"СОГЛАСОВАНО"
Генеральный директор
ТОО «Bavaria Construction»
_____Дускалиев Р.Ш.
"02" _____2021г.

"УТВЕРЖДАЮ"
Управляющий директор по проектированию и строительству Инен Правления АО "Samruk-Kazyna Construction"
_____Кусаинов А. А.
"06" _____2021г.

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ, подлежащих оплате по объекту: **«Многоквартирный жилой комплекс «Бавария-2» пятна 2, 4, 5 в г.Актобе, микрорайон Батыс-2 , за ноябрь 2021 год**

№№ пп	Наименование	Ед. изм.	Выполнение с начала строительства с НДС	в том числе за отчетный месяц с НДС
1	2	3	4	5
1	**Общая сумма инвестиций по ДИС, в том числе:**	**тенге**	**3 040 999 198**	
1.1	Инвестиции Общества	тенге	**2 432 799 358**	
1.2.	Собственное участие Застройщика, в том числе:	тенге	608 199 840	
2	**Выполнение (отчет по ведомости договорной цены)**	**тенге**	**310 361 650**	**157 351 908**
2.1	в т.ч.: за счет инвестиций Общества	тенге	**248 289 320**	125 881 526
2.2.	за счет Собственного участия Застройщика	тенге	**62 072 330**	31 470 382
3	**Всего транши инвестиций, в том числе:**		**729 839 808**	
3.1	1 транш из инвестиций Общества		729 839 808	
4	**Сумма погашение 1-ого транша в соответствии с выданной долей от суммы инвестиций Общества**		**74 486 796**	37 764 458
4	**Всего инвестиций Общества и собственного участия Застройщика за вычетом аванса и без вычета 3%**	**тенге**	**235 874 854**	**119 587 450**
4.1	в т.ч.: за счет инвестиций Общества	тенге	173 802 523	88 117 068
4.2	за счет собственного участия Застройщика	тенге	62 072 330	31 470 382
5	**Гарантийное обязательства 3% с с суммы инвестиций Общества** (согласно ГПР)	**тенге**	**72 983 981**	
5.1	Сумма удержания гарантийного обязательства (3%) от суммы инвестиций Общества за **ноябрь** 2021 г.	тенге	7 448 680	3 776 446
6	**Перечисление оплаты за выполненные работы на специальный счет (СМР) с учетом отчетного месяца из общей суммы инвестиций, в том числе:**	**тенге**	**228 426 174**	**115 811 004**
6.1	**К оплате: из инвестиций Общество за ноябрь т.г., всего**	тенге	**166 353 845**	**84 340 623**
6.1	за выполненные работы	тенге	166 353 845	84 340 623
7	**Всего финансирование за счет Собственного участия Застройщика**	тенге	**62 072 330**	**31 470 382**
7.1	из них: зачисление доли за счет Собственного участия Застройщика (финансирования доли Застройщика путем подтверждения объемов выполненных строительно-монтажных работ)	тенге	31 470 382	31 470 382
7.2	зачисление доли за счет Собственного участия Застройщика (стоимость земельного участка, проектно-сметной документация согласно графика финансирования)	тенге	30 601 948	

Главный менеджер - руководитель группы
по управлению проектами Департамента строительства
АО "Samruk-Kazyna Construction"
Танбетов А.Ж. _____
"02" 12 2021 год

Главный менеджер-руководитель проекта
Департамента строительства
Садвокасов К.Т._____
"02" 12 2021 год

Главный менеджер-сметчик
Департамента проектирования
АО "Samruk-Kazyna Construction"
Свинтицкая И. И. _____
02 " 12 2021 год

Застройщик: ТОО Bavaria Construction
Инвестор: АО "Samruk-Kazyna Construction"
Наименование объекта: Многоквартирный жилой комплекс "Бавария" в г.Актобе, микрорайон Батыс-2, земельный участок 2 Жилые дома "2","4","5".

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

за ноябрь 2021 года

(отчет по ведомости договорной цены)

№ п/п	Наименование и виды строительно-монтажных работ	Договорная цена		Выполнено по		в т.ч. за отчетный период	
		%	тенге	%	тенге	%	тенге
1	**Расходы на строительство**						
1.1	Земляные работы	1,46	43 544 261	27,41	11 934 423	25,79	11 227 958
1.2	Фундаменты, монолитные пояса, приямки	7,35	219 198 035	61,49	134 777 114	21,11	46 269 521
1.3	Стены и перегородки, арматурные пояса,сетки, перемычки, лифтовая шахта	27,09	808 250 272	11,35	91 709 113	7,38	59 625 141
1.4	Плиты перекрытия	7,54	225 062 205	17,31	38 966 142	17,31	38 966 142
1.5	Лестницы Л-1, Л-2, СМ-1, Люк Л-1	1,72	51 232 683	0,00		0,00	
1.6	Кровля, веншахты	2,29	68 309 968	0,00		0,00	
1.7	Наружная отделка фасада, крыльца	0,59	17 716 591	0,00		0,00	
1.8	Внутренняя отделка	7,25	216 463 540	0,00		0,00	
1.9	Полы	5,77	172 123 522	0,00		0,00	
1.10	Витражы, проёмы оконные, дверные	11,18	333 480 817	0,00		0,00	
1.11	Лифты	2,30	68 668 991	0,00		0,00	
1.12	Отопление и вентиляция	5,94	177 370 230	0,00		0,00	
1.13	Электроснабжение	4,09	121 958 740	0,00		0,00	
1.14	Автоматическое газовое пожаротушение	0,07	1 976 706	0,00		0,00	
1.15	Слаботочные сети	0,91	27 273 032	0,00		0,00	
1.16.	Водопровод и канализация	4,00	119 374 445	0,00		0,00	
1.17.	Внутреннее газоснабжение	1,00	29 749 063	0,00		0,00	
1.18.	Котельная	1,19	35 650 310	0,00		0,00	
1.19.	Благоустройство	5,72	170 770 877	0,00		0,00	
1.20.	Наружные инженерные сети	2,54	75 727 447	0,00		0,00	
	ИТОГО Строительная часть	100	**2 983 901 735**	**9,30**	277 386 792	**5,23**	**156 088 762**
2	**Прочие затраты**						
2.1	Технадзор	17,53	10 010 000	17,25	1 726 292	8,62	863 146
2.2	Авторский надзор	10,64	6 075 000	13,17	800 000	7,69	400 000
2.3	Приобретение земельного участка	40,21	22 959 668	100	22 959 668	100	
2.4	Разработка проекта	19,46	11 108 898	67	7 488 898	100	
2.5	Экспертиза проекта	12,16	6 943 899	0		100	
	ИТОГО по прочим затратам	100	**57 097 465**	**57,75**	**32 974 858**	**74,16**	**1 263 146**
	ИТОГО по Акту		**3 040 999 200**	**10,21**	**310 361 650**	**5,03**	**157 351 908**

Засройщик:
Директор ТОО «Bavaria Construction»
Дускалиев Р.Ш._____
"02" 12 2021 год

Начальник ПТО ТОО «Bavaria Construction»
Абдрахпанов М.А._____
02 " 12 2021 год

Генподрядчик
Директор ТОО"ЕРЕН-Групп"
Баяшева Л.И._____
02 " 12 2021 год

Начальник ПТО ТОО «ЕРЕН-Групп»
Туреханов Т.Т._____
02 " 12 2021 год

Авторский надзор 5 пятно:
ГИП ТОО "ARDAK BUILD NG"
Жалгас Б.Н._____
"02" 12 2021 год

Технический надзор:
Руководитель группы технического надзора:
Сәндібай К.Ө._____
02 " 12 2021 год

Авторский надзор 2 пятно:
ГИП ТОО "ПК ЭФФЕКТ"
Петровский Е.В._____
"02" 12 2021 год

Согласовано: АО "Samruk-Kazyna Construction"

Главный менеджер- руководитель группы
по управлению проектами Департамента строительства
АО "Samruk-Kazyna Construction"
Танбетов А.Ж._____
"02" 12 2021 год

Главный менеджер - руководитель проекта
Департамента строительства
АО "Samruk-Kazyna Construction"
Садвокасов К.Т._____
02 " 12 2021 год

Главный менеджер-сметчик
Департамента проектирования
АО "Samruk-Kazyna Construction"
Свинтицкая И.И.
"02" 12 2021 год

Реестр платежей за работы и услуги № _____ от «_____» _____ за ноябрь ____ 2021 г.

Наименование объекта: «Многоквартирный жилой комплекс «Бавария-2» пятна 2, 4, 5 в г.Актобе, микрорайон Батыс-2»

№ п/п	Информация по приобретаемому виду товаров								Показатели согласно ПСД			Информация по предыдущему закупу					Заявка на оплату
												Предыдущий закуп					
	Наименование поставщика	Реквизиты поставщика	Наименование товара	№ и дата договора	Ед. изм	Кол-во по договору	Цена по договору с НДС за единицу, тенге	Общая стоимость по договору с НДС, тенге	Кол-во по смете	Сметная стоимость за единицу с НДС, тенге	Общая сметная стоимость, тенге	Количество общего предыдущего закупа, ед.изм	Сумма общего предыдущего закупа, тенге	из них сумма выданного ранее аванса на ТМЦ, тенге	Остаток (п.12 минус п.14), тенге	Кол-во	Итого сумма оплаты с НДС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	ТОО "ЕРЕН-групп"	БИН 060340011760 KZ13821WR21910000 001 в АО «Bank RBK.» БИК KINCKZKA	Общестроительные работы за ноябрь 2021 года	Договор Генподряда №ВС-Под/УЧ/22 от 15.06.2021г				2 983 901 735			2 983 901 735						83 077 477
2	ТОО "ТОО "Самрук-Казына Девелопмент""	БИН 130440032226 KZ606010111100035166 в АО "Народный Банк Казахстан" БИК HSBKKZKX	Услуги технического надзора по объекту «Многоквартирный жилой комплекс «Бавария-2» пятна 2, 4, 5 в г Актобе, микрорайон Батыс-2»	Договор №31 от 14.10.2021г				10 010 000			10 010 000						863 146
3	ТОО "ПК Эффект"	БИН 090240013926 KZ07998BTB00000109 21 в АО "First Heartland Jysan Bank" БИК TSESKZKA	Услуги авторского надзора по объекту «Строительство 9-ти этажного жилого дома по адресу Актюбинская область г.Актобе, р-н Астана мкр. Батыс-2 ЖК Бавария 2 пятно»	Договор №ВС/Оку/Бав2/18 от 28.05.2021г				2 625 000			2 625 000						250 000
4	ТОО "Ardak Building"	БИН 080740015959 KZ72722SD000018487 24 АО "Kaspi Bank" БИК CASPKZKA	Услуги авторского надзора по объекту «Строительство 2-х подъездного 9 этажного жилого дома (5-е пятно)» без наружных инженерных сетей по адресу г.Актобе, р-н Астана, ул Мустафы Шокая, д.2В кор 1	Договор №ВС/Оку/Бав/24 от 01.11.2021г				1 800 000			1 800 000						150 000
	Итого к оплате:																**84 340 623**

Восемьдесят четыре миллиона триста сорок тысяч шестьсот двадцать три тенге

Застройщик:

Директора

ТОО "Bavaria Construction" _____ Дускалиев Р.Ш.

(подпись) М.П.

"Согласовано": ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

Гл. менеджер-руководитель группы по управлению проектами ДС _____ Танбетов А.Ж

(подпись)

Гл.менеджер-руководитель проекта ДС _____ Садвакасов К.Т.

(подпись)

Заказчик: ТОО «Bavaria Construction»
Инвестор: АО «Samruk-Kazyna Construction»
Наименование объекта: Многоквартирный жилой комплекс "Бавария" в г.Актобе, микрорайон Батыс-2, земельный участок 2 Жилые дома "2","4","5".

Акт № 1
приемки выполненных работ за ноябрь 2021 года на
Технический надзор (ТОО "Самрук-Казына Девелопмент")
2,4,5 пятно

Договор		
№	Дата	Сумма, тг
31	14.10.2021г	10 010 000

№ п/п	Наименование работ, услуг	С начала года (с НДС)	В отчетном месяце (с НДС)	НДС в т.ч.
1	Технический надзор	**10 010 000**		770 666
	в т.ч. за месяц		863 146	92 480

Директор ТОО «Bavaria Construction» **Дускалиев Р.Ш.**

Заказчик: ТОО «Bavaria Construction»
Инвестор: АО «Samruk-Kazyna Construction»
Наименование объекта: Многоквартирный жилой комплекс "Бавария" в г.Актобе, микрорайон Батыс-2, земельный участок 2 Жилые дома "2","4","5".

Акт № 2
приемки выполненных работ за ноябрь 2021 года на
Авторский надзор (ТОО "ПК ЭФФЕКТ")
2 пятно

Договор		
№	Дата	Сумма, тг
№ВС/Оку/Бав2/18	28 мая 2021г	250 000 ежемесячно

№ п/п	Наименование работ, услуг	С начала года (с НДС)	В отчетном месяце (с НДС)	НДС в т.ч.
1	Авторский надзор	2 625 000		223 214
	в т.ч. за месяц		250 000	26 786

Директор ТОО «Bavaria Construction» **Дускалиев Р.Ш.**

Заказчик: ТОО «Bavaria Construction»
Инвестор: АО «Samruk-Kazyna Construction»
Наименование объекта: Многоквартирный жилой комплекс "Бавария" в г.Актобе, микрорайон Батыс-2,

Акт № 3
приемки выполненных работ за ноябрь 2021 года на
Авторский ТОО "ARDAK Building"
5 пятно

Договор		
№	Дата	Сумма, тг
№ ВС/Оку/Бав/24	01. ноября 2021г	150 000 ежемесячно

№ п/п	Наименование работ, услуг	С начала года (с НДС)	В отчетном месяце (с НДС)	НДС в т.ч.
1	Авторский надзор	1 800 000		133 929
	в т.ч. за месяц		150 000	16 071

Директор ТОО «Bavaria Construction» **Дускалиев Р.Ш.**

Заказчик : **ТОО «Bavaria Construction»**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идеитификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «Ерен-Групп»**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Многоквартирный 9-ти этажный жилые дома" "Бавария-2 (пятно 2,4,5) в г.Актобе**
(наименование, адрес)

Объект : **"Миогоквартириый 9-ти этажный жилой дом", расположенный по адресу: "г.Актобе, район Астана, мкр.Батыс-2, уч.1Е". Батыс Премиум 2-я очередь,**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ ВС/Под/УЧ2/22 от 15 июня 2021г**

Акт выполненных работ №1

за ноябрь 2021 (месяц, год) на № 2-1-1 Архитектурные решения работы

Блок 1

Составлен(а) 1 квартал 2021г Выполнение за ноябрь 2021г

№ п/п	Шифр иорм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ . /л.16-28-АС/									
1	1108-0201-1703 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Стены трехслойные кирпичные с облицовкой и утеплением, толщина кладки несущей части 510 мм, облицовки 120 мм. Кладка при высоте этажа до 4 м**	м3 кладки	237,18	33676,40	2180,15	7987369	517088	5273102	2156632	10955521
		НР - 93%; СП - 8%			9263,76	513,45	2197179	121780		811520	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
2	234-101-0201 РСНБ РК 2015	**Плита теплоизоляционная из базальтовой миперальной ваты на синтетическом связующем П 35-40**	м3	26	11293,00	--	293618	--	293618	--	317107
		СП - 8%			--	--	--	--		23489	
3	1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	м3 кладки	1,5	31885,45	1634,64	47828	2452	35310	9928	62376
		НР - 93%; СП - 8%			6710,34	406,21	10066	609		4620	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
4	1108-0401-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	м2 перегородок (за вычетом проемов)	66,5	5554,78	121,14	369393	8056	215066	137928	547907
		НР - 93%; СП - 8%			2199,56	30,66	146271	2039		40586	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	1108-0401-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Перегородки армированные толщиной 100 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м**	м2 перегородок (за вычетом проемов)	276	2906,68	261,35	802244	72133	216837	494930	1400948
		НР - 93%; СП - 8%			1859,69	68,51	513274	18909		103774	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
6	1108-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м**	м3 кладки	1	9095,08	2740,76	9095	2740	1698	4932	15149
		НР - 93%; СП - 8%			4657,44	645,48	4657	645		1122	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
7	213-301-0102 РСНБ РК 2015	**Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007 В2,5, D500**	м3	1	21033,00	--	21033	--	21033	--	22716
		СП - 8%			--	--	--	--		1683	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				9530580	602469	6056664	2804350	13321724
							2871447	143982	--	986794	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				9530580				
	Материалы		Тенге				5742013				
	Всего заработная плата		Тенге					3015429			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				293618				
	Местные материалы		Тенге				21033				
		Накладные расходы	Тенге				2804350				
		Сметная прибыль	Тенге				986794				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				13321724				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2329
		Сметная заработная плата	Тенге					3015429			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				13321724				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2329
		Сметная заработная плата	Тенге					3015429			
		Понижающий коффецинет	0,6991425								9 313 783
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	12%								1 117 654
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1									10 431 437

РАЗДЕЛ 2. Арматурные пояса, сетки

Арматурный пояс 1 и 3 этажей

8	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	т металлических изделий	0,5066	75716,46	2396,46	38358	1214	--	34917	79137
		НР - 93%; СП - 8%			73320,00	792,18	37144	401		5862	
9	214-210-0201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,495	275482,00	--	136364	--	136364	--	147273
		СП - 8%			--	--	--	--		10909	
10	214-403-0101 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Bp1 диаметром от 3 до 5 мм**	т	0,0116	296003,00	--	3434	--	3434	--	3709
		СП - 8%			--	--	--	--		275	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**178156**	**1214**	**139798**	**34917**	**230119**
							37144	**401**	**--**	**17046**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**178156**				
	Всего заработная плата		Тенге					**37545**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**139798**				
		Накладные расходы	Тенге				**34917**				
		Сметная прибыль	Тенге				**17046**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**230119**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**29**
		Сметная заработная плата	Тенге					**37545**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**230119**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**29**
		Сметная заработная плата	Тенге					**37545**			
		Понижающий коффициет	0,6991425								160 886
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	12%								19 306
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1									180 192
		РАЗДЕЛ 3. Перемычки /лист 34/====									
11	1107-0104-0301 РСНБ РК 2015	**Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т**	**шт. сборных конструкций**	92	2412,92	1345,46	221989	123782	2767	147018	398528
		НР - 118%; СП - 8%			1037,39	316,87	95440	29152		29521	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
12	1107-0503-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка**	**шт. сборных конструкций**	66	598,26	248,54	39485	16404	10634	19246	63429
		НР - 118%; СП - 8%			188,59	58,53	12447	3863		4698	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
13	222-102-0108 РСНБ РК 2015	**Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 37 кН/м ГОСТ 948-84**	**м3**	7,7	92967,00	--	715846	--	715846	--	773114
		СП - 8%			--	--	--	--		57268	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**977320**	**140186**	**729247**	**166264**	**1235071**
							107887	**33015**	**--**	**91487**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**977320**				
	Материалы		Тенге				**13401**				
	Всего заработная плата		Тенге					**140902**			
	Местные материалы		Тенге				**715846**				
		Накладные расходы	Тенге				**166264**				
		Сметная прибыль	Тенге				**91487**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1235071**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**108**
		Сметная заработная плата	Тенге					**140902**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**1235071**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**108**
		Сметная заработная плата	Тенге					**140902**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Понижающий коффециет	0,6991425								863 491
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	12%								103 619
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1									967 110
		РАЗДЕЛ 4. Плиты перекрытия на отметке -0,300 /лист.35/=====									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
16	222-203-0404 РСНБ РК 2015	**Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92**	м2	352,92	5937,00	--	2095286	--	2095286	--	2262909
		СП - 8%			--	--	--	--		167623	
		МУ-3									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
18	214-210-0202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	0,13485	264048,00	--	35607	--	35607	--	38456
		СП - 8%			--	--	--	--		2849	
19	214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,04442	277977,00	--	12348	--	12348	--	13336
		СП - 8%			--	--	--	--		988	
20	214-403-0101 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,00554	296003,00	--	1640	--	1640	--	1771
		СП - 8%			--	--	--	--		131	
		НР - 94%; СП - 8%			4224,32	617,13	468	68		167	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		МУ-4									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
23	214-210-0202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	0,06246	264048,00	--	16492	--	16492	--	17811
		СП - 8%			--	--	--	--		1319	
24	214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,00711	277977,00	--	1976	--	1976	--	2134
		СП - 8%			--	--	--	--		158	
		МУ-5									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
26	214-210-0202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	0,06246	264048,00	--	16492	--	16492	--	17811
		СП - 8%			--	--	--	--		1319	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00711	277977,00	--	1976	--	1976	--	2134
		СП - 8%			--	--	--	--		158	
		МУ-6									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
29	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,06558	275482,00	--	18066	--	18066	--	19511
		СП - 8%			--	--	--	--		1445	
30	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00711	277977,00	--	1976	--	1976	--	2134
		СП - 8%			--	--	--	--		158	
		МУ-8									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
32	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,03932	275482,00	--	10832	--	10832	--	11699
		СП - 8%			--	--	--	--		867	
33	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00533	277977,00	--	1482	--	1482	--	1601
		СП - 8%			--	--	--	--		119	
		МУ-10									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
35	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,03696	275482,00	--	10182	--	10182	--	10997
		СП - 8%			--	--	--	--		815	
36	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00356	277977,00	--	990	--	990	--	1069
		СП - 8%			--	--	--	--		79	
		МУ-13									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
38	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0392	275482,00	--	10799	--	10799	--	11663
		СП - 8%			--	--	--	--		864	
39	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0618	277977,00	--	17179	--	17179	--	18553
		СП - 8%			--	--	--	--		1374	
		МУ-40									
		В ТОМ ЧИСЛЕ: *НР - 91%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:			20139,12	419,20	253	5		41	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42	214-210-0201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,010656	275482,00	--	2936	--	2936	--	3171
		СП - 8%			--	--	--	--		235	
43	214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,001896	277977,00	--	527	--	527	--	569
		СП - 8%			--	--	--	--		42	
		МУ-41									
		В ТОМ ЧИСЛЕ: *НР - 91%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:			20139,12	419,20	84	2		14	
46	214-210-0201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,003552	275482,00	--	979	--	979	--	1057
		СП - 8%			--	--	--	--		78	
47	214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,000632	277977,00	--	176	--	176	--	190
		СП - 8%			--	--	--	--		14	
		МУ-42									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
49	214-210-0201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,1701	275482,00	--	46859	--	46859	--	50608
		СП - 8%			--	--	--	--		3749	
50	214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,0237	277977,00	--	6588	--	6588	--	7115
		СП - 8%			--	--	--	--		527	
		МУ-50									
		В ТОМ ЧИСЛЕ: *НР - 91%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:			20139,12	419,20	253	5		41	
53	214-210-0201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,010656	275482,00	--	2936	--	2936	--	3171
		СП - 8%			--	--	--	--		235	
54	214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,001896	277977,00	--	527	--	527	--	569
		СП - 8%			--	--	--	--		42	
		==========									
		НР - 91%; СП - 8%			26960,00	622,47	2338	54		4922	
		В ТОМ ЧИСЛЕ: *НР - 91%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:			26960,00	622,47	9104	210		19162	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
57	214-210-0101 РСНБ РК 2015	/А-1, А-2, А-3/ Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,03584	277977,00	--	9963	--	9963	--	10760
		СП - 8%			--	--	--	--		797	
58	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00054	275482,00	--	149	--	149	--	161
		СП - 8%			--	--	--	--		12	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				**3053495**	**74773**	**2834615**	**166389**	**3477475**
							144107	**16778**	--	**257591**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**3053495**				
	Материалы		Тенге				**509651**				
	Всего заработная плата		Тенге					**160885**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**229677**				
	Местные материалы		Тенге				**2095286**				
		Накладные расходы	Тенге				**166389**				
		Сметная прибыль	Тенге				**257591**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**3477475**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								121
		Сметная заработная плата	Тенге					**160885**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**3477475**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								121
		Сметная заработная плата	Тенге					**160885**			
		Понижающий коффециет	0,6774887								2 355 950
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	12%								282 714
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3									2 638 664
		РАЗДЕЛ 5. Плиты перекрытия 1этажа /лист.36/====									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
61	222-203-0404 РСНБ РК 2015	Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	334,62	5937,00	--	1986639	--	1986639	--	2145570
		СП - 8%			--	--	--	--		158931	
		МУ-3									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
63	214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная пернодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,13485	264048,00	--	35607	--	35607	--	38456
		СП - 8%			--	--	--	--		2849	
64	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,04442	277977,00	--	12348	--	12348	--	13336
		СП - 8%			--	--	--	--		988	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
65	214-403-0101 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,00554	296003,00	--	1640	--	1640	--	1771
		СП - 8%			--	--	--	--		131	
		НР - 94%; СП - 8%			4224,32	617,13	468	68		167	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		МУ-4									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
68	214-210-0202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	0,06246	264048,00	--	16492	--	16492	--	17811
		СП - 8%			--	--	--	--		1319	
69	214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,00711	277977,00	--	1976	--	1976	--	2134
		СП - 8%			--	--	--	--		158	
		МУ-5									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
71	214-210-0202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	0,06246	264048,00	--	16492	--	16492	--	17811
		СП - 8%			--	--	--	--		1319	
72	214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,00711	277977,00	--	1976	--	1976	--	2134
		СП - 8%			--	--	--	--		158	
		МУ-6									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
74	214-210-0201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,06558	275482,00	--	18066	--	18066	--	19511
		СП - 8%			--	--	--	--		1445	
75	214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,00711	277977,00	--	1976	--	1976	--	2134
		СП - 8%			--	--	--	--		158	
		МУ-8									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
77	214-210-0201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,03932	275482,00	--	10832	--	10832	--	11699
		СП - 8%			--	--	--	--		867	
78	214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,00533	277977,00	--	1482	--	1482	--	1601
		СП - 8%			--	--	--	--		119	
		МУ-9									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
80	214-210-0201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,0313	275482,00	--	8623	--	8623	--	9313
		СП - 8%			--	--	--	--		690	
81	214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,00533	277977,00	--	1482	--	1482	--	1601
		СП - 8%			--	--	--	--		119	
		МУ-10									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
83	214-210-0201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,03696	275482,00	--	10182	--	10182	--	10997
		СП - 8%			--	--	--	--		815	
84	214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,00356	277977,00	--	990	--	990	--	1069
		СП - 8%			--	--	--	--		79	
		МУ-14									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
86	214-210-0201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,0724	275482,00	--	19945	--	19945	--	21541
		СП - 8%			--	--	--	--		1596	
87	214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,11554	277977,00	--	32117	--	32117	--	34686
		СП - 8%			--	--	--	--		2569	
88	214-403-0101 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Bp1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,02808	296003,00	--	8312	--	8312	--	8977
		СП - 8%			--	--	--	--		665	
		НР - 94%; СП - 8%			4224,32	617,13	1810	264		646	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		МУ-40									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		НР - 91%; СП - 8%			20139,12	419,20	253	5		41	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
92	214-210-0201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,010656	275482,00	--	2936	--	2936	--	3171
		СП - 8%			--	--	--	--		235	
93	214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,001896	277977,00	--	527	--	527	--	569
		СП - 8%			--	--	--	--		42	
		МУ-41									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 91%; СП - 8%			20139,12	419,20	84	2		14	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
96	214-210-0201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,003552	275482,00	--	979	--	979	--	1057
		СП - 8%			--	--	--	--		78	
97	214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,000632	277977,00	--	176	--	176	--	190
		СП - 8%			--	--	--	--		14	
		МУ-42									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
99	214-210-0201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,1701	275482,00	--	46859	--	46859	--	50608
		СП - 8%			--	--	--	--		3749	
100	214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,0237	277977,00	--	6588	--	6588	--	7115
		СП - 8%			--	--	--	--		527	
		МУ-50									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		НР - 91%; СП - 8%			20139,12	419,20	253	5		41	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
103	214-210-0201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,010656	275482,00	--	2936	--	2936	--	3171
		СП - 8%			--	--	--	--		235	
104	214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,001896	277977,00	--	527	--	527	--	569
		СП - 8%			--	--	--	--		42	
		====									
		НР - 91%; СП - 8%			26960,00	622,47	2338	54		4922	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		НР - 91%; СП - 8%			26960,00	622,47	9104	210		19162	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
107	214-210-0101 РСНБ РК 2015	**/А-1, А-2, А-3/ Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,03584	277977,00	--	9963	--	9963	--	10760
		СП - 8%			--	--	--	--		797	
108	214-210-0201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,00054	275482,00	--	149	--	149	--	161
		СП - 8%			--	--	--	--		12	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				3042189	74356	2802187	184079	3484367
							165646	16696	--	258103	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				3042189				
	Материалы		Тенге				543368				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Всего заработная плата		Тенге					182342			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				272178				
	Местные материалы		Тенге				1986639				
		Накладные расходы	Тенге				184079				
		Сметная прибыль	Тенге				258103				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3484371				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								137
		Сметная заработная плата	Тенге					182342			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				3484371				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								137
		Сметная заработная плата	Тенге					182342			
		Понижающий коффециет	0,6774887								2 360 619
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	12%								283 274
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3									2 643 894
		РАЗДЕЛ 6. Плиты перекрытия 2-го - 4го этажа /лист.37/====									
109	1107-0504-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны**	шт. сборных конструкций	78	3765,18	933,46	293684	72810	147761	105325	430930
110	1107-0504-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны**	шт. сборных конструкций	105	2821,34	788,74	296241	82818	132231	117964	447341
111	222-203-0404 РСНБ РК 2015	**Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92**	м2	967,41	5937,00	--	5743513	--	5743513	--	6202994
112	1106-0801-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 100 мм. Устройство**	м3	0,96	48230,71	3279,34	46301	3148	26086	16143	67439
113	214-210-0202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	0,40455	264048,00	--	106821	--	106821	--	115367
		СП - 8%			--	--	--	--		8546	
114	214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,13326	277977,00	--	37043	--	37043	--	40006
		СП - 8%			--	--	--	--		2963	
		СП - 8%			--	--	--	--		394	
116	1111-0101-0803 РСНБ РК 2015	**Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство**	м3 изоляции	0,33264	14283,66	1800,54	4751	599	2747	1514	6766
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
117	1106-0801-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 100 мм. Устройство	м3	1,62	51223,94	3279,34	82983	5313	48869	27241	119042
118	214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,18738	264048,00	--	49477	--	49477	--	53435
		СП - 8%			--	--	--	--		3958	
119	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,02133	277977,00	--	5929	--	5929	--	6403
120	1106-0801-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 100 мм. Устройство	м3	1,62	51223,94	3279,34	82983	5313	48869	27241	119042
121	214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,18738	264048,00	--	49477	--	49477	--	53435
		СП - 8%			--	--	--	--		3958	
122	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,02133	277977,00	--	5929	--	5929	--	6403
123	1106-0801-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 100 мм. Устройство	м3	1,77	51223,94	3279,34	90666	5804	53394	29763	130064
124	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,19674	275482,00	--	54198	--	54198	--	58534
		СП - 8%			--	--	--	--		4336	
125	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,02133	277977,00	--	5929	--	5929	--	6403
126	1106-0801-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 100 мм. Устройство	м3	0,69	51223,94	3279,34	35345	2263	20815	11603	50703
127	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,11796	275482,00	--	32496	--	32496	--	35096
		СП - 8%			--	--	--	--		2600	
128	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01599	277977,00	--	4445	--	4445	--	4801

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
129	1106-0801-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 100 мм. Устройство	м3	0,72	51223,94	3279,34	36881	2361	21720	12107	52907
130	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0939	275482,00	--	25868	--	25868	--	27937
		СП - 8%			--	--	--	--		2069	
131	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01599	277977,00	--	4445	--	4445	--	4801
132	1106-0801-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 100 мм. Устройство	м3	0,54	51223,94	3279,34	27661	1771	16290	9080	39681
133	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,11088	275482,00	--	30545	--	30545	--	32989
		СП - 8%			--	--	--	--		2444	
134	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого ирофиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01068	277977,00	--	2969	--	2969	--	3207
135	1106-0801-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 100 мм. Устройство	м3	2,4	48230,71	3279,34	115754	7870	65216	40357	168600
136	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,1086	275482,00	--	29917	--	29917	--	32310
		СП - 8%			--	--	--	--		2393	
137	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,17331	277977,00	--	48176	--	48176	--	52030
		СП - 8%			--	--	--	--		3854	
		СП - 8%			--	--	--	--		997	
139	1111-0101-0803 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство	м3 изоляции	0,6426	14283,66	1800,54	9179	1157	5307	2924	13072
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
140	1106-0801-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 100 мм. Устройство	м3	2,4	48230,71	3279,34	115754	7870	65216	40357	168600
141	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,1086	275482,00	--	29917	--	29917	--	32310
		СП - 8%			--	--	--	--		2393	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
142	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,17331	277977,00	--	48176	--	48176	--	52030
		СП - 8%			--	--	--	--		3854	
		СП - 8%			--	--	--	--		997	
144	1111-0101-0803 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство	м3 изоляции	0,6426	14283,66	1800,54	9179	1157	5307	2924	13072
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
145	1106-0801-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 100 мм. Устройство	м3	0,54	51223,94	3279,34	27661	1771	16290	9080	39681
146	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,03762	21831,11	1403,99	821	53	10	704	1647
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
147	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,031968	275482,00	--	8807	--	8807	--	9512
		СП - 8%			--	--	--	--		705	
148	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,005688	277977,00	--	1581	--	1581	--	1707
149	1106-0801-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 100 мм. Устройство	м3	0,18	51223,94	3279,34	9220	590	5430	3027	13227
150	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,01254	21831,11	1403,99	274	17	4	235	549
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
151	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,010656	275482,00	--	2936	--	2936	--	3171
		СП - 8%			--	--	--	--		235	
152	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,001896	277977,00	--	527	--	527	--	569
153	1106-0801-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 100 мм. Устройство	м3	2,64	51223,94	3279,34	135231	8657	79639	44393	193993
154	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,5103	275482,00	--	140578	--	140578	--	151824

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		11246	
155	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0711	277977,00	--	19764	--	19764	--	21345
156	1106-0801-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 100 мм. Устройство	м3	0,24	51223,94	3279,34	12294	787	7240	4036	17636
157	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,03762	21831,11	1403,99	821	53	10	704	1647
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
158	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,031968	275482,00	--	8807	--	8807	--	9512
		СП - 8%			--	--	--	--		705	
159	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,005688	277977,00	--	1581	--	1581	--	1707
		======									
160	1106-0301-0409 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	/Деталь Д1, лист 43 Зд-1/Детали закладные весом более 20 кг. Установка	т	0,26019	684237,54	1428,54	178032	372	170645	6531	199328
161	1106-0301-0409 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	/Деталь Д2, лист 43 Зд-2/Детали закладные весом более 20 кг. Установка	т	1,01304	684237,54	1428,54	693160	1448	664400	25427	776074
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
162	214-210-0101 РСНБ РК 2015	/А-1, А-2, А-3/ Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,10752	277977,00	--	29888	--	29888	--	32279
		СП - 8%			--	--	--	--		2391	
163	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00162	275482,00	--	446	--	446	--	482
		СП - 8%			--	--	--	--		36	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				**8864917**	**214002**	**8163537**	**538680**	**10155884**
							487378	**48175**	--	**752286**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**8864917**				
	Материалы		Тенге				**1603497**				
	Всего заработная плата		Тенге					**535553**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**816528**				
	Местные материалы		Тенге				**5743513**				
		Накладные расходы	Тенге				**538680**				
		Сметная прибыль	Тенге				**752286**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**10155883**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								406
		Сметная заработная плата	Тенге					535553			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				10155883				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								406
		Сметная заработная плата	Тенге					535553			
		Понижающий коффециет	0,6774887								6 880 497
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	12%								825 660
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3									7 706 156
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**31904643**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				3813609				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1107000			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					259047			
		- Материалов, изделий н конструкций	Тенге						20726046		
		- Накладные расходы	Тенге							3894679	
		- Сметная прибыль	Тенге							2363307	
		ВСЕГО ПО АКТУ	**Тенге**								**24 567 453**

Засройщик:
Директор ТОО «Bavaria Construction»
Дускалиев Р.Ш._____
"02" 12 2021 год

Начальник ПТО ТОО «Bavaria Construction»
Абдрахпанов М.А._____
"02" 12 2021 год

Генподрядчик
Директор ТОО"ЕРЕН-Групп"
Баяшева Л.И._____
"02" 12 2021 год

Начальник ПТО ТОО «ЕРЕН-Групп»
Туреханов Т.Т._____
"02" 12 2021 год

Технический надзор:
Руководитель группы технического надзора:
Сәндібай Қ.О._____
"02" 12 2021 год

Авторский надзор:
ГИП ТОО "ПК ЭФФЕКТ"
Петровский Е.В._____
"02" 12 2021 год

Согласовано: АО "Samruk-Kazyna Construction"

Главный менеджер- руководитель группы
по управлению проектами Департамента строительства
АО "Samruk-Kazyna Construction"
Танбетов А.Ж. на болничном
"02" 12 2021 год

Главный менеджер - руководитель проекта
Департамента строительства
АО "Samruk-Kazyna Construction"
Садвокасов К.Т._____
"02" 12 2021 год

Главный менеджер-сметчик
Департамента проектирования
АО "Samruk-Kazyna Construction"
Свинтицкая И.И._____
"02" 12 2021 год

Заказчик : **ТОО «Bavaria Construction»**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «Ерен-Групп»**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Многоквартирный 9-ти этажный жилые дома" "Бавария-2 (пятно 2,4,5) в г.Актобе**
(наименование, адрес)

Объект : **"Многоквартирный 9-ти этажный жилой дом", расположенный по адресу: "г.Актобе, район Астана, мкр.Батыс-2, уч.1Е". Батыс Премиум 2-я очередь,**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ ВС/Под/УЧ2/22 от 15 июня 2021г**

Акт выполненных работ №2

за ноябрь 2021 (месяц, год) на № 2-1-1 Архитектурные решения работы
Блок 2

Форма 4

Составлен(а) 1 квартал 2021г Выполнение за ноябрь 2021год

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью,
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1. СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ . /л.16-28-АС/											
1	1108-0201-1703 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Стены трехслойные кирпичные с облицовкой и утеплением, толщина кладки несущей части 510 мм, облицовки 120 мм. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	462,5	33676,40	2180,15	15575335	1008320	10282526	4205422	21363218
		НР - 93%; СП - 8%			9263,76	513,45	4284489	237471		1582461	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
2	234-101-0201 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 35-40	м3	64	11293,00	--	722752	--	722752	--	780572
		СП - 8%			--	--	--	--		57820	
3	1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	5	31885,45	1634,64	159427	8173	117702	33092	207920
		НР - 93%; СП - 8%			6710,34	406,21	33552	2031		15402	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
4	1108-0401-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом	200	5554,78	121,14	1110956	24228	646816	414821	1647839
		НР - 93%; СП - 8%			2199,56	30,66	439912	6132		122062	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
5	1108-0401-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Перегородки армированные толщиной 100 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м	перегородок (за вычетом проемов)	276	2906,68	261,35	802244	72133	216837	494930	1400948
		НР - 93%; СП - 8%			1859,69	68,51	513274	18909		103774	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
6	213-301-0102 РСНБ РК 2015	Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007 В2,5, D500	м3	29	21033,00	--	609957	--	609957	--	658754
		СП - 8%			--	--	--	--		48797	
7	1108-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм.	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	2	9095,08	2740,76	18190	5482	3393	9863	30298
		НР - 93%; СП - 8%			4657,44	645,48	9315	1291		2244	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

8	213-301-0102 РСНБ РК 2015	Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007 В2,5, D500	м3	2	21033,00	--	42066	--	42066	--	45431
		СП - 8%			--	--	--	--		3365	
9	1110-0404-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов	м2 стен (за вычетом проемов)	60	1649,43	15,40	98966	924	34187	57797	169304
		НР - 90%; СП - 8%			1064,25	6,06	63855	364		12541	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
10	232-101-0202 РСНБ РК 2015	Лист гипсокартонный влагостойкий ГКЛВ СТ РК EN 520-2012 толщиной 12,5 мм	м2	63	611,00	--	38493	--	38493	--	41572
		СП - 8%			--	--	--	--		3079	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				19178386	1119260	12714729	5215925	26345856
							5344397	266198	--	1951545	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				19178386				
		Материалы	Тенге				11301463				
		Всего заработная плата	Тенге					5610595			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				761245				
		Местные материалы	Тенге				652023				
		Накладные расходы	Тенге				5215925				
		Сметная прибыль	Тенге				1951545				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				26345856				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4339
		Сметная заработная плата	Тенге					5610595			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				26345856				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4339
		Сметная заработная плата	Тенге					5610595			
		Понижающий коффецинет	0,6991425								18 419 508
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	12%								2 210 341
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1									20 629 849
		РАЗДЕЛ 2. Арматурные пояса, сетки									
		Арматурный пояс 1 и 3 этажей									
11	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлически	0,5076	75716,46	2396,46	38434	1216	--	34986	79294
		НР - 93%; СП - 8%			73320,00	792,18	37217	402		5874	
12	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,496	275482,00	--	136639	--	136639	--	147570
		СП - 8%			--	--	--	--		10931	
13	214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,0116	296003,00	--	3434	--	3434	--	3709
		СП - 8%			--	--	--	--		275	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				178507	1216	140073	34986	230573
							37217	402	--	17080	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				178507				
		Всего заработная плата	Тенге					37619			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				140073				
		Накладные расходы	Тенге				34986				
		Сметная прибыль	Тенге				17080				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				230573				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								29
		Сметная заработная плата	Тенге					37619			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				230573				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								29
		Сметная заработная плата	Тенге					37619			
		Понижающий коффецинет	0,6991425								161 203
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	12%								19 344
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1									180 548
		РАЗДЕЛ 3. Перемычки /лист 34/==									

14	1107-0104-0301 РСНБ РК 2015	Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т	шт. сборных конструкций	92	2412,92	1345,46	221989	123782	2767	147018	398528
		НР - 118%; СП - 8%			1037,39	316,87	95440	29152		29521	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
15	1107-0503-0110 РСНБ РК 2015 И	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	100	598,26	248,54	59826	24854	16113	29160	96105
		НР - 118%; СП - 8%			188,59	58,53	18859	5853		7119	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
16	222-102-0108 РСНБ РК 2015	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 37 кН/м ГОСТ 948-84	м3	10	92967,00	--	929670	--	929670	--	1004044
		СП - 8%			--	--	--	--		74374	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1211485	148636	948550	176178	1498677
							114299	35005	--	111014	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1211485				
	Материалы		Тенге				18879				
	Всего заработная плата		Тенге					149304			
	Местные материалы		Тенге				929670				
		Накладные расходы	Тенге				176178				
		Сметная прибыль	Тенге				111014				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1498677				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								114
		Сметная заработная плата	Тенге					149304			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1498677				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								114
		Сметная заработная плата	Тенге					149304			
		Понижающий коффецнет	0,6991425								1 047 789
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	12%								125 735
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1									1 173 523
		РАЗДЕЛ 4. Плиты перекрытия на отметке -0,300 /лист.35/====									
17	1107-0504-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	33	3765,18	933,46	124251	30805	62513	44561	182317
		НР - 118%; СП - 8%			937,35	206,99	30933	6831		13505	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
18	1107-0504-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	38	2821,34	788,74	107211	29973	47854	42692	161895
		НР - 118%; СП - 8%			773,26	178,83	29384	6796		11992	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
19	222-203-0404 РСНБ РК 2015	Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	352,92	5937,00	--	2095286	--	2095286	--	2262909
		СП - 8%			--	--	--	--		167623	
		МУ-3									
20	1106-0801-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 100 мм. Устройство	м3	0,32	48230,71	3279,34	15434	1049	8696	5381	22480
		НР - 91%; СП - 8%			17778,40	700,01	5689	224		1665	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
21	214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,13485	264048,00	--	35607	--	35607	--	38456
		СП - 8%			--	--	--	--		2849	
22	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,04442	277977,00	--	12348	--	12348	--	13336
		СП - 8%			--	--	--	--		988	
23	214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,00554	296003,00	--	1640	--	1640	--	1771

		СП - 8%			--	--	--	--		131	
24	1111-0101-0803 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство	м3 изоляции	0,11088	14283,66	1800,54	1584	199	917	505	2256
		НР - 94%; СП - 8%			4224,32	617,13	468	68		167	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		МУ-4									
25	1106-0801-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 100 мм. Устройство	м3	0,54	51223,94	3279,34	27661	1771	16290	9080	39681
		НР - 91%; СП - 8%			17778,40	700,01	9600	378		2939	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
26	214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,06246	264048,00	--	16492	--	16492	--	17811
		СП - 8%			--	--	--	--		1319	
27	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00711	277977,00	--	1976	--	1976	--	2134
		СП - 8%			--	--	--	--		158	
		МУ-5									
28	1106-0801-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 100 мм. Устройство	м3	0,54	51223,94	3279,34	27661	1771	16290	9080	39681
		НР - 91%; СП - 8%			17778,40	700,01	9600	378		2939	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
29	214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,06246	264048,00	--	16492	--	16492	--	17811
		СП - 8%			--	--	--	--		1319	
30	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00711	277977,00	--	1976	--	1976	--	2134
		СП - 8%			--	--	--	--		158	
		МУ-6									
31	1106-0801-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 100 мм. Устройство	м3	0,59	51223,94	3279,34	30222	1935	17798	9921	43355
		НР - 91%; СП - 8%			17778,40	700,01	10489	413		3211	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
32	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,06558	275482,00	--	18066	--	18066	--	19511
		СП - 8%			--	--	--	--		1445	
33	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00711	277977,00	--	1976	--	1976	--	2134
		СП - 8%			--	--	--	--		158	
		МУ-8									
34	1106-0801-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 100 мм. Устройство	м3	0,23	51223,94	3279,34	11782	754	6939	3868	16901
		НР - 91%; СП - 8%			17778,40	700,01	4089	161		1252	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
35	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,03932	275482,00	--	10832	--	10832	--	11699
		СП - 8%			--	--	--	--		867	

36	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00533	277977,00	--	1482	--	1482	--	1601
		СП - 8%			--	--	--	--		119	
		МУ-10									
37	1106-0801-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 100 мм. Устройство	м3	0,18	51223,94	3279,34	9220	590	5430	3027	13227
		НР - 91%; СП - 8%			17778,40	700,01	3200	126		980	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
38	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,03696	275482,00	--	10182	--	10182	--	10997
		СП - 8%			--	--	--	--		815	
39	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00356	277977,00	--	990	--	990	--	1069
		СП - 8%			--	--	--	--		79	
		МУ-13									
40	1106-0801-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 100 мм. Устройство	м3	0,41	51223,94	3279,34	21002	1345	12368	6894	30128
		НР - 91%; СП - 8%			17778,40	700,01	7289	287		2232	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
41	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0392	275482,00	--	10799	--	10799	--	11663
		СП - 8%			--	--	--	--		864	
42	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0618	277977,00	--	17179	--	17179	--	18553
		СП - 8%			--	--	--	--		1374	
		МУ-40									
43	1106-0801-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 100 мм. Устройство	м3	0,18	51223,94	3279,34	9220	590	5430	3027	13227
		НР - 91%; СП - 8%			17778,40	700,01	3200	126		980	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
44	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,01254	21831,11	1403,99	274	17	4	235	549
		НР - 91%; СП - 8%			20139,12	419,20	253	5		41	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
45	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,010656	275482,00	--	2936	--	2936	--	3171
		СП - 8%			--	--	--	--		235	
46	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,001896	277977,00	--	527	--	527	--	569
		СП - 8%			--	--	--	--		42	
		МУ-41									

47	1106-0801-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 100 мм. Устройство	м3	0,06	51223,94	3279,34	3073	197	1809	1009	4409
		НР - 91%; СП - 8%			17778,40	700,01	1067	42		327	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
48	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,00418	21831,11	1403,99	91	6	1	78	183
		НР - 91%; СП - 8%			20139,12	419,20	84	2		14	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
49	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,003552	275482,00	--	979	--	979	--	1057
		СП - 8%			--	--	--	--		78	
50	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,000632	277977,00	--	176	--	176	--	190
		СП - 8%			--	--	--	--		14	
		МУ-42									
51	1106-0801-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 100 мм. Устройство	м3	0,88	51223,94	3279,34	45077	2886	26546	14798	64664
		НР - 91%; СП - 8%			17778,40	700,01	15645	616		4790	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
52	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,1701	275482,00	--	46859	--	46859	--	50608
		СП - 8%			--	--	--	--		3749	
53	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0237	277977,00	--	6588	--	6588	--	7115
		СП - 8%			--	--	--	--		527	
		МУ-50									
54	1106-0801-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 100 мм. Устройство	м3	0,08	51223,94	3279,34	4098	262	2414	1345	5879
		НР - 91%; СП - 8%			17778,40	700,01	1422	56		435	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
55	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,01254	21831,11	1403,99	274	17	4	235	549
		НР - 91%; СП - 8%			20139,12	419,20	253	5		41	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
56	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,010656	275482,00	--	2936	--	2936	--	3171
		СП - 8%			--	--	--	--		235	
57	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,001896	277977,00	--	527	--	527	--	569
		СП - 8%			--	--	--	--		42	

58	1106-0301-0409 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	/Деталь Д1, лист 43 Зд-1/Детали закладные весом более 20 кг. Установка	т	0,08673	684237,54	1428,54	59344	124	56882	2177	66443
		НР - 91%; СП - 8%			26960,00	622,47	2338	54		4922	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
59	1106-0301-0409 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	/Деталь Д2, лист 43 Зд-2/Детали закладные весом более 20 кг. Установка	т	0,33768	684237,54	1428,54	231053	482	221467	8476	258691
		НР - 91%; СП - 8%			26960,00	622,47	9104	210		19162	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
60	214-210-0101 РСНБ РК 2015	/А-1, А-2, А-3/ Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,03584	277977,00	--	9963	--	9963	--	10760
		СП - 8%			--	--	--	--		797	
61	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00054	275482,00	--	149	--	149	--	161
		СП - 8%			--	--	--	--		12	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				**3053495**	**74773**	**2834615**	**166389**	**3477475**
							144107	**16778**	--	**257591**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**3053495**				
	Материалы		Тенге				**509651**				
	Всего заработная плата		Тенге					**160885**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**229677**				
	Местные материалы		Тенге				**2095286**				
		Накладные расходы	Тенге				**166389**				
		Сметная прибыль	Тенге				**257591**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**3477475**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**121**
		Сметная заработная плата	Тенге					**160885**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**3477475**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**121**
		Сметная заработная плата	Тенге					**160885**			
		Понижающий коффециет	0,6774887								2 355 950
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	12%								282 714
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3									2 638 664
		РАЗДЕЛ 5. Плиты перекрытия 1этажа /лист.36/==									
62	1107-0504-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	36	3765,18	933,46	135546	33605	68196	48612	198890
		НР - 118%; СП - 8%			937,35	206,99	33745	7452		14733	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
63	1107-0504-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	27	2821,34	788,74	76176	21296	34002	30334	115030
		НР - 118%; СП - 8%			773,26	178,83	20878	4828		8521	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
64	222-203-0404 РСНБ РК 2015	Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	334,62	5937,00	--	1986639	--	1986639	--	2145570
		СП - 8%			--	--	--	--		158931	
		МУ-3									
65	1106-0801-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 100 мм. Устройство	м3	0,32	48230,71	3279,34	15434	1049	8696	5381	22480
		НР - 91%; СП - 8%			17778,40	700,01	5689	224		1665	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

66	214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,13485	264048,00	--	35607	--	35607	--	38456
		СП - 8%			--	--	--	--		2849	
67	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,04442	277977,00	--	12348	--	12348	--	13336
		СП - 8%			--	--	--	--		988	
68	214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,00554	296003,00	--	1640	--	1640	--	1771
		СП - 8%			--	--	--	--		131	
69	1111-0101-0803 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство	м3 изоляции	0,11088	14283,66	1800,54	1584	199	917	505	2256
		НР - 94%; СП - 8%			4224,32	617,13	468	68		167	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		МУ-4									
70	1106-0801-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 100 мм. Устройство	м3	0,54	51223,94	3279,34	27661	1771	16290	9080	39681
		НР - 91%; СП - 8%			17778,40	700,01	9600	378		2939	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
71	214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,06246	264048,00	--	16492	--	16492	--	17811
		СП - 8%			--	--	--	--		1319	
72	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00711	277977,00	--	1976	--	1976	--	2134
		СП - 8%			--	--	--	--		158	
		МУ-5									
73	1106-0801-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 100 мм. Устройство	м3	0,54	51223,94	3279,34	27661	1771	16290	9080	39681
		НР - 91%; СП - 8%			17778,40	700,01	9600	378		2939	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
74	214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,06246	264048,00	--	16492	--	16492	--	17811
		СП - 8%			--	--	--	--		1319	
75	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00711	277977,00	--	1976	--	1976	--	2134
		СП - 8%			--	--	--	--		158	
		МУ-6									
76	1106-0801-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 100 мм. Устройство	м3	0,59	51223,94	3279,34	30222	1935	17798	9921	43355
		НР - 91%; СП - 8%			17778,40	700,01	10489	413		3211	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
77	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,06558	275482,00	--	18066	--	18066	--	19511
		СП - 8%			--	--	--	--		1445	

78	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00711	277977,00	--	1976	--	1976	--	2134
		СП - 8%			--	--	--	--		158	
		МУ-8									
79	*1106-0801-0107* РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 100 мм. Устройство	м3	0,23	51223,94	3279,34	11782	754	6939	3868	16901
		НР - 91%; СП - 8%			17778,40	700,01	4089	161		1252	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
80	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,03932	275482,00	--	10832	--	10832	--	11699
		СП - 8%			--	--	--	--		867	
81	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00533	277977,00	--	1482	--	1482	--	1601
		СП - 8%			--	--	--	--		119	
		МУ-9									
82	1106-0801-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 100 мм. Устройство	м3	0,24	51223,94	3279,34	12294	787	7240	4036	17636
		НР - 91%; СП - 8%			17778,40	700,01	4267	168		1306	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
83	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0313	275482,00	--	8623	--	8623	--	9313
		СП - 8%			--	--	--	--		690	
84	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00533	277977,00	--	1482	--	1482	--	1601
		СП - 8%			--	--	--	--		119	
		МУ-10									
85	1106-0801-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 100 мм. Устройство	м3	0,18	51223,94	3279,34	9220	590	5430	3027	13227
		НР - 91%; СП - 8%			17778,40	700,01	3200	126		980	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
86	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,03696	275482,00	--	10182	--	10182	--	10997
		СП - 8%			--	--	--	--		815	
87	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00356	277977,00	--	990	--	990	--	1069
		СП - 8%			--	--	--	--		79	
		МУ-14									
88	1106-0801-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 100 мм. Устройство	м3	1,6	48230,71	3279,34	77169	5247	43477	26905	112399
		НР - 91%; СП - 8%			17778,40	700,01	28445	1120		8326	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
89	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0724	275482,00	--	19945	--	19945	--	21541

		СП - 8%			--	--	--	--		1596	
90	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,11554	277977,00	--	32117	--	32117	--	34686
		СП - 8%			--	--	--	--		2569	
91	214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,02808	296003,00	--	8312	--	8312	--	8977
		СП - 8%			--	--	--	--		665	
92	1111-0101-0803 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство	м3 изоляции	0,4284	14283,66	1800,54	6119	771	3538	1950	8714
		НР - 94%; СП - 8%			4224,32	617,13	1810	264		646	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		МУ-40									
93	1106-0801-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 100 мм. Устройство	м3	0,18	51223,94	3279,34	9220	590	5430	3027	13227
		НР - 91%; СП - 8%			17778,40	700,01	3200	126		980	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
94	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,01254	21831,11	1403,99	274	17	4	235	549
		НР - 91%; СП - 8%			20139,12	419,20	253	5		41	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
95	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,010656	275482,00	--	2936	--	2936	--	3171
		СП - 8%			--	--	--	--		235	
96	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,001896	277977,00	--	527	--	527	--	569
		СП - 8%			--	--	--	--		42	
		МУ-41									
97	1106-0801-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 100 мм. Устройство	м3	0,06	51223,94	3279,34	3073	197	1809	1009	4409
		НР - 91%; СП - 8%			17778,40	700,01	1067	42		327	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
98	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,00418	21831,11	1403,99	91	6	1	78	183
		НР - 91%; СП - 8%			20139,12	419,20	84	2		14	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
99	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,003552	275482,00	--	979	--	979	--	1057
		СП - 8%			--	--	--	--		78	
100	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,000632	277977,00	--	176	--	176	--	190
		СП - 8%			--	--	--	--		14	
		МУ-42									
101	1106-0801-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 100 мм. Устройство	м3	0,88	51223,94	3279,34	45077	2886	26546	14798	64664

		НР - 91%; СП - 8%			17778,40	700,01	15645	616		4790	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
102	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,1701	275482,00	--	46859	--	46859	--	50608
		СП - 8%			--	--	--	--		3749	
103	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0237	277977,00	--	6588	--	6588	--	7115
		СП - 8%			--	--	--	--		527	
		МУ-50									
104	1106-0801-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 100 мм. Устройство	м3	0,08	51223,94	3279,34	4098	262	2414	1345	5879
		НР - 91%; СП - 8%			17778,40	700,01	1422	56		435	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
105	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,01254	21831,11	1403,99	274	17	4	235	549
		НР - 91%; СП - 8%			20139,12	419,20	253	5		41	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
106	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,010656	275482,00	--	2936	--	2936	--	3171
		СП - 8%			--	--	--	--		235	
107	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,001896	277977,00	--	527	--	527	--	569
		СП - 8%			--	--	--	--		42	
		====									
108	1106-0301-0409 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	/Деталь Д1, лист 43 Зд-1/Детали закладные весом более 20 кг. Установка	т	0,08673	684237,54	1428,54	59344	124	56882	2177	66443
		НР - 91%; СП - 8%			26960,00	622,47	2338	54		4922	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
109	1106-0301-0409 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	/Деталь Д2, лист 43 Зд-2/Детали закладные весом более 20 кг. Установка	т	0,33768	684237,54	1428,54	231053	482	221467	8476	258691
		НР - 91%; СП - 8%			26960,00	622,47	9104	210		19162	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
110	214-210-0101 РСНБ РК 2015	/А-1, А-2, А-3/ Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,03584	277977,00	--	9963	--	9963	--	10760
		СП - 8%			--	--	--	--		797	
111	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00054	275482,00	--	149	--	149	--	161
		СП - 8%			--	--	--	--		12	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				**3042189**	**74356**	**2802187**	**184079**	**3484367**
							165646	**16696**	**--**	**258103**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**3042189**				
	Материалы		Тенге				**543368**				
	Всего заработная плата		Тенге					**182342**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**272178**				
	Местные материалы		Тенге				**1986639**				
		Накладные расходы	Тенге				**184079**				
		Сметная прибыль	Тенге				**258103**				

	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3484371					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									137
		Сметная заработная плата	Тенге					182342				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге				3484371					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									137
		Сметная заработная плата	Тенге					182342				
		Понижающий коффецинет	0,6774887									2 360 619
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	12%									283 274
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3										2 643 894
	РАЗДЕЛ 6. Плиты перекрытия 2-го - 4го этажа /лист.37/=====											
112	1107-0504-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны**	шт. сборных конструкций	78	3765,18	933,46	293684	72810	147761	105325	430930
		НР - 118%; СП - 8%			937,35	206,99	73113	16145		31921	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
113	1107-0504-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны**	шт. сборных конструкций	105	2821,34	788,74	296241	82818	132231	117964	447341
		НР - 118%; СП - 8%			773,26	178,83	81192	18777		33136	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
114	222-203-0404 РСНБ РК 2015	**Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92**	м2	967,41	5937,00	--	5743513	--	5743513	--	6202994
		СП - 8%			--	--	--	--		459481	
		МУ-3									
115	1106-0801-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 100 мм. Устройство**	м3	0,96	48230,71	3279,34	46301	3148	26086	16143	67439
		НР - 91%; СП - 8%			17778,40	700,01	17067	672		4996	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
116	214-210-0202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	0,40455	264048,00	--	106821	--	106821	--	115367
		СП - 8%			--	--	--	--		8546	
117	214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,13326	277977,00	--	37043	--	37043	--	40006
		СП - 8%			--	--	--	--		2963	
118	214-403-0101 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,01662	296003,00	--	4920	--	4920	--	5314
		СП - 8%			--	--	--	--		394	
119	1111-0101-0803 РСНБ РК 2015	**Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство**	м3 изоляции	0,33264	14283,66	1800,54	4751	599	2747	1514	6766
		НР - 94%; СП - 8%			4224,32	617,13	1405	205		501	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		МУ-4									
120	1106-0801-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 100 мм. Устройство**	м3	1,62	51223,94	3279,34	82983	5313	48869	27241	119042
		НР - 91%; СП - 8%			17778,40	700,01	28801	1134		8818	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

121	214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,18738	264048,00	--	49477	--	49477	--	53435
		СП - 8%			--	--	--	--		3958	
122	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,02133	277977,00	--	5929	--	5929	--	6403
		СП - 8%			--	--	--	--		474	
		МУ-5									
123	1106-0801-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 100 мм. Устройство	м3	1,62	51223,94	3279,34	82983	5313	48869	27241	119042
		НР - 91%; СП - 8%			17778,40	700,01	28801	1134		8818	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
124	214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,18738	264048,00	--	49477	--	49477	--	53435
		СП - 8%			--	--	--	--		3958	
125	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,02133	277977,00	--	5929	--	5929	--	6403
		СП - 8%			--	--	--	--		474	
		МУ-6									
126	1106-0801-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 100 мм. Устройство	м3	1,77	51223,94	3279,34	90666	5804	53394	29763	130064
		НР - 91%; СП - 8%			17778,40	700,01	31468	1239		9634	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
127	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,19674	275482,00	--	54198	--	54198	--	58534
		СП - 8%			--	--	--	--		4336	
128	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,02133	277977,00	--	5929	--	5929	--	6403
		СП - 8%			--	--	--	--		474	
		МУ-8									
129	1106-0801-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 100 мм. Устройство	м3	0,69	51223,94	3279,34	35345	2263	20815	11603	50703
		НР - 91%; СП - 8%			17778,40	700,01	12267	483		3756	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
130	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,11796	275482,00	--	32496	--	32496	--	35096
		СП - 8%			--	--	--	--		2600	
131	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01599	277977,00	--	4445	--	4445	--	4801
		СП - 8%			--	--	--	--		356	
		МУ-9									

132	1106-0801-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 100 мм. Устройство	м3	0,72	51223,94	3279,34	36881	2361	21720	12107	52907
		НР - 91%; СП - 8%			17778,40	700,01	12800	504		3919	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
133	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0939	275482,00	--	25868	--	25868	--	27937
		СП - 8%			--	--	--	--		2069	
134	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01599	277977,00	--	4445	--	4445	--	4801
		СП - 8%			--	--	--	--		356	
		МУ-10									
135	1106-0801-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 100 мм. Устройство	м3	0,54	51223,94	3279,34	27661	1771	16290	9080	39681
		НР - 91%; СП - 8%			17778,40	700,01	9600	378		2939	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
136	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,11088	275482,00	--	30545	--	30545	--	32989
		СП - 8%			--	--	--	--		2444	
137	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01068	277977,00	--	2969	--	2969	--	3207
		СП - 8%			--	--	--	--		238	
		МУ-14									
138	1106-0801-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 100 мм. Устройство	м3	2,4	48230,71	3279,34	115754	7870	65216	40357	168600
		НР - 91%; СП - 8%			17778,40	700,01	42668	1680		12489	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
139	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,1086	275482,00	--	29917	--	29917	--	32310
		СП - 8%			--	--	--	--		2393	
140	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,17331	277977,00	--	48176	--	48176	--	52030
		СП - 8%			--	--	--	--		3854	
141	214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,04212	296003,00	--	12468	--	12468	--	13465
		СП - 8%			--	--	--	--		997	
142	1111-0101-0803 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство	м3 изоляции	0,6426	14283,66	1800,54	9179	1157	5307	2924	13072
		НР - 94%; СП - 8%			4224,32	617,13	2715	397		968	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		МУ-14/1									
143	1106-0801-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 100 мм. Устройство	м3	2,4	48230,71	3279,34	115754	7870	65216	40357	168600
		НР - 91%; СП - 8%			17778,40	700,01	42668	1680		12489	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

144	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,1086	275482,00	--	29917	--	29917	--	32310
		СП - 8%			--	--	--	--		2393	
145	214-210-0101 РСНБ *РК 2015*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ *РК 2591-2014* диаметром от 6 до 12 мм	т	0,17331	277977,00	--	48176	--	48176	--	52030
		СП - 8%			--	--	--	--		3854	
146	214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,04212	296003,00	--	12468	--	12468	--	13465
		СП - 8%			--	--	--	--		997	
147	1111-0101-0803 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство	м3 изоляции	0,6426	14283,66	1800,54	9179	1157	5307	2924	13072
		НР - 94%; СП - 8%			4224,32	617,13	2715	397		968	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		МУ-40									
148	1106-0801-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 100 мм. Устройство	м3	0,54	51223,94	3279,34	27661	1771	16290	9080	39681
		НР - 91%; СП - 8%			17778,40	700,01	9600	378		2939	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
149	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,03762	21831,11	1403,99	821	53	10	704	1647
		НР - 91%; СП - 8%			20139,12	419,20	758	16		122	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
150	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,031968	275482,00	--	8807	--	8807	--	9512
		СП - 8%			--	--	--	--		705	
151	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,005688	277977,00	--	1581	--	1581	--	1707
		СП - 8%			--	--	--	--		126	
		МУ-41									
152	1106-0801-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 100 мм. Устройство	м3	0,18	51223,94	3279,34	9220	590	5430	3027	13227
		НР - 91%; СП - 8%			17778,40	700,01	3200	126		980	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
153	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,01254	21831,11	1403,99	274	17	4	235	549
		НР - 91%; СП - 8%			20139,12	419,20	253	5		41	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
154	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,010656	275482,00	--	2936	--	2936	--	3171
		СП - 8%			--	--	--	--		235	
155	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,001896	277977,00	--	527	--	527	--	569
		СП - 8%			--	--	--	--		42	
		МУ-42									

156	1106-0801-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 100 мм. Устройство	м3	2,64	51223,94	3279,34	135231	8657	79639	44393	193993
		НР - 91%; СП - 8%			17778,40	700,01	46935	1848		14370	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
157	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,5103	275482,00	--	140578	--	140578	--	151824
		СП - 8%			--	--	--	--		11246	
158	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0711	277977,00	--	19764	--	19764	--	21345
		СП - 8%			--	--	--	--		1581	
		МУ-50									
159	1106-0801-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 100 мм. Устройство	м3	0,24	51223,94	3279,34	12294	787	7240	4036	17636
		НР - 91%; СП - 8%			17778,40	700,01	4267	168		1306	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
160	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,03762	21831,11	1403,99	821	53	10	704	1647
		НР - 91%; СП - 8%			20139,12	419,20	758	16		122	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
161	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,031968	275482,00	--	8807	--	8807	--	9512
		СП - 8%			--	--	--	--		705	
162	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,005688	277977,00	--	1581	--	1581	--	1707
		СП - 8%			--	--	--	--		126	
163	1106-0301-0409 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	/Деталь Д1, лист 43 Зд-1/Детали закладные весом более 20 кг. Установка	т	0,26019	684237,54	1428,54	178032	372	170645	6531	199328
		НР - 91%; СП - 8%			26960,00	622,47	7015	162		14765	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

164	1106-0301-0409 РСНБ РК 2015 Изм. н доп. вып. 16	/Деталь Д2, лист 43 Зд-2/Детали закладные весом более 20 кг. Установка	т	1,01304	684237,54	1428,54	693160	1448	664400	25427	776074
		НР - 91%; СП - 8%			26960,00	622,47	27312	631		57487	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
165	214-210-0101 РСНБ РК 2015	/А-1, А-2, А-3/ Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,10752	277977,00	--	29888	--	29888	--	32279
		СП - 8%			--	--	--	--		2391	
166	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00162	275482,00	--	446	--	446	--	482
		СП - 8%			--	--	--	--		36	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				8864917	214002	8163537	538680	10155884
							487378	48175	--	752286	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				8864917				
	Материалы		Тенге				1603497				
	Всего заработная плата		Тенге					535553			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				816528				
	Местные материалы		Тенге				5743513				
		Накладные расходы	Тенге				538680				
		Сметная прибыль	Тенге				752286				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				10155883				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								406
		Сметная заработная плата	Тенге					535553			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				10155883				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								406
		Сметная заработная плата	Тенге					535553			
		Понижающий коффецинет	0,6774887								6 880 497
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	12%								825 660
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3									7 706 156
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								45192835
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				6293044				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1632243			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					383254			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						27603690		
		- Накладные расходы	Тенге							6316237	
		- Сметная прибыль	Тенге							3347619	
		ВСЕГО ПО АКТУ	Тенге								34 972 634

Застройщик:
Директор ТОО «Bavaria ConStruction»
Дускалиев Р.Ш.
"02" 12 2021 год

Начальник ПТО ТОО «Bavaria Construction»
Абдрахпанов М.А.
"02" 12 2021 год

Генподрядчик
Директор ТОО"ЕРЕН-Групп"
Баяшева Л.И.
"02" 12 2021 год

Начальник ПТО ТОО «ЕРЕН-Групп»
Туреханов Т.Т.
"02" 12 2021 год

Технический надзор:
Руководитель группы технического надзора:
Сәндібай К.О.
"02" 12 2021 год

Авторский надзор:
ГИП ТОО "ПК ЭФФЕКТ"
Петровский Е.В.
"02" 12 2021 год

Согласовано: АО "Samruk-Kazyna Construction"

Главный менеджер- руководитель группы
по управлению проектами Департамента строительства
АО "Samruk-Kazyna Construction"
Танбетов А.Ж.
"02" 12 2021 год

Главный менеджер - руководитель проекта
Департамента строительства
АО "Samruk-Kazyna Construction"
Садвокасов К.Т.
"02" 12 2021 год

Главный менеджер-сметчик
Департамента проектирования
АО "Samruk-Kazyna Construction"
Свинтицкая И.И.
"02" 12 2021 год

Заказчик : **ТОО «Bavaria Construction»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «Ерен-Групп»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Многоквартирный 9-ти этажный жилые дома" "Бавария-2 (нятно 2,4,5) в г.Актобе**

(нанменование, адрес)

Объект : **"Многоквартирный 9-ти этажиый жилой дом", расположенный по адресу: "г.Актобе, район Астана, мкр.Батыс-2, уч.1Е". Батыс Премиум 2-я очередь,**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ ВС/Под/УЧ2/22 от 15 июня 2021г**

Акт выполненных работ №3

за ноябрь 2021 (месяц, год) на № 2-1-1 Архитектурные решения работы

Блок 3

Составлен(а) 1 квартал 2021г Выполнение за ноябрь 2021 год

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, ннвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ . /л.16-28-АС/									
1	1108-0201-1703 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Стены трехслойные кирпичные с облицовкой и утеплением, толщина кладки несущей части 510 мм, облицовки 120 мм. Кладка при высоте этажа до 4 м**	м3 кладки	600	33676,40	2180,15	20205840	1308090	13339494	5455683	27714445
		НР - 93%; СП - 8%			9263,76	513,45	5558256	308070		2052922	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
2	234-101-0201 РСНБ РК 2015	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 35-40**	м3	40	11293,00	--	451720	--	451720	--	487858
		СП - 8%			--	--	--	--		36138	
3	1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	м3 кладки	4	31885,45	1634,64	127542	6539	94162	26474	166337
		НР - 93%; СП - 8%			6710,34	406,21	26841	1625		12321	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

4	1108-0401-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	200	5554,78	121,14	1110956	24228	646816	414821	1647839
		НР - 93%; СП - 8%			2199,56	30,66	439912	6132		122062	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
5	1108-0401-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Перегородки армированные толщиной 100 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	276	2906,68	261,35	802244	72133	216837	494930	1400948
		НР - 93%; СП - 8%			1859,69	68,51	513274	18909		103774	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
6	213-301-0102 РСНБ РК 2015	Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007 В2,5, D500	м3	29	21033,00	--	609957	--	609957	--	658754
		СП - 8%			--	--	--	--		48797	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				23308259	1410990	15358986	6391908	32076181
							6538283	334736	--	2376014	
	Стонмость общестроительных работ		Тенге				23308259				
	Материалы		Тенге				14297309				
	Всего заработная плата		Тенге					6873019			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				451720				
	Местные материалы		Тенге				609957				
		Накладные расходы	Тенге				6391908				
		Сметная прибыль	Тенге				2376014				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				32076181				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5325
		Сметная заработная плата	Тенге					6873019			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				32076181				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5325
		Сметная заработная плата	Тенге					6873019			
		Понижающий коффецинет	0,6991425								22 425 821
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	12%								2 691 099
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1									25 116 920

РАЗДЕЛ 2. Арматурные пояса, сетки

Арматурный пояс 1 и 3 этажей

7	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,5066	75716,46	2396,46	38358	1214	--	34917	79137
		НР - 93%; СП - 8%			73320,00	792,18	37144	401		5862	
8	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,495	275482,00	--	136364	--	136364	--	147273
		СП - 8%			--	--	--	--		10909	
9	214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,0116	296003,00	--	3434	--	3434	--	3709

		СП - 8%				--	--	--	--		275	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**					**178156**	**1214**	**139798**	**34917**	**230119**
								37144	**401**	**--**	**17046**	
	Стонмость общестроительных работ		Тенге					**178156**				
	Всего заработная плата		Тенге						**37545**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					**139798**				
		Накладные расходы	Тенге					**34917**				
		Сметная прибыль	Тенге					**17046**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**230119**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**29**
		Сметная заработная плата	Тенге						**37545**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					**230119**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**29**
		Сметная заработная плата	Тенге						**37545**			
		Понижающий коффециет	0,6991425									160 886
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	12%									19 306
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1										180 192
		РАЗДЕЛ 3. Перемычки /лист 34/====										
10	**1107-0104-0301 РСНБ РК 2015**	**Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Нанбольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т**	**шт. сборных конструкций**	**92**	**2412,92**	**1345,46**	**221989**	**123782**	**2767**	**147018**	**398528**
		НР - 118%; СП - 8%			**1037,39**	**316,87**	**95440**	**29152**		**29521**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
11	**1107-0503-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19**	**Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка**	**шт. сборных конструкций**	**80**	**598,26**	**248,54**	**47861**	**19883**	**12891**	**23328**	**76884**
		НР - 118%; СП - 8%			**188,59**	**58,53**	**15087**	**4682**		**5695**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
12	**222-102-0108 РСНБ РК 2015**	**Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 37 кН/м ГОСТ 948-84**	**м3**	**5**	**92967,00**	**--**	**464835**	**--**	**464835**	**--**	**502022**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**37187**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**734685**	**143665**	**480493**	**170346**	**977434**
							110527	**33834**	**--**	**72403**	
	Стоимость общестронтельных работ		Тенге				**734685**				
	Материалы		Тенге				**15656**				
	Всего заработная плата		Тенге					**144361**			
	Местные материалы		Тенге				**464835**				
		Накладные расходы	Тенге				**170346**				
		Сметная прибыль	Тенге				**72403**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**977434**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**110**
		Сметная заработная плата	Тенге					**144361**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**977434**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**110**

		Сметная заработная плата	Тенге					144361				
		Понижающий коффециет	0,6991425									683 366
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	12%									82 004
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1										765 370
		РАЗДЕЛ 4. Плиты перекрытия на отметке -0,300 /лист.35/=====										
13	1107-0504-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны**	шт. сборных конструкций	33	3765,18	933,46	124251	30805	62513	44561	182317
		НР - 118%; СП - 8%			937,35	206,99	30933	6831		13505	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
14	1107-0504-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны**	шт. сборных конструкций	38	2821,34	788,74	107211	29973	47854	42692	161895
		НР - 118%; СП - 8%			773,26	178,83	29384	6796		11992	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
15	222-203-0404 РСНБ РК 2015	**Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92**	м2	352,92	5937,00	--	2095286	--	2095286	--	2262909
		СП - 8%			--	--	--	--		167623	
		МУ-3									
16	1106-0801-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 100 мм. Устройство**	м3	0,32	48230,71	3279,34	15434	1049	8696	5381	22480
		НР - 91%; СП - 8%			17778,40	700,01	5689	224		1665	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
17	214-210-0202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	0,13485	264048,00	--	35607	--	35607	--	38456
		СП - 8%			--	--	--	--		2849	
18	214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,04442	277977,00	--	12348	--	12348	--	13336
		СП - 8%			--	--	--	--		988	
19	214-403-0101 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматуриой проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,00554	296003,00	--	1640	--	1640	--	1771
		СП - 8%			--	--	--	--		131	
20	1111-0101-0803 РСНБ РК 2015	**Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство**	м3 изоляции	0,11088	14283,66	1800,54	1584	199	917	505	2256
		НР - 94%; СП - 8%			4224,32	617,13	468	68		167	

		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		МУ-4									
21	1106-0801-0107 *РСНБ РК 2015 Изм.* и доп. вып. 16	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщипой до 100 мм. Устройство**	м3	0,54	51223,94	3279,34	27661	1771	16290	9080	39681
		НР - 91%; СП - 8%			17778,40	700,01	9600	378		2939	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
22	214-210-0202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	0,06246	264048,00	--	16492	--	16492	--	17811
		СП - 8%			--	--	--	--		1319	
23	214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,00711	277977,00	--	1976	--	1976	--	2134
		СП - 8%			--	--	--	--		158	
		МУ-5									
24	1106-0801-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 100 мм. Устройство**	м3	0,54	51223,94	3279,34	27661	1771	16290	9080	39681
		НР - 91%; СП - 8%			17778,40	700,01	9600	378		2939	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
25	214-210-0202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	0,06246	264048,00	--	16492	--	16492	--	17811
		СП - 8%			--	--	--	--		1319	
26	214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,00711	277977,00	--	1976	--	1976	--	2134
		СП - 8%			--	--	--	--		158	
		МУ-6									
27	1106-0801-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 100 мм. Устройство**	м3	0,59	51223,94	3279,34	30222	1935	17798	9921	43355
		НР - 91%; СП - 8%			17778,40	700,01	10489	413		3211	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
28	214-210-0201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,06558	275482,00	--	18066	--	18066	--	19511
		СП - 8%			--	--	--	--		1445	
29	214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,00711	277977,00	--	1976	--	1976	--	2134

		СП - 8%			--	--	--	--		158	
		МУ-8									
30	1106-0801-0107 *РСНБ РК 2015 Изм.* и доп. вып. 16	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 100 мм. Устройство**	м3	0,23	51223,94	3279,34	11782	754	6939	3868	16901
		НР - 91%; СП - 8%			17778,40	700,01	4089	161		1252	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
31	214-210-0201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,03932	275482,00	--	10832	--	10832	--	11699
		СП - 8%			--	--	--	--		867	
32	214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,00533	277977,00	--	1482	--	1482	--	1601
		СП - 8%			--	--	--	--		119	
		МУ-10									
33	1106-0801-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 100 мм. Устройство**	м3	0,18	51223,94	3279,34	9220	590	5430	3027	13227
		НР - 91%; СП - 8%			17778,40	700,01	3200	126		980	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
34	214-210-0201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,03696	275482,00	--	10182	--	10182	--	10997
		СП - 8%			--	--	--	--		815	
35	214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,00356	277977,00	--	990	--	990	--	1069
		СП - 8%			--	--	--	--		79	
		МУ-13									
36	1106-0801-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 100 мм. Устройство**	м3	0,41	51223,94	3279,34	21002	1345	12368	6894	30128
		НР - 91%; СП - 8%			17778,40	700,01	7289	287		2232	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
37	214-210-0201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,0392	275482,00	--	10799	--	10799	--	11663
		СП - 8%			--	--	--	--		864	
38	214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,0618	277977,00	--	17179	--	17179	--	18553
		СП - 8%			--	--	--	--		1374	
		МУ-40									

39	1106-0801-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетоином перекрытни площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 100 мм. Устройство	м3	0,18	51223,94	3279,34	9220	590	5430	3027	13227
		НР - 91%; СП - 8%			17778,40	700,01	3200	126		980	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
40	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,01254	21831,11	1403,99	274	17	4	235	549
		НР - 91%; СП - 8%			20139,12	419,20	253	5		41	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
41	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,010656	275482,00	--	2936	--	2936	--	3171
		СП - 8%			--	--	--	--		235	
42	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,001896	277977,00	--	527	--	527	--	569
		СП - 8%			--	--	--	--		42	
		МУ-41									
43	1106-0801-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетоином перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 100 мм. Устройство	м3	0,06	51223,94	3279,34	3073	197	1809	1009	4409
		НР - 91%; СП - 8%			17778,40	700,01	1067	42		327	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
44	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условнях из арматуры днаметром до 25 мм	т	0,00418	21831,11	1403,99	91	6	1	78	183
		НР - 91%; СП - 8%			20139,12	419,20	84	2		14	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
45	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,003552	275482,00	--	979	--	979	--	1057
		СП - 8%			--	--	--	--		78	
46	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,000632	277977,00	--	176	--	176	--	190
		СП - 8%			--	--	--	--		14	
		МУ-42									
47	1106-0801-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытин площадью до 5 м2, прведенной толщнной до 100 мм. Устройство	м3	0,88	51223,94	3279,34	45077	2886	26546	14798	64664
		НР - 91%; СП - 8%			17778,40	700,01	15645	616		4790	

		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
48	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,1701	275482,00	--	46859	--	46859	--	50608
		СП - 8%			--	--	--	--		3749	
49	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0237	277977,00	--	6588	--	6588	--	7115
		СП - 8%			--	--	--	--		527	
		МУ-50									
50	1106-0801-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 100 мм. Устройство	м3	0,08	51223,94	3279,34	4098	262	2414	1345	5879
		НР - 91%; СП - 8%			17778,40	700,01	1422	56		435	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
51	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,01254	21831,11	1403,99	274	17	4	235	549
		НР - 91%; СП - 8%			20139,12	419,20	253	5		41	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
52	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,010656	275482,00	--	2936	--	2936	--	3171
		СП - 8%			--	--	--	--		235	
53	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,001896	277977,00	--	527	--	527	--	569
		СП - 8%			--	--	--	--		42	
		═══									
54	1106-0301-0409 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	/Деталь Д1, лист 43 Зд-1/Детали закладные весом более 20 кг. Установка	т	0,08673	684237,54	1428,54	59344	124	56882	2177	66443
		НР - 91%; СП - 8%			26960,00	622,47	2338	54		4922	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
55	1106-0301-0409 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	/Деталь Д2, лист 43 Зд-2/Детали закладные весом более 20 кг. Установка	т	0,33768	684237,54	1428,54	231053	482	221467	8476	258691
		НР - 91%; СП - 8%			26960,00	622,47	9104	210		19162	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
56	214-210-0101 РСНБ РК 2015	/А-1, А-2, А-3/ Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,03584	277977,00	--	9963	--	9963	--	10760
		СП - 8%			--	--	--	--		797	

57	214-210-0201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,00054	275482,00	--	149	--	149	--	161
		СП - 8%			--	--	--	--		12	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				3053495	74773	2834615	166389	3477475
							144107	16778	--	257591	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				3053495				
	Материалы		Тенге				509651				
	Всего заработная плата		Тенге					160885			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				229677				
	Местные материалы		Тенге				2095286				
		Накладные расходы	Тенге				166389				
		Сметная прибыль	Тенге				257591				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3477475				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								121
		Сметная заработная плата	Тенге					160885			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				3477475				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								121
		Сметная заработная плата	Тенге					160885			
		Понижающий коффециет	0,6774887								2 355 950
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	12%								282 714
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3									2 638 664
		РАЗДЕЛ 5. Плиты перекрытия 1этажа /лист.36/====									
58	1107-0504-0106 РСНБ РК 2015 Изм. н доп. вып. 19	**Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны**	шт. сборных конструкций	36	3765,18	933,46	135546	33605	68196	48612	198890
		НР - 118%; СП - 8%			937,35	206,99	33745	7452		14733	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
59	1107-0504-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны**	шт. сборных конструкций	27	2821,34	788,74	76176	21296	34002	30334	115030
		НР - 118%; СП - 8%			773,26	178,83	20878	4828		8521	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
60	222-203-0404 РСНБ РК 2015	**Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92**	м2	334,62	5937,00	--	1986639	--	1986639	--	2145570
		СП - 8%			--	--	--	--		158931	
		МУ-3									
61	1106-0801-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 100 мм. Устройство**	м3	0,32	48230,71	3279,34	15434	1049	8696	5381	22480
		НР - 91%; СП - 8%			17778,40	700,01	5689	224		1665	

		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
62	214-210-0202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	0,13485	264048,00	--	35607	--	35607	--	38456
		СП - 8%			--	--	--	--		2849	
63	214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,04442	277977,00	--	12348	--	12348	--	13336
		СП - 8%			--	--	--	--		988	
64	214-403-0101 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,00554	296003,00	--	1640	--	1640	--	1771
		СП - 8%			--	--	--	--		131	
65	1111-0101-0803 РСНБ РК 2015	**Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство**	м3 изоляции	0,11088	14283,66	1800,54	1584	199	917	505	2256
		НР - 94%; СП - 8%			4224,32	617,13	468	68		167	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		МУ-4									
66	1106-0801-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 100 мм. Устройство**	м3	0,54	51223,94	3279,34	27661	1771	16290	9080	39681
		НР - 91%; СП - 8%			17778,40	700,01	9600	378		2939	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
67	214-210-0202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	0,06246	264048,00	--	16492	--	16492	--	17811
		СП - 8%			--	--	--	--		1319	
68	214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,00711	277977,00	--	1976	--	1976	--	2134
		СП - 8%			--	--	--	--		158	
		МУ-5									
69	1106-0801-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 100 мм. Устройство**	м3	0,54	51223,94	3279,34	27661	1771	16290	9080	39681
		НР - 91%; СП - 8%			17778,40	700,01	9600	378		2939	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
70	214-210-0202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	0,06246	264048,00	--	16492	--	16492	--	17811
		СП - 8%			--	--	--	--		1319	

71	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00711	277977,00	--	1976	--	1976	--	2134
		СП - 8%			--	--	--	--		158	
		МУ-6									
72	1106-0801-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 100 мм. Устройство	м3	0,59	51223,94	3279,34	30222	1935	17798	9921	43355
		НР - 91%; СП - 8%			17778,40	700,01	10489	413		3211	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
73	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,06558	275482,00	--	18066	--	18066	--	19511
		СП - 8%			--	--	--	--		1445	
74	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00711	277977,00	--	1976	--	1976	--	2134
		СП - 8%			--	--	--	--		158	
		МУ-8									
75	1106-0801-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 100 мм. Устройство	м3	0,23	51223,94	3279,34	11782	754	6939	3868	16901
		НР - 91%; СП - 8%			17778,40	700,01	4089	161		1252	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
76	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,03932	275482,00	--	10832	--	10832	--	11699
		СП - 8%			--	--	--	--		867	
77	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00533	277977,00	--	1482	--	1482	--	1601
		СП - 8%			--	--	--	--		119	
		МУ-9									
78	1106-0801-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 100 мм. Устройство	м3	0,24	51223,94	3279,34	12294	787	7240	4036	17636
		НР - 91%; СП - 8%			17778,40	700,01	4267	168		1306	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
79	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0313	275482,00	--	8623	--	8623	--	9313
		СП - 8%			--	--	--	--		690	

80	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00533	277977,00	--	1482	--	1482	--	1601
		СП - 8%			--	--	--	--		119	
		МУ-10									
81	1106-0801-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщипой до 100 мм. Устройство	м3	0,18	51223,94	3279,34	9220	590	5430	3027	13227
		НР - 91%; СП - 8%			17778,40	700,01	3200	126		980	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
82	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,03696	275482,00	--	10182	--	10182	--	10997
		СП - 8%			--	--	--	--		815	
83	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00356	277977,00	--	990	--	990	--	1069
		СП - 8%			--	--	--	--		79	
		МУ-14									
84	1106-0801-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытня по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 100 мм. Устройство	м3	1,6	48230,71	3279,34	77169	5247	43477	26905	112399
		НР - 91%; СП - 8%			17778,40	700,01	28445	1120		8326	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
85	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0724	275482,00	--	19945	--	19945	--	21541
		СП - 8%			--	--	--	--		1596	
86	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,11554	277977,00	--	32117	--	32117	--	34686
		СП - 8%			--	--	--	--		2569	
87	214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,02808	296003,00	--	8312	--	8312	--	8977
		СП - 8%			--	--	--	--		665	
88	1111-0101-0803 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство	м3 изоляции	0,4284	14283,66	1800,54	6119	771	3538	1950	8714
		НР - 94%; СП - 8%			4224,32	617,13	1810	264		646	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		МУ-40									

89	1106-0801-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 100 мм. Устройство**	м3	0,18	51223,94	3279,34	9220	590	5430	3027	13227
		НР - 91%; СП - 8%			17778,40	700,01	3200	126		980	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
90	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	0,01254	21831,11	1403,99	274	17	4	235	549
		НР - 91%; СП - 8%			20139,12	419,20	253	5		41	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
91	214-210-0201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,010656	275482,00	–	2936	–	2936	–	3171
		СП - 8%			–	–	–	–		235	
92	214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,001896	277977,00	–	527	–	527	–	569
		СП - 8%			–	–	–	–		42	
		МУ-41									
93	1106-0801-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 100 мм. Устройство**	м3	0,06	51223,94	3279,34	3073	197	1809	1009	4409
		НР - 91%; СП - 8%			17778,40	700,01	1067	42		327	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
94	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	0,00418	21831,11	1403,99	91	6	1	78	183
		НР - 91%; СП - 8%			20139,12	419,20	84	2		14	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
95	214-210-0201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,003552	275482,00	–	979	–	979	–	1057
		СП - 8%			–	–	–	–		78	
96	214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,000632	277977,00	–	176	–	176	–	190
		СП - 8%			–	–	–	–		14	
		МУ-42									
97	1106-0801-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 100 мм. Устройство**	м3	0,88	51223,94	3279,34	45077	2886	26546	14798	64664
		НР - 91%; СП - 8%			17778,40	700,01	15645	616		4790	

		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
98	214-210-0201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,1701	275482,00	--	46859	--	46859	--	50608
		СП - 8%			--	--	--	--		3749	
99	214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,0237	277977,00	--	6588	--	6588	--	7115
		СП - 8%			--	--	--	--		527	
		МУ-50									
100	1106-0801-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 100 мм. Устройство**	м3	0,08	51223,94	3279,34	4098	262	2414	1345	5879
		НР - 91%; СП - 8%			17778,40	700,01	1422	56		435	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
101	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	0,01254	21831,11	1403,99	274	17	4	235	549
		НР - 91%; СП - 8%			20139,12	419,20	253	5		41	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
102	214-210-0201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,010656	275482,00	--	2936	--	2936	--	3171
		СП - 8%			--	--	--	--		235	
103	214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,001896	277977,00	--	527	--	527	--	569
		СП - 8%			--	--	--	--		42	
		====									
104	1106-0301-0409 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**/Деталь Д1, лист 43 Зд-1/Детали закладные весом более 20 кг. Установка**	т	0,08673	684237,54	1428,54	59344	124	56882	2177	66443
		НР - 91%; СП - 8%			26960,00	622,47	2338	54		4922	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
105	1106-0301-0409 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**/Деталь Д2, лист 43 Зд-2/Детали закладные весом более 20 кг. Установка**	т	0,33768	684237,54	1428,54	231053	482	221467	8476	258691
		НР - 91%; СП - 8%			26960,00	622,47	9104	210		19162	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
106	214-210-0101 РСНБ РК 2015	**/А-1, А-2, А-3/ Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,03584	277977,00	--	9963	--	9963	--	10760
		СП - 8%			--	--	--	--		797	

107	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00054	275482,00	--	149	--	149	--	161
		СП - 8%			--	--	--	--		12	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				**3042189**	**74356**	**2802187**	**184079**	**3484367**
							165646	**16696**	--	**258103**	
	Стонмость общестронтельных работ		Тенге				**3042189**				
	Материалы		Тенге				**543368**				
	Всего заработная плата		Тенге					**182342**			
	Стонмость материалов н конструкций		Тенге				**272178**				
	Местные материалы		Тенге				**1986639**				
		Накладные расходы	Тенге				**184079**				
		Сметная прибыль	Тенге				**258103**				
	ВСЕГО, Стоимость общестронтельных работ		Тенге				**3484371**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								137
		Сметная заработная плата	Тенге					182342			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				**3484371**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								137
		Сметная заработная плата	Тенге					182342			
		Понижающий коффецие т	0,6774887								2 360 619
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	12%								283 274
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3									2 643 894

РАЗДЕЛ 6. Плиты перекрытия 2-го - 4го этажа /лист.37/

108	1107-0504-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны**	**шт. сборных конструкций**	**78**	**3765,18**	**933,46**	**293684**	**72810**	**147761**	**105325**	**430930**
		НР - 118%; СП - 8%			**937,35**	**206,99**	**73113**	**16145**		**31921**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
109	1107-0504-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны**	**шт. сборных конструкций**	**105**	**2821,34**	**788,74**	**296241**	**82818**	**132231**	**117964**	**447341**
		НР - 118%; СП - 8%			**773,26**	**178,83**	**81192**	**18777**		**33136**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
110	222-203-0404 РСНБ РК 2015	**Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92**	**м2**	**967,41**	**5937,00**	--	**5743513**	--	**5743513**	--	**6202994**
		СП - 8%			--	--	--	--		**459481**	
		МУ-3									
111	1106-0801-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 100 мм. Устройство**	**м3**	**0,96**	**48230,71**	**3279,34**	**46301**	**3148**	**26086**	**16143**	**67439**
		НР - 91%; СП - 8%			**17778,40**	**700,01**	**17067**	**672**		**4996**	

		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
112	214-210-0202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	0,40455	264048,00	--	106821	--	106821	--	115367
		СП - 8%			--	--	--	--		8546	
113	214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,13326	277977,00	--	37043	--	37043	--	40006
		СП - 8%			--	--	--	--		2963	
114	214-403-0101 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-I, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,01662	296003,00	--	4920	--	4920	--	5314
		СП - 8%			--	--	--	--		394	
115	1111-0101-0803 РСНБ РК 2015	**Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство**	м3 изоляции	0,33264	14283,66	1800,54	4751	599	2747	1514	6766
		НР - 94%; СП - 8%			4224,32	617,13	1405	205		501	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		МУ-4									
116	1106-0801-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 100 мм. Устройство**	м3	1,62	51223,94	3279,34	82983	5313	48869	27241	119042
		НР - 91%; СП - 8%			17778,40	700,01	28801	1134		8818	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
117	214-210-0202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	0,18738	264048,00	--	49477	--	49477	--	53435
		СП - 8%			--	--	--	--		3958	
118	214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,02133	277977,00	--	5929	--	5929	--	6403
		СП - 8%			--	--	--	--		474	
		МУ-5									
119	1106-0801-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 100 мм. Устройство**	м3	1,62	51223,94	3279,34	82983	5313	48869	27241	119042
		НР - 91%; СП - 8%			17778,40	700,01	28801	1134		8818	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
120	214-210-0202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	0,18738	264048,00	--	49477	--	49477	--	53435
		СП - 8%			--	--	--	--		3958	

121	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,02133	277977,00	--	5929	--	5929	--	6403
		СП - 8%			--	--	--	--		474	
		МУ-6									
122	1106-0801-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 100 мм. Устройство	м3	1,77	51223,94	3279,34	90666	5804	53394	29763	130064
		НР - 91%; СП - 8%			17778,40	700,01	31468	1239		9634	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
123	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,19674	275482,00	--	54198	--	54198	--	58534
		СП - 8%			--	--	--	--		4336	
124	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,02133	277977,00	--	5929	--	5929	--	6403
		СП - 8%			--	--	--	--		474	
		МУ-8									
125	1106-0801-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 100 мм. Устройство	м3	0,69	51223,94	3279,34	35345	2263	20815	11603	50703
		НР - 91%; СП - 8%			17778,40	700,01	12267	483		3756	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
126	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,11796	275482,00	--	32496	--	32496	--	35096
		СП - 8%			--	--	--	--		2600	
127	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01599	277977,00	--	4445	--	4445	--	4801
		СП - 8%			--	--	--	--		356	
		МУ-9									
128	1106-0801-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 100 мм. Устройство	м3	0,72	51223,94	3279,34	36881	2361	21720	12107	52907
		НР - 91%; СП - 8%			17778,40	700,01	12800	504		3919	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
129	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0939	275482,00	--	25868	--	25868	--	27937
		СП - 8%			--	--	--	--		2069	

130	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01599	277977,00	--	4445	--	4445	--	4801
		СП - 8%			--	--	--	--		356	
		МУ-10									
131	1106-0801-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 100 мм. Устройство	м3	0,54	51223,94	3279,34	27661	1771	16290	9080	39681
		НР - 91%; СП - 8%			17778,40	700,01	9600	378		2939	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
132	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,11088	275482,00	--	30545	--	30545	--	32989
		СП - 8%			--	--	--	--		2444	
133	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01068	277977,00	--	2969	--	2969	--	3207
		СП - 8%			--	--	--	--		238	
		МУ-14									
134	1106-0801-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 100 мм. Устройство	м3	2,4	48230,71	3279,34	115754	7870	65216	40357	168600
		НР - 91%; СП - 8%			17778,40	700,01	42668	1680		12489	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
135	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,1086	275482,00	--	29917	--	29917	--	32310
		СП - 8%			--	--	--	--		2393	
136	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,17331	277977,00	--	48176	--	48176	--	52030
		СП - 8%			--	--	--	--		3854	
137	214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,04212	296003,00	--	12468	--	12468	--	13465
		СП - 8%			--	--	--	--		997	
138	1111-0101-0803 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство	м3 изоляции	0,6426	14283,66	1800,54	9179	1157	5307	2924	13072
		НР - 94%; СП - 8%			4224,32	617,13	2715	397		968	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		МУ-14/1									

139	1106-0801-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 100 мм. Устройство	м3	2,4	48230,71	3279,34	115754	7870	65216	40357	168600
		НР - 91%; СП - 8%			17778,40	700,01	42668	1680		12489	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
140	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,1086	275482,00	--	29917	--	29917	--	32310
		СП - 8%			--	--	--	--		2393	
141	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,17331	277977,00	--	48176	--	48176	--	52030
		СП - 8%			--	--	--	--		3854	
142	214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,04212	296003,00	--	12468	--	12468	--	13465
		СП - 8%			--	--	--	--		997	
143	1111-0101-0803 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство	м3 изоляции	0,6426	14283,66	1800,54	9179	1157	5307	2924	13072
		НР - 94%; СП - 8%			4224,32	617,13	2715	397		968	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		МУ-40									
144	1106-0801-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 100 мм. Устройство	м3	0,54	51223,94	3279,34	27661	1771	16290	9080	39681
		НР - 91%; СП - 8%			17778,40	700,01	9600	378		2939	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
145	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,03762	21831,11	1403,99	821	53	10	704	1647
		НР - 91%; СП - 8%			20139,12	419,20	758	16		122	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
146	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,031968	275482,00	--	8807	--	8807	--	9512
		СП - 8%			--	--	--	--		705	
147	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,005688	277977,00	--	1581	--	1581	--	1707
		СП - 8%			--	--	--	--		126	
		МУ-41									

148	1106-0801-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 100 мм. Устройство	м3	0,18	51223,94	3279,34	9220	590	5430	3027	13227
		НР - 91%; СП - 8%			17778,40	700,01	3200	126		980	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
149	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,01254	21831,11	1403,99	274	17	4	235	549
		НР - 91%; СП - 8%			20139,12	419,20	253	5		41	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
150	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,010656	275482,00	--	2936	--	2936	--	3171
		СП - 8%			--	--	--	--		235	
151	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,001896	277977,00	--	527	--	527	--	569
		СП - 8%			--	--	--	--		42	
		МУ-42									
152	1106-0801-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 100 мм. Устройство	м3	2,64	51223,94	3279,34	135231	8657	79639	44393	193993
		НР - 91%; СП - 8%			17778,40	700,01	46935	1848		14370	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
153	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,5103	275482,00	--	140578	--	140578	--	151824
		СП - 8%			--	--	--	--		11246	
154	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0711	277977,00	--	19764	--	19764	--	21345
		СП - 8%			--	--	--	--		1581	
		МУ-50									
155	1106-0801-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 100 мм. Устройство	м3	0,24	51223,94	3279,34	12294	787	7240	4036	17636
		НР - 91%; СП - 8%			17778,40	700,01	4267	168		1306	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
156	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,03762	21831,11	1403,99	821	53	10	704	1647
		НР - 91%; СП - 8%			20139,12	419,20	758	16		122	

		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
157	214-210-0201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,031968	275482,00	--	8807	--	8807	--	9512
		СП - 8%			--	--	--	--		705	
158	214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,005688	277977,00	--	1581	--	1581	--	1707
		СП - 8%			--	--	--	--		126	
		═══									
159	1106-0301-0409 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**/Деталь Д1, лист 43 Зд-1/Детали закладные весом более 20 кг. Установка**	т	0,26019	684237,54	1428,54	178032	372	170645	6531	199328
		НР - 91%; СП - 8%			26960,00	622,47	7015	162		14765	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
160	1106-0301-0409 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**/Деталь Д2, лист 43 Зд-2/Детали закладные весом более 20 кг. Установка**	т	1,01304	684237,54	1428,54	693160	1448	664400	25427	776074
		НР - 91%; СП - 8%			26960,00	622,47	27312	631		57487	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
161	214-210-0101 РСНБ РК 2015	**/А-1, А-2, А-3/ Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,10752	277977,00	--	29888	--	29888	--	32279
		СП - 8%			--	--	--	--		2391	
162	214-210-0201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,00162	275482,00	--	446	--	446	--	482
		СП - 8%			--	--	--	--		36	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				**8864917**	**214002**	**8163537**	**538680**	**10155884**
							487378	**48175**	--	**752286**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**8864917**				
	Материалы		Тенге				**1603497**				
	Всего заработная плата		Тенге					**535553**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**816528**				
	Местные материалы		Тенге				**5743513**				
		Накладные расходы	Тенге				**538680**				
		Сметная прибыль	Тенге				**752286**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**10155883**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								406
		Сметная заработная плата	Тенге					**535553**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				**10155883**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								406
		Сметная заработная плата	Тенге					**535553**			
		Понижающий коффециет	0,6774887								6 880 497
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	12%								825 660
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3									7 706 156

		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**50401463**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**7483085**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**1919000**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**450620**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**29779612**		
		- Накладные расходы	Тенге							**7486319**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**3733443**	
		ВСЕГО ПО АКТУ	**Тенге**								**39 051 196**

Засройщик:
Директор ТОО «Bavaria Construction»
Дускалиев Р.Ш._____
"02" 12 2021 год

Начальник ПТО ТОО «Bavaria Construction»
Абдрахпанов М.А._____
"02" 12 2021 год

Генподрядчик
Директор ТОО"ЕРЕН-Групп"
Баяшева Л.И._____
"02" 12 2021 год

Начальник ПТО ТОО«ЕРЕН-Групп»
Туреханов Т.Т._____
"02" 12 2021 год

Технический надзор:
Руководитель группы технического надзора:
Сәндібай К.О._____
"02" 12 2021 год

Авторский надзор:
ГИП ТОО "ПК ЭФФЕКТ"
Петровский Е.В._____
"02" 12 2021 год

Согласовано: АО "Samruk-Kazyna Construction"

Главный менеджер- руководитель группы
по управлению проектами Департамента строительства
АО "Samruk-Kazyna Construction"
Танбетов А.Ж._____
"02" 12 2021 год

Главный менеджер - руководитель проекта
Департамента строительства
АО "Samruk-Kazyna Construction"
Садвокасов К.Т._____
"02" 12 2021 год

Главный менеджер-сметчик
Департамента проектирования
АО "Samruk-Kazyna Construction"
Свинтицкая И.И._____
"02" 12 2021 год

Заказчик : **ТОО «Bavaria Construction»**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «Ерен-Групп»**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство 2-х подъездного 9 этажного жилого дома (5-ое пятно) без наружных инженерных сетей,по адресу:г.Актобе р-н Астана ул.Мустафы Шокая д 2В.кор.1 1**
(наименование, адрес)

Объект : **Строительство 2-х подъездного 9 этажного жилого дома (5-ое пятно) без наружных инженерных сетей,по адресу:г.Актобе р-н Астана ул.Мустафы Шокая д 2В.кор.1 1**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ ВС/Под/УЧ2/22 от 15 июня 2021г**

Акт выполненных работ №4
5 пятно

за ноябрь 2021 (месяц, год) на № 2-1-1 Конструкций железобетонные

Форма 4

Составлен(а) в текущих ценах 2021 г Выполнение за ноябрь 2021 год

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
		РАЗРАБОТКА ГРУНТА									
1	1101-0102-0344 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 м3. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	4113,018	313,18	313,18	1288115	1288115	--	155176	1558754
		НР - 72%; СП - 8%			--	52,40	--	215522		115463	
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	309,582	2191,73	--	678520	--	--	488534	1260418
		НР - 72%; СП - 8%			2191,73	--	678520	--		93364	
3	1101-0102-0345 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 м3. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторамн с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	3583,476	378,32	378,32	1355701	1355701	--	163321	1640543
		НР - 72%; СП - 8%			--	63,30	--	226834		121522	
4	1101-0205-0303 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубинной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	269,724	3529,54	--	952001	--	--	685440	1768437

		НР - 72%; СП - 8%			3529,54	--	952001	--		130995	
5	412-102-0111 РСНБ РК 2015 К=11	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 11 км (на отвал)**	т·км	15253,29	495,00	--	7550379	--		--	8154409
		СП - 8%			--	--	--	--		604030	
6	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале**	м3 грунта	8275,8	21,76	18,22	180081	150785	1076	66081	265855
		НР - 72%; СП - 8%			3,41	7,68	28220	63558		19693	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**12004797**	**2794601**	**1076**	**1558552**	**14648416**
							1658741	**505914**	**--**	**1085067**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**12004797**				
	Материалы		Тенге				**1076**				
	Всего заработная плата		Тенге					**2164655**			
	Транспортные расходы		Тенге				**7550379**				
		Накладные расходы	Тенге				**1558552**				
		Сметная прибыль	Тенге				**1085067**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**14648416**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1644**
		Сметная заработная плата	Тенге					**2164655**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**14648416**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1644**
		Сметная заработная плата	Тенге					**2164655**			
		Понижающий коффециет	0,6843718								10 024 963
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	12%								1 202 996
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3									11 227 958

РАЗДЕЛ 2.ФУНДАМЕНТ ФПМ (КЖ -2)

отм.-3.900

13	1111-0101-0302 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие гравийные. Устройство с уплотнением самоходными катками**	м3 подстилающего слоя	477,9	8202,96	1251,92	3920195	598293	1755986	1666763	6033915
		НР - 94%; СП - 8%			3276,66	433,64	1565916	207237		446957	
14	1111-0101-0303 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением самоходными катками**	м3 подстилающего слоя	177,5	10202,87	2077,12	1811009	368689	752786	769469	2786916
		НР - 94%; СП - 8%			3884,70	727,04	689534	129050		206438	
15	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	т	9,7526	194676,16	2072,34	1898599	20211	1878388	10709	2062053
		НР - 108%; СП - 8%			--	1016,74	--	9916		152745	
16	1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство**	м3	709	29600,79	1746,28	20986960	1238112	18190381	1694585	24496069
		НР - 91%; СП - 8%			2198,12	428,37	1558467	303714		1814524	
17	1106-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка**	т	3,8657	1001366,00	18937,00	3870981	73205	3556759	245801	4446124
		НР - 91%; СП - 8%			62347,50	7526,21	241017	29094		329343	
18	214-210-0202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	49,2715	385992,00	--	19018405	--	19018405	--	20539877
		СП - 8%			--	--	--	--		1521472	

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		**Тенге**				**51506149**	**2298510**	**45152705**	**4387327**	**60364954**
						4054934	**679011**	**–**	**4471479**	
Стоимость общестроительных работ		Тенге				**51506149**				
Материалы		Тенге				**26134299**				
Всего заработная плата		Тенге					**4733945**			
Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**19018405**				
	Накладные расходы	Тенге				**4387327**				
	Сметная прибыль	Тенге				**4471479**				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**60364955**				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**3882**
	Сметная заработная плата	Тенге					**4733945**			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**60364955**				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**3882**
	Сметная заработная плата	Тенге					**4733945**			
	Понижающий коффециет	0,6843718								41 312 072
	Налог на добавленную стоимость - 12 %	12%								4 957 449
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3									46 269 521
	ВСЕГО ПО АКТУ	**Тенге**								**57 497 479**

Засройщик:
Директор ТОО «Bavaria Construction»
Дускалиев Р.Ш._____
"02" 12 2021 год

Начальник ПТО ТОО «Bavaria Construction»
Абдрахманов М.А._____
"02" 12 2021 год

Генподрядчик
Директор ТОО"ЕРЕН-Групп"
Баяшева Л.И._____
"02" 12 2021 год

Начальник ПТО ТОО«ЕРЕН-Групп»
Туреханов Т.Т._____
"02" 12 2021 год

Технический надзор:
Руководитель группы технического надзора:
Сәндібай Қ.О._____
"02" 12 2021 год

Авторский надзор:
ГИП ТОО "ARDAK BUILDING"
Жалгас Б.Н._____
"02" 12 2021 год

Согласовано: АО "Samruk-Kazyna Construction"

Главный менеджер- руководитель группы
по управлению проектами Департамента строительства
АО "Samruk-Kazyna Construction"
Танбетов А.Ж._____
"02" 12 2021 год

Главный менеджер - руководитель проекта
Департамента строительства
АО "Samruk-Kazyna Construction"
Садвокасов К.Т._____
"02" 12 2021 год

Главный менеджер-сметчик
Департамента проектирования
АО "Samruk-Kazyna Construction"
Свинтицкая И.И._____
"02" 12 2021 год