"СОГЛАСОВАНО"
Генеральный директор
ТОО «Bavaria Construction»
_____ Дускалиев Р.Ш.
"03" 11 2021г.

"УТВЕРЖДАЮ"
Управляющий директор по проектированию и строительству- Член Правления АО "Samruk-Kazyna Construction"
_____ Кусаинов А. А.
"08" 11 2021г.

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ, подлежащих оплате по объекту: **«Многоквартирный жилой комплекс «Бавария-2» пятна 2, 4, 5 в г.Актобе, микрорайон Батыс-2 , за октябрь 2021 год**

№№ пп	Наименование	Ед. изм.	Выполнение с начала строительства с НДС	в том числе за отчетный месяц с НДС
1	2	3	4	5
1	**Общая сумма инвестиций по ДНС, в том числе:**	**тенге**	**3 040 999 198**	
1.1	Инвестиции Общества	тенге	**2 432 799 358**	
1.2.	Собственное участие Застройщика, в том числе:	тенге	608 199 840	
2	**Выполнение (отчет по ведомости договорной цены)**	**тенге**	**153 009 742**	**153 009 742**
2.1	в т.ч.: за счет инвестиций Общества	тенге	**122 407 794**	122 407 794
2.2.	за счет Собственного участия Застройщика	тенге	**30 601 948**	30 601 948
3	**Всего транши инвестиций, в том числе:**		**729 839 808**	
3.1	1 транш из инвестиций Общества		729 839 808	
4	**Сумма погашение 1-ого транша в соответствии с выданной долей от суммы инвестиций Общества**		**36 722 338**	36 722 338
4	**Всего инвестиций Общества и собственного участия Застройщика за вычетом аванса и без вычета 3%**	**тенге**	**116 287 404**	**116 287 404**
4.1	в т.ч.: за счет инвестиций Общества	тенге	85 685 455	85 685 455
4.2	за счет собственного участия Застройщика	тенге	30 601 948	30 601 948
5	**Гарантийное обязательства 3% с с суммы инвестиций Общества** (согласно ГПР)	**тенге**	**72 983 981**	
5.1	Сумма удержания гарантийного обязательства (3%) от суммы инвестиций Общества за **октябрь** 2021 г.	тенге	3 672 234	3 672 234
6	**Перечисление оплаты за выполненные работы на специальный счет (СМР) с учетом отчетного месяца из общей суммы инвестиций, в том числе:**	**тенге**	**112 615 170**	**112 615 170**
6.1	**К оплате: из инвестиций Общество за октябрь т.г., всего**	тенге	**82 013 222**	**82 013 222**
6.1	за выполненные работы	тенге	82 013 222	82 013 222
7	**Всего финансирование за счет Собственного участия Застройщика**	тенге	**30 601 948**	**30 601 948**
7.1	из них: зачисление доли за счет Собственного участия Застройщика (финансирования доли Застройщика путем подтверждения объемов выполненных строительно-монтажных работ)	тенге		
7.2	зачисление доли за счет Собственного участия Застройщика (стоимость земельного участка, проектно-сметной документация согласно графика финансирования)	тенге	30 601 948	30 601 948

Главный менеджер - руководитель группы
по управлению проектами Департамента строительства
АО "Samruk-Kazyna Construction"
Танбетов А.Ж. _____
"08" 11 2021 год

Главный менеджер-руководитель проекта
Департамента строительства
Садвокасов К.Т. _____
"08" 11 2021 год

Главный менеджер-сметчик
Департамента проектирования
АО "Samruk-Kazyna Construction"
Свинтицкая И. И. на одушем
"08" 11 2021 год

Застройщик: ТОО Bavaria Construction
Инвестор: АО "Samruk-Kazyna Construction"
Наименование объекта: Многоквартирный жилой комплекс "Бавария" в г.Актобе, микрорайон Батыс-2, земельный участок 2 Жилые дома "2","4","5".

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за октябрь 2021 года
(отчет по ведомости договорной цены)

№ п/п	Наименование и виды строительно-монтажных работ	Договорная цена		Выполнено по		в т.ч. за отчетный период	
		%	теңге	%	теңге	%	теңге
1	**Расходы на строительство**						
1.1	Земляные работы	1,46	43 544 261	1,62	706 465	1,62	706 465
1.2	Фундаменты, монолитные пояса, приямки	7,35	219 198 035	40,38	88 507 593	40,38	88 507 593
1.3	Стены и перегородки, арматурные пояса,сетки, перемычки, лифтовая шахта	27,09	808 250 272	3,97	32 083 972	3,97	32 083 972
1.4	Плиты перекрытия	7,54	225 062 205				
1.5	Лестницы Л-1, Л-2, СМ-1, Люк Л-1	1,72	51 232 683				
1.6	Кровля, веншахты	2,29	68 309 968				
1.7	Наружная отделка фасада, крыльца	0,59	17 716 591				
1.8	Внутренняя отделка	7,25	216 463 540				
1.9	Полы	5,77	172 123 522				
1.10	Витражы, проёмы оконные, дверные	11,18	333 480 817				
1.11	Лифты	2,30	68 668 991				
1.12	Отопление и вентиляция	5,94	177 370 230				
1.13	Электроснабжение	4,09	121 958 740				
1.14	Автоматическое газовое пожаротушение	0,07	1 976 706				
1.15	Слаботочные сети	0,91	27 273 032				
1.16.	Водопровод и канализация	4,00	119 374 445				
1.17.	Внутреннее газоснабжение	1,00	29 749 063				
1.18.	Котельная	1,19	35 650 310				
1.19.	Благоустройство	5,72	170 770 877				
1.20.	Наружные инженерные сети	2,54	75 727 447				
	ИТОГО Строительная часть	100	**2 983 901 735**	**4,07**	121 298 030	**4,07**	**121 298 030**
2	**Прочие затраты**						
2.1	Технадзор	17,53	10 010 000	8,62	863 146	8,62	863 146
2.2	Авторский надзор	10,64	6 075 000	6,58	400 000	7,69	400 000
2.3	Приобретение земельного участка	40,21	22 959 668	100	22 959 668	100	22 959 668
2.4	Разработка проекта	19,46	11 108 898	67	7 488 898	100	7 488 898
2.5	Экспертиза проекта	12,16	6 943 899	0		100	
	ИТОГО по прочим затратам	100	**57 097 465**	**55,54**	**31 711 712**	**74,16**	**31 711 712**
	ИТОГО по Акту		**3 040 999 200**	**5,03**	**153 009 742**	**5,03**	**153 009 742**

Засройщик:
Директор ТОО «Bavaria Construction»
Дускалиев Р.Ш._____
"03" 11 2021 год

Начальник ПТО ТОО «Bavaria Construction»
Абдрахпанов М.А._____
"03" 11 2021 год

Генподрядчик
Директор ТОО"ЕРЕН-Групп"
Баяшева Л.И._____
"03" 11 2021 год

Начальник ПТО ТОО«ЕРЕН-Групп»
Туреханов Т.Т._____
"03" 11 2021 год

Технический надзор:
Руководитель группы технического надзора:
Сәндібай К.О._____
"03" 11 2021 год

Авторский надзор:
ГИП ТОО "ПК ЭФФЕКТ"
Петровский Е.В._____
03 11 2021 год

Согласовано: АО "Samruk-Kazyna Construction"

Главный менеджер- руководитель группы
по управлению проектами Департамента строительства
АО "Samruk-Kazyna Construction"
Танбетов А.Ж._____
"08" 11 2021 год

Главный менеджер - руководитель проекта
Департамента строительства
АО "Samruk-Kazyna Construction"
Салвокасов К.Т._____
08 11 2021 год

Главный менеджер-сметчик
Департамента проектирования
АО "Samruk-Kazyna Construction"
Свинтицкая И.И. на обучении
"08" 11 2021 год

Заказчик: ТОО «Bavaria Construction»
Инвестор: АО «Samruk-Kazyna Construction»

Наименование объекта: Многоквартирный жилой комплекс "Бавария" в г.Актобе, микрорайон Батыс-2, земельный участок 2 Жилые дома "2","4","5".

Акт № 5
приемки выполненных работ за октябрь 2021 года
ПИР (ТОО "ПК ЭФФЕКТ")
2 пятно

Договор		
№	Дата	Сумма, тг
GC/Под/Бав/06	26 марта 2020	5 701 898

№ п/п	Наименование работ, услуг	С начала года (с НДС)	В отчетном месяце (с НДС)	НДС в т.ч.
1	ПИР			
	Всего	**5 701 898**		**5 090 980**
	в т.ч. за месяц		5 701 898	610 918

Директор ТОО «Bavaria Construction» **Дускалиев Р.Ш.**

Заказчик: ТОО «Bavaria Construction»
Инвестор: АО «Samruk-Kazyna Construction»

Наименование объекта: Многоквартирный жилой комплекс "Бавария" в г.Актобе, микрорайон Батыс-2, земельный участок 2 Жилые дома "2","4","5".

Акт № 6
приемки выполненных работ за октябрь 2021 года
ТОО "ARDAK Building"
4 пятно

Договор		
№	Дата	Сумма, тг
ВС/Оку/Бав/21	5 августа 2021г	3 620 000

№ п/п	Наименование работ, услуг	С начала года (с НДС)	В отчетном месяце (с НДС)	НДС в т.ч.
1	ПИР			
	Всего	**3 620 000**		**3 232 143**
	в т.ч. за месяц		3 620 000	387 857

Директор ТОО «Bavaria Construction» **Дускалиев Р.Ш.**

Заказчик: ТОО «Bavaria Construction»
Инвестор: АО «Samruk-Kazyna Construction»

Наименование объекта: Многоквартирный жилой комплекс "Бавария" в г.Актобе, микрорайон Батыс-2, земельный участок 2 Жилые дома "2","4","5".

Акт № 7
приемки выполненных работ за октябрь 2021 года
ТОО "ARDAK Building"
5 пятно

Договор		
№	Дата	Сумма, тг
№ВС/Оку/Бав/04	25 января 2021г	1 787 000

№ п/п	Наименование работ, услуг	С начала года (с НДС)	В отчетном месяце (с НДС)	НДС в т.ч.
1	ПИР			
	Всего	**1 787 000**		**1 595 536**
	в т.ч. за месяц		1 787 000	191 464

Директор ТОО «Bavaria Construction» **Дускалиев Р.Ш.**

Заказчик: ТОО «Bavaria Construction»
Инвестор: АО «Samruk-Kazyna Construction»
Наименование объекта: Многоквартирный жилой комплекс "Бавария" в г.Актобе, микрорайон Батыс-2, земельный участок 2 Жилые дома "2","4","5".

Акт № 1
приемки выполненных работ за октябрь 2021 года на
Технический надзор (ТОО "Самрук-Казына Девелопмент")
2,4,5 пятно

Договор		
№	Дата	Сумма, тг
31	14.10.2021г	10 010 000

№ п/п	Наименование работ, услуг	С начала года (с НДС)	В отчетном месяце (с НДС)	НДС в т.ч.
1	Технический надзор	**10 010 000**		770 666
	в т.ч. за месяц		863 146	92 480

Директор ТОО «Bavaria Construction» **Дускалиев Р.Ш.**

Заказчик: ТОО «Bavaria Construction»
Инвестор: АО «Samruk-Kazyna Construction»
Наименование объекта: Многоквартирный жилой комплекс "Бавария" в г.Актобе, микрорайон Батыс-2, земельный участок 2 Жилые дома "2","4","5".

Акт № 2
приемки выполненных работ за октябрь 2021 года на
Авторский надзор (ТОО "ПК ЭФФЕКТ")
2 пятно

Договор		
№	Дата	Сумма, тг
№ВС/Оку/Бав2/18	28 мая 2021г	250 000 ежемесячно

№ п/п	Наименование работ, услуг	С начала года (с НДС)	В отчетном месяце (с НДС)	НДС в т.ч.
1	Авторский надзор	2 625 000		223 214
	в т.ч. за месяц		250 000	26 786

Директор ТОО «Bavaria Construction» **Дускалиев Р.Ш.**

Заказчик: ТОО «Bavaria Construction»
Инвестор: АО «Samruk-Kazyna Construction»
Наименование объекта: Многоквартирный жилой комплекс "Бавария" в г.Актобе, микрорайон Батыс-2, земельный участок 2 Жилые дома "2","4","5".

Акт № 4
приемки выполненных работ за октябрь 2021 года на
Авторский ТОО "ARDAK Building"
5 пятно

Договор		
№	Дата	Сумма, тг
№ ВС/Оку/Бав/24	01. ноября 2021г	150 000 ежемесячно

№ п/п	Наименование работ, услуг	С начала года (с НДС)	В отчетном месяце (с НДС)	НДС в т.ч.
1	Авторский надзор	1 800 000		133 929
	в т.ч. за месяц		150 000	16 071

Директор ТОО «Bavaria Construction» **Дускалиев Р.Ш.**

Заказчик : **ТОО «Bavaria Construction»**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «Ерен-Групп»**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Многоквартирный 9-ти этажный жилые дома" "Бавария-2 (пятно 2,4,5) в г.Актобе**
(наименование, адрес)

Объект : **"Многоквартирный 9-ти этажный жилые дома" "Бавария-2 (пятно 2,4,5) в г.Актобе**
(наименование)

Договор об инвестировании **№07-10 от 08.10.2021**

Акт выполненных работ

за октябрь 2021 (месяц, год) на № 2-1-1 Архитектурные решения работы

Блок 1

Составлен(а) 1 квартал 2021г Выполнение за октябрь 2021г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машиинстов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ /АС-2-1/									
1	1101-0102-0356 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы в котлованах объемом свыше 3000 до 7000 м3. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,0 м3	м3 грунта	57,07	252,88	252,88	14432	14431	--	1430	17130
		НР - 72%; СП - 8%			--	34,79	--	1985		1269	
2	1101-0101-0338 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	57,07	286,89	286,89	16373	16372	--	2162	20018
		НР - 72%; СП - 8%			--	52,61	--	3002		1483	
3	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	57,07	35,98	35,98	2053	2053	--	581	2844
		НР - 72%; СП - 8%			--	14,13	--	806		211	
4	1101-0104-0408 РСНБ РК 2015 К=5	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта, до 30 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	57,07	88,83	88,83	5070	5070	--	1433	7023
		НР - 72%; СП - 8%			--	34,88	--	1991		520	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта	57,07	171,87	78,99	9809	4508	--	5399	16424
		НР - 72%; СП - 8%			92,88	38,51	5301	2198		1217	
6	412-101-0105 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 5 км**	т·км	3329,083333	66,00	--	219719	--		--	237297
		СП - 8%			--	--	--	--		17578	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				267456	42434	--	11005	300736
							5301	9982	--	22278	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				267456				
	Всего заработная плата		Тенге					15283			
	Транспортные расходы		Тенге				219719				
		Накладные расходы	Тенге				11005				
		Сметная прибыль	Тенге				22278				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				300739				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								9
		Сметная заработная плата	Тенге					15283			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				300739				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								9
		Сметная заработная плата	Тенге					15283			
		Понижающий коэффициент	0,6991425								210 257
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	12%								25 231
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1									235 488

РАЗДЕЛ 2. ФУНДАМЕНТЫ

Фундаментная плита монолитная /лист 4-АС/

7	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	м3 основания	102,1	6228,42	1795,22	635922	183292	354910	168272	868529
		НР - 93%; СП - 8%			957,10	815,06	97720	83218		64335	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
8	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная, бетон В7,5. Устройство**	м3	50,3	22390,27	1132,94	1126231	56987	999438	75698	1298083
		НР - 91%; СП - 8%			1387,80	265,97	69806	13378		96154	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
9	1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство**	м3	345,24	28593,91	1746,28	9871761	602885	8509997	825160	11552675
		НР - 91%; СП - 8%			2198,12	428,37	758879	147890		855754	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
10	214-210-0201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	2,48128	275482,00	--	683548	--	683548	--	738232
		СП - 8%			--	--	--	--		54684	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	37,62157	264048,00	--	9933900	--	9933900	--	10728612
		СП - 8%			--	--	--	--		794712	
12	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	55,026	902,38	20,10	49654	1106	31691	15827	70719
		НР - 93%; СП - 8%			306,34	2,93	16857	161		5238	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Блоки ФБС									
13	1107-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	60	1897,74	1055,36	113864	63322	24045	51335	178415
		НР - 118%; СП - 8%			441,62	283,45	26497	17007		13216	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
14	1107-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка	шт. сборных конструкций	289	2157,35	1034,85	623474	299072	176752	269010	963883
		НР - 118%; СП - 8%			510,90	277,94	147650	80325		71399	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
15	1107-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	49	2773,41	1318,27	135897	64595	33200	65433	217436
		НР - 118%; СП - 8%			777,59	354,07	38102	17349		16106	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
16	1107-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	94	4512,38	2312,10	424164	217337	95489	200259	674377
		НР - 118%; СП - 8%			1184,45	620,99	111338	58373		49954	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
17	221-102-0101 РСНБ РК 2015	/ФБС 24.6.6/ Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	м3	43,195	25540,00	--	1103200	--	1103200	--	1191456
		СП - 8%			--	--	--	--		88256	
18	221-102-0101 РСНБ РК 2015	/ФБС 12.6.6/ Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	м3	28,656	25540,00	--	731874	--	731874	--	790424
		СП - 8%			--	--	--	--		58550	
19	221-102-0101 РСНБ РК 2015	/ФБС 9.6.6/ Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	м3	30,765	25540,00	--	785738	--	785738	--	848597
		СП - 8%			--	--	--	--		62859	
20	221-102-0101 РСНБ РК 2015	/ФБС 24.5.6/ Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	м3	27,839	25540,00	--	711008	--	711008	--	767889

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		56881	
21	221-102-0101 РСНБ РК 2015	/ФБС 12.5.6/ Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	м3	6,951	25540,00	--	177529	--	177529	--	191731
		СП - 8%			--	--	--	--		14202	
22	221-102-0101 РСНБ РК 2015	/ФБС 9.5.6/ Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	м3	16,348	25540,00	--	417528	--	417528	--	450930
		СП - 8%			--	--	--	--		33402	
23	221-102-0101 РСНБ РК 2015	/ФБС 24.4.6/ Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	м3	26,607	25540,00	--	679543	--	679543	--	733906
		СП - 8%			--	--	--	--		54363	
24	221-102-0101 РСНБ РК 2015	/ФБС 12.4.6/ Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	м3	6,36	25540,00	--	162434	--	162434	--	175429
		СП - 8%			--	--	--	--		12995	
25	221-102-0101 РСНБ РК 2015	/ФБС 9.4.6/ Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	м3	11,7	25540,00	--	298818	--	298818	--	322723
		СП - 8%			--	--	--	--		23905	
26	ССЦ РК 8.04-08-2020 примеч табл 9а	Надбавка за сульфатостойкость	м3	204,37363	270,00	--	55181	--	55181	--	59595
		СП - 8%			--	--	--	--		4414	
27	1106-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	/Заделка/Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство	м3	9,3	25409,59	1342,25	236309	12483	187514	35965	294056
		НР - 91%; СП - 8%			3904,56	345,13	36312	3210		21782	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
28	1107-0503-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	10	598,26	248,54	5983	2485	1612	2916	9611
		НР - 118%; СП - 8%			188,59	58,53	1886	585		712	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
29	222-102-0108 РСНБ РК 2015	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 37 кН/м ГОСТ 948-84	м3	0,41	92967,00	--	38116	--	38116	--	41165
		СП - 8%			--	--	--	--		3049	
30	1108-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	/отм -0,350/ Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	м2 поверхности	162,3374	3117,15	6,78	506030	1101	466069	36441	585868
		НР - 93%; СП - 8%			239,38	1,99	38860	323		43398	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
31	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	1,31826	371719,46	2396,46	490023	3159	390209	90860	627354
		НР - 93%; СП - 8%			73320,00	792,18	96655	1044		46471	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
32	261-102-0251 РСНБ РК 2015	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	1,31826	267997,00	--	353290	--	353290	--	381553
		СП - 8%			--	--	--	--		28263	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				30351019	1507824	27402633	1837176	34763248
							1440562	422863	--	2575054	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				55181				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				55181				
		Сметная прибыль	Тенге				4414				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				59595				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				30295838				
	Материалы		Тенге				11270925				
	Всего заработная плата		Тенге					1863425			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				10970738				
	Местные материалы		Тенге				5105788				
		Накладные расходы	Тенге				1837176				
		Сметная прибыль	Тенге				2570640				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				34703654				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1402
		Сметная заработная плата	Тенге					1863425			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				34763249				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1402
		Сметная заработная плата	Тенге					1863425			
		Понижающий коффициент	0.6991425								24 304 464
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	12%								2 916 536
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2									27 221 000

РАЗДЕЛ 3. Монолитные ж/б пояса МП-1,2,3 /лист 15-АС/

33	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке. Устройство	м3	37	41893,41	4878,89	1550056	180519	965386	403672	2110026
		НР - 91%; СП - 8%			10923,00	1066,07	404151	39445		156298	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
34	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,19278	277977,00	--	331565	--	331565	--	358090
		СП - 8%			--	--	--	--		26525	
35	214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	2,30697	264048,00	--	609151	--	609151	--	657883
		СП - 8%			--	--	--	--		48732	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				2490772	180519	1906102	403672	3125999
							404151	39445	--	231555	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2490772				
	Материалы		Тенге				965386				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Всего заработная плата		Тенге					443596			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				940716				
		Накладные расходы	Тенге				403672				
		Сметная прибыль	Тенге				231555				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3125999				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								332
		Сметная заработная плата	Тенге					443596			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				3125999				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								332
		Сметная заработная плата	Тенге					443596			
		Понижающий коэффициент	0,6991425								2 185 519
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	12%								262 262
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3									2 447 781
		РАЗДЕЛ 4. СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ . /л.16-28-АС/									
36	1108-0201-1703 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Стены трехслойные кирпичные с облицовкой и утеплением, толщина кладки несущей части 510 мм, облицовки 120 мм. Кладка при высоте этажа до 4 м**	м3 кладки	474,36	33676,40	2180,15	15974737	1034176	10546204	4313263	21911040
		НР - 93%; СП - 8%			9263,76	513,45	4394357	243560		1623040	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
37	234-101-0201 РСНБ РК 2015	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 35-40**	м3	52	11293,00	--	587236	--	587236	--	634215
		СП - 8%			--	--	--	--		46979	
38	1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	м3 кладки	4	31885,45	1634,64	127542	6539	94162	26474	166337
		НР - 93%; СП - 8%			6710,34	406,21	26841	1625		12321	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
39	1108-0401-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	м2 перегородок (за вычетом проемов)	122	5554,78	121,14	677683	14780	394557	253041	1005182
		НР - 93%; СП - 8%			2199,56	30,66	268346	3741		74458	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				17367198	1055495	11622159	4592778	23716774
							4689544	248926	--	1756798	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				17367198				
	Материалы		Тенге				11034924				
	Всего заработная плата		Тенге					4938470			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				587236				
		Накладные расходы	Тенге				4592778				
		Сметная прибыль	Тенге				1756798				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				23716774				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3838
		Сметная заработная плата	Тенге					4938470			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				23716774				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3838
		Сметная заработная плата	Тенге					4938470			
		Понижающий коффецинет	0,6991425								16 581 407
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	12%								1 989 769
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4									18 571 176
		ВСЕГО ПО АКТУ	**Тенге**								**48 475 445**

Засройщик:
Директор ТОО «Bavaria Construction»
Дускалиев Р.Ш._____
"03" 11 2021 год

Начальник ПТО ТОО «Bavaria Construction»
Абдрахпанов М.А._____
"03" 11 2021 год

Генподрядчик
Директор ТОО"ЕРЕН-Групп"
Баяшева Л.И._____
"03" 11 2021 год

Начальник ПТО ТОО «ЕРЕН-Групп»
Туреханов Т.Т._____
"03" 11 2021 год

Технический надзор:
Руководитель группы технического надзора:
Сэндібай Қ.О._____
"08" 11 2021 год

Авторский надзор:
ГИП ТОО "ПК ЭФФЕКТ"
Петровский Е.В._____
"03" 11 2021 год

Согласовано: АО "Samruk-Kazyna Construction"

Главный менеджер- руководитель группы
по управлению проектами Департамента строительства
АО "Samruk-Kazyna Construction"
Танбетов А.Ж._____
"08" 11 2021 год

Главный менеджер - руководитель проекта
Департамента строительства
АО "Samruk-Kazyna Construction"
Садвокасов К.Т._____
"08" 11 2021 год

Главный менеджер-сметчик
Департамента проектирования
АО "Samruk-Kazyna Construction"
Свинтицкая И.И. на обучении
"08" 11 2021 год

Заказчик : **ТОО «Bavaria Construction»**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «Ерен-Групп»**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Многоквартириый 9-ти этажный жилые дома" "Бавария-2 (пятно 2,4,5) в г.Актобе**
(наименование, адрес)

Объект : **"Многоквартириый 9-ти этажный жилые дома" "Бавария-2 (пятно 2,4,5) в г.Актобе**
(наименование)

Договор об инвестировании **№07-10 от 08.10.2021**

Акт выполненных работ

за октябрь 2021 (месяц, год) на № 2-1-1 Архитектурные решения работы

Блок 2

Составлен(а) 1 квартал 2021г Выполнение октябрь 2021год

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ /АС-2-1/									
1	1101-0102-0356 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы в котлованах объемом свыше 3000 до 7000 м3. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,0 м3	м3 грунта	57,07	252,88	252,88	14432	14431	--	1430	17130
		НР - 72%; СП - 8%			--	34,79	--	1985		1269	
2	1101-0101-0338 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	57,07	286,89	286,89	16373	16372	--	2162	20018
		НР - 72%; СП - 8%			--	52,61	--	3002		1483	
3	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	57,07	35,98	35,98	2053	2053	--	581	2844
		НР - 72%; СП - 8%			--	14,13	--	806		211	
4	1101-0104-0408 РСНБ РК 2015 К=5	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта, до 30 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	57,07	88,83	88,83	5070	5070	--	1433	7023
		НР - 72%; СП - 8%			--	34,88	--	1991		520	
5	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	57,07	171,87	78,99	9809	4508	--	5399	16424
		НР - 72%; СП - 8%			92,88	38,51	5301	2198		1217	

6	412-101-0105 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 5 км	т·км	3329,083333	66,00	--	219719	--		--	237297
		СП - 8%			--	--	--	--		17578	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**267456**	**42434**	--	**11005**	**300736**
							5301	**9982**	--	**22278**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				267456				
	Всего заработная плата		Тенге					15283			
	Транспортные расходы		Тенге				219719				
		Накладные расходы	Тенге				11005				
		Сметная прибыль	Тенге				22278				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				300739				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								9
		Сметная заработная плата	Тенге					15283			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				300739				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								9
		Сметная заработная плата	Тенге					15283			
		Понижающий коэффициент	0,6991425								210 257
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	12%								25 231
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2									235 488

РАЗДЕЛ 2. ФУНДАМЕНТЫ

Фундаментная плита монолитная /лист 4-АС/

7	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	99,42	6228,42	1795,22	619230	178481	345594	163855	845732
		НР - 93%; СП - 8%			957,10	815,06	95155	81033		62647	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
8	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная, бетон В7,5. Устройство	м3	49,5	22390,27	1132,94	1108318	56081	983541	74494	1277437
		НР - 91%; СП - 8%			1387,80	265,97	68696	13166		94625	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
9	1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3	340	28593,91	1746,28	9721929	593735	8380833	812636	11377330
		НР - 91%; СП - 8%			2198,12	428,37	747361	145646		842765	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
10	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	2,48128	275482,00	--	683548	--	683548	--	738232
		СП - 8%			--	--	--	--		54684	
11	214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	37,15351	264048,00	--	9810310	--	9810310	--	10595135
		СП - 8%			--	--	--	--		784825	
12	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	55,026	902,38	20,10	49654	1106	31691	15827	70719
		НР - 93%; СП - 8%			306,34	2,93	16857	161		5238	

		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Блоки ФБС									
13	1107-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка**	шт. сборных конструкций	81	1897,74	1055,36	153717	85484	32462	69302	240861
		НР - 118%; СП - 8%			441,62	283,45	35771	22959		17842	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
14	1107-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка**	шт. сборных конструкций	265	2157,35	1034,85	571698	274235	162075	246670	883838
		НР - 118%; СП - 8%			510,90	277,94	135388	73654		65469	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
15	1107-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка**	шт. сборных конструкций	58	2773,41	1318,27	160858	76460	39298	77451	257373
		НР - 118%; СП - 8%			777,59	354,07	45100	20536		19065	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
16	1107-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка**	шт. сборных конструкций	83	4512,38	2312,10	374528	191904	84315	176825	595461
		НР - 118%; СП - 8%			1184,45	620,99	98309	51542		44108	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
17	221-102-0101 РСНБ РК 2015	**/ФБС 24.6.6/ Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78**	м3	32,6	25540,00	--	832604	--	832604	--	899212
		СП - 8%			--	--	--	--		66608	
18	221-102-0101 РСНБ РК 2015	**/ФБС 12.6.6/ Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78**	м3	24,676	25540,00	--	630225	--	630225	--	680643
		СП - 8%			--	--	--	--		50418	
19	221-102-0101 РСНБ РК 2015	**/ФБС 9.6.6/ Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78**	м3	26,37	25540,00	--	673490	--	673490	--	727369
		СП - 8%			--	--	--	--		53879	
20	221-102-0101 РСНБ РК 2015	**/ФБС 24.5.6/ Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78**	м3	29,197	25540,00	--	745691	--	745691	--	805346
		СП - 8%			--	--	--	--		59655	
21	221-102-0101 РСНБ РК 2015	**/ФБС 12.5.6/ Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78**	м3	6,62	25540,00	--	169075	--	169075	--	182601
		СП - 8%			--	--	--	--		13526	
22	221-102-0101 РСНБ РК 2015	**/ФБС 9.5.6/ Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78**	м3	15,128	25540,00	--	386369	--	386369	--	417279
		СП - 8%			--	--	--	--		30910	
23	221-102-0101 РСНБ РК 2015	**/ФБС 24.4.6/ Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78**	м3	31,494	25540,00	--	804357	--	804357	--	868706
		СП - 8%			--	--	--	--		64349	

24	221-102-0101 РСНБ РК 2015	/ФБС 12.4.6/ Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	м3	8,215	25540,00	--	209811	--	209811	--	226596
		СП - 8%			--	--	--	--		16785	
25	221-102-0101 РСНБ РК 2015	/ФБС 9.4.6/ Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	м3	15,795	25540,00	--	403404	--	403404	--	435676
		СП - 8%			--	--	--	--		32272	
26	ССЦ РК 8.04-08-2020 примеч табл 9а	Надбавка за сульфатостойкость	м3	195,79785	270,00	--	52865	--	52865	--	57094
		СП - 8%			--	--	--	--		4229	
27	1106-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	/Заделка/Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство	м3	11,9	25409,59	1342,25	302374	15973	239937	46020	376265
		НР - 91%; СП - 8%			3904,56	345,13	46464	4107		27872	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
28	1107-0503-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	16	598,26	248,54	9572	3976	2579	4666	15377
		НР - 118%; СП - 8%			188,59	58,53	3017	936		1139	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
29	222-102-0108 РСНБ РК 2015	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 37 кН/м ГОСТ 948-84	м3	0,656	92967,00	--	60986	--	60986	--	65865
		СП - 8%			--	--	--	--		4879	
30	1108-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	/отм -0,350/ Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	м2 поверхности	162,3374	3117,15	6,78	506030	1101	466069	36441	585868
		НР - 93%; СП - 8%			239,38	1,99	38860	323		43398	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
31	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	1,23351	371719,46	2396,46	458520	2956	365123	85019	587022
		НР - 93%; СП - 8%			73320,00	792,18	90441	977		43483	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
32	261-102-0251 РСНБ РК 2015	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	1,23351	267997,00	--	330577	--	330577	--	357023
		СП - 8%			--	--	--	--		26446	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				29829740	1481492	26926829	1809206	34170060
							1421419	415040	--	2531116	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				52865				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				52865				
		Сметная прибыль	Тенге				4229				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				57094				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				29776875				
	Материалы		Тенге				11133516				
	Всего заработная плата		Тенге					1836459			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				10824435				
	Местные материалы		Тенге				4916012				

		Накладные расходы	Тенге				1809206					
		Сметная прибыль	Тенге				2526887					
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				34112968					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1385
		Сметная заработная плата	Тенге					1836459				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				34170062					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1385
		Сметная заработная плата	Тенге					1836459				
		Понижающий коффициет	0,6991425									23 889 741
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	12%									2 866 769
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2										26 756 510

РАЗДЕЛ 3. Монолитные ж/б пояса МП-1,2,3 /лист 15-АС/

33	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Пояса в опалубке. Устройство**	м3	34,9	41893,41	4878,89	1462080	170273	910594	380761	1990268
		НР - 91%; СП - 8%			10923,00	1066,07	381213	37206		147427	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
34	214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	1,03782	277977,00	--	288490	--	288490	--	311569
		СП - 8%			--	--	--	--		23079	
35	214-210-0202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	2,26049	264048,00	--	596878	--	596878	--	644628
		СП - 8%			--	--	--	--		47750	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				2347448	170273	1795962	380761	2946465
							381213	37206	--	218256	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2347448				
	Материалы		Тенге				910594				
	Всего заработная плата		Тенге					418419			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				885368				
		Накладные расходы	Тенге				380761				
		Сметная прибыль	Тенге				218256				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2946465				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								313
		Сметная заработная плата	Тенге					418419			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				2946465				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								313
		Сметная заработная плата	Тенге					418419			
		Понижающий коффициет	0,6991425								2 059 999
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	12%								247 200
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3									2 307 199

РАЗДЕЛ 4. СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ . /л.16-28-АС/

36	1108-0201-1703 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Стены трехслойные кирпичные с облицовкой и утеплением, толщина кладки несущей части 510 мм, облицовки 120 мм. Кладка при высоте этажа до 4 м**	м3 кладки	273,51453	33676,40	2180,15	9210985	596303	6080909	2487014	12633839
		НР - 93%; СП - 8%			9263,76	513,45	2533773	140436		935840	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

36.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	56,617508	15157,00				858152		
36.2	213-102-0203	Кирпич силикатный рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 379-2015 марки М150	1000 шт.	64,866706	51449,00				3337327		
36.3	213-102-0307	Кирпич силикатный лицевой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 379-2015 марки М175 окрашенный	1000 шт.	20,240075	92883,00				1879959		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				9210985	596303	6080909	2487014	12633839
							2533773	140436	--	935840	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				9210985				
		Материалы	Тенге				6080909				
		Всего заработная плата	Тенге					2674209			
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				12633839				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2082
		Сметная заработная плата	Тенге					2674209			
		Понижающий коффешиент	0,6991425								8 832 854
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	12%								1 059 942
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4									9 892 796
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								50051105
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				4341706				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					2290502			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					602664			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						34803699		
		- Перевозка грузов	Тенге				219719				
		- Накладные расходы	Тенге							4687986	
		- Сметная прибыль	Тенге							3707490	
		ВСЕГО ПО АКТУ	Тенге								39 191 993

Засройщик:
Директор ТОО «Bavaria Construction»
Дускалиев Р.Ш._____
"03" 11 2021 год

Начальник ПТО ТОО «Bavaria Construction»
Абдрахпанов М.А._____
"03" 11 2021 год

Генподрядчик
Директор ТОО"ЕРЕН-Групп"
Баяшева Л.И._____
"03" 11 2021 год

Начальник ПТО ТОО «ЕРЕН-Групп»
Туреханов Т.Т._____
"03" 11 2021 год

Технический надзор:
Руководитель группы технического надзора:
Сәндібай К.О._____
"08" _____ 2021 год

Авторский надзор:
ГИП ТОО "ПК ЭФФЕКТ"
Петровский Е.В._____
"03" _____ 2021 год

Согласовано: АО "Samruk-Kazyna Construction"

Главный менеджер- руководитель группы
по управлению проектами Департамента строительства
АО "Samruk-Kazyna Construction"
Танбетов А.Ж._____
"08" 11 2021 год

Главный менеджер - руководитсль проекта
Департамента строительства
АО "Samruk-Kazyna Construction"
Садвокасов К.Т._____
"08" 11 2021 год

Главный менеджер-сметчик
Департамента проектирования
АО "Samruk-Kazyna Construction"
Свинтицкая И.И._____
"08" 11 2021 год

Заказчик : **ТОО «Bavaria Construction»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификацоиный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «Ерен-Групп»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Многоквартирный 9-ти этажный жилые дома" "Бавария-2 (пятно 2,4,5) в г.Актобе**

(наименование, адрес)

Объект : **"Многоквартирный 9-ти этажный жилой дом", расположенный по адресу: "г.Актобе, район Астана, мкр.Батыс-2, уч.1Е". Батыс Премиум 2-я очередь,**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ ВС/Под/УЧ2/22 от 15 июня 2021г**

Акт выполненных работ

за октябрь 2021 (месяц, год) на № 2-1-1 Архитектурные решения работы

Блок 3

Форма 4

Составлен(а) 1 квартал 2021г Выполнение за октябрь 2021год

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, теңге		Общая стоимость, теңге			Накладные расходы, теңге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, теңге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машнистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, теңге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ /АС-2-1/									
1	1101-0102-0356 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы в котлованах объемом свыше 3000 до 7000 м3. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,0 м3	м3 грунта	57,07	252,88	252,88	14432	14431	--	1430	17130
		НР - 72%; СП - 8%			--	34,79	--	1985		1269	
2	1101-0101-0338 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	57,07	286,89	286,89	16373	16372	--	2162	20018
		НР - 72%; СП - 8%			--	52,61	--	3002		1483	
3	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	57,07	35,98	35,98	2053	2053	--	581	2844
		НР - 72%; СП - 8%			--	14,13	--	806		211	
4	1101-0104-0408 РСНБ РК 2015 К=5	Траншеи и козлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта, до 30 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	57,07	88,83	88,83	5070	5070	--	1433	7023
		НР - 72%; СП - 8%			--	34,88	--	1991		520	

5	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	57,07	171,87	78,99	9809	4508	--	5399	16424
		НР - 72%; СП - 8%			92,88	38,51	5301	2198		1217	
6	412-101-0105 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 5 км	т·км	3329,083333	66,00	--	219719	--		--	237297
		СП - 8%			--	--	--	--		17578	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				267456	42434	--	11005	300736
							5301	9982	--	22278	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				267456				
	Всего заработная плата		Тенге					15283			
	Транспортные расходы		Тенге				219719				
		Накладные расходы	Тенге				11005				
		Сметная прибыль	Тенге				22278				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				300739				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								9
		Сметная заработная плата	Тенге					15283			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				300739				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								9
		Сметная заработная плата	Тенге					15283			
		Понижающий коффецие т	0,6991425								210 257
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	12%								25 231
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1									235 488
		РАЗДЕЛ 2. ФУНДАМЕНТЫ									
		Фундаментная плита монолитная /лист 4-АС/									
7	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	102,1	6228,42	1795,22	635922	183292	354910	168272	868529
		НР - 93%; СП - 8%			957,10	815,06	97720	83218		64335	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
8	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная, бетон В7,5. Устройство	м3	50,3	22390,27	1132,94	1126231	56987	999438	75698	1298083
		НР - 91%; СП - 8%			1387,80	265,97	69806	13378		96154	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
9	1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3	345,24	28593,91	1746,28	9871761	602885	8509997	825160	11552675
		НР - 91%; СП - 8%			2198,12	428,37	758879	147890		855754	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
10	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	2,48128	275482,00	--	683548	--	683548	--	738232
		СП - 8%			--	--	--	--		54684	

11	214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	37,62157	264048,00	--	9933900	--	9933900	--	10728612
		СП - 8%			--	--	--	--		794712	
12	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	55,026	902,38	20,10	49654	1106	31691	15827	70719
		НР - 93%; СП - 8%			306,34	2,93	16857	161		5238	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Блоки ФБС									
13	1107-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	68	1897,74	1055,36	129046	71765	27251	58180	202204
		НР - 118%; СП - 8%			441,62	283,45	30030	19275		14978	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
14	1107-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка	шт. сборных конструкций	281	2157,35	1034,85	606215	290793	171859	261564	937201
		НР - 118%; СП - 8%			510,90	277,94	143563	78101		69422	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
15	1107-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	43	2773,41	1318,27	119257	56686	29135	57420	190812
		НР - 118%; СП - 8%			777,59	354,07	33436	15225		14134	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
16	1107-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	101	4512,38	2312,10	455750	233522	102599	215172	724596
		НР - 118%; СП - 8%			1184,45	620,99	119629	62720		53674	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
17	221-102-0101 РСНБ РК 2015	/ФБС 24.6.6/ Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	м3	45,64	25540,00	--	1165646	--	1165646	--	1258898
		СП - 8%			--	--	--	--		93252	
18	221-102-0101 РСНБ РК 2015	/ФБС 12.6.6/ Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	м3	24,676	25540,00	--	630225	--	630225	--	680643
		СП - 8%			--	--	--	--		50418	
19	221-102-0101 РСНБ РК 2015	/ФБС 9.6.6/ Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	м3	32,523	25540,00	--	830637	--	830637	--	897088
		СП - 8%			--	--	--	--		66451	
20	221-102-0101 РСНБ РК 2015	/ФБС 24.5.6/ Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	м3	30,555	25540,00	--	780375	--	780375	--	842805
		СП - 8%			--	--	--	--		62430	

21	221-102-0101 РСНБ РК 2015	/ФБС 12.5.6/ Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	м3	5,627	25540,00	--	143714	--	143714	--	155211
		СП - 8%			--	--	--	--		11497	
22	221-102-0101 РСНБ РК 2015	/ФБС 9.5.6/ Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	м3	14,884	25540,00	--	380137	--	380137	--	410548
		СП - 8%			--	--	--	--		30411	
23	221-102-0101 РСНБ РК 2015	/ФБС 24.4.6/ Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	м3	23,349	25540,00	--	596333	--	596333	--	644040
		СП - 8%			--	--	--	--		47707	
24	221-102-0101 РСНБ РК 2015	/ФБС 12.4.6/ Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	м3	7,95	25540,00	--	203043	--	203043	--	219286
		СП - 8%			--	--	--	--		16243	
25	221-102-0101 РСНБ РК 2015	/ФБС 9.4.6/ Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	м3	13,26	25540,00	--	338660	--	338660	--	365753
		СП - 8%			--	--	--	--		27093	
26	ССЦ РК 8.04-08-2020 примеч табл 9а	Надбавка за сульфатостойкость	м3	204,41792	270,00	--	55193	--	55193	--	59608
		СП - 8%			--	--	--	--		4415	
27	1106-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	/Заделка/Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство	м3	13,1	25409,59	1342,25	332866	17583	264133	50661	414209
		НР - 91%; СП - 8%			3904,56	345,13	51150	4521		30682	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
28	1107-0503-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	10	598,26	248,54	5983	2485	1612	2916	9611
		НР - 118%; СП - 8%			188,59	58,53	1886	585		712	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
29	222-102-0108 РСНБ РК 2015	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 37 кН/м ГОСТ 948-84	м3	0,41	92967,00	--	38116	--	38116	--	41165
		СП - 8%			--	--	--	--		3049	
30	1108-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	/отм -0,350/ Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	м2 поверхности	162,3374	3117,15	6,78	506030	1101	466069	36441	585868
		НР - 93%; СП - 8%			239,38	1,99	38860	323		43398	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
31	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	1,31826	371719,46	2396,46	490023	3159	390209	90860	627354
		НР - 93%; СП - 8%			73320,00	792,18	96655	1044		46471	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

32	261-102-0251 РСНБ РК 2015	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012**	т	1,31826	267997,00	--	353290	--	353290	--	381553
		СП - 8%			--	--	--	--		28263	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				30461555	1521364	27481720	1858171	34905303
							1458471	426441	--	2585577	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				55193				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				55193				
		Сметная прибыль	Тенге				4415				
	ВСЕГО, Стоимость монтажиых работ		Тенге				59608				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				30406362				
	Материалы		Тенге				11348903				
	Всего заработная плата		Тенге					1884912			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				10970738				
	Местные материалы		Тенге				5106886				
		Накладные расходы	Тенге				1858171				
		Сметная прибыль	Тенге				2581162				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				34845695				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1417
		Сметная заработная плата	Тенге					1884912			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				34905303				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1417
		Сметная заработная плата	Тенге					1884912			
		Понижающий коффецие	0,6991425								24 403 781
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	12%								2 928 454
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2									27 332 235

РАЗДЕЛ 3. Монолитные ж/б пояса МП-1,2,3 /лист 15-АС/

33	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Пояса в опалубке. Устройство**	м3	36,89	41893,41	4878,89	1545448	179982	962517	402472	2103753
		НР - 91%; СП - 8%			10923,00	1066,07	402949	39327		155834	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
34	214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	1,19278	277977,00	--	331565	--	331565	--	358090
		СП - 8%			--	--	--	--		26525	
35	214-210-0202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	2,30697	264048,00	--	609151	--	609151	--	657883
		СП - 8%			--	--	--	--		48732	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				2486164	179982	1903233	402472	3119726
							402949	39327	--	231091	
	Стоимость общестронтельных работ		Тенге				2486164				
	Материалы		Тенге				962516				
	Всего заработная плата		Тенге					442276			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				940716				

		Накладные расходы	Тенге				402472				
		Сметная прибыль	Тенге				231091				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3119727				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								331
		Сметная заработная плата	Тенге					442276			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				3119727				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								331
		Сметная заработная плата	Тенге					442276			
		Понижающий коффеициет	0,6991425								2 181 133
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	12%								261 736
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3									2 442 869

РАЗДЕЛ 4. СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ . /л.16-28-АС/

36	1108-0201-1703 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Стены трехслойные кирпичные с облицовкой и утеплением, толщина кладки несущей части 510 мм, облицовки 120 мм. Кладка при высоте этажа до 4 м**	м3 кладки	94,571136	33676,40	2180,15	3184815	206180	2102551	859917	4368311
		НР - 93%; СП - 8%			9263,76	513,45	876084	48558		323579	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
37	234-101-0201 РСНБ РК 2015	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 35-40**	м3	20	11293,00	--	225860	--	225860	--	243929
		СП - 8%			--	--	--	--		18069	
38	214-210-0201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,0362	275482,00	--	9972	--	9972	--	10770
		СП - 8%			--	--	--	--		798	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				3420647	206180	2338383	859917	4623010
							876084	48558	--	342446	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				3420647				
	Материалы		Тенге				2102552				
	Всего заработная плата		Тенге					924642			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				235832				
		Накладные расходы	Тенге				859917				
		Сметная прибыль	Тенге				342446				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				4623010				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								720
		Сметная заработная плата	Тенге					924642			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				4623010				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								720
		Сметная заработная плата	Тенге					924642			
		Понижающий коффеициет	0,6991425								3 232 143
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	12%								387 857
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4									3 620 000
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								42948779
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				2742805				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1949960			

		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					524308			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						31723336		
		- Перевозка грузов	Тенге				219719				
		- Накладные расходы	Тенге							3131565	
		- Сметная прибыль	Тенге							3181392	
		ВСЕГО ПО АКТУ	**Тенге**								**33 630 592**

Засройщик:
Директор ТОО «Bavaria Construction»
Дускалиев Р.Ш._____
"03" 11 2021 год

Начальник ПТО ТОО «Bavaria Construction»
Абдрахпанов М.А._____
"03" 11 2021 год

Генподрядчик
Директор ТОО"ЕРЕН-Групп"
Баяшева Л.И._____
"03" 11 2021 год

Начальник ПТО ТОО «ЕРЕН-Групп»
Туреханов Т.Т._____
"03" 11 2021 год

Технический надзор:
Руководитель группы технического надзора:
Сәндібай Қ.О._____
"03" 11 2021 год

Авторский надзор:
ГИП ТОО "ПК ЭФФЕКТ"
Петровский Е.В._____
"03" 11 2021 год

Согласовано: АО "Samruk-Kazyna Construction"

Главный менеджер- руководитель группы
по управлению проектами Департамента строительства
АО "Samruk-Kazyna Construction"
Танбетов А.Ж._____
"08" 11 2021 год

Главный менеджер - руководитель проекта
Департамента строительства
АО "Samruk-Kazyna Construction"
Садвокасов К.Т._____
"08" 11 2021 год

Главный менеджер-сметчик
Департамента проектирования
АО "Samruk-Kazyna Construction"
Свинтицкая И.И. на оформление
08 " 11 2021 год