"СОГЛАСОВАНО"

Генеральный директор
ТОО «Bavaria Construction»
_____ Дускалиев Р.Ш.
"07" 02 2022г.

"УТВЕРЖДАЮ"

Управляющий директор по экономике и финансам-член Правления АО "Samruk-Kazyna Construction"
_____ Кусаинов А.А.
"07" 02 2022г.

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ, подлежащих оплате по объекту: **«Многоквартирный жилой комплекс «Бавария-2» пятна 2, 4, 5 в г.Актобе, микрорайон Батыс-2 , за январь 2022 год**

№№ пп	Наименование	Ед. изм.	Выполнение с начала строительства с НДС	в том числе за отчетный месяц с НДС
1	2	3	4	5
1	**Общая сумма инвестиций по ДИС, в том числе:**	**тенге**	**3 040 999 198**	
1.1	Инвестиции Общества	тенге	**2 432 799 358**	
1.2.	Собственное участие Застройщика, в том числе:	тенге	608 199 840	
2	**Выполнение (отчет по ведомости договорной цены)**	**тенге**	**529 050 163**	**77 852 749**
2.1	в т.ч.: за счет инвестиций Общества	тенге	**423 240 131**	62 282 199
2.2.	за счет Собственного участия Застройщика	тенге	**105 810 032**	15 570 550
3	**Всего транши инвестиций, в том числе:**		**729 839 808**	
3.1	1 транш из инвестиций Общества		729 839 808	
4	**Сумма погашение 1-ого транша в соответствии с выданной долей от суммы инвестиций Общества**		**126 972 039**	18 684 660
4	**Всего инвестиций Общества и собственного участия Застройщика за вычетом аванса и без вычета 3%**	**тенге**	**402 078 124**	**59 168 089**
4.1	в т.ч.: за счет инвестиций Общества	тенге	296 268 091	43 597 539
4.2	за счет собственного участия Застройщика	тенге	105 810 032	15 570 550
5	**Гарантийное обязательства 3% с с суммы инвестиций Общества** (согласно ГПР)	**тенге**	**72 983 981**	
5.1	Сумма удержания гарантийного обязательства (3%) от суммы инвестиций Общества за **январь** 2022 г.	тенге	12 697 204	1 868 466
6	**Перечисление оплаты за выполненные работы на специальный счет (СМР) с учетом отчетного месяца из общей суммы инвестиций, в том числе:**	**тенге**	**389 380 920**	**57 299 623**
6.1	**К оплате: из инвестиций Общество за январь т.г., всего**	тенге	**283 570 888**	**41 729 073**
6.1	за выполненные работы	тенге	283 570 888	41 729 073
7	**Всего финансирование за счет Собственного участия Застройщика**	тенге	**105 810 033**	**15 570 550**
7.1	из них: зачисление доли за счет Собственного участия Застройщика (финансирования доли Застройщика путем подтверждения объемов выполненных строительно-монтажных работ)	тенге	64 797 567	5 160 033
7.2	зачисление доли за счет Собственного участия Застройщика (стоимость земельного участка, проектно-сметной документация согласно графика финансирования)	тенге	41 012 465	10 410 517

Директор Департамента строительства
АО "Samruk-Kazyna Construction"
Мусатаев Н.Г. _____
"07" 02 2022 год

Главный менеджер-руководитель группы по управлению проектами
Департамента строительства
Садвокасов К.Т. _____
"07" 02 2022 год

Главный менеджер-сметчик
Департамента проектирования
АО "Samruk-Kazyna Construction"
Свитицкая И. И. _____
"07" 02 2022 год

Застройщик: ТОО Bavaria Construction
Инвестор: АО "Samruk-Kazyna
Наименование объекта: Многоквартирный жилой комплекс "Бавария" в г.Актобе, микрорайон Батыс-2, земельный участок 2 Жилые дома "2","4","5".

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за январь 2022 года
(отчет по ведомости договорной цены)

№ п/п	Наименование и виды строительно-монтажных работ	Итого по жилым домам (по договору ивестиций)		Корректировка договорной цены (расчет стоимости согласно смет Госэкспертизы)		Выполнено по договору инвестиций за 2021 год декабрь включительно	Выполнено с начала строительства (стоимость по корректировке)		в т.ч. за отчетный период по ЖД1	
		%	тенге	%	тенге	тенге	%	тенге	%	тенге
1	**Общестроительные работы:**									
1.1	Земляные работы	1,46	43 544 261	0,76	**22 533 162**	32 947 027	**100,00**	**22 533 162**	-46,22	-10 413 865
1.2	Фундаменты. монолитные пояса, приямки	7,35	219 198 035	7,27	**216 976 202**	195 801 162	**84,97**	**184 371 265**	-5,27	-11 429 897
1.3	Стены и перегородки, арматурные пояса,сетки, перемычки, лифтовая шахта	27,09	808 250 272	26,42	**788 322 065**	125 679 522	**22,33**	**175 997 997**	6,38	50 318 475
1.4	Плиты перекрытия	7,54	225 062 205	10,87	**324 283 775**	38 966 142	**15,57**	**50 489 983**	3,55	11 523 841
1.5	Лестницы Л-1, Л-2, СМ-1, Люк Л-1	1,72	51 232 683	4,66	**139 053 504**	2 047 035	**1,47**	**2 047 035**		
1.6	Кровля. веншахты	2,29	68 309 968	2,21	**66 003 527**		**3,80**	**2 505 503**	3,80	2 505 503
1.7	Наружная отделка фасада, крыльца	0,59	17 716 591	1,23	**36 663 952**					
1.8	Внутренняя отделка	7,25	216 463 540	6,69	**199 769 889**					
1.9	Полы	5,77	172 123 522	4,11	**122 547 306**					
1.10	Витражы, проёмы оконные, дверные	11,18	333 480 817	9,72	**290 091 168**					
1.11	Лифты	2,30	68 668 991	2,10	**62 646 735**					
1.12	Отопление и вентиляция	5,94	177 370 230	6,05	**180 639 981**					
1.13	Электроснабжение	4,09	121 958 740	3,23	**96 476 174**					
1.14	Автоматическое газовое пожаротушение	0,07	1 976 706	0,07	**1 976 706**					
1.15	Слаботочные сети	0,91	27 273 032	1,22	**36 407 990**					
1.16.	Водопровод и канализация	4,00	119 374 445	3,94	**117 641 381**					
1.17.	Внутреннее газоснабжение	1,00	29 749 063	0,88	**26 315 305**					
1.18.	Котельная	1,19	35 650 310	1,19	**35 650 310**					
1.19.	Благоустройство	5,72	170 770 877	4,83	**144 175 156**					
1.20.	Наружные инженерные сети	2,54	75 727 445	2,54	**75 727 445**	21 368 521	**59,08**	**44 740 169**	30,86	**23 371 648**
	ИТОГО	**100**	**2 983 901 733**	**100**	**2 983 901 733**	**416 809 410**	**16,18**	**482 685 114**	**2,21**	**65 975 704**
2	**Прочие затраты**									
2.1	Технадзор		10 010 000	17,53	10 010 000	2 589 438	34,49	3 452 584	8,62	863 146
2.2	Авторский надзор		6 075 000	10,64	6 075 000	1 350 000	31,28	1 900 000	9,05	550 000
2.3	Приобретение земельного участка		22 959 668	40,21	22 959 668	22 959 668	100	22 959 668	0,00	
2.4	Разработка проекта		11 108 898	19,46	11 108 898	7 488 898	100	11 108 898	32,59	3 620 000
2.5	Экспертиза проекта		6 943 899	12,16	6 943 899		100	6 943 899	100,00	6 943 899
	ИТОГО по прочим затратам		**57 097 465**	100.00	**57 097 465**	**34 388 004**	**81,20**	**46 365 049**	20,98	**11 977 045**
	ИТОГО по Акту		**3 040 999 198**		**3 040 999 198**	**451 197 414**	**17,40**	**529 050 163**	2,56	**77 852 749**

Засройщик:
Директор ТОО «Bavaria Construction»
Дускалиев Р.Ш.
"04" 02 2022 год

Начальник ПТО ТОО «Bavaria Construction»
Абдрахпанов М.А.
"04" 02 2022 год

Технический надзор:
Руководитель группы технического надзора
Сэндібай К.О.
"04" 02 2022 год

Генподрядчик
Директор ТОО"ЕРЕН-Групп"
Баяшева Л.И.
"04" 02 2022 год

Начальник ПТО ТОО «ЕРЕН-Групп»
Туреханов Т.Т.
"04" 02 2022 год

Авторский надзор (2 пятно):
ГИП ТОО "ПК ЭФФЕКТ"
Петровский В.В.
"04" 02 2022 год

Авторский надзор (5 пятно) Нисы:
ГИП ТОО "Build Project"
Таран В.В.
"04" 02 2022 год

Авторский надзор (4,5 пятно):
ГИП ТОО "ARDAK Building"
Жалгас Б.Н.
"04" 02 2022 год

Согласовано: АО "Samruk-Kazyna Construction"

Директор Департамента строительства
АО "Samruk-Kazyna Construction"
Мусаиев Н.Г.
"07" 02 2022 год

Главный менеджер-сметчик
Департамента проектирования
АО "Samruk-Kazyna Construction"
Свинтицкая И.И.
"07" 02 2022 год

Главный менеджер - руководитель группы
по управлению проектами ДС
АО "Samruk-Kazyna Construction"
Садвокасов К.Т.
"07" 02 2022 год

Заказчик: ТОО «Bavaria Construction»
Инвестор: АО «Samruk-Kazyna Construction»
Наименование объекта: Многоквартирный жилой комплекс "Бавария" в г.Актобе.

Акт № 1
приемки выполненных работ за январь 2022 года на
Технический надзор (ТОО "Самрук-Казына Девелопмент")
2,4,5 пятно

Договор		
№	Дата	Сумма, тг
31	14.10.2021г	10 010 000

№ п/п	Наименование работ, услуг	С начала года (с НДС)	В отчетном месяце (с НДС)	НДС в т.ч.
1	Технический надзор	**3 452 584**		770 666
	в т.ч. за месяц		863 146	92 480

Директор ТОО «Bavaria Construction» **Дускалиев Р.Ш.**

Заказчик: ТОО «Bavaria Construction»
Инвестор: АО «Samruk-Kazyna Construction»
Наименование объекта: Многоквартирный жилой комплекс "Бавария" в г.Актобе, микрорайон

Акт № 2
приемки выполненных работ за январь 2021 года на
Авторский надзор (ТОО "ПК ЭФФЕКТ")
2 пятно

Договор		
№	Дата	Сумма, тг
№ВС/Оку/Бав2/18	28 мая 2021г	250 000 ежемесячно

№ п/п	Наименование работ, услуг	С начала года (с НДС)	В отчетном месяце (с НДС)	НДС в т.ч.
1	Авторский надзор	1 000 000		223 214
	в т.ч. за месяц		250 000	26 786

Директор ТОО «Bavaria Construction» **Дускалиев Р.Ш.**

Заказчик: ТОО «Bavaria Construction»
Инвестор: АО «Samruk-Kazyna Construction»
Наименование объекта: Многоквартирный жилой комплекс "Бавария" в г.Актобе, микрорайон

Акт № 4
приемки выполненных работ за январь 2022 года на
Авторский ТОО "ARDAK Building"
4 пятно

Договор		
№	Дата	Сумма, тг
№ Е/Оку/Бав/81	01. ноября 2021г	150 000 ежемесячно

№ п/п	Наименование работ, услуг	С начала года (с НДС)	В отчетном месяце (с НДС)	НДС в т.ч.
1	Авторский надзор	300 000		133 929
	в т.ч. за месяц		150 000	16 071

Директор ТОО «Bavaria Construction» **Дускалиев Р.Ш.**

Заказчик: ТОО «Bavaria Construction»
Инвестор: АО «Samruk-Kazyna Construction»
Наименование объекта: Многоквартирный жилой комплекс "Бавария" в г.Актобе, микрорайон

Акт № 3
приемки выполненных работ за январь 2022 года на
Авторский ТОО "ARDAK Building"
5 пятно

Договор		
№	Дата	Сумма, тг
№ ВС/Оку/Бав/24	01. ноября 2021г	150 000 ежемесячно

№ п/п	Наименование работ, услуг	С начала года (с НДС)	В отчетном месяце (с НДС)	НДС в т.ч.
1	Авторский надзор	600 000		133 929
	в т.ч. за месяц		150 000	16 071

Директор ТОО «Bavaria Construction» **Дускалиев Р.Ш.**

Заказчик : **ТОО «Bavaria Construction»**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «Ерен-Групп»**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Многоквартирный 9-ти этажный жилые дома" "Бавария-2 (пятно 2,4,5) в г.Актобе**
(наименование, адрес)

Объект : **"Многоквартирный 9-ти этажный жилой дом", расположенный по адресу: "г.Актобе, район Астана, мкр.Батыс-2, уч.1Е". Батыс Премиум 2-я очередь, Пятно-2 (по ПДП Батыс-1, мкр-1)**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ ВС/Под/УЧ2/22 от 15 июня 2021г**

Акт выполненных работ №1

за январь 2022 (месяц, год) на № 2-1-1 Архитектурные решения работы

Блок 1

Составлен(а) 1 квартал 2021г выполнение за январь 2022 год

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ . /л.16-28-АС/									
1	1108-0201-1703 РСПБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Стены трехслойные кирпичные с облицовкой и утеплением, толщина кладки несущей части 510 мм, облицовки 120 мм. Кладка при высоте этажа до 4 м**	м3 кладки	237,18	33676,40	2180,15	7987369	517088	5273102	2156632	10955521
		НР - 93%; СП - 8%			9263,76	513,45	2197179	121780		811520	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
2	234-101-0201 РСПБ РК 2015	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 35-40**	м3	26	11293,00	--	293618	--	293618	--	317107
		СП - 8%			--	--	--	--		23489	
3	1108-0201-0107 РСПБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	м3 кладки	1,5	31885,45	1634,64	47828	2452	35310	9928	62376
		НР - 93%; СП - 8%			6710,34	406,21	10066	609		4620	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
4	1108-0401-0303 РСПБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	м2 перегородок (за вычетом проемов)	66,5	5554,78	121,14	369393	8056	215066	137928	547907
		НР - 93%; СП - 8%			2199,56	30,66	146271	2039		40586	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

5	1108-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	1	9095,08	2740,76	9095	2740	1698	4932	15149
		НР - 93%; СП - 8%			4657,44	645,48	4657	645		1122	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
6	*213-301-0102 РСНБ РК 2015*	*Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007 В2,5, D500*	м3	1	21033,00	--	21033	--	21033	--	22716
		СП - 8%			--	--	--	--		1683	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				8728336	530336	5839827	2309420	11920776
							2358173	125073	--	883020	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				8728336				
	Материалы		Тенге				5525176				
	Всего заработная плата		Тенге					2483246			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				293618				
	Местные материалы		Тенге				21033				
		Накладные расходы	Тенге				2309420				
		Сметная прибыль	Тенге				883020				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				11920776				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1928
		Сметная заработная плата	Тенге					2483246			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				11920776				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1928
		Сметная заработная плата	Тенге					2483246			
		Понижающий коффециет	0,6991425								8 334 321
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	12%								1 000 119
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1									9 334 440

РАЗДЕЛ 2. ВЕНТШАХТЫ .

Зонт ЗВ-1 - ЗВ-9 /л.20.5/

7	1120-0701-0408 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 4000 мм. Установка над шахтами	зонт	4	27312,25	241,65	109249	967	91684	16534	135845
		НР - 98%; СП - 8%			4149,60	68,22	16598	273		10063	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
8	222-525-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,139	498969,00	--	69357	--	69357	--	74906
		СП - 8%			--	--	--	--		5549	
9	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	7,8	81,67	1,89	637	14	399	156	857
		НР - 69%; СП - 8%			28,71	0,29	224	2		63	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
10	1108-0201-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка	м3 кладки	25	34144,85	2242,44	853621	56061	624118	173580	1109377
		НР - 93%; СП - 8%			6937,70	528,12	173442	13203		82176	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

		Облицовка вент шахт учтена в разделе наружная отделка									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**1032864**	**57042**	**785558**	**190270**	**1320985**
							190264	**13478**	**--**	**97851**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**854258**				
		Материалы	Тенге				**624516**				
		Всего заработная плата	Тенге					**186871**			
		Накладные расходы	Тенге				**173736**				
		Сметная прибыль	Тенге				**82239**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**1110233**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**158**
		Сметная заработная плата	Тенге					**186871**			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				**69357**				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**69357**				
		Сметная прибыль	Тенге				**5549**				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				**74906**				
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				**109249**				
		Материалы	Тенге				**91684**				
		Всего заработная плата	Тенге					**16871**			
		Сдача и испытание	Тенге				**836**				
		Накладные расходы	Тенге				**16534**				
		Сметная прибыль	Тенге				**10063**				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				**135846**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**13**
		Сметная заработная плата	Тенге					**16871**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**1320985**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**171**
		Сметная заработная плата	Тенге					**203742**			
		Понижающий коффециет	0,6991425								923 557
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	12%								110 827
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2									1 034 384
		РАЗДЕЛ 3. Арматурные пояса, сетки									
		Арматурный пояс 5 и 9 этажей									
11	**1108-0201-0701 РСНБ РК 2015**	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	**т металлических изделий**	**0,1**	**75716,46**	**2396,46**	**7572**	**239**	**--**	**6892**	**15622**
		НР - 93%; СП - 8%			**73320,00**	**792,18**	**7332**	**79**		**1157**	
12	**214-210-0201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,099**	**275482,00**	**--**	**27273**	**--**	**27273**	**--**	**29455**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**2182**	
13	**214-403-0101 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	**т**	**0,00204**	**296003,00**	**--**	**604**	**--**	**604**	**--**	**652**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**48**	
		Связевые сетки над 2,4 этажами									
14	**1108-0201-0701 РСНБ РК 2015**	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	**т металлических изделий**	**0,64418**	**75716,46**	**2396,46**	**48775**	**1543**	**--**	**44400**	**100629**
		НР - 93%; СП - 8%			**73320,00**	**792,18**	**47231**	**510**		**7454**	
15	**214-403-0101 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	**т**	**0,64418**	**296003,00**	**--**	**190679**	**--**	**190679**	**--**	**205933**

		СП - 8%			--	--	--	--		15254		
		Армирование внутренних и наружных стен .лист 27										
16	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	т металлических изделий	27	371719,46	2396,46	10036425	64705	7992080	1860957	12849172
		НР - 93%; СП - 8%			73320,00	792,18	1979640	21389		951791	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Опорная (поясная) плита ОП-1, ОП-2. лист 26										
17	1106-0701-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Опорная плита. Устройство**	м3	16,4	61448,37	4507,88	1007753	73929	664844	259551	1368688
		НР - 91%; СП - 8%			16401,20	990,29	268980	16241		101384	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
18	214-210-0201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	1,2	275482,00	--	330578	--	330578	--	357024
		СП - 8%			--	--	--	--		26446	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				11649659	140416	9206058	2171800	14927175
							2303183	38219	--	1105716	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				11649659				
	Материалы		Тенге				8656925				
	Всего заработная плата		Тенге					2341402			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				549134				
		Накладные расходы	Тенге				2171800				
		Сметная прибыль	Тенге				1105716				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				14927175				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1806
		Сметная заработная плата	Тенге					2341402			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				14927175				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1806
		Сметная заработная плата	Тенге					2341402			
		Понижающий коффециет	0,6991425								10 436 222
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	12%								1 252 347
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3									11 688 569
		РАЗДЕЛ 4. Перемычки /лист 34/====										
19	1107-0104-0301 РСНБ РК 2015	**Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т**	шт. сборных конструкций	20	2412,92	1345,46	48258	26909	601	31961	86636
		НР - 118%; СП - 8%			1037,39	316,87	20748	6337		6418	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
20	1107-0503-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка**	шт. сборных конструкций	50	598,26	248,54	29913	12426	8057	14580	48053
		НР - 118%; СП - 8%			188,59	58,53	9430	2926		3559	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
21	222-102-0108 РСНБ	**Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную**	м3	10	92967,00	--	929670	--	929670	--	1004044
		СП - 8%			--	--	--	--		74374	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				1007841	39335	938328	46541	1138733
							30178	9263	--	84351	

	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1007841				
	Материалы		Тенге				8657				
	Всего заработная плата		Тенге					39441			
	Местные материалы		Тенге				929670				
		Накладные расходы	Тенге				46541				
		Сметная прибыль	Тенге				84361				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1138733				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								29
		Сметная заработная плата	Тенге					39441			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				1138733				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								29
		Сметная заработная плата	Тенге					39441			
		Понижающий коффециет	0,6991425								796 137
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	12%								95 536
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4									891 673

РАЗДЕЛ 5. Плиты перекрытия 5-го - 8го этажей /лист.38/====

22	1107-0504-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны**	шт. сборных конструкций	35	3765,18	933,46	131781	32671	66303	47261	193366
		НР - 118% ; СП - 8%			937,35	206,99	32807	7245		14323	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
23	1107-0504-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны**	шт. сборных конструкций	23	2821,34	788,74	64891	18141	28965	25840	97989
		НР - 118% СП - 8%			773,26	178,83	17785	4113		7258	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
24	222-203-0404 РСНБ РК 2015	**Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92**	м2	310,35	5937,00	--	1842548	--	1842548	--	1989952
		СП - 8%			--	--	--	--		147404	
		МУ-3									
25	1106-0801-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 100 мм. Устройство**	м3	0,32	48230,71	3279,34	15434	1049	8696	5381	22480
		НР - 91%; СП - 8%			17778,40	700,01	5689	224		1665	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
26	214-210-0202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	0,13485	264048,00	--	35607	--	35607	--	38456
		СП - 8%			--	--	--	--		2849	
27	214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,04442	277977,00	--	12348	--	12348	--	13336
		СП - 8%			--	--	--	--		988	

28	214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,00554	296003,00	--	1640	--	1640	--	1771
		СП - 8%			--	--	--	--		131	
29	1111-0101-0803 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство	м3 изоляции	0,11088	14283,66	1800,54	1584	199	917	505	2256
		НР - 94%, СП - 8%			4224,32	617,13	468	68		167	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		МУ-4									
30	1106-0801-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 100 мм. Устройство	м3	0,54	51223,94	3279,34	27661	1771	16290	9080	39681
		НР - 91%; СП - 8%			17778,40	700,01	9600	378		2939	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
31	214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,06246	264048,00	--	16492	--	16492	--	17811
		СП - 8%			--	--	--	--		1319	
32	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00711	277977,00	--	1976	--	1976	--	2134
		СП - 8%			--	--	--	--		158	
		МУ-5									
33	1106-0801-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 100 мм. Устройство	м3	0,54	51223,94	3279,34	27661	1771	16290	9080	39681
		НР - 91%, СП - 8%			17778,40	700,01	9600	378		2939	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
34	214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,06246	264048,00	--	16492	--	16492	--	17811
		СП - 8%			--	--	--	--		1319	
35	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00711	277977,00	--	1976	--	1976	--	2134
		СП - 8%			--	--	--	--		158	
		МУ-6									
36	1106-0801-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 100 мм. Устройство	м3	0,59	51223,94	3279,34	30222	1935	17798	9921	43355
		НР - 91%, СП - 8%			17778,40	700,01	10489	413		3211	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
37	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,06558	275482,00	--	18066	--	18066	--	19511

		СП - 8%			--	--	--	--		1445		
38	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00711	277977,00	--	1976	--	1976	--	2134	
		СП - 8%			--	--	--	--		158		
		МУ-8										
39	*1106-0801-0107* РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	*Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при* сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 100 мм. Устройство	м3	0,23	51223,94	3279,34	11782	754	6939	3868	16901	
		НР - 91%; СП - 8%			17778,40	700,01	4089	161		1252		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
40	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,03932	275482,00	--	10832	--	10832	--	11699	
		СП - 8%			--	--	--	--		867		
41	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00533	277977,00	--	1482	--	1482	--	1601	
		СП - 8%			--	--	--	--		119		
		МУ-9										
42	1106-0801-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 100 мм. Устройство	м3	0,24	51223,94	3279,34	12294	787	7240	4036	17636	
		НР - 91%; СП - 8%			17778,40	700,01	4267	168		1306		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
43	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0313	275482,00	--	8623	--	8623	--	9313	
		СП - 8%			--	--	--	--		690		
44	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00533	277977,00	--	1482	--	1482	--	1601	
		СП - 8%			--	--	--	--		119		
		МУ-10										
45	1106-0801-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 100 мм. Устройство	м3	0,18	51223,94	3279,34	9220	590	5430	3027	13227	
		НР - 91%; СП - 8%			17778,40	700,01	3200	126		980		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
46	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,03696	275482,00	--	10182	--	10182	--	10997	
		СП - 8%			--	--	--	--		815		
47	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00356	277977,00	--	990	--	990	--	1069	
		СП - 8%			--	--	--	--		79		
		МУ-14										

48	1106-0801-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 100 мм. Устройство	м3	1,6	48230,71	3279,34	77169	5247	43477	26905	112399
		НР 91%; СП 8%			17778,40	700,01	28445	1120		8326	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
49	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0724	275482,00	--	19945	--	19945	--	21541
		СП 8%			--	--	--	--		1596	
50	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,11554	277977,00	--	32117	--	32117	--	34686
		СП 8%			--	--	--	--		2569	
51	214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,02808	296003,00	--	8312	--	8312	--	8977
		СП 8%			--	--	--	--		665	
52	1111-0101-0803 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство	м3 изоляции	0,4284	14283,66	1800,54	6119	771	3538	1950	8714
		НР 94% СП 8%			4224,32	617,13	1810	264		646	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		МУ-29									
53	1106-0801-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 100 мм. Устройство	м3	2,07	48230,71	3279,34	99838	6783	56249	34808	145417
		НР 91%; СП 8%			17778,40	700,01	36801	1449		10772	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
54	214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,1323	264048,00	--	34934	--	34934	--	37729
		СП 8%			--	--	--	--		2795	
55	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,17436	277977,00	--	48468	--	48468	--	52345
		СП 8%			--	--	--	--		3877	
56	214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,04806	296003,00	--	14226	--	14226	--	15364
		СП 8%			--	--	--	--		1138	
57	1106-0301-0409 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом более 20 кг. Установка	т	0,2553	684237,54	1428,54	174686	365	167438	6408	195582
		НР 91%, СП 8%			26960,00	622,47	6883	159		14488	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

58	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,02496	924181,54	1428,54	23068	36	16370	6076	31476
		НР 91%; СП - 8%			266904,00	622,47	6662	16		2332	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
59	1111-0101-0803 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство	м3 изоляции	0,74424	14283,66	1800,54	10630	1340	6146	3387	15138
		НР 94%; СП - 8%			4224,32	617,13	3144	459		1121	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		МУ-30									
60	1106-0801-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 100 мм. Устройство	м3	1,38	48230,71	3279,34	66558	4525	37499	23205	96944
		НР 91%; СП - 8%			17778,40	700,01	24534	966		7181	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
61	214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,0882	264048,00	--	23289	--	23289	--	25152
		СП 8%			--	--	--	--		1863	
62	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,11624	277977,00	--	32312	--	32312	--	34897
		СП 8%			--	--	--	--		2585	
63	214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,03204	296003,00	--	9484	--	9484	--	10243
		СП 8%			--	--	--	--		759	
64	1106-0301-0409 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом более 20 кг. Установка	т	0,174	684237,54	1428,54	119057	248	114118	4367	133298
		НР 91%; СП - 8%			26960,00	622,47	4691	108		9874	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
65	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,01664	924181,54	1428,54	15378	23	10914	4051	20983
		НР 91%; СП - 8%			266904,00	622,47	4441	10		1554	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
66	1111-0101-0803 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство	м3 изоляции	0,6272	14283,66	1800,54	8959	1129	5181	2854	12758
		НР 94%; СП - 8%			4224,32	617,13	2649	387		945	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		МУ-40									

67	1106-0801-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 100 мм. Устройство	м3	0,18	51223,94	3279,34	9220	590	5430	3027	13227
		НР 91%; СП 8%			17778,40	700,01	3200	126		980	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
68	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,01254	21831,11	1403,99	274	17	4	235	549
		НР 91%; СП - 8%			20139,12	419,20	253	5		41	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
69	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,010656	275482,00	--	2936	--	2936	--	3171
		СП 8%			--	--	--	--		235	
70	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,001896	277977,00	--	527	--	527	--	569
		СП 8%			--	--	--	--		42	
		МУ-41									
71	1106-0801-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 100 мм. Устройство	м3	0,06	51223,94	3279,34	3073	197	1809	1009	4409
		НР 91%, СП 8%			17778,40	700,01	1067	42		327	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
72	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,00418	21831,11	1403,99	91	6	1	78	183
		НР 91%, СП 8%			20139,12	419,20	84	2		14	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
73	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,003552	275482,00	--	979	--	979	--	1057
		СП 8%			--	--	--	--		78	
74	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,000632	277977,00	--	176	--	176	--	190
		СП 8%			--	--	--	--		14	
		МУ-50									
75	1106-0801-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 100 мм. Устройство	м3	0,08	51223,94	3279,34	4098	262	2414	1345	5879
		НР 91%; СП 8%			17778,40	700,01	1422	56		435	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
76	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,01254	21831,11	1403,99	274	17	4	235	549

		НР - 91%; СП - 8%			20139,12	419,20	253	5		41	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
77	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,010656	275482,00	--	2936	--	2936	--	3171
		СП - 8%			--	--	--	--		235	
78	214-210-0101 РСНБ	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК	т	0,001896	277977,00	--	527	--	527	--	569
		СП - 8%			--	--	--	--		42	
79	214-210-0101 РСНБ	/А-1, А-2, А-3/ Сталь арматурная гладкого профиля класса А-	т	0,14336	277977,00	--	39851	--	39851	--	43039
		СП - 8%			--	--	--	--		3188	
80	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00216	275482,00	--	595	--	595	--	643
		СП - 8%			--	--	--	--		48	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				**3205348**	**81229**	**2899786**	**237939**	**3718750**
							224333	**18448**	--	**275464**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**3205348**				
	Материалы		Тенге				**645455**				
	Всего заработная плата		Тенге					**242781**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**411778**				
	Местные материалы		Тенге				**1842548**				
		Накладные расходы	Тенге				**237939**				
		Сметная прибыль	Тенге				**275464**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**3718751**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**185**
		Сметная заработная плата	Тенге					**242781**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				**3718751**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**185**
		Сметная заработная плата	Тенге					**242781**			
		Понижающий коффециет	0,6774887								2 519 411
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	12%								302 329
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5									2 821 740
		РАЗДЕЛ 6. Лифтовая шахта /л.49/									
81	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 20 кг. Установка /Зд-1/	т	1,3	735461,54	1428,54	956100	1857	852604	93228	1133274
		НР - 91%; СП - 8%			78184,00	622,47	101639	809		83946	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				**956100**	**1857**	**852604**	**93228**	**1133274**
							101639	**809**	--	**83946**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**956100**				
	Материалы		Тенге				**852604**				
	Всего заработная плата		Тенге					**102448**			
		Накладные расходы	Тенге				**93228**				
		Сметная прибыль	Тенге				**83946**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1133274**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**75**
		Сметная заработная плата	Тенге					**102448**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				**1133274**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**75**
		Сметная заработная плата	Тенге					**102448**			

		Понижающий коффециет	0,6991425								792 320
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	12%								95 078
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6									887 398
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								34159694
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				5207770				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					850215			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					205290			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						20522155		
		- Накладные расходы	Тенге							5049198	
		- Сметная прибыль	Тенге							2530348	
		ВСЕГО ПО АКТУ	**Тенге**								**26 658 204**

Засройщик:
Директор ТОО «Bavaria Construction»
Дускалиев Р.Ш._____
"04" 02 2022 год

Начальник ПТО ТОО «Bavaria Construction»
Абдрахпанов М.А._____
"04" 02 2022 год

Генподрядчик
Директор ТОО"ЕРЕН-Групп"
Баяшева Л.И._____
"04" 02 2022 год

Начальник ПТО ТОО «ЕРЕН-Групп»
Туреханов Т.Т._____
04" 02 2022 год

Технический надзор:
Руководитель группы технического надзора:
Сәндібай К.О._____
"07" 02 2022 год

Авторский надзор:
ГИП ТОО "ПК ЭФФЕКТ"
Петровский Е.В._____
"02" 02 2022 год

Согласовано: АО "Samruk-Kazyna Construction"

Директор Департамента строительства
АО "Samruk-Kazyna Construction"
_____Мусатаев Н.Г.
"07" 02 2022 год

Гл.менеджер - руководитель строительства
по управлению проектами ДС
АО "Samruk-Kazyna Construction"
Садвокасов К.Т._____
"07" 02 2022 год

Главный менеджер-сметчик
Департамента проектирования
АО "Samruk-Kazyna Construction"
Свинтицкая И.И.
07" 02" 2022 год

Заказчик : **ТОО «Bavaria Construction»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «Ереи-Групп»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Многоквартириый 9-ти этажный жилые дома" "Бавария-2 (пятно 2,4,5) в г.Актобе**

(наименование, адрес)

Объект : **"Многоквартирный 9-ти этажный жилой дом", расположенный по адресу: "г.Актобе, район Астана, мкр.Батыс-2, уч.1Е". Батыс Премиум 2-я очередь, Пятно-2 (по ПДП Батыс-1, мкр-1)**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ ВС/Под/УЧ2/22 от 15 июня 2021г**

Акт выполненных работ №2

за январь 2021 (месяц, год) на № 2-2-1 Архитектурные решения работы

Блок 2

Составлен(а) 1 квартал 2021г Выполнение за январь 2022 год

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ . /л.16-28-АС/									
1	1108-0201-1703 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Стены трехслойные кирпичные с облицовкой и утеплением, толщина кладки несущей части 510 мм, облицовки 120 мм. Кладка при высоте этажа до 4 м**	м3 кладки	273,5	33676,40	2180,15	9210495	596271	6080586	2486882	12633167
		НР - 93%; СП - 8%			9263,76	513,45	2533638	140429		935790	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
2	234-101-0201 РСНБ РК 2015	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 35-40**	м3	24	11293,00	--	271032	--	271032	--	292715
		СП - 8%			--	--	--	--		21683	
3	1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	м3 кладки	2,5	31885,45	1634,64	79714	4087	58851	16546	103961
		НР - 93%; СП - 8%			6710,34	406,21	16776	1016		7701	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
4	1108-0401-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	м2 перегородок (за вычетом проемов)	50	5554,78	121,14	277739	6057	161704	103705	411960
		НР - 93%; СП - 8%			2199,56	30,66	109978	1533		30516	

		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
5	1108-0401-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Перегородки армированные толщиной 100 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	100	2906,68	261,35	290668	26135	78564	179323	507590
		НР - 93%; СП - 8%			1859,69	68,51	185969	6851		37599	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
6	213-301-0102 РСНБ РК 2015	Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007 В2,5, D500	м3	10	21033,00	--	210330	--	210330	--	227156
		СП - 8%			--	--	--	--		16826	
7	1108-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	1	9095,08	2740,76	9095	2740	1698	4932	15149
		НР - 93%; СП - 8%			4657,44	645,48	4657	645		1122	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
8	213-301-0102 РСНБ РК 2015	Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007 В2,5, D500	м3	1	21033,00	--	21033	--	21033	--	22716
		СП - 8%			--	--	--	--		1683	
9	1110-0404-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПН-профиля одним слоем гипсокартонных листов	м2 стен (за вычетом проемов)	20	1649,43	15,40	32989	308	11396	19266	56435
		НР - 90%; СП - 8%			1064,25	6,06	21285	121		4180	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
10	232-101-0202 РСНБ РК 2015	Лист гипсокартонный влагостойкий ГКЛВ СТ РК EN 520-2012 толщиной 12,5 мм	м2	20	611,00	--	12220	--	12220	--	13198
		СП - 8%			--	--	--	--		978	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				10415315	635598	6907414	2810654	14284047
							2872303	150595	--	1058078	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				10415315				
	Материалы		Тенге				6392798				
	Всего заработная плата		Тенге					3022898			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				283252				
	Местные материалы		Тенге				231363				
		Накладные расходы	Тенге				2810654				
		Сметная прибыль	Тенге				1058078				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				14284047				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2345
		Сметная заработная плата	Тенге					3022898			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				14284047				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2345
		Сметная заработная плата	Тенге					3022898			
		Понижающий коффециет	0,6991425								9 986 584
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	12%								1 198 390
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1									11 184 974

РАЗДЕЛ 2. ВЕНТШАХТЫ .

Зонт ЗВ-1 - ЗВ-9 /л.20.5/

11	1120-0701-0408 РСНБ РК 2015	**Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 4000 мм. Установка над шахтами**	зонт	4	27312,25	241,65	109249	967	91684	16534	135845
		НР - 98%; СП - 8%			4149,60	68,22	16598	273		10063	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
12	222-525-0101 РСНБ РК 2015	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	т	0,139	498969,00	--	69357	--	69357	--	74906
		СП - 8%			--	--	--	--		5549	
13	1113-0301-1406	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска**	м2	7,8	81,67	1,89	637	14	399	156	857
		НР - 69%; СП - 8%			28,71	0,29	224	2		63	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
14	1108-0201-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка**	м3 кладки	7,8	34144,85	2242,44	266330	17491	194725	54157	346126
		НР - 93%; СП - 8%			6937,70	528,12	54114	4119		25639	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Облицовка вент шахт учтена в разделе наружная отделка									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				445573	18472	356165	70847	557734
							70936	4394	--	41314	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				266967				
	Материалы		Тенге				195123				
	Всего заработная плата		Тенге					58459			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								49
		Сметная заработная плата	Тенге					58459			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				69357				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				69357				
		Сметная прибыль	Тенге				5549				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				74906				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				109249				
	Материалы		Тенге				91684				
	Всего заработная плата		Тенге					16871			
	Сдача и испытание		Тенге				836				
		Накладные расходы	Тенге				16534				
		Сметная прибыль	Тенге				10063				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				135846				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								13
		Сметная заработная плата	Тенге					16871			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				557734				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								62
		Сметная заработная плата	Тенге					75330			
		Понижающий коффециет	0,6991425								389 936
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	12%								46 792
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2									436 728

РАЗДЕЛ 3. Арматурные пояса, сетки

		Арматурный пояс 5 и 9 этажей										
15	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	т металлических изделий	0,13	75716,46	2396,46	9843	312	--	8960	20307
		НР - 93%; СП - 8%			73320,00	792,18	9532	103		1504	
16	214-210-0201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,12	275482,00	--	33058	--	33058	--	35703
		СП - 8%			--	--	--	--		2645	
		СП - 8%			--	--	--	--		47	
		Связевые сетки над 2,4 этажами									
18	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	т металлических изделий	0,15	75716,46	2396,46	11357	360	--	10339	23431
		НР - 93%; СП - 8%			73320,00	792,18	10998	119		1736	
19	214-403-0101 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	т	0,15	296003,00	--	44400	--	44400	--	47952
		СП - 8%			--	--	--	--		3552	
		Армирование внутренних и наружных стен лист 27									
20	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	т металлических изделий	11	371719,46	2396,46	4088914	26361	3256033	758168	5234848
		НР - 93%; СП - 8%			73320,00	792,18	806520	8714		387767	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Опорная (поясная) плита ОП-1, ОП-2. лист 26									
21	1106-0701-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Опорная плита. Устройство**	м3	13,78	61448,37	4507,88	846759	62118	558632	218086	1150032
		НР - 91%; СП - 8%			16401,20	990,29	226009	13646		85188	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
22	214-210-0201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,97	275482,00	--	267218	--	267218	--	288595
		СП - 8%			--	--	--	--		21377	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**5302141**	**89151**	**4159933**	**995553**	**6801507**
							1053059	**22582**	--	**503816**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**5302141**				
	Материалы		Тенге				**3814664**				
		Накладные расходы	Тенге				**995553**				
		Сметная прибыль	Тенге				**503816**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**6801510**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**6801510**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								831
		Сметная заработная плата	Тенге					**1075641**			
		Понижающий коффециет	0,6991425								4 755 223
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	12%								570 627
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3									5 325 849

РАЗДЕЛ 4. Перемычки /лист 34/====

23	1107-0104-0301 РСНБ РК 2015	**Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т**	шт. сборных конструкций	30	2412,92	1345,46	72388	40364	902	47941	129955

		НР - 118%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			1037,39	316,87	31122	9506		9626	
24	1107-0503-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	50	598,26	248,54	29913	12426	8057	14580	48053
		НР - 118%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			188,59	58,53	9430	2926		3559	
25	222-102-0108 РСНБ РК 2015	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 37 кН/м ГОСТ 948-84	м3	10	92967,00	--	929670	--	929670	--	1004044
		СП - 8%			--	--	--	--		74374	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				1031971	52790	938629	62521	1182052
							40552	12432	--	87559	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1031971				
	Материалы		Тенге				8958				
	Всего заработная плата		Тенге					52984			
	Местные материалы		Тенге				929670				
		Накладные расходы	Тенге				62521				
		Сметная прибыль	Тенге				87559				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1182051				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								39
		Сметная заработная плата	Тенге					52984			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				1182051				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								39
		Сметная заработная плата	Тенге					52984			
		Понижающий коффеициет	0,6991425								826 423
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	12%								99 171
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4									925 594

РАЗДЕЛ 5. Плиты перекрытия 5-го - 8го этажей /лист.38/=====

26	1107-0504-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	50	3765,18	933,46	188259	46673	94718	67516	276237
		НР - 118%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			937,35	206,99	46868	10350		20462	
27	1107-0504-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	40	2821,34	788,74	112854	31549	50375	44939	170416
		НР - 118%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			773,26	178,83	30930	7153		12623	
28	222-203-0404 РСНБ	Плита перекрытий многопустотная непрерывного	м2	500	5937,00	--	2968500	--	2968500	--	3205980
		СП - 8%			--	--	--	--		237480	
		МУ-3									
29	1106-0801-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 100 мм. Устройство	м3	0,5	48230,71	3279,34	24115	1640	13586	8408	35125
		НР - 91%; СП - 8%			17778,40	700,01	8889	350		2602	

		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
30	214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,13485	264048,00	--	35607	--	35607	--	38456
		СП - 8%			--	--	--	--		2849	
31	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,04442	277977,00	--	12348	--	12348	--	13336
		СП - 8%			--	--	--	--		988	
32	214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,00554	296003,00	--	1640	--	1640	--	1771
		СП - 8%			--	--	--	--		131	
33	1111-0101-0803 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство	м3 изоляции	0,11088	14283,66	1800,54	1584	199	917	505	2256
		НР - 94%; СП - 8%			4224,32	617,13	468	68		167	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		МУ-4									
34	1106-0801-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 100 мм. Устройство	м3	1	51223,94	3279,34	51224	3279	30167	16815	73482
		НР - 91%; СП - 8%			17778,40	700,01	17778	700		5443	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
35	214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,06246	264048,00	--	16492	--	16492	--	17811
		СП - 8%			--	--	--	--		1319	
36	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00711	277977,00	--	1976	--	1976	--	2134
		СП - 8%			--	--	--	--		158	
		МУ-5									
37	1106-0801-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 100 мм. Устройство	м3	0,54	51223,94	3279,34	27661	1771	16290	9080	39681
		НР - 91%; СП - 8%			17778,40	700,01	9600	378		2939	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
38	214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,06246	264048,00	--	16492	--	16492	--	17811
		СП - 8%			--	--	--	--		1319	
39	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00711	277977,00	--	1976	--	1976	--	2134
		СП - 8%			--	--	--	--		158	
		МУ-6									

40	1106-0801-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 100 мм. Устройство	м3	0,59	51223,94	3279,34	30222	1935	17798	9921	43355
		ПР - 91%; СП - 8%			17778,40	700,01	10489	413		3211	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
41	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,06558	275482,00	--	18066	--	18066	--	19511
		СП - 8%			--	--	--	--		1445	
42	214-210-0101 РСНБ	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК	т	0,00711	277977,00	--	1976	--	1976	--	2134
		СП - 8%			--	--	--	--		158	
		МУ-8									
43	1106-0801-0107	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при	м3	0,23	51223,94	3279,34	11782	754	6939	3868	16901
		ПР - 91%; СП - 8%			17778,40	700,01	4089	161		1252	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
44	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,03932	275482,00	--	10832	--	10832	--	11699
		СП - 8%			--	--	--	--		867	
45	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00533	277977,00	--	1482	--	1482	--	1601
		СП - 8%			--	--	--	--		119	
		МУ-9									
46	1106-0801-0107 РСНБ РК 2015 Изм.	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2,	м3	0,24	51223,94	3279,34	12294	787	7240	4036	17636
		ПР - 91%; СП - 8%			17778,40	700,01	4267	168		1306	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
47	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0313	275482,00	--	8623	--	8623	--	9313
		СП - 8%			--	--	--	--		690	
48	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00533	277977,00	--	1482	--	1482	--	1601
		СП - 8%			--	--	--	--		119	
		МУ-10									
49	1106-0801-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 100 мм. Устройство	м3	0,18	51223,94	3279,34	9220	590	5430	3027	13227
		ПР - 91%; СП - 8%			17778,40	700,01	3200	126		980	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
50	214-210-0201 РСНБ	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III	т	0,03696	275482,00	--	10182	--	10182	--	10997
		СП - 8%			--	--	--	--		815	
51	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00356	277977,00	--	990	--	990	--	1069
		СП - 8%			--	--	--	--		79	
		МУ-14									

52	1106-0801-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 100 мм. Устройство	м3	3	48230,71	3279,34	144692	9838	81519	50446	210749
		НР - 91%; СП - 8%			17778,40	700,01	53335	2100		15611	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
53	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0724	275482,00	--	19945	--	19945	--	21541
		СП - 8%			--	--	--	--		1596	
54	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,11554	277977,00	--	32117	--	32117	--	34686
		СП - 8%			--	--	--	--		2569	
55	214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,4284	296003,00	--	126808	--	126808	--	136953
		СП - 8%			--	--	--	--		10145	
56	1111-0101-0803 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство	м3 изоляции	5	14283,66	1800,54	71418	9003	41293	22755	101707
		НР - 94%; СП - 8%			4224,32	617,13	21122	3086		7534	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		МУ-29									
57	1106-0801-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 100 мм. Устройство	м3	5	48230,71	3279,34	241154	16397	135865	84077	351249
		НР - 91%; СП - 8%			17778,40	700,01	88892	3500		26018	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
58	214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,1323	264048,00	--	34934	--	34934	--	37729
		СП - 8%			--	--	--	--		2795	
59	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,17436	277977,00	--	48468	--	48468	--	52345
		СП - 8%			--	--	--	--		3877	
60	214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,04806	296003,00	--	14226	--	14226	--	15364
		СП - 8%			--	--	--	--		1138	
61	1106-0301-0409 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом более 20 кг. Установка	т	0,5	684237,54	1428,54	342119	714	327925	12550	383043
		НР - 91%; СП - 8%			26960,00	622,47	13480	311		28374	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

62	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,05	924181,54	1428,54	46209	71	32793	12172	63052
		НР - 91%; СП - 8%			266904,00	622,47	13345	31		4671	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
63	1111-0101-0803 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство	м3 изоляции	0,74424	14283,66	1800,54	10630	1340	6146	3387	15138
		НР - 94%; СП - 8%			4224,32	617,13	3144	459		1121	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		МУ-30									
64	1106-0801-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 100 мм. Устройство	м3	2	48230,71	3279,34	96461	6559	54345	33631	140499
		НР - 91%; СП - 8%			17778,40	700,01	35557	1400		10407	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
65	214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,2	264048,00	--	52810	--	52810	--	57035
		СП - 8%			--	--	--	--		4225	
66	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,25	277977,00	--	69494	--	69494	--	75054
		СП - 8%			--	--	--	--		5560	
67	214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,03204	296003,00	--	9484	--	9484	--	10243
		СП - 8%			--	--	--	--		759	
68	1106-0301-0409 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом более 20 кг. Установка	т	0,174	684237,54	1428,54	119057	248	114118	4367	133298
		НР - 91%; СП - 8%			26960,00	622,47	4691	108		9874	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
69	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,01664	924181,54	1428,54	15378	23	10914	4051	20983
		НР - 91%; СП - 8%			266904,00	622,47	4441	10		1554	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
70	1111-0101-0803 РСНБ РК 2015	тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство	м3 изоляции	0,6272	14283,66	1800,54	8959	1129	5181	2854	12758
		НР - 94%; СП - 8%			4224,32	617,13	2649	387		945	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		МУ-40									

71	1106-0801-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 100 мм. Устройство	м3	0,18	51223,94	3279,34	9220	590	5430	3027	13227
		НР - 91%; СП - 8%			17778,40	700,01	3200	126		980	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
72	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,01254	21831,11	1403,99	274	17	4	235	549
		НР - 91%; СП - 8%			20139,12	419,20	253	5		41	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
73	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,010656	275482,00	--	2936	--	2936	--	3171
		СП - 8%			--	--	--	--		235	
74	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,001896	277977,00	--	527	--	527	--	569
		СП - 8%			--	--	--	--		42	
		МУ-41									
75	1106-0801-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 100 мм. Устройство	м3	0,06	51223,94	3279,34	3073	197	1809	1009	4409
		НР - 91%; СП - 8%			17778,40	700,01	1067	42		327	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
76	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,00418	21831,11	1403,99	91	6	1	78	183
		НР - 91%; СП - 8%			20139,12	419,20	84	2		14	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
77	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,003552	275482,00	--	979	--	979	--	1057
		СП - 8%			--	--	--	--		78	
78	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,000632	277977,00	--	176	--	176	--	190
		СП - 8%			--	--	--	--		14	
		МУ-50									
79	1106-0801-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 100 мм. Устройство	м3	0,08	51223,94	3279,34	4098	262	2414	1345	5879
		НР - 91%; СП - 8%			17778,40	700,01	1422	56		435	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

80	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,01254	21831,11	1403,99	274	17	4	235	549
		НР - 91%; СП - 8%			20139,12	419,20	253	5		41	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
81	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,010656	275482,00	--	2936	--	2936	--	3171
		СП - 8%			--	--	--	--		235	
82	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,001896	277977,00	--	527	--	527	--	569
		СП - 8%			--	--	--	--		42	
83	214-210-0101 РСНБ РК 2015	/А-1, А-2, А-3/ Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,14336	277977,00	--	39851	--	39851	--	43039
		СП - 8%			--	--	--	--		3188	
84	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00216	275482,00	--	595	--	595	--	643
		СП - 8%			--	--	--	--		48	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				5147799	135588	4628698	404334	5 996 305
							383513	31495	--	444172	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				5147799				
	Материалы		Тенге				1063216				
	Всего заработная плата		Тенге					415008			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				596977				
	Местные материалы		Тенге				2968500				
		Накладные расходы	Тенге				404334				
		Сметная прибыль	Тенге				444172				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				5996305				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								316
		Сметная заработная плата	Тенге					415008			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				5996305				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								316
		Сметная заработная плата	Тенге					415008			
		Понижающий коффецие	0,6774887								4 062 429
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	12%								487 491
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5									4 549 920

РАЗДЕЛ 6. Лифтовая шахта /л.49/

85	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 20 кг. Установка /Зд-1/	т	1	735461,54	1428,54	735462	1428	655850	71714	871750
		НР - 91%; СП - 8%			78184,00	622,47	78184	622		64574	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				735462	1428	655850	71714	871750
							78184	622	--	64574	

Стоимость общестроительных работ			Тенге				735462				
Материалы			Тенге				655849				
Всего заработная плата			Тенге					78806			
		Накладные расходы	Тенге				71714				
		Сметная прибыль	Тенге				64574				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				871750				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								58
		Сметная заработная плата	Тенге					78806			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				871750				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								58
		Сметная заработная плата	Тенге					78806			
		Понижающий коффеициет	0,6991425								609 477
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	12%								73 137
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6									682 615
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**29693397**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				4498547				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					933027			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					222120			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						17646679		
		- Накладные расходы	Тенге							4415623	
		- Сметная прибыль	Тенге							2199513	

		ВСЕГО ПО АКТУ	**Тенге**								**23 105 680**

Засройщик:
Директор ТОО «Bavaria Construction»
Дускалиев Р.Ш.
"04" 02 2022 год

Начальник ПТО ТОО «Bavaria Construction»
Абдрахпанов М.А.
"04" 02 2022 год

Генподрядчик
Директор ТОО"ЕРЕН-Групп"
Баяшева Л.И.
"04" 02 2022 год

Начальник ПТО ТОО«ЕРЕН-Групп»
Туреханов Т.Т.
"04" 02 2022 год

Технический надзор:
Руководитель группы технического надзора:
Сәндібай Қ.О.
"04" 02 2022 год

Авторский надзор:
ГИП ТОО "ПК ЭФФЕКТ"
Петровский Е.В.
"04" 02 2022 год

Согласовано: АО "Samruk-Kazyna Construction"

Директор Департамента строительства
АО "Samruk-Kazyna Construction"
Мусатаев Н.Г.
"07" 02 2022 год

Гл.менеджер - руководитель строительства
по управлению проектами ДС
АО "Samruk-Kazyna Construction"
Садвокасов К.Т.
07 " 02 2022 год

Главный менеджер-сметчик
Департамента проектирования
АО "Samruk-Kazyna Construction"
Свинтицкая И.И.
07.02 2022 год

Заказчик : **ТОО «Bavaria Construction»**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «Ерен-Групп»**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Многоквартирный 9-ти этажный жилые дома" "Бавария-2 (пятно 2,4,5) в г.Актобе**
(наименование, адрес)

Объект : **"Многоквартирный 9-ти этажный жилой дом", расположенный по адресу: "г.Актобе, район Астана, мкр.Батыс-2, уч.1Е". Батыс Премиум 2-я очередь, Пятно-2 (по ПДП Батыс-1, мкр-1)**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ ВС/Под/УЧ2/22 от 15 июня 2021г**

Акт выполненных работ №3

за январь 2022 (месяц, год) на № 2-1-1 Архитектурные решения работы

Блок 3

Составлен(а) 1 квартал 2021г выполнение за январь 2022 год

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 2. ВЕНТШАХТЫ .									
		Зонт ЗВ-1 - ЗВ-9 /л.20.5/									
9	1120-0701-0408 РСНБ РК 2015	**Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 4000 мм. Установка над шахтами**	зонт	4	27312,25	241,65	109249	967	91684	16534	135845
		НР - 98%; СП - 8%			4149,60	68,22	16598	273		10063	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
10	222-525-0101 РСНБ РК 2015	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	т	0,139	498969,00	--	69357	--	69357	--	74906
		СП - 8%			--	--	--	--		5549	
11	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза**	м2	7,9	81,67	1,89	645	15	403	158	867
		НР - 69%; СП - 8%			28,71	0,29	227	2		64	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

12	1108-0201-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка**	**м3 кладки**	**25**	**34144,85**	**2242,44**	**853621**	**56061**	**624118**	**173580**	**1109377**
		НР - 93%; СП - 8%			**6937,70**	**528,12**	**173442**	**13203**		**82176**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Облицовка вент шахт учтена в разделе наружная отделка									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**1032872**	**57043**	**785562**	**190272**	**1320995**
							190267	**13478**	**--**	**97852**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**854266**				
	Материалы		Тенге				**624521**				
	Всего заработная плата		Тенге					**186874**			
		Накладные расходы	Тенге				**173738**				
		Сметная прибыль	Тенге				**82240**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1110244**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**158**
		Сметная заработная плата	Тенге					**186874**			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**69357**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**69357**				
		Сметная прибыль	Тенге				**5549**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**74906**				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				**109249**				
	Материалы		Тенге				**91684**				
	Всего заработная плата		Тенге					**16871**			
	Сдача и испытание		Тенге				**836**				
		Накладные расходы	Тенге				**16534**				
		Сметная прибыль	Тенге				**10063**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**135846**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**13**
		Сметная заработная плата	Тенге					**16871**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**1320996**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**171**
		Сметная заработная плата	Тенге					**203745**			
		Понижающий коффециет	0,6991425								923 564
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	12%								110 828
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1									1 034 391

РАЗДЕЛ 3. Арматурные пояса, сетки

Арматурный пояс 5 и 9 этажей

13	1108-0201-0701	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	**металлически**	**0,13**	**75716,46**	**2396,46**	**9843**	**312**	**--**	**8960**	**20307**
		НР - 93%; СП - 8%			**73320,00**	**792,18**	**9532**	**103**		**1504**	
14	214-210-0201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,12**	**275482,00**	**--**	**33058**	**--**	**33058**	**--**	**35703**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**2645**	
15	214-403-0101 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	**т**	**0,002**	**296003,00**	**--**	**592**	**--**	**592**	**--**	**639**

		СП - 8%			--	--	--	--		47	
		Связевые сетки над 2,4 этажами									
16	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	металлических изделий	0,64418	75716,46	2396,46	48775	1543	--	44400	100629
		НР - 93%; СП - 8%			73320,00	792,18	47231	510		7454	
17	214-403-0101 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	т	0,64418	296003,00	--	190679	--	190679	--	205933
		СП - 8%			--	--	--	--		15254	
		Армирование внутренних и наружных стен лист 27									
18	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	т металлических изделий	12	371719,46	2396,46	4460634	28757	3552037	827092	5710744
		НР - 93%; СП - 8%			73320,00	792,18	879840	9506		423018	
19	1106-0701-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Опорная плита. Устройство**	м3	16	61448,37	4507,88	983174	72126	648629	253220	1335306
		НР - 91%; СП - 8%			16401,20	990,29	262419	15845		98912	
20	214-210-0201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	1,2	275482,00	--	330578	--	330578	--	357024
		СП - 8%			--	--	--	--		26446	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				6057333	102738	4755573	1133672	7766285
							1199022	25964	--	575280	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				6057333				
	Материалы		Тенге				4200665				
	Всего заработная плата		Тенге					1224986			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				554907				
		Накладные расходы	Тенге				1133672				
		Сметная прибыль	Тенге				575280				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				7766285				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								947
		Сметная заработная плата	Тенге					1224986			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				7766285				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								947
		Понижающий коффециет	0,6991425								5 429 740
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	12%								651 569
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1									6 081 309
		РАЗДЕЛ 4. Перемычки /лист 34/====									
21	1107-0104-0301 РСНБ РК 2015	**Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т**	шт. сборных конструкций	20	2412,92	1345,46	48258	26909	601	31961	86636
		НР - 118%; СП - 8%			1037,39	316,87	20748	6337		6418	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									

22	1107-0503-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка**	**шт. сборных конструкций**	**40**	**598,26**	**248,54**	**23930**	**9941**	**6445**	**11664**	**38442**
		НР - 118%; СП - 8%			**188,59**	**58,53**	**7544**	**2341**		**2848**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
23	222-102-0108 РСНБ РК 2015	**Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 37 кН/м ГОСТ 948-84**	**м3**	**2,5**	**92967,00**	**--**	**232418**	**--**	**232418**	**--**	**251011**
		СП 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**18593**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				**304606**	**36850**	**239464**	**43625**	**376089**
							28292	**8678**	**--**	**27859**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**304606**				
	Материалы		Тенге				**7046**				
	Всего заработная плата		Тенге					**36970**			
	Местные материалы		Тенге				**232418**				
		Накладные расходы	Тенге				**43625**				
		Сметная прибыль	Тенге				**27859**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**376090**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**28**
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**28**
		Сметная заработная плата	Тенге					**36970**			
		Понижающий коффециет	0,6991425								262 940
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	12%								31 553
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1									294 493

РАЗДЕЛ 4. Лифтовая шахта /л.49/

16	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Детали закладные весом до 20 кг. Установка /3д-1/**	**т**	**1**	**735461,54**	**1428,54**	**735462**	**1428**	**655850**	**71714**	**871750**
		НР 91%; СП 8%			**78184,00**	**622,47**	**78184**	**622**		**64574**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				**735462**	**1428**	**655850**	**71714**	**871750**
							78184	**622**	**--**	**64574**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**735462**				
	Материалы		Тенге				**655849**				
	Всего заработная плата		Тенге					**78806**			
		Накладные расходы	Тенге				**71714**				
		Сметная прибыль	Тенге				**64574**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**871750**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**58**
		Сметная заработная плата	Тенге					**78806**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**871750**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**58**
		Сметная заработная плата	Тенге					**78806**			
		Понижающий коффециет	0,6991425								609 477
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	12%								73 137
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1									682 615
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**10335121**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

	- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1495765				
	- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					198059			
	- в том числе зарплата машинистов	Тенге					48742			
	- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						6436447		
	- Накладные расходы	Тенге							1439283	
	- Сметная прибыль	Тенге							765565	
	ВСЕГО ПО АКТУ	**Тенге**								**8 092 807**

Засройщик:
Директор ТОО «Bavaria Construction»
Дускалиев Р.Ш._____
"04" 02 2022 год

Начальник ПТО ТОО «Bavaria Construction»
Абдрахпанов М.А._____
04 " 02 2022 год

Генподрядчик
Директор ТОО"ЕРЕН-Групп"
Баяшева Л.И._____
"04" 02 2022 год

Начальник ПТО ТОО «ЕРЕН-Групп»
Туреханов Т.Т._____
"07" 02 2022 год

Технический надзор:
Руководитель группы технического надзора:
Сәндібай Қ.О._____
"04" 02 2022 год

Авторский надзор:
ГИП ТОО "ПК "ЭФФЕКТ"
Петровский Е.В._____
"04" 02 2022 год

Согласовано: АО "Samruk-Kazyna Construction"

Директор Департамента строительства

АО "Samruk-Kazyna Construction"
_____Мусатаев Н.Г.
"07" 02 2022 год

Гл.менеджер - руководитель строительства
по управлению проектами ДС
АО "Samruk-Kazyna Construction"
Садвокасов К.Т._____
07 " 02 2022 год

Главный менеджер-сметчик
Департамента проектирования
АО "Samruk-Kazyna Construction"
Свинтицкая И.И.
07" 02" 2022 год

Заказчик : **ТОО «Bavaria Construction»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «Ерен-Групп»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство 2-х подъездного 9 этажного жилого дома (5-ое пятно) без наружных инженерных сетей,по адресу:г.Актобе р-н Астана ул.Мустафы Шокая д 2В.кор.1 1**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство 2-х подъездного 9 этажного жилого дома (5-ое пятно) без наружных инженерных сетей,по адресу:г.Актобе р-н Астана ул.Мустафы Шокая д 2В.кор.1 1**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ ВС/Под/УЧ2/22 от 15 июня 2021г**

Акт выполненных работ №4

5 пятно (Откорректированнные по новой корректировке)

за январь 2022 год (месяц, год) на № 2-1-1 Конструкций железобетонные

Форма 4

Составлен(а) в текущих ценах 2021 г Выполнение за январь 2021 год

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
		РАЗРАБОТКА ГРУНТА									
1	1101-0102-0344 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 м3. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	м3 грунта	4113,018	313,18	313,18	1288115	1288115	--	155176	1558754
		НР - 72%; СП - 8%			--	52,40	--	215522		115463	
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	м3 грунта	309,582	2191,73	--	678520	--	--	488534	1260418
		НР - 72%; СП - 8%			2191,73	--	678520	--		93364	
3	1101-0102-0345 РСНБ РК 2015	**Грунты 3 группы в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 м3. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	м3 грунта	3583,476	378,32	378,32	1355701	1355701	--	163321	1640543

		НР - 2%; СП - 8%			--	63,30	--	226834		121522		
4	1101-0205-0303 РСНБ РК 2015	**Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, *зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и* траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м3 грунта	269,724	3529,54	--	952001	--	--	685440	1768437
		НР - 72%; СП - 8%			3529,54	--	952001	--		130995		
5	412-102-0111 РСНБ РК 2015 К=11	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 11 км (на отвал)**	т·км	15253,29	495,00	--	7550379	--		--	8154409
		СП - 8%			--	--	--	--		604030		
6	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале**	м3 грунта	8275,8	21,76	18,22	180081	150785	1076	66081	265855
		НР - 72%; СП - 8%			3,41	7,68	28220	63558		19693		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				12004797	2794601	1076	1558552	14648416	
							1658741	505914	--	1085067		
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				12004797					
	Материалы		Тенге				1076					
	Всего заработная плата		Тенге					2164655				
	Транспортные расходы		Тенге				7550379					
		Накладные расходы	Тенге				1558552					
		Сметная прибыль	Тенге				1085067					
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				14648416					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1644	
		Сметная заработная плата	Тенге					2164655				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				14648416					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1644	
		Сметная заработная плата	Тенге					2164655				
		Понижающий коффецие т	0,6843718								10 024 963	
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	12%								1 202 996	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1									11 227 958	
		Понижающий коффецие т по новой корректировке	0,591615526								8 666 230	
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	12%								1 039 948	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1									9 706 178	
		Разница в актах к АВР									**-1 521 780**	

РАЗДЕЛ 2.ФУНДАМЕНТ ФПМ (КЖ -2)

отм.-3.900

13	1111-0101-0302 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие гравийные. Устройство с уплотнением самоходными катками**	м3 подстилающего слоя	477,9	8202,96	1251,92	3920195	598293	1755986	1666763	6033915
		НР - 94%; СП - 8%			3276,66	433,64	1565916	207237		446957	

14	1111-0101-0303 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением самоходными катками**	м3 подстилающего слоя	177,5	10202,87	2077,12	1811009	368689	752786	769469	2786916
		НР - 94%, СП - 8%			3884,70	727,04	689534	129050		206438	
15	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	т	9,7526	194676,16	2072,34	1898599	20211	1878388	10709	2062053
		НР - 108%, СП - 8%			--	1016,74	--	9916		152745	
16	1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство**	м3	709	29600,79	1746,28	20986960	1238112	18190381	1694585	24496069
		НР - 91%; СП - 8%			2198,12	428,37	1558467	303714		1814524	
17	1106-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка**	т	3,8657	1001366,00	18937,00	3870981	73205	3556759	245801	4446124
		НР - 91%; СП - 8%			62347,50	7526,21	241017	29094		329343	
18	214-210-0202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	49,2715	385992,00	--	19018405	--	19018405	--	20539877
		СП - 8%			--	--	--	--		1521472	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				51506149	2298510	45152705	4387327	60364954
							4054934	679011	--	4471479	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				51506149				
	Материалы		Тенге				26134299				
	Всего заработная плата		Тенге					4733945			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				19018405				
		Накладные расходы	Тенге				4387327				
		Сметная прибыль	Тенге				4471479				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				60364955				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3882
		Сметная заработная плата	Тенге					4733945			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				60364955				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3882
		Сметная заработная плата	Тенге					4733945			
		Понижающий коффециет	0,6843718								41 312 072
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	12%								4 957 449
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2									46 269 521
		Понижающий коффециет по новой корректировке	0,591615526								35 712 844
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	12%								4 285 541
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2									39 998 385
		Разница в актах к АВР									**-6 271 136**
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								75013371
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				5713675				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					5093111			

	- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1184925				
	- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						45153780			
	- Перевозка грузов	Тенге				7550379					
	- Накладные расходы	Тенге							5945879		
	- Сметная прибыль	Тенге							5556546		

РАЗДЕЛ 3.ФУНДАМЕНТНЫЕ БЛОКИ ПОДВАЛЬНОГО ПОМЕЩЕНИЯ (КЖ лист 3)

1	1107-0101-0102 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 1,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м	шт. сборных конструкций	589	2390,75	1318,25	1408152	776450	--	1097930	2706569
		НР - 118%; СП - 8%			1072,50	507,21	631702	298747		200487	
2	221-102-0101 РСНБ РК 2015	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т 24-6-6 ГОСТ 13579-78	м3	104,328	25540,00	--	2664537	--	2664537	--	2877700
		СП - 8%			--	--	--	--		213163	
3	221-102-0101 РСНБ РК 2015	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т 12-6-6 ГОСТ 13579-78	м3	61,65	25540,00	--	1574541	--	1574541	--	1700504
		СП - 8%			--	--	--	--		125963	
4	221-102-0101 РСНБ РК 2015	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т 9-6-6 ГОСТ 13579-78	м3	74,664	25540,00	--	1906919	--	1906919	--	2059472
		СП - 8%			--	--	--	--		152553	
5	221-102-0101 РСНБ РК 2015	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т 24-4-6 ГОСТ 13579-78	м3	38,088	25540,00	--	972768	--	972768	--	1050589
		СП - 8%			--	--	--	--		77821	
6	1107-0101-0101 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 0,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м	шт. сборных конструкций	141	1799,53	967,58	253734	136429	--	200237	490288
		НР - 118%; СП - 8%			831,95	371,54	117305	52387		36318	
7	221-102-0101 РСНБ РК 2015	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т 12-4-6 ГОСТ 13579-78	м3	16,44	25540,00	--	419878	--	419878	--	453468
		СП - 8%			--	--	--	--		33590	
8	221-102-0101 РСНБ РК 2015	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т 9-4-6 ГОСТ 13579-78	м3	16,524	25540,00	--	422023	--	422023	--	455785
		СП - 8%			--	--	--	--		33762	
9	1106-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство	м3	20,6	25382,05	1342,25	522870	27651	414785	79665	650737
		НР - 91%; СП - 8%			3904,56	345,13	80434	7110		48203	

10	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	347,52	906,48	20,10	315020	6985	201576	99954	448172
		НР - 93%; СП - 8%			306,34	2,93	106459	1018		33198	
		СЕТКА С-1-8ШТ									
11	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,11088	16622,70	1511,34	1843	168	3	1588	3705
		НР - 91%; СП - 8%			15080,00	658,10	1672	73		274	
12	261-102-0251 РСНБ РК 2015	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,11088	447247,00	--	49591	--	49591	--	53558
		СП - 8%			--	--	--	--		3967	
		СЕТКА С-2-20ШТ									
13	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,3936	16622,70	1511,34	6543	595	13	5637	13154
		НР - 91%; СП - 8%			15080,00	658,10	5935	259		974	
14	261-102-0251 РСНБ РК 2015	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,3936	447247,00	--	176036	--	176036	--	190119
		СП - 8%			--	--	--	--		14083	
		СЕТКА С-3-6ШТ									
15	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,10998	16622,70	1511,34	1828	166	4	1575	3675
		НР - 91%; СП - 8%			15080,00	658,10	1658	72		272	
16	261-102-0251 РСНБ РК 2015	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,10998	447247,00	--	49188	--	49188	--	53123
		СП - 8%			--	--	--	--		3935	
		СЕТКА С-4-4ШТ									
17	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,0928	16622,70	1511,34	1543	140	4	1329	3102
		НР - 91%; СП - 8%			15080,00	658,10	1399	61		230	
18	261-102-0251 РСНБ РК 2015	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0928	447247,00	--	41505	--	41505	--	44825
		СП - 8%			--	--	--	--		3320	
		СЕТКА С-4.1-8ШТ									
19	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,1856	16622,70	1511,34	3085	280	6	2658	6203
		НР - 91%; СП - 8%			15080,00	658,10	2799	122		459	

20	261-102-0251 РСНБ РК 2015	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,1856	447247,00	--	83009	--	83009	--	89650
		СП - 8%			--	--	--	--		6641	
		СЕТКА С-5-8ШТ									
21	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	т	0,1856	16622,70	1511,34	3085	280	6	2658	6203
		НР - 91%; СП - 8%			15080,00	658,10	2799	122		459	
22	261-102-0251 РСНБ РК 2015	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,12504	447247,00	--	55924	--	55924	--	60398
		СП - 8%			--	--	--	--		4474	
		СЕТКА С-6-16ШТ									
23	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	т	0,12504	16622,70	1511,34	2079	189	4	1791	4179
		НР - 91%; СП - 8%			15080,00	658,10	1886	82		310	
24	261-102-0251 РСНБ РК 2015	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,17104	447247,00	--	76497	--	76497	--	82617
		СП - 8%			--	--	--	--		6120	
		СЕТКА С-7-4ШТ									
25	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	т	0,05332	16622,70	1511,34	886	80	2	764	1782
		НР - 91%; СП - 8%			15080,00	658,10	804	35		132	
26	261-102-0251 РСНБ РК 2015	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,05332	447247,00	--	23847	--	23847	--	25755
		СП - 8%			--	--	--	--		1908	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**11036931**	**949413**	**9132666**	**1495786**	**13535332**
							954852	**360088**	**--**	**1002616**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**11036931**				
	Материалы		Тенге				**616401**				
	Всего заработная плата		Тенге					**1314940**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**555597**				
	Местные материалы		Тенге				**7960666**				
		Накладные расходы	Тенге				**1495786**				
		Сметная прибыль	Тенге				**1002616**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**13535333**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								943
		Сметная заработная плата	Тенге					**1314940**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**13535333**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								943
		Сметная заработная плата	Тенге					**1314940**			

		Понижающий коффециет	0,6110460								8 270 710
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	12%								992 485
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3									9 263 196
		Понижающий коффециет по новой корректировке	0,591615526								8 007 713
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	12%								960 926
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3									8 968 638
		Разница в актах к АВР									**-294 558**
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**13535333**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**954852**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**949413**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**360088**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**9132664**		
		- Накладные расходы	Тенге							**1495786**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**1002616**	
		ВСЕГО ПО АКТУ	**Тенге**								**-8 087 474**

Засройщик:
Директор ТОО «Bavaria Construction»
Дускалиев Р.Ш._____
"04" 02 2022 год

Начальник ПТО ТОО «Bavaria Construction»
Абдрахманов М.А._____
"04" 02 2022 год

Генподрядчик:
Директор ТОО"ЕРЕН-Групп"
Баяшева Л.И._____
04 " 02 2022 год

Начальник ПТО ТОО «ЕРЕН-Групп»
Туреханов Т.Т._____
"04" 02 2022 год

Технический надзор:
Руководитель группы технического надзора:
Сәндібай Қ.О._____
"04" 02 2022 год

Авторский надзор (4,5 пятно):
ГИП ТОО "ARDAK Building"
Жалгас Б.Н._____
"04" 02 2022 год

Согласовано: АО "Samruk-Kazyna Construction"

Директор Департамента строительства
АО "Samruk-Kazyna Construction"
_____Мусатаев Н.Г.
"___" 02 2022 год

Гл.менеджер - руководитель строительства
по управлению проектами ДС
АО "Samruk-Kazyna Construction"
Садвокасов К.Т._____
07 " 02 2022 год

Главный менеджер-сметчик
Департамента проектирования
АО "Samruk-Kazyna Construction"
Свинтицкая И.И.
07" 02" 2022 год

Заказчик : **ТОО «Bavaria Construction»**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «Ерен-Групп»**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство 2-х подъездного 9 этажного жилого дома (5-ое пятно) без наружных инженерных сетей,по адресу:г.Актобе р-н Астана ул.Мустафы Ш д 2В.кор.1 1**
(наименование, адрес)

Объект : **Строительство 2-х подъездного 9 этажного жилого дома (5-ое пятно) без наружных инженерных сетей,по адресу:г.Актобе р-н Астана ул.Мустафы Шокая д 2В.кор.1 1**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ ВС/Под/УЧ2/22 от 15 июня 2021г**

Акт выполненных работ №5
5 пятно

за январь 2022 (месяц, год) на № 2-1-1 Конструкций железобетонные

Форма 4

Основание: 03/03/2021-КЖ
Составлен(а) в текущих ценах 2021 г Выполнение за январь 2022год

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
		ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА									
1	1101-0102-0344 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 м3. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 (из отвала на обратную засыпку)**	м3 грунта	4422,6	313,18	313,18	1385070	1385070	--	166856	1676080
		НР - 72%, СП - 8%			--	52,40	--	231744		124154	
2	412-102-0111 РСНБ РК 2015 К=11	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 11 км (из отвал)**	т·км	15253,29	495,00	--	7550379	--		--	8154409
		СП - 8%			--	--	--	--		604030	
3	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м3 грунта	39,858	952,56	--	37967	--	--	27336	70528

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			952,56	--	37967	--		5224	
4	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	529,542	35,98	35,98	19053	19052	--	5387	26396
		НР - 72%; СП - 8%			--	14,13	--	7482		1955	
5	1101-0201-0301 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	569,4	64,03	64,03	36459	36459	--	11086	51348
		НР - 72%; СП - 8%			--	27,04	--	15397		3804	
6	1101-0201-0307 РСНБ РК 2015 К=23	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	569,4	159,21	159,21	90654	90654	--	27665	127784
		НР - 72%; СП - 8%			--	67,48	--	38423		9466	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				9119582	1531235	--	238330	10106545
							37967	293046	--	748633	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				9119582				
	Всего заработная плата		Тенге					331013			
	Транспортные расходы		Тенге				7550379				
		Накладные расходы	Тенге				238330				
		Сметная прибыль	Тенге				748633				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				10106545				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								188
		Сметная заработная плата	Тенге					331013			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				10106545				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								188
		Сметная заработная плата	Тенге					331013			
		Понижающий коффециет	0,5916155								5 979 189
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	12%								717 503
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1									6 696 692

РАЗДЕЛ 4.МОНОЛИТНЫЙ ПОЯС ПОДВАЛЬНОГО ЭТАЖА(КЖ ЛИСТ 9)

МОНОЛИТНЫЙ ПОЯС МП1, -154,1м

1	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке. Устройство	м3	33,75	38198,81	4878,89	1289210	164663	755896	368214	1790018
		НР - 91%; СП - 8%			10923,00	1066,07	368651	35980		132594	
2	214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	1,09411	385992,00	--	422318	--	422318	--	456103
		СП - 8%			--	--	--	--		33785	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,98624	402525,00	--	396986	--	396986	--	428745
		СП - 8%			--	--	--	--		31759	
		МОНОЛИТНЫЙ ПОЯС МП-2, -94,2 м									
4	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке. Устройство	м3	20,63	38198,81	4878,89	788041	100651	462049	225074	1094165
		НР - 91%; СП - 8%			10923,00	1066,07	225341	21993		81049	
5	214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,49926	385992,00	--	192710	--	192710	--	208127
		СП - 8%			--	--	--	--		15417	
6	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,24963	402525,00	--	100482	--	100482	--	108521
		СП - 8%			--	--	--	--		8039	
		МОНОЛИТНЫЙ ПОЯС МП-3,-49,76 м									
7	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке. Устройство	м3	10,9	38198,81	4878,89	416367	53180	244126	118920	578110
		НР - 91%; СП - 8%			10923,00	1066,07	119061	11620		42823	
8	214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,353296	385992,00	--	136369	--	136369	--	147279
		СП - 8%			--	--	--	--		10910	
9	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,27368	402525,00	--	110163	--	110163	--	118976
		СП - 8%			--	--	--	--		8813	
		КАРКАС УСИЛЕНИЯ КП1									
10	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,302	21831,11	1403,99	6593	424	87	5650	13222
		НР - 91%; СП - 8%			20139,12	419,20	6082	127		979	
11	214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,206	385992,00	--	79514	--	79514	--	85875
		СП - 8%			--	--	--	--		6361	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,000096	402525,00	--	39	--	39	--	42
		СП - 8%			--	--	--	--		3	
		КАРКАС УСИЛЕНИЯ КП2									
13	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,177	21831,11	1403,99	3864	248	51	3311	7749
		НР - 91%; СП - 8%			20139,12	419,20	3565	74		574	
14	214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,13	385992,00	--	50179	--	50179	--	54193
		СП - 8%			--	--	--	--		4014	
15	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,000047	402525,00	--	19	--	19	--	21
		СП - 8%			--	--	--	--		2	
		КАРКАС УСИЛЕНИЯ КП3									
16	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,3465	21831,11	1403,99	7564	486	100	6482	15170
		НР - 91%; СП - 8%			20139,12	419,20	6978	145		1124	
17	214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,234	385992,00	--	90322	--	90322	--	97548
		СП - 8%			--	--	--	--		7226	
18	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0001125	402525,00	--	45	--	45	--	49
		СП - 8%			--	--	--	--		4	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				**4090785**	**319652**	**3041455**	**727651**	**5203913**
							729678	**69939**	**--**	**385476**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**4090785**				
	Материалы		Тенге				**1462308**				
	Всего заработная плата		Тенге					**799617**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**1579146**				
		Накладные расходы	Тенге				**727651**				
		Сметная прибыль	Тенге				**385476**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**5203912**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**598**
		Сметная заработная плата	Тенге					**799617**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**5203912**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								598
		Сметная заработная плата	Тенге					799617			
		Понижающий коффециет	0,5916155								3 078 716
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	12%								369 446
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4									3 448 162
		РАЗДЕЛ 6.АРМИРОВАНИЯ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ СТЕН(КЖ ЛИСТ 16)									
19	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	т металлических изделий	3,4	484047,46	2396,46	1645761	8148	1388325	234343	2030512
		НР 93% СП 8%			73320,00	792,18	249288	2693		150408	
20	214-403-0101 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	т	3,4	408331,00	--	1388325	--	1388325	--	1499391
		СП - 8%			--	--	--	--		111066	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				3034086	8148	2776650	234343	3529903
							249288	2693	--	261474	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				3034086				
	Материалы		Тенге				1388325				
	Всего заработная плата		Тенге					251981			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1388325				
		Накладные расходы	Тенге				234343				
		Сметная прибыль	Тенге				261474				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3529903				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								194
		Сметная заработная плата	Тенге					251981			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				3529903				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								194
		Сметная заработная плата	Тенге					251981			
		Понижающий коффециет	0,5916155								2 088 345
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	12%								250 601
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6									2 338 947
		РАЗДЕЛ 7.ПЛИТА ПЕРЕКРЫТИЯ ПОДВАЛЬНОГО ЭТАЖА(КЖ ЛИСТ17)									
21	1107-0102-0106 РСНБ РК 2015	**Плиты перекрытий площадью более 5 м2. Укладка при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т**	шт. сборных конструкций	9	11852,73	1719,71	106675	15477	66379	35161	153183
		НР - 118%; СП - 8%			2757,72	553,10	24819	4978		11347	
22	222-203-0404 РСНБ РК 2015	**Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ 45-12-8 под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92**	м2	48,6	5937,00	--	288538	--	288538	--	311621
		СП 8%			--	--	--	--		23083	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	1107-0102-0106 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий площадью более 5 м2. Укладка при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т	шт. сборных конструкций	17	11852,73	1719,71	201496	29235	125380	66415	289344
		НР - 118%; СП - 8%			2757,72	553,10	46881	9403		21433	
24	222-203-0404 РСНБ РК 2015	Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ 60-12-8 под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	122,4	5937,00	--	726689	--	726689	--	784824
		СП - 8%			--	--	--	--		58135	
25	1107-0102-0106 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий площадью более 5 м2. Укладка при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т	шт. сборных конструкций	10	11852,73	1719,71	118527	17197	73753	39068	170202
		НР - 118%; СП - 8%			2757,72	553,10	27577	5531		12608	
26	222-203-0404 РСНБ РК 2015	Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ 78-12-8 под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	91,2	5937,00	--	541454	--	541454	--	584770
		СП - 8%			--	--	--	--		43316	
27	1107-0102-0106 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий площадью более 5 м2. Укладка при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т	шт. сборных конструкций	2	11852,73	1719,71	23705	3439	14751	7814	34040
		НР - 118%; СП - 8%			2757,72	553,10	5515	1106		2522	
28	222-203-0303 РСНБ РК 2015	Плита перекрытий многопустотцая ПК 78-10-8под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	13,68	5995,00	--	82012	--	82012	--	88573
		СП - 8%			--	--	--	--		6561	
29	1107-0102-0106 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий площадью более 5 м2. Укладка при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т	шт. сборных конструкций	2	11852,73	1719,71	23705	3439	14751	7814	34040
		НР - 118%; СП - 8%			2757,72	553,10	5515	1106		2522	
30	222-203-0404 РСНБ РК 2015	Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ 62-15-8 под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	10,8	5937,00	--	64120	--	64120	--	69250
		СП - 8%			--	--	--	--		5130	
31	1107-0102-0106 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий площадью более 5 м2. Укладка при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т	шт. сборных конструкций	30	11852,73	1719,71	355582	51591	221259	117203	510608
		НР - 118%; СП - 8%			2757,72	553,10	82732	16593		37823	
32	222-203-0404 РСНБ РК 2015	Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ 72-12-8 под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	252	5937,00	--	1496124	--	1496124	--	1615814
		СП - 8%			--	--	--	--		119690	
33	1107-0102-0106 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий площадью более 5 м2. Укладка при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т	шт. сборных конструкций	2	11852,73	1719,71	23705	3439	14751	7814	34040

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 118%; СП - 8%			2757,72	553,10	5515	1106		2522	
34	222-203-0303 РСНБ *РК 2015*	**Плита перекрытий многопустотная ПК 72-10-8 под расчетную *нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92***	м2	12,6	5995,00	--	75537	--	75537	--	81580
		СП - 8%			--	--	--	--		6043	
35	1107-0102-0106 РСНБ РК 2015	**Плиты перекрытий площадью более 5 м2. Укладка при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т**	шт. сборных конструкций	1	11852,73	1719,71	11853	1720	7375	3907	17021
		НР - 118%; СП - 8%			2757,72	553,10	2758	553		1261	
36	222-203-0303 РСНБ РК 2015	**Плита перекрытий многопустотная ПК 47-10-8 под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92**	м2	4,05	5995,00	--	24280	--	24280	--	26222
		СП - 8%			--	--	--	--		1942	
37	1107-0102-0106 РСНБ РК 2015	**Плиты перекрытий площадью более 5 м2. Укладка при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т**	шт. сборных конструкций	4	11852,73	1719,71	47411	6878	29502	15627	68081
		НР - 118%; СП - 8%			2757,72	553,10	11031	2212		5043	
38	222-203-0303 РСНБ РК 2015	**Плита перекрытий многопустотная ПК 30-15-8 под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92**	м2	17,4	5995,00	--	104313	--	104313	--	112658
		СП - 8%			--	--	--	--		8345	
39	1107-0102-0106 РСНБ РК 2015	**Плиты перекрытий площадью более 5 м2. Укладка при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т**	шт. сборных конструкций	2	11852,73	1719,71	23705	3439	14751	7814	34040
		НР - 118%; СП - 8%			2757,72	553,10	5515	1106		2522	
40	222-203-0303 РСНБ РК 2015	**Плита перекрытий многопустотная ПК 35-15-8 под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92**	м2	10,2	5995,00	--	61149	--	61149	--	66041
		СП - 8%			--	--	--	--		4892	
41	1107-0102-0106 РСНБ РК 2015	**Плиты перекрытий площадью более 5 м2. Укладка при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т**	шт. сборных конструкций	2	11852,73	1719,71	23705	3439	14751	7814	34040
		НР - 118%; СП - 8%			2757,72	553,10	5515	1106		2522	
42	222-203-0303 РСНБ РК 2015	**Плита перекрытий многопустотная ПК 38-15-8 под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92**	м2	11,4	5995,00	--	68343	--	68343	--	73810
		СП - 8%			--	--	--	--		5467	
43	1107-0102-0106 РСНБ РК 2015	**Плиты перекрытий площадью более 5 м2. Укладка при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т**	шт. сборных конструкций	4	11852,73	1719,71	47411	6878	29502	15627	68081
		НР - 118%; СП - 8%			2757,72	553,10	11031	2212		5043	
44	222-203-0303 РСНБ РК 2015	**Плита перекрытий многопустотная ПК 38-12-8 под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92**	м2	17,76	5995,00	--	106471	--	106471	--	114989
		СП - 8%			--	--	--	--		8518	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45	1107-0102-0106 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий площадью более 5 м2. Укладка при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т	шт. сборных конструкций	2	11852,73	1719,71	23705	3439	14751	7814	34040
		НР - 118%; СП - 8%			2757,72	553,10	5515	1106		2522	
46	222-203-0303 РСНБ РК 2015	Плита перекрытий многопустотная ПК 52-15-8 под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	15,3	5995,00	--	91724	--	91724	--	99062
		СП - 8%			--	--	--	--		7338	
47	1107-0102-0106 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий площадью более 5 м2. Укладка при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т	шт. сборных конструкций	2	11852,73	1719,71	23705	3439	14751	7814	34040
		НР - 118%; СП - 8%			2757,72	553,10	5515	1106		2522	
48	222-203-0404 РСНБ РК 2015	Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ 51-15-8 под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	12,24	5937,00	--	72669	--	72669	--	78483
		СП - 8%			--	--	--	--		5814	
49	1107-0102-0106 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий площадью более 5 м2. Укладка при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т	шт. сборных конструкций	4	11852,73	1719,71	47411	6878	29502	15627	68081
		НР - 118%; СП - 8%			2757,72	553,10	11031	2212		5043	
50	222-203-0303 РСНБ РК 2015	Плита перекрытий многопустотная ПК 38-15-8 под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	18,36	5995,00	--	110068	--	110068	--	118873
		СП - 8%			--	--	--	--		8805	
51	1107-0102-0106 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий площадью более 5 м2. Укладка при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т	шт. сборных конструкций	2	11852,73	1719,71	23705	3439	14751	7814	34040
		НР - 118%; СП - 8%			2757,72	553,10	5515	1106		2522	
52	222-203-0303 РСНБ РК 2015	Плита перекрытий многопустотная ПК 38-15-8 под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	5,22	5995,00	--	31294	--	31294	--	33798
		СП - 8%			--	--	--	--		2504	
		МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК МУ-1-1ШТ									
53	1106-0801-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 100 мм. Устройство	м3	0,27	48792,00	3279,34	13174	885	7489	4540	19131
		НР - 91%; СП - 8%			17778,40	700,01	4800	189		1417	
54	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0329	398962,00	--	13126	--	13126	--	14176
		СП - 8%			--	--	--	--		1050	
55	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00885	402525,00	--	3562	--	3562	--	3847

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		285	
		МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК МУ-2-4ШТ									
56	*1106-0801-0107* РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	***Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетоинном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 100 мм. Устройство***	м3	1,24	48792,00	3279,34	60502	4066	34391	20851	87861
		НР - 91% СП - 8%			17778,40	700,01	22045	868		6508	
57	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,04416	402525,00	--	17776	--	17776	--	19198
		СП - 8%			--	--	--	--		1422	
58	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,1572	398962,00	--	62717	--	62717	--	67734
		СП - 8%			--	--	--	--		5017	
		МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК МУ-3-1ШТ									
59	1106-0801-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 100 мм. Устройство	м3	0,26	48792,00	3279,34	12686	853	7211	4372	18423
		НР - 91%; СП - 8%			17778,40	700,01	4622	182		1365	
60	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00948	402525,00	--	3816	--	3816	--	4121
		СП - 8%			--	--	--	--		305	
61	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0393	398962,00	--	15679	--	15679	--	16933
		СП - 8%			--	--	--	--		1254	
		МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК МУ-4-1ШТ									
62	1106-0801-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 100 мм. Устройство	м3	0,17	48792,00	3279,34	8295	557	4716	2859	12046
		НР - 91%; СП - 8%			17778,40	700,01	3022	119		892	
63	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00354	402525,00	--	1425	--	1425	--	1539
		СП - 8%			--	--	--	--		114	
64	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00391	398962,00	--	1560	--	1560	--	1685
		СП - 8%			--	--	--	--		125	
		МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК МУ-9-2ШТ									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
65	1106-0801-0107 РСНБ РК 2015 Изм. *и доп. вып. 16*	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, *приведенной толщиной до 100 мм. Устройство***	м3	0,54	48792,00	3279,34	26348	1771	14977	9080	38263
		НР - 91%; СП - 8%			17778,40	700,01	9600	378		2834	
66	214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,0202	402525,00	--	8131	--	8131	--	8781
		СП - 8%			--	--	--	--		650	
67	214-210-0201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,07	398962,00	--	27927	--	27927	--	30161
		СП - 8%			--	--	--	--		2234	
		АНКЕРА									
68	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	**Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м**	т	0,043845	612085,08	2443,08	26837	107	10257	15033	45219
		НР - 91%; СП - 8%			375700,00	1066,79	16473	47		3350	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**				5374352	171605	4880205	427882	6266407
							322542	54325	--	464182	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				5374352				
	Материалы		Тенге				779694				
	Всего заработная плата		Тенге					376867			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				155719				
	Местные материалы		Тенге				3944785				
		Накладные расходы	Тенге				427882				
		Сметная прибыль	Тенге				464182				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				6266416				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								273
		Сметная заработная плата	Тенге					376867			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				6266416				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								273
		Сметная заработная плата	Тенге					376867			
		Понижающий коффециет	0,5916155								3 707 304
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	12%								444 876
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7									4 152 180
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								25106776
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1339475				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					2030640			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					420003			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						10698302		
		- Перевозка грузов	Тенге				7550379				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Накладные расходы	Тенге							1628206	
		- Сметная прибыль	Тенге							1859765	
		ВСЕГО ПО АКТУ	**Тенге**								**16 635 980**

Застройщик:
Директор ТОО «Bavaria Construction»
Дускалиев Р.Ш.
"04" 02 2022 год

Начальник ПТО ТОО «Bavaria Construction»
Абдрахманов М.А.
"04" 02 2022 год

Генподрядчик
Директор ТОО"ЕРЕН-Групп"
Баяшева Л.И.
"04" 02 2022 год

Начальник ПТО ТОО«ЕРЕН-Групп»
Туреханов Т.Т.
"04" 02 2022 год

Технический надзор:
Руководитель группы технического надзора:
Сәндібай Қ.О.
"04" 02 2022 год

Авторский надзор (4,5 пятно):
ГИП ТОО "ARDAK Building"
Жалгас Б.Н.
"04" 02 2022 год

Согласовано: АО "Samruk-Kazyna Construction"

Директор Департамента строительства
АО "Samruk-Kazyna Construction"
Мусатаев Н.Г.
"07" 02 2022 год

Гл.менеджер - руководитель строительства
по управлению проектами ДС
АО "Samruk-Kazyna Construction"
Садвокасов К.Т.
"07" 02 2022 год

Главный менеджер-сметчик
Департамента проектирования
АО "Samruk-Kazyna Construction"
Свинтицкая И.И.
07 02 2022 год

Заказчик : **ТОО «Bavaria Construction»**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «Ерен-Групп»**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство 2-х подъездного 9 этажного жилого дома (5-ое пятно) без наружных инженерных сетей,по адресу:г.Актобе р-н Астана ул.Мустафы Шокая *д 2В.кор.1 1***
(наименование, адрес)

Объект : **Строительство наружных инженерных сетей к жилому дому Бавария-5 пятно**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ ВС/Под/УЧ2/22 от 15 июня 2021г**

Акт выполненных работ №6

5 пятно

за январь 2022 (месяц, год) на № 6-1-1 Наружные сети

Форма 4

на Наружные сети водопровода и канализации, тепловые сети, газоснабжение
(наименование работ и затрат)

Основание: 2020/01-ГП

Составлен(а) в текущих ценах 1 квартала 2022 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ ДЛЯ ГАЗОПРОВОДА									
1	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**	м3 основания	2,97	8766,74	217,87	26037	647	20945	4598	33085
		НР - 99%; СП - 8%			1496,77	66,86	4445	199		2451	
2	Е11-010101-0362 1101-0101-0362 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3**	м3 грунта	46,7990201	210,57	210,57	9854	9855	--	1646	12420
		НР - 72%; СП - 8%			--	48,86	--	2287		920	
3	Е11-010205-0301 1101-0205-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м3 грунта	1,4473924	2186,32	--	3164	--	--	2278	5878
		НР 72%; СП 8%			2186,32	--	3164	--		435	

4	Е11-010102-0238 1101-0102-0238 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунты 2 группы . Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 2,5 м3 *НР - 72%; СН - 8%*	м3 грунта	35,8045875	188,61 --	188,61 33,92	6753 --	6753 1214	--	874 610	8238
5	Е11-010102-0601 1101-0102-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунты 1 группы. Работа на отвале *НР - 72%; СН - 8%*	м3 грунта	84,051	33,17 3,64	29,47 8,21	2788 306	2477 690	5	717 280	3786
6	С3412-101-0115 412-101-0115 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км *СН - 8%*	т·км	939,8704219	66,00 --	-- --	62031 --	-- --		-- 4963	66994
7	Е11-010104-0401 1101-0104-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 *НР - 72%; СН - 8%*	м3 грунта	36,1848094	46,86 --	46,86 13,20	1696 --	1696 478	--	344 163	2203
8	Е11-010104-0407 1101-0104-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 К=3	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 1 *НР - 72%; СН - 8%*	м3 грунта	36,1848094	78,73 --	78,73 22,18	2849 --	2849 803	--	578 274	3701
9	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 *НР - 72%; СН - 8%*	м3 грунта	12,0616031	1129,70 1129,70	-- --	13626 13626	-- --	--	9811 1875	25312
10	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками *НР - 72%; СН - 8%*	м3 уплотненного грунта	36,1848094	236,84 120,96	115,88 50,15	8570 4377	4193 1815	--	4458 1042	14070
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				137368 25918	28470 7486	20950 --	25304 13013	175687
	Стоимость общестроительных работ		тенге				137368				
	Материалы		тенге				20950				
	Всего заработная плата		тенге					33404			
	Транспортные расходы		тенге				62031				
		Накладные расходы	тенге				25304				
		Сметная прибыль	тенге				13013				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				175685				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								26
		Сметная заработная плата	тенге					33404			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		тенге				175685				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								26
		Сметная заработная плата	тенге					33404			

РАЗДЕЛ 2.ТРУБОПРОВОД

11	Е11-220501-0401 1122-0501-0401 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,11	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,099	816993,25	518346,28	80882	51316	--	42334	133074
		НР - 99%; СП - 8%			298646,97	133292,02	29566	13196		9857	
12	Е11-250210-0101 *1125-0210-0101* РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,11	Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	0,099	1289132,03	1092132,66	127624	108121	92	35915	176622
		НР - 91%; СП - 8%			196067,07	202590,37	19411	20056		13083	
13	С1241-202-0210 241-202-0210 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63х5,8 мм	м	99,99	826,00	--	82592	--	82592	--	89199
		СП - 8%			--	--	--	--		6607	
14	С1261-105-0654 261-105-0654 РСНБ РК 2022	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	10	1957,00	--	19570	--	19570	--	21136
		СП - 8%			--	--	--	--		1566	
		ФАСОННЫЕ ЧАСТИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ									
15	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,11	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	10	1992,91	1265,92	19929	12659	--	10786	33172
		НР - 99%, СП - 8%			726,99	362,48	7270	3625		2457	
16	ПРАЙС СТПРАЙС	Седелочный отвод без ответной части электросварной ПЭ100 SDR 11 ф355-ф90	шт	1	78462,89	--	78463	--	78463	--	84740
		СП - 8%			--	--	--	--		6277	
17	С1241-210-0401 241-210-0401 РСНБ РК 2022	Переход полиэтиленовый сварной ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 90х63 мм	шт.	3	969,00	--	2907	--	2907	--	3140
		СП - 8%			--	--	--	--		233	
18	С1241-211-0618 241-211-0618 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 315 мм	шт.	22	27808,00	--	611776	--	611776	--	660718
		СП - 8%			--	--	--	--		48942	
19	С1241-209-0310 241-209-0310 РСНБ РК 2022	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 90х63х90 мм	шт.	1	2929,00	--	2929	--	2929	--	3163
		СП - 8%			--	--	--	--		234	
20	С1241-209-0307 241-209-0307 РСНБ РК 2022	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 75х63х75 мм	шт.	2	2005,00	--	4010	--	4010	--	4331
		СП - 8%			--	--	--	--		321	
21	С1241-209-0106 241-209-0106 РСНБ РК 2022	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм	шт.	1	1064,00	--	1064	--	1064	--	1149
		СП - 8%			--	--	--	--		85	

22	С1241-213-0206 241-213-0206 РСНБ РК 2022	Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм	шт.	1	523,00	--	523	--	523	--	565
		СП - 8%			--	--	--	--		42	
23	С1241-208-0306 241-208-0306 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм	шт.	2	1326,00	--	2652	--	2652	--	2864
		СП - 8%			--	--	--	--		212	
24	Ц13-100904-0101 1310-0904-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км кабеля	0,099	34721,92	22331,84	3437	2211	--	1116	4917
		НР - 61%; СП - 8%			12390,08	6092,83	1227	603		364	
25	С1249-101-0202 249-101-0202 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" размерами 250 м х 0,2 м детекционная	м	99	34,00	--	3366	--	3366	--	3635
		СП - 8%			--	--	--	--		269	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				1041724	174307	809944	90151	1222425
							57474	37480	--	90549	
	Стоимость монтажных работ		тенге				81900				
	Всего заработная плата		тенге					1830			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				78463				
		Накладные расходы	тенге				1116				
		Сметная прибыль	тенге				6641				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		тенге				89657				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
		Сметная заработная плата	тенге					1830			
	Стоимость общестроительных работ		тенге				959824				
	Материалы		тенге				92				
	Всего заработная плата		тенге					93124			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				731389				
		Накладные расходы	тенге				89035				
		Сметная прибыль	тенге				83908				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				1132767				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								53
		Сметная заработная плата	тенге					93124			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				1222424				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								54
		Сметная заработная плата	тенге					94954			

РАЗДЕЛ 3.ТРУБКА КОНТРОЛЬНАЯ

26	Е11-240207-0201 1124-0207-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Трубка контрольная. Устройство	шт.	2	9201,17	3230,51	18402	6461	1801	12260	33115
		НР - 99%; СП - 8%			5070,01	1121,74	10140	2243		2453	

27	С1241-102-0113 241-102-0113 РСНБ РК 2022	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х2,0 мм**	**м**	3	**655,00**	--	**1965**	--	**1965**	--	**2122**
		СП - 8%			--	--	--	--		**157**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**тенге**				**20367**	**6461**	**3766**	**12260**	**35237**
							10140	**2243**	--	**2610**	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				**20367**				
	Материалы		тенге				**1801**				
	Всего заработная плата		тенге					**12383**			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				**1965**				
		Накладные расходы	тенге				**12260**				
		Сметная прибыль	тенге				**2610**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				**35237**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7
		Сметная заработная плата	тенге					**12383**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге				**35237**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7
		Сметная заработная плата	тенге					**12383**			

РАЗДЕЛ 4.ФУТЛЯРЫ

28	Е11-220501-0401 1122-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею**	**км трубопровода**	0,01	**816993,25**	**518346,28**	**8170**	**5184**	--	**4276**	**13442**
		НР - 99%; СП - 8%			**298646,97**	**133292,02**	**2986**	**1333**		**996**	
29	С1241-201-0413 241-201-0413 РСНБ РК 2022	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х10,0 мм**	**м**	10	**2434,00**	--	**24340**	--	**24340**	--	**26287**
		СП - 8%			--	--	--	--		**1947**	
30	Е11-221401-0301 1122-1401-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр**	**м трубы, уложенной в футляре**	10	**1862,29**	**11,65**	**18623**	**116**	**2384**	**15994**	**37386**
		НР - 99%; СП - 8%			**1612,30**	**3,25**	**16123**	**32**		**2769**	
31	Е11-221401-0401 1122-1401-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью**	**футляр**	10	**43224,97**	**5418,63**	**432250**	**54186**	**240241**	**137390**	**615211**
		НР - 99%; СП - 8%			**13782,27**	**95,52**	**137823**	**955**		**45571**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**тенге**				**483383**	**59486**	**266965**	**157660**	**692326**
							156932	**2320**	--	**51283**	
	Стоимость общестронтельных работ		тенге				**483383**				
	Материалы		тенге				**242624**				
	Всего заработная плата		тенге					**159252**			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				**24340**				
		Накладные расходы	тенге				**157660**				
		Сметная прибыль	тенге				**51283**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				**692326**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								101
		Сметная заработная плата	тенге					**159252**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	тенге				**692326**				

		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									101
		Сметная заработная плата	тенге					159252				
		РАЗДЕЛ 5.ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ КРАН ДЛЯ ПОДЗЕМНОГО ГАЗОПРОВОДА ф63										
32	Е11-220501-0401 *1122-0501-0401* РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею** *ПР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,01	816993,25 298646,97	518346,28 133292,02	8170 2986	5184 1333	--	4276 996	13442
33	С1241-201-0413 241-201-0413 РСНБ РК 2022	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х10,0 мм** *СП - 8%*	м	10	2434,00 --	-- --	24340 --	-- --	24340	-- 1947	26287
34	С1241-102-0115 241-102-0115 РСНБ РК 2022	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х2,5 мм** *СП - 8%*	м	10	764,00 --	-- --	7640 --	-- --	7640	-- 611	8251
35	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка** *ПР - 99%; СП - 8%*	шт.	6	1992,91 726,99	1265,92 362,48	11957 4362	7596 2175	--	6471 1474	19903
36	С1241-213-0209 241-213-0209 РСНБ РК 2022	**Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 110 мм** *СП - 8%*	шт.	2	1352,00 --	-- --	2704 --	-- --	2704	-- 216	2920
37	С1241-211-0606 241-211-0606 РСНБ РК 2022	**Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм** *СП - 8%*	шт.	2	849,00 --	-- --	1698 --	-- --	1698	-- 136	1834
38	ПРАЙС СТПРАЙС	**Шаровый кран ПЭ100 SDR 11 ф63 PN 1 Мпа** *СП - 8%*	шт	2	105841,21 --	-- --	211682 --	-- --	211682	-- 16935	228617
		КОВЕР									
39	Е11-240207-0201 1124-0207-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Трубка контрольная. Устройство** *ПР - 99%; СП - 8%*	шт.	2	10270,17 5070,01	3230,51 1121,74	20540 10140	6461 2243	3939	12260 2624	35424
40	ПРАЙС СТПРАЙС	**Ковер малый сварной ф159мм h=200мм** *СП - 8%*	шт	2	21883,75 --	-- --	43768 --	-- --	43768	-- 3501	47269
41	Е11-060101-0113 1106-0101-0113 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Подушка опорная марки УГ 1.01-00. Устройство** *ПР - 91%; СП - 8%*	м3	0,86	33674,95 7837,60	1735,90 382,39	28960 6740	1493 329	20727	6433 2831	38224
42	С1212-101-0601 212-101-0601 РСНБ РК 2022	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок** *СП - 8%*	м3	0,86	22405,00 --	-- --	19268 --	-- --	19268	-- 1541	20809

43	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,11	**Отмостка. Устройство**	м3	0,97	28601,71	1659,26	27744	1610	24381	1901	32016
		НР - 91%; СП - 8%			1807,19	346,34	1753	336		2372	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	тенге				408471	22344	360147	31341	474996
							25981	6416	--	35184	
	Стоимость монтажных работ		тенге				255450				
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				255450				
		Сметная прибыль	тенге				20436				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		тенге				275886				
	Стоимость общестроительных работ		тенге				153021				
	Материалы		тенге				49047				
	Всего заработная плата		тенге					32397			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				55650				
		Накладные расходы	тенге				31341				
		Сметная прибыль	тенге				14748				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				199110				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								21
		Сметная заработная плата	тенге					32397			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	тенге				474996				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								21
		Сметная заработная плата	тенге					32397			
		РАЗДЕЛ 6.ПУНКТ ГАЗОРЕГУЛЯТОРНЫЙ ШКАФНОЙ ГРПШ-6									
44	Е11-190301-0101 1119-0301-0101 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,05	**Установка для редуцирования давления газа. Устройство**	установка	1	40976,68	1356,65	40977	1357	20345	19314	65114
		НР - 98%; СП - 8%			19274,64	433,72	19275	434		4823	
45	Е11-190401-0101 1119-0401-0101 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,05	**Регуляторы давления газа, диаметр до 50 мм. Установка**	регулятор	1	11703,99	331,46	11704	331	3818	7475	20713
		НР - 98%; СП - 8%			7555,28	72,28	7555	72		1534	
46	С1245-804-0205 245-804-0205 РСНБ РК 2022	**Регулятор давления газа прямоточный РДнк-400**	шт.	1	1400000,00	--	1400000	--	1400000	--	1512000
		СП - 8%			--	--	--	--		112000	
47	Е11-060101-0115 1106-0101-0115 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,11	**Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство**	м3	1	5958,08	2541,05	5958	2541	554	3113	9797
		НР - 91%; СП - 8%			2863,12	557,82	2863	558		726	
48	С1212-101-0514 212-101-0514 РСНБ РК 2022	**Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 F150, W6**	м3	1,015	20527,00	--	20835	--	20835	--	22502
		СП - 8%			--	--	--	--		1667	
49	Е11-090305-0301 1109-0305-0301 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,11	**Конструкции опорные . Монтаж**	т конструкций	0,01508	149767,85	9398,28	2258	142	167	1351	3898

		НР - 69%; СП - 8%			129243,07	605,89	1949	9		289		
50	С1214-201-0102 214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,01508	435218,00	--	6563	--	6563	--		7088
		СП - 8%			--	--	--	--		525		
51	Е11-220301-0101 1122-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,02	652094,76	98453,28	13042	1969	469	11210		26192
		НР - 99%; СП - 8%			530207,04	35970,05	10604	719		1940		
52	С1241-102-0107 241-102-0107 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,5 мм	м	20,2	585,00	--	11817	--	11817	--		12762
		СП - 8%			--	--	--	--		945		
53	Е11-220301-0103 1122-0301-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,01	754687,40	156598,50	7547	1566	323	6190		14836
		НР - 99%; СП - 8%			565833,60	59378,97	5658	594		1099		
54	С1241-102-0162 241-102-0162 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х4,0 мм	м	10,1	3836,00	--	38744	--	38744	--		41843
		СП - 8%			--	--	--	--		3099		
55	Е11-221201-0101 1122-1201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	5	803,11	44,56	4016	223	140	3617		8243
		НР - 99%; СП - 8%			730,65	--	3653	--		611		
56	С1241-116-0103 241-116-0103 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 6 ГОСТ 33259-2015 диаметром 20 мм	шт.	5	462,00	--	2310	--	2310	--		2495
		СП - 8%			--	--	--	--		185		
57	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0003	1431093,90	692387,24	429	207	8	276		761
		НР - 99%; СП - 8%			713978,53	214495,58	214	64		56		
58	С1241-112-0109 241-112-0109 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 25х3,0 мм	шт.	5	186,00	--	930	--	930	--		1004
		СП - 8%			--	--	--	--		74		
59	С1242-203-0202 242-203-0202 РСНБ РК 2022	Кран шаровый из кованой стали фланцевый, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	2	27504,00	--	55008	--	55008	--		59409
		СП - 8%			--	--	--	--		4401		
60	С1241-208-0303 241-208-0303 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 32 мм	шт.	2	488,00	--	976	--	976	--		1054

		СП - 8%			--	--	--	--		78	
61	С1241-703-0401 241-703-0401 РСНБ РК 2022	Прокладка паронитовая ГОСТ 481-80 ПМБ	кг	3,48	1191,00	--	4145	--	4145	--	4477
		СП - 8%			--	--	--	--		332	
62	С1235-202-0102 235-202-0102 РСНБ РК 2022	Герметик ГОСТ 25621-83 акриловый, 310 мл	шт.	0,016129	535,00	--	9	--	9	--	10
		СП - 8%			--	--	--	--		1	
		ПОКРАСКА									
63	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	2	222,73	6,11	445	12	191	168	662
		НР - 69%; СП - 8%			121,11	0,72	242	1		49	
64	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	2	187,02	4,39	374	8	224	99	510
		НР - 69%; СП - 8%			70,77	0,72	142	1		38	
		МОЛНИЕЗАЩИТА									
65	Ц13-080208-0103 1308-0208-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	шт.	4	3590,58	150,28	14362	601	8720	3734	19543
		НР - 72%, СП - 8%			1260,25	36,12	5041	144		1448	
66	Ц13-080208-0202 1308-0208-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	12	982,68	32,04	11792	384	8383	2264	15180
		НР - 72%; СП - 8%			252,05	9,93	3025	119		1124	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**тенге**				**1654241**	**9341**	**1584679**	**58811**	**1850093**
							60221	**2715**	**--**	**137044**	
	Стоимость монтажных работ		тенге				26154				
	Материалы		тенге				17103				
	Всего заработная плата		тенге					8329			
		Накладные расходы	тенге				5998				
		Сметная прибыль	тенге				2572				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		тенге				34724				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5
		Сметная заработная плата	тенге					8329			
	Стоимость общестроительных работ		тенге				1573148				
	Материалы		тенге				1908				
	Всего заработная плата		тенге					25313			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				1541337				
		Накладные расходы	тенге				24673				
		Сметная прибыль	тенге				127826				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				1725647				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								14
		Сметная заработная плата	тенге					25313			

Стоимость металломонтажных работ			тенге				2258				
Материалы			тенге				168				
Всего заработная плата			тенге					1958			
		Накладные расходы	тенге				1351				
		Сметная прибыль	тенге				289				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ			тенге				3898				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
		Сметная заработная плата	тенге					1958			
Стоимость сантехнических работ			тенге				52681				
Материалы			тенге				24162				
Всего заработная плата			тенге					27336			
		Накладные расходы	тенге				26789				
		Сметная прибыль	тенге				6357				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ			тенге				85827				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								16
		Сметная заработная плата	тенге					27336			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	тенге				1850096				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								36
		Сметная заработная плата	тенге					62936			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**								4450764
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	тенге				336666				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					300409			
		- в том числе зарплата машиинстов	тенге					58660			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге						3046449		
		- Перевозка грузов	тенге				62031				
		- Накладные расходы	тенге							375527	
		- Сметная прибыль	тенге							329683	

КАНАЛИЗАЦИЯ

РАЗДЕЛ 1.ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

1	1123-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**	м3 основания	10,62	8766,74	217,87	93103	2314	74893	16440	118306
		НР - 99%; СП - 8%			1496,77	66,86	15896	710		8763	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1.1	211-401-0101	**Песок ГОСТ 8736-2014 природный**	м3	11,682	6411,00				74893		
2	1101-0101-0362 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3**	м3 грунта	510,176835	2105,72	2105,72	1074290	1074289	--	179469	1354059
		НР - 72%; СП - 8%			--	488,58	--	249262		100301	
3	1101-0205-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м3 грунта	15,778665	2186,32	--	34497	--	--	24838	64082
		НР - 72%; СП - 8%			2186,32	--	34497	--		4747	

4	1101-0102-0238 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунты 2 группы . Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 2,5 м3	м3 грунта	128,028525	1886,06	1886,06	241469	241469	--	31264	294552
		НР - 72%; СП - 8%			--	339,16	--	43422		21819	
5	1101-0102-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	525,9555	331,07	294,66	174127	154978	--	44889	236537
		НР - 72%; СП - 8%			36,41	82,13	19149	43197		17521	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
5.1	211-202-0405	Щебень из гравия для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция свыше 40 мм	м3	0,105191	--				--		
6	412-101-0115 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км	т·км	3360,748781	66,00	--	221809	--		--	239554
		СП - 8%			--	--	--	--		17745	
7	1101-0104-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	298,4452314	468,57	468,57	139842	139843	--	28364	181663
		НР - 72%; СП - 8%			--	132,00	--	39395		13457	
8	1101-0104-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 К=10	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 1	м3 грунта	298,4452314	262,42	262,42	78318	78318	--	15886	101740
		НР - 72%; СП - 8%			--	73,93	--	22064		7536	
9	1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	99,4817439	1129,70	--	112385	--	--	80917	208766
		НР - 72%; СП - 8%			1129,70	--	112385	--		15464	
10	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	298,4452314	236,84	115,88	70683	34584	--	36768	116047
		НР - 72%; СП - 8%			120,96	50,15	36099	14967		8596	
11	1310-0904-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Сигнальная лента. Прокладка в траншее	км кабеля	0,342	34721,92	22331,84	11875	7638	--	3856	16989
		НР - 61%; СП - 8%			12390,08	6092,83	4237	2084		1258	
12	249-101-0505 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Канализация" размерами 100 м х 0,6 м	м	354	155,00	--	54870	--	54870	--	59260
		СП - 8%			--	--	--	--		4390	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**тенге**				**2307268**	**1733433**	**129763**	**462691**	**2991555**
	Стоимость монтажных работ		тенге				222263	415101	--	221597	
	Всего заработная плата		тенге				11875				
		Накладные расходы	тенге					6321			
		Сметная прибыль	тенге				3856				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		тенге				1258				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				16989				3

		Сметная заработная плата	тенге					6321				
	Стоимость общестроительных работ		тенге				2295393					
	Материалы		тенге				74893					
	Всего заработная плата		тенге					631043				
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				54870					
	Транспортные расходы		тенге				221809					
		Накладные расходы	тенге				458835					
		Сметная прибыль	тенге				220339					
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				2974567					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									365
		Сметная заработная плата	тенге					631043				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				2991556					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									368
		Сметная заработная плата	тенге					637364				

РАЗДЕЛ 2.Канализация хозяйственно-бытовая (К1)

13	1123-1401-0102 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,11	**Трубопроводы из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб диаметром 160 мм. Укладка**	м трубопровода	246	2469,79	25,71	607569	6325	570776	32650	691436
		НР - 99%; СП - 8%			123,85	10,21	30468	2512		51218	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
13.1	241-204-0103	**Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) внутренний диаметр 134 мм ГОСТ Р 54475-2011**	м	250,92	2274,00				570592		
14	241-220-0206 РСНБ РК 2022	**Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 150 мм**	шт.	6	5110,00	--	30660	--	30660	--	33113
		СП - 8%			--	--	--	--		2453	
15	1122-0801-0201 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,11	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка**	шт.	15	1992,91	1265,92	29894	18989	--	16179	49758
		НР - 99%; СП - 8%			726,99	362,48	10905	5437		3686	
16	241-208-2002 РСНБ РК 2022	**Отвод полимерный сварной 30° со структурированной стенкой DN/OD 160/134 SN8 ГОСТ Р 54475-2011**	шт.	15	3274,00	--	49110	--	49110	--	53039
		СП - 8%			--	--	--	--		3929	
17	1122-0801-0202 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,11	**Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка**	шт.	30	2937,33	1864,40	88120	55932	--	47724	146711
		НР - 99%; СП - 8%			1072,93	533,94	32188	16018		10867	
18	241-209-0205 РСНБ РК 2022	**Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 160 мм**	шт.	15	6324,00	--	94860	--	94860	--	102449
		СП - 8%			--	--	--	--		7589	
19	241-209-3803 РСНБ РК 2022	**Тройник переходной полипропиленовый PP-R угол 90° ГОСТ 32414-2013 размерами 160 мм, фронтальное исполнение**	шт.	15	975,00	--	14625	--	14625	--	15795
		СП - 8%			--	--	--	--		1170	

20*	1123-1401-0101 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,11	Трубопроводы из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб диаметром 100 мм. Укладка	м трубопровода	108	1457,93	19,76	157457	2134	147145	8934	179702
		НР - 99%; СП - 8%			75,72	7,83	8178	846		13311	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
20.1	241-204-0101	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта), внутренний диаметр 90 мм ГОСТ Р 54475-2011	м	110,16	1335,00				147064		
21	241-220-0204 РСНБ РК 2022	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	6	846,00	--	5076	--	5076	--	5482
		СП - 8%			--	--	--	--		406	
22	1122-0801-0201 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,11	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	30	1992,91	1265,92	59787	37977	--	32357	99516
		НР - 99%; СП - 8%			726,99	362,48	21810	10874		7372	
23	241-208-2001 РСНБ РК 2022	Отвод полимерный сварной 30° со структурированной стенкой DN/OD 110/90 SN8 PP ГОСТ Р 54475-2011	шт.	15	2169,00	--	32535	--	32535	--	35138
		СП - 8%			--	--	--	--		2603	
24	241-208-0109 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 110 мм	шт.	6	1974,00	--	11844	--	11844	--	12792
		СП - 8%			--	--	--	--		948	
25	241-208-0309 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 110 мм	шт.	9	2147,00	--	19323	--	19323	--	20869
		СП - 8%			--	--	--	--		1546	
26	1122-0801-0202 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,11	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка	шт.	30	2937,33	1864,40	88120	55932	--	47724	146711
		НР - 99%; СП - 8%			1072,93	533,94	32188	16018		10867	
27	241-209-0202 РСНБ РК 2022	Тройник полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	6	2508,00	--	15048	--	15048	--	16252
		СП - 8%			--	--	--	--		1204	
28	241-209-0109 РСНБ РК 2022	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 110 мм	шт.	9	3022,00	--	27198	--	27198	--	29374
		СП - 8%			--	--	--	--		2176	
29	241-209-3702 РСНБ РК 2022	Тройник переходной полипропиленовый PP-R, угол 45° ГОСТ 32414-2013 размерами 110х50 мм	шт.	6	645,00	--	3870	--	3870	--	4180
		СП - 8%			--	--	--	--		310	
30	241-209-3801 РСНБ РК 2022	Тройник переходной полипропиленовый PP-R угол 90° ГОСТ 32414-2013 размерами 110х50 мм	шт.	9	480,00	--	4320	--	4320	--	4666
		СП - 8%			--	--	--	--		346	
31	241-226-0102 РСНБ РК 2022	Крепление для полипропиленовых PP-R труб ГОСТ 32414-2013 диаметром 110 мм	шт.	300	186,00	--	55800	--	55800	--	60264
		СП - 8%			--	--	--	--		4464	

32	1123-0601-0105 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,11	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца	9,75	45316,25	10235,18	441833	99793	176735	203997	697496
		НР - 99%; СП - 8%			16954,37	4179,72	165305	40752		51666	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
33	225-101-0602 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП15	шт.	5	19798,00	--	98990	--	98990	--	106909
		СП - 8%			--	--	--	--		7919	
34	225-101-0610 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-2, 2ПП15-2	шт.	5	33390,00	--	166950	--	166950	--	180306
		СП - 8%			--	--	--	--		13356	
35	225-101-0109 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	10	18964,00	--	189640	--	189640	--	204811
		СП - 8%			--	--	--	--		15171	
36	225-101-0108 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	5	14714,00	--	73570	--	73570	--	79456
		СП - 8%			--	--	--	--		5886	
37	225-101-0101 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	5	5429,00	--	27145	--	27145	--	29317
		СП - 8%			--	--	--	--		2172	
38	225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	5	7381,00	--	36905	--	36905	--	39857
		СП - 8%			--	--	--	--		2952	
39	244-202-0102 РСНБ РК 2022	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)	комплект	5	35152,00	--	175760	--	175760	--	189821
		СП - 8%			--	--	--	--		14061	
40	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,11	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	49,455	1185,84	28,64	58646	1416	37504	18521	83340
		НР - 93%; СП - 8%			398,87	3,82	19726	189		6173	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
40.1	261-105-0504	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	118,692	295,00				35014		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				2664655	278498	2065389	408086	3318560
							320768	92646	--	245821	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				2664655				
	Материалы		тенге				932160				
	Всего заработная плата		тенге					413414			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				1133229				
		Накладные расходы	тенге				408086				
		Сметная прибыль	тенге				245821				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				3318562				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								256
		Сметная заработная плата	тенге					413414			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				3318562				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								256
		Сметная заработная плата	тенге					413414			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге								6310118
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	тенге				543031				

	- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					2011931				
	- в том числе зарплата машинистов	тенге					507747				
	- Материалов, изделий и конструкций	тенге						2195152			
	- Перевозка грузов	тенге				221809					
	- Накладные расходы	тенге							870777		
	- Сметная прибыль	тенге							467418		

РАЗДЕЛ 1.ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

1	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	572	2377,78	--	1360088	--	--	979263	2526499
		НР - 72%; СП - 8%			2377,78	--	1360088	--		187148	
2	1124-0101-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С диаметром труб 150 мм. Прокладка	км трубопровода	0,4	2348544,99	1084218,78	939418	433688	17938	588886	1650568
		НР - 99%; СП - 8%			1219479,30	267606,39	487792	107043		122264	
3	241-102-0223 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х8,0 мм	м	404	11371,00	--	4593884	--	4593884	--	4961395
		СП - 8%			--	--	--	--		367511	
4	1122-0601-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,4	1725539,46	145931,92	690216	58373	531183	110568	864847
		НР - 99%; СП - 8%			251650,32	27562,34	100660	11025		64063	
5	1126-0101-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными, плитами минераловатными на синтетическом связующем	м3 изоляции	4,992	45571,29	2558,89	227492	12774	78573	107746	362058
		НР - 76%; СП - 8%			27272,70	1127,08	136145	5626		26819	
6	234-101-0202 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 45-50	м3	5,39136	19969,00	--	107660	--	107660	--	116273
		СП - 8%			--	--	--	--		8613	
7	1126-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверхности покрытия изоляции	125,6	1338,84	21,32	168158	2678	104039	47479	232887
		НР - 76%; СП - 8%			489,18	8,21	61441	1031		17251	
8	1107-0601-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Каналы непроходные одноячейковые, собираемые из верхних и нижних лотковых элементов. Устройство	м3 сборных конструкций	45,95	14859,33	3582,52	682786	164617	289016	334778	1098969
		НР - 118%; СП - 8%			4987,01	1187,31	229153	54557		81405	
9	225-203-0103 РСНБ РК 2022	Лотки теплотрасс с расчетной нагрузкой 8 тс/м2, объемом до 1 м3 ГОСТ 13015-2012	м3	30,45	39277,00	--	1195985	--	1195985	--	1291664
		СП - 8%			--	--	--	--		95679	

10	225-202-1104 РСНБ РК 2022	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/м2 ГОСТ 13015-2012	м3	15,5	83115,00	--	1288282	--	1288282	--	1391345
		СП - 8%			--	--	--	--		103063	
11	1108-0101-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	м2 поверхности	186	4628,33	10,41	860869	1937	800944	54377	988466
		НР - 93%; СП - 8%			311,77	2,59	57988	482		73220	
12	1112-0101-1701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	186	1106,58	145,78	205823	27115	118203	62006	289256
		НР - 92%; СП - 8%			325,30	37,06	60505	6893		21426	
13	242-101-1007 РСНБ РК 2022	Задвижка фланцевая универсальная, с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем корпус из ВЧШГ, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70 °С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 200	шт.	2	204128,00	--	408256	--	408256	--	440916
		СП - 8%			--	--	--	--		32660	
14	242-101-1004 РСНБ РК 2022	Задвижка фланцевая универсальная, с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем корпус из ВЧШГ, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70 °С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	3	79815,00	--	239445	--	239445	--	258601
		СП - 8%			--	--	--	--		19156	
15	1122-1301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,958	31976,81	13210,60	62611	25867	7918	38974	109712
		НР - 99%; СП - 8%			14722,40	5383,92	28826	10542		8127	
16	225-101-0603 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП20	шт.	2	30016,00	--	60032	--	60032	--	64835
		СП - 8%			--	--	--	--		4803	
17	225-101-0110 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-6	шт.	2	19825,00	--	39650	--	39650	--	42822
		СП - 8%			--	--	--	--		3172	
18	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	228,8005	1240,76	--	283886	--	--	204398	527347
		НР - 72%; СП - 8%			1240,76	--	283886	--		39063	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				13414541	727049	9881008	2528475	17218460
							2806484	197199	--	1275443	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				13414541				
	Материалы		Тенге				1947816				
	Всего заработная плата		Тенге					3003683			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				7933194				
		Накладные расходы	Тенге				2528475				
		Сметная прибыль	Тенге				1275443				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				17218459				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2013

		Сметная заработная плата	Тенге					3003683			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				17218459				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2013
		Сметная заработная плата	Тенге					3003683			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								17218459
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				2806484				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					727049			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					197199			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						9881010		
		- Накладные расходы	Тенге							2528475	
		- Сметная прибыль	Тенге							1275443	

РАЗДЕЛ 1.ВОДОПРОВОД

1	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	457,6	2377,78	--	1088070	--	--	783410	2021199
		НР - 72%; СП - 8%			2377,78	--	1088070	--		149718	
2	1123-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Основание под трубопроводы из местного грунта. Устройство	м3 основания	26	1714,64	217,87	44581	5664	--	40248	91615
		НР - 99%; СП - 8%			1496,77	66,86	38916	1738		6786	
3	1122-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,21	816993,25	518346,28	171569	108852	--	89800	282279
		НР - 99%; СП - 8%			298646,97	133292,02	62716	27991		20909	
4	1122-0701-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,21	96269,37	--	20217	--	2918	17126	40330
		НР - 99%; СП - 8%			82374,77	--	17299	--		2987	
5	1125-0210-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Трубопроводы диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое давлением до 10 МПа (100 кгс/см2)	км трубопровода	0,21	747403,79	615905,31	156955	129340	415	48951	222379
		НР - 91%; СП - 8%			129525,90	126628,36	27200	26592		16472	
6	241-201-0910 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х4,2 мм	м	212,1	1098,00	--	232886	--	232886	--	251517
		СП - 8%			--	--	--	--		18631	
7	1122-0501-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 225 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,31	1991491,26	1605377,23	617362	497667	--	232761	918133
		НР - 99%; СП - 8%			386114,03	372313,54	119695	115417		68010	
8	1122-0701-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Трубопроводы диаметром 200 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,31	154546,38	--	47909	--	17266	30337	84506
		НР - 99%; СП - 8%			98849,72	--	30643	--		6260	
9	1125-0210-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Трубопроводы диаметром 200 мм. Испытание гидравлическое давлением до 10 МПа (100 кгс/см2)	км трубопровода	0,31	1161866,88	964389,36	360179	298961	2709	109023	506738
		НР - 91%; СП - 8%			188737,74	197731,18	58509	61297		37536	

10	241-201-0916 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 26 ГОСТ 18599-2001 размерами 225х8,6 мм	м	313,1	4554,00	--	1425857	--	1425857	--	1539926
		СП - 8%			--	--	--	--		114069	
11	1122-1301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр *и Кэм=1,11*	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	2,158	31976,81	13210,60	69006	28508	8727	42956	120918
		НР - 99%; СП - 8%			14722,40	5383,92	31771	11618		8957	
12	225-101-0603 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП20	шт.	2	30016,00	--	60032	--	60032	--	64835
		СП - 8%			--	--	--	--		4803	
13	225-101-0110 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-6	шт.	2	19825,00	--	39650	--	39650	--	42822
		СП - 8%			--	--	--	--		3172	
14	225-101-0101 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	2	5429,00	--	10858	--	10858	--	11727
		СП - 8%			--	--	--	--		869	
15	225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	2	7381,00	--	14762	--	14762	--	15943
		СП - 8%			--	--	--	--		1181	
16	244-202-0102 РСНБ РК 2022	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)	комплект	2	35152,00	--	70304	--	70304	--	75928
		СП - 8%			--	--	--	--		5624	
17	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	19,782	1185,84	28,64	23458	567	15001	7408	33336
		НР - 93%; СП - 8%			398,87	3,82	7890	76		2469	
18	1122-0901-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 200 мм. Установка	задвижка или клапан	3	8695,40	2731,06	26086	8194	1594	18786	48462
		НР - 99%; СП - 8%			5432,78	892,51	16298	2678		3590	
19	242-101-1007 РСНБ РК 2022	Задвижка фланцевая универсальная, с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем корпус из ВЧШГ, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70 °С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 200	шт.	1	204128,00	--	204128	--	204128	--	220458
		СП - 8%			--	--	--	--		16330	
20	242-101-1004 РСНБ РК 2022	Задвижка фланцевая универсальная, с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем корпус из ВЧШГ, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70 °С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	2	79815,00	--	159630	--	159630	--	172400
		СП - 8%			--	--	--	--		12770	
21	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	228,8	1240,76	--	283885	--	--	204398	527345
		НР - 72%; СП - 8%			1240,76	--	283885	--		39063	

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**5127384**	**1077753**	**2266737**	**1625204**	**7292796**
					1782892	**247407**	--	**540206**	
Стоимость общестроительных работ	Тенге				**5127384**				
Материалы	Тенге				**48630**				
Всего заработная плата	Тенге					**2030299**			
Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**2218107**				
Накладные расходы	Тенге				**1625204**				
Сметная прибыль	Тенге				**540206**				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**7292794**				
Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1407**
Сметная заработная плата	Тенге					**2030299**			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**7292794**				
Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1407**
Сметная заработная плата	Тенге					**2030299**			
ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**7292794**
В ТОМ ЧИСЛЕ:									
- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**1782892**				
- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**1077753**			
- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**247407**			
- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**2266737**		
- Накладные расходы	Тенге							**1625204**	
- Сметная прибыль	Тенге							**540206**	
Наружные сети водопровода и канализации, тепловые сети, газоснабжение	Тенге								35 272 135
Всего по главе	**Тенге**								**35 272 135**
Понижающий коффециет	0,5916155								20 867 543
Налог на добавленную стоимость - 12 %	12%								2 504 105
ВСЕГО ПО АКТУ									**23 371 648**

Засройщик:
Директор ТОО «Bavaria Construction»
Дускалиев Р.Ш._____
"04" 02 2022 год

Начальник ПТО ТОО «Bavaria Construction»
Абдрахпанов М.А._____
"04" 02 2022 год

Генподрядчик
Директор ТОО"ЕРКН-Групп"
Баяшева Л.И._____
"04" 02 2022 год

Начальник ПТО ТОО «ЕРКН-Групп»
Туреханов Т.Т._____
"04" 02 2022 год

Технический надзор:
Руководитель группы технического надзора:
Сәндібай Қ.О._____
"04" 02 2022 год

Авторский надзор (5 пятно) Нисы:
ГИП ТОО "Build Project"
Таран В.В._____
04 " 02 2022 год

Согласовано: АО "Samruk-Kazyna Construction"

Директор Департамента строительства

АО "Samruk-Kazyna Construction"
_____Мусатаев Н.Г.
"07" 02 2022 год

Гл.менеджер - руководитель строительства
по управлению проектами ДС
АО "Samruk-Kazyna Construction"
Садвокасов К.Т._____
"07" 02 2022 год

Главный менеджер-сметчик
Департамента проектирования
АО "Samruk-Kazyna Construction"
Свинтицкая И.И._____
07" 02 2022 год

Заказчик : **ТОО «Bavaria Construction»**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «Ерен-Групп»**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство 2-х подъездного 9 этажного жилого дома (4-ое пятно) без наружных инженерных сетей,по адресу:г.Актобе р-н Астана ул.Мустафы Шокая д 2В.кор 2**
(наименование, адрес)

Объект : **Строительство 2-х подъездного 9 этажного жилого дома (4-ое пятно) без наружных инженерных сетей,по адресу:г.Актобе р-н Астана ул.Мустафы Шокая д 2В.кор.2**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ ВС/Под/УЧ2/22 от 15 июня 2021г**

Акт выполненных работ №7

4 пятно

за январь 2022 (месяц, год) на № 2-1-1 Конструкции железобетонные

Форма 4

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2021 г Выполнение за январь 2022 год

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-	зарплата машинистов	зарплата рабочих-	зарплата машинистов	оборудование, мебель,	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
		РАЗРАБОТКА ГРУНТА									
1	1101-0102-0344 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 м3. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	3583,476	313,18	313,18	1122273	1122273	--	135197	1358068
		НР - 72%; СП - 8%			--	52,40	--	187774		100598	
2	412-102-0111 РСНБ РК 2015 К=11	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 11 км (на отвал)	т·км	6271,083	495,00	--	3104186	--		--	3352521
		СП - 8%			--	--	--	--		248335	
3	1101-0205-0202 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	115,596	3316,06	--	383323	--	--	275992	712061
		НР - 72%; СП - 8%			3316,06	--	383323	--		52745	
4	1101-0101-0344 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 м3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	1388,4	234,25	234,25	325233	325232	--	39186	393573
		НР - 72%; СП - 8%			--	39,20	--	54425		29154	

5	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	1388,4	21,76	18,22	30212	25297	181	11086	44602
		НР - 72%; СП - 8%			3,41	7,68	4734	10663		3304	
6	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	115,596	952,56	--	110112	--	--	79281	204544
		НР - 72%; СП - 8%			952,56	--	110112	--		15151	
7	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	1388,4	35,98	35,98	49955	49955	--	14125	69206
		НР - 72%; СП - 8%			--	14,13	--	19618		5126	
8	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	1388,4	171,87	78,99	238624	109669	--	131344	399565
		НР - 72%; СП - 8%			92,88	38,51	128955	53467		29597	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				5363918	1632426	181	686211	6534140
							627124	325947	--	484010	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				5363918				
	Материалы		Тенге				180				
	Всего заработная плата		Тенге					953071			
	Транспортные расходы		Тенге				3104186				
		Накладные расходы	Тенге				686211				
		Сметная прибыль	Тенге				484010				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				6534139				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								758
		Сметная заработная плата	Тенге					953071			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				6534139				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								758
		Сметная заработная плата	Тенге					953071			
		Понижающий коффециет	0,7411387								4 842 704
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	12%								581 124
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1									5 423 827

РАЗДЕЛ 2.ФУНДАМЕНТ ФПМ

отм.-3.900

9	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	88,6	6686,12	1795,22	592390	159056	348535	146022	797485
		НР - 93%; СП - 8%			957,10	815,06	84799	72214		59073	
10	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	88,6	23483,71	1132,94	2080657	100379	1857319	133337	2391113
		НР - 91%; СП - 8%			1387,80	265,97	122959	23565		177119	
11	1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3	709	26334,09	1746,28	18670870	1238112	15874291	1694585	21994691
		НР - 91%; СП - 8%			2198,12	428,37	1558467	303714		1629236	
12	214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	31,18737	335138,00	--	10452073	--	10452073	--	11288239
		СП - 8%			--	--	--	--		836166	

13	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	5,2135	346394,00	--	1805925	--	1805925	--	1950399
		СП 8%			--	--	--	--		144474	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				33601915	1497547	30338143	1973944	38421927
							1766225	399493	--	2846068	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				33601915				
	Материалы		Тенге				18080144				
	Всего заработная плата		Тенге					2165718			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				12257998				
		Накладные расходы	Тенге				1973944				
		Сметная прибыль	Тенге				2846068				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				38421927				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1732
		Сметная заработная плата	Тенге					2165718			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				38421927				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1732
		Сметная заработная плата	Тенге					2165718			
		Понижающий коффециет	0,7411387								28 475 975
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	12%								3 417 117
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2									31 893 092

РАЗДЕЛ 3.ФУНДАМЕНТНЫЕ БЛОКИ ПОДВАЛЬНОГО ПОМЕЩЕНИЯ (лист 3)

14	1107-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	81	1899,60	1055,36	153868	85484	32613	69302	241024
		НР 118%; СП 8%			441,62	283,45	35771	22959		17854	
15	1107-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка	шт. сборных конструкций	454	2160,58	1034,85	980903	469822	279132	422597	1515780
		НР 118%; СП - 8%			510,90	277,94	231949	126185		112280	
16	1107-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	69	2775,55	1318,27	191513	90961	46898	92140	306345
		НР 118%; СП 8%			777,59	354,07	53654	24431		22692	
17	1107-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	126	4515,61	2312,10	568967	291325	128401	268433	904392
		НР 118%; СП 8%			1184,45	620,99	149241	78245		66992	
18	221-102-0101 РСНБ РК 2015	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т 24-6-6 ГОСТ 13579-78	м3	104,328	26819,00	--	2797973	--	2797973	--	3021811
		СП 8%			--	--	--	--		223838	
19	221-102-0101 РСНБ РК 2015	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т 12-6-6 ГОСТ 13579-78	м3	61,65	26819,00	--	1653391	--	1653391	--	1785662
		СП 8%			--	--	--	--		132271	
20	221-102-0101 РСНБ РК 2015	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т 9-6-6 ГОСТ 13579-78	м3	74,664	26819,00	--	2002414	--	2002414	--	2162607

		СП - 8%			--	--	--	--		160193	
21	221-102-0101 РСНБ РК 2015	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т 24-4-6 ГОСТ 13579-78	м3	38,088	26819,00	--	1021482	--	1021482	--	1103201
		СП - 8%			--	--	--	--		81719	
22	221-102-0101 РСНБ РК 2015	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т 12-4-6 ГОСТ 13579-78	м3	16,44	26819,00	--	440904	--	440904	--	476176
		СП - 8%			--	--	--	--		35272	
23	221-102-0101 РСНБ РК 2015	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т 9-4-6 ГОСТ 13579-78	м3	16,524	26819,00	--	443157	--	443157	--	478610
		СП - 8%			--	--	--	--		35453	
24	1106-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство	м3	20,6	26832,52	1342,25	552750	27651	444665	79665	683008
		НР - 91%; СП - 8%			3904,56	345,13	80434	7110		50593	
25	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	347,52	906,48	20,10	315020	6985	201576	99954	448172
		НР - 93%; СП - 8%			306,34	2,93	106459	1018		33198	
		СЕТКА С-1-8ШТ									
26	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,11088	75716,46	2396,46	8395	266	--	7642	17320
		НР - 93%; СП - 8%			73320,00	792,18	8130	88		1283	
27	261-102-0251 РСНБ РК 2015	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,11088	447247,00	--	49591	--	49591	--	53558
		СП - 8%			--	--	--	--		3967	
		СЕТКА С-2-20ШТ									
28	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,3936	75716,46	2396,46	29802	943	--	27129	61485
		НР - 93%; СП - 8%			73320,00	792,18	28859	312		4554	
29	261-102-0251 РСНБ РК 2015	Сетка арматурная свариая из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,3936	447247,00	--	176036	--	176036	--	190119
		СП - 8%			--	--	--	--		14083	
		СЕТКА С-3-6ШТ									
30	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,10998	75716,46	2396,46	8327	263	--	7580	17180
		НР - 93%; СП - 8%			73320,00	792,18	8064	87		1273	
31	261-102-0251 РСНБ РК 2015	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,10998	447247,00	--	49188	--	49188	--	53123
		СП - 8%			--	--	--	--		3935	
		СЕТКА С-4-4ШТ									

32	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,0928	75716,46	2396,46	7026	223	--	6396	14496
		НР - 93%; СП - 8%			73320,00	792,18	6804	74		1074	
33	261-102-0251 РСНБ РК 2015	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0928	447247,00	--	41505	--	41505	--	44825
		СП - 8%			--	--	--	--		3320	
		СЕТКА С-4.1-8ШТ									
34	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,1856	75716,46	2396,46	14053	445	--	12792	28993
		НР - 93%; СП - 8%			73320,00	792,18	13608	147		2148	
35	261-102-0251 РСНБ РК 2015	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,1856	447247,00	--	83009	--	83009	--	89650
		СП - 8%			--	--	--	--		6641	
		СЕТКА С-5-8ШТ									
36	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,12504	75716,46	2396,46	9468	300	--	8618	19533
		НР - 93%; СП - 8%			73320,00	792,18	9168	99		1447	
37	261-102-0251 РСНБ РК 2015	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,12504	447247,00	--	55924	--	55924	--	60398
		СП - 8%			--	--	--	--		4474	
		СЕТКА С-6-16ШТ									
38	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,17104	75716,46	2396,46	12951	409	--	11789	26719
		НР - 93%; СП - 8%			73320,00	792,18	12541	135		1979	
39	261-102-0251 РСНБ РК 2015	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,17104	447247,00	--	76497	--	76497	--	82617
		СП - 8%			--	--	--	--		6120	
		СЕТКА С-7-4ШТ									
40	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,05332	75716,46	2396,46	4037	128	--	3675	8329
		НР - 93%; СП - 8%			73320,00	792,18	3909	42		617	
41	261-102-0251 РСНБ РК 2015	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,05332	447247,00	--	23847	--	23847	--	25755
		СП - 8%			--	--	--	--		1908	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				11771998	975205	10048203	1117712	13920888
							748591	260932	--	1031178	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				11771998				
	Материалы		Тенге				1133288				
	Всего заработная плата		Тенге					1009523			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				555597				

Местные материалы			Тенге				8359321				
		Накладные расходы	Тенге				1117712				
		Сметная прибыль	Тенге				1031178				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				13920888				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								673
		Сметная заработная плата	Тенге					1009523			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				13920888				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								673
		Сметная заработная плата	Тенге					1009523			
		Понижающий коффецие	**0,7411387**								10 317 308
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	**12%**								1 238 077
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2									11 555 385
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**58876954**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				3141940				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					4105178			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					986372			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						40386528		
		- Перевозка грузов	Тенге				3104186				
		- Накладные расходы	Тенге							3777867	
		- Сметная прибыль	Тенге							4361256	
		ВСЕГО ПО АКТУ	**Тенге**								**48 872 305**

Засройщик:
Директор ТОО «Bavaria Construction»
Дускалиев Р.Ш._____
"04" 02 2022 год

Начальник ПТО ТОО «Bavaria Construction»
Абдрахпанов М.А._____
"04" 02 2022 год

Генподрядчик
Директор ТОО"ЕРЕН Групп"
Баяшева Л.И._____
"04" 02 2022 год

Начальник ПТО ТОО «ЕРЕН-Групп»
Туреханов Т.Т._____
04" 02 2022 год

Технический надзор:
Руководитель группы технического надзора:
Сәндібай К.О._____
"04" 02 2022 год

Авторский надзор (4,5 пятно):
ГИП ТОО "ARDAK Building"
Жалгас Б.Н._____
"04" 02 2022 год

Согласовано: АО "Samruk-Kazyna Construction"

Директор Департамента строительства
АО "Samruk-Kazyna Construction"
_____Мусатаев Н.Г.
07" 02 2022 год

Гл.менеджер - руководитель строительства
по управлению проектами ДС
АО "Samruk-Kazyna Construction"
Садвокасов К.Т._____
"____" _____ 2022 год

Главный менеджер-сметчик
Департамента проектирования
АО "Samruk-Kazyna Construction"
Свинтицкая И.И.
07" 02 2022 год

Заказчик : **ТОО «Bavaria Construction»**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «Ерен-Групп»**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство 2-х подъездного 9 этажного жилого дома (4-ое пятно) без наружных инженерных сетей,по адресу:г.Актобе р-н Астана ул.Мустафы Шокая д 2В.кор.1 1**
(наименование, адрес)

Объект : **Строительство 2-х подъездного 9 этажного жилого дома (4-ое пятно) без наружных инженерных сетей,по адресу:г.Актобе р-н Астана ул.Мустафы Шокая д 2В.кор.1 1**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ ВС/Под/УЧ2/22 от 15 июня 2021г**

Акт выполненных работ №8 (минус)

4 пятно

за декабрь 2021 (месяц, год) на № 2-1-1 Конструкций железобетонные

Форма 4

Составлен(а) в текущих ценах 2021 г Выполнение за декабрь 4 пятно 2021 год

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
		РАЗРАБОТКА ГРУНТА									
1	1101-0102-0344 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 м3. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	м3 грунта	4113,018	313,18	313,18	1288115	1288115	--	155176	1558754
		НР 72%; СП - 8%			--	52,40	--	215522		115463	
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	м3 грунта	309,582	2191,73	--	678520	--	--	488534	1260418
		НР 72%; СП - 8%			2191,73	--	678520	--		93364	
3	1101-0102-0345 РСНБ РК 2015	**Грунты 3 группы в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 м3. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	м3 грунта	3583,476	378,32	378,32	1355701	1355701	--	163321	1640543
		НР 72%; СП - 8%			--	63,30	--	226834		121522	
4	1101-0205-0303 РСНБ РК 2015	**Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м3 грунта	269,724	3529,54	--	952001	--	--	685440	1768437
		НР 72%; СП - 8%			3529,54	--	952001	--		130995	

5	412-102-0111 РСНБ РК 2015 К=11	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 11 км (на отвал)	т·км	15253,29	495,00	--	7550379	--		--	8154409
		СП - 8%			--	--	--	--		604030	
6	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	8275,8	21,76	18,22	180081	150785	1076	66081	265855
		НР - 72%; СП - 8%			3,41	7,68	28220	63558		19693	
		ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА									
7	1101-0102-0344 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 м3. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 (из отвала на обратную засыпку)	м3 грунта	4422,6	313,18	313,18	1385070	1385070	--	166856	1676080
		НР - 72%; СП - 8%			--	52,40	--	231744		124154	
8	412-102-0111 РСНБ РК 2015 К=11	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 11 км (из отвал)	т·км	15253,29	495,00	--	7550379	--		--	8154409
		СП - 8%			--	--	--	--		604030	
9	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	39,858	952,56	--	37967	--	--	27336	70528
		НР - 72%; СП - 8%			952,56	--	37967	--		5224	
10	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	529,542	35,98	35,98	19053	19052	--	5387	26396
		НР - 72%; СП - 8%			--	14,13	--	7482		1955	
11	1101-0201-0301 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	569,4	64,03	64,03	36459	36459	--	11086	51348
		НР - 72%; СП - 8%			--	27,04	--	15397		3804	
12	1101-0201-0307 РСНБ РК 2015 К=23	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	569,4	159,21	159,21	90654	90654	--	27665	127784
		НР - 72%; СП - 8%			--	67,48	--	38423		9466	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				21124379	4325836	1076	1796882	24505487
							1696708	798960	--	1833700	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				21124379				
	Материалы		Тенге				1076				
	Всего заработная плата		Тенге					2495668			
	Транспортные расходы		Тенге				15100757				
		Накладные расходы	Тенге				1796882				
		Сметная прибыль	Тенге				1833700				
	ВСЕГО, Стонмость общестроительных работ		Тенге				24754961				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1832
		Сметная заработная плата	Тенге					2495668			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				24754961				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1832
		Сметная заработная плата	Тенге					2495668			
		Понижающий коффециет	0,7655940								18 761 254
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	12%								2 251 350

		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3									-21 012 604

РАЗДЕЛ 2.ФУНДАМЕНТ ФПМ (КЖ -2)

отм.-3.900

13	1111-0101-0302 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие гравийные. Устройство с уплотнением самоходными катками	м3 подстилающего слоя	477,9	8202,96	1251,92	3920195	598293	1755986	1666763	6033915
		НР 94%; СП - 8%			3276,66	433,64	1565916	207237		446957	
14	1111-0101-0303 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением самоходными катками	м3 подстилающего слоя	177,5	10202,87	2077,12	1811009	368689	752786	769469	2786916
		НР 94%; СП - 8%			3884,70	727,04	689534	129050		206438	
15	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	9,7526	194676,16	2072,34	1898599	20211	1878388	10709	2062053
		НР 108%; СП - 8%			--	1016,74	--	9916		152745	
16	1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3	709	29600,79	1746,28	20986960	1238112	18190381	1694585	24496069
		НР 91%; СП - 8%			2198,12	428,37	1558467	303714		1814524	
17	1106-0301-0406 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка	т	3,8657	1001366,00	18937,00	3870981	73205	3556759	245801	4446124
		НР 91%; СП - 8%			62347,50	7526,21	241017	29094		329343	
18	214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	49,2715	385992,00	--	19018405	--	19018405	--	20539877
		СП 8%			--	--	--	--		1521472	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				51506149	2298510	45152705	4387327	60364954
							4054934	679011	--	4471479	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				51506149				
	Материалы		Тенге				26134299				
	Всего заработная плата		Тенге					4733945			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				19018405				
		Накладные расходы	Тенге				4387327				
		Сметная прибыль	Тенге				4471479				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				60364955				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3882
		Сметная заработная плата	Тенге					4733945			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				60364955				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3882
		Сметная заработная плата	Тенге					4733945			
		Понижающий коффецинет	0,7655940								46 215 047
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	12%								5 545 806
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3									-51 760 852
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								85119916
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				5751642				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					6624346			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1477971			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						45153780		
		- Перевозка грузов	Тенге				15100758				

	- Накладные расходы	Тенге								6184209	
	- Сметная прибыль	Тенге								6305179	
	ВСЕГО ПО АКТУ	**Тенге**									**-72 773 456**

Засройщик:
Директор ТОО «Bavaria Construction»
Дускалиев Р.Ш. _____
"04" 02 2022 год

Начальник ПТО ТОО «Bavaria Construction»
Абдрахпанов М.А. _____
"04" 02 2022 год

Генподрядчик
Директор ТОО"ЕРЕН-Групп"
Баяшева Л.И. _____
"04" 02 2022 год

Начальник ПТО ТОО «ЕРЕН-Групп»
Туреханов Т. Т. _____
"04" 02 2022 год

Технический надзор:
Руководитель группы технического надзора:
Сәндібай К.О. _____
"04" 02 2022 год

Авторский надзор (4,5 пятно):
ГИП ТОО "ARDAK Building"
Жалгас Б.Н. _____
04 02 2022 год

Согласовано: АО "Samruk-Kazyna Construction"

Директор Департамента строительства
АО "Samruk-Kazyna Construction"
_____Мусатаев Н.Г.
"07" 02 2022 год

Гл.менеджер - руководитель строительства
по управлению проектами ДС
АО "Samruk-Kazyna Construction"
Салвокасов К.Т. _____
07 " 02 2022 год

Главный менеджер-сметчик
Департамента проектирования
АО "Samruk-Kazyna Construction"
Свинтицкая И.И.
07 02 2022 год