"СОГЛАСОВАНО"
Генеральный директор
ТОО «Bavaria Construction»
_____ Дускалиев Р.Ш.
"__" _____ 2022г.

"УТВЕРЖДАЮ"
Управляющий директор по проектированию и строительству
АО "Samruk-Kazyna Construction"
_____ Кусаинов А.А.
"04" 03 2022г.

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ, подлежащих оплате по объекту: **«Многоквартирный жилой комплекс «Бавария-2» пятна 2, 4, 5 в г.Актобе, микрорайон Батыс-2 , за ФЕВРАЛЬ 2022 года**

№№ пп	Наименование	Ед. изм.	Выполнение с начала строительства с НДС	процент	в том числе за отчетный месяц с НДС
1	2	3	4		5
1	**Общая сумма инвестиций по ДИС, в том числе:**	**тенге**	**3 040 999 198**	**100,00%**	
1.1	Инвестиции Общества	тенге	**2 432 799 358**	80,00%	
1.2.	Собственное участие Застройщика, в том числе:	тенге	608 199 840	20,00%	
2	**Выполнение (отчет по ведомости договорной цены)**	**тенге**	**701 216 091**	**23,06%**	**172 165 928**
2.1	в т.ч.: за счет инвестиций Общества	тенге	**560 972 873**	80,00%	137 732 742
2.2.	за счет Собственного участия Застройщика	тенге	**140 243 218**	20,00%	34 433 186
3	**Всего транши инвестиций, в том числе:**		**729 839 808**	**30,00%**	
3.1	1 транш из инвестиций Общества		729 839 808	30,00%	
4	**Сумма погашение 1-ого транша в соответствии с выданной долей от суммы инвестиций Общества**		**168 291 862**	30,00%	41 319 823
4	**Всего инвестиций Общества и собственного участия Застройщика за вычетом аванса и без вычета 3%**	**тенге**	**532 924 229**		**130 846 105**
4.1	в т.ч.: за счет инвестиций Общества	тенге	392 681 012		96 412 920
4.2	за счет собственного участия Застройщика	тенге	140 243 218		34 433 186
5	**Гарантийное обязательства 3% с с суммы инвестиций Общества** (согласно ГПР)	**тенге**	**72 983 981**	**3,00%**	
5.1	Сумма удержания гарантийного обязательства (3%) от суммы инвестиций Общества за февраль 2022 г.	тенге	16 829 186		4 131 982
6	**Перечисление оплаты за выполненные работы на специальный счет (СМР) с учетом отчетного месяца из общей суммы инвестиций, в том числе:**	**тенге**	**516 095 043**		**126 714 123**
6.1	**К оплате: из инвестиций Общество за февраль т.г. , всего**	тенге	**375 851 825**		**92 280 937**
6.1	за выполненные работы	тенге	375 851 825		92 280 937
7	**Всего финансирование за счет Собственного участия Застройщика**	тенге	**140 243 218**		**34 433 186**
7.1	из них: зачисление доли за счет Собственного участия Застройщика (финансирования доли Застройщика путем подтверждения объемов выполненных строительно-монтажных работ)	тенге	99 230 753		34 433 186
7.2	зачисление доли за счет Собственного участия Застройщика (стоимость земельного участка, проектно-сметной документация согласно графика финансирования)	тенге	41 012 465		

Директор Департамента строительства
АО "Samruk-Kazyna Construction"
Мусатаев Н.Г. _____
"04" 03 2022 год

Главный менеджер-руководитель группы по управлению проектами
Департамента строительства
Садвокасов К.Т. _____
"04" 03 2022 год

Главный менеджер-сметчик
Департамента проектирования
АО "Samruk-Kazyna Construction"
Свинтицкая И. И. _____
"04" 03 2022 год

Застройщик: ТОО Bavaria Construction
Инвестор: АО "Samruk-Kazyna
Наименование объекта: Многоквартирный жилой комплекс "Бавария" в г.Актобе, микрорайон Батыс-2, земельный участок 2 Жилые дома

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за февраль 2022 года
(отчет по ведомости договорной цены)

№ п/п	Наименование и виды строительно-монтажных работ	Итого по жилым домам (по договору ивестиций)		Корректировка договорной цены (расчет стоимости согласно смет Госэкспертизы)		Выполнено с начала строительства (стоимость по корректировке)		в т.ч. за отчетный период по ЖД1	
		%	тенге	%	тенге	%	тенге	%	тенге
1	**Общестроительные работы:**								
1.1	Земляные работы	1.46	43 544 261	0,76	**22 533 162**	**100,00**	**22 533 162**		
1.2	Фундаменты, монолитные пояса, приямки	7,35	219 198 035	7,27	**216 976 202**	**87,48**	**189 804 031**	2,50	5 432 766
1.3	Стены и перегородки, арматурные пояса,сетки, перемычки, лифтовая шахта	27,09	808 250 272	26,42	**788 322 065**	**33,81**	**266 558 238**	11,49	90 560 241
1.4	Плиты перекрытия	7,54	225 062 205	10,87	**324 283 775**	**22,90**	**74 273 746**	7,33	23 783 763
1.5	Лестницы Л-1, Л-2, СМ-1, Люк Л-1	1,72	51 232 683	4,66	**139 053 504**	**17,31**	**24 069 237**	15,84	22 022 202
1.6	Кровля, веншахты	2,29	68 309 968	2,21	**66 003 527**	**8,41**	**5 551 007**	4,61	3 045 504
1.7	Наружная отделка фасада, крыльца	0,59	17 716 591	1,23	**36 663 952**				
1.8	Внутренняя отделка	7,25	216 463 540	6,69	**199 769 889**				
1.9	Полы	5,77	172 123 522	4,11	**122 547 306**				
1.10	Витражы, проёмы оконные, дверные	11,18	333 480 817	9,72	**290 091 168**	**5,00**	**14 495 847**	5,00	14 495 847
1.11	Лифты	2,30	68 668 991	2,10	**62 646 735**				
1.12	Отопление и вентиляция	5,94	177 370 230	6,05	**180 639 981**				
1.13	Электроснабжение	4,09	121 958 740	3,23	**96 476 174**	**11,83**	*11 412 459*	*11,83*	*11 412 459*
1.14	Автоматическое газовое пожаротушение	0,07	1 976 706	0,07	**1 976 706**				
1.15	Слаботочные сети	0,91	27 273 032	1,22	**36 407 990**				
1.16.	Водопровод и канализация	4,00	119 374 445	3,94	**117 641 381**				
1.17.	Внутреннее газоснабжение	1,00	29 749 063	0,88	**26 315 305**				
1.18.	Котельная	1,19	35 650 310	1,19	**35 650 310**				
1.19.	Благоустройство	5,72	170 770 877	4,83	**144 175 156**				
1.20.	Наружные инженерные сети	2,54	75 727 445	2,54	**75 727 445**	**59,08**	**44 740 169**		
	ИТОГО	**100**	**2 983 901 733**	**100**	**2 983 901 733**	**21,90**	**653 457 896**	**5,72**	**170 752 782**
2	**Прочие затраты**								
2.1	Технадзор		10 010 000	17,53	10 010 000	43,11	4 315 730	8,62	863 146
2.2	Авторский надзор		6 075 000	10,64	6 075 000	40,33	2 450 000	9,05	550 000
2.3	Приобретение земельного участка		22 959 668	40,21	22 959 668	100	22 959 668	0,00	
2.4	Разработка проекта		11 108 898	19,46	11 108 898	100	11 108 898	0,00	
2.5	Экспертиза проекта		6 943 899	12,16	6 943 899	100	6 943 899	0,00	
	ИТОГО по прочим затратам		**57 097 465**	100,00	**57 097 465**	**83,68**	**47 778 195**	2,47	**1 413 146**
	ИТОГО по Акту		**3 040 999 198**		**3 040 999 198**	**23,06**	**701 216 091**	5,66	**172 165 928**

Засройщик:
Директор ТОО «Bavaria Construction»
Дускалиев Р.Ш. _____
"02" 03 2022 год

Начальник ПТО ТОО «Bavaria Construction»
Абдрахпанов М.А. _____
"02" 03 2022 год

Генподрядчик
Директор ТОО"ЕРЕН-Т рупп"
Баяшева Л.И. _____
"02" 03 2022 год

Начальник ПТО ТОО "ЕРЕН-Т рупп"
Туреханов Т.Т. _____
"02" 03 2022 год

Технический надзор:
Руководитель группы технического надзора
Сәндібай К.О. _____
"02" 03 2022 год

Авторский надзор (2 пятно):
ГИП ТОО "ИК ЭФФЕКТ"
Петровский Е.В. _____
"02" 03 2022 год

Авторский надзор (4,5 пятно):
ГИП ТОО "ARDAK Building"
Жалгас Б.Н. _____
"02" 03 2022 год

Согласовано: АО "Samruk-Kazyna Construction"

Директор Департамента строительства
АО "Samruk-Kazyna Construction"
_____ Мусатаев Н.Г.
"04" 03 2022 год

Главный менеджер - руководитель группы
по управлению проектами ДС
АО "Samruk-Kazyna Construction"
Садвокасов К.Т. _____
"04" 03 2022 год

Главный менеджер-сметчик
Департамента проектирования
АО "Samruk-Kazyna Construction"
Свинтицкая И.И. _____
"04" 03 2022 год

Заказчик: ТОО «Bavaria Construction»
Инвестор: АО «Samruk-Kazyna Construction»
Наименование объекта: Многоквартирный жилой комплекс "Бавария" в г.Актобе,

Акт № 1
приемки выполненных работ за февраль 2022 года на
Технический надзор (ТОО "Самрук-Казына Девелопмент")
2,4,5 пятно

Договор		
№	Дата	Сумма, тг
31	14.10.2021г	10 010 000

№ п/п	Наименование работ, услуг	С начала года (с НДС)	В отчетном месяце (с НДС)	НДС в т.ч.
1	Технический надзор	**4 315 730**		770 666
	в т.ч. за месяц		863 146	92 480

Директор ТОО «Bavaria Construction» **Дускалиев Р.Ш.**

Заказчик: ТОО «Bavaria Construction»
Инвестор: АО «Samruk-Kazyna Construction»
Наименование объекта: Многоквартирный жилой комплекс "Бавария" в г.Актобе, микрорайон

Акт № 2
приемки выполненных работ за февраль 2021 года на
Авторский надзор (ТОО "ПК ЭФФЕКТ")
2 пятно

Договор		
№	Дата	Сумма, тг
№ВС/Оку/Бав2/18	28 мая 2021г	250 000 ежемесячно

№ п/п	Наименование работ, услуг	С начала года (с НДС)	В отчетном месяце (с НДС)	НДС в т.ч.
1	Авторский надзор	1 250 000		223 214
	в т.ч. за месяц		250 000	26 786

Директор ТОО «Bavaria Construction» **Дускалиев Р.Ш.**

Заказчик: ТОО «Bavaria Construction»
Инвестор: АО «Samruk-Kazyna Construction»
Наименование объекта: Многоквартирный жилой комплекс "Бавария" в г.Актобе, микрорайон

Акт № 3
приемки выполненных работ за февраль 2022 года на
Авторский ТОО "ARDAK Building"
4 пятно

Договор		
№	Дата	Сумма, тг
№ Е/Оку/Бав/81	01. ноября 2021г	150 000 ежемесячно

№ п/п	Наименование работ, услуг	С начала года (с НДС)	В отчетном месяце (с НДС)	НДС в т.ч.
1	Авторский надзор	450 000		133 929
	в т.ч. за месяц		150 000	16 071

Директор ТОО «Bavaria Construction» **Дускалиев Р.Ш.**

Заказчик: ТОО «Bavaria Construction»
Инвестор: АО «Samruk-Kazyna Construction»
Наименование объекта: Многоквартирный жилой комплекс "Бавария" в г.Актобе, микрорайон

Акт № 4
приемки выполненных работ за февраль 2022 года на
Авторский ТОО "ARDAK Building"
5 пятно

Договор		
№	Дата	Сумма, тг
№ ВС/Оку/Бав/24	01. ноября 2021г	150 000 ежемесячно

№ п/п	Наименование работ, услуг	С начала года (с НДС)	В отчетном месяце (с НДС)	НДС в т.ч.
1	Авторский надзор	750 000		133 929
	в т.ч. за месяц		150 000	16 071

Директор ТОО «Bavaria Construction» **Дускалиев Р.Ш.**

Заказчик : **ТОО «Bavaria Construction»**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «Ерен-Групп»**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Многоквартирный 9-ти этажный жилые дома" "Бавария-2 (пятно 2,4,5) в г.Актобе**
(наименование, адрес)

Объект : **"Многоквартирный 9-ти этажный жилой дом", расположенный по адресу: "г.Актобе, район Астана, мкр.Батыс-2, уч.1Е". Батыс Премнум 2-я очередь, Пятно-2 (по ПДП Батыс-1, мкр-1)**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ ВС/Под/УЧ2/22 от 15 июня 2021г**

Акт выполненных работ №1

за февраль 2022 (месяц, год) на № 2-1-1 Архитектурные решения работы

Блок 1

Форма 4

Основание: Б/19-35-2019-АС

Составлен(а) 1 квартал 2021г Выполнение за февраль 2022 год

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ . /л.16-28-АС/									
1	1108-0201-1703 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Стены трехслойные кирпичные с облицовкой и утеплением, толщина кладки несущей части 510 мм, облицовки 120 мм. Кладка при высоте этажа до 4 м**	м3 кладки	474,36	33676,40	2180,15	15974737	1034176	10546204	4313263	21911040
		НР - 93%; СП - 8%			9263,76	513,45	4394357	243560		1623040	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
2	234-101-0201 РСНБ РК 2015	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 35-40**	м3	52	11293,00	--	587236	--	587236	--	634215
		СП - 8%			--	--	--	--		46979	
3	1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	м3 кладки	3	31885,45	1634,64	95656	4904	70621	19855	124752
		НР - 93%; СП - 8%			6710,34	406,21	20131	1219		9241	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
4	1108-0401-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	м2 перегородок (за вычетом проемов)	133	5554,78	121,14	738786	16112	430133	275856	1095813

		НР - 93%; СП - 8%			2199,56	30,66	292541	4078		81171		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
5	1108-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовкн при высоте этажа до 4 м**	м3 кладки	2	9095,08	2740,76	18190	5482	3393	9863	30298
		НР - 93%; СП - 8%			4657,44	645,48	9315	1291		2244	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
6	213-301-0102 РСНБ РК 2015	**Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007 В2,5, D500**	м3	2	21033,00	--	42066	--	42066	--	45431
		СП - 8%			--	--	--	--		3365	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				17456671	1060674	11679653	4618837	23841549
							4716344	250148	--	1766040	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				17456671				
	Материалы		Тенге				11050352				
	Всего заработная плата		Тенге					4966492			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				587236				
	Местные материалы		Тенге				42066				
		Накладные расходы	Тенге				4618837				
		Сметная прибыль	Тенге				1766040				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				23841548				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3858
		Сметная заработная плата	Тенге					4966492			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				23841548				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3858
		Сметная заработная плата	Тенге					4966492			
		Понижающий коффециент	0,6991425								16 668 640
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	12%								2 000 237
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1:									18 668 877

РАЗДЕЛ 2. ВЕНТШАХТЫ .

Зонт ЗВ-1 - ЗВ-9 /л.20.5/

7	1120-0701-0408 РСНБ РК 2015	**Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 4000 мм. Установка над шахтами**	зонт	4	27312,25	241,65	109249	967	91684	16534	135845
		НР - 98%; СП - 8%			4149,60	68,22	16598	273		10063	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
8	222-525-0101 РСНБ РК 2015	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	т	0,139	498969,00	--	69357	--	69357	--	74906
		СП - 8%			--	--	--	--		5549	
9	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза**	м2	7,8	81,67	1,89	637	14	399	156	857
		НР - 69%; СП - 8%			28,71	0,29	224	2		63	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

10	1108-0201-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка**	м3 кладки	20	34144,85	2242,44	682897	44848	499295	138864	887502
		НР - 93%; СП - 8%			6937,70	528,12	138754	10562		65741	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Облицовка вент шахт учтена в разделе наружная отделка									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				862140	45829	660735	155554	1099110
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				155576	10837	--	81416	
		Материалы	Тенге				683534				
		Всего заработная плата	Тенге				499692				
		Накладные расходы	Тенге					149542			
		Сметная прибыль	Тенге				139020				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				65804				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				888358				
		Сметная заработная плата	Тенге					149542			126
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				69357				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				69357				
		Сметная прибыль	Тенге				5549				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				74906				
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				109249				
		Материалы	Тенге				91684				
		Всего заработная плата	Тенге					16871			
		Сдача и испытание	Тенге				836				
		Накладные расходы	Тенге				16534				
		Сметная прибыль	Тенге				10063				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				135846				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								13
		Сметная заработная плата	Тенге					16871			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1099110				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								139
		Сметная заработная плата	Тенге					166413			
		Понижающий коффециент	0,6991425								768 435
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	12%								92 212
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2									860 647

РАЗДЕЛ 3. Арматурные пояса, сетки

Арматурный пояс 5 и 9 этажей

11	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	т металлических изделий	0,2	75716,46	2396,46	15143	479	--	13785	31242
		НР - 93%; СП - 8%			73320,00	792,18	14664	158		2314	
12	214-210-0201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,198	275482,00	--	54545	--	54545	--	58909
		СП - 8%			--	--	--	--		4364	
13	214-403-0101 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	т	0,00408	296003,00	--	1208	--	1208	--	1305
		СП - 8%			--	--	--	--		97	

Опорная (поясная) плита ОП-1, ОП-2. лист 26

14	1106-0701-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Опорная плита. Устройство**	м3	16,39	61448,37	4507,88	1007139	73884	664439	259392	1367854
		НР - 91%; СП - 8%			16401,20	990,29	268816	16231		101322	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
15	214-210-0201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	1,11844	275482,00	--	308110	--	308110	--	332759
		СП - 8%			--	--	--	--		24649	

Схема устройства перегородок из кирпича л.28-АС

16	214-403-0101 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 /К-1, К-2, к-3/**	т	0,3306	296003,00	--	97859	--	97859	--	105688
		СП - 8%			--	--	--	--		7829	
17	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка /ММ1, ММ13/**	т стальных элементов	0,22336	771168,15	7324,77	172248	1636	155533	18191	205674
		НР - 118%; СП - 8%			67508,70	1511,01	15079	337		15235	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1656252	75999	1281694	291368	2103431
							298559	16726	--	155810	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1656252				
	Материалы		Тенге				819972				
	Всего заработная плата		Тенге					315285			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				461722				
		Накладные расходы	Тенге				291368				
		Сметная прибыль	Тенге				155810				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2103430				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								247
		Сметная заработная плата	Тенге					315285			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				2103430				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								247
		Сметная заработная плата	Тенге					315285			
		Понижающий коффициент	0,6991425								1 470 598
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	12%								176 472
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3									1 647 070

РАЗДЕЛ 4. Перемычки /лист 34/====

18	1107-0104-0301 РСНБ РК 2015	**Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т**	шт. сборных конструкций	40	2412,92	1345,46	96517	53819	1202	63921	173273
		НР - 118%; СП - 8%			1037,39	316,87	41496	12675		12835	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

19	1107-0503-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка**	**шт. сборных конструкций**	**100**	**598,26**	**248,54**	**59826**	**24854**	**16113**	**29160**	**96105**
		ПР - 118%; СП - 8%			**188,59**	**58,53**	**18859**	**5853**		**7119**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
20	222-102-0108 РСНБ РК 2015	**Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 37 кН/м ГОСТ 948-84**	**м3**	**20**	**92967,00**	**--**	**1859340**	**--**	**1859340**	**--**	**2008087**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**148747**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				**2015683**	**78673**	**1876655**	**93081**	**2277465**
							60355	**18528**	**--**	**168701**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**2015683**				
	Материалы		Тенге				**17316**				
	Всего заработная плата		Тенге					**78883**			
	Местные материалы		Тенге				**1859340**				
		Накладные расходы	Тенге				**93081**				
		Сметная прибыль	Тенге				**168701**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**2277465**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								61
		Сметная заработная плата	Тенге					**78883**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**2277465**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								61
		Сметная заработная плата	Тенге					**78883**			
		Понижающий коффецинт	0,6991425								1 592 273
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	12%								191 073
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4									1 783 345

РАЗДЕЛ 5. Плиты перекрытия 5-го - 8го этажей /лист.38/====

21	1107-0504-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны**	**шт. сборных конструкций**	**70**	**3765,18**	**933,46**	**263563**	**65342**	**132607**	**94522**	**386732**
		ПР - 118%; СП - 8%			**937,35**	**206,99**	**65614**	**14489**		**28647**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
22	1107-0504-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны**	**шт. сборных конструкций**	**46**	**2821,34**	**788,74**	**129782**	**36282**	**57930**	**51679**	**195978**
		ПР - 118%; СП - 8%			**773,26**	**178,83**	**35570**	**8226**		**14517**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
23	222-203-0404 РСНБ РК 2015	**Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92**	**м2**	**620,7**	**5937,00**	**--**	**3685096**	**--**	**3685096**	**--**	**3979904**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**294808**	
		МУ-3									
24	1106-0801-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Перекрытия по стальным балкам и мополитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 100 мм. Устройство**	**м3**	**0,64**	**48230,71**	**3279,34**	**30868**	**2099**	**17391**	**10762**	**44960**

		НР - 91%; СП - 8%			17778,40	700,01	11378	448		3330	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
25	214-210-0202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	0,26	264048,00	--	68652	--	68652	--	74144
		СП - 8%			--	--	--	--		5492	
26	214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,08	277977,00	--	22238	--	22238	--	24017
		СП - 8%			--	--	--	--		1779	
27	214-403-0101 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,01	296003,00	--	2960	--	2960	--	3197
		СП - 8%			--	--	--	--		237	
28	1111-0101-0803 РСНБ РК 2015	**Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство**	м3 изоляции	0,22	14283,66	1800,54	3142	396	1817	1001	4475
		НР - 94%; СП - 8%			4224,32	617,13	929	136		331	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		МУ-4									
29	1106-0801-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 100 мм. Устройство**	м3	1,08	51223,94	3279,34	55322	3542	32579	18161	79361
		НР - 91%; СП - 8%			17778,40	700,01	19201	756		5879	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
30	214-210-0202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	0,12	264048,00	--	31686	--	31686	--	34221
		СП - 8%			--	--	--	--		2535	
31	214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,014	277977,00	--	3892	--	3892	--	4203
		СП - 8%			--	--	--	--		311	
		МУ-5									
32	1106-0801-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 100 мм. Устройство**	м3	1,08	51223,94	3279,34	55322	3542	32579	18161	79361
		НР - 91%; СП - 8%			17778,40	700,01	19201	756		5879	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
33	214-210-0202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	0,12	264048,00	--	31686	--	31686	--	34221
		СП - 8%			--	--	--	--		2535	
34	214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,014	277977,00	--	3892	--	3892	--	4203

		СП - 8%			--	--	--	--		311	
		МУ-6									
35	1106-0801-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 100 мм. Устройство**	м3	1,18	51223,94	3279,34	60444	3870	35595	19842	86709
		НР - 91%; СП - 8%			17778,40	700,01	20979	826		6423	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
36	214-210-0201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,13	275482,00	--	35813	--	35813	--	38678
		СП - 8%			--	--	--	--		2865	
37	214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,014	277977,00	--	3892	--	3892	--	4203
		СП - 8%			--	--	--	--		311	
		МУ-8									
38	1106-0801-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 100 мм. Устройство**	м3	0,46	51223,94	3279,34	23563	1508	13877	7735	33802
		НР - 91%; СП - 8%			17778,40	700,01	8178	322		2504	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
39	214-210-0201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,078	275482,00	--	21488	--	21488	--	23207
		СП - 8%			--	--	--	--		1719	
40	214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,01	277977,00	--	2780	--	2780	--	3002
		СП - 8%			--	--	--	--		222	
		МУ-9									
41	1106-0801-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 100 мм. Устройство**	м3	0,48	51223,94	3279,34	24587	1574	14479	8071	35271
		НР - 91%; СП - 8%			17778,40	700,01	8534	336		2613	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
42	214-210-0201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,06	275482,00	--	16529	--	16529	--	17851
		СП - 8%			--	--	--	--		1322	
43	214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,01	277977,00	--	2780	--	2780	--	3002
		СП - 8%			--	--	--	--		222	
		МУ-10									

44	1106-0801-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 100 мм. Устройство**	м3	0,36	51223,94	3279,34	18441	1181	10860	6054	26454
		НР - 91%; СП - 8%			17778,40	700,01	6400	252		1960	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
45	214-210-0201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,072	275482,00	--	19835	--	19835	--	21422
		СП - 8%			--	--	--	--		1587	
46	214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,006	277977,00	--	1668	--	1668	--	1801
		СП - 8%			--	--	--	--		133	
		МУ-14									
47	1106-0801-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 100 мм. Устройство**	м3	3,2	48230,71	3279,34	154338	10494	86953	53809	224799
		НР - 91%; СП - 8%			17778,40	700,01	56891	2240		16652	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
48	214-210-0201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,144	275482,00	--	39669	--	39669	--	42843
		СП - 8%			--	--	--	--		3174	
49	214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,22	277977,00	--	61155	--	61155	--	66047
		СП - 8%			--	--	--	--		4892	
50	214-403-0101 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,056	296003,00	--	16576	--	16576	--	17902
		СП - 8%			--	--	--	--		1326	
51	1111-0101-0803 РСНБ РК 2015	**Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство**	м3 изоляции	0,84	14283,66	1800,54	11998	1512	6938	3823	17086
		НР - 94%; СП - 8%			4224,32	617,13	3548	518		1266	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		МУ-29									
52	1106-0801-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 100 мм. Устройство**	м3	4,14	48230,71	3279,34	199675	13576	112496	69616	290834
		НР - 91%; СП - 8%			17778,40	700,01	73603	2898		21543	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
53	214-210-0202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	0,26	264048,00	--	68652	--	68652	--	74144
		СП - 8%			--	--	--	--		5492	

54	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,34	277977,00	--	94512	--	94512	--	102073
		СП - 8%			--	--	--	--		7561	
55	214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,08	296003,00	--	23680	--	23680	--	25574
		СП - 8%			--	--	--	--		1894	
56	1106-0301-0409 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом более 20 кг. Установка	т	0,5	684237,54	1428,54	342119	714	327925	12550	383043
		НР - 91%; СП - 8%			26960,00	622,47	13480	311		28374	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
57	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,048	924181,54	1428,54	44361	69	31481	11686	60530
		НР - 91%; СП - 8%			266904,00	622,47	12811	30		4484	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
58	1111-0101-0803 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство	м3 изоляции	1,488	14283,66	1800,54	21254	2679	12289	6772	30268
		НР - 94%; СП - 8%			4224,32	617,13	6286	918		2242	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		МУ-30									
59	1106-0801-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 100 мм. Устройство	м3	2,76	48230,71	3279,34	133117	9051	74998	46410	193890
		НР - 91%; СП - 8%			17778,40	700,01	49068	1932		14362	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
60	214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,176	264048,00	--	46472	--	46472	--	50190
		СП - 8%			--	--	--	--		3718	
61	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,22	277977,00	--	61155	--	61155	--	66047
		СП - 8%			--	--	--	--		4892	
62	214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,06	296003,00	--	17760	--	17760	--	19181
		СП - 8%			--	--	--	--		1421	
63	1106-0301-0409 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом более 20 кг. Установка	т	0,348	684237,54	1428,54	238115	498	228235	8735	266598
		НР - 91%; СП - 8%			26960,00	622,47	9382	217		19748	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

64	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,032	924181,54	1428,54	29574	46	20987	7790	40354
		НР - 91%; СП - 8%			266904,00	622,47	8541	20		2989	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
65	1111-0101-0803 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство	м3 изоляции	1,24	14283,66	1800,54	17712	2232	10242	5643	25224
		НР - 94%; СП - 8%			4224,32	617,13	5238	765		1868	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		МУ-40									
66	1106-0801-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 100 мм. Устройство	м3	0,36	51223,94	3279,34	18441	1181	10860	6054	26454
		НР - 91%; СП - 8%			17778,40	700,01	6400	252		1960	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
67	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,02	21831,11	1403,99	437	28	6	374	876
		НР - 91%; СП - 8%			20139,12	419,20	403	8		65	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
68	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,02	275482,00	--	5510	--	5510	--	5951
		СП - 8%			--	--	--	--		441	
69	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0038	277977,00	--	1056	--	1056	--	1141
		СП - 8%			--	--	--	--		85	
		МУ-41									
70	1106-0801-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 100 мм. Устройство	м3	0,12	51223,94	3279,34	6147	394	3620	2018	8818
		НР - 91%; СП - 8%			17778,40	700,01	2133	84		653	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
71	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,008	21831,11	1403,99	175	11	3	150	351
		НР - 91%; СП - 8%			20139,12	419,20	161	3		26	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
72	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,007	275482,00	--	1928	--	1928	--	2082
		СП - 8%			--	--	--	--		154	
73	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00126	277977,00	--	350	--	350	--	378

		СП - 8%			--	--	--	--		28	
		МУ-50									
74	**1106-0801-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 100 мм. Устройство**	**м3**	**0,16**	**51223,94**	**3279,34**	**8196**	**525**	**4826**	**2690**	**11757**
		НР - 91%; СП - 8%			**17778,40**	**700,01**	**2845**	**112**		**871**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
75	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**0,024**	**21831,11**	**1403,99**	**524**	**34**	**7**	**449**	**1051**
		НР - 91%; СП - 8%			**20139,12**	**419,20**	**483**	**10**		**78**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
76	**214-210-0201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,02**	**275482,00**	**--**	**5510**	**--**	**5510**	**--**	**5951**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**441**	
77	**214-210-0101 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,0038**	**277977,00**	**--**	**1056**	**--**	**1056**	**--**	**1141**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**85**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				**6291145**	**162380**	**5681508**	**474557**	**7306957**
							447257	**36865**	**--**	**541257**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**6291145**				
	Материалы		Тенге				**1281577**				
	Всего заработная плата		Тенге					**484122**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**714832**				
	Местные материалы		Тенге				**3685096**				
		Накладные расходы	Тенге				**474557**				
		Сметная прибыль	Тенге				**541257**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**7306959**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**373**
		Сметная заработная плата	Тенге					**484122**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				**7306959**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**373**
		Сметная заработная плата	Тенге					**484122**			
		Понижающий коффециент	0,6774887								4 950 381
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	12%								594 046
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5									5 544 426

РАЗДЕЛ 6. Лестница Л-1

78	**1107-0518-0101 РСНБ РК 2015**	**Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию**	**м ступеней**	**4**	**1546,40**	**57,87**	**6186**	**231**	**132**	**6991**	**14231**
		НР - 118%; СП - 8%			**1455,84**	**25,28**	**5823**	***101***		***1054***	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
79	**222-301-0101 РСНБ РК 2015**	**Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки ГОСТ 8717.0-84**	**м**	**4**	**3328,00**	**--**	**13312**	**--**	**13312**	**--**	**14377**

		СП - 8%			--	--	--	--		1065	
80	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда - 1,1**									
			т конструкций	0,1	84596,60	27083,67	8460	2708	1235	3754	13191
		НР - 69%; СП - 8%			45173,59	9232,62	4517	923		977	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
81	222-503-0101 РСНБ РК 2015	**Косоуры**									
			т	0,1	564112,00	--	56411	--	56411	--	60924
		СП - 8%			--	--	--	--		4513	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				84369	2939	71090	10745	102723
							10340	1024	--	7609	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				19498				
	Материалы		Тенге				131				
	Всего заработная плата		Тенге					5924			
	Местные материалы		Тенге				13312				
		Накладные расходы	Тенге				6991				
		Сметная прибыль	Тенге				2119				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				28608				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4
		Сметная заработная плата	Тенге					5924			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				64871				
	Материалы		Тенге				1234				
	Всего заработная плата		Тенге					5440			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				56411				
		Накладные расходы	Тенге				3754				
		Сметная прибыль	Тенге				5490				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				74115				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4
		Сметная заработная плата	Тенге					5440			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				102723				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								8
		Сметная заработная плата	Тенге					11364			
		Понижающий коффициент	0,6991425								71 818
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	12%								8 618
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6									80 436

РАЗДЕЛ 7. Приямок П-1 - 5шт /л.61-АС/

82	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**									
			м3 основания	0,72	6228,42	1795,22	4484	1293	2502	1187	6124
		НР - 93%; СП - 8%			957,10	815,06	689	587		454	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
83	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная, бетон В7,5. Устройство**									
			м3	0,72	22390,27	1132,94	16121	815	14307	1084	18581
		НР - 91%; СП - 8%			1387,80	265,97	999	191		1376	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

84	1106-1301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство**	м3	4,5	33927,98	3251,73	152676	14633	96415	42859	211178
		НР - 91%; СП - 8%			9250,71	1215,52	41628	5470		15643	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
85	261-102-0252 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,1665	250492,00	--	41707	--	41707	--	45044
		СП - 8%			--	--	--	--		3337	
86	1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж**	т конструкций	0,1444	96847,40	22042,74	13985	3183	392	7819	23548
		НР - 69%; СП - 8%			72094,00	6377,73	10410	921		1744	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
87	222-525-0101 РСНБ РК 2015	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	т	0,1444	498969,00	--	72051	--	72051	--	77815
		СП - 8%			--	--	--	--		5764	
88	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза**	м2	8,0864	81,67	1,89	660	15	413	162	888
		НР - 69%; СП - 8%			28,71	0,29	232	2		66	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
89	1115-0504-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Козырьки над приямками. Облицовка поликарбонатными листами**	м2 поверхности козырька	4,9	30759,15	6,18	150720	30	147306	2713	165708
		НР - 80%; СП - 8%			690,61	1,47	3384	7		12275	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**				452404	19969	375093	55824	548886
							57342	7178	--	40659	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				366368				
	Материалы		Тенге				260943				
	Всего заработная плата		Тенге					53189			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				41707				
		Накладные расходы	Тенге				48005				
		Сметная прибыль	Тенге				33151				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				447524				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								36
		Сметная заработная плата	Тенге					53189			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				86036				
	Материалы		Тенге				391				
	Всего заработная плата		Тенге					11331			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				72051				
		Накладные расходы	Тенге				7819				
		Сметная прибыль	Тенге				7508				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				101363				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								9

		Сметная заработная плата	Тенге					11331			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				548887				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								45
		Сметная заработная плата	Тенге					64520			
		Понижающий коффециент	0,6991425								383 750
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	12%								46 050
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7									429 799

РАЗДЕЛ 8. ВИТРАЖИ /л.64-АС/

Витражи наружные Ви-1 - Ви5 /л.63-АС/

90	1109-0403-0203 РСНБ РК 2015	**Витражи из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж.**	м2	36,64	8114,56	518,56	297317	19000	237	198243	535205
		НР - 69%; СП - 8%			7589,52	251,89	278080	9229		39645	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
91	223-301-0105 РСНБ РК 2015	**Витраж наружный из алюминиевых профилей толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом**	м2	36,64	77511,00	--	2840003	--	2840003	--	3067203
		СП - 8%			--	--	--	--		227200	

Витражи внутренние Вв1 - Вв6 /л.63-АС/

92	1110-0501-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Проемы высотой до 5 м. Установка витражных блоков из ПВХ**	м2	9	2728,52	2,71	24557	24	14226	9276	36540
		НР - 90%; СП - 8%			1145,23	--	10307	--		2707	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
93	223-301-0102 РСНБ РК 2015	**Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 внутренний толщиной от 45 мм до 48 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом из закаленного стекла**	м2	9	70899,00	--	638091	--	638091	--	689138
		СП - 8%			--	--	--	--		51047	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**				3799968	19024	3492557	207519	4328086
							288387	9229	--	320599	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				24557				
Материалы			Тенге				14225				
Всего заработная плата			Тенге					10307			
		Накладные расходы	Тенге				9276				
		Сметная прибыль	Тенге				2707				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				36540				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								8
		Сметная заработная плата	Тенге					10307			
Стоимость металломонтажных работ			Тенге				3775411				
Материалы			Тенге				237				
Всего заработная плата			Тенге					287309			

Стоимость материалов и конструкций		Тенге					3478094					
	Накладные расходы	Тенге					198243					
	Сметная прибыль	Тенге					317892					
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге					4291546					
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч										189
	Сметная заработная плата	Тенге						287309				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге					4328086					
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч										197
	Сметная заработная плата	Тенге						297616				
	Понижающий коффециент	0,6991425										3 025 949
	Налог на добавленную стоимость - 12 %	12%										363 114
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8											3 389 063

РАЗДЕЛ 9. ОКНА , ДВЕРИ /л.65-АС/

Окна и балконные двери

94	1110-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых**	м2	9	2414,87	191,74	21734	1725	10632	9174	33380
		НР - 90%; СП - 8%			1041,85	90,69	9377	816		2473	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
95	223-102-0503 РСНБ РК 2015	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 70 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной**	м2	9	28698,00	--	258282	--	258282	--	278945
		СП - 8%			--	--	--	--		20663	
96	1110-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого**	м2	11	2715,62	194,24	29872	2137	13371	13837	47205
		НР - 90%; СП - 8%			1305,86	91,79	14364	1010		3497	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
97	223-102-0605 РСНБ РК 2015	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 70 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотно-откидной створкой**	м2	11	26817,00	--	294987	--	294987	--	318586
		СП - 8%			--	--	--	--		23599	
98	1110-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм.	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих**	м2	11	3526,86	188,13	38795	2069	17325	18346	61713
		НР - 90%; СП - 8%			1763,69	89,46	19401	984		4571	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
99	223-102-0401 РСНБ РК 2015	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 70 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99**	м2	11	18988,00	--	208868	--	208868	--	225577
		СП - 8%			--	--	--	--		16709	
100	1110-0501-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Проемы балконные площадью до 3 м2. Установка дверных блоков из ПВХ профилей**	м2	10	3958,63	201,33	39586	2013	21143	15629	59633
		НР - 90%; СП - 8%			1642,98	93,63	16430	936		4417	

		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
101	223-204-0407 РСНБ РК 2015	**Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 70 мм, остекленная двухкамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-99 БП 24-7**	м2	10	49526,00	--	495260	--	495260	--	534881
		СП - 8%			--	--	--	--		39621	
102	1110-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых**	м2	6	2414,87	191,74	14489	1150	7088	6116	22253
		НР - 90%; СП - 8%			1041,85	90,69	6251	544		1648	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
103	223-102-0503 РСНБ РК 2015	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 70 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотно-откидная створка**	м2	6	28698,00	--	172188	--	172188	--	185963
		СП - 8%			--	--	--	--		13775	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	**Тенге**				1574061	9094	1499144	63102	1768136
							65823	4290	--	130973	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1574061				
	Материалы		Тенге				69559				
	Всего заработная плата		Тенге					70113			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1429585				
		Накладные расходы	Тенге				63102				
		Сметная прибыль	Тенге				130973				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1768136				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								55
		Сметная заработная плата	Тенге					70113			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				1768136				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								55
		Сметная заработная плата	Тенге					70113			
		Понижающий коффецинт	0,6991425								1 236 179
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	12%								148 341
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9									1 384 521
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								43376344
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				6099983				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1474581			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					354825			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						26618122		
		- Накладные расходы	Тенге							5970587	
		- Сметная прибыль	Тенге							3213064	
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				3575593				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					723646			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					187425			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						22432968		
		- Накладные расходы	Тенге							3342619	
		- Сметная прибыль	Тенге							2405981	
		- Зарплата рабочнх строителей	Тенге				6454040				

- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1502692			
- в том числе зарплата машинистов	Тенге					368339			
- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						31608271		
- Накладные расходы	Тенге							6241100	
- Сметная прибыль	Тенге							3664491	
ВСЕГО ПО АКТУ	**Тенге**								**33 788 184**

Засройщик:
Директор ТОО «Bavaria Construction»
Дускалиев Р.Ш._____
"02" 03 2022 год

Начальник ПТО ТОО «Bavaria Construction»
Абдрахпанов М.А._____
"02" 03 2022 год

Генподрядчик
Директор ТОО"ЕРЕН-Групп"
Баяшева Л.И._____
"02" 03 2022 год

Начальник ПТО ТОО «ЕРЕН-Групп»
Тураханов Т.Т._____
"02" 03 2022 год

Технический надзор:
Руководитель группы технического надзора:
Сәндібай К.О._____
"02" 03 2022 год

Авторский надзор:
ГИП ТОО "ПК ЭФФЕКТ"
Петровский Е.В._____
"02" 03 2022 год

Согласовано: АО "Samruk-Kazyna Construction"

Директор Департамента строительства
АО "Samruk-Kazyna Construction"
_____Мусатаев Н.Г.
"04" 03 2022 год

Гл.менеджер - руководитель строительства
по управлению проектами ДС
АО "Samruk-Kazyna Construction"
Садвокасов К.Т._____
"04" 03 2022 год

Главный менеджер-сметчик
Департамента проектирования
АО "Samruk-Kazyna Construction"
Свинтицкая И.И._____
"04" 03 2022 год

Заказчик : **ТОО «Bavaria Construction»**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «Ерен-Групп»**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Многоквартирный 9-ти этажный жилые дома" "Бавария-2 (пятно 2,4,5) в г.Актобе**
(наименование, адрес)

Объект : **"Многоквартирный 9-ти этажный жилой дом", расположенный по адресу: "г.Актобе, район Астана, мкр.Батыс-2, уч.1Е". Батыс Премиум 2-я очередь, Пятно-2 (по ПДП Батыс-1, мкр-1)**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ ВС/Под/УЧ2/22 от 15 июня 2021г**

Акт выполненных работ №2

за февраль 2022 (месяц, год) на № 2-1-3 Электромонтажные работы

Блок 1

Форма 4

Основание: Б/19-35-2019-ЭМ

Составлен(а) 1 квартал 2021г Выполнение за февраль 2022 год

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Провода и кабеля									
1	1308-0201-0902 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	м кабеля	1455,543	488,34	223,37	710800	325125	65383	306349	1098521
		НР - 72%; СП - 8%			220,05	72,27	320292	105192		81372	
2	1308-0206-2201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава**	м	139,86	90,59	0,87	12670	121	2612	7191	21450
		НР - 72%; СП - 8%			71,05	0,36	9937	50		1589	
3	243-106-1011 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х25 (мк)-1 ГОСТ 16442-80**	км	0,061605	4897119,00	--	301687	--	301687	--	325822
		СП - 8%			--	--	--	--		24135	
4	243-106-0905 РСНБ РК 2015	**Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х10 (ок)-0,66**	км	0,03996	2011318,00	--	80372	--	80372	--	86802
		СП - 8%			--	--	--	--		6430	

5	243-106-0904 РСНБ РК 2015	**Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х6 (ок)-0,66**	км	0,03663	1212595,00	--	44417	--	44417	--	47970
		СП - 8%			--	--	--	--		3553	
6	243-106-0505 РСНБ РК 2015	**Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х10 (ок)-0,66**	км	0,131202	1315619,00	--	172612	--	172612	--	186421
		СП - 8%			--	--	--	--		13809	
7	243-120-1401 РСНБ РК 2015	**Кабель силовой не распространяющий горение, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг-п 3х2,5 (ок)-0,66**	км	1,169496	96539,00	--	112902	--	112902	--	121934
		СП - 8%			--	--	--	--		9032	
8	243-142-0109 РСНБ РК 2015	**Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 4 мм2 ГОСТ 31947-2012**	км	0,13986	158098,00	--	22112	--	22112	--	23881
		СП - 8%			--	--	--	--		1769	
9	243-201-0103 РСНБ РК 2015	**Кабели контрольные КВВГ 4х1,5 ГОСТ 1508-78**	км	0,01665	294321,00	--	4900	--	4900	--	5292
		СП - 8%			--	--	--	--		392	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1462472	325246	806997	313540	1918093
							330229	105242	--	142081	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				1462472				
	Материалы		Тенге				67994				
	Всего заработная плата		Тенге					435471			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				739002				
		Накладные расходы	Тенге				313540				
		Сметная прибыль	Тенге				142081				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				1918093				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								303
		Сметная заработная плата	Тенге					435471			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1918093				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								303
		Сметная заработная плата	Тенге					435471			

РАЗДЕЛ 2. Трубы

10	1308-0206-1906 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по основанию пола**	м	1291,374	297,11	10,08	383680	13017	58706	228254	660889
		НР - 72%; СП - 8%			241,57	3,92	311957	5062		48955	
11	1308-0206-1907 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по основанию пола**	м	193,14	345,16	29,24	66664	5647	8871	39180	114312
		НР - 72%; СП - 8%			269,99	11,76	52146	2271		8468	
12	1308-0206-1908 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Труба винипластовая диаметром до 63 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по основанию пола**	м	58,275	381,99	38,89	22260	2267	2603	13179	38274

		НР - 72%; СП - 8%			298,41	15,68	17390	914		2835		
13	241-207-0302 РСНБ РК 2015	**Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм**	м	15,984	32,00	--	511	--	511	--		552
		СП - 8%			--	--	--	--		41		
14	241-207-0303 РСНБ РК 2015	**Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм**	м	1275,39	45,00	--	57393	--	57393	--		61984
		СП - 8%			--	--	--	--		4591		
15	241-207-0304 РСНБ РК 2015	**Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 32 мм**	м	154,845	66,00	--	10220	--	10220	--		11038
		СП - 8%			--	--	--	--		818		
16	241-207-0305 РСНБ РК 2015	**Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 40 мм**	м	38,295	102,00	--	3906	--	3906	--		4218
		СП - 8%			--	--	--	--		312		
17	241-207-0207 РСНБ РК 2015	**Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 63 мм**	м	58,275	351,00	--	20455	--	20455	--		22091
		СП - 8%			--	--	--	--		1636		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				565089	20931	162665	280613		913358
							381493	8247	--	67656		
	Стоимость монтажных работ		Тенге				472604					
	Материалы		Тенге				70181					
	Всего заработная плата		Тенге					389740				
		Накладные расходы	Тенге				280613					
		Сметная прибыль	Тенге				60258					
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				813475					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									274
		Сметная заработная плата	Тенге					389740				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				92485					
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				92485					
		Сметная прибыль	Тенге				7398					
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				99883					
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				913358					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									274
		Сметная заработная плата	Тенге					389740				

РАЗДЕЛ 3. Провода и кабеля

18	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	м кабеля	1485,846	348,55	156,93	517892	233174	66744	211223		787444
		НР - 72%; СП - 8%			146,70	50,74	217974	75392		58329		
19	243-123-2501 РСНБ РК 2015	**Кабель силовой не распространяющий горение, с пластмассовой изоляцией, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГнг 2х1,5 (ок)-0,66**	км	0,260739	146001,00	--	38068	--	38068	--		41113
		СП - 8%			--	--	--	--		3045		

20	243-123-2701 РСНБ РК 2015	**Кабель силовой не распространяющий горение, с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГнг 3х1,5 (ок)-0,66**	км	0,666	216859,00	--	144428	--	144428	--	155982
		СП - 8%			--	--	--	--		11554	
21	243-123-2702 РСНБ РК 2015	**Кабель силовой не распространяющий горение, с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГнг 3х2,5 (ок)-0,66**	км	0,382284	348445,00	--	133205	--	133205	--	143861
		СП - 8%			--	--	--	--		10656	
22	243-123-3001 РСНБ РК 2015	**Кабель силовой не распространяющий горение, с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГнг 4х1,5 (ок)-0,66**	км	0,176823	324584,00	--	57394	--	57394	--	61986
		СП - 8%			--	--	--	--		4592	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				890987	233174	439839	211223	1190386
							217974	75392	--	88176	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				890987				
	Материалы		Тенге				66744				
	Всего заработная плата		Тенге					293366			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				373095				
		Накладные расходы	Тенге				211223				
		Сметная прибыль	Тенге				88176				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				1190386				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								205
		Сметная заработная плата	Тенге					293366			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1190386				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								205
		Сметная заработная плата	Тенге					293366			

РАЗДЕЛ 4. Трубы

23	1308-0206-1906 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по основанию пола**	м	1351,98	297,11	10,08	401687	13628	61461	238966	691905
		НР - 72%; СП - 8%			241,57	3,92	326598	5300		51252	
24	241-207-0302 РСНБ РК 2015	**Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм**	м	985,68	32,00	--	31542	--	31542	--	34065
		СП - 8%			--	--	--	--		2523	
25	241-207-0303 РСНБ РК 2015	**Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм**	м	366,3	45,00	--	16484	--	16484	--	17803
		СП - 8%			--	--	--	--		*1319*	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				449713	13628	109487	238966	743773
							326598	5300	--	55094	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				401687				
	Материалы		Тенге				61461				
	Всего заработная плата		Тенге					331898			
		Накладные расходы	Тенге				238966				

	Сметная прибыль	Тенге				51252					
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				691905					
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч									233
	Сметная заработная плата	Тенге					331898				
Стоимость сантехнических работ		Тенге				48026					
Стоимость материалов и конструкций		Тенге				48026					
	Сметная прибыль	Тенге				3842					
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				51868					
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				743773					
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч									233
	Сметная заработная плата	Тенге					331898				
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									4765610
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1256294					
	- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					592979				
	- в том числе зарплата машинистов	Тенге					194181				
	- Материалов, нзделий и конструкций	Тенге						1518988			
	- Накладные расходы	Тенге							1044342		
	- Сметная прибыль	Тенге							353007		
	Понижающий коффециент	0,6991425									3 331 840
	Налог на добавленную стоимость - 12 %	12%									399 821
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4										3 731 661
	ВСЕГО ПО АКТУ	**Тенге**									**3 731 661**

Засройщик:
Директор ТОО «Bavaria Construction»
Дускалиев Р.Ш._____
"02" 03 2022 год

Начальник ПТО ТОО «Bavaria Construction»
Абдрахпанов М.А._____
"02" 03 2022 год

Генподрядчик
Директор ТОО"ЕРЕН-Групп"
Баящева Л.И._____
"02" 03 2022 год

Начальник ПТО ТОО «ЕРЕН-Групп»
Туреханов Т.Т._____
"02" 03 2022 год

Технический надзор:
Руководитель группы технического надзора:
Сәндібай Қ.Ө._____
"02" 03 2022 год

Авторский надзор:
ГИП ТОО "ПК "ЭФФЕКТ"
Петровский Е.В._____
"02" 03 2022 год

Согласовано: АО "Samruk-Kazyna Construction"

Директор Департамента строительства
АО "Samruk-Kazyna Construction"
_____Мусатаев Н.Г.
"04" 03 2022 год

Гл.менеджер - руководитель строительства
по управлению проектами ДС
АО "Samruk-Kazyna Construction"
Садвокасов К.Т._____
"04" 03 2022 год

Главный менеджер-сметчик
Департамента проектирования
АО "Samruk-Kazyna Construction"
Свинтицкая И.И._____
"04" 03 2022 год

Заказчик : **ТОО «Bavaria Construction»**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «Ерен-Групп»**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Многоквартирный 9-ти этажный жилые дома" "Бавария-2 (пятно 2,4,5) в г.Актобе**
(наименование, адрес)

Объект : **"Многоквартирный 9-ти этажный жилой дом", расположенный по адресу: "г.Актобе, район Астана, мкр.Батыс-2, уч.1Е". Батыс Премиум 2-я очередь, Пятно-2 (по ПДП Батыс-1, мкр-1)**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ ВС/Под/УЧ2/22 от 15 июня 2021г**

Акт выполненных работ №3

за февраль 2022 (месяц, год) на № 2-2-1 Архитектурные решения работы

Блок 2

Форма 4

Основание: Б/19-35-2019-АС

Составлен(а) 1 квартал 2021г Выполнение за февраль 2022год

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ . /л.16-28-АС/									
1	1108-0201-1703 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Стены трехслойные кирпичные с облицовкой и утеплением, толщина кладки несущей части 510 мм, облицовки 120 мм. Кладка при высоте этажа до 4 м**	м3 кладки	273,5	33676,40	2180,15	9210495	596271	6080586	2486882	12633167
		НР - 93%; СП - 8%			9263,76	513,45	2533638	140429		935790	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
2	234-101-0201 РСНБ РК 2015	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 35-40**	м3	24	11293,00	--	271032	--	271032	--	292715
		СП - 8%			--	--	--	--		21683	
3	1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	м3 кладки	2,5	31885,45	1634,64	79714	4087	58851	16546	103961
		НР - 93%; СП - 8%			6710,34	406,21	16776	1016		7701	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
4	1108-0401-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	м2 перегородок (за вычетом проемов)	50	5554,78	121.14	277739	6057	161704	103705	411960
		НР - 93%; СП - 8%			2199,56	30.66	109978	1533		30516	

		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
5	1108-0401-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Перегородки армированные толщиной 100 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м**	**м2 перегородок (за вычетом проемов)**	**100**	**2906,68**	**261,35**	**290668**	**26135**	**78564**	**179323**	**507590**
		НР - 93%; СП - 8%			**1859,69**	**68,51**	**185969**	**6851**		**37599**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
6	213-301-0102 РСНБ РК 2015	**Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007 В2,5, D500**	**м3**	**10**	**21033,00**	**--**	**210330**	**--**	**210330**	**--**	**227156**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**16826**	
7	1108-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м**	**м3 кладки**	**1**	**9095,08**	**2740,76**	**9095**	**2740**	**1698**	**4932**	**15149**
		НР - 93%; СП - 8%			**4657,44**	**645,48**	**4657**	**645**		**1122**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
8	213-301-0102 РСНБ РК 2015	**Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007 В2,5, D500**	**м3**	**1**	**21033,00**	**--**	**21033**	**--**	**21033**	**--**	**22716**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1683**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**10370106**	**635290**	**6883798**	**2791388**	**14214414**
							2851018	**150474**	**--**	**1052920**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				10370106				
	Материалы		Тенге				6381402				
	Всего заработная плата		Тенге					3001492			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				271032				
	Местные материалы		Тенге				231363				
		Накладные расходы	Тенге				2791388				
		Сметная прибыль	Тенге				1052920				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				14214414				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2329
		Сметная заработная плата	Тенге					3001492			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				14214414				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2329
		Сметная заработная плата	Тенге					3001492			
		Понижающий коффецинт	0,6991425								9 937 901
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	12%								1 192 548
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1									11 130 449

РАЗДЕЛ 2. ВЕНТШАХТЫ .

Зонт ЗВ-1 - ЗВ-9 /л.20.5/

9	1120-0701-0408 РСНБ РК 2015	**Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 4000 мм. Установка над шахтами**	**зонт**	**4**	**27312,25**	**241,65**	**109249**	**967**	**91684**	**16534**	**135845**
		НР - 98%; СП - 8%			**4149,60**	**68,22**	**16598**	**273**		***10063***	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
10	222-525-0101 РСНБ РК 2015	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	**т**	**0,139**	**498969,00**	**--**	**69357**	**--**	**69357**	**--**	**74906**

		СП - 8%			--	--	--	--		5549		
11	1108-0201-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка**	м3 кладки	30	34144,85	2242,44	1024346	67274	748941	208296	1331254
		НР - 93%; СП - 8%			6937,70	528,12	208131	15844		98611	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Облицовка вент шахт учтена в разделе наружная отделка									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				1202952	68241	909982	224830	1542005
							224729	16117	--	114223	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1024346				
	Материалы		Тенге				748941				
	Всего заработная плата		Тенге					223975			
		Накладные расходы	Тенге				208296				
		Сметная прибыль	Тенге				98611				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1331253				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								189
		Сметная заработная плата	Тенге					223975			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				69357				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				69357				
		Сметная прибыль	Тенге				5549				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				74906				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				109249				
	Материалы		Тенге				91684				
	Всего заработная плата		Тенге					16871			
	Сдача и испытание		Тенге				836				
		Накладные расходы	Тенге				16534				
		Сметная прибыль	Тенге				10063				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				135846				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								13
		Сметная заработная плата	Тенге					16871			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1542005				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								202
		Сметная заработная плата	Тенге					240846			
		Понижающий коффециент	0,6991425								1 078 081
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	12%								129 370
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2									1 207 451

РАЗДЕЛ 3. Арматурные пояса, сетки

Арматурный пояс 5 и 9 этажей

12	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	т металлических изделий	0,13	75716,46	2396,46	9843	312	--	8960	20307
		НР - 93%; СП - 8%			73320,00	792,18	9532	103		1504	
13	214-210-0201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,12	275482,00	--	33058	--	33058	--	35703
		СП - 8%			--	--	--	--		2645	

Связевые сетки над 2,4 этажами

14	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	т металлических изделий	0,4309	75716,46	2396,46	32626	1032	--	29699	67312
		НР - 93%; СП - 8%			73320,00	792,18	31594	341		4986	
15	214-403-0101 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	т	0,4309	296003,00	--	127548	--	127548	--	137752
		СП - 8%			--	--	--	--		10204	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				203075	1344	160606	38659	261074
							41126	444	--	19339	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				203075				
	Всего заработная плата		Тенге					41570			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				160606				
		Накладные расходы	Тенге				38659				
		Сметная прибыль	Тенге				19339				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				261073				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								31
		Сметная заработная плата	Тенге					41570			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				261073				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								31
		Сметная заработная плата	Тенге					41570			
		Понижающий коффециент	0,6991425								182 528
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	12%								21 903
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3									204 431

РАЗДЕЛ 4. Перемычки /лист 34/====

16	1107-0104-0301 РСНБ РК 2015	**Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т**	шт. сборных конструкций	30	2412,92	1345,46	72388	40364	902	47941	129955
		НР - 118%; СП - 8%			1037,39	316,87	31122	9506		9626	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
17	1107-0503-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка**	шт. сборных конструкций	50	598,26	248,54	29913	12426	8057	14580	48053
		НР - 118%; СП - 8%			188,59	58,53	9430	2926		3559	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
18	222-102-0108 РСНБ РК 2015	**Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 37 кН/м ГОСТ 948-84**	м3	10	92967,00	--	929670	--	929670	--	1004044
		СП - 8%			--	--	--	--		74374	
		Перемычки металлические /лист.34/====									
19	1108-0201-0702 РСНБ РК 2015	**Своды. Крепление стальными затяжками**	т металлических изделий	2	557865,92	4512,12	1115732	9025	1007037	95640	1308281
		НР - 93%; СП - 8%			49834,80	1584,36	99670	3169		96910	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				2147703	61815	1945666	158161	2490333
							140222	15601	--	184469	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2147703				
	Материалы		Тенге				1015996				

Всего заработная плата			Тенге					155823				
Местные материалы			Тенге				929670					
	Накладные расходы		Тенге				158161					
	Сметная прибыль		Тенге				184469					
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				2490333					
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч									106
	Сметная заработная плата		Тенге					155823				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге				2490333					
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч									106
	Сметная заработная плата		Тенге					155823				
	Понижающий коффециент		0,6991425									1 741 098
	Налог на добавленную стоимость - 12 %		12%									208 932
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4											1 950 029

РАЗДЕЛ 5. Плиты перекрытия 5-го - 8го этажей /лист.38/====

20	1107-0504-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны**	шт. сборных конструкций	30	3765,18	933,46	112955	28004	56831	40510	165742
		НР - 118%; СП - 8%			937,35	206,99	28120	6210		12277	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
21	1107-0504-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны**	шт. сборных конструкций	30	2821,34	788,74	84640	23662	37780	33704	127812
		НР - 118%; СП - 8%			773,26	178,83	23198	5365		9468	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
22	222-203-0404 РСНБ РК 2015	**Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92**	м2	300	5937,00	--	1781100	--	1781100	--	1923588
		СП - 8%			--	--	--	--		142488	
		МУ-3									
23	1106-0801-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 100 мм. Устройство**	м3	0,5	48230,71	3279,34	24115	1640	13586	8408	35125
		НР - 91%; СП - 8%			17778,40	700,01	8889	350		2602	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
24	214-210-0202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	0,13	264048,00	--	34326	--	34326	--	37072
		СП - 8%			--	--	--	--		2746	
25	214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,04	277977,00	--	11119	--	11119	--	12009
		СП - 8%			--	--	--	--		890	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				**2048255**	**53306**	**1934742**	**82622**	**2301348**
							60207	**11925**	--	**170471**	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				**2048255**				

Материалы		Тенге				108197				
Всего заработная плата		Тенге					72132			
Стоимость материалов и конструкций		Тенге				45445				
	Накладные расходы	Тенге				82622				
	Сметная прибыль	Тенге				170471				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2301348				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								52
	Сметная заработная плата	Тенге					72132			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				2301348				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								52
	Сметная заработная плата	Тенге					72132			
	Понижающий коффециент	0,6774887								1 559 137
	Налог на добавленную стоимость - 12 %	12%								187 096
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5									1 746 234

РАЗДЕЛ 6. Лестница Л-1

28	**1107-0518-0101 РСНБ РК 2015**	**Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию**	**м ступеней**	**2**	**1546,40**	**57,87**	**3093**	**116**	**65**	**3495**	**7116**
		НР - 118%; СП - 8%			**1455,84**	**25,28**	**2912**	**51**		**527**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
29	**222-301-0101 РСНБ РК 2015**	**Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки ГОСТ 8717.0-84**	**м**	**2**	**3328,00**	**--**	**6656**	**--**	**6656**	**--**	**7188**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**532**	
30	**1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда - 1,1**	**т конструкций**	**0,05**	**84596,60**	**27083,67**	**4230**	**1355**	**616**	**1877**	**6596**
		НР - 69%; СП - 8%			**45173,59**	**9232,62**	**2259**	**462**		**489**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
31	**222-503-0101 РСНБ РК 2015**	**Косоуры**	**т**	**0,05**	**564112,00**	**--**	**28206**	**--**	**28206**	**--**	**30462**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**2256**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				**42185**	**1471**	**35543**	**5372**	**51362**
							5171	**513**	**--**	**3804**	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				**9749**				
Материалы			Тенге				**65**				
Всего заработная плата			Тенге					**2963**			
Местные материалы			Тенге				**6656**				
	Накладные расходы		Тенге				**3495**				
	Сметная прибыль		Тенге				**1059**				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				**14303**				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								**2**
	Сметная заработная плата		Тенге					**2963**			
Стоимость металломонтажных работ			Тенге				**32436**				
Материалы			Тенге				**617**				
Всего заработная плата			Тенге					**2721**			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				**28206**				

		Накладные расходы	Тенге					1877				
		Сметная прибыль	Тенге					2745				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ			Тенге					37058				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									2
		Сметная заработная плата	Тенге						2721			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге					51361				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									4
		Сметная заработная плата	Тенге						5684			
		Понижающий коффециент	0,6991425									35 909
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	12%									4 309
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6										40 218

РАЗДЕЛ 7. Приямок П-1 - 5шт /л.61-АС/

32	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	м3 основания	0,72	6228,42	1795,22	4484	1293	2502	1187	6124
		НР - 93%; СП - 8%			957,10	815,06	689	587		454	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
33	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная, бетон В7,5. Устройство**	м3	0,72	22390,27	1132,94	16121	815	14307	1084	18581
		НР - 91%; СП - 8%			1387,80	265,97	999	191		1376	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
34	1106-1301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство**	м3	4,5	33927,98	3251,73	152676	14633	96415	42859	211178
		НР - 91%; СП - 8%			9250,71	1215,52	41628	5470		15643	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
35	261-102-0252 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,1665	250492,00	--	41707	--	41707	--	45044
		СП - 8%			--	--	--	--		3337	
36	1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж**	т конструкций	0,1444	96847,40	22042,74	13985	3183	392	7819	23548
		НР - 69%; СП - 8%			72094,00	6377,73	10410	921		1744	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
37	222-525-0101 РСНБ РК 2015	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	т	0,1444	498969,00	--	72051	--	72051	--	77815
		СП - 8%			--	--	--	--		5764	
38	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза**	м2	8,0864	81,67	1,89	660	15	413	162	888
		НР - 69%; СП - 8%			28,71	0.29	232	2		66	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
39	1115-0504-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Козырьки над приямками. Облицовка поликарбонатными листами**	м2 поверхности козырька	4,9	30759,15	6,18	150720	30	147306	2713	165708

		НР - 80%; СП - 8%			690,61	1,47	3384	7		12275	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**				452404	19969	375093	55824	548886
							57342	7178	--	40659	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				366368				
		Материалы	Тенге				260943				
		Всего заработная плата	Тенге					53189			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				41707				
		Накладные расходы	Тенге				48005				
		Сметная прибыль	Тенге				33151				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				447524				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								36
		Сметная заработная плата	Тенге					53189			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				86036				
		Материалы	Тенге				391				
		Всего заработная плата	Тенге					11331			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				72051				
		Накладные расходы	Тенге				7819				
		Сметная прибыль	Тенге				7508				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				101363				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								9
		Сметная заработная плата	Тенге					11331			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				548887				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								45
		Сметная заработная плата	Тенге					64520			
		Понижающий коффециент	0,6991425								383 750
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	12%								46 050
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7									429 799

РАЗДЕЛ 8. ВИТРАЖИ /л.64-АС/

Витражи наружные Ви-1 - Ви5 /л.63-АС/

40	1109-0403-0203 РСНБ РК 2015	**Витражи из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж.**	м2	36,63	8114,56	518,56	297236	18995	237	198189	535059
		НР - 69%; СП - 8%			7589,52	251,89	278004	9227		39634	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
41	223-301-0105 РСНБ РК 2015	**Витраж наружный из алюминиевых профилей толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом**	м2	36,63	77511,00	--	2839228	--	2839228	--	3066366
		СП - 8%			--	--	--	--		227138	

Витражи внутренние Вв1 - Вв6 /л.63-АС/

42	1110-0501-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Проемы высотой до 5 м. Установка витражных блоков из ПВХ**	м2	9	2728,52	2,71	24557	24	14226	9276	36540
		НР - 90%; СП - 8%			1145,23	--	10307	--		2707	

		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
43	223-301-0102 РСНБ РК 2015	**Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 внутренний толщиной от 45 мм до 48 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом из закаленного стекла**	**м2**	9	70899,00	--	638091	--	638091	--	689138
		СП - 8%			--	--	--	--		51047	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**				3799112	19019	3491782	207465	4327103
							288311	9227	--	320526	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				24557				
	Материалы		Тенге				14225				
	Всего заработная плата		Тенге					10307			
		Накладные расходы	Тенге				9276				
		Сметная прибыль	Тенге				2707				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				36540				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								8
		Сметная заработная плата	Тенге					10307			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				3774555				
	Материалы		Тенге				237				
	Всего заработная плата		Тенге					287231			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				3477319				
		Накладные расходы	Тенге				198189				
		Сметная прибыль	Тенге				317819				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				4290563				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								189
		Сметная заработная плата	Тенге					287231			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				4327103				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								197
		Сметная заработная плата	Тенге					297538			
		Понижающий коффициент	0,6991425								3 025 262
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	12%								363 031
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8									3 388 293

РАЗДЕЛ 9. ОКНА , ДВЕРИ /л.65-АС/

		Окна и балконные двери									
44	1110-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых**	**м2**	9	2414,87	191,74	21734	1725	10632	9174	33380
		НР - 90%; СП - 8%			1041,85	90,69	9377	816		2473	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
45	223-102-0503 РСНБ РК 2015	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 70 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотно-откидная створка**	**м2**	9	28698,00	--	258282	--	258282	--	278945
		СП - 8%			--	--	--	--		20663	

46	1110-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м2	11	2715,62	194,24	29872	2137	13371	13837	47205
		НР - 90%; СП - 8%			1305,86	91,79	14364	1010		3497	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
47	223-102-0605 РСНБ РК 2015	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 70 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотно-откидной створкой	м2	11	26817,00	--	294987	--	294987	--	318586
		СП - 8%			--	--	--	--		23599	
48	1110-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих	м2	11	3526,86	188,13	38795	2069	17325	18346	61713
		НР - 90%; СП - 8%			1763,69	89,46	19401	984		4571	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
49	223-102-0401 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 70 мм одностворчатые однинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	22	18988,00	--	417736	--	417736	--	451155
		СП - 8%			--	--	--	--		33419	
50	1110-0501-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы балконные площадью до 3 м2. Установка дверных блоков из ПВХ профилей	м2	10	3958,63	201,33	39586	2013	21143	15629	59633
		НР - 90%; СП - 8%			1642,98	93,63	16430	936		4417	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
51	223-204-0407 РСНБ РК 2015	Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 70 мм, остекленная двухкамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с имностом ГОСТ 23166-99 БП 24-7	м2	10	49526,00	--	495260	--	495260	--	534881
		СП - 8%			--	--	--	--		39621	
52	1110-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2	6	2414,87	191,74	14489	1150	7088	6116	22253
		НР - 90%; СП - 8%			1041,85	90,69	6251	544		1648	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
53	223-102-0503 РСНБ РК 2015	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 70 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементный - имност и поворотно-откидная створка	м2	6	28698,00	--	172188	--	172188	--	185963
		СП - 8%			--	--	--	--		13775	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	**Тенге**				**1782929**	**9094**	**1708012**	**63102**	**1993714**
							65823	4290	--	147683	

Стоимость общестроительных работ		Тенге				1782929				
Материалы		Тенге				69559				
Всего заработная плата		Тенге					70113			
Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1638453				
	Накладные расходы	Тенге				63102				
	Сметная прибыль	Тенге				147683				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1993714				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								55
	Сметная заработная плата	Тенге					70113			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				1993714				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								55
	Сметная заработная плата	Тенге					70113			
	Понижающий коффециент	0,6991425								1 393 890
	Налог на добавленную стоимость - 12%	12%								167 267
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9									1 561 157
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**27730238**
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	- Зарплата рабочих строителей	Тенге				3733949				
	- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					869549			
	- в том числе зарплата машинистов	Тенге					215769			
	- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						17445222		
	- Накладные расходы	Тенге							3627423	
	- Сметная прибыль	Тенге							2054094	
	ВСЕГО ПО АКТУ	**Тенге**								**21 658 062**

Засройщик:
Директор ТОО «Bavaria Construction»
Дускалиев Р.Ш._____
"02" 03 2022 год

Начальник ПТО ТОО «Bavaria Construction»
Абдрахпанов М.А._____
"02" 03 2022 год

Генподрядчик
Директор ТОО"ЕРЕН-Групп"
Баяшева Л.И._____
"02" 03 2022 год

Начальник ПТО ТОО «ЕРЕН-Групп»
Туреханов Т.Т._____
"02" 03 2022 год

Технический надзор:
Руководитель группы технического надзора:
Сондібай К.О.
"02" 03 2022 год

Авторский надзор:
ИП ТОО "ПК ЭФФЕКТ"
Петровский Е.В.
"02" 03 2022 год

Согласовано: АО "Samruk-Kazyna Construction"

Директор Департамента строительства
АО "Samruk-Kazyna Construction"
_____Мусатаев Н.Г.
"04" 03 2022 год

Гл.менеджер - руководитель строительства
по управлению проектами ДС
АО "Samruk-Kazyna Construction"
Садвокасов К.Т._____
"04" 03 2022 год

Главный менеджер-сметчик
Департамента проектирования
АО "Samruk-Kazyna Construction"
Свинтицкая И.И._____
"04" 03 2022 год

Заказчик : **ТОО «Bavaria Construction»**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «Ерен-Групп»**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Многоквартирный 9-ти этажный жилые дома" "Бавария-2 (пятно 2,4,5) в г.Актобе**
(наименование, адрес)

Объект : **"Многоквартирный 9-ти этажный жилой дом", расположениый по адресу: "г.Актобе, район Астана, мкр.Батыс-2, уч.1Е". Батыс Премиум 2-я очередь, Пятно-2 (по ПДП Батыс-1, мкр-1)**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ ВС/Под/УЧ2/22 от 15 июня 2021г**

Акт выполненных работ №4

за февраль 2022 (месяц, год) на № 2-2-3 Электромонтажные работы

Блок 2

Форма 4

Основание: Б/19-35-2019-ЭМ

Составлен(а) 1 квартал 2021г Выполнение за февраль 2022 год

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Провода и кабеля									
1	**1308-0201-0902 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	**м кабеля**	**146,853**	**488,34**	**223,37**	**71714**	**32802**	**6597**	**30908**	**110832**
		НР - 72%; СП - 8%			**220,05**	**72,27**	**32315**	**10613**		**8210**	
2	**243-106-1013 РСНБ РК 2015**	**Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х50 (мк)-1**	**км**	**0,051615**	**10171757,00**	**--**	**525015**	**--**	**525015**	**--**	**567016**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**42001**	
3	**243-106-0905 РСНБ РК 2015**	**Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х10 (ок)-0,66**	**км**	**0,02997**	**2011318,00**	**--**	**60279**	**--**	**60279**	**--**	**65101**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**4822**	
4	**243-106-0904 РСНБ РК 2015**	**Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х6 (ок)-0,66**	**км**	**0,03663**	**1212595,00**	**--**	**44417**	**--**	**44417**	**--**	**47970**

		СП - 8%			--	--	--	--		3553	
5	243-106-0902 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х2,5 (ок)-0,66	км	0,012321	544080,00	--	6704	--	6704	--	7240
		СП - 8%			--	--	--	--		536	
6	243-106-0901 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х1,5 (ок)-0,66	км	0,016317	350292,00	--	5716	--	5716	--	6173
		СП - 8%			--	--	--	--		457	
7	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	1320,345	348,55	156,93	460206	207201	59310	187696	699734
		НР - 72%; СП - 8%			146,70	50,74	193695	66994		51832	
8	243-106-0505 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х10 (ок)-0,66	км	0,131202	1315619,00	--	172612	--	172612	--	186421
		СП - 8%			--	--	--	--		13809	
9	243-123-2702 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГнг 3х2,5 (ок)-0,66	км	1,172493	348445,00	--	408549	--	408549	--	441233
		СП - 8%			--	--	--	--		32684	
10	243-201-0103 РСНБ РК 2015	Кабель контрольный с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВВГ 4х1,5-0,66	км	0,01665	294321,00	--	4900	--	4900	--	5292
		СП - 8%			--	--	--	--		392	
11	1308-0206-2201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	139,86	90,59	0,87	12670	121	2612	7191	21450
		НР - 72%; СП - 8%			71,05	0,36	9937	50		1589	
12	243-142-0107 РСНБ РК 2015	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 2,5 мм2	км	0,13986	99903,00	--	13972	--	13972	--	15090
		СП - 8%			--	--	--	--		1118	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1786754	240124	1310683	225795	2173552
							235947	77657	--	161003	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				1786754				
	Материалы		Тенге				68518				
	Всего заработная плата		Тенге					313604			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1242164				
		Накладные расходы	Тенге				225795				

		Сметная прибыль	Тенге				161003				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				2173552				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								219
		Сметная заработная плата	Тенге					313604			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2173552				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								219
		Сметная заработная плата	Тенге					313604			

РАЗДЕЛ 2. Трубы

13	1308-0206-1906 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по основанию пола**	м	1317,681	297,11	10,08	391496	13282	59902	232904	674352
		НР - 72%; СП - 8%			241,57	3,92	318312	5165		49952	
14	241-207-0302 РСНБ РК 2015	**Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм**	м	15,984	32,00	--	511	--	511	--	552
		СП - 8%			--	--	--	--		41	
15	241-207-0303 РСНБ РК 2015	**Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм**	м	1301,697	45,00	--	58576	--	58576	--	63262
		СП - 8%			--	--	--	--		4686	
16	1308-0206-1907 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по основанию пола**	м	193,14	345,16	29,24	66664	5647	8871	39180	114312
		НР - 72%; СП - 8%			269,99	11,76	52146	2271		8468	
17	241-207-0304 РСНБ РК 2015	**Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 32 мм**	м	154,845	66,00	--	10220	--	10220	--	11038
		СП - 8%			--	--	--	--		818	
18	241-207-0305 РСНБ РК 2015	**Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 40 мм**	м	38,295	102,00	--	3906	--	3906	--	4218
		СП - 8%			--	--	--	--		312	
19	1308-0206-1908 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Труба винипластовая диаметром до 63 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по основанию пола**	м	58,275	381,99	38,89	22260	2267	2603	13179	38274
		НР - 72%; СП - 8%			298,41	15,68	17390	914		2835	
20	241-207-0207 РСНБ РК 2015	**Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 63 мм**	м	58,275	351,00	--	20455	--	20455	--	22091
		СП - 8%			--	--	--	--		1636	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				574088	21196	165044	285263	928099
							387848	8350	--	68748	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				480420				
	Материалы		Тенге				71377				
	Всего заработная плата		Тенге					396198			
		Накладные расходы	Тенге				285263				

		Сметная прибыль	Тенге				61255				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				826938				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								278
		Сметная заработная плата	Тенге					396198			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				93668				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				93668				
		Сметная прибыль	Тенге				7493				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				101161				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				928099				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								278
		Сметная заработная плата	Тенге					396198			

РАЗДЕЛ 3. Провода и кабеля

21	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	**м кабеля**	**1485,846**	**348,55**	**156,93**	**517892**	**233174**	**66744**	**211223**	**787444**
		НР - 72%; СП - 8%			**146,70**	**50,74**	**217974**	**75392**		**58329**	
22	243-123-2501 РСНБ РК 2015	**Кабель силовой не распространяющий горение, с пластмассовой изоляцией, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГнг 2х1,5 (ок)-0,66**	**км**	**0,260739**	**146001,00**	**--**	**38068**	**--**	**38068**	**--**	**41113**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**3045**	
23	243-123-2701 РСНБ РК 2015	**Кабель силовой не распространяющий горение, с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГнг 3х1,5 (ок)-0,66**	**км**	**0,666**	**216859,00**	**--**	**144428**	**--**	**144428**	**--**	**155982**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**11554**	
24	243-123-2702 РСНБ РК 2015	**Кабель силовой не распространяющий горение, с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГнг 3х2,5 (ок)-0,66**	**км**	**0,382284**	**348445,00**	**--**	**133205**	**--**	**133205**	**--**	**143861**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**10656**	
25	243-123-3001 РСНБ РК 2015	**Кабель силовой не распространяющий горение, с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГнг 4х1,5 (ок)-0,66**	**км**	**0,176823**	**324584,00**	**--**	**57394**	**--**	**57394**	**--**	**61986**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**4592**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**890987**	**233174**	**439839**	**211223**	**1190386**
							217974	**75392**	**--**	**88176**	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				890987				
	Материалы		Тенге				66744				
	Всего заработная плата		Тенге					293366			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				373095				
		Накладные расходы	Тенге				211223				

		Сметная прибыль	Тенге				88176				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				1190386				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								205
		Сметная заработная плата	Тенге					293366			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1190386				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								205
		Сметная заработная плата	Тенге					293366			

РАЗДЕЛ 4. Трубы

26	1308-0206-1906 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по основанию пола**	м	1351,98	297,11	10,08	401687	13628	61461	238966	691905
		НР - 72%; СП - 8%			241,57	3,92	326598	5300		51252	
27	241-207-0302 РСНБ РК 2015	**Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм**	м	985,68	32,00	--	31542	--	31542	--	34065
		СП - 8%			--	--	--	--		2523	
28	241-207-0303 РСНБ РК 2015	**Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм**	м	366,3	45,00	--	16484	--	16484	--	17803
		СП - 8%			--	--	--	--		1319	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				449713	13628	109487	238966	743773
							326598	5300	--	55094	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				401687				
	Материалы		Тенге				61461				
	Всего заработная плата		Тенге					331898			
		Накладные расходы	Тенге				238966				
		Сметная прнбыль	Тенге				51252				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				691905				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								233
		Сметная заработная плата	Тенге					331898			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				48026				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				48026				
		Сметная прибыль	Тенге				3842				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				51868				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				743773				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								233
		Сметная заработная плата	Тенге					331898			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								5035810
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1168367				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					508122			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					166699			
		- Материалов, нзделий и конструкций	Тенге						2025053		
		- Накладные расходы	Тенге							961247	
		- Сметная прибыль	Тенге							373021	
		Понижающий коффициент	0,6991425								3 520 749

		Налог на добавленную стоимость - 12 %	12%								422 490
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6									3 943 239
		ВСЕГО ПО АКТУ	**Тенге**								**3 943 239**

Засройщик:
Директор ТОО «Bavaria Construction»
Дускалиев Р.Ш._____
"02" 03 2022 год

Начальник ПТО ТОО «Bavaria Construction»
Абдрахпанов М.А._____
"02" 03 2022 год

Генподрядчик
Директор ТОО"ЕРЕН-Групп"
Баяшева Л.И._____
"02" 03 2022 год

Начальник ПТО ТОО «ЕРЕН-Групп»
Туреханов Т.Т._____
"02" 03 2022 год

Технический надзор:
Руководитель группы технического надзора:
Сәндібай К.О._____
"02" 03 2022 год

Авторский надзор:
ГИП ТОО "ПК ЭФФЕКТ"
Петровский К.В._____
"02" 03 2022 год

Согласовано: АО "Samruk-Kazyna Construction"

Директор Департамента строительства
АО "Samruk-Kazyna Construction"
_____Мусатаев Н.Г.
"04" 03 2022 год

Гл.менеджер - руководитель строительства
по управлению проектами ДС
АО "Samruk-Kazyna Construction"
Садвокасов К.Т._____
"04" 03 2022 год

Главный менеджер-сметчик
Департамента проектирования
АО "Samruk-Kazyna Construction"
Свинтицкая И.И._____
"04" 03 2022 год

Заказчик : **ТОО «Bavaria Construction»**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «Ерен-Групп»**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Многоквартирный 9-ти этажный жилые дома" "Бавария-2 (пятно 2,4,5) в г.Актобе**
(наименование, адрес)

Объект : **"Многоквартирный 9-ти этажный жилой дом", расположенный по адресу: "г.Актобе, район Астана, мкр.Батыс-2, уч.1Е". Батыс Премнум 2-я очередь, Пятно-2 (по ПДП Батыс-1, мкр-1)**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ ВС/Под/УЧ2/22 от 15 июня 2021г**

Акт выполненных работ №5

за февраль 2022 (месяц, год) на № 2-2-3 Архитектурные решения работы

Блок 3

Форма 4

Основание: Б/19-35-2019-АС

Составлен(а) 1 квартал 2021г Выполнение за февраль 2022год

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ . /л.16-28-АС/									
1	1108-0201-1703 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Стены трехслойные кирпичные с облицовкой и утеплением, толщина кладки несущей части 510 мм, облицовки 120 мм. Кладка при высоте этажа до 4 м**	м3 кладки	462	33676,40	2180,15	15558497	1007229	10271411	4200876	21340123
		НР - 93%; СП - 8%			9263,76	513,45	4279857	237214		1580750	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
2	234-101-0201 РСНБ РК 2015	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 35-40**	м3	40	11293,00	--	451720	--	451720	--	487858
		СП - 8%			--	--	--	--		36138	
3	1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	м3 кладки	3	31885,45	1634,64	95656	4904	70621	19855	124752
		НР - 93%; СП - 8%			6710,34	406,21	20131	1219		9241	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
4	1108-0401-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	м2 перегородок (за вычетом проемов)	120	5554,78	121,14	666574	14537	388090	248893	988704

		НР - 93%; СП - 8%			2199,56	30,66	263947	3679		73237		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
5	1108-0401-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Перегородки армированные толщиной 100 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м**	м2 перегородок (за вычетом проемов)	200	2906,68	261,35	581336	52270	157128	358645	1015180	
		НР - 93%; СП - 8%			1859,69	68,51	371938	13702		75198		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
6	213-301-0102 РСНБ РК 2015	**Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007 В2,5, D500**	м3	20	21033,00	--	420660	--	420660	--	454313	
		СП - 8%			--	--	--	--		33653		
7	1108-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м**	м3 кладки	2	9095,08	2740,76	18190	5482	3393	9863	30298	
		НР - 93%; СП - 8%			4657,44	645,48	9315	1291		2244		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
8	213-301-0102 РСНБ РК 2015	**Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007 В2,5, D500**	м3	2	21033,00	--	42066	--	42066	--	45431	
		СП - 8%			--	--	--	--		3365		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				17834699	1084422	11805089	4838132	24486659	
							4945188	257105	--	1813826		
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				17834699					
	Материалы		Тенге				10890643					
	Всего заработная плата		Тенге					5202293				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				451720					
	Местные материалы		Тенге				462726					
		Накладные расходы	Тенге				4838132					
		Сметная прибыль	Тенге				1813826					
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				24486657					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									4032
		Сметная заработная плата	Тенге					5202293				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				24486657					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									4032
		Сметная заработная плата	Тенге					5202293				
		Понижающий коффециент	0,6991425									17 119 664
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	12%									2 054 360
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1										19 174 024

РАЗДЕЛ 2. ВЕНТШАХТЫ .

Зонт ЗВ-1 - ЗВ-9 /л.20.5/

9	1120-0701-0408 РСНБ РК 2015	**Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 4000 мм. Установка над шахтами**	зонт	2	27312,25	241,65	54624	483	45842	8267	67922	
		НР - 98%; СП - 8%			4149,60	68,22	8299	136		5031		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

10	222-525-0101 РСНБ РК 2015	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	т	0,13	498969,00	--	64866	--	64866	--	70055
		СП - 8%			--	--	--	--		5189	
11	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза**	м2	7,9	81,67	1,89	645	15	403	158	867
		НР - 69%; СП - 8%			28,71	0,29	227	2		64	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
12	1108-0201-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка**	м3 кладки	25	34144,85	2242,44	853621	56061	624118	173580	1109377
		НР - 93%; СП - 8%			6937,70	528,12	173442	13203		82176	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Облицовка вент шахт учтена в разделе наружная отделка									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				973756	56559	735229	182005	1248221
							181968	13341	--	92460	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				854266				
	Материалы		Тенге				624521				
	Всего заработная плата		Тенге					186874			
		Накладные расходы	Тенге				173738				
		Сметная прибыль	Тенге				82240				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1110244				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								158
		Сметная заработная плата	Тенге					186874			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				64866				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				64866				
		Сметная прибыль	Тенге				5189				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				70055				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				54624				
	Материалы		Тенге				45842				
	Всего заработная плата		Тенге					8435			
	Сдача и испытание		Тенге				418				
		Накладные расходы	Тенге				8267				
		Сметная прибыль	Тенге				5031				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				67922				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6
		Сметная заработная плата	Тенге					8435			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1248221				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								164
		Сметная заработная плата	Тенге					195309			
		Понижающий коффициент	0,6991425								872 684
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	12%								104 722
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2									977 406

РАЗДЕЛ 3. Арматурные пояса, сетки

		Арматурный пояс 5 и 9 этажей										
13	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	т металлических изделий	0,13	75716,46	2396,46	9843	312	--	8960	20307
		НР - 93%; СП - 8%			73320,00	792,18	9532	103		1504	
14	214-210-0201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,12	275482,00	--	33058	--	33058	--	35703
		СП - 8%			--	--	--	--		2645	
15	214-403-0101 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	т	0,002	296003,00	--	592	--	592	--	639
		СП - 8%			--	--	--	--		47	
		Армирование внутренних и наружных стен лист 27									
16	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	т металлических изделий	20	371719,46	2396,46	7434389	47930	5920059	1378487	9517906
		НР - 93%; СП - 8%			73320,00	792,18	1466400	15844		705030	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				7477882	48242	5953709	1387447	9574555
							1475932	15947	--	709226	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				7477882				
	Материалы		Тенге				5920060				
	Всего заработная плата		Тенге					1491879			
	Стоимость материалов и конструкций		Теиге				33650				
		Накладные расходы	Тенге				1387447				
		Сметная прибыль	Тенге				709226				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				9574555				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1146
		Сметная заработная плата	Тенге					1491879			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				9574555				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1146
		Сметная заработная плата	Тенге					1491879			
		Понижающий коффециент	0,6991425								6 693 978
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	12%								803 277
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3									7 497 256
		РАЗДЕЛ 4. Перемычки /лист 34/====									
17	1107-0104-0301 РСНБ РК 2015	**Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т**	шт. сборных конструкций	20	2412,92	1345,46	48258	26909	601	31961	86636
		НР - 118%; СП - 8%			1037,39	316,87	20748	6337		6418	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
18	1107-0503-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка**	шт. сборных конструкций	80	598,26	248,54	47861	19883	12891	23328	76884
		НР - 118%; СП - 8%			188,59	58,53	15087	4682		5695	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

19	222-102-0108 РСНБ РК 2015	**Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 37 кН/м ГОСТ 948-84**	м3	20	92967,00	–	1859340	--	1859340	–	2008087
		СП - 8%			--	–	--	--		148747	
		Перемычки металлические /лист.34/====									
20	1108-0201-0702 РСНБ РК 2015	**Своды. Крепление стальными затяжками**	т металлических изделий	2	557865,92	4512,12	1115732	9025	1007037	95640	1308281
		НР - 93%; СП - 8%			49834,80	1584,36	99670	3169		96910	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				3071191	55817	2879869	150929	3479888
							135505	14188	--	257770	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				3071191				
	Материалы		Тенге				1020529				
	Всего заработная плата		Тенге					149693			
	Местные материалы		Тенге				1859340				
		Накладные расходы	Тенге				150929				
		Сметная прибыль	Тенге				257770				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3479890				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								102
		Сметная заработная плата	Тенге					149693			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				3479890				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								102
		Сметная заработная плата	Тенге					149693			
		Понижающий коффециент	0,6991425								2 432 938
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	12%								291 953
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4									2 724 890

РАЗДЕЛ 5. Плиты перекрытия 5-го - 8го этажей /лист.38/====

21	1107-0504-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны**	шт. сборных конструкций	70	3765,18	933,46	263563	65342	132607	94522	386732
		НР - 118%; СП - 8%			937,35	206,99	65614	14489		28647	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
22	1107-0504-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны**	шт. сборных конструкций	46	2821,34	788,74	129782	36282	57930	51679	195978
		НР - 118%; СП - 8%			773,26	178,83	35570	8226		14517	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
23	222-203-0404 РСНБ РК 2015	**Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92**	м2	620	5937,00	--	3680940	--	3680940	–	3975415
		СП - 8%			--	--	--	–		294475	
		МУ-3									

24	1106-0801-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 100 мм. Устройство**	м3	0,64	48230,71	3279,34	30868	2099	17391	10762	44960
		НР - 91%; СП - 8%			17778,40	700,01	11378	448		3330	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
25	214-210-0202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	0,2697	264048,00	--	71214	--	71214	--	76911
		СП - 8%			--	--	--	--		5697	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				4176367	103723	3960082	156963	4679996
							112562	23163	--	346666	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				4176367				
	Материалы		Тенге				207927				
	Всего заработная плата		Тенге					135725			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				71214				
	Местные материалы		Тенге				3680940				
		Накладные расходы	Тенге				156963				
		Сметная прибыль	Тенге				346666				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				4679996				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								99
		Сметная заработная плата	Тенге					135725			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				4679996				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								99
		Сметная заработная плата	Тенге					135725			
		Понижающий коффецинт	0,6774887								3 170 644
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	12%								380 477
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5									3 551 122

РАЗДЕЛ 6. Лестница Л-1

26	1107-0518-0101 РСНБ РК 2015	**Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию**	м ступеней	4	1546,40	57,87	6186	231	132	6991	14231
		НР - 118%; СП - 8%			1455,84	25,28	5823	101		1054	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
27	222-301-0101 РСНБ РК 2015	**Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки ГОСТ 8717.0-84**	м	4	3328,00	--	13312	--	13312	--	14377
		СП - 8%			--	--	--	--		1065	
28	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда - 1,1**	т конструкций	0,05	84596,60	27083,67	4230	1355	616	1877	6596
		НР - 69%; СП - 8%			45173,59	9232,62	2259	462		489	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

29	222-503-0101 РСНБ РК 2015	**Косоуры**	т	0,05	564112,00	--	28206	--	28206	--	30462
		СП - 8%			--	--	--	--		2256	
30	1107-0108-0101 РСНБ РК 2015	**Площадки лестничные. Установка с опиранием на стену. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т**	шт. сборных конструкций	6	4840,95	2398,16	29046	14389	755	20403	53405
		НР - 118%; СП - 8%			2317,00	564,79	13902	3389		3956	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
31	1107-0108-0103 РСНБ РК 2015	**Марши лестничные. Установка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т**	шт. сборных конструкций	6	7889,24	3819,66	47335	22918	1221	33765	87588
		НР - 118%; СП - 8%			3866,08	902,94	23196	5418		6488	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
32	222-301-0301 РСНБ РК 2015	**Лестничные площадки ребристые ЛПФ ГОСТ 9818-2015**	м2	16,5	7410,00	--	122265	--	122265	--	132046
		СП - 8%			--	--	--	--		9781	
33	222-301-0201 РСНБ РК 2015	**Лестничный марш плоский без фризовых ступеней ЛМ ГОСТ 9818-2015 /прим./**	м2	28	10557,00	--	295596	--	295596	--	319244
		СП - 8%			--	--	--	--		23648	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				546176	38893	462103	63036	657949
							45180	9370	--	48737	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				513740				
	Материалы		Тенге				2107				
	Всего заработная плата		Тенге					51829			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				122265				
	Местные материалы		Тенге				308908				
		Накладные расходы	Тенге				61159				
		Сметная прибыль	Тенге				45992				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				620891				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								38
		Сметная заработная плата	Тенге					51829			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				32436				
	Материалы		Тенге				617				
	Всего заработная плата		Тенге					2721			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				28206				
		Накладные расходы	Тенге				1877				
		Сметная прибыль	Тенге				2745				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				37058				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2
		Сметная заработная плата	Тенге					2721			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				657949				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								40
		Сметная заработная плата	Тенге					54550			
		Понижающий коффициент	0,6991425								460 000
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	12%								55 200
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6									515 200

РАЗДЕЛ 7. Приямок П-1 - 5шт /л.61-АС/

34	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,72	6228,42	1795,22	4484	1293	2502	1187	6124
		НР - 93%; СП - 8%			957,10	815,06	689	587		454	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
35	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная, бетон В7,5. Устройство	м3	0,72	22390,27	1132,94	16121	815	14307	1084	18581
		НР - 91%; СП - 8%			1387,80	265,97	999	191		1376	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
36	1106-1301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство	м3	4,5	33927,98	3251,73	152676	14633	96415	42859	211178
		НР - 91%; СП - 8%			9250,71	1215,52	41628	5470		15643	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
37	261-102-0252 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,1665	250492,00	--	41707	--	41707	--	45044
		СП - 8%			--	--	--	--		3337	
38	1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,1444	96847,40	22042,74	13985	3183	392	7819	23548
		НР - 69%; СП - 8%			72094,00	6377,73	10410	921		1744	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
39	222-525-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,1444	498969,00	--	72051	--	72051	--	77815
		СП - 8%			--	--	--	--		5764	
40	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	8,0864	81,67	1,89	660	15	413	162	888
		НР - 69%; СП - 8%			28,71	0,29	232	2		66	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
41	1115-0504-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Козырьки над приямками. Облицовка поликарбонатными листами	м2 поверхности козырька	4,9	30759,15	6,18	150720	30	147306	2713	165708
		НР - 80%; СП - 8%			690,61	1,47	3384	7		12275	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**				452404	19969	375093	55824	548886
							57342	7178	--	40659	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				366368				
	Материалы		Тенге				260943				
	Всего заработная плата		Тенге					53189			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				41707				
		Накладные расходы	Тенге				48005				
		Сметная прибыль	Тенге				33151				

	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					447524				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									36
		Сметная заработная плата	Тенге						53189			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге					86036				
	Материалы		Тенге					391				
	Всего заработная плата		Тенге						11331			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					72051				
		Накладные расходы	Тенге					7819				
		Сметная прибыль	Тенге					7508				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге					101363				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									9
		Сметная заработная плата	Тенге						11331			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге					548887				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									45
		Сметная заработная плата	Тенге						64520			
		Понижающий коффициент	0,6991425									383 750
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	12%									46 050
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7										429 799

РАЗДЕЛ 8. ВИТРАЖИ /л.64-АС/

Витражи наружные Ви-1 - Ви5 /л.63-АС/

42	1109-0403-0203 РСНБ РК 2015	**Витражи из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж.**	м2	36,63	8114,56	518,56	297236	18995	237	198189	535059
		НР - 69%; СП - 8%			7589,52	251,89	278004	9227		39634	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
43	223-301-0105 РСНБ РК 2015	**Витраж наружный из алюминиевых профилей толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом**	м2	36,63	77511,00	--	2839228	--	2839228	--	3066366
		СП - 8%			--	--	--	--		227138	

Витражи внутренние Вв1 - Вв6 /л.63-АС/

44	1110-0501-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Проемы высотой до 5 м. Установка витражных блоков из ПВХ**	м2	9	2728,52	2,71	24557	24	14226	9276	36540
		НР - 90%; СП - 8%			1145,23	--	10307	--		2707	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
45	223-301-0102 РСНБ РК 2015	**Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 внутренний толщиной от 45 мм до 48 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом из закаленного стекла**	м2	9	70899,00	--	638091	--	638091	--	689138
		СП - 8%			--	--	--	--		51047	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				3799112	19019	3491782	207465	4327103

							288311	9227	--	320526		
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				24557					
	Материалы		Тенге				14225					
	Всего заработная плата		Тенге					10307				
		Накладные расходы	Тенге				9276					
		Сметная прибыль	Тенге				2707					
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				36540					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									8
		Сметная заработная плата	Тенге					10307				
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				3774555					
	Материалы		Тенге				237					
	Всего заработная плата		Тенге					287231				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				3477319					
		Накладные расходы	Тенге				198189					
		Сметная прибыль	Тенге				317819					
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				4290563					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									189
		Сметная заработная плата	Тенге					287231				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				4327103					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									197
		Сметная заработная плата	Тенге					297538				
		Понижающий коффеценит	0,6991425									3 025 262
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	12%									363 031
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8										3 388 293

РАЗДЕЛ 9. ОКНА , ДВЕРИ /л.65-АС/

Окна и балконные двери

46	1110-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых**	м2	9	2414,87	191,74	21734	1725	10632	9174	33380
		НР - 90%; СП - 8%			1041,85	90,69	9377	816		2473	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
47	223-102-0503 РСНБ РК 2015	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 70 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотно-откидная створка**	м2	9	28698,00	--	258282	--	258282	--	278945
		СП - 8%			--	--	--	--		20663	
48	1110-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)**	м2	11	2715,62	194,24	29872	2137	13371	13837	47205
		НР - 90%; СП - 8%			1305,86	91,79	14364	1010		3497	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

49	223-102-0605 РСНБ РК 2015	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 70 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотно-откидной створкой**	м2	11	26817,00	--	294987	--	294987	--	318586
		СП - 8%			--	--	--	--		23599	
50	1110-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих**	м2	11	3526,86	188,13	38795	2069	17325	18346	61713
		НР - 90%; СП - 8%			1763,69	89,46	19401	984		4571	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
51	223-102-0401 РСНБ РК 2015	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 70 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99**	м2	11	18988,00	--	208868	--	208868	--	225577
		СП - 8%			--	--	--	--		16709	
52	1110-0501-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Проемы балконные площадью до 3 м2. Установка дверных блоков из ПВХ профилей**	м2	10	3958,63	201,33	39586	2013	21143	15629	59633
		НР - 90%; СП - 8%			1642,98	93,63	16430	936		4417	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
53	223-204-0407 РСНБ РК 2015	**Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 70 мм, остекленная двухкамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-99 БП 24-7**	м2	10	49526,00	--	495260	--	495260	--	534881
		СП - 8%			--	--	--	--		39621	
54	1110-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых**	м2	6	2414,87	191,74	14489	1150	7088	6116	22253
		НР - 90%; СП - 8%			1041,85	90,69	6251	544		1648	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
55	223-102-0503 РСНБ РК 2015	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 70 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотно-откидная створка**	м2	6	28698,00	--	172188	--	172188	--	185963
		СП - 8%			--	--	--	--		13775	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	**Тенге**				**1574061**	**9094**	**1499144**	**63102**	**1768136**
							65823	**4290**	--	**130973**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1574061**				
	Материалы		Тенге				**69559**				
	Всего заработная плата		Тенге					**70113**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**1429585**				
		Накладные расходы	Тенге				**63102**				
		Сметная прибыль	Тенге				**130973**				

ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1768136					
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч									55
	Сметная заработная плата	Тенге					70113				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				1768136					
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч									55
	Сметная заработная плата	Тенге					70113				
	Понижающий коффициент	0,6991425									1 236 179
	Налог на добавленную стоимость -12 %	12%									148 341
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9										1 384 521
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									**50771394**
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	- Зарплата рабочих строителей	Тенге				7307811					
	- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1435738				
	- в том числе зарплата машинистов	Тенге					353809				
	- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						31162098			
	- Накладные расходы	Тенге							7104903		
	- Сметная прибыль	Тенге							3760843		
	ВСЕГО ПО АКТУ	**Тенге**									**39 642 511**

Засройщик:
Директор ТОО «Bavaria Construction»
Дускалиев Р.Ш._____
"02" 03 2022 год

Начальник ПТО ТОО «Bavaria Construction»
Абдрахпанов М.А._____
"02" 03 2022 год

Генподрядчик
Директор ТОО"ЕРЕН-Групп"
Баяшева Л.И._____
"02" 03 2022 год

Начальник ПТО ТОО «ЕРЕН-Групп»
Туреханов Т.Т._____
"02" 03 2022 год

Технический надзор:
Руководитель группы технического надзора:
Сәнібай К.О._____
"02" 03 2022 год

Авторский надзор:
ГИП ТОО "ПК "ЭФФЕКТ"
Петровский Г.В._____
"02" 03 2022 год

Согласовано: АО "Samruk-Kazyna Construction"

Директор Департамента строительства
АО "Samruk-Kazyna Construction"
_____Мусатаев Н.Г.
"04" 03 2022 год

Гл.менеджер - руководитель строительства
по управлению проектами ДС
АО "Samruk-Kazyna Construction"
Садвокасов К.Т._____
"04" _____ 2022 год

Главный менеджер-сметчик
Департамента проектирования
АО "Samruk-Kazyna Construction"
Свинтицкая И.И._____
"04" 03 2022 год

Заказчик : **ТОО «Bavaria Construction»**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «Ерен-Групп»**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Многоквартирный 9-ти этажный жилые дома" "Бавария-2 (пятно 2,4,5) в г.Актобе**
(наименование, адрес)

Объект : **"Многоквартирный 9-ти этажный жилой дом", расположенный по адресу: "г.Актобе, район Астана, мкр.Батыс-2, уч.1Е". Батыс Премиум 2-я очередь, Пятно-2 (по ПДП Батыс-1, мкр-1)**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ ВС/Под/УЧ2/22 от 15 июня 2021г**

Акт выполненных работ №6

за февраль 2022 (месяц, год) на № 2-3-3 Электромонтажные работы

Блок 3

Форма 4

Основание: Б/19-35-2019-ЭМ

Составлен(а) 1 квартал 2021г Выполнение за февраль 2022 год

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Провода и кабеля									
1	1308-0201-0902 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	м кабеля	138,195	488,34	223,37	67486	30868	6208	29086	104298
		НР - 72%; СП - 8%			220,05	72,27	30410	9987		7726	
2	243-106-1011 РСНБ РК 2015	**Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х25 (мк)-1**	км	0,061605	4897119,00	--	301687	--	301687	--	325822
		СП - 8%			--	--	--	--		24135	
3	243-106-0905 РСНБ РК 2015	**Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х10 (ок)-0,66**	км	0,03996	2011318,00	--	80372	--	80372	--	86802
		СП - 8%			--	--	--	--		6430	

4	243-106-0904 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х6 (ок)-0,66	км	0,03663	1212595,00	--	44417	--	44417	--	47970
		СП - 8%			--	--	--	--		3553	
5	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	1317,348	348,55	156,93	459162	206731	59176	187270	698147
		НР - 72%; СП - 8%			146,70	50,74	193255	66842		51715	
6	243-106-0505 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х10 (ок)-0,66	км	0,131202	1315619,00	--	172612	--	172612	--	186421
		СП - 8%			--	--	--	--		13809	
7	243-123-2702 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГнг 3х2,5 (ок)-0,66	км	1,169496	348445,00	--	407505	--	407505	--	440105
		СП - 8%			--	--	--	--		32600	
8	243-201-0103 РСНБ РК 2015	Кабель контрольный с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВВГ 4х1,5-0,66	км	0,01665	294321,00	--	4900	--	4900	--	5292
		СП - 8%			--	--	--	--		392	
9	1308-0206-2201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	139,86	90,59	0,87	12670	121	2612	7191	21450
		НР - 72%; СП - 8%			71,05	0,36	9937	50		1589	
10	243-142-0105 РСНБ РК 2015	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 1,5 мм2	км	0,13986	61691,00	--	8628	--	8628	--	9318
		СП - 8%			--	--	--	--		690	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				1559439	237720	1088117	223547	1925625
							233602	76879	--	142639	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				1559439				
	Материалы		Тенге				67994				
	Всего заработная плата		Тенге					310481			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1020121				
		Накладные расходы	Тенге				223547				
		Сметная прибыль	Тенге				142639				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				1925625				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								217

		Сметная заработная плата	Тенге					310481				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1925625					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									217
		Сметная заработная плата	Тенге					310481				
		РАЗДЕЛ 2. Трубы										
11	1308-0206-1906 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по основанию пола**	м	1291,374	297,11	10,08	383680	13017	58706	228254	660889
		НР - 72%; СП - 8%			241,57	3,92	311957	5062		48955	
12	241-207-0302 РСНБ РК 2015	**Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм**	м	15,984	32,00	--	511	--	511	--	552
		СП - 8%			--	--	--	--		41	
13	241-207-0303 РСНБ РК 2015	**Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм**	м	1275,39	45,00	--	57393	--	57393	--	61984
		СП - 8%			--	--	--	--		4591	
14	1308-0206-1907 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по основанию пола**	м	193,14	345,16	29,24	66664	5647	8871	39180	114312
		НР - 72%; СП - 8%			269,99	11,76	52146	2271		8468	
15	241-207-0304 РСНБ РК 2015	**Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 32 мм**	м	154,845	66,00	--	10220	--	10220	--	11038
		СП - 8%			--	--	--	--		818	
16	241-207-0305 РСНБ РК 2015	**Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 40 мм**	м	38,295	102,00	--	3906	--	3906	--	4218
		СП - 8%			--	--	--	--		312	
17	1308-0206-1908 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Труба винипластовая диаметром до 63 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по основанию пола**	м	58,275	381,99	38,89	22260	2267	2603	13179	38274
		НР - 72%; СП - 8%			298,41	15,68	17390	914		2835	
18	241-207-0207 РСНБ РК 2015	**Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 63 мм**	м	58,275	351,00	--	20455	--	20455	--	22091
		СП - 8%			--	--	--	--		1636	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				565089	20931	162665	280613	913358
							381493	8247	--	67656	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				472604				
	Материалы		Тенге				70181				
	Всего заработная плата		Тенге					389740			
		Накладные расходы	Тенге				280613				

		Сметная прибыль	Тенге				60258				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				813475				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								274
		Сметная заработная плата	Тенге					389740			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				92485				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				92485				
		Сметная прибыль	Тенге				7398				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				99883				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				913358				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								274
		Сметная заработная плата	Тенге					389740			

РАЗДЕЛ 3. Провода и кабеля

19	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	м кабеля	1485,846	348,55	156,93	517892	233174	66744	211223	787444
		НР - 72%; СП - 8%			146,70	50,74	217974	75392		58329	
20	243-123-2501 РСНБ РК 2015	**Кабель силовой не распространяющий горение, с пластмассовой изоляцией, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГнг 2х1,5 (ок)-0,66**	км	0,260739	146001,00	--	38068	--	38068	--	41113
		СП - 8%			--	--	--	--		3045	
21	243-123-2701 РСНБ РК 2015	**Кабель силовой не распространяющий горение, с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГнг 3х1,5 (ок)-0,66**	км	0,666	216859,00	--	144428	--	144428	--	155982
		СП - 8%			--	--	--	--		11554	
22	243-123-2702 РСНБ РК 2015	**Кабель силовой не распространяющий горение, с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГнг 3х2,5 (ок)-0,66**	км	0,382284	348445,00	--	133205	--	133205	--	143861
		СП - 8%			--	--	--	--		10656	
23	243-123-3001 РСНБ РК 2015	**Кабель силовой не распространяющий горение, с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГнг 4х1,5 (ок)-0,66**	км	0,176823	324584,00	--	57394	--	57394	--	61986
		СП - 8%			--	--	--	--		4592	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				890987	233174	439839	211223	1190386
							217974	*75392*	--	*88176*	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				890987				
	Материалы		Тенге				66744				

	Всего заработная плата		Тенге					293366				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				373095					
		Накладные расходы	Тенге				211223					
		Сметная прибыль	Тенге				88176					
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				1190386					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									205
		Сметная заработная плата	Тенге					293366				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1190386					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									205
		Сметная заработная плата	Тенге					293366				

РАЗДЕЛ 4. Трубы

24	1308-0206-1906 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по основанию пола**	м	1351,98	297,11	10,08	401687	13628	61461	238966	691905
		НР - 72%; СП - 8%			241,57	3,92	326598	5300		51252	
25	241-207-0302 РСНБ РК 2015	**Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм**	м	985,68	32,00	--	31542	--	31542	--	34065
		СП - 8%			--	--	--	--		2523	
26	241-207-0303 РСНБ РК 2015	**Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм**	м	366,3	45,00	--	16484	--	16484	--	17803
		СП - 8%			--	--	--	--		1319	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				449713	13628	109487	238966	743773
							326598	5300	--	55094	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				401687				
	Материалы		Тенге				61461				
	Всего заработная плата		Тенге					331898			
		Накладные расходы	Тенге				238966				
		Сметная прибыль	Тенге				51252				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				691905				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								233
		Сметная заработная плата	Тенге					331898			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				48026				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				48026				
		Сметная прибыль	Тенге				3842				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				51868				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				743773				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								233
		Сметная заработная плата	Тенге					331898			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								*4773142*
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1159667				

		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					505453			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					165818			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1800107		
		- Накладные расходы	Тенге							954349	
		- Сметная прибыль	Тенге							353565	
		Понижающий коффециент	0,6991425								3 337 106
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	12%								400 453
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4									3 737 559
		ВСЕГО ПО АКТУ	**Тенге**								**3 737 559**

Засройщик:
Директор ТОО «Bavaria Construction»
Дускалиев Р.Ш._____
"02" 03 2022 год

Начальник ПТО ТОО «Bavaria Construction»
Абдрахпанов М.А._____
"02" 03 2022 год

Генподрядчик
Директор ТОО"ЕРЕН-Групп"
Баяшева Л.И._____
"02" 03 2022 год

Начальник ПТО ТОО «ЕРЕН-Групп»
Туреханов Т.Т._____
"02" 03 2022 год

Технический надзор:
Руководитель группы технического надзора:
Сәндібай К.О._____
"02" 03 2022 год

Авторский надзор:
ГИП ТОО "ПК ЭФФЕКТ"
Петровский Е.В._____
"02" 03 2022 год

Согласовано: АО "Samruk-Kazyna Construction"

Директор Департамента строительства
АО "Samruk-Kazyna Construction"
_____Мусатаев Н.Г.
"04" 03 2022 год

Гл.менеджер - руководитель строительства
по управлению проектами ДС
АО "Samruk-Kazyna Construction"
Садвокасов К.Т._____
"04" 03 2022 год

Главный менеджер-сметчик
Департамента проектирования
АО "Samruk-Kazyna Construction"
Свинтицкая И.И._____
"04" 03 2022 год

Заказчик : **ТОО «Bavaria Construction»**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «Ерен-Групп»**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство 2-х подъездного 9 этажного жилого дома (4-ое пятно) без паружных инженерных сетей,по адресу:г.Актобе р-н Астана ул.Мустафы Шокая д 2В.кор 2**
(наименование, адрес)

Объект : **Строительство 2-х подъездного 9 этажного жилого дома (4-ое пятно) без наружных инженерных сетей,по адресу:г.Актобе р-н Астана ул.Мустафы Шокая д 2В.кор.2**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ ВС/Под/УЧ2/22 от 15 июня 2021г**

Акт выполненных работ №7

4 пятно

за февраль 2022 (месяц, год) на № 2-1-1Конструкций железобетонные

Форма 4

Основание: 03/03/2021-КЖ

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2021 г Выполнение за февраль 2022год

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.МОНОЛИТНЫЙ ПОЯС ПОДВАЛЬНОГО ЭТАЖА(ЛИСТ 9)									
		МОНОЛИТНЫЙ ПОЯС МП1, -154,1м									
1	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Пояса в опалубке. Устройство**	м3	33,75	39262,63	4878,89	1325114	164663	791800	368214	1828795
		НР - 91%; СП - 8%			10923,00	1066,07	368651	35980		135466	
2	214-210-0202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	1,09411	335138,00	--	366678	--	366678	--	396012
		СП - 8%			--	--	--	--		29334	
3	214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,98624	349485,00	--	344676	--	344676	--	372250
		СП - 8%			--	--	--	--		27574	

		МОНОЛИТНЫЙ ПОЯС МП-2, -94,2 м									
4	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке. Устройство	м3	20,63	39262,63	4878,89	809988	100651	483996	225074	1117867
		НР - 91%; СП - 8%			10923,00	1066,07	225341	21993		82805	
5	214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,49926	335138,00	--	167321	--	167321	--	180707
		СП - 8%			--	--	--	--		13386	
6	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,24963	349485,00	--	87242	--	87242	--	94221
		СП - 8%			--	--	--	--		6979	
		МОНОЛИТНЫЙ ПОЯС МП-3,-49,76 м									
7	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке. Устройство	м3	10,9	39262,63	4878,89	427963	53180	255722	118920	590633
		НР - 91%; СП - 8%			10923,00	1066,07	119061	11620		43751	
8	214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,353296	335138,00	--	118403	--	118403	--	127875
		СП - 8%			--	--	--	--		9472	
9	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,27368	349485,00	--	95647	--	95647	--	103299
		СП - 8%			--	--	--	--		7652	
		КАРКАС УСИЛЕНИЯ КР1									
10	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,16	22050,13	1033,49	3528	165	46	3070	7126
		НР - 91%; СП - 8%			20728,64	356,32	3317	57		528	
11	214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,096	335138,00	--	32173	--	32173	--	34747
		СП - 8%			--	--	--	--		2574	
12	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,064	349485,00	--	22367	--	22367	--	24156
		СП - 8%			--	--	--	--		1789	
		КАРКАС УСИЛЕНИЯ КР2									
13	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,0885	22050,13	1033,49	1951	92	25	1698	3941

		НР - 91%; СП - 8%			20728,64	356,32	1834	32		292	
14	214-210-0202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	0,047	335138,00	--	15751	--	15751	--	17011
		СП - 8%			--	--	--	--		1260	
15	214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,0415	349485,00	--	14504	--	14504	--	15664
		СП - 8%			--	--	--	--		1160	
		КАРКАС УСИЛЕНИЯ КР3									
16	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	т	0,1872	22050,13	1033,49	4128	194	54	3592	8337
		НР - 91%; СП - 8%			20728,64	356,32	3880	67		618	
17	214-210-0202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	0,1125	335138,00	--	37703	--	37703	--	40719
		СП - 8%			--	--	--	--		3016	
18	214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,0747	349485,00	--	26107	--	26107	--	28196
		СП - 8%			--	--	--	--		2089	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				3901244	318945	2860215	720568	4991556
							722084	69749	--	369745	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				3901244				
	Материалы		Тенге				1531642				
	Всего заработная плата		Тенге					791833			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1328572				
		Накладные расходы	Тенге				720568				
		Сметная прибыль	Тенге				369745				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				4991557				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								593
		Сметная заработная плата	Тенге					791833			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				4991557				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								593
		Сметная заработная плата	Тенге					791833			
		Понижающий коффециент	0,7411387								3 699 435
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	12%								443 932
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1									4 143 367
		РАЗДЕЛ 2.ПЕРЕМЫЧКИ ВСЕ ЭТАЖИ (ЛИСТ15)									
19	1107-0503-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка**	**шт. сборных конструкций**	254,4	598,26	248,54	152197	63229	40991	74183	244491
		НР - 118%; СП - 8%			188,59	58,53	47977	14890		18110	

20	1107-0104-0301 РСНБ РК 2015	Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т	шт. сборных конструкций	46,2	2412,92	1345,46	111477	62160	1390	73829	200130
		НР - 118%; СП - 8%			1037,39	316,87	47927	14639		14824	
21	222-102-0106 РСНБ РК 2015	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 20 кН/м ГОСТ 948-84	м3	16,8	102996,00	--	1730333	--	1730333	--	1868760
		СП - 8%			--	--	--	--		138427	
22	1109-0302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	2,4	33340,50	10567,01	80017	25361	11476	35202	124437
		НР - 69%; СП - 8%			17991,60	3265,80	43180	7838		9218	
23	214-201-0102 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	1,9	424901,00	--	807312	--	807312	--	871897
		СП - 8%			--	--	--	--		64585	
24	214-208-0103 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0,46	429640,00	--	197634	--	197634	--	213445
		СП - 8%			--	--	--	--		15811	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				3078970	150750	2789136	183214	3 523 160
							139084	37367	--	260975	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2998953				
	Материалы		Тенге				42380				
	Всего заработная плата		Тенге					125433			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2735279				
		Накладные расходы	Тенге				148012				
		Сметная прибыль	Тенге				251757				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3398722				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								95
		Сметная заработная плата	Тенге					125433			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				80017				
	Материалы		Тенге				11477				
	Всего заработная плата		Тенге					51018			
		Накладные расходы	Тенге				35202				
		Сметная прибыль	Тенге				9218				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				124437				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								38
		Сметная заработная плата	Тенге					51018			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				3523159				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								133
		Сметная заработная плата	Тенге					176451			
		Понижающий коффециент	0,7411387								2 611 150
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	12%								313 338
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2									2 924 488

РАЗДЕЛ 3.АРМИРОВАНИЯ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ СТЕН(ЛИСТ 16)

25	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	т металлических изделий	6	517592,46	2396,46	3105555	14379	2651256	413546	3800629
		НР - 93%; СП - 8%			73320,00	792,18	439920	4753		281528	
26	1106-0301-0409 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	**Детали закладные весом более 20 кг. Установка**	т	0,6	28388,54	1428,54	17033	857	--	15060	34660
		НР - 91%; СП - 8%			26960,00	622,47	16176	373		2567	
27	214-210-0601 РСНБ РК 2015	**Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм**	т	0,6	402152,00	--	241291	--	241291	--	260594
		СП - 8%			--	--	--	--		19303	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				3363879	15236	2892547	428606	4095883
							456096	5126	--	303398	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				3363879				
	Материалы		Тенге				2651256				
	Всего заработная плата		Тенге					461222			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				241291				
		Накладные расходы	Тенге				428606				
		Сметная прибыль	Тенге				303398				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				4095883				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								354
		Сметная заработная плата	Тенге					461222			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				4095883				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								354
		Сметная заработная плата	Тенге					461222			
		Понижающий коффициент	0,7411387								3 035 617
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	12%								364 274
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3									3 399 891

РАЗДЕЛ 4.ПЛИТА ПЕРЕКРЫТИЯ ПОДВАЛЬНОГО ЭТАЖА(ЛИСТ17)

28	1107-0504-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны**	шт. сборных конструкций	80	3035,88	933,46	242870	74677	93205	108026	378967
		НР - 118%; СП - 8%			937,35	206,99	74988	16559		28072	
29	1107-0504-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны**	шт. сборных конструкций	15	2367,25	788,74	35509	11831	12079	16852	56550
		НР - 118%; СП - 8%			773,26	178,83	11599	2682		4189	
30	222-203-0404 РСНБ РК 2015	**Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92**	м2	663,21	6291,00	--	4172254	--	4172254	--	4506034

		СП - 8%			--	--	--	--		333780		
		МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК МУ-1-1ШТ										
31	1106-0801-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 100 мм. Устройство**	м3	0,27	52940,52	3279,34	14294	885	8609	4540	20341
		НР - 91%; СП - 8%			17778,40	700,01	4800	189		1507		
32	214-210-0201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,0329	346394,00	--	11396	--	11396	--	12308
		СП - 8%			--	--	--	--		912		
33	214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,00885	349485,00	--	3093	--	3093	--	3340
		СП - 8%			--	--	--	--		247		
		МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК МУ-2-4ШТ										
34	1106-0801-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 100 мм. Устройство**	м3	1,24	52940,52	3279,34	65646	4066	39535	20851	93417
		НР - 91%; СП - 8%			17778,40	700,01	22045	868		6920		
35	214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,04416	349485,00	--	15433	--	15433	--	16668
		СП - 8%			--	--	--	--		1235		
36	214-210-0201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,1572	346394,00	--	54453	--	54453	--	58809
		СП - 8%			--	--	--	--		4356		
		МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК МУ-3-1ШТ										
37	1106-0801-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетоином перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 100 мм. Устройство**	м3	0,26	52940,52	3279,34	13765	853	8290	4372	19588
		НР - 91%; СП - 8%			17778,40	700,01	4622	182		1451		
38	214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,00948	349485,00	--	3313	--	3313	--	3578
		СП - 8%			--	--	--	--		265		
39	214-210-0201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,0393	346394,00	--	13613	--	13613	--	14702
		СП - 8%			--	--	--	--		*1089*		
		МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК МУ-4-1ШТ										

40	1106-0801-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 100 мм. Устройство**	м3	0,17	52940,52	3279,34	9000	557	5421	2859	12807
		НР - 91%; СП - 8%			17778,40	700,01	3022	119		949	
41	214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,00354	349485,00	--	1237	--	1237	--	1336
		СП - 8%			--	--	--	--		99	
42	214-210-0201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,00391	346394,00	--	1354	--	1354	--	1462
		СП - 8%			--	--	--	--		108	
		МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК МУ-9-2ШТ									
43	1106-0801-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 100 мм. Устройство**	м3	0,54	52940,52	3279,34	28588	1771	17217	9080	40682
		НР - 91%; СП - 8%			17778,40	700,01	9600	378		3013	
44	214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,0202	349485,00	--	7060	--	7060	--	7625
		СП - 8%			--	--	--	--		565	
45	214-210-0201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,07	346394,00	--	24248	--	24248	--	26188
		СП - 8%			--	--	--	--		1940	
		АНКЕРА									
46	214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,0437	349485,00	--	15272	--	15272	--	16494
		СП - 8%			--	--	--	--		1222	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				**4732398**	**94640**	**4507082**	**166580**	**5290896**
							130676	**20977**	--	**391919**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				4732398				
	Материалы		Тенге				184355				
	Всего заработная плата		Тенге					151653			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				150472				
	Местные материалы		Тенге				4172254				
		Накладные расходы	Тенге				166580				
		Сметная прибыль	Тенге				391919				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				5290897				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								113
		Сметная заработная плата	Тенге					151653			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				5290897				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								113
		Сметная заработная плата	Тенге					151653			

		Понижающий коффециент	0,7411387								3 921 288
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	12%								470 555
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4									4 391 842

РАЗДЕЛ 5.ПЛИТА ПЕРЕКРЫТИЯ ПЕРВОГО ЭТАЖА(ЛИСТ 11)

47	1107-0504-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	80	3035,88	933,46	242870	74677	93205	108026	378967
		НР - 118%; СП - 8%			937,35	206,99	74988	16559		28072	
48	1107-0504-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	11	2367,25	788,74	26040	8676	8858	12358	41470
		НР - 118%; СП - 8%			773,26	178,83	8506	1967		3072	
49	222-203-0404 РСНБ РК 2015	Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	649,29	6291,00	--	4084683	--	4084683	--	4411458
		СП - 8%			--	--	--	--		326775	
		МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК МУ-6-1ШТ									
50	1106-0801-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 100 мм. Устройство	м3	0,37	52940,52	3279,34	19588	1213	11797	6222	27874
		НР - 91%; СП - 8%			17778,40	700,01	6578	259		2065	
51	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,05046	346394,00	--	17479	--	17479	--	18877
		СП - 8%			--	--	--	--		1398	
52	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0138	349485,00	--	4823	--	4823	--	5209
		СП - 8%			--	--	--	--		386	
		МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК МУ-5-2ШТ									
53	1106-0801-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 100 мм. Устройство	м3	0,62	52940,52	3279,34	32823	2033	19767	10426	46708
		НР - 91%; СП - 8%			17778,40	700,01	11023	434		3460	
54	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,10092	346394,00	--	34958	--	34958	--	37755
		СП - 8%			--	--	--	--		2797	
55	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,02208	349485,00	--	7717	--	7717	--	8334
		СП - 8%			--	--	--	--		617	

		МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК МУ-6-2ШТ										
56	1106-0801-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 100 мм. Устройство	м3	0,74	52940,52	3279,34	39176	2427	23593	12443	55749
		НР - 91%; СП - 8%			17778,40	700,01	13156	518		4130	
57	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,05046	346394,00	--	17479	--	17479	--	18877
		СП - 8%			--	--	--	--		1398	
58	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0276	349485,00	--	9646	--	9646	--	10418
		СП - 8%			--	--	--	--		772	
		МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК МУ-7-1ШТ									
59	1106-0801-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 100 мм. Устройство	м3	0,31	52940,52	3279,34	16412	1017	9884	5213	23355
		НР - 91%; СП - 8%			17778,40	700,01	5511	217		1730	
60	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,042	346394,00	--	14549	--	14549	--	15713
		СП - 8%			--	--	--	--		1164	
61	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01185	349485,00	--	4141	--	4141	--	4472
		СП - 8%			--	--	--	--		331	
		МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК МУ-8-1ШТ									
62	1106-0801-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 100 мм. Устройство	м3	0,23	52940,52	3279,34	12176	754	7333	3868	17327
		НР - 91%; СП - 8%			17778,40	700,01	4089	161		1284	
63	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,04334	346394,00	--	15013	--	15013	--	16214
		СП - 8%			--	--	--	--		1201	
64	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00708	349485,00	--	2474	--	2474	--	2672
		СП - 8%			--	--	--	--		198	
		МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК МУ-9-2ШТ									

65	1106-0801-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 100 мм. Устройство	м3	0,54	52940,52	3279,34	28588	1771	17217	9080	40682
		НР - 91%; СП - 8%			17778,40	700,01	9600	378		3013	
66	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,07	346394,00	--	24248	--	24248	--	26188
		СП - 8%			--	--	--	--		1940	
67	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0202	349485,00	--	7060	--	7060	--	7625
		СП - 8%			--	--	--	--		565	
		АНКЕРА									
68	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0437	349485,00	--	15272	--	15272	--	16494
		СП - 8%			--	--	--	--		1222	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				**4677215**	**92568**	**4451196**	**167636**	**5232438**
							133451	**20493**	--	**387590**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				4677215				
	Материалы		Тенге				191655				
	Всего заработная плата		Тенге					153944			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				174859				
	Местные материалы		Тенге				4084683				
		Накладные расходы	Тенге				167636				
		Сметная прибыль	Тенге				387590				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				5232441				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								115
		Сметная заработная плата	Тенге					153944			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				5232441				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								115
		Сметная заработная плата	Тенге					153944			
		Понижающий коффициент	0,7411387								3 877 962
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	12%								465 355
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5									4 343 318

РАЗДЕЛ 6.ЛЕСТНИЧНАЯ КЛЕТКА

Лестничный косоур Кр-1

69	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лестничный косоур Кр-1 Монтаж	т конструкций	0,015	81092,52	27083,67	1216	406	194	521	1876
		НР - 69%; СП - 8%			41066,90	9232,62	616	138		139	
70	222-503-0101 РСНБ РК 2015	Косоуры	т	0,015	866616,00	--	12999	--	12999	--	14039
		СП - 8%			--	--	--	--		1040	

71	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,0006	612085,08	2443,08	367	2	140	206	619
		НР - 91%; СП - 8%			375700,00	1066,79	225	1		46	
		Лестничный косоур Кр-2									
72	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лестничный косоур Кр-2 Монтаж	т конструкций	0,3	81092,52	27083,67	24328	8125	3883	10412	37519
		НР - 69%; СП - 8%			41066,90	9232,62	12320	2770		2779	
73	222-503-0101 РСНБ РК 2015	Косоуры	т	0,3	866616,00	--	259985	--	259985	--	280784
		СП - 8%			--	--	--	--		20799	
		Лобовая балка ЛБ-1									
74	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лобовая балка ЛБ-1 Монтаж	т конструкций	0,36	900067,52	27083,67	324024	9750	299490	12494	363440
		НР - 69%; СП - 8%			41066,90	9232,62	14784	3324		26921	
75	1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	0,35	61619,87	6460,27	21567	2261	12996	6193	29981
		НР - 91%; СП - 8%			18028,80	1416,37	6310	496		2221	
		Закладная деталь Зд-1									
76	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0096	1113926,54	1428,54	10694	14	8118	2337	14074
		НР - 91%; СП - 8%			266904,00	622,47	2562	6		1042	
77	1107-0518-0101 РСНБ РК 2015	Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию	м ступеней	29	1546,40	57,87	44846	1678	949	50684	103172
		НР - 118%; СП - 8%			1455,84	25,28	42219	733		7642	
78	222-301-0101 РСНБ РК 2015	Ступени основные ГОСТ 8717-2016	м	29	3422,00	--	99238	--	99238	--	107177
		СП - 8%			--	--	--	--		7939	
		ОГРАЖДЕНИЯ ОГЛ-1 И ОГЛ-2									
79	1107-0519-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Ограждения металлические с поручнями из хвойных пород. Установка	м ограждения	13	22267,09	96,05	289472	1249	262668	30775	345866
		НР - 118%; СП - 8%			1965,78	40,39	25555	525		25620	
80	1107-0519-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Ограждения металлические с поручнями из хвойных пород. Установка	м ограждения	1,04	22267,09	96,05	23158	100	21014	2462	27670
		НР - 118%; СП - 8%			1965,78	40,39	2044	42		2050	
		СТРЕМЯНКА С-1									

81	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,006	81092,52	27083,67	487	162	79	208	751
		НР - 69%; СП - 8%			41066,90	9232,62	246	55		56	
82	1109-0701-0129 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Лестницы прямолинейные и криволинейные с ограждением. Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т конструкций	0,006	228900,70	19967,91	1373	120	21	875	2428
		НР - 69%; СП - 8%			205380,00	5952,00	1232	36		180	
83	214-201-0102 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,004	424901,00	--	1700	--	1700	--	1836
		СП - 8%			--	--	--	--		136	
84	214-101-0201 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,0014	464522,00	--	650	--	650	--	702
		СП - 8%			--	--	--	--		52	
85	214-210-0102 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0,00073	343539,00	--	251	--	251	--	271
		СП - 8%			--	--	--	--		20	
86	1106-0301-0409 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом более 20 кг. Установка	т	0,0003	873982,54	1428,54	262	--	254	8	291
		НР - 91%; СП - 8%			26960,00	622,47	8	--		22	
87	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	2,6	95,73	2,67	249	7	114	89	365
		НР - 69%; СП - 8%			49,15	0,29	128	1		27	
88	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	2,6	163,34	3,79	425	10	266	104	571
		НР - 69%; СП - 8%			57,42	0,59	149	2		42	
		ПМЛ1									
89	1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	0,3	64297,81	1892,48	19289	568	12862	5458	26727
		НР - 91%; СП - 8%			19531,20	463,18	5859	139		1980	
90	261-102-0251 РСНБ РК 2015	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,06	447247,00	--	26835	--	26835	--	28982
		СП - 8%			--	--	--	--		2147	

91	214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,002	335138,00	--	670	--	670	--	724
		СП - 8%			--	--	--	--		54	
92	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0015	349485,00	--	524	--	524	--	566
		СП - 8%			--	--	--	--		42	
		ПМЛ2									
93	1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	0,33	64297,81	1892,48	21218	625	14148	6004	29400
		НР - 91%; СП - 8%			19531,20	463,18	6445	153		2178	
94	261-102-0251 РСНБ РК 2015	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,06	447247,00	--	26835	--	26835	--	28982
		СП - 8%			--	--	--	--		2147	
95	214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,002	335138,00	--	670	--	670	--	724
		СП - 8%			--	--	--	--		54	
96	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0015	349485,00	--	524	--	524	--	566
		СП - 8%			--	--	--	--		42	
		ЗД1									
97	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,068	925206,54	1428,54	62914	97	57500	4877	73214
		НР - 91%; СП - 8%			78184,00	622,47	5317	42		5423	
98	261-102-0251 РСНБ РК 2015	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,013	447247,00	--	5814	--	5814	--	6279
		СП - 8%			--	--	--	--		465	
		СТРЕМЯНКА-1 И ЛЮК Л-1									
99	1109-0604-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стремянка с-I. Монтаж	т конструкций	0,13	949488,64	37166,88	123434	4832	107646	8696	142701
		НР - 69%; СП - 8%			84273,60	12676,23	10956	1648		10570	
100	1109-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер. Монтаж	т конструкций	0,027	927106,45	5091,06	25032	138	22172	1917	29105

		НР - 69%; СП - 8%			100818,80	2097,95	2722	57		2156		
101	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	**Детали закладные весом до 20 кг. Установка**	т	0,017	925206,54	1428,54	15729	25	14375	1219	18304
		НР - 91%; СП - 8%			78184,00	622,47	1329	11		1356	
102	214-101-0201 РСНБ РК 2015	**Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм**	т	0,18	464522,00	--	83614	--	83614	--	90303
		СП - 8%			--	--	--	--		6689	
103	214-201-0102 РСНБ РК 2015	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм**	т	0,02	424901,00	--	8498	--	8498	--	9178
		СП - 8%			--	--	--	--		680	
104	223-502-0901 РСНБ РК 2015	**Ручки-скобы РС200, РС250, РС300, РС400, РС500, РС600 для входных дверей в здания**	пара	0,88	4148,00	--	3650	--	3650	--	3942
		СП - 8%			--	--	--	--		292	
105	223-502-0201 РСНБ РК 2015	**Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3**	шт.	1,7	520,00	--	884	--	884	--	955
		СП - 8%			--	--	--	--		71	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				1543425	30169	1372230	145539	1824084
							141026	10179	--	135119	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				766013				
	Материалы		Тенге				405402				
	Всего заработная плата		Тенге					100301			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				156585				
	Местные материалы		Тенге				99238				
		Накладные расходы	Тенге				110416				
		Сметная прибыль	Тенге				70116				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				946545				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								74
		Сметная заработная плата	Тенге					100301			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				777412				
	Материалы		Тенге				433484				
	Всего заработная плата		Тенге					50904			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				277518				
		Накладные расходы	Тенге				35123				
		Сметная прибыль	Тенге				65003				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				877538				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								34
		Сметная заработная плата	Тенге					*50904*			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				1824083				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								108
		Сметная заработная плата	Тенге					151205			
		Понижающий коффециент	0,7411387								1 351 899

		Налог на добавленную стоимость - 12 %	12%								162 228
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6									1 514 127
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**24958020**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**1722417**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**702308**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**163891**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**18872402**		
		- Накладные расходы	Тенге							**1812143**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**1848746**	
		ВСЕГО ПО АКТУ	**Тенге**								**20 717 033**

Засройщик:
Директор ТОО «Bavaria Construction»
Дускалиев Р.Ш._____
"02" 03 2022 год

Начальник ПТО ТОО «Bavaria Construction»
Абдрахпанов М.А._____
"02" 03 2022 год

Генподрядчик
Директор ТОО"ЕРЕН-Групп"
Баяшева Л.И._____
"02" 03 2022 год

Начальник ПТО ТОО «ЕРЕН-Групп»
Туреханов Т.Т._____
"02" 03 2022 год

Технический надзор:
Руководитель группы технического надзора:
Сәндібай Қ.О._____
"02" 03 2022 год

Авторский надзор (4.3 пятно):
ГИП ТОО "ARDAK Building"
Жалгас Б.Н._____
"02" 03 2022 год

Согласовано: АО "Samruk-Kazyna Construction"

Директор Департамента строительства
АО "Samruk-Kazyna Construction"
_____Мусатаев Н.Г.
"04" 03 2022 год

Гл.менеджер - руководитель строительства
по управлению проектами ДС
АО "Samruk-Kazyna Construction"
Садвокасов К.Т._____
"____" _____ 2022 год

Главный менеджер-сметчик
Департамента проектирования
АО "Samruk-Kazyna Construction"
Свинтицкая И.И._____
"04" 03 2022 год

Заказчик : **ТОО «Bavaria Construction»**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «Ерен-Групп»**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство 2-х подъездного 9 этажного жилого дома (5-ое пятно) без наружных инженерных сетей,по адресу:г.Актобе р-н Астана ул.Мустафы Шокая д 2В.кор.1 1**
(наименование, адрес)

Объект : **Строительство 2-х подъездного 9 этажного жилого дома (5-ое пятно) без наружных инженерных сетей,по адресу:г.Актобе р-н Астана ул.Мустафы Шокая д 2В.кор.1 1**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ ВС/Под/УЧ2/22 от 15 июня 2021г**

Акт выполненных работ №8
5 пятно

за февраль 2022 (месяц, год) на № 2-1-1 Конструкций железобетонные

Форма 4

Основание: 03/03/2021-КЖ

Составлен(а) в текущих ценах 2021 г Выполнение за февраль 2022 год

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.ПЕРЕМЫЧКИ ВСЕ ЭТАЖИ (КЖ ЛИСТ15)									
1	1107-0104-0305 РСНБ РК 2015	**Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 8 т**	шт. сборных конструкций	150	2480,32	1412,86	372048	211928	4512	239704	660692
		НР - 118%; СП - 8%			1037,39	316,87	155608	47530		48940	
2	222-102-0106 РСНБ РК 2015	**Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 20 кН/м ГОСТ 948-84**	м3	9	101018,00	--	909162	--	909162	--	981895
		СП - 8%			--	--	--	--		72733	
3	1106-0301-0409 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	**Детали закладные весом более 20 кг. Установка**	т	1,2	28388,54	1428,54	34066	1714	--	30120	69321
		НР - 91%; СП - 8%			26960,00	622,47	32352	747		5135	

4	214-201-0102 РСНБ РК 2015	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм**	т	0,95	416359,00	--	395541	--	395541	--	427184
		СП - 8%			--	--	--	--		31643	
5	214-208-0103 РСНБ РК 2015	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм**	т	0,23	475010,00	--	109252	--	109252	--	117992
		СП - 8%			--	--	--	--		8740	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				1820069	213642	1418467	269824	2257084
							187960	48277	--	167191	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1820069				
	Материалы		Тенге				4510				
	Всего заработная плата		Тенге					236237			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1413955				
		Накладные расходы	Тенге				269824				
		Сметная прибыль	Тенге				167191				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2257084				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								178
		Сметная заработная плата	Тенге					236237			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2257084				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								178
		Сметная заработная плата	Тенге					236237			
		Понижающий коффециент	0,5916155								1 335 326
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	12%								160 239
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1									1 495 565

РАЗДЕЛ 2.АРМИРОВАНИЯ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ СТЕН(КЖ ЛИСТ 16)

6	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	т металлических изделий	3,4	484047,46	2396,46	1645761	8148	1388325	234343	2030512
		НР - 93%; СП - 8%			73320,00	792,18	249288	2693		150408	
7	214-403-0101 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	т	3,4	408331,00	--	1388325	--	1388325	--	1499391
		СП - 8%			--	--	--	--		111066	
8	1106-0301-0409 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	**Детали закладные весом более 20 кг. Установка**	т	0,68	28388,54	1428,54	19304	971	--	17068	39282
		НР - 91%; СП - 8%			26960,00	622,47	18333	423		2910	
9	214-403-0101 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	т	0,68	408331,00	--	277665	--	*277665*	--	*299878*
		СП - 8%			--	--	--	--		22213	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				3331055	9119	3054315	251411	3869063
							267621	3116	--	286597	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				3331055				

Материалы		Тенге				1388325					
Всего заработная плата		Тенге					270737				
Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1665990					
	Накладные расходы	Тенге				251411					
	Сметная прибыль	Тенге				286597					
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3869063					
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч									208
	Сметная заработная плата	Тенге					270737				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				3869063					
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч									208
	Сметная заработная плата	Тенге					270737				
	Понижающий коффеициент	0,5916155									2 288 998
	Налог на добавленную стоимость - 12 %	12%									274 680
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2										2 563 677

РАЗДЕЛ 3.ПЛИТА ПЕРЕКРЫТИЯ ПЕРВОГО ЭТАЖА(КЖ ЛИСТ 11)

10	1107-0102-0106 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий площадью более 5 м2. Укладка при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т	шт. сборных конструкций	9	11852,73	1719,71	106675	15477	66379	35161	153183
		НР - 118%; СП - 8%			2757,72	553,10	24819	4978		11347	
11	222-203-0404 РСНБ РК 2015	Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ 45-12-8 под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	48,6	5937,00	--	288538	--	288538	--	311621
		СП - 8%			--	--	--	--		23083	
12	1107-0102-0106 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий площадью более 5 м2. Укладка при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т	шт. сборных конструкций	17	11852,73	1719,71	201496	29235	125380	66415	289344
		НР - 118%; СП - 8%			2757,72	553,10	46881	9403		21433	
13	222-203-0404 РСНБ РК 2015	Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ 60-12-8 под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	122,4	5937,00	--	726689	--	726689	--	784824
		СП - 8%			--	--	--	--		58135	
14	1107-0102-0106 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий площадью более 5 м2. Укладка при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т	шт. сборных конструкций	10	11852,73	1719,71	118527	17197	73753	39068	170202
		НР - 118%; СП - 8%			2757,72	553,10	27577	5531		12608	
15	222-203-0404 РСНБ РК 2015	Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ 78-12-8 под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	91,2	5937,00	--	541454	--	541454	--	584770
		СП - 8%			--	--	--	--		43316	
16	1107-0102-0106 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий площадью более 5 м2. Укладка при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т	шт. сборных конструкций	2	11852,73	1719,71	23705	3439	14751	7814	34040
		НР - 118%; СП - 8%			2757,72	553,10	5515	1106		2522	

17	222-203-0303 РСНБ РК 2015	Плита перекрытий многопустотная ПК 78-10-8под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92 *СП - 8%*	м2	13,68	5995,00 --	--	82012 --	--	82012	-- 6561	88573
18	1107-0102-0106 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий площадью более 5 м2. Укладка при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т *НР - 118%; СП - 8%*	шт. сборных конструкций	2	11852,73 2757,72	1719,71 553,10	23705 5515	3439 1106	14751	7814 2522	34040
19	222-203-0404 РСНБ РК 2015	Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ 62-15-8 под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92 *СП - 8%*	м2	10,8	5937,00 --	--	64120 --	--	64120	-- 5130	69250
20	1107-0102-0106 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий площадью более 5 м2. Укладка при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т *НР - 118%; СП - 8%*	шт. сборных конструкций	30	11852,73 2757,72	1719,71 553,10	355582 82732	51591 16593	221259	117203 37823	510608
21	222-203-0404 РСНБ РК 2015	Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ 72-12-8 под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92 *СП - 8%*	м2	252	5937,00 --	--	1496124 --	--	1496124	-- 119690	1615814
22	1107-0102-0106 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий площадью более 5 м2. Укладка при наибольшей массе монтажных элемептов до 5 т *НР - 118%; СП - 8%*	шт. сборных конструкций	2	11852,73 2757,72	1719,71 553,10	23705 5515	3439 1106	14751	7814 2522	34040
23	222-203-0303 РСНБ РК 2015	Плита перекрытий многопустотная ПК 72-10-8 под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92 *СП - 8%*	м2	12,6	5995,00 --	--	75537 --	--	75537	-- 6043	81580
24	1107-0102-0106 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий площадью более 5 м2. Укладка при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т *НР - 118%; СП - 8%*	шт. сборных конструкций	1	11852,73 2757,72	1719,71 553,10	11853 2758	1720 553	7375	3907 1261	17021
25	222-203-0303 РСНБ РК 2015	Плита перекрытий многопустотная ПК 47-10-8 под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92 *СП - 8%*	м2	4,05	5995,00 --	--	24280 --	--	24280	-- 1942	26222
26	1107-0102-0106 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий площадью более 5 м2. Укладка при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т *НР - 118%; СП - 8%*	шт. сборных конструкций	4	11852,73 2757,72	1719,71 553,10	47411 11031	6878 2212	29502	15627 5043	68081
27	222-203-0303 РСНБ РК 2015	Плита перекрытий многопустотная ПК 30-15-8 под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92 *СП - 8%*	м2	8,7	5995,00 --	--	52156 --	--	52156	-- 4173	56329
28	1107-0102-0106 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий площадью более 5 м2. Укладка при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т *НР - 118%; СП - 8%*	шт. сборных конструкций	2	11852,73 2757,72	1719,71 553,10	23705 5515	3439 1106	14751	7814 2522	34040

29	222-203-0303 РСНБ РК 2015	Плита перекрытий многопустотная ПК 35-15-8 под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	10,2	5995,00	--	61149	--	61149	--	66041
		СП - 8%			--	--	--	--		4892	
30	1107-0102-0106 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий площадью более 5 м2. Укладка при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т	шт. сборных конструкций	2	11852,73	1719,71	23705	3439	14751	7814	34040
		НР - 118%; СП - 8%			2757,72	553,10	5515	1106		2522	
31	222-203-0303 РСНБ РК 2015	Плита перекрытий многопустотная ПК 38-15-8 под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	11,4	5995,00	--	68343	--	68343	--	73810
		СП - 8%			--	--	--	--		5467	
32	1107-0102-0106 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий площадью более 5 м2. Укладка при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т	шт. сборных конструкций	4	11852,73	1719,71	47411	6878	29502	15627	68081
		НР - 118%; СП - 8%			2757,72	553,10	11031	2212		5043	
33	222-203-0303 РСНБ РК 2015	Плита перекрытий многопустотная ПК 38-12-8 под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	17,76	5995,00	--	106471	--	106471	--	114989
		СП - 8%			--	--	--	--		8518	
34	1107-0102-0106 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий площадью более 5 м2. Укладка при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т	шт. сборных конструкций	2	11852,73	1719,71	23705	3439	14751	7814	34040
		НР - 118%; СП - 8%			2757,72	553,10	5515	1106		2522	
35	222-203-0303 РСНБ РК 2015	Плита перекрытий многопустотная ПК 52-15-8 под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	15,3	5995,00	--	91724	--	91724	--	99062
		СП - 8%			--	--	--	--		7338	
36	1107-0102-0106 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий площадью более 5 м2. Укладка при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т	шт. сборных конструкций	2	11852,73	1719,71	23705	3439	14751	7814	34040
		НР - 118%; СП - 8%			2757,72	553,10	5515	1106		2522	
37	222-203-0404 РСНБ РК 2015	Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ 51-15-8 под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	12,24	5937,00	--	72669	--	72669	--	78483
		СП - 8%			--	--	--	--		5814	
38	1107-0102-0106 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий площадью более 5 м2. Укладка при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т	шт. сборных конструкций	4	11852,73	1719,71	47411	6878	29502	15627	68081
		НР - 118%; СП - 8%			2757,72	553,10	11031	2212		5043	
39	222-203-0303 РСНБ РК 2015	Плита перекрытий многопустотная ПК 38-15-8 под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	18,36	5995,00	--	110068	--	110068	--	118873
		СП - 8%			--	--	--	--		8805	
40	1107-0102-0106 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий площадью более 5 м2. Укладка при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т	шт. сборных конструкций	2	11852,73	1719,71	23705	3439	14751	7814	34040
		НР - 118%; СП - 8%			2757,72	553,10	5515	1106		2522	

41	222-203-0303 РСНБ РК 2015	Плита перекрытий многопустотная ПК 38-15-8 под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	18,36	5995,00	--	110068	--	110068	--	118873
		СП - 8%			--	--	--	--		8805	
		МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК МУ-6-1ШТ									
42	1106-0801-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 100 мм. Устройство	м3	0,37	48792,00	3279,34	18053	1213	10262	6222	26217
		НР - 91%; СП - 8%			17778,40	700,01	6578	259		1942	
43	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,05046	398962,00	--	20132	--	20132	--	21743
		СП - 8%			--	--	--	--		1611	
44	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0138	402525,00	--	5555	--	5555	--	5999
		СП - 8%			--	--	--	--		444	
		МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК МУ-5-2ШТ									
45	1106-0801-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 100 мм. Устройство	м3	0,62	48792,00	3279,34	30251	2033	17195	10426	43931
		НР - 91%; СП - 8%			17778,40	700,01	11023	434		3254	
46	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,10092	398962,00	--	40263	--	40263	--	43484
		СП - 8%			--	--	--	--		3221	
47	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,02208	402525,00	--	8888	--	8888	--	9599
		СП - 8%			--	--	--	--		711	
		МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК МУ-6-2ШТ									
48	1106-0801-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 100 мм. Устройство	м3	0,74	48792,00	3279,34	36106	2427	20523	12443	52433
		НР - 91%; СП - 8%			17778,40	700,01	13156	518		3884	
49	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,05046	398962,00	--	20132	--	20132	--	21743
		СП - 8%			--	--	--	--		1611	
50	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0276	402525,00	--	11110	--	11110	--	11999
		СП - 8%			--	--	--	--		889	
		МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК МУ-7-1ШТ									

51	1106-0801-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 100 мм. Устройство	м3	0,31	48792,00	3279,34	15126	1017	8598	5213	21966
		НР - 91%; СП - 8%			17778,40	700,01	5511	217		1627	
52	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,042	398962,00	--	16756	--	16756	--	18097
		СП - 8%			--	--	--	--		1341	
53	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01185	402525,00	--	4770	--	4770	--	5152
		СП - 8%			--	--	--	--		382	
		МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК МУ-8-1ШТ									
54	1106-0801-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 100 мм. Устройство	м3	0,23	48792,00	3279,34	11222	754	6379	3868	16297
		НР - 91%; СП - 8%			17778,40	700,01	4089	161		1207	
55	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,04334	398962,00	--	17291	--	17291	--	18674
		СП - 8%			--	--	--	--		1383	
56	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00708	402525,00	--	2850	--	2850	--	3078
		СП - 8%			--	--	--	--		228	
		МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК МУ-9-2ШТ									
57	1106-0801-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 100 мм. Устройство	м3	0,54	48792,00	3279,34	26348	1771	14977	9080	38263
		НР - 91%; СП - 8%			17778,40	700,01	9600	378		2834	
58	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,07	398962,00	--	27927	--	27927	--	30161
		СП - 8%			--	--	--	--		2234	
59	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0202	402525,00	--	8131	--	8131	--	8781
		СП - 8%			--	--	--	--		650	
		АНКЕРА									
60	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,043845	612085,08	2443,08	26837	107	10257	15033	45219
		НР - 91%; СП - 8%			375700,00	1066,79	16473	47		3350	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**5445156**	**172688**	**4944058**	**433432**	**6348871**

							328410	54556	--	470292	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				5445156				
	Материалы		Тенге				788847				
	Всего заработная плата		Тенге					382966			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				183805				
	Местные материалы		Тенге				3971402				
		Накладные расходы	Тенге				433432				
		Сметная прибыль	Тенге				470292				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				6348880				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								276
		Сметная заработная плата	Тенге					382966			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				6348880				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								276
		Сметная заработная плата	Тенге					382966			
		Понижающий коффициент	0,5916155								3 756 091
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	12%								450 731
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3									4 206 822

РАЗДЕЛ 4.ЛЕСТНИЧНАЯ КЛЕТКА

Лестничный косоур Кр-1

61	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Лестничный косоур Кр-1 Монтаж**	т конструкций	0,053168	81008,10	27083,67	4307	1440	684	1845	6644
		НР - 69%; СП - 8%			41066,90	9232,62	2183	491		492	
62	222-503-0101 РСНБ РК 2015	**Косоуры**	т	0,053168	866616,00	--	46076	--	46076	--	49762
		СП - 8%			--	--	--	--		3686	
63	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	**Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м**	т	0,00224	612085,08	2443,08	1371	5	524	768	2310
		НР - 91%; СП - 8%			375700,00	1066,79	842	2		171	

Лестничный косоур Кр-2

64	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Лестничный косоур Кр-2 Монтаж**	т конструкций	22,4448	81008,10	27083,67	1818211	607887	288586	778984	2804971
		НР - 69%; СП - 8%			41066,90	9232,62	921738	207224		207776	
65	222-503-0101 РСНБ РК 2015	**Косоуры**	т	22,4448	866616,00	--	19451023	--	19451023	--	21007105
		СП - 8%			--	--	--	--		1556082	

Лобовая балка ЛБ-1

66	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Лобовая балка ЛБ-1 Монтаж**	т конструкций	0,65	899983,10	27083,67	584989	17604	540692	22559	656152
		НР - 69%; СП - 8%			41066,90	9232,62	26693	6001		48604	

67	1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	0,63	52947,64	6460,27	33357	4070	17929	11148	48065
		НР - 91%; СП - 8%			18028,80	1416,37	11358	892		3560	
		Лобовая балка ЛБ-2									
68	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лобовая балка ЛБ-2 Монтаж	т конструкций	0,85	899983,10	27083,67	764986	23021	707058	29501	858046
		НР - 69%; СП - 8%			41066,90	9232,62	34907	7848		63559	
69	1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	2,4	52947,64	6460,27	127074	15504	68301	42468	183106
		НР - 91%; СП - 8%			18028,80	1416,37	43269	3399		13563	
70	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,017	1113926,54	1428,54	18937	25	14375	4139	24922
		НР - 91%; СП - 8%			266904,00	622,47	4537	11		1846	
71	1107-0518-0101 РСНБ РК 2015	Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию	м ступеней	51,36	1546,40	57,87	79423	2972	1679	89763	182721
		НР - 118%; СП - 8%			1455,84	25,28	74772	1298		13535	
72	222-301-0101 РСНБ РК 2015	Ступени основные ГОСТ 8717-2016	м	51,36	3328,00	--	170926	--	170926	--	184600
		СП - 8%			--	--	--	--		13674	
		ОГРАЖДЕНИЯ ОГЛ-1 И ОГЛ-2									
73	1107-0519-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Ограждения металлические с поручнями из хвойных пород. Установка	м ограждения	26,64	22267,09	96,05	593195	2559	538268	63064	708760
		НР - 118%; СП - 8%			1965,78	40,39	52368	1076		52501	
74	1107-0519-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Ограждения металлические с поручнями из хвойных пород. Установка	м ограждения	26,64	22267,09	96,05	593195	2559	538268	63064	708760
		НР - 118%; СП - 8%			1965,78	40,39	52368	1076		52501	
		СТРЕМЯНКА С-1									
75	1109-0604-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стремянка с-1. Монтаж	т конструкций	0,01	949404,22	37166,88	9494	372	8279	669	10976
		НР - 69%; СП - 8%			84273,60	12676,23	843	127		813	
76	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,00066	925206,54	1428,54	611	1	558	47	711
		НР - 91%; СП - 8%			78184,00	622,47	52	--		53	

		ПМЛ1										
77	1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	0,6	57378,47	1892,48	34427	1136	21572	10917	48971
		НР - 91%; СП - 8%			19531,20	463,18	11719	278		3628	
78	261-102-0251 РСНБ РК 2015	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,1	447247,00	--	44725	--	44725	--	48303
		СП - 8%			--	--	--	--		3578	
79	214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,00436	385992,00	--	1683	--	1683	--	1818
		СП - 8%			--	--	--	--		135	
80	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00272	402525,00	--	1095	--	1095	--	1183
		СП - 8%			--	--	--	--		88	
		ПМЛ2									
81	1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	0,6	57378,47	1892,48	34427	1136	21572	10917	48971
		НР - 91%; СП - 8%			19531,20	463,18	11719	278		3628	
82	261-102-0251 РСНБ РК 2015	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,1	447247,00	--	44725	--	44725	--	48303
		СП - 8%			--	--	--	--		3578	
83	214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,004	385992,00	--	1544	--	1544	--	1668
		СП - 8%			--	--	--	--		124	
84	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00272	402525,00	--	1095	--	1095	--	1183
		СП - 8%			--	--	--	--		88	
		ЗД1									
85	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,12	925206,54	1428,54	111025	172	101471	8606	129201
		НР - 91%; СП - 8%			78184,00	622,47	9382	75		9570	
86	261-102-0251 РСНБ РК 2015	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0228	447247,00	--	10197	--	10197	--	11013

		СП - 8%			--	--	--	--		816	
					СТРЕМЯНКА-1 И ЛЮК Л-1						
87	1109-0604-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стремянка с-1. Монтаж**	т конструкций	0,2	949404,22	37166,88	189881	7433	165593	13379	219521
		НР - 69%; СП - 8%			84273,60	12676,23	16855	2535		16261	
88	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	**Детали закладные весом до 20 кг. Установка**	т	0,02	925206,54	1428,54	18504	28	16912	1434	21533
		НР - 91%; СП - 8%			78184,00	622,47	1564	12		1595	
89	1109-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Конструкции дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер. Монтаж**	т конструкций	0,7	927090,27	5091,06	648963	3564	574826	49709	754566
		НР - 69%; СП - 8%			100818,80	2097,95	70573	1469		55894	
90	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	**Детали закладные весом до 20 кг. Установка**	т	0,15	925206,54	1428,54	138781	214	126839	10757	161501
		НР - 91%; СП - 8%			78184,00	622,47	11728	93		11963	
91	214-101-0201 РСНБ РК 2015	**Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм**	т	0,17	576293,00	--	97970	--	97970	--	105808
		СП - 8%			--	--	--	--		7838	
92	214-201-0102 РСНБ РК 2015	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм**	т	2,112	416359,00	--	879350	--	879350	--	949698
		СП - 8%			--	--	--	--		70348	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				26555567	691702	24504395	1213738	29990852
							1359470	234185	--	2221548	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				3037637				
	Материалы		Тенге				1468270				
	Всего заработная плата		Тенге					294168			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1082384				
	Местные материалы		Тенге				170926				
		Накладные расходы	Тенге				317092				
		Сметная прибыль	Тенге				268381				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3623110				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								216
		Сметная заработная плата	Тенге					294168			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				23517930				
	Материалы		Тенге				2285717				
	Всего заработная плата		Тенге					1299487			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				19497099				
		Накладные расходы	Тенге				896646				

	Сметная прибыль	Тенге				1953167				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				26367743				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								891
	Сметная заработная плата	Тенге					1299487			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				29990853				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1107
	Сметная заработная плата	Тенге					1593655			
	Понижающий коффециент	0,5916155								17 743 054
	Налог на добавленную стоимость - 12 %	12%								2 129 166
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4									19 872 220
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**42465880**
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	- Зарплата рабочих строителей	Тенге				2143461				
	- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1087151			
	- в том числе зарплата машинистов	Тенге					340134			
	- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						33921230		
	- Накладные расходы	Тенге							2168405	
	- Сметная прибыль	Тенге							3145628	
	ВСЕГО ПО АКТУ	**Тенге**								**28 138 284**

Засройщик:
Директор ТОО «Bavaria Construction»
Дускалиев Р.Ш._____
"02" 03 2022 год

Начальник ПТО ТОО «Bavaria Construction»
Абдрахпанов М.А._____
"02" 03 2022 год

Генподрядчик
Директор ТОО"ЕРЕН-Групп"
Баяшева Л.И._____
"02" 03 2022 год

Начальник ПТО ТОО «ЕРЕН-Групп»
Туреханов Т.Т._____
"02" 03 2022 год

Технический надзор:
Руководитель группы технического надзора:
Сәндібай Қ.О._____
"02" 03 2022 год

Авторский надзор (4,5 пятно):
ГИП ТОО "ARDAK-Building"
Жалгас Б.Н._____
"02" 03 2022 год

Согласовано: АО "Samruk-Kazyna Construction"

Директор Департамента строительства
АО "Samruk-Kazyna Construction"
_____Мусатаев Н.Г.
"04" 03 2022 год

Гл.менеджер - руководитель строительства
по управлению проектами ДС
АО "Samruk-Kazyna Construction"
Садвокасов К.Т._____
"____" _____ 2022 год

Главный менеджер-сметчик
Департамента проектирования
АО "Samruk-Kazyna Construction"
Свинтицкая И.И._____
"04" 03 2022 год

Заказчик : **ТОО «Bavaria Construction»**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «Ерен-Групп»**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство 2-х подъездного 9 этажного жилого дома (5-ое пятно) без наружных инженерных сетей,по адресу:г.Актобе р-н Астана ул.Мустафы Шокая д 2В.кор.1 1**
(наименование, адрес)

Объект : **Строительство 2-х подъездного 9 этажного жилого дома (5-ое пятно) без наружных инженерных сетей,по адресу:г.Актобе р-н Астана ул.Мустафы Шокая д 2В.кор.1 1**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ ВС/Под/УЧ2/22 от 15 июня 2021г**

Акт выполненных работ №9
5 пятно

за февраль 2022 (месяц, год) на № 2-1-2 Архитектурное решение

Форма 4

Основание: 03/03/2021-АР
Составлен(а) в текущих ценах 2021 г Выполнение за февраль 2022 год

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.КОНСТРУКЦИЙ СТЕН									
		СТЕНЫ НАРУЖНЫЕ КИРПИЧНЫЕ С 1-ГО - 4-ГО ЭТАЖИ Н=3,3 М									
1	1108-0201-1703 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Стены трехслойные кирпичные с облицовкой и утеплением, толщина кладки несущей части 510 мм, облицовки 120 мм. Кладка при высоте этажа до 4 м**	м3 кладки	290,52	15059,74	2180,15	4375156	633377	1050471	2641642	7578142
		НР - 93%; СП - 8%			9263,76	513,45	2691308	149167		561344	
2	234-101-0206 РСНБ РК 2015	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150**	м3	44	28105,00	--	1236620	--	1236620	--	1335550
		СП - 8%			--	--	--	--		98930	
3	213-102-0203 РСНБ РК 2015	**Кирпич силикатный рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 379-2015 марки М150**	1000 шт.	69	51449,00	--	3549981	--	3549981	--	3833979
		СП - 8%			--	--	--	--		283998	

4	213-102-0302 РСНБ РК 2015	Кирпич силикатный лицевой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 379-2015 марки М150 неокрашенный	1000 шт.	2,63	52400,00	--	137812	--	137812	--	148837
		СП - 8%			--	--	--	--		11025	
5	213-101-0703 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический лицевой пустотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М150	1000 шт.	2,22	92893,00	--	206222	--	206222	--	222720
		СП - 8%			--	--	--	--		16498	
		СТЕНЫ ВНУТРЕННИЕ КИРПИЧНЫЕ С 1-ГО - 9-ГО ЭТАЖИ Н=3,3 М									
6	1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Стены внутренние из кирпича толщ. 510мм. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	73,81	13443,56	2977,45	992269	219766	277213	514595	1627413
		НР - 93%; СП - 8%			6710,34	786,31	495290	58038		120549	
7	213-102-0203 РСНБ РК 2015	Кирпич силикатный рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 379-2015 марки М150	1000 шт.	28	51449,00	--	1440572	--	1440572	--	1555818
		СП - 8%			--	--	--	--		115246	
8	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,51	484047,46	2396,46	246864	1222	208249	35151	304577
		НР - 93%; СП - 8%			73320,00	792,18	37393	404		22561	
9	1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Стены внутренние из кирпича толщ. 380 мм. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	94,6	13443,56	2977,45	1271761	281667	355296	659540	2085805
		НР - 93%; СП - 8%			6710,34	786,31	634798	74385		154504	
10	213-102-0203 РСНБ РК 2015	Кирпич силикатный рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 379-2015 марки М150	1000 шт.	36	51449,00	--	1852164	--	1852164	--	2000337
		СП - 8%			--	--	--	--		148173	
11	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,2	484047,46	2396,46	96809	479	81666	13785	119441
		НР - 93%; СП - 8%			73320,00	792,18	14664	158		8848	
12	1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Стены внутренние из кирпича толщ. 380 мм. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	14,23	13443,56	2977,45	191302	42369	53445	99210	313753
		НР - 93%; СП - 8%			6710,34	786,31	95488	11189		23241	
13	213-101-0103 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М150	1000 шт.	5,4	59423,00	--	320884	--	320884	--	346555
		СП - 8%			--	--	--	--		25671	

14	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,055	484047,46	2396,46	26623	132	22458	3791	32847
		НР - 93%; СП - 8%			73320,00	792,18	4033	44		2433	
15	1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Стены внутренние из кирпича толщ. 510мм. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	26,17	13443,56	2977,45	351818	77920	98288	182454	577014
		НР - 93%; СП - 8%			6710,34	786,31	175610	20578		42742	
16	213-102-0203 РСНБ РК 2015	Кирпич силикатный рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 379-2015 марки М150	1000 шт.	9,94	51449,00	--	511403	--	511403	--	552315
		СП - 8%			--	--	--	--		40912	
17	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,1	484047,46	2396,46	48405	239	40834	6892	59721
		НР - 93%; СП - 8%			73320,00	792,18	7332	79		4424	
18	1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Стены внутренние из кирпича толщ. 510мм. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	11,84	13443,56	2977,45	159172	35253	44469	82547	261057
		НР - 93%; СП - 8%			6710,34	786,31	79450	9310		19338	
19	213-102-0203 РСНБ РК 2015	Кирпич силикатный рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 379-2015 марки М150	1000 шт.	4,5	51449,00	--	231520	--	231520	--	250042
		СП - 8%			--	--	--	--		18522	
20	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,05	484047,46	2396,46	24202	120	20416	3446	29860
		НР - 93%; СП - 8%			73320,00	792,18	3666	40		2212	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				17271559	1292544	11739983	4243053	23235783
							4239032	323392	--	1721171	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				17271559				
	Материалы		Тенге				2252805				
	Всего заработная плата		Тенге					4562424			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1236620				
	Местные материалы		Тенге				8250558				
		Накладные расходы	Тенге				4243053				
		Сметная прибыль	Тенге				1721171				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				23235783				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3520
		Сметная заработная плата	Тенге					4562424			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				23235783				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3520
		Сметная заработная плата	Тенге					4562424			
		Понижающий коффециент	0,5916155								13 746 650
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	12%								1 649 598

	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1									15 396 248
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**23235783**
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**4239032**				
	- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**1292544**			
	- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**323392**			
	- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**11739983**		
	- Накладные расходы	Тенге							**4243053**	
	- Сметная прибыль	Тенге							**1721171**	
	ВСЕГО ПО АКТУ	**Тенге**								**15 396 248**

Засройщик:
Директор ТОО «Bavaria Construction»
Дускалиев Р.Ш._____
"02" 03 2022 год

Начальник ПТО ТОО «Bavaria Construction»
Абдрахпанов М.А._____
"02" 03 2022 год

Генподрядчик
Директор ТОО"ЕРЕН-Групп"
Баяшева Л.И._____
"02" 03 2022 год

Начальник ПТО ТОО «ЕРЕН-Групп»
Туреханов Т.Т._____
"02" 03 2022 год

Технический надзор:
Руководитель группы технического надзора:
Сәндібай Қ.О._____
"02" 03 2022 год

Авторский надзор (4,5 пятно):
ГИП ТОО "ARDAK Building"
Жалғас Б.Н._____
"02" 03 2022 год

Согласовано: АО "Samruk-Kazyna Construction"

Директор Департамента строительства
АО "Samruk-Kazyna Construction"
_____Мусатаев Н.Г.
"04" 03 2022 год

Гл.менеджер - руководитель строительства
по управлению проектами ДС
АО "Samruk-Kazyna Construction"
Садвокасов К.Т._____
"____" _____ 2022 год

Главный менеджер-сметчик
Департамента проектирования
АО "Samruk-Kazyna Construction"
Свинтицкая И.И._____
"04" 03 2022 год