"СОГЛАСОВАНО"
Генеральный директор
ТОО «Bavaria Construction»
_____ Дускалиев Р.Ш.
"01" 07 2022г.

"УТВЕРЖДАЮ"
Управляющий директор по проектированию и строительству АО "Samruk-Kazyna Construction"
_____ Кусаинов А.А.
"01" 07 2022г.

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ, подлежащих оплате по объекту: **«Многоквартирный жилой комплекс «Бавария-2» пятна 2, 4, 5 в г.Актобе, микрорайон Батыс-2 , за июнь 2022 года**

№№ пп	Наименование	Ед. изм.	Выполнение с начала строительства с НДС	в том числе за отчетный месяц с НДС
1	2	3	4	5
1	**Общая сумма инвестиций по ДИС, в том числе:**	**тенге**	**3 040 999 198**	
1.1	Инвестиции Общества	тенге	**2 432 799 358**	
1.2.	Собственное участие Застройщика, в том числе:	тенге	608 199 840	
2	**Выполнение (отчет по ведомости договорной цены)**	**тенге**	**1 535 319 601**	**194 243 206**
2.1	в т.ч.: за счет инвестиций Общества	тенге	1 228 255 681	155 394 565
2.2.	за счет Собственного участия Застройщика	тенге	307 063 920	38 848 641
3	**Всего траншы инвестиций, в том числе:**	тенге	**1 216 399 680**	
3.1	1 транш из инвестиций Общества	тенге	729 839 808	
3.2	2 транш из инвестиций Общества	тенге	486 559 872	
4	**Всего сумма погашения траншей в соответствии с выданной долей от суммы инветиций Общества, втом числе:**	тенге	**418 758 494**	**96 900 159**
4.1	Сумма погашение 1-ого транша в соответствии с выданной долей от суммы инвестиций Общества за **июнь**	тенге	**368 476 704**	46 618 369
4.2	Сумма погашение 2-ого транша в соответствии с выданной долей от суммы инвестиций Общества **за май , июнь**	тенге	**50 281 790**	50 281 790
5	**Всего инвестиций Общества и собственного участия Застройщика за вычетом аванса и без вычета 3%**	**тенге**	**1 116 561 107**	**97 343 047**
5.1	в т.ч.: за счет инвестиций Общества	тенге	809 497 187	58 494 405
5.2	за счет собственного участия Застройщика	тенге	307 063 919	38 848 641
6	**Гарантийное обязательства 3% с с суммы инвестиций Общества** (согласно ГПР)	**тенге**	**72 983 981**	
6.1	Сумма удержания гарантийного обязательства (3%) от суммы инвестиций Общества за **июнь** 2022 г.	тенге	36 847 671	4 661 837
7	**Перечисление оплаты за выполненные работы на специальный счет (СМР) с учетом отчетного месяца из общей суммы инвестиций, в том числе:**	**тенге**	**1 079 713 437**	**92 681 210**
7.1	**К оплате: из инвестиций Общества за июнь т.г. , всего**	тенге	**772 649 515**	**53 832 568**
7.1.1	за выполненные работы	тенге	772 649 515	53 832 568
7.2	**Всего финансирование за счет Собственного участия Застройщика**	тенге	**307 063 921**	**38 848 641**
7.2.1	из них: зачисление доли за счет Собственного участия Застройщика (финансирования доли Застройщика путем подтверждения объемов выполненных строительно-монтажных работ)	тенге	266 051 456	38 848 641
7.2.3	зачисление доли за счет Собственного участия Застройщика (стоимоеть земельного участка, проектно-сметной документация согласно графика финансирования)	тенге	41 012 465	

Директор Департамента проектирования и строительства
АО "Samruk-Kazyna Construction"
Мусатаев Н.Г. _____
"01" 07 2022 год

Главный менеджер
Департамента проектирования и строительства
АО "Samruk-Kazyna Construction"
Свинтицкая И. И. _____
"01" 07 2022 год

Руководитель группы по управлению проектами -
гланый менеджер Департамента проектирования и строительства
АО "Samruk-Kazyna Construction"
Садвокасов К.Т. _____
"01" 07 2022 год

Застройщик: ТОО Bavaria Construction
Инвестор: АО "Samruk-Kazyna
Наименование объекта: Многоквартирный жилой комплекс "Бавария" в г.Актобе, микрорайон Батыс-2, земельный участок 2 Жилые дома "2","4","5".

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за июнь 2022 года
(отчет по ведомости договорной цены)

№ п/п	Наименование и виды строительно-монтажных работ	Итого по жилым домам (по договору ивестиций)		Корректировка договорной цены (расчет стоимости согласно смет Госэкспертизы)		Выполнено с начала строительства (стоимость по корректировке)		в т.ч. за отчетный период по ЖД1	
		%	тенге	%	тенге	%	тенге	%	тенге
1	**Общестроительные работы:**								
1.1	Земляные работы	1,46	43 544 261	0,76	**22 533 162**	**100,00**	**22 533 162**		
1.2	Фундаменты, монолитные пояса, приямки	7,35	219 198 035	7,27	**216 976 202**	**93,68**	**203 263 987**	1,47	3 192 015
1.3	Стены и перегородки, арматурные пояса,сетки, перемычки, лифтовая шахта	27,09	808 250 272	26,42	**788 322 065**	**67,43**	**531 559 924**	5,11	40 262 290
1.4	Плиты перекрытия	7,54	225 062 205	10,87	**324 283 775**	**41,88**	**135 821 895**	3,97	12 883 597
1.5	Лестницы Л-1, Л-2, СМ-1, Люк Л-1	1,72	51 232 683	4,66	**139 053 504**	**60,55**	**84 191 447**	2,33	3 234 181
1.6	Кровля, веншахты	2,29	68 309 968	2,21	**66 003 527**	**13,99**	**9 233 698**	0,00	0
1.7	Наружная отдслка фасада, крыльца	0,59	17 716 591	1,23	**36 663 952**	**12,67**	**4 646 498**	0,00	0
1.8	Внутренняя отделка	7,25	216 463 540	6,69	**199 769 889**	**46,86**	**93 619 158**	10,30	20 568 937
1.9	Полы	5,77	172 123 522	4,11	**122 547 306**	**37,15**	**45 522 807**	37,15	45 522 807
1.10	Витражы, проёмы оконные, дверные	11,18	333 480 817	9,72	**290 091 168**	**40,25**	**116 768 222**	14,37	41 685 503
1.11	Лифты	2,30	68 668 991	2,10	**62 646 735**			0,00	
1.12	Отопление и вентиляция	5,94	177 370 230	6,05	**180 639 981**	**44,63**	**80 621 203**	7,72	13 947 740
1.13	Электроснабжение	4,09	121 958 740	3,23	**96 476 174**	**54,03**	**52 130 198**	7,56	7 291 438
1.14	Автоматическое газовое пожаротушение	0,07	1 976 706	0,07	**1 976 706**	**0,00**		0,00	
1.15	Слаботочные сети	0,91	27 273 032	1,22	**36 407 990**	**0,00**		0,00	
1.16.	Водопровод и канализация	4,00	119 374 445	3,94	**117 641 381**	**48,65**	**57 236 452**	3,61	4 241 552
1.17.	Внутреннее газоснабжение	1,00	29 749 063	0,88	**26 315 305**				
1.18.	Котельная	1,19	35 650 310	1,19	**35 650 310**				
1.19.	Благоустройство	5,72	170 770 877	4,83	**144 175 156**				
1.20.	Наружные инженерные сети	2,54	75 727 445	2,54	**75 727 445**	**59,08**	**44 740 169**		
	ИТОГО	**100**	**2 983 901 733**	**100**	**2 983 901 733**	**49,66**	**1 481 888 822**	**6,46**	**192 830 060**
2	**Прочие затраты**								
2.1	Технадзор		10 010 000	17,53	10 010 000	77,61	7 768 314	8,62	863 146
2.2	Авторский надзор		6 075 000	10,64	6 075 000	76,54	4 650 000	9,05	550 000
2.3	Приобретение земельного участка		22 959 668	40,21	22 959 668	100	22 959 668	0,00	
2.4	Разработка проекта		11 108 898	19,46	11 108 898	100	11 108 898	0,00	
2.5	Экспертиза проекта		6 943 899	12,16	6 943 899	100	6 943 899	0,00	
	ИТОГО по прочим затратам		**57 097 465**	100,00	**57 097 465**	**93,58**	**53 430 779**	2,47	**1 413 146**
	ИТОГО по Акту		**3 040 999 198**		**3 040 999 198**	**50,49**	**1 535 319 601**	6,39	**194 243 206**

Засройщик:
Директор ТОО «Bavaria Construction»
Дускалиев Р.Ш. _____
"01" 07 2022 год

Начальник ПТО ТОО «Bavaria Construction»
Курманаев М. Р. _____
"01" 07 2022 год

Генподрядчик
Директор ТОО"БРЕН-Групп"
Абдрахпанов М.Д. _____
"01" 07 2022 год

Начальник ПТО ТОО"БРЕН-Групп"
Туреханов Т.Т. _____
"01" 07 2022 год

Технический надзор:
Руководитель ТОО "Астана-Технадзор":
Аскуразин Б.А. _____
"01" 07 2022 год

Авторский надзор (2 пятно):
ГИП ТОО "ПК ЭФФЕКТ"
Петровский Е.В. _____
"01" 07 2022 год

Авторский надзор (4,5 пятно):
ГИП ТОО "ARDAK Building"
Жалгас Б.Н. _____
"01" 07 2022 год

Согласовано: АО "Samruk-Kazyna Construction"

Директор Департамента проектирования и строительства
АО "Samruk-Kazyna Construction"
Мусатаев Н.Г. _____
"01" 07 2022 год

Руководитель группы по управлению проектами
- главный менеджер Департамента
АО "Samruk-Kazyna Construction"
Садвокасов К.Т. _____
"01" 07 2022 год

Главный менеджер
Департамента проектирования и строительства
АО "Samruk-Kazyna Construction"
Свинтицкая И.И. _____
"01" 07 2022 год

Заказчик : **ТОО «Bavaria Construction»**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «Ерен-Групп»**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Многоквартирный 9-ти этажный жилые дома" "Бавария-2 (пятно 2,4,5) в г.Актобе**
(наименование, адрес)

Объект : **"Многоквартирный 9-ти этажный жилой дом", расположенный по адресу: "г.Актобе, район Астана, мкр.Батыс-2, уч.1Е". Батыс Премиум 2-я очередь,**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ ВС/Под/УЧ2/22 от 15 июня 2021г**

Акт выполненных работ №1

за июнь 2022 (месяц, год) на № 2-1-1 Архитектурные решения работы
Блок 1

Форма 4

Составлен(а) 1 квартал 2021г выполнение за июнь 2022год

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. ВИТРАЖИ /л.64-АС/									
		Витражи наружные Вн-1 - Вн5 /л.63-АС/									
1	1109-0403-0203 РСНБ РК 2015	**Витражи из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж.**	м2	110	8114,56	518,56	892602	57042	713	595163	1606786
		НР - 69%; СП - 8%			7589,52	251,89	834847	27708		119021	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
2	223-301-0105 РСНБ РК 2015	**Витраж наружный из алюминиевых профилей толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижией) части однокамерным стеклопакетом**	м2	110	77511,00	–	8526210	–	8526210	–	9208307
		СП - 8%			–	–	–	–		682097	
		Витражи внутренние Вв1 - Вв6 /л.63-АС/									
3	1110-0501-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Проемы высотой до 5 м. Установка витражных блоков из ПВХ**	м2	27	2728,52	2,71	73670	73	42676	27829	109619
		НР - 90%; СП - 8%			1145,23	–	30921	–		8120	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	223-301-0102 РСНБ РК 2015	**Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 внутренний толщиной от 45 мм до 48 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом из закаленного стекла**	м2	27	70899,00	–	1914273	–	1914273	–	2067415
		СП - 8%			–	–	–	–		153142	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				11406755	57115	10483872	622992	12992127
							865768	27708	–	962380	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				73670				
	Материалы		Тенге				42676				
	Всего заработная плата		Тенге					30921			
		Накладные расходы	Тенге				27829				
		Сметная прибыль	Тенге				8120				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				109619				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								25
		Сметная заработная плата	Тенге					30921			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				11333085				
	Материалы		Тенге				713				
	Всего заработная плата		Тенге					862555			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				10440483				
		Накладные расходы	Тенге				595163				
		Сметная прибыль	Тенге				954260				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				12882508				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								570
		Сметная заработная плата	Тенге					862555			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				12992127				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								595
		Сметная заработная плата	Тенге					893476			
		Понижающий коффеициент	0,6991425								9 083 348
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	12%								1 090 002
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1									10 173 350

РАЗДЕЛ 2. ОКНА , ДВЕРИ /л.65-АС/

Окна и балконные двери

5	1110-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых**	м2	27	2414,87	191,74	65201	5177	31894	27521	100139
		НР - 90%; СП - 8%			1041,85	90,69	28130	2449		7418	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
6	223-102-0503 РСНБ РК 2015	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 70 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотно-откидная створка**	м2	27	28698,00	–	774846	–	774846	–	836834
		СП - 8%			–	–	–	–		61988	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	1110-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)**	м2	33	2715,62	194,24	89615	6410	40112	41510	141615
		НР - 90%; СП - 8%			1305,86	91,79	43093	3029		10490	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
8	223-102-0605 РСНБ РК 2015	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 70 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотно-откидной створкой**	м2	33	26817,00	–	884961	–	884961	–	955758
		СП - 8%			–	–	–	–		70797	
9	1110-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих**	м2	33	3526,86	188,13	116386	6208	51976	55039	185139
		НР - 90%; СП - 8%			1763,69	89,46	58202	2952		13714	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
10	223-102-0401 РСНБ РК 2015	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 70 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99**	м2	33	18988,00	–	626604	–	626604	–	676732
		СП - 8%			–	–	–	–		50128	
11	1110-0501-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Проемы балконные площадью до 3 м2. Установка дверных блоков из ПВХ профилей**	м2	25	3958,63	201,33	98966	5033	52859	39074	149083
		НР - 90%; СП - 8%			1642,98	93,63	41074	2341		11043	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
12	223-204-0407 РСНБ РК 2015	**Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 70 мм, остекленная двухкамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-99 БП 24-7**	м2	25	49526,00	–	1238150	–	1238150	–	1337202
		СП - 8%			–	–	–	–		99052	
13	1110-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых**	м2	12	2414,87	191,74	28978	2301	14175	12231	44506
		НР - 90%; СП - 8%			1041,85	90,69	12502	1088		3297	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
14	223-102-0503 РСНБ РК 2015	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 70 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотно-откидная створка**	м2	15	28698,00	–	430470	–	430470	–	464908
		СП - 8%			–	–	–	–		34438	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				4354177	25129	4146047	175375	4891916
							183001	11859	–	362365	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				4354177				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Материалы		Тенге				191016				
	Всего заработная плата		Тенге					194860			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				3955031				
		Накладные расходы	Тенге				175375				
		Сметная прибыль	Тенге				362365				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				4891917				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								153
		Сметная заработная плата	Тенге					194860			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				4891917				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								153
		Сметная заработная плата	Тенге					194860			
		Понижающий коффецient	0,6991425								3 420 146
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	12%								410 418
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2									3 830 564

РАЗДЕЛ 3. Полы /л.65-АС/

Полы на отм.-3.000

Тип 1. Подвал. Технический коридор

15	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками**	м3 подстилающего слоя	65,182	9952,48	1824,43	648723	118920	292003	272968	995426
		НР - 94%; СП - 8%			3648,24	806,85	237800	52592		73735	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
16	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Слои подстилающие бетонные. Устройство**	м3 подстилающего слоя	32,591	24531,61	7,68	799510	250	664947	126254	999825
		НР - 94%; СП - 8%			4121,16	--	134313	--		74061	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
17	1112-0101-1601 РСНБ РК 2015	**Основания из бетона или раствора. Огрунтовка битумной грунтовкой с ее приготовлением**	м2 кровли	325,91	119,52	1,24	38953	404	20001	17241	60689
		НР - 92%; СП - 8%			56,91	0,59	18548	192		4495	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
18	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя**	м2 изолируемой поверхности	325,91	1673,67	86,61	545466	28227	274824	231988	839650
		НР - 94%; СП - 8%			743,81	13,44	242415	4380		62196	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
19	1111-0101-0402 РСНБ РК 2015	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя**	м2 изолируемой поверхности	325,91	1032,97	43,17	336655	14070	176320	139839	514614
		НР - 94%; СП - 8%			448,79	7,67	146265	2500		38120	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
20	1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	**Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство**	м2 покрытия	325,91	1152,08	105,20	375474	34286	215651	130161	546086
		НР - 94%; СП - 8%			385,19	39,68	125537	12932		40451	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	1111-0101-1502 РСНБ РК 2015 К-24	Покрытия бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501	м2 покрытия	325,91	2781,13	112,87	906398	36786	782790	98769	1085580
		НР - 94%; СП - 8%			266,40	56,00	86822	18251		80413	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
22	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	2,411734	16622,70	1511,34	40090	3645	76	34540	80600
		НР - 91%; СП - 8%			15080,00	658,10	36369	1587		5970	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
23	261-102-0252 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	2,411734	250492,00	–	604120	–	604120	–	652450
		СП - 8%			–	–	–	–		48330	
24	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	325,91	723,94	32,02	235939	10435	101707	121148	385654
		НР - 94%; СП - 8%			379,85	15,60	123797	5084		28567	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
25	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К-6	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 /до толщины 50мм/	м2 стяжки	325,91	524,50	32,56	170940	10612	151157	13360	199044
		НР - 94%; СП - 8%			28,14	15,47	9171	5042		14744	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Тип 2. Помещение связи									
26	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	1,186	9952,48	1824,43	11804	2164	5313	4967	18112
		НР - 94%; СП - 8%			3648,24	806,85	4327	957		1342	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
27	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя	0,593	24531,61	7,68	14547	5	12098	2297	18192
		НР - 94%; СП - 8%			4121,16	–	2444	–		1348	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
28	1112-0101-1601 РСНБ РК 2015	Основания из бетона или раствора. Огрунтовка битумной грунтовкой с ее приготовлением	м2 кровли	5,93	119,52	1,24	709	7	365	314	1104
		НР - 92%; СП - 8%			56,91	0,59	337	3		82	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
29	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	5,93	1673,67	86,61	9925	514	5000	4221	15278
		НР - 94%; СП - 8%			743,81	13,44	4411	80		1132	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
30	1111-0101-0402 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	5,93	1032,97	43,17	6126	256	3209	2544	9364
		НР - 94%; СП - 8%			448,79	7,67	2661	45		694	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	**Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство**	м2 покрытия	5,93	1152,08	105,20	6832	624	3924	2368	9936
		НР - 94%; СП - 8%			385,19	39,68	2284	235		736	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
32	1111-0101-1502 РСНБ РК 2015 К-24	**Покрытия бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501**	м2 покрытия	5,93	2781,13	112,87	16492	669	14243	1797	19752
		НР - 94%; СП - 8%			266,40	56,00	1580	332		1463	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
33	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	т	0,043882	16622,70	1511,34	729	66	1	628	1466
		НР - 91%; СП - 8%			15080,00	658,10	662	29		109	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
34	261-102-0252 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,043882	250492,00	–	10992	–	10992	–	11871
		СП - 8%			–	–	–	–		879	
35	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	м2 стяжки	5,93	723,94	32,02	4293	190	1850	2204	7017
		НР - 94%; СП - 8%			379,85	15,60	2253	93		520	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
36	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К-3	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 /до толщины 35мм/**	м2 стяжки	5,93	262,25	16,28	1555	97	1375	122	1811
		НР - 94%; СП - 8%			14,07	7,74	83	46		134	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
37	233-401-0201 РСНБ РК 2015	**Смеси сухие - упрочнители бетонов цементно-кварцевые для промышленных полов СТ РК 1168-2006**	кг	29,65	58,00	–	1720	–	1720	–	1858
		СП - 8%			–	–	–	–		138	
38	261-201-0391 РСНБ РК 2015	**Состав пленкообразующий упрочняющий для бетона**	кг	0,769714	985,00	–	758	–	758	–	819
		СП - 8%			–	–	–	–		61	
39	1111-0101-1507 РСНБ РК 2015	**Покрытия бетонные и металлоцементные. Шлифовка**	м2 покрытия	5,93	1010,35	76,19	5991	452	23	5356	12254
		НР - 94%; СП - 8%			930,12	30,66	5516	182		908	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
40	1111-0101-1508 РСНБ РК 2015	**Покрытия цементные. Железнение**	м2 покрытия	5,93	166,97	4,00	990	24	109	813	1947
		НР - 94%; СП - 8%			144,50	1,37	857	8		144	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Полы 1-9 этажи, тех этаж на отм.0.000 - 29.700									
		Тип 3									
41	1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	**Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство**	м2 изолируемой поверхности	438,53	376,39	34,80	165058	15261	–	147648	337723
		НР - 94%; СП - 8%			341,59	16,59	149797	7275		25017	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42	234-101-0203 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 75-80	м3	9,033718	16959,00	–	153203	–	153203	–	165459
		СП - 8%			–	–	–	–		12256	
43	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	438,53	723,94	32,02	317469	14042	136851	163012	518919
		НР - 94%; СП - 8%			379,85	15,60	166576	6841		38438	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
44	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К-5	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 /до толщины 45мм/	м2 стяжки	438,53	437,08	27,13	191673	11898	169491	14980	223185
		НР - 94%; СП - 8%			23,45	12,89	10284	5653		16532	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
45	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	1,2629664	16622,70	1511,34	20994	1909	39	18088	42208
		НР - 91%; СП - 8%			15080,00	658,10	19046	831		3127	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
46	214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 /ф5Вр1-100/100/	т	1,2629664	296003,00	–	373842	–	373842	–	403749
		СП - 8%			–	–	–	–		29907	
		Тип 4									
47	1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	1758,94	376,39	34,80	662047	61211	–	592216	1354604
		НР - 94%; СП - 8%			341,59	16,59	600836	29181		100341	
48	234-101-0203 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 75-80	м3	36,234164	16959,00	–	614495	–	614495	–	663655
		СП - 8%			–	–	–	–		49160	
49	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	1758,94	723,94	32,02	1273367	56321	548913	653838	2081382
		НР - 94%; СП - 8%			379,85	15,60	668133	27439		154176	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
50	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К-3	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 /до толщины 35мм/	м2 стяжки	1758,94	262,25	16,28	461282	28635	407899	36061	537130
		НР - 94%; СП - 8%			14,07	7,74	24748	13614		39787	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
51	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	5,0657472	16622,70	1511,34	84206	7656	159	72550	169296
		НР - 91%; СП - 8%			15080,00	658,10	76391	3334		12541	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
52	214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 /ф5Вр1-100/100/	т	5,0657472	296003,00	–	1499476	–	1499476	–	1619434
		СП - 8%			–	–	–	–		119958	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Тип 5									
53	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя**	м2 изолируемой поверхности	588,18	1673,67	86,61	984419	50942	495983	418675	1515342
		НР - 94%; СП - 8%			743,81	13,44	437494	7905		112248	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
54	1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	**Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокинстых. Устройство**	м2 изолируемой поверхности	588,18	376,39	34,80	221385	20469	–	198034	452972
		НР - 94%; СП - 8%			341,59	16,59	200916	9758		33554	
55	234-101-0203 РСНБ РК 2015	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 75-80**	м3	12,116508	16959,00	–	205484	–	205484	–	221923
		СП - 8%			–	–	–	–		16439	
56	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	м2 стяжки	588,18	723,94	32,02	425807	18834	183553	218640	696003
		НР - 94%; СП - 8%			379,85	15,60	223420	9176		51556	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
57	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К-5	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм измеиения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 /до толщины 45мм/**	м2 стяжки	588,18	437,08	27,13	257082	15958	227331	20092	299348
		НР - 94%; СП - 8%			23,45	12,89	13793	7582		22174	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
58	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие н набетонки. Армирование**	т	1,6939584	16622,70	1511,34	28158	2560	53	24260	56612
		НР - 91%; СП - 8%			15080,00	658,10	25545	1115		4193	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
59	214-403-0101 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 /ф5Вр1-100/100/**	т	1,6939584	296003,00	–	501417	–	501417	–	541530
		СП - 8%			–	–	–	–		40113	
		Тип 6									
60	1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	**Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство**	м2 изолируемой поверхности	156,94	376,39	34,80	59071	5462	–	52840	120864
		НР - 94%; СП - 8%			341,59	16,59	53609	2604		8953	
61	234-101-0203 РСНБ РК 2015	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 75-80**	м3	3,232964	16959,00	–	54828	–	54828	–	59214
		СП - 8%			–	–	–	–		4386	
62	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя**	м2 изолируемой поверхности	156,94	1673,67	86,61	262666	13592	132340	111712	404328
		НР - 94%; СП - 8%			743,81	13,44	116734	2109		29950	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
63	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	м2 стяжки	156,94	723,94	32,02	113615	5025	48976	58338	185709
		НР - 94%; СП - 8%			379,85	15,60	59614	2448		13756	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
64	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К-5	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 /до толщины 45мм/**	м2 стяжки	156,94	437,08	27,13	68595	4258	60657	5361	79873
		НР - 94%; СП - 8%			23,45	12,89	3680	2023		5917	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
65	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	т	0,4519872	16622,70	1511,34	7513	683	14	6473	15105
		НР - 91%; СП - 8%			15080,00	658,10	6816	297		1119	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
66	214-403-0101 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 /ф5Вр1-100/100/**	т	0,4519872	296003,00	–	133790	–	133790	–	144493
		СП - 8%			–	–	–	–		10703	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				13936673	597419	9293370	4026717	19400459
							4045884	243755	–	1437073	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				13936673				
	Материалы		Тенге				5139250				
	Всего заработная плата		Тенге					4289639			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				4154125				
		Накладные расходы	Тенге				4026717				
		Сметная прибыль	Тенге				1437073				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				19400463				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3380
		Сметная заработная плата	Тенге					4289639			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				19400463				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3380
		Сметная заработная плата	Тенге					4289639			
		Понижающий коффеициент	0,6991425								13 563 685
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	12%								1 627 642
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2									15 191 328

РАЗДЕЛ 4. Внутренняя отделка (л.67-АС)

Подвал на отметке -3.000

67	1115-0206-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	**Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе**	м2 отделываемой поверхности	5,61	1308,02	7,90	7338	45	2375	3946	12187
		НР - 80%; СП - 8%			876,68	2,64	4918	15		903	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
68	1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе**	м2 отделываемой поверхности	631,69	1178,91	7,90	744706	4991	262713	382936	1217853
		НР - 80%; СП - 8%			755,12	2,64	477002	1668		90211	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
69	1115-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	5,5	1233,79	81,52	6786	448	1519	4143	11803
		НР - 80%; СП - 8%			876,20	65,33	4819	359		874	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
70	1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	5,5	1178,91	7,90	6484	44	2287	3334	10604
		НР - 80%; СП - 8%			755,12	2,64	4153	15		785	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
71	1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной 5 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	22,38	1322,79	20,66	29604	462	6012	18626	52089
		НР - 80%; СП - 8%			1033,50	6,84	23130	153		3858	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		1-9 этажи, тех этаж на отметке 0.000 - 33.000									
72	1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	4,33	2675,01	38,38	11583	166	4585	5528	18480
		НР - 80%; СП - 8%			1577,80	18,02	6832	78		1369	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
73	1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	12,66	1178,91	7,90	14925	100	5265	7675	24408
		НР - 80%; СП - 8%			755,12	2,64	9560	33		1808	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
74	1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	239,1	1488,07	86,82	355798	20759	83616	214151	615545
		НР - 80%; СП - 8%			1051,54	68,03	251423	16266		45596	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
75	1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	709,1	1178,91	7,90	835965	5602	294907	429862	1367093
		НР - 80%; СП - 8%			755,12	2,64	535456	1872		101266	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
76	1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	19,17	1178,91	7,90	22600	152	7972	11621	36959
		НР - 80%; СП - 8%			755,12	2,64	14476	51		2738	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
77	1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	307,33	1488,07	86,82	457329	26683	107476	275262	791198

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 80%; СП - 8%			1051,54	68,03	323170	20908		58607	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
78	1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	**Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм**	м2 оштукатуриваемой поверхности	316,33	1538,19	20,66	486576	6536	153113	263273	809836
		НР - 80%; СП - 8%			1033,50	6,84	326927	2164		59988	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
79	1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	**Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм**	м2 оштукатуриваемой поверхности	289,44	1538,19	20,66	445214	5980	140098	240893	740995
		НР - 80%; СП - 8%			1033,50	6,84	299136	1980		54889	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Откосы									
80	1115-0204-0101 РСНБ РК 2015	**Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню**	м2 оштукатуриваемой поверхности	55,85	3350,80	49,58	187142	2769	44713	112859	324001
		НР - 80%; СП - 8%			2500,63	25,30	139660	1413		24000	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
81	1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе**	м2 отделываемой поверхности	26,29	1178,91	7,90	30994	207	10935	15937	50686
		НР - 80%; СП - 8%			755,12	2,64	19852	69		3754	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Лестничные клетки. 1-9 этажи, тех этаж на отметке 0.000 - 33.000									
82	1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное**	м2 оштукатуриваемой поверхности	2,51111	1488,07	86,82	3737	218	878	2249	6465
		НР - 80%; СП - 8%			1051,54	68,03	2641	171		479	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Сливы /л.69-АС/									
83	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	м2 покрытия	49	3428,97	14,63	168020	717	108816	53987	239767
		НР - 92%; СП - 8%			1193,62	3,96	58487	194		17761	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
84	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка**	т стальных элементов	0,006	771168,15	7324,77	4627	44	4178	489	5525
		НР - 118%; СП - 8%			67508,70	1511,01	405	9		409	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
85	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Элементы каркаса из брусьев. Установка**	м3 древесины в конструкции	0,46	114059,00	1175,59	52467	541	39651	11266	68832
		НР - 90%; СП - 8%			26685,00	528,12	12275	243		5099	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Ограждения лестничные ОГЛ-1, ОГЛ-2 /л.70-АС/									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
86	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда - 1,1	т конструкций	0,36	84596,60	27083,67	30455	9750	4443	13515	47487
		НР - 69%; СП - 8%			45173,59	9232,62	16262	3324		3518	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
87	222-503-0201 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,36	584919,00	–	210571	–	210571	–	227417
		СП - 8%			–	–	–	–		16846	
88	1111-0101-3901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Поручни деревянные. Устройство	м плинтусов	34	97,61	2,49	3319	85	40	3040	6867
		НР - 94%; СП - 8%			93,94	1,17	3194	40		509	
89	232-602-0102 РСНБ РК 2015	Поручни, тип 1, размер 27х54 мм ГОСТ 8242-88	м	34	1533,00	–	52122	–	52122	–	56292
		СП - 8%			–	–	–	–		4170	
		Ограждения балконов ОГБ-1 -146м /л.70-АС/									
90	1107-0519-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Ограждения металлическне без поручня. Установка	м ограждения	73	12991,07	89,11	948348	6505	898794	53993	1082528
		НР - 118%; СП - 8%			589,71	37,09	43049	2708		80187	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
91	222-503-0303 РСНБ РК 2015	Ограждения четырехригельные горизонтальные из нержавеющей стали для внутренней установки, крепление сварное, высотой до 1200 мм	м	73	12734,00	–	929582	–	929582	–	1003949
		СП - 8%			–	–	–	–		74367	
92	261-107-0492 РСНБ РК 2015	Декоративная шайба крепления	шт.	146	483,00	–	70518	–	70518	–	76159
		СП - 8%			–	–	–	–		5641	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				6116810	92804	3447179	2128585	8905025
							2576827	53733	–	659632	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				4946202				
	Материалы		Тенге				2179943				
	Всего заработная плата		Тенге					2610974			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				122640				
		Накладные расходы	Тенге				2115070				
		Сметная прибыль	Тенге				564901				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				7626173				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1858
		Сметная заработная плата	Тенге					2610974			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				1170608				
	Материалы		Тенге				4442				
	Всего заработная плата		Тенге					19586			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1140153				
		Накладные расходы	Тенге				13515				
		Сметная прибыль	Тенге				94731				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				1278854				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								13
		Сметная заработная плата	Тенге					19586			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				8905027				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1871
		Сметная заработная плата	Тенге					2630560			
		Понижающий коффеициент	0,6991425								6 225 881
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	12%								747 106
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4									6 972 987
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**40325300**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				6239618				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					604765			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					267319			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						24949627		
		- Накладные расходы	Тенге							5544228	
		- Сметная прибыль	Тенге							2987064	
		ВСЕГО ПО АКТУ	**Тенге**								**36 168 229**

Засройщик:
Директор ТОО «Bavaria Construction»
Дускалиев Р.Ш._____
"04" 07 2022 год

Начальник ПТО ТОО «Bavaria Construction»
Курманаев М. Р._____
"04" 07 2022 год

Генподрядчик
Директор ТОО"ЕРЕН-Групп"
Абдрахпанов М.А._____
"04" 07 2022 год

Начальник ПТО ТОО «ЕРЕН-Групп»
Туреханов Т.Т._____
"04" 07 2022 год

Технический надзор:
Руководитель ТОО "Астана-Технадзор":
Акмурзин Б.А._____
"04" 07 2022 год

Авторский надзор:
ГИП ТОО "ПК "ЭФФЕКТ"
Петровский Е.В._____
"04" 07 2022 год

Согласовано: АО "Samruk-Kazyna Construction"

Директор Департамента проектирования и строительства
АО "Samruk-Kazyna Construction"
Мусатаев Н.Г._____
"05" 07 2022 год

Руководитель группы по управлению проектами
- главный менеджер
АО "Samruk-Kazyna Construction"
Садвокасов К.Т._____
"05" 07 2022 год

Главный менеджер
Департамента проектирования и строительства
АО "Samruk-Kazyna Construction"
Свинтицкая И.И._____
"05" 07 2022 год

Заказчик : **ТОО «Bavaria Construction»**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «Ерен-Групп»**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Многоквартирный 9-ти этажный жилые дома" "Бавария-2 (пятно 2,4,5) в г.Актобе**
(наименование, адрес)

Объект : **"Многоквартирный 9-ти этажный жилой дом", расположенный по адресу: "г.Актобе, райои Астана, мкр.Батыс-2, уч.1Е". Батыс Премиум 2-я очередь,**
(наименованне)

Договор подряда (контракт) **№ ВС/Под/УЧ2/22 от 15 июня 2021г**

Акт выполненных работ №2

за июнь 2022 (месяц, год) на № 2-2-1 Архитектурные решения работы
Блок 2

Форма 4

Составлен(а) 1 квартал 2021г выполнение за июнь 2022год

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Колнчество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. ВИТРАЖИ /л.64-АС/									
		Витражи наружные Вн-1 - Вн5 /л.63-АС/									
1	1109-0403-0203 РСНБ РК 2015	**Витражи из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж.**	м2	110	8114,56	518,56	892602	57042	713	595163	1606786
		НР - 69%; СП - 8%			7589,52	251,89	834847	27708		119021	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
2	223-301-0105 РСНБ РК 2015	**Витраж наружный из алюминиевых профилей толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхией (нижней) части однокамерным стеклопакетом**	м2	110	77511,00	--	8526210	--	8526210	--	9208307
		СП - 8%			--	--	--	--		682097	
		Витражи внутренние Вв1 - Вв6 /л.63-АС/									
3	1110-0501-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Проемы высотой до 5 м. Установка витражных блоков из ПВХ**	м2	27	2728,52	2,71	73670	73	42676	27829	109619
		НР - 90%; СП - 8%			1145,23	--	30921	--		8120	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

4	223-301-0102 РСНБ РК 2015	**Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 внутренний толщиной от 45 мм до 48 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом из закаленного стекла**	м2	27	70899,00	–	1914273	–	1914273	–	2067415
		СП - 8%			–	–	–	–		153142	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				11406755	57115	10483872	622992	12992127
							865768	27708	–	962380	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				73670				
	Материалы		Тенге				42676				
	Всего заработная плата		Тенге					30921			
		Накладные расходы	Тенге				27829				
		Сметная прибыль	Тенге				8120				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				109619				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								25
		Сметная заработная плата	Тенге					30921			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				11333085				
	Материалы		Тенге				713				
	Всего заработная плата		Тенге					862555			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				10440483				
		Накладные расходы	Тенге				595163				
		Сметная прибыль	Тенге				954260				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				12882508				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								570
		Сметная заработная плата	Тенге					862555			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				12992127				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								595
		Сметная заработная плата	Тенге					893476			
		Понижающий коффеициент	0,6991425								9 083 348
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	12%								1 090 002
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1									10 173 350

РАЗДЕЛ 2. ОКНА , ДВЕРИ /л.65-АС/

Окна и балконные двери

5	1110-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых**	м2	27	2414,87	191,74	65201	5177	31894	27521	100139
		НР - 90%; СП - 8%			1041,85	90,69	28130	2449		7418	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
6	223-102-0503 РСНБ РК 2015	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 70 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотно-откидная створка**	м2	27	28698,00	–	774846	–	774846	–	836834
		СП - 8%			–	–	–	–		61988	

7	1110-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м2	33	2715,62	194,24	89615	6410	40112	41510	141615
		НР - 90%; СП - 8%			1305,86	91,79	43093	3029		10490	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
8	223-102-0605 РСНБ РК 2015	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 70 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотно-откидной створкой	м2	33	26817,00	–	884961	–	884961	–	955758
		СП - 8%			–	–	–	–		70797	
9	1110-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих	м2	33	3526,86	188,13	116386	6208	51976	55039	185139
		НР - 90%; СП - 8%			1763,69	89,46	58202	2952		13714	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
10	223-102-0401 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 70 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	33	18988,00	–	626604	–	626604	–	676732
		СП - 8%			–	–	–	–		50128	
11	1110-0501-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы балконные площадью до 3 м2. Установка дверных блоков из ПВХ профилей	м2	25	3958,63	201,33	98966	5033	52859	39074	149083
		НР - 90%; СП - 8%			1642,98	93,63	41074	2341		11043	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
12	223-204-0407 РСНБ РК 2015	Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 70 мм, остекленная двухкамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-99 БП 24-7	м2	25	49526,00	–	1238150	–	1238150	–	1337202
		СП - 8%			–	–	–	–		99052	
13	1110-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2	12	2414,87	191,74	28978	2301	14175	12231	44506
		НР - 90%; СП - 8%			1041,85	90,69	12502	1088		3297	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
14	223-102-0503 РСНБ РК 2015	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 70 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотно-откидная створка	м2	12	28698,00	–	344376	–	344376	–	371926
		СП - 8%			–	–	–	–		27550	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				4268083	25129	4059953	175375	4798934
							183001	11859	–	355477	

	Стоимость общестроительных работ		Тенге				4268083				
	Материалы		Тенге				191016				
	Всего заработная плата		Тенге					194860			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				3868937				
		Накладные расходы	Тенге				175375				
		Сметная прибыль	Тенге				355477				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				4798935				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								153
		Сметная заработная плата	Тенге					194860			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				4798935				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								153
		Сметная заработная плата	Тенге					194860			
		Понижающий коффициент	0,6991425								3 355 139
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	12%								402 617
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2									3 757 755

РАЗДЕЛ 3. Полы /л.65-АС/

Полы на отм.-3.000

Тип 1. Подвал. Технический коридор

15	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками**	м3 подстилающего слоя	61,052	9952,48	1824,43	607619	111385	273502	255673	932355
		НР - 94%; СП - 8%			3648,24	806,85	222732	49260		69063	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
16	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Слои подстилающие бетонные. Устройство**	м3 подстилающего слоя	30,526	24531,61	7,68	748852	234	622815	118254	936475
		НР - 94%; СП - 8%			4121,16	–	125803	–		69369	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
17	1112-0101-1601 РСНБ РК 2015	**Основания из бетона или раствора. Огрунтовка битумной грунтовкой с ее приготовлением**	м2 кровли	305,26	119,52	1,24	36485	378	18735	16148	56844
		НР - 92%; СП - 8%			56,91	0,59	17372	180		4211	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
18	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя**	м2 изолируемой поверхности	305,26	1673,67	86,61	510905	26439	257411	217289	786449
		НР - 94%; СП - 8%			743,81	13,44	227055	4103		58255	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
19	1111-0101-0402 РСНБ РК 2015	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя**	м2 изолируемой поверхности	305,26	1032,97	43,17	315324	13178	165148	130979	482007
		НР - 94%; СП - 8%			448,79	7,67	136998	2341		35704	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
20	1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	**Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство**	м2 покрытия	305,26	1152,08	105,20	351684	32114	201987	121914	511486
		НР - 94%; СП - 8%			385,19	39,68	117583	12113		37888	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

21	1111-0101-1502 РСНБ РК 2015 К-24	Покрытия бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501	м2 покрытия	305,26	2781,13	112,87	848968	34455	733192	92511	1016797
		НР - 94%; СП - 8%			266,40	56,00	81321	17095		75318	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
22	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	2,258924	16622,70	1511,34	37549	3414	70	32352	75493
		НР - 91%; СП - 8%			15080,00	658,10	34065	1487		5592	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
23	261-102-0252 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	2,258924	250492,00	–	565842	–	565842	–	611109
		СП - 8%			–	–	–	–		45267	
24	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	305,26	723,94	32,02	220990	9774	95263	113472	361219
		НР - 94%; СП - 8%			379,85	15,60	115953	4762		26757	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
25	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К-6	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 /до толщины 50мм/	м2 стяжки	305,26	524,50	32,56	160109	9939	141580	12514	186432
		НР - 94%; СП - 8%			28,14	15,47	8590	4722		13810	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Тип 2. Помещение связи									
26	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	3,71	9952,48	1824,43	36924	6768	16621	15537	56658
		НР - 94%; СП - 8%			3648,24	806,85	13535	2993		4197	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
27	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя	1,855	24531,61	7,68	45506	14	37847	7186	56907
		НР - 94%; СП - 8%			4121,16	–	7645	–		4215	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
28	1112-0101-1601 РСНБ РК 2015	Основания из бетона или раствора. Огрунтовка битумной грунтовкой с ее приготовлением	м2 кровли	18,55	119,52	1,24	2217	23	1138	981	3454
		НР - 92%; СП - 8%			56,91	0,59	1056	11		256	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
29	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	18,55	1673,67	86,61	31047	1606	15643	13204	47791
		НР - 94%; СП - 8%			743,81	13,44	13798	249		3540	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
30	1111-0101-0402 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	18,55	1032,97	43,17	19162	801	10036	7959	29291
		НР - 94%; СП - 8%			448,79	7,67	8325	142		2170	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

31	1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство	м2 покрытия	18,55	1152,08	105,20	21371	1951	12275	7408	31082
		НР - 94%; СП - 8%			385,19	39,68	7145	736		2302	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
32	1111-0101-1502 РСНБ РК 2015 К-24	Покрытия бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501	м2 покрытия	18,55	2781,13	112,87	51590	2094	44554	5622	61789
		НР - 94%; СП - 8%			266,40	56,00	4942	1039		4577	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
33	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,13727	16622,70	1511,34	2282	207	5	1966	4588
		НР - 91%; СП - 8%			15080,00	658,10	2070	90		340	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
34	261-102-0252 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,13727	250492,00	--	34385	--	34385	--	37136
		СП - 8%			--	--	--	--		2751	
35	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	18,55	723,94	32,02	13429	594	5789	6895	21950
		НР - 94%; СП - 8%			379,85	15,60	7046	289		1626	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
36	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К-3	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 /до толщины 35мм/	м2 стяжки	18,55	262,25	16,28	4865	302	4302	380	5665
		НР - 94%; СП - 8%			14,07	7,74	261	144		420	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Тип 2х. Помещение связи									
37	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	1,186	9952,48	1824,43	11804	2164	5313	4967	18112
		НР - 94%; СП - 8%			3648,24	806,85	4327	957		1342	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
38	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя	0,593	24531,61	7,68	14547	5	12098	2297	18192
		НР - 94%; СП - 8%			4121,16	--	2444	--		1348	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
39	1112-0101-1601 РСНБ РК 2015	Основания из бетона или раствора. Огрунтовка битумной грунтовкой с ее приготовлением	м2 кровли	5,93	119,52	1,24	709	7	365	314	1104
		НР - 92%; СП - 8%			56,91	0,59	337	3		82	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
40	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	5,93	1673,67	86,61	9925	514	5000	4221	15278
		НР - 94%; СП - 8%			743,81	13,44	4411	80		1132	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

41	1111-0101-0402 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	5,93	1032,97	43,17	6126	256	3209	2544	9364
		НР - 94%; СП - 8%			448,79	7,67	2661	45		694	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
42	1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство	м2 покрытия	5,93	1152,08	105,20	6832	624	3924	2368	9936
		НР - 94%; СП - 8%			385,19	39,68	2284	235		736	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
43	1111-0101-1502 РСНБ РК 2015 К-24	Покрытия бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501	м2 покрытия	5,93	2781,13	112,87	16492	669	14243	1797	19752
		НР - 94%; СП - 8%			266,40	56,00	1580	332		1463	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
44	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,043882	16622,70	1511,34	729	66	1	628	1466
		НР - 91%; СП - 8%			15080,00	658,10	662	29		109	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
45	261-102-0252 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,043882	250492,00	–	10992	–	10992	–	11871
		СП - 8%			–	–	–	–		879	
46	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	5,93	723,94	32,02	4293	190	1850	2204	7017
		НР - 94%; СП - 8%			379,85	15,60	2253	93		520	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
47	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К-3	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 /до толщины 35мм/	м2 стяжки	5,93	262,25	16,28	1555	97	1375	122	1811
		НР - 94%; СП - 8%			14,07	7,74	83	46		134	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
48	233-401-0201 РСНБ РК 2015	Смеси сухие - упрочнители бетонов цементно-кварцевые для промышленных полов СТ РК 1168-2006	кг	29,65	58,00	–	1720	–	1720	–	1858
		СП - 8%			–	–	–	–		138	
49	261-201-0391 РСНБ РК 2015	Состав пленкообразующий упрочняющий для бетона	кг	0,769714	985,00	–	758	–	758	–	819
		СП - 8%			–	–	–	–		61	
50	1111-0101-1507 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные и металлоцементные. Шлифовка	м2 покрытия	5,93	1010,35	76,19	5991	452	23	5356	12254
		НР - 94%; СП - 8%			930,12	30,66	5516	182		908	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
51	1111-0101-1508 РСНБ РК 2015	Покрытия цементные. Железнение	м2 покрытия	5,93	166,97	4,00	990	24	109	813	1947
		НР - 94%; СП - 8%			144,50	1,37	857	8		144	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

		Полы 1-9 этажи, тех этаж на отм.0.000 - 29.700									
		Тип 3									
52	1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	438,53	376,39	34,80	165058	15261	–	147648	337723
		НР - 94%; СП - 8%			341,59	16,59	149797	7275		25017	
53	234-101-0203 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 75-80	м3	9,033718	16959,00	–	153203	–	153203	–	165459
		СП - 8%			–	–	–	–		12256	
54	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	438,53	723,94	32,02	317469	14042	136851	163012	518919
		НР - 94%; СП - 8%			379,85	15,60	166576	6841		38438	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
55	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К-5	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 /до толщины 45мм/	м2 стяжки	438,53	437,08	27,13	191673	11898	169491	14980	223185
		НР - 94%; СП - 8%			23,45	12,89	10284	5653		16532	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
56	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	1,2629664	16622,70	1511,34	20994	1909	39	18088	42208
		НР - 91%; СП - 8%			15080,00	658,10	19046	831		3127	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
57	214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 /ф5Вр1-100/100/	т	1,2629664	296003,00	–	373842	–	373842	–	403749
		СП - 8%			–	–	–	–		29907	
		Тип 4									
58	1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	1757,94	376,39	34,80	661671	61176	–	591879	1353834
		НР - 94%; СП - 8%			341,59	16,59	600495	29164		100284	
59	234-101-0203 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 75-80	м3	36,213564	16959,00	–	614146	–	614146	–	663278
		СП - 8%			–	–	–	–		49132	
60	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	1757,94	723,94	32,02	1272643	56289	548600	653467	2080199
		НР - 94%; СП - 8%			379,85	15,60	667754	27424		154089	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
61	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К-3	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 /до толщины 35мм/	м2 стяжки	1757,94	262,25	16,28	461020	28619	407667	36040	536825
		НР - 94%; СП - 8%			14,07	7,74	24734	13606		39765	

		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
62	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	т	5,0628672	16622,70	1511,34	84159	7652	159	72509	169201
		НР - 91%; СП - 8%			15080,00	658,10	76348	3332		12533	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
63	214-403-0101 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 /ф5Вр1-100/100/**	т	5,0628672	296003,00	–	1498624	–	1498624	–	1618514
		СП - 8%			–	–	–	–		119890	
		Тип 5									
64	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя**	м2 изолируемой поверхности	588,18	1673,67	86,61	984419	50942	495983	418675	1515342
		НР - 94%; СП - 8%			743,81	13,44	437494	7905		112248	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
65	1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	**Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство**	м2 изолируемой поверхности	588,18	376,39	34,80	221385	20469	–	198034	452972
		НР - 94%; СП - 8%			341,59	16,59	200916	9758		33554	
66	234-101-0203 РСНБ РК 2015	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 75-80**	м3	12,116508	16959,00	–	205484	–	205484	–	221923
		СП - 8%			–	–	–	–		16439	
67	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	м2 стяжки	588,18	723,94	32,02	425807	18834	183553	218640	696003
		НР - 94%; СП - 8%			379,85	15,60	223420	9176		51556	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
68	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К-5	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 /до толщины 45мм/**	м2 стяжки	588,18	437,08	27,13	257082	15958	227331	20092	299348
		НР - 94%; СП - 8%			23,45	12,89	13793	7582		22174	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
69	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	т	1,6939584	16622,70	1511,34	28158	2560	53	24260	56612
		НР - 91%; СП - 8%			15080,00	658,10	25545	1115		4193	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
70	214-403-0101 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 /ф5Вр1-100/100/**	т	1,6939584	296003,00	–	501417	–	501417	–	541530
		СП - 8%			–	–	–	–		40113	
		Тип 6									
71	1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	**Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство**	м2 изолируемой поверхности	156,94	376,39	34,80	59071	5462	–	52840	120864
		НР - 94%; СП - 8%			341,59	16,59	53609	2604		8953	

72	234-101-0203 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 75-80	м3	3,232964	16959,00	–	54828	–	54828	–	59214
		СП - 8%			–	–	–	–		4386	
73	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	156,94	1673,67	86,61	262666	13592	132340	111712	404328
		НР - 94%; СП - 8%			743,81	13,44	116734	2109		29950	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
74	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	156,94	723,94	32,02	113615	5025	48976	58338	185709
		НР - 94%; СП - 8%			379,85	15,60	59614	2448		13756	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
75	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К-5	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 /до толщины 45мм/	м2 стяжки	156,94	437,08	27,13	68595	4258	60657	5361	79873
		НР - 94%; СП - 8%			23,45	12,89	3680	2023		5917	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
76	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,4519872	16622,70	1511,34	7513	683	14	6473	15105
		НР - 91%; СП - 8%			15080,00	658,10	6816	297		1119	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
77	214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 /ф5Вр1-100/100/	т	0,4519872	296003,00	–	133790	–	133790	–	144493
		СП - 8%			–	–	–	–		10703	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				13898900	595367	9266168	4017923	19350168
							4037365	242909	–	1433349	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				13898900				
	Материалы		Тенге				5117137				
	Всего заработная плата		Тенге					4280274			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				4149031				
		Накладные расходы	Тенге				4017923				
		Сметная прибыль	Тенге				1433349				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				19350172				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3377
		Сметная заработная плата	Тенге					4280274			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				19350172				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3377
		Сметная заработная плата	Тенге					4280274			
		Понижающий коффициент	0,6991425								13 528 525
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	12%								1 623 423
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3									15 151 948

РАЗДЕЛ 4. Внутренняя отделка (л.67-АС)

1-9 этажи, тех этаж на отметке 0.000 - 33.000

78	1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	5,66	2675,01	38,38	15141	217	5994	7226	24156
		НР - 80%; СП - 8%			1577,80	18,02	8930	102		1789	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
79	1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	3	1178,91	7,90	3537	24	1248	1819	5784
		НР - 80%; СП - 8%			755,12	2,64	2265	8		428	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
80	1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	289,1	1488,07	86,82	430201	25099	101102	258934	744266
		НР - 80%; СП - 8%			1051,54	68,03	304000	19667		55131	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
81	1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	250	1178,91	7,90	294728	1975	103973	151552	481982
		НР - 80%; СП - 8%			755,12	2,64	188780	660		35702	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
82	1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	5	1178,91	7,90	5895	39	2080	3031	9640
		НР - 80%; СП - 8%			755,12	2,64	3776	13		714	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
83	1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	307,3333	1488,07	86,82	457333	26683	107477	275265	791206
		НР - 80%; СП - 8%			1051,54	68,03	323173	20908		58608	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
84	1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	416,4	1538,19	20,66	640502	8603	201550	346558	1066025
		НР - 80%; СП - 8%			1033,50	6,84	430349	2848		78965	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
85	1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	225,8	1538,19	20,66	347323	4665	109294	187927	578070
		НР - 80%; СП - 8%			1033,50	6,84	233364	1544		42820	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Откосы									
86	1115-0204-0101 РСНБ РК 2015	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	75,85	3350,80	49,58	254158	3761	60724	153273	440026

		НР - 80%; СП - 8%			2500,63	25,30	189673	1919		32595	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
87	1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	26,29	1178,91	7,90	30994	207	10935	15937	50686
		НР - 80%; СП - 8%			755,12	2,64	19852	69		3754	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Лестничные клетки. 1-9 этажи, тех этаж на отметке 0.000 - 33.000									
88	1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	7,66	1488,07	86,82	11399	665	2679	6861	19720
		НР - 80%; СП - 8%			1051,54	68,03	8055	521		1461	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Сливы /л.69-АС/									
89	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	50	3428,97	14,63	171448	731	111036	55089	244660
		НР - 92%; СП - 8%			1193,62	3,96	59681	198		18123	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
90	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,006	771168,15	7324,77	4627	44	4178	489	5525
		НР - 118%; СП - 8%			67508,70	1511,01	405	9		409	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
91	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	0,46	114059,00	1175,59	52467	541	39651	11266	68832
		НР - 90%; СП - 8%			26685,00	528,12	12275	243		5099	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Сливы и отливы									
92	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	59	3428,97	14,63	202309	864	131021	65005	288699
		НР - 92%; СП - 8%			1193,62	3,96	70424	234		21385	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Ограждения лестничные ОГЛ-1, ОГЛ-2 /л.70-АС/									
93	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда - 1,1	т конструкций	0,36	84596,60	27083,67	30455	9750	4443	13515	47487
		НР - 69%; СП - 8%			45173,59	9232,62	16262	3324		3518	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
94	222-503-0201 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,36	584919,00	–	210571	–	210571	–	227417

		СП - 8%			–	–	–	–		16846	
95	1111-0101-3901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Поручни деревянные. Устройство**	м плинтусов	34	97,61	2,49	3319	85	40	3040	6867
		НР - 94%; СП - 8%			93,94	1,17	3194	40		509	
96	232-602-0102 РСНБ РК 2015	**Поручни, тип 1, размер 27х54 мм ГОСТ 8242-88**	м	34	1533,00	–	52122	–	52122	–	56292
		СП - 8%			–	–	–	–		4170	
		Ограждения балконов ОГБ-1 -146м /л.70-АС/									
97	1107-0519-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Ограждения металлические без поручня. Установка**	м ограждения	73	12991,07	89,11	948348	6505	898794	53993	1082528
		НР - 118%; СП - 8%			589,71	37,09	43049	2708		80187	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
98	222-503-0303 РСНБ РК 2015	**Ограждения четырехригельные горизонтальные из нержавеющей стали для внутренней установки, крепление сварное, высотой до 1200 мм**	м	73	12734,00	–	929582	–	929582	–	1003949
		СП - 8%			–	–	–	–		74367	
99	261-107-0492 РСНБ РК 2015	**Декоративная шайба крепления**	шт.	146	483,00	–	70518	–	70518	–	76159
		СП - 8%			–	–	–	–		5641	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				5166977	90458	3159012	1610780	7319976
							1917507	55015	–	542221	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				3996369				
	Материалы		Тенге				1891774				
	Всего заработная плата		Тенге					1952936			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				122640				
		Накладные расходы	Тенге				1597265				
		Сметная прибыль	Тенге				447490				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				6041124				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1406
		Сметная заработная плата	Тенге					1952936			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				1170608				
	Материалы		Тенге				4442				
	Всего заработная плата		Тенге					19586			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1140153				
		Накладные расходы	Тенге				13515				
		Сметная прибыль	Тенге				94731				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				1278854				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								13
		Сметная заработная плата	Тенге					19586			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				7319978				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1419
		Сметная заработная плата	Тенге					1972522			
		Понижающий коффеициент	0,6991425								5 117 706
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	12%								614 125
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1									5 731 831

	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**							**37972945**
	В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	- Зарплата рабочих строителей	Тенге			**5572520**				
	- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**600456**			
	- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**267786**			
	- Материалов, изделий и конструкций	Тенге					**23968795**		
	- Накладные расходы	Тенге						**5018353**	
	- Сметная прибыль	Тенге						**2812813**	
	ВСЕГО ПО АКТУ	**Тенге**							**34 814 884**

Засройщик:
Директор ТОО «Bavaria Construction»
Дускалиев Р.Ш._____
"04" 07 2022 год

Начальник ПТО ТОО «Bavaria Construction»
Курманаев М. Р._____
"04" 07 2022 год

Генподрядчик
Директор ТОО"ЕРЕН-Групп"
Абдрахпанов М.А_____
"04" 07 2022 год

Начальник ПТО ТОО «ЕРЕН-Групп»
Туреханов Т.Т._____
"04" 07 2022 год

Технический надзор:
Руководитель ТОО "Астана-Технадзор"
Акмурзин Б.А._____
"04" 07 2022 год

Авторский надзор:
ГИП ТОО "ПК ЭФФЕКТ"
Петровский Е.В._____
"04" 07 2022 год

Согласовано: АО "Samruk-Kazyna Construction"

Директор Департамента проектирования и строительства
АО "Samruk-Kazyna Construction"

Мусатаев Н.Г. _____
" 05" 07 2022 год

Руководитель группы по управлению проектами
- главный менеджер
АО "Samruk-Kazyna Construction"
Садвокасов К.Т. _____
" 05" 07 2022 год

Главный менеджер
Департамента проектирования и строительства
АО "Samruk-Kazyna Construction"
Свинтицкая И.И. _____
"05" 07 2022 год

Заказчик : **ТОО «Bavaria Construction»**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «Ерен-Групп»**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Многоквартирный 9-ти этажный жилые дома" "Бавария-2 (пятно 2,4,5) в г.Актобе**
(наименование, адрес)

Объект : **"Многоквартирный 9-ти этажный жилой дом", расположенный по адресу: "г.Актобе, район Астана, мкр.Батыс-2, уч.1Е". Батыс Премиум 2-я очередь,**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ ВС/Под/УЧ2/22 от 15 июня 2021г**

Акт выполненных работ №3

за июнь 2022 (месяц, год) на № 2-3-1 Архитектурные решения работы
Блок 3

Форма 4

Составлен(а) 1 квартал 2021г выполнение за июнь 2022год

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. ВИТРАЖИ /л.64-АС/									
		Витражи наружные Ви-1 - Ви5 /л.63-АС/									
1	1109-0403-0203 РСНБ РК 2015	**Витражи из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж.**	м2	110	8114,56	518,56	892602	57042	713	595163	1606786
		НР - 69%; СП - 8%			7589,52	251,89	834847	27708		119021	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
2	223-301-0105 РСНБ РК 2015	**Витраж наружный из алюминиевых профилей толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом**	м2	110	77511,00	–	8526210	–	8526210	–	9208307
		СП - 8%			–	–	–	–		682097	
		Витражи внутренние Вв1 - Вв6 /л.63-АС/									
3	1110-0501-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Проемы высотой до 5 м. Установка витражных блоков из ПВХ**	м2	25	2728,52	2,71	68213	68	39514	25768	101499
		НР - 90%; СП - 8%			1145,23	–	28631	–		7518	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

4	223-301-0102 РСНБ РК 2015	**Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 внутренний толщиной от 45 мм до 48 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом из закаленного стекла**	м2	25	70899,00	--	1772475	--	1772475	--	1914273
		СП - 8%			--	--	--	--		141798	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				11259500	57110	10338912	620931	12830865
							863478	27708	--	950434	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				68213				
	Материалы		Тенге				39514				
	Всего заработная плата		Тенге					28631			
		Накладные расходы	Тенге				25768				
		Сметная прибыль	Тенге				7518				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				101499				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								23
		Сметная заработная плата	Тенге					28631			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				11191287				
	Материалы		Тенге				713				
	Всего заработная плата		Тенге					862555			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				10298685				
		Накладные расходы	Тенге				595163				
		Сметная прибыль	Тенге				942916				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				12729366				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								570
		Сметная заработная плата	Тенге					862555			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				12830865				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								593
		Сметная заработная плата	Тенге					891186			
		Понижающий коффеициент	0,6991425								8 970 603
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	12%								1 076 472
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1									10 047 075

РАЗДЕЛ 2. ОКНА , ДВЕРИ /л.65-АС/

Окна и балконные двери

5	1110-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых**	м2	27	2414,87	191,74	65201	5177	31894	27521	100139
		НР - 90%; СП - 8%			1041,85	90,69	28130	2449		7418	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
6	223-102-0503 РСНБ РК 2015	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 70 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотно-откидная створка**	м2	27	28698,00	--	774846	--	774846	--	836834
		СП - 8%			--	--	--	--		61988	

7	1110-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)**	м2	33	2715,62	194,24	89615	6410	40112	41510	141615
		НР - 90%; СП - 8%			1305,86	91,79	43093	3029		10490	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
8	223-102-0605 РСНБ РК 2015	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 70 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотно-откидной створкой**	м2	33	26817,00	--	884961	--	884961	--	955758
		СП - 8%			--	--	--	--		70797	
9	1110-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих**	м2	33	3526,86	188,13	116386	6208	51976	55039	185139
		НР - 90%; СП - 8%			1763,69	89,46	58202	2952		13714	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
10	223-102-0401 РСНБ РК 2015	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 70 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99**	м2	33	18988,00	--	626604	--	626604	--	676732
		СП - 8%			--	--	--	--		50128	
11	1110-0501-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Проемы балконные площадью до 3 м2. Установка дверных блоков из ПВХ профилей**	м2	25	3958,63	201,33	98966	5033	52859	39074	149083
		НР - 90%; СП - 8%			1642,98	93,63	41074	2341		11043	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
12	223-204-0407 РСНБ РК 2015	**Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 70 мм, остекленная двухкамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-99 БП 24-7**	м2	25	49526,00	--	1238150	--	1238150	--	1337202
		СП - 8%			--	--	--	--		99052	
13	1110-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых**	м2	10	2414,87	191,74	24149	1917	11814	10193	37089
		НР - 90%; СП - 8%			1041,85	90,69	10418	907		2747	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
14	223-102-0503 РСНБ РК 2015	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 70 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотно-откидная створка**	м2	10	28698,00	--	286980	--	286980	--	309938
		СП - 8%			--	--	--	--		22958	

		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**4205858**	**24745**	**4000196**	**173337**	**4729529**
							180917	**11678**	**--**	**350335**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**4205858**				
		Материалы	Тенге				**188654**				
		Всего заработная плата	Тенге					**192595**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**3811541**				
		Накладные расходы	Тенге				**173337**				
		Сметная прибыль	Тенге				**350335**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**4729530**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**151**
		Сметная заработная плата	Тенге					**192595**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**4729530**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**151**
		Сметная заработная плата	Тенге					**192595**			
		Понижающий коффеициент	0,6991425								3 306 615
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	12%								396 794
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1									3 703 408

РАЗДЕЛ 3. Полы /л.65-АС/

Полы на отм.-3.000

Тип 1. Подвал. Технический коридор

15	**1111-0101-0204 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилающего слоя**	**66,368**	**9952,48**	**1824,43**	**660526**	**121084**	**297316**	**277935**	**1013538**
		НР - 94%; СП - 8%			**3648,24**	**806,85**	**242126**	**53549**		**75077**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
16	**1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14**	**Слои подстилающие бетонные. Устройство**	**м3 подстилающего слоя**	**33,184**	**24531,61**	**7,68**	**814057**	**255**	**677045**	**128551**	**1018017**
		НР - 94%; СП - 8%			**4121,16**	**--**	**136757**	**--**		**75409**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
17	**1112-0101-1601 РСНБ РК 2015**	**Основания из бетона или раствора. Огрунтовка битумной грунтовкой с ее приготовлением**	**м2 кровли**	**331,84**	**119,52**	**1,24**	**39662**	**412**	**20365**	**17554**	**61794**
		НР - 92%; СП - 8%			**56,91**	**0,59**	**18885**	**196**		**4577**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
18	**1111-0101-0401 РСНБ РК 2015**	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя**	**м2 изолируемой поверхности**	**331,84**	**1673,67**	**86,61**	**555391**	**28741**	**279824**	**236209**	**854928**
		НР - 94%; СП - 8%			**743,81**	**13,44**	**246826**	**4460**		**63328**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
19	**1111-0101-0402 РСНБ РК 2015**	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя**	**м2 изолируемой поверхности**	**331,84**	**1032,97**	**43,17**	**342781**	**14325**	**179530**	**142383**	**523978**
		НР - 94%; СП - 8%			**448,79**	**7,67**	**148926**	**2545**		**38813**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

20	1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	**Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство**	м2 покрытия	331,84	1152,08	105,20	382306	34909	219576	132530	556022
		НР - 94%; СП - 8%			385,19	39,68	127821	13167		41187	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
21	1111-0101-1502 РСНБ РК 2015 К-24	**Покрытия бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501**	м2 покрытия	331,84	2781,13	112,87	922890	37455	797033	100566	1105333
		НР - 94%; СП - 8%			266,40	56,00	88402	18583		81877	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
22	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	т	2,455616	16622,70	1511,34	40819	3711	77	35169	82067
		НР - 91%; СП - 8%			15080,00	658,10	37031	1616		6079	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
23	261-102-0252 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	2,455616	250492,00	--	615112	--	615112	--	664321
		СП - 8%			--	--	--	--		49209	
24	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	м2 стяжки	331,84	723,94	32,02	240232	10626	103557	123353	392671
		НР - 94%; СП - 8%			379,85	15,60	126049	5177		29087	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
25	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К-6	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 /до толщины 50мм/**	м2 стяжки	331,84	524,50	32,56	174050	10805	153907	13603	202666
		НР - 94%; СП - 8%			28,14	15,47	9338	5134		15012	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

Полы 1-9 этажи, тех этаж на отм.0.000 - 29.700

Тип 3

26	1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	**Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство**	м2 изолируемой поверхности	438,53	376,39	34,80	165058	15261	--	147648	337723
		НР - 94%; СП - 8%			341,59	16,59	149797	7275		25017	
27	234-101-0203 РСНБ РК 2015	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем II 75-80**	м3	9,033718	16959,00	--	153203	--	153203	--	165459
		СП - 8%			--	--	--	--		12256	
28	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	м2 стяжки	438,53	723,94	32,02	317469	14042	136851	163012	518919
		НР - 94%; СП - 8%			379,85	15,60	166576	6841		38438	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
29	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К-5	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 /до толщины 45мм/**	м2 стяжки	438,53	437,08	27,13	191673	11898	169491	14980	223185
		НР - 94%; СП - 8%			23,45	12,89	10284	5653		16532	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

30	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	1,2629664	16622,70	1511,34	20994	1909	39	18088	42208
		НР - 91%; СП - 8%			15080,00	658,10	19046	831		3127	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
31	214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 /ф5Вр1-100/100/	т	1,2629664	296003,00	--	373842	--	373842	--	403749
		СП - 8%			--	--	--	--		29907	
		Тип 4									
32	1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	1758,94	376,39	34,80	662047	61211	--	592216	1354604
		НР - 94%; СП - 8%			341,59	16,59	600836	29181		100341	
33	234-101-0203 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 75-80	м3	36,234164	16959,00	--	614495	--	614495	--	663655
		СП - 8%			--	--	--	--		49160	
34	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	1758,94	723,94	32,02	1273367	56321	548913	653838	2081382
		НР - 94%; СП - 8%			379,85	15,60	668133	27439		154176	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
35	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К-3	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 /до толщины 35мм/	м2 стяжки	1758,94	262,25	16,28	461282	28635	407899	36061	537130
		НР - 94%; СП - 8%			14,07	7,74	24748	13614		39787	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
36	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	5,0657472	16622,70	1511,34	84206	7656	159	72550	169296
		НР - 91%; СП - 8%			15080,00	658,10	76391	3334		12541	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
37	214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 /ф5Вр1-100/100/	т	5,0657472	296003,00	--	1499476	--	1499476	--	1619434
		СП - 8%			--	--	--	--		119958	
		Тип 5									
38	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	588,18	1673,67	86,61	984419	50942	495983	418675	1515342
		НР - 94%; СП - 8%			743,81	13,44	437494	7905		112248	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
39	1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	588,18	376,39	34,80	221385	20469	--	198034	452972
		НР - 94%; СП - 8%			341,59	16,59	200916	9758		33554	

40	234-101-0203 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 75-80	м3	12,116508	16959,00	--	205484	--	205484	--	221923
		СП - 8%			--	--	--	--		16439	
41	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	588,18	723,94	32,02	425807	18834	183553	218640	696003
		НР - 94%; СП - 8%			379,85	15,60	223420	9176		51556	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
42	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К-5	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 /до толщины 45мм/	м2 стяжки	588,18	437,08	27,13	257082	15958	227331	20092	299348
		НР - 94%; СП - 8%			23,45	12,89	13793	7582		22174	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
43	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	1,6939584	16622,70	1511,34	28158	2560	53	24260	56612
		НР - 91%; СП - 8%			15080,00	658,10	25545	1115		4193	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
44	214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 /ф5Вр1-100/100/	т	1,6939584	296003,00	--	501417	--	501417	--	541530
		СП - 8%			--	--	--	--		40113	
		Тип 6									
45	1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	156,94	376,39	34,80	59071	5462	--	52840	120864
		НР - 94%; СП - 8%			341,59	16,59	53609	2604		8953	
46	234-101-0203 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 75-80	м3	3,232964	16959,00	--	54828	--	54828	--	59214
		СП - 8%			--	--	--	--		4386	
47	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	156,94	1673,67	86,61	262666	13592	132340	111712	404328
		НР - 94%; СП - 8%			743,81	13,44	116734	2109		29950	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
48	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	156,94	723,94	32,02	113615	5025	48976	58338	185709
		НР - 94%; СП - 8%			379,85	15,60	59614	2448		13756	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
49	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К-5	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 /до толщины 45мм/	м2 стяжки	156,94	437,08	27,13	68595	4258	60657	5361	79873
		НР - 94%; СП - 8%			23,45	12,89	3680	2023		5917	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

50	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	т	0,4519872	16622,70	1511,34	7513	683	14	6473	15105
		НР - 91%; СП - 8%			15080,00	658,10	6816	297		1119	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
51	214-403-0101 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 /ф5Вр1-100/100/**	т	0,4519872	296003,00	--	133790	--	133790	--	144493
		СП - 8%			--	--	--	--		10703	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				13928768	597039	9292136	4020671	19385395
							4039593	243612	--	1435956	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				13928768				
	Материалы		Тенге				5140490				
	Всего заработная плата		Тенге					4283205			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				4151647				
		Накладные расходы	Тенге				4020671				
		Сметная прибыль	Тенге				1435956				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				19385395				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3375
		Сметная заработная плата	Тенге					4283205			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				19385395				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3375
		Сметная заработная плата	Тенге					4283205			
		Понижающий коффециент	0,6991425								13 553 154
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	12%								1 626 378
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1									15 179 532

РАЗДЕЛ 4. Внутренняя отделка (л.67-АС)

1-9 этажи, тех этаж на отметке 0.000 - 33.000

52	1115-0206-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	**Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе**	м2 отделываемой поверхности	309,317	1308,02	7,90	404593	2444	130977	217591	671959
		НР - 80%; СП - 8%			876,68	2,64	271172	817		49775	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
53	1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены. Оштукатурнвание по сетке без устройства каркаса улучшенное**	м2 оштукатуриваемой поверхности	4,66	2675,01	38,38	12466	179	4934	5949	19888
		НР - 80%; СП - 8%			1577,80	18,02	7353	84		1473	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
54	1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Стены. Отделка внутреннних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе**	м2 отделываемой поверхности	12,66	1178,91	7,90	14925	100	5265	7675	24408
		НР - 80%; СП - 8%			755,12	2,64	9560	33		1808	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

55	1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	239,1	1488,07	86,82	355798	20759	83616	214151	615545
		НР - 80%; СП - 8%			1051,54	68,03	251423	16266		45596	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
56	1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	709,1	1178,91	7,90	835965	5602	294907	429862	1367093
		НР - 80%; СП - 8%			755,12	2,64	535456	1872		101266	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
57	1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	19,17	1178,91	7,90	22600	152	7972	11621	36959
		НР - 80%; СП - 8%			755,12	2,64	14476	51		2738	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
58	1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	407,333	1488,07	86,82	606140	35365	142448	364830	1048648
		НР - 80%; СП - 8%			1051,54	68,03	428327	27711		77678	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
59	1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	316,4	1538,19	20,66	486683	6537	153147	263331	810015
		НР - 80%; СП - 8%			1033,50	6,84	326999	2164		60001	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
60	1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	225,8	1538,19	20,66	347323	4665	109294	187927	578070
		НР - 80%; СП - 8%			1033,50	6,84	233364	1544		42820	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Откосы									
61	1115-0204-0101 РСНБ РК 2015	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	75,85	3350,80	49,58	254158	3761	60724	153273	440026
		НР - 80%; СП - 8%			2500,63	25,30	189673	1919		32595	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
62	1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	26,29	1178,91	7,90	30994	207	10935	15937	50686
		НР - 80%; СП - 8%			755,12	2,64	19852	69		3754	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Лестничные клетки. 1-9 этажи, тех этаж на отметке 0.000 - 33.000									

63	1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	4,32	1488,07	86,82	6428	375	1510	3869	11121
		НР - 80%; СП - 8%			1051,54	68,03	4543	294		824	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Сливы /л.69-АС/									
64	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	49	3428,97	14,63	168020	717	108816	53987	239767
		НР - 92%; СП - 8%			1193,62	3,96	58487	194		17761	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
65	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,006	771168,15	7324,77	4627	44	4178	489	5525
		НР - 118%; СП - 8%			67508,70	1511,01	405	9		409	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
66	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	0,46	114059,00	1175,59	52467	541	39651	11266	68832
		НР - 90%; СП - 8%			26685,00	528,12	12275	243		5099	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Сливы и отливы									
67	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	59	3428,97	14,63	202309	864	131021	65005	288699
		НР - 92%; СП - 8%			1193,62	3,96	70424	234		21385	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Ограждения лестничные ОГЛ-1, ОГЛ-2 /л.70-АС/									
68	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда - 1,1	т конструкций	0,36	84596,60	27083,67	30455	9750	4443	13515	47487
		НР - 69%; СП - 8%			45173,59	9232,62	16262	3324		3518	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
69	222-503-0201 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,36	584919,00	--	210571	--	210571	--	227417
		СП - 8%			--	--	--	--		16846	
70	1111-0101-3901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Поручни деревянные. Устройство	м плинтусов	34	97,61	2,49	3319	85	40	3040	6867
		НР - 94%; СП - 8%			93,94	1,17	3194	40		509	
71	232-602-0102 РСНБ РК 2015	Поручни, тип 1, размер 27х54 мм ГОСТ 8242-88	м	34	1533,00	--	52122	--	52122	--	56292
		СП - 8%			--	--	--	--		4170	

72	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза**	м2	1464	163,34	3,79	239130	5549	149518	58599	321548
		НР - 69%; СП - 8%			57,42	0,59	84063	864		23818	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Ограждения балконов ОГБ-1 -146м /л.70-АС/									
73	1107-0519-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Ограждения металлические без поручня. Установка**	м ограждения	73	12991,07	89,11	948348	6505	898794	53993	1082528
		НР - 118%; СП - 8%			589,71	37,09	43049	2708		80187	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
74	222-503-0303 РСНБ РК 2015	**Ограждения четырехригельные горизонтальные из нержавеющей стали для внутренней установки, крепление сварное, высотой до 1200 мм**	м	73	12734,00	--	929582	--	929582	--	1003949
		СП - 8%			--	--	--	--		74367	
75	261-107-0492 РСНБ РК 2015	**Декоративная шайба крепления**	шт.	146	483,00	--	70518	--	70518	--	76159
		СП - 8%			--	--	--	--		5641	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				6289541	104201	3604983	2135910	9099488
							2580357	60440	--	674038	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				5118933				
	Материалы		Тенге				2337750				
	Всего заработная плата		Тенге					2621211			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				122640				
		Накладные расходы	Тенге				2122395				
		Сметная прибыль	Тенге				579307				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				7820635				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1873
		Сметная заработная плата	Тенге					2621211			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				1170608				
	Материалы		Тенге				4442				
	Всего заработная плата		Тенге					19586			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1140153				
		Накладные расходы	Тенге				13515				
		Сметная прибыль	Тенге				94731				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				1278854				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								13
		Сметная заработная плата	Тенге					19586			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				9099489				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1886
		Сметная заработная плата	Тенге					2640797			
		Понижающий коффеициент	0,6991425								6 361 839
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	12%								763 421
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1									7 125 259
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								39533677

	В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	- Зарплата рабочих строителей	Тенге			6233184				
	- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге				615478			
	- в том числе зарплата машинистов	Тенге				273730			
	- Материалов, изделий и конструкций	Тенге					24214501		
	- Накладные расходы	Тенге						5542092	
	- Сметная прибыль	Тенге						2928422	
	ВСЕГО ПО АКТУ	**Тенге**							**36 055 275**

Засройщик:
Директор ТОО «Bavaria Construction»
Дускалиев Р.Ш._____
"04" ____07____ 2022 год

Начальник ПТО ТОО «Bavaria Construction»
Курманаев М. Р._____
"04" ____07____ 2022 год

Генподрядчик
Директор ТОО"ЕРЕН-Групп"
Абдрахпанов М.А._____
"04" ____07____ 2022 год

Начальник ПТО ТОО «ЕРЕН-Групп»
Туреханов Т.Т._____
"04" ____07____ 2022 год

Технический надзор:
Руководитель ТОО "Астана-Технадзор":
Акмурзин Б.А._____
"04" ____07____ 2022 год

Авторский надзор:
ГИП ТОО "ПК ЭФФЕКТ"
Петровский Г.В._____
"04" ____07____ 2022 год

Согласовано: АО "Samruk-Kazyna Construction"

Директор Департамента проектирования и строительства
АО "Samruk-Kazyna Construction"

Мусатаев Н.Г. _____
" 05 " ____07____ 2022 год

Руководитель группы по управлению проектами
- главный менеджер
АО "Samruk-Kazyna Construction"
Садвокасов К.Т. _____
" 05 " ____07____ 2022 год

Главный менеджер
Департамента проектирования и строительства
АО "Samruk-Kazyna Construction"
Свинтицкая И.И. _____
" 05 " ____07____ 2022 год

Заказчик : **ТОО «Bavaria Construction»**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «Ерен-Групп»**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Многоквартирный 9-ти этажный жилые дома" "Бавария-2 (пятно 2,4,5) в г.Актобе**
(наименование, адрес)

Объект : **"Многоквартирный 9-ти этажный жилой дом", расположенный по адресу: "г.Актобе, район Астана, мкр.Батыс-2, уч.1Е". Батыс Премиум 2-я очередь,**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ ВС/Под/УЧ2/22 от 15 июня 2021г**

Акт выполненных работ №4

за июнь 2022 (месяц, год) на № 2-4-1 Водоснабжение и канализация

Блок 1-3

Форма 4

Составлен(а) 1 квартал 2021г выполнение за июнь 2022год

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Ввод водопровода (В1)									
1	1116-0301-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка**	м трубопровода	4	4388,62	52,96	17554	212	14296	3069	22273
		НР - 98%; СП - 8%			761,46	21,46	3046	86		1650	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
2	1116-0301-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка**	м трубопровода	7,36	3252,44	39,94	23938	294	18969	4699	30928
		НР - 98%; СП - 8%			635,21	16,28	4675	120		2291	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
3	1116-0301-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка**	м трубопровода	14,9	2876,22	22,67	42856	338	35152	7352	54224
		НР - 98%; СП - 8%			494,38	9,10	7366	136		4017	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
4	1116-0301-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка**	м трубопровода	18,5	2369,70	22,67	43839	419	34274	9128	57204
		НР - 98%; СП - 8%			494,38	9,10	9146	168		4237	

		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
5	1116-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка**	м трубопровода	1,45	2108,34	22,67	3057	33	2307	715	4074
		НР - 98%; СП - 8%			494,38	9,10	717	13		302	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
6	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука**	м трубопровода	15,21	2994,99	77,72	45554	1182	39481	4141	53671
		НР - 76%; СП - 8%			321,56	36,68	4891	558		3976	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
7	1116-0501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	м трубопровода	15,24	1840,56	22,50	28050	342	164	26997	59451
		НР - 98%; СП - 8%			1807,34	0,29	27544	4		4404	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
8	1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	м трубопровода	15,4	1686,41	19,04	25971	293	170	25001	55050
		НР - 98%; СП - 8%			1656,39	0,18	25508	3		4078	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
9	1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	м трубопровода	13	1561,23	15,85	20296	206	142	19551	43034
		НР - 98%; СП - 8%			1534,48	0,11	19948	1		3188	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
10	241-201-0405 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 32х3,6 мм**	м	14,0896	192,00	–	2705	–	2705	–	2921
		СП - 8%			–	–	–	–		216	
11	241-201-0403 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х2,8 мм**	м	41,946	130,00	–	5453	–	5453	–	5889
		СП - 8%			–	–	–	–		436	
12	241-201-0401 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 20х2,0 мм**	м	41,47	92,00	–	3815	–	3815	–	4120
		СП - 8%			–	–	–	–		305	
13	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	м трубопровода	93,44	95,57	1,29	8930	121	115	8520	18846
		НР - 98%; СП - 8%			93,04	–	8694	–		1396	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
14	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука**	м трубопровода	33,4	2994,99	77,72	100033	2596	86697	9094	117857

		НР - 76%; СП - 8%			321,56	36,68	10740	1225		8730	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
15	234-303-0213 РСНБ РК 2015	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 38 мм**	м	45,9904	423,00	–	19454	–	19454	–	21010
		СП - 8%			–	–	–	–		1556	
16	234-303-0211 РСНБ РК 2015	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 30 мм**	м	35,2036	315,00	–	11089	–	11089	–	11976
		СП - 8%			–	–	–	–		887	
17	234-303-0209 РСНБ РК 2015	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 25 мм**	м	2,04	274,00	–	559	–	559	–	604
		СП - 8%			–	–	–	–		45	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				403153	6036	274842	118267	563132
							122275	2314	–	41714	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				176689				
		Материалы	Тенге				126178				
		Всего заработная плата	Тенге					17414			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				31102				
		Накладные расходы	Тенге				13235				
		Сметная прибыль	Тенге				15194				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				205118				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								11
		Сметная заработная плата	Тенге					17414			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				226464				
		Материалы	Тенге				105589				
		Всего заработная плата	Тенге					107175			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				11973				
		Накладные расходы	Тенге				105032				
		Сметная прибыль	Тенге				26520				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				358016				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								71
		Сметная заработная плата	Тенге					107175			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				563134				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								82
		Сметная заработная плата	Тенге					124589			
		РАЗДЕЛ 2. Горячее водоснабжение Т3,Т4									
18	1116-0301-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка**	м трубопровода	4,8	4397,76	52,96	21109	254	17200	3683	26775
		НР - 98%; СП - 8%			761,46	21,46	3655	103		1983	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

19	1116-0301-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка**	м трубопровода	6,144	3257,86	39,94	20016	245	15868	3923	25854
		НР - 98%; СП - 8%			635,21	16,28	3903	100		1915	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
20	1116-0301-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка**	м трубопровода	28,108	2879,69	22,67	80942	637	66409	13869	102396
		НР - 98%; СП - 8%			494,38	9,10	13896	256		7585	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
21	1116-0301-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка**	м трубопровода	49,368	2371,93	22,67	117097	1119	91571	24359	152772
		НР - 98%; СП - 8%			494,38	9,10	24407	449		11316	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
22	1116-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка**	м трубопровода	29,984	2109,70	22,67	63257	680	47754	14794	84296
		НР - 98%; СП - 8%			494,38	9,10	14823	273		6244	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
23	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	м трубопровода	113,604	95,57	1,29	10857	147	140	10358	22913
		НР - 98%; СП - 8%			93,04	–	10570	–		1697	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
24	1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое**	м трубопровода	4,8	97,87	1,29	470	6	17	438	980
		НР - 98%; СП - 8%			93,04	–	447	–		73	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
25	1116-0501-0504 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка с соединением на компрессионных фитингах**	м трубопровода	95,04	638,40	1,30	60674	123	1031	58342	128538
		НР - 98%; СП - 8%			626,26	0,14	59520	13		9521	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
26	1116-0501-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка с соединением на компрессионных фитингах**	м трубопровода	392,66	636,56	1,62	249952	636	4351	240108	529265
		НР - 98%; СП - 8%			623,86	0,11	244965	43		39205	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

27	1116-0501-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на компрессионных фитингах	м трубопровода	290,24	637,29	2,22	184967	644	3469	177257	391202
		НР - 98%; СП - 8%			623,12	0,07	180854	20		28978	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
28	241-201-0405 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 32x3,6 мм	м	94,0896	192,00	–	18065	–	18065	–	19510
		СП - 8%			–	–	–	–		1445	
29	241-201-0403 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 25x2,8 мм	м	388,733	130,00	–	50535	–	50535	–	54578
		СП - 8%			–	–	–	–		4043	
30	241-201-0401 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 20x2,0 мм	м	287,338	92,00	–	26435	–	26435	–	28550
		СП - 8%			–	–	–	–		2115	
31	261-301-0220 РСНБ РК 2015	Хомутики для крепления труб	100 шт.	0,17928	4092,00	–	734	–	734	–	793
		СП - 8%			–	–	–	–		59	
32	245-405-1502 РСНБ РК 2015	Воздухоудалитель автоматический из латуни с обратным клапаном, Т от 0°С до +100°С, PN 10, DN 15	шт.	2,4	3259,00	–	7822	–	7822	–	8448
		СП - 8%			–	–	–	–		626	
33	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	416,676	2994,99	77,72	1247940	32384	1081570	113445	1470296
		НР - 76%; СП - 8%			321,56	36,68	133986	15284		108911	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
34	234-303-0321 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 89 мм ГОСТ 16381-77	м	4,896	1136,00	–	5562	–	5562	–	6007
		СП - 8%			–	–	–	–		445	
35	234-303-0319 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 76 мм ГОСТ 16381-77	м	6,26688	879,00	–	5509	–	5509	–	5950
		СП - 8%			–	–	–	–		441	

36	234-303-0317 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 64 мм ГОСТ 16381-77	м	28,6702	848,00	–	24312	–	24312	–	26257
		СП - 8%			–	–	–	–		1945	
37	234-303-0315 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 57 мм ГОСТ 16381-77	м	147,288	724,00	–	106637	–	106637	–	115168
		СП - 8%			–	–	–	–		8531	
38	234-303-0314 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 54 мм ГОСТ 16381-77	м	155,954	687,00	–	107140	–	107140	–	115711
		СП - 8%			–	–	–	–		8571	
39	234-303-0313 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 48 мм ГОСТ 16381-77	м	81,853	545,00	–	44610	–	44610	–	48179
		СП - 8%			–	–	–	–		3569	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				2454642	36875	1726741	660576	3364438
							691026	16541	–	249218	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1541710				
	Материалы		Тенге				1081570				
	Всего заработная плата		Тенге					149270			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				293770				
		Накладные расходы	Тенге				113445				
		Сметная прибыль	Тенге				132413				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1787568				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								98
		Сметная заработная плата	Тенге					149270			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				912932				
	Материалы		Тенге				247810				
	Всего заработная плата		Тенге					558297			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				103591				
		Накладные расходы	Тенге				547131				
		Сметная прибыль	Тенге				116805				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				1576868				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								373
		Сметная заработная плата	Тенге					558297			

		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				3364436				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								471
		Сметная заработная плата	Тенге					707567			
		РАЗДЕЛ 3. Хозяйственно -бытовая канализация К1									
40	1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка**	м трубопровода	321	862,65	3,52	276911	1130	1827	268837	589408
		НР - 98%; СП - 8%			853,44	1,15	273954	369		43660	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
41	241-203-0201 РСНБ РК 2015	**Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 110x3,4 ГОСТ 22689-2014**	м	317,79	967,00	–	307303	–	307303	–	331887
		СП - 8%			–	–	–	–		24584	
42	1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка**	м трубопровода	196,5	894,54	1,45	175777	285	603	171487	375046
		НР - 98%; СП - 8%			890,02	0,50	174889	98		27781	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
43	241-203-0101 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 50x3 мм**	м	194,535	270,00	–	52524	–	52524	–	56726
		СП - 8%			–	–	–	–		4202	
44	241-220-0204 РСНБ РК 2015	**Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100**	шт.	18	642,00	–	11556	–	11556	–	12480
		СП - 8%			–	–	–	–		924	
45	241-221-0106 РСНБ РК 2015	**Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	642	44,00	–	28248	–	28248	–	30508
		СП - 8%			–	–	–	–		2260	
46	241-221-0107 РСНБ РК 2015	**Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 63 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	393,2	177,00	–	69596	–	69596	–	75164
		СП - 8%			–	–	–	–		5568	
47	241-220-0204 РСНБ РК 2015	**Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм**	шт.	4,8	642,00	–	3082	–	3082	–	3329
		СП - 8%			–	–	–	–		247	
48	241-220-0201 РСНБ РК 2015	**Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм**	шт.	21,6	209,00	–	4514	–	4514	–	4875
		СП - 8%			–	–	–	–		361	
49	1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка**	м трубопровода	2,4	2949,40	43,31	7079	104	4991	1982	9786
		НР - 98%; СП - 8%			826,74	15,99	1984	38		725	

	В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			**936590**	**1519**	**484244**	**442306**	**1489209**
					450827	**505**	**–**	**110312**	
Стоимость сантехнических работ		Тенге			**936590**				
Материалы		Тенге			**7419**				
Всего заработная плата		Тенге				**451332**			
Стоимость материалов и конструкций		Тенге			**476823**				
	Накладные расходы	Тенге			**442306**				
	Сметная прибыль	Тенге			**110312**				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге			**1489208**				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч							**296**
	Сметная заработная плата	Тенге				**451332**			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			**1489208**				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч							**296**
	Сметная заработная плата	Тенге				**451332**			
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**							**5416778**
	В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	- Зарплата рабочих строителей	Тенге			**1264128**				
	- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**44430**			
	- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**19360**			
	- Материалов, изделий и конструкций	Тенге					**2485825**		
	- Накладные расходы	Тенге						**1221149**	
	- Сметная прибыль	Тенге						**401244**	
	Понижающий коффеициент	0,6991425							3 787 100
	Налог на добавленную стоимость - 12 %	12%							454 452
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1								4 241 552
	ВСЕГО ПО АКТУ	**Тенге**							**4 241 552**

Засройщик:
Директор ТОО «Bavaria Construction»
Дускалиев Р.Ш._____
"04" ____07____ 2022 год

Начальник ПТО ТОО «Bavaria Construction»
Курманаев М. Р._____
"04" ____07____ 2022 год

Генподрядчик
Директор ТОО"ЕРЕН-Групп"
Абдрахпанов М.А_____
"04" ____07____ 2022 год

Начальник ПТО ТОО «ЕРЕН-Групп»
Туреханов Т.Т._____
"04" ____07____ 2022 год

Технический надзор:
Руководитель ТОО "Астана-Технадзор":
Акмурзин Б.А._____
"04" ____07____ 2022 год

Авторский надзор:
ГИП ТОО "ПК ЭФФЕКТ"
Петровский Е.В._____
"04" ____07____ 2022 год

Согласовано: АО "Samruk-Kazyna Construction"

Директор Департамента проектирования и строительства
АО "Samruk-Kazyna Construction"

Мусатаев Н.Г. _____
" 05" ____07____ 2022 год

Руководитель группы по управлению проектами
- главный менеджер
АО "Samruk-Kazyna Construction"
Садвокасов К.Т. _____
" 05" ____07____ 2022 год

Главный менеджер
Департамента проектирования и строительства
АО "Samruk-Kazyna Construction"
Свинтицкая И.И. _____
"05" ____07____ 2022 год

Заказчик : **ТОО «Bavaria Construction»**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «Ерен-Групп»**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Многоквартирный 9-ти этажный жилые дома" "Бавария-2 (пятно 2,4,5) в г.Актобе**
(наименование, адрес)

Объект : **"Многоквартирный 9-ти этажный жилой дом", расположенный по адресу: "г.Актобе, район Астана, мкр.Батыс-2, уч.1Е". Батыс Премиум 2-я очередь,**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ ВС/Под/УЧ2/22 от 15 июня 2021г**

Акт выполненных работ №5

за июнь 2022 (месяц, год) на № 2-1-2 Отопление и вентиляция
Блок 1

Форма 4

Составлен(а) 1 квартал 2021г выполнение за июнь 2022год

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Система отопления жилой части лестничных клеток									
1	1118-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка**	кВт	46	1214,29	17,46	55857	803	20571	34070	97121
		НР - 98%; СП - 8%			749,63	6,14	34483	282		7194	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
2	1118-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Радиаторы стальные панельные. Установка**	кВт	199,554	1199,59	94,28	239383	18813	59739	166405	438251
		НР - 98%; СП - 8%			805,95	44,95	160831	8970		32463	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
3	1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	м трубопровода	319,5	1561,23	15,85	498813	5064	3483	480495	1057653
		НР - 98%; СП - 8%			1534,48	0,11	490266	35		78345	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

4	241-205-4202 РСНБ РК 2015	Труба напорная многослойная из сшитого полиэтилена повышенной термостойкости PE-X ГОСТ 32415-2013 PE-Xc/AL/PE-HD, DN 20x2,0 мм	м	267,25	1150,00	--	307338	--	307338	--	331925
		СП - 8%			--	--	--	--		24587	
5	1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	149	1686,41	19,04	251275	2837	1636	241892	532621
		НР - 98%; СП - 8%			1656,39	0,18	246802	27		39453	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
6	241-205-4203 РСНБ РК 2015	Труба напорная многослойная из сшитого полиэтилена повышенной термостойкости PE-X ГОСТ 32415-2013 PE-Xc/Al/PE-HD, DN 26x3,0 мм	м	40,55	2525,00	--	102389	--	102389	--	110580
		СП - 8%			--	--	--	--		8191	
7	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	262,5	95,57	1,29	25087	339	325	23935	52943
		НР - 98%; СП - 8%			93,04	--	24423	--		3922	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
8	1116-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	16	1353,87	19,81	21662	316	14375	6954	30905
		НР - 98%; СП - 8%			435,70	7,78	6971	124		2289	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
9	1116-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	30	-1948,10	-19,81	-58443	-594	-44778	-13038	-77200
		НР - 98%; СП - 8%			-435,70	-7,78	-13071	-233		-5719	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
10	1116-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	5,5	2081,86	19,81	11450	109	8945	2390	14948
		НР - 98%; СП - 8%			435,70	7,78	2396	43		1107	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
11	1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	2,5	2949,40	43,31	7374	108	5199	2065	10194
		НР - 98%; СП - 8%			826,74	15,99	2067	40		755	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
12	1116-0401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода	17,5	3525,16	51,86	61690	907	43620	17140	85136

		НР - 98%; СП - 8%			980,72	18,69	17163	327		6306	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
13	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	м трубопровода	70,5	95,57	1,29	6738	91	88	6428	14219
		НР - 98%; СП - 8%			93,04	--	6559	--		1053	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
14	1116-0601-0301 РСНБ РК 2015	**Клапаны предохранительные однорычажные, диаметр 25 мм. Установка**	шт.	1	3689,89	95,16	3690	95	997	2575	6766
		НР - 98%; СП - 8%			2598,42	29,34	2598	29		501	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
15	242-303-1003 РСНБ РК 2015	**Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, балансировочный, для измерения перепада давления, Т до +120°С, PN 10 ГОСТ 5761-2005 DN 25**	шт.	1	20269,00	--	20269	--	20269	--	21891
		СП - 8%			--	--	--	--		1622	
16	1116-0601-0302 РСНБ РК 2015	**Клапаны предохранительные однорычажные, диаметр 40 мм. Установка**	шт.	9	4370,89	95,16	39338	856	15096	23177	67516
		НР - 98%; СП - 8%			2598,42	29,34	23386	264		5001	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
17	242-303-1004 РСНБ РК 2015	**Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, балансировочный, для измерения перепада давления, Т до +120°С, PN 10 ГОСТ 5761-2005 DN 32**	шт.	9	25733,00	--	231597	--	231597	--	250125
		СП - 8%			--	--	--	--		18528	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				1825507	29744	790889	994488	3045594
							1004874	9908	--	225598	
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				1825507				
	Материалы		Тенге				129292				
	Всего заработная плата		Тенге					1014782			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				661593				
	Сдача и испытание		Тенге				6260				
		Накладные расходы	Тенге				994488				
		Сметная прибыль	Тенге				225598				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				3045593				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								701
		Сметная заработная плата	Тенге					1014782			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				3045593				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								701
		Сметная заработная плата	Тенге					1014782			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								3045594
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1004874				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					29744			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					9908			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						790885		

		- Накладные расходы	Тенге							994488	
		- Сметная прибыль	Тенге							225598	
		Понижающий коффеициент	0,6991425								2 129 304
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	12%								255 517
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ									2 384 821
		ВСЕГО ПО АКТУ	**Тенге**								**2 384 821**

Засройщик:
Директор ТОО «Bavaria Construction»
Дускалиев Р.Ш._____
"04" 07 2022 год

Начальник ПТО ТОО «Bavaria Construction»
Курманаев М. Р._____
"04" 07 2022 год

Генподрядчик
Директор ТОО"ЕРЕН-Групп"
Абдрахпанов М.А._____
"04" 07 2022 год

Начальник ПТО ТОО «ЕРЕН-Групп»
Туреханов Т.Т._____
"04" 07 2022 год

Технический надзор:
Руководитель ТОО "Астана-Технадзор":
Акмурзин Б.А._____
"04" 07 2022 год

Авторский надзор:
ГИП ТОО "ПК ЭФФЕКТ"
Петровский Е.В._____
"04" 07 2022 год

Согласовано: АО "Samruk-Kazyna Construction"

Директор Департамента проектирования и строительства
АО "Samruk-Kazyna Construction"

Мусатаев Н.Г. _____
" 05" 07 2022 год

Руководитель группы по управлению проектами
- главный менеджер
АО "Samruk-Kazyna Construction"
Садвокасов К.Т. _____
" 05" 07 2022 год

Главный менеджер
Департамента проектирования и строительства
АО "Samruk-Kazyna Construction"
Свинтицкая И.И. _____
"05" 07 2022 год

Заказчик : **ТОО «Bavaria Construction»**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «Ерен-Групп»**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Многоквартирный 9-ти этажный жилые дома" "Бавария-2 (пятно 2,4,5) в г.Актобе**
(наименование, адрес)

Объект : **"Многоквартирный 9-ти этажный жилой дом", расположенный по адресу: "г.Актобе, район Астана, мкр.Батыс-2, уч.1Е". Батыс Премиум 2-я очередь,**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ ВС/Под/УЧ2/22 от 15 июня 2021г**

Акт выполненных работ №6

за июнь 2022 (месяц, год) на № 2-2-2 Отопление и вентиляция
Блок 2

Форма 4

Составлен(а) 1 квартал 2021г выполнение за июнь 2022год

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Тепловой пункт (жилая часть)									
1	1312-1101-0302 РСНБ РК 2015	**Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 40 мм. Монтаж оборудования**	шт.	0,5	-6684,92	-93,27	-3342	-47	-68	-1982	-5750
		НР - 61%; СП - 8%			-6454,80	-44,01	-3227	-22		-426	
2	1311-0201-0101 РСНБ РК 2015	**Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях**	шт.	1,5	-1624,87	--	-2437	--	-82	-1766	-4539
		НР - 75%; СП - 8%			-1569,72	--	-2355	--		-336	
3	242-202-0306 РСНБ РК 2015	**Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 50**	шт.	2	-8322,00	--	-16644	--	-16644	--	-17976
		СП - 8%			--	--	--	--		-1332	
4	242-404-0310 РСНБ РК 2015	**Фильтр сетчатый чугунный фланцевый Y-образный, со сливным краном,для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 125**	шт.	1	-107314,00	--	-107314	--	-107314	--	-115899
		СП - 8%			--	--	--	--		-8585	

5	242-404-0307 РСНБ РК 2015	**Фильтр сетчатый FVF фланцевый со сливным краном, чугунный, Тмакс 150°С, PN 16, DN 65, типа Danfoss CT РК ГОСТ Р 50553-2010**	**шт.**	**0,5**	**-40685,00**	**--**	**-20342**	**--**	**-20342**	**--**	**-21969**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**-1627**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**-150079**	**-47**	**-144450**	**-3748**	**-166133**
							-5582	**-22**	**--**	**-12306**	
		Стоимость монтажных работ	Тенге				**-5779**				
		Материалы	Тенге				**-151**				
		Всего заработная плата	Тенге					**-5604**			
		Накладные расходы	Тенге				**-3748**				
		Сметная прибыль	Тенге				**-762**				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				**-10289**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**-4**
		Сметная заработная плата	Тенге					**-5604**			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				**-144300**				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**-144300**				
		Сметная прибыль	Тенге				**-11544**				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				**-155844**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**-166133**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**-4**
		Сметная заработная плата	Тенге					**-5604**			
		РАЗДЕЛ 2. Система отопления жилой части лестничных клеток									
6	1118-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка**	**кВт**	**10**	**1214,29**	**17,46**	**12143**	**174**	**4473**	**7407**	**21114**
		НР - 98%; СП - 8%			**749,63**	**6,14**	**7496**	**61**		**1564**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
7	245-103-0105 РСНБ РК 2015	**Радиаторы отопления биметаллические с межосевым расстоянием 350 мм, теплоотдачей до 110 Вт ГОСТ 31311-2005**	**секция**	**19,4**	**1833,00**	**--**	**35560**	**--**	**35560**	**--**	**38405**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**2845**	
8	1118-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Радиаторы стальные панельные. Установка**	**кВт**	**25,09**	**1199,59**	**94,28**	**30098**	**2366**	**7511**	**20922**	**55102**
		НР - 98%; СП - 8%			**805,95**	**44,95**	**20221**	**1128**		**4082**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
9	245-104-0101 РСНБ РК 2015	**Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 10 высотой 300 мм, длиной 400 мм**	**комплект**	**3,2**	**7047,00**	**--**	**22550**	**--**	**22550**	**--**	**24354**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1804**	

10	245-104-0102 РСНБ РК 2015	**Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 10 высотой 300 мм, длиной 500 мм**	комплект	0,2	7093,00	--	1419	--	1419	--	1532
		СП - 8%			--	--	--	--		113	
11	245-104-0106 РСНБ РК 2015	**Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 10 высотой 300 мм, длиной 900 мм**	комплект	1,4	11126,00	--	15576	--	15576	--	16822
		СП - 8%			--	--	--	--		1246	
12	245-104-0107 РСНБ РК 2015	**Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 10 высотой 300 мм, длиной 1000 мм**	комплект	4,6	11983,00	--	55122	--	55122	--	59532
		СП - 8%			--	--	--	--		4410	
13	245-104-0108 РСНБ РК 2015	**Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 10 высотой 300 мм, длиной 1100 мм**	комплект	7	12712,00	--	88984	--	88984	--	96103
		СП - 8%			--	--	--	--		7119	
14	245-104-0109 РСНБ РК 2015	**Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 10 высотой 300 мм, длиной 1200 мм**	комплект	6,2	14379,00	--	89150	--	89150	--	96282
		СП - 8%			--	--	--	--		7132	
15	245-104-0110 РСНБ РК 2015	**Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 10 высотой 300 мм, длиной 1300 мм**	комплект	2	14891,00	--	29782	--	29782	--	32165
		СП - 8%			--	--	--	--		2383	
16	245-104-0111 РСНБ РК 2015	**Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 10 высотой 300 мм, длиной 1400 мм**	комплект	0,2	16476,00	--	3295	--	3295	--	3559
		СП - 8%			--	--	--	--		264	
17	1116-0501-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах**	м трубопровода	200	1105,21	2,55	221042	510	2390	213820	469651
		НР - 98%; СП - 8%			1090,71	0,21	218142	42		34789	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
18	241-205-0206 РСНБ РК 2015	**Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 2,25 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009**	м	306,9	448,00	--	137491	--	137491	--	148490
		СП - 8%			--	--	--	--		10999	
19	1116-0501-0603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах**	м трубопровода	200	1102,74	2,12	220548	424	2216	213613	468893

		НР - 98%; СП - 8%			1089,54	0,32	217908	64		34733	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
20	241-205-0208 РСНБ РК 2015	**Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 26 мм, толщиной стенки 3,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009**	м	176,22	941,00	--	165823	--	165823	--	179089
		СП - 8%			--	--	--	--		13266	
21	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	м трубопровода	400	95,57	1,29	38228	516	496	36472	80676
		НР - 98%; СП - 8%			93,04	--	37216	--		5976	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
22	1116-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка**	м трубопровода	20	2109,70	22,67	42194	453	31853	9868	56227
		НР - 98%; СП - 8%			494,38	9,10	9888	182		4165	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
23	1116-0301-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка**	м трубопровода	20	2371,93	22,67	47439	453	37098	9868	61892
		НР - 98%; СП - 8%			494,38	9,10	9888	182		4585	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
24	1116-0301-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка**	м трубопровода	14	2879,69	22,67	40316	317	33078	6908	51002
		НР - 98%; СП - 8%			494,38	9,10	6921	127		3778	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
25	1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка**	м трубопровода	6	2949,40	43,31	17696	260	12476	4955	24463
		НР - 98%; СП - 8%			826,74	15,99	4960	96		1812	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
26	1116-0401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка**	м трубопровода	20	3525,16	51,86	70503	1037	49852	19588	97299
		НР - 98%; СП - 8%			980,72	18,69	19614	374		7207	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
27	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	м трубопровода	30	95,57	1,29	2867	39	37	2735	6051
		НР - 98%; СП - 8%			93,04	--	2791	--		448	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

28	1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	20	97,87	1,29	1957	26	70	1824	4083
		НР - 98%; СП - 8%			93,04	--	1861	--		302	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
29	1116-0601-0302 РСНБ РК 2015	Клапаны предохранительные однорычажные, диаметр 40 мм. Установка	шт.	2	4370,89	95,16	8742	191	3354	5150	15004
		НР - 98%; СП - 8%			2598,42	29,34	5197	59		1111	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
30	242-303-1004 РСНБ РК 2015	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, балансировочный, для измерения перепада давления, Т до +120°С, PN 10 ГОСТ 5761-2005 DN 32	шт.	1,8	25733,00	--	46319	--	46319	--	50025
		СП - 8%			--	--	--	--		3706	
31	1116-0602-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Регулятор перепада давления диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	2	747,52	2,47	1495	5	140	1324	3044
		НР - 98%; СП - 8%			674,77	0,65	1350	1		226	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
32	245-501-0103 РСНБ РК 2015	Регулятор перепада давления автоматический ГОСТ 12678-80 с внутренней резьбой, Т 120°С, PN 10, DN 25	шт.	1,8	72819,00	--	131074	--	131074	--	141560
		СП - 8%			--	--	--	--		10486	
33	1116-0602-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	1	661,20	2,47	661	3	70	577	1337
		НР - 98%; СП - 8%			588,45	0,65	588	1		99	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
34	242-312-0902 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный с измерительными ниппелями, чугунный, фланцевый, Т до +130°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 20	шт.	0,4	64178,00	--	25671	--	25671	--	27725
		СП - 8%			--	--	--	--		2054	
35	1116-0602-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Клапаны термостатические осевые (угловые). Установка на резьбовом соединении	шт.	20	307,37	0,62	6147	13	184	5836	12942
		НР - 98%; СП - 8%			297,48	0,29	5950	6		959	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
36	245-510-0103 РСНБ РК 2015	Комплект термостатической регулировки радиаторов ГОСТ 30815-2002 Tmax 110°С, PN 10, прямой с резьбой R 1/2", DN 15	шт.	25	7223,00	--	180575	--	180575	--	195021
		СП - 8%			--	--	--	--		14446	

37	1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Краны воздушные. Установка**									
			шт.	1	304,95	–	305	–	110	192	536
		НР - 98%; СП - 8%			195,41	–	195	–		40	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
38	1118-0701-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Воздухоотводчики. Установка**									
			шт.	1	79992,62	330,68	79993	331	77400	2363	88944
		НР - 98%; СП - 8%			2262,29	148,95	2262	149		6588	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
39	245-405-1502 РСНБ РК 2015	**Воздухоудалитель автоматический из латуни с обратным клапаном, Т от 0°С до +100°С, PN 10, DN 15**									
			шт.	0,4	3259,00	–	1304	–	1304	–	1408
		СП - 8%			–	–	–	–		104	
40	1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Краны воздушные. Установка**									
			шт.	4	304,95	–	1220	–	438	766	2145
		НР - 98%; СП - 8%			195,41	–	782	–		159	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
41	242-207-2201 РСНБ РК 2015	**Кран шаровый с полусгоном, рукоятка-бабочка, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +120°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15**									
			шт.	25,2	1507,00	–	37976	–	37976	–	41014
		СП - 8%			–	–	–	–		3038	
42	242-207-2202 РСНБ РК 2015	**Кран шаровый с полусгоном, рукоятка-бабочка, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +120°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 20**									
			шт.	4,4	2412,00	–	10613	–	10613	–	11462
		СП - 8%			–	–	–	–		849	
43	242-207-2203 РСНБ РК 2015	**Кран шаровый с полусгоном, рукоятка-бабочка, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +120°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 25**									
			шт.	0,4	4887,00	–	1955	–	1955	–	2111
		СП - 8%			–	–	–	–		156	
44	242-207-2204 РСНБ РК 2015	**Кран шаровый с полусгоном, рукоятка-бабочка, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +120°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 32**									
			шт.	4	2124,00	–	8496	–	8496	–	9176
		СП - 8%			–	–	–	–		680	
45	1116-0602-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении**									
			шт.	15	661,20	2,47	9918	37	1054	8660	20064
		НР - 98%; СП - 8%			588,45	0,65	8827	10		1486	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

46	245-506-0104 РСНБ РК 2015	Ручной балансировочный клапан Tmax 120°C, PN 16 ГОСТ 5761-2005 резьбовой G 1/2", Kvs 2,52 м3/ч, DN 15	шт.	21	18235,00	--	382935	--	382935	--	413570
		СП - 8%			--	--	--	--		30635	
47	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	310	2994,99	77,72	928447	24093	804670	84401	1093876
		НР - 76%; СП - 8%			321,56	36,68	99684	11371		81028	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
48	234-303-0306 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°C до +105°C, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°C, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 22 мм	м	341	296,00	--	100936	--	100936	--	109011
		СП - 8%			--	--	--	--		8075	
49	234-303-0308 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°C до +105°C, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°C, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 28 мм	м	195,8	368,00	--	72054	--	72054	--	77818
		СП - 8%			--	--	--	--		5764	
50	234-303-0408 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°C до +105°C, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°C, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 19 мм диаметром 28 мм	м	15,4	732,00	--	11273	--	11273	--	12175
		СП - 8%			--	--	--	--		902	
51	234-303-0410 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°C до +105°C, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°C, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 19 мм диаметром 35 мм	м	44	881,00	--	38764	--	38764	--	41865
		СП - 8%			--	--	--	--		3101	
52	234-303-0418 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°C до +105°C, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°C, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 19 мм диаметром 70 мм	м	22	1883,00	--	41426	--	41426	--	44740
		СП - 8%			--	--	--	--		3314	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				3518082	31248	2805093	657249	4509359
							681741	13853	--	334028	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1192900				
	Материалы		Тенге				804670				
	Всего заработная плата		Тенге					111055			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				264453				
		Накладные расходы	Тенге				84401				
		Сметная прибыль	Тенге				102184				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1379485				

		Нормативная трудоемкость	чел.-ч							73
		Сметная заработная плата	Тенге				111055			
Стоимость сантехнических работ			Тенге			2325182				
Материалы			Тенге			264302				
Всего заработная плата			Тенге				584539			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге			1471670				
Сдача и испытание			Тенге			986				
		Накладные расходы	Тенге			572848				
		Сметная прибыль	Тенге			231844				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ			Тенге			3129874				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч							394
		Сметная заработная плата	Тенге				584539			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			4509359				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч							467
		Сметная заработная плата	Тенге				695594			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**							**4343226**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге			676159				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге				31201			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				13831			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге					2660644		
		- Накладные расходы	Тенге						653501	
		- Сметная прибыль	Тенге						321722	
		Понижающий коффеициент	0,6991425							3 036 534
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	12%							364 384
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ								3 400 918
		ВСЕГО ПО АКТУ	**Тенге**							**3 400 918**

Засройщик:
Директор ТОО «Bavaria Construction»
Дускалиев Р.Ш._____
"04" ___07___ 2022 год

Начальник ПТО ТОО «Bavaria Construction»
Курманаев М. Р._____
"04" ___07___ 2022 год

Генподрядчик
Директор ТОО"ЕРЕН-Групп"
Абдрахманов М.А_____
"04" ___07___ 2022 год

Начальник ПТО ТОО «ЕРЕН-Групп»
Туреханов Т.Т._____
"04" ___07___ 2022 год

Технический надзор:
Руководитель ТОО "Астана-Технадзор":
Акмурзин Б.А._____
"04" ___07___ 2022 год

Авторский надзор:
ГИП ТОО "ПК ЭФФЕКТ"
Петровский Н.В._____
"04" ___07___ 2022 год

Согласовано: АО "Samruk-Kazyna Construction"

Директор Департамента проектирования и строительства
АО "Samruk-Kazyna Construction"

Мусатаев Н.Г. _____
" 05 " ___07___ 2022 год

Руководитель группы по управлению проектами
- главный менеджер
АО "Samruk-Kazyna Construction"
Садвокасов К.Т. _____
" 05 " ___07___ 2022 год

Главный менеджер
Департамента проектирования и строительства
АО "Samruk-Kazyna Construction"
Свинтицкая И.И. _____
"05" ___07___ 2022 год

Заказчик : **ТОО «Bavaria Construction»**
(полное наименованне, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ***ТОО «Ерен-Групп»***
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Многоквартирный 9-ти этажный жилые дома" "Бавария-2 (пятно 2,4,5) в г.Актобе**
(наименование, адрес)

Объект : **"Многоквартирный 9-ти этажный жилой дом", расположенный по адресу: "г.Актобе, район Астана, мкр.Батыс-2, уч.1Е". Батыс Премиум 2-я очередь,**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ ВС/Под/УЧ2/22 от 15 июня 2021г**

Акт выполненных работ №7

за июнь 2022 (месяц, год) на № 2-3-2 Отопление и вентиляция
Блок 3

Форма 4

Составлен(а) 1 квартал 2021г выполнение за июнь 2022год

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стонмость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Система отопления жилой части лестничных клеток									
1	1118-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка**	кВт	16	1214,29	17,46	19429	279	7156	11851	33782
		НР - 98%; СП - 8%			749,63	6,14	11994	98		2502	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
2	245-103-0110 РСНБ РК 2015	**Радиатор отопления биметаллический ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 161 Вт до 203 Вт**	секция	49,6	2281,00	--	113138	--	113138	--	122189
		СП - 8%			--	--	--	--		9051	
3	1118-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Радиаторы стальные панельные. Установка**	кВт	99,554	1199,59	94,28	119424	9386	29802	83017	218636
		НР - 98%; СП - 8%			805,95	44,95	80236	4475		16195	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

4	245-104-0101 РСНБ РК 2015	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 10 высотой 300 мм, длиной 400 мм	комплект	1,8	7047,00	--	12685	--	12685	--	13700
		СП - 8%			--	--	--	--		1015	
5	245-104-0106 РСНБ РК 2015	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 10 высотой 300 мм, длиной 900 мм	комплект	0,2	-11126,00	--	-2225	--	-2225	--	-2403
		СП - 8%			--	--	--	--		-178	
6	245-104-0107 РСНБ РК 2015	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 10 высотой 300 мм, длиной 1000 мм	комплект	2,2	11983,00	--	26363	--	26363	--	28472
		СП - 8%			--	--	--	--		2109	
7	245-104-0108 РСНБ РК 2015	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 10 высотой 300 мм, длиной 1100 мм	комплект	7	12712,00	--	88984	--	88984	--	96103
		СП - 8%			--	--	--	--		7119	
8	245-104-0109 РСНБ РК 2015	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 10 высотой 300 мм, длиной 1200 мм	комплект	2,4	14379,00	--	34510	--	34510	--	37271
		СП - 8%			--	--	--	--		2761	
9	245-104-0110 РСНБ РК 2015	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 10 высотой 300 мм, длиной 1300 мм	комплект	4	14891,00	--	59564	--	59564	--	64329
		СП - 8%			--	--	--	--		4765	
10	245-104-0111 РСНБ РК 2015	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 10 высотой 300 мм, длиной 1400 мм	комплект	1,6	16476,00	--	26362	--	26362	--	28471
		СП - 8%			--	--	--	--		2109	
11	245-104-0113 РСНБ РК 2015	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 10 высотой 300 мм, длиной 1600 мм	комплект	0,8	18232,00	--	14586	--	14586	--	15753
		СП - 8%			--	--	--	--		1167	
12	1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	550	1561,23	15,85	858676	8717	5995	827144	1820686
		НР - 98%; СП - 8%			1534,48	0,11	843964	60		134866	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

13	241-205-4202 РСНБ РК 2015	**Труба напорная многослойная из сшитого полиэтилена повышенной термостойкости PE-X ГОСТ 32415-2013 PE-Xc/AL/PE-HD, DN 20x2,0 мм**	м	413,8	1150,00	--	475870	--	475870	--	513940
		СП - 8%			--	--	--	--		38070	
14	1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	м трубопровода	390	1686,41	19,04	657700	7425	4283	633141	1394108
		НР - 98%; СП - 8%			1656,39	0,18	645992	70		103267	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
15	241-205-4203 РСНБ РК 2015	**Труба напорная многослойная из сшитого полиэтилена повышенной термостойкости PE-X ГОСТ 32415-2013 PE-Xc/Al/PE-HD, DN 26x3,0 мм**	м	252,44	2525,00	--	637411	--	637411	--	688404
		СП - 8%			--	--	--	--		50993	
16	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	м трубопровода	540	95,57	1,29	51608	697	669	49237	108912
		НР - 98%; СП - 8%			93,04	--	50242	--		8068	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
17	1116-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка**	м трубопровода	20	1353,87	19,81	27077	397	17966	8692	38631
		НР - 98%; СП - 8%			435,70	7,78	8714	156		2862	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
18	1116-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка**	м трубопровода	100	1948,10	19,81	194810	1981	149259	43461	257333
		НР - 98%; СП - 8%			435,70	7,78	43570	778		19062	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
19	1116-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка**	м трубопровода	14	2081,86	19,81	29146	277	22769	6085	38049
		НР - 98%; СП - 8%			435,70	7,78	6100	109		2818	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
20	1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка**	м трубопровода	6	2949,40	43,31	17696	260	12476	4955	24463
		НР - 98%; СП - 8%			826,74	15,99	4960	96		1812	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

21	1116-0401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка**	м трубопровода	50	3525,16	51,86	176258	2592	124630	48971	243247
		НР - 98%; СП - 8%			980,72	18,69	49036	934		18018	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
22	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	м трубопровода	120	95,57	1,29	11468	155	148	10942	24202
		НР - 98%; СП - 8%			93,04	--	11165	--		1793	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
23	1116-0601-0302 РСНБ РК 2015	**Клапаны предохранительные однорычажные, диаметр 40 мм. Установка**	шт.	4	4370,89	95,16	17484	380	6710	10301	30008
		НР - 98%; СП - 8%			2598,42	29,34	10394	117		2223	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
24	242-303-1004 РСНБ РК 2015	**Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, балансировочный, для измерения перепада давления, Т до +120°С, PN 10 ГОСТ 5761-2005 DN 32**	шт.	1,6	25733,00	--	41173	--	41173	--	44467
		СП - 8%			--	--	--	--		3294	
25	1116-0602-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Регулятор перепада давления диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении**	шт.	2	747,52	2,47	1495	5	140	1324	3044
		НР - 98%; СП - 8%			674,77	0,65	1350	1		226	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
26	245-501-0103 РСНБ РК 2015	**Регулятор перепада давления автоматический ГОСТ 12678-80 с внутренней резьбой, Т 120°С, PN 10, DN 25**	шт.	1,6	72819,00	--	116510	--	116510	--	125831
		СП - 8%			--	--	--	--		9321	
27	1116-0602-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении**	шт.	4	661,20	2,47	2645	10	281	2309	5351
		НР - 98%; СП - 8%			588,45	0,65	2354	3		396	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
28	242-312-0902 РСНБ РК 2015	**Клапан балансировочный с измерительными ниппелями, чугунный, фланцевый, Т до +130°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 20**	шт.	1,6	64178,00	--	102685	--	102685	--	110900
		СП - 8%			--	--	--	--		8215	

29	1116-0602-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении**									
			шт.	17	661,20	2,47	11240	42	1194	9814	22739
		НР - 98%; СП - 8%			588,45	0,65	10004	11		1684	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
30	245-506-0105 РСНБ РК 2015	**Ручной балансировочный клапан Tmax 120°C, PN 16 ГОСТ 5761-2005 резьбовой G 3/4", Kvs 5,7 м3/ч, DN 20**									
			шт.	4,8	20558,00	–	98678	–	98678	–	136572
		СП - 8%			–	–	–	–		7894	
31	1116-0602-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Клапаны термостатические осевые (угловые). Установка на резьбовом соединении**									
			шт.	25	307,37	0,62	7684	15	232	7295	16178
		НР - 98%; СП - 8%			297,48	0,29	7437	7		1198	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
32	245-510-0103 РСНБ РК 2015	**Комплект термостатической регулировки радиаторов ГОСТ 30815-2002 Tmax 110°C, PN 10, прямой с резьбой R 1/2", DN 15**									
			шт.	30	7223,00	–	216690	–	216690	–	234025
		СП - 8%			–	–	–	–		17335	
33	1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Краны воздушные. Установка**									
			шт.	1	304,95	–	305	–	110	192	536
		НР - 98%; СП - 8%			195,41	–	195	–		40	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
34	1118-0701-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Воздухоотводчики. Установка**									
			шт.	1	2660,62	330,68	2661	331	68	2363	5426
		НР - 98%; СП - 8%			2262,29	148,95	2262	149		402	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
35	245-405-1502 РСНБ РК 2015	**Воздухоудалитель автоматический из латуни с обратным клапаном, T от 0°C до +100°C, PN 10, DN 15**									
			шт.	1	3259,00	–	3259	–	3259	–	3520
		СП - 8%			–	–	–	–		261	
36	1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Краны воздушные. Установка**									
			шт.	0,8	304,95	–	244	–	88	153	429
		НР - 98%; СП - 8%			195,41	–	156	–		32	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

37	242-207-2201 РСНБ РК 2015	**Кран шаровый с полусгоном, рукоятка-бабочка, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +120°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15**	шт.	30,4	1507,00	--	45813	--	45813	--	49478
		СП - 8%			--	--	--	--		3665	
38	242-207-2202 РСНБ РК 2015	**Кран шаровый с полусгоном, рукоятка-бабочка, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +120°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 20**	шт.	3,8	2412,00	--	9166	--	9166	--	9899
		СП - 8%			--	--	--	--		733	
39	242-207-2203 РСНБ РК 2015	**Кран шаровый с полусгоном, рукоятка-бабочка, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +120°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 25**	шт.	0,8	4887,00	--	3910	--	3910	--	4223
		СП - 8%			--	--	--	--		313	
40	242-207-2204 РСНБ РК 2015	**Кран шаровый с полусгоном, рукоятка-бабочка, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +120°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 32**	шт.	8	2124,00	--	16992	--	16992	--	18351
		СП - 8%			--	--	--	--		1359	
41	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука**	м трубопровода	1010	2994,99	77,72	3024940	78497	2621667	274985	3563919
		НР - 76%; СП - 8%			321,56	36,68	324776	37047		263994	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
42	234-303-0306 РСНБ РК 2015	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 22 мм**	м	382	296,00	--	113072	--	113072	--	122118
		СП - 8%			--	--	--	--		9046	
43	234-303-0308 РСНБ РК 2015	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 28 мм**	м	191,6	368,00	--	70509	--	70509	--	76150
		СП - 8%			--	--	--	--		5641	
44	234-303-0408 РСНБ РК 2015	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 19 мм диаметром 28 мм**	м	20,8	732,00	--	15226	--	15226	--	16444
		СП - 8%			--	--	--	--		1218	

45	234-303-0410 РСНБ РК 2015	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 19 мм диаметром 35 мм**	м	18	881,00	--	15858	--	15858	--	17127
		СП - 8%			--	--	--	--		1269	
46	234-303-0418 РСНБ РК 2015	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 19 мм диаметром 70 мм**	м	14	1883,00	--	26362	--	26362	--	28471
		СП - 8%			--	--	--	--		2109	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				7615141	111446	5388794	2036232	10423484
							2114901	44111	--	772112	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				3265967				
		Материалы	Тенге				2621667				
		Всего заработная плата	Тенге					361823			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				241027				
		Накладные расходы	Тенге				274985				
		Сметная прибыль	Тенге				283277				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				3824229				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								238
		Сметная заработная плата	Тенге					361823			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				4349174				
		Материалы	Тенге				383977				
		Всего заработная плата	Тенге					1797189			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				2142124				
		Сдача и испытанне	Тенге				3054				
		Накладные расходы	Тенге				1761247				
		Сметная прибыль	Тенге				488835				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				6599256				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1219
		Сметная заработная плата	Тенге					1797189			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				10423485				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1457
		Сметная заработная плата	Тенге					2159012			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								10423485
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				2114901				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					111446			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					44111			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						5388795		
		- Накладные расходы	Тенге							2036232	
		- Сметная прибыль	Тенге							772112	
		Понижающий коффеициент	0,6991425								7 287 501

		Налог на добавленную стоимость - 12 %	12%							874 500
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ								8 162 002
		ВСЕГО ПО АКТУ	**Тенге**							**8 162 002**

Засройщик:
Директор ТОО «Bavaria Construction»
Дускалиев Р.Ш._____
"04" 07 2022 год

Начальник ПТО ТОО «Bavaria Construction»
Курманаев М. Р._____
"04" 07 2022 год

Генподрядчик
Директор ТОО"ЕРЕН-Групп"
Абдрахпанов М.А._____
"04" 07 2022 год

Начальник ПТО ТОО «ЕРЕН-Групп»
Туреханов Т.Т._____
"04" 07 2022 год

Технический надзор:
Руководитель ТОО "Астана-Технадзор":
Акмурзин Б.А._____
"04" 07 2022 год

Авторский надзор:
ГИП ТОО "ПК ЭФФЕКТ"
Петровский Е.В.
"04" _____ 2022 год

Согласовано: АО "Samruk-Kazyna Construction"

Директор Департамента проектирования и строительства
АО "Samruk-Kazyna Construction"

Мусатаев Н.Г. _____
" 05" 07 2022 год

Руководитель группы по управлению проектами
- главный менеджер
АО "Samruk-Kazyna Construction"
Садвокасов К.Т. _____
" 05" 07 2022 год

Главный менеджер
Департамента проектирования и строительства
АО "Samruk-Kazyna Construction"
Свинтицкая И.И. _____
"05" 07 2022 год

Заказчик : **ТОО «Bavaria Construction»**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «Ерен-Групп»**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Многоквартирный 9-ти этажный жилые дома" "Бавария-2 (пятно 2,4,5) в г.Актобе**
(наименование, адрес)

Объект : **"Многоквартирный 9-ти этажный жилой дом", расположенный по адресу: "г.Актобе, район Астана, мкр.Батыс-2, уч.1Е". Батыс Премиум 2-я очередь,**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ ВС/Под/УЧ2/22 от 15 июня 2021г**

Акт выполненных работ №8

за июнь 2022 (месяц, год) на № 2-1-3 Электромонтажные работы
Блок 1

Форма 4

Составлен(а) 1 квартал 2021г выполнение за июнь 2022год

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Провода и кабеля									
1	1308-0201-0902 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	м кабеля	575,457	488,34	223,37	281019	128540	25850	121117	434306
		НР - 72%; СП - 8%			220,05	72,27	126629	41588		32171	
2	1308-0206-2201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава**	м	54,14	90,59	0,87	4905	47	1011	2784	8304
		НР - 72%; СП - 8%			71,05	0,36	3847	19		615	
3	243-106-1011 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х25 (мк)-1 ГОСТ 16442-80**	км	0,0214	4897119,00	--	104798	--	104798	--	113182
		СП - 8%			--	--	--	--		8384	
4	243-106-0905 РСНБ РК 2015	**Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х10 (ок)-0,66**	км	0,01004	2011318,00	--	20194	--	20194	--	21809

		СП - 8%			--	--	--	--		1615	
5	243-106-0904 РСНБ РК 2015	**Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х6 (ок)-0,66**	км	0,01337	1212595,00	--	16212	--	16212	--	17509
		СП - 8%			--	--	--	--		1297	
6	243-106-0505 РСНБ РК 2015	**Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х10 (ок)-0,66**	км	0,0328	1315619,00	--	43152	--	43152	--	46604
		СП - 8%			--	--	--	--		3452	
7	243-120-1401 РСНБ РК 2015	**Кабель силовой не распространяющий горение, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг-п 3х2,5 (ок)-0,66**	км	0,4425	96539,00	--	42719	--	42719	--	46136
		СП - 8%			--	--	--	--		3417	
8	243-142-0109 РСНБ РК 2015	**Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 4 мм2 ГОСТ 31947-2012**	км	0,10014	158098,00	--	15832	--	15832	--	17099
		СП - 8%			--	--	--	--		1267	
9	243-201-0103 РСНБ РК 2015	**Кабели контрольные КВВГ 4х1,5 ГОСТ 1508-78**	км	0,01335	294321,00	--	3929	--	3929	--	4243
		СП - 8%			--	--	--	--		314	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**532760**	**128587**	**273697**	**123901**	**709192**
							130476	**41607**	--	**52532**	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				**532760**				
	Материалы		Тенге				**26861**				
	Всего заработная плата		Тенге					**172083**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**246836**				
		Накладные расходы	Тенге				**123901**				
		Сметная прибыль	Тенге				**52532**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				**709193**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**120**
		Сметная заработная плата	Тенге					**172083**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**709193**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**120**
		Сметная заработная плата	Тенге					**172083**			

РАЗДЕЛ 2. Трубы

10	1308-0206-1906 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по основанию пола**	м	463,626	297,11	10,08	137748	4673	21077	81947	237271
		НР - 72%; СП - 8%			241,57	3,92	111998	1817		17576	

11	1308-0206-1907 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по основанию пола**	м	29,86	345,16	29,24	10306	873	1371	6057	17673
		НР - 72%; СП - 8%			269,99	11,76	8062	351		1309	
12	1308-0206-1908 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Труба винипластовая диаметром до 63 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по основанию пола**	м	18,725	381,99	38,89	7153	729	836	4235	12299
		НР - 72%; СП - 8%			298,41	15,68	5588	294		911	
13	241-207-0302 РСНБ РК 2015	**Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм**	м	1,016	32,00	--	33	--	33	--	36
		СП - 8%			--	--	--	--		3	
14	241-207-0303 РСНБ РК 2015	**Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм**	м	454,61	45,00	--	20457	--	20457	--	22094
		СП - 8%			--	--	--	--		1637	
15	241-207-0304 РСНБ РК 2015	**Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 32 мм**	м	54,155	66,00	--	3574	--	3574	--	3860
		СП - 8%			--	--	--	--		286	
16	241-207-0305 РСНБ РК 2015	**Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 40 мм**	м	15,705	102,00	--	1602	--	1602	--	1730
		СП - 8%			--	--	--	--		128	
17	241-207-0207 РСНБ РК 2015	**Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 63 мм**	м	19,725	351,00	--	6923	--	6923	--	7477
		СП - 8%			--	--	--	--		554	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				187796	6275	55873	92239	302440
							125648	2462	--	22404	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				155207				
	Материалы		Тенге				23284				
	Всего заработная плата		Тенге					128110			
		Накладные расходы	Тенге				92239				
		Сметная прибыль	Тенге				19796				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				267242				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								90
		Сметная заработная плата	Тенге					128110			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				32589				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				32589				
		Сметная прибыль	Тенге				2608				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				35197				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				302439				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								90
		Сметная заработная плата	Тенге					128110			

		РАЗДЕЛ 3. Монтажные изделия и материалы									
18	*247-202-0604 РСНБ РК 2015*	**Коробки монтажные распаячные для твердых стен модели КМ41005, диаметром 70 мм, глубиной 30 мм, типа ИЭК**	**шт.**	**1707**	**49,00**	**--**	**83643**	**--**	**83643**	**--**	**90334**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**6691**	
19	**261-303-0102 РСНБ РК 2015**	**Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40001, диаметром 63 мм, глубиной 40 мм, типа ИЭК**	**шт.**	**569**	**32,00**	**--**	**18208**	**--**	**18208**	**--**	**19665**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1457**	
20	**247-209-0101 РСНБ РК 2015**	**Пост кнопочный ПКЕ 222-2 У2, степень защиты IP 54**	**шт.**	**9**	**1091,00**	**--**	**9819**	**--**	**9819**	**--**	**10605**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**786**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**111670**	**--**	**111670**	**--**	**120604**
							--	**--**	**--**	**8934**	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				**111670**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**111670**				
		Сметная прибыль	Тенге				**8934**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				**120604**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**120604**				
		РАЗДЕЛ 4. Молниезащита									
21	**248-101-0201 РСНБ РК 2015**	**Мачта составная модели M30D2 высотой 3 м, длина колен 1500 мм**	**шт.**	**3**	**15523,00**	**--**	**46569**	**--**	**46569**	**--**	**50295**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**3726**	
22	**1308-0208-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Проводник заземляющий скрыто из стали круглой диаметром 8 мм. Монтаж в подливке пола**	**м**	**225**	**400,62**	**54,62**	**90140**	**12290**	**29891**	**37244**	**137574**
		НР - 72%; СП - 8%			**213,15**	**16,75**	**47959**	**3769**		**10191**	
23	**1308-0208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования**	**м**	**175**	**515,34**	**18,19**	**90184**	**3183**	**47213**	**29276**	**129017**
		НР - 72%; СП - 8%			**227,36**	**4,99**	**39788**	**873**		**9557**	
24	**1308-0208-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования**	**шт.**	**5**	**3578,28**	**170,42**	**17891**	**852**	**12065**	**3760**	**23384**
		НР - 72%; СП - 8%			**994,70**	**49,88**	**4974**	**249**		**1732**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				**244784**	**16325**	**135738**	**70280**	**340270**
							92721	**4891**	**--**	**25206**	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				**244784**				

	Материалы		Тенге				89170				
	Всего заработная плата		Тенге					97612			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				46569				
		Накладные расходы	Тенге				70280				
		Сметная прибыль	Тенге				25206				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				340270				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								68
		Сметная заработная плата	Тенге					97612			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				340270				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								68
		Сметная заработная плата	Тенге					97612			
		РАЗДЕЛ 5. Заземление									
25	1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования**	м	12	651,55	25,11	7819	301	5131	1787	10374
		НР - 72%; СП - 8%			198,94	7,84	2387	94		768	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				7819	301	5131	1787	10374
							2387	94	--	768	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				7819				
	Материалы		Тенге				5130				
	Всего заработная плата		Тенге					2481			
		Накладные расходы	Тенге				1787				
		Сметная прибыль	Тенге				768				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				10374				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2
		Сметная заработная плата	Тенге					2481			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				10374				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2
		Сметная заработная плата	Тенге					2481			
		РАЗДЕЛ 6. Монтажные изделия и материалы									
26	247-202-0604 РСНБ РК 2015	**Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ41005, диаметром 70 мм, глубиной 30 мм**	шт.	957	49,00	--	46893	--	46893	--	50644
		СП - 8%			--	--	--	--		3751	
27	247-202-0601 РСНБ РК 2015	**Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ41001, размерами 92 мм х 92 мм х 45 мм**	шт.	319	129,00	--	41151	--	41151	--	44443
		СП - 8%			--	--	--	--		3292	
28	247-202-0101 РСНБ РК 2015	**Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами, степень защиты IP44, размерами 65 мм х 35 мм**	шт.	177	330,00	--	58410	--	58410	--	63083
		СП - 8%			--	--	--	--		4673	

		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				**146454**	**--**	**146454**	**--**	**158170**
							--	**--**	**--**	**11716**	
		Стоимость монтажных работ	Тенге				**146454**				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**146454**				
		Сметная прибыль	Тенге				**11716**				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				**158170**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				**158170**				
		РАЗДЕЛ 7. Провода и кабеля									
29	**1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложеных трубах, блоках и коробах**	**м кабеля**	**593,154**	**348,55**	**156,93**	**206744**	**93084**	**26644**	**84321**	**314350**
		НР - 72%; СП - 8%			**146,70**	**50,74**	**87016**	**30097**		**23285**	
30	**243-123-2501 РСНБ РК 2015**	**Кабель силовой не распространяющий горение, с пластмассовой изоляцией, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГнг 2х1,5 (ок)-0,66**	**км**	**0,06226**	**146001,00**	**--**	**9090**	**--**	**9090**	**--**	**9817**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**727**	
31	**243-123-2701 РСНБ РК 2015**	**Кабель силовой не распространяющий горение, с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГнг 3х1,5 (ок)-0,66**	**км**	**0,534**	**216859,00**	**--**	**115803**	**--**	**115803**	**--**	**125067**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**9264**	
32	**243-123-2702 РСНБ РК 2015**	**Кабель силовой не распространяющий горение, с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГнг 3х2,5 (ок)-0,66**	**км**	**0,26572**	**348445,00**	**--**	**92589**	**--**	**92589**	**--**	**99996**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**7407**	
33	**243-123-3001 РСНБ РК 2015**	**Кабель силовой не распространяющий горение, с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГнг 4х1,5 (ок)-0,66**	**км**	**0,15418**	**324584,00**	**--**	**50044**	**--**	**50044**	**--**	**54048**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**4004**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**				**474270**	**93084**	**294170**	**84321**	**603278**
							87016	**30097**	**--**	**44687**	
		Стоимость монтажных работ	Тенге				**474270**				
		Материалы	Тенге				**26644**				
		Всего заработная плата	Тенге					**117113**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**267526**				
		Накладные расходы	Тенге				**84321**				
		Сметная прибыль	Тенге				**44687**				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				**603278**				

		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								81
		Сметная заработная плата	Тенге					117113			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				603278				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								81
		Сметная заработная плата	Тенге					117113			
		РАЗДЕЛ 8. Трубы									
34	**1308-0206-1906 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по основанию пола**	**м**	**908,02**	**297,11**	**10,08**	**269782**	**9152**	**41280**	**160495**	**464699**
		НР - 72%; СП - 8%			**241,57**	**3,92**	**219350**	**3559**		**34422**	
35	**241-207-0302 РСНБ РК 2015**	**Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм**	**м**	**659,32**	**32,00**	**--**	**21098**	**--**	**21098**	**--**	**22786**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1688**	
36	**241-207-0303 РСНБ РК 2015**	**Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм**	**м**	**243,7**	**45,00**	**--**	**10966**	**--**	**10966**	**--**	**11843**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**877**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**				**301846**	**9152**	**73344**	**160495**	**499328**
							219350	**3559**	**--**	**36987**	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				**269782**				
	Материалы		Тенге				**41279**				
	Всего заработная плата		Тенге					**222909**			
		Накладные расходы	Тенге				**160495**				
		Сметная прибыль	Тенге				**34422**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				**464699**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**156**
		Сметная заработная плата	Тенге					**222909**			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				**32064**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**32064**				
		Сметная прибыль	Тенге				**2565**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**34629**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				**499328**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**156**
		Сметная заработная плата	Тенге					**222909**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**2743656**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**657598**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**253724**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**82710**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**1096076**		
		- Накладные расходы	Тенге							**533023**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**203234**	
		Понижающий коффеициент	0,6991425								1 918 207

		Налог на добавленную стоимость - 12 %	12%								230 185
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ									2 148 391
		ВСЕГО ПО АКТУ	**Тенге**								**2 148 391**

Засройщик:
Директор ТОО «Bavaria Construction»
Дускалиев Р.Ш._____
"04" 07 2022 год

Начальник ПТО ТОО «Bavaria Construction»
Курманаев М. Р._____
"04" 07 2022 год

Геиподрядчик
Директор ТОО"ЕРЕН-Групп"
Абдрахпанов М.А._____
"04" 07 2022 год

Начальник ПТО ТОО «ЕРЕН-Групп»
Туреханов Т.Т._____
"04" 07 2022 год

Технический надзор:
Руководитель ТОО "Астана-Технадзор":
Акмурзин Б.А._____
"04" 07 2022 год

Авторский надзор:
ГИП ТОО "ПК "ЭФФЕКТ"
Петровский Г.В._____
"04" 07 2022 год

Согласовано: АО "Samruk-Kazyna Construction"

Директор Департамента проектирования и строительства
АО "Samruk-Kazyna Construction"

Мусатаев Н.Г. _____
" 05 " 07 2022 год

Руководитель группы по управлению проектами
- главный менеджер
АО "Samruk-Kazyna Construction"
Садвокасов К.Т. _____
" 05 " 07 2022 год

Главный менеджер
Департамента проектирования и строительства
АО "Samruk-Kazyna Construction"
Свинтицкая И.И. _____
"05" 07 2022 год

Заказчик : **ТОО «Bavaria Construction»**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «Ерен-Групп»**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Многоквартирный 9-ти этажный жилые дома" "Бавария-2 (пятно 2,4,5) в г.Актобе**
(наименование, адрес)

Объект : **"Многоквартирный 9-ти этажный жилой дом", расположенный по адресу: "г.Актобе, район Астана, мкр.Батыс-2, уч.1Е". Батыс Премиум 2-я очередь,**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ ВС/Под/УЧ2/22 от 15 июня 2021г**

Акт выполненных работ №9

за июнь 2022 (месяц, год) на № 2-2-3 Электромонтажные работы
Блок 2

Форма 4

Составлен(а) 1 квартал 2021г выполнение за июнь 2022год

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Провода и кабеля									
1	1308-0201-0902 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	м кабеля	58,147	488,34	223,37	28396	12988	2613	12238	43885
		НР - 72%; СП - 8%			220,05	72,27	12795	4202		3251	
2	243-106-1013 РСНБ РК 2015	**Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х50 (мк)-1**	км	0,02339	10171757,00	--	237917	--	237917	--	256950
		СП - 8%			--	--	--	--		19033	
3	243-106-0905 РСНБ РК 2015	**Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х10 (ок)-0,66**	км	0,02003	2011318,00	--	40287	--	40287	--	43510
		СП - 8%			--	--	--	--		3223	
4	243-106-0904 РСНБ РК 2015	**Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х6 (ок)-0,66**	км	0,03337	1212595,00	--	40464	--	40464	--	43701

		СП - 8%			--	--	--	--		3237	
5	243-106-0902 РСНБ РК 2015	**Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х2,5 (ок)-0,66**	км	0,00868	544080,00	--	4723	--	4723	--	5101
		СП - 8%			--	--	--	--		378	
6	243-106-0901 РСНБ РК 2015	**Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х1,5 (ок)-0,66**	км	0,01268	350292,00	--	4442	--	4442	--	4797
		СП - 8%			--	--	--	--		355	
7	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	м кабеля	482,655	348,55	156,93	168229	75743	21681	68613	255789
		НР - 72%; СП - 8%			146,70	50,74	70805	24490		18947	
8	243-106-0505 РСНБ РК 2015	**Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х10 (ок)-0,66**	км	0,0878	1315619,00	--	115511	--	115511	--	124752
		СП - 8%			--	--	--	--		9241	
9	243-123-2702 РСНБ РК 2015	**Кабель силовой не распространяющий горение, с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГнг 3х2,5 (ок)-0,66**	км	0,84851	348445,00	--	295659	--	295659	--	319312
		СП - 8%			--	--	--	--		23653	
10	243-201-0103 РСНБ РК 2015	**Кабель контрольный с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВВГ 4х1,5-0,66**	км	0,01335	294321,00	--	3929	--	3929	--	4243
		СП - 8%			--	--	--	--		314	
11	1308-0206-2201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава**	м	94,14	90,59	0,87	8528	82	1757	4840	14438
		НР - 72%; СП - 8%			71,05	0,36	6689	34		1069	
12	243-142-0107 РСНБ РК 2015	**Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 2,5 мм2**	км	0,10014	99903,00	--	10004	--	10004	--	10804
		СП - 8%			--	--	--	--		800	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				958089	88813	778987	85691	1127282
							90289	28726	--	83501	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				958089				
	Материалы		Тенге				26051				

	Всего заработная плата		Тенге					119015			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				752936				
		Накладные расходы	Тенге				85691				
		Сметная прибыль	Тенге				83501				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				1127281				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								83
		Сметная заработная плата	Тенге					119015			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1127281				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								83
		Сметная заработная плата	Тенге					119015			
		РАЗДЕЛ 2. Трубы									
13	1308-0206-1906 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по основанию пола**	м	481,319	297,11	10,08	143005	4852	21881	85074	246326
		НР - 72%; СП - 8%			241,57	3,92	116272	1887		18246	
14	241-207-0302 РСНБ РК 2015	**Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм**	м	6,016	32,00	--	193	--	193	--	208
		СП - 8%			--	--	--	--		15	
15	241-207-0303 РСНБ РК 2015	**Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм**	м	470,303	45,00	--	21164	--	21164	--	22857
		СП - 8%			--	--	--	--		1693	
16	1308-0206-1907 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по основанию пола**	м	29,86	345,16	29,24	10306	873	1371	6057	17673
		НР - 72%; СП - 8%			269,99	11,76	8062	351		1309	
17	241-207-0304 РСНБ РК 2015	**Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 32 мм**	м	54,155	66,00	--	3574	--	3574	--	3860
		СП - 8%			--	--	--	--		286	
18	241-207-0305 РСНБ РК 2015	**Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 40 мм**	м	10,705	102,00	--	1092	--	1092	--	1179
		СП - 8%			--	--	--	--		87	
19	1308-0206-1908 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Труба винипластовая диаметром до 63 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по основанию пола**	м	18,725	381,99	38,89	7153	729	836	4235	12299
		НР - 72%; СП - 8%			298,41	15,68	5588	294		911	
20	241-207-0207 РСНБ РК 2015	**Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 63 мм**	м	18,725	351,00	--	6572	--	6572	--	7098
		СП - 8%			--	--	--	--		526	

		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**193059**	**6454**	**56683**	**95366**	**311500**
							129922	**2532**	**–**	**23073**	
		Стоимость монтажных работ	Тенге				**160464**				
		Материалы	Тенге				**24089**				
		Всего заработная плата	Тенге					**132454**			
		Накладные расходы	Тенге				**95366**				
		Сметная прибыль	Тенге				**20466**				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				**276296**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**93**
		Сметная заработная плата	Тенге					**132454**			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				**32595**				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**32595**				
		Сметная прибыль	Тенге				**2607**				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				**35202**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**311498**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**93**
		Сметная заработная плата	Тенге					**132454**			
		РАЗДЕЛ 3. Монтажные изделия и материалы									
21	**247-202-0604 РСНБ РК 2015**	**Коробки монтажные распаячные для твердых стен модели КМ41005, диаметром 70 мм, глубиной 30 мм, типа ИЭК**	**шт.**	**1707**	**49,00**	**–**	**83643**	**–**	**83643**	**–**	**90334**
		СП - 8%			**–**	**–**	**–**	**–**		**6691**	
22	**261-303-0102 РСНБ РК 2015**	**Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40001, диаметром 63 мм, глубиной 40 мм, типа ИЭК**	**шт.**	**569**	**32,00**	**–**	**18208**	**–**	**18208**	**–**	**19665**
		СП - 8%			**–**	**–**	**–**	**–**		**1457**	
23	**247-209-0101 РСНБ РК 2015**	**Пост кнопочный ПКЕ 222-2 У2, степень защиты IP 54**	**шт.**	**9**	**1091,00**	**–**	**9819**	**–**	**9819**	**–**	**10605**
		СП - 8%			**–**	**–**	**–**	**–**		**786**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**111670**	**–**	**111670**	**–**	**120604**
							–	**–**	**–**	**8934**	
		Стоимость монтажных работ	Тенге				**111670**				
		Стоимость материалов н конструкций	Тенге				**111670**				
		Сметная прибыль	Тенге				**8934**				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				**120604**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**120604**				
		РАЗДЕЛ 4. Молниезащита									
24	**248-101-0201 РСНБ РК 2015**	**Мачта составная модели M30D2 высотой 3 м, длина колен 1500 мм**	**шт.**	**3**	**15523,00**	**–**	**46569**	**–**	**46569**	**–**	**50295**

		СП - 8%			–	–	–	–		3726	
25	1308-0208-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Проводник заземляющий скрыто из стали круглой диаметром 8 мм. Монтаж в подливке пола**	м	225	400,62	54,62	90140	12290	29891	37244	137574
		НР - 72%; СП - 8%			213,15	16,75	47959	3769		10191	
26	1308-0208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования**	м	175	515,34	18,19	90184	3183	47213	29276	129017
		НР - 72%; СП - 8%			227,36	4,99	39788	873		9557	
27	1308-0208-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования**	шт.	5	3578,28	170,42	17891	852	12065	3760	23384
		НР - 72%; СП - 8%			994,70	49,88	4974	249		1732	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				244784	16325	135738	70280	340270
							92721	4891	–	25206	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				244784				
	Материалы		Тенге				89170				
	Всего заработная плата		Тенге					97612			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				46569				
		Накладные расходы	Тенге				70280				
		Сметная прибыль	Тенге				25206				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				340270				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								68
		Сметная заработная плата	Тенге					97612			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				340270				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								68
		Сметная заработная плата	Тенге					97612			
		РАЗДЕЛ 5. Заземление									
28	1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования**	м	12	651,55	25,11	7819	301	5131	1787	10374
		НР - 72%; СП - 8%			198,94	7,84	2387	94		768	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				7819	301	5131	1787	10374
							2387	94	–	768	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				7819				
	Материалы		Тенге				5130				
	Всего заработная плата		Тенге					2481			
		Накладные расходы	Тенге				1787				
		Сметная прибыль	Тенге				768				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				10374				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2

		Сметная заработная плата	Тенге					2481			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				10374				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2
		Сметная заработная плата	Тенге					2481			
		РАЗДЕЛ 6. Монтажные изделия и материалы									
29	247-202-0604 РСНБ РК 2015	**Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ41005, диаметром 70 мм, глубиной 30 мм**	шт.	957	49,00	--	46893	--	46893	--	50644
		СП - 8%			--	--	--	--		3751	
30	247-202-0601 РСНБ РК 2015	**Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ41001, размерами 92 мм х 92 мм х 45 мм**	шт.	319	129,00	--	41151	--	41151	--	44443
		СП - 8%			--	--	--	--		3292	
31	247-202-0101 РСНБ РК 2015	**Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами, степень защиты IP44, размерами 65 мм х 35 мм**	шт.	177	330,00	--	58410	--	58410	--	63083
		СП - 8%			--	--	--	--		4673	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				146454	--	146454	--	158170
							--	--	--	11716	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				146454				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				146454				
		Сметная прибыль	Тенге				11716				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				158170				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				158170				
		РАЗДЕЛ 7. Провода и кабеля									
32	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	м кабеля	593,154	348,55	156,93	206744	93084	26644	84321	314350
		НР - 72%; СП - 8%			146,70	50,74	87016	30097		23285	
33	243-123-2501 РСНБ РК 2015	**Кабель силовой не распространяющий горение, с пластмассовой изоляцией, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГнг 2х1,5 (ок)-0,66**	км	0,07426	146001,00	--	10842	--	10842	--	11709
		СП - 8%			--	--	--	--		867	
34	243-123-2701 РСНБ РК 2015	**Кабель силовой не распространяющий горение, с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГнг 3х1,5 (ок)-0,66**	км	0,254	216859,00	--	55082	--	55082	--	59489
		СП - 8%			--	--	--	--		4407	

35	243-123-2702 РСНБ РК 2015	**Кабель силовой не распространяющий горение, с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГнг 3х2,5 (ок)-0,66**	км	0,15572	348445,00	--	54260	--	54260	--	58601
		СП - 8%			--	--	--	--		4341	
36	243-123-3001 РСНБ РК 2015	**Кабель силовой не распространяющий горение, с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГнг 4х1,5 (ок)-0,66**	км	0,06818	324584,00	--	22130	--	22130	--	23900
		СП - 8%			--	--	--	--		1770	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				349058	93084	168958	84321	468049
							87016	30097	--	34670	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				349058				
	Материалы		Тенге				26644				
	Всего заработная плата		Тенге					117113			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				142314				
		Накладные расходы	Тенге				84321				
		Сметная прибыль	Тенге				34670				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				468049				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								81
		Сметная заработная плата	Тенге					117113			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				468049				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								81
		Сметная заработная плата	Тенге					117113			
		РАЗДЕЛ 8. Трубы									
37	1308-0206-1906 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по основанию пола**	м	904,02	297,11	10,08	268593	9113	41096	159788	462652
		НР - 72%; СП - 8%			241,57	3,92	218384	3544		34271	
38	241-207-0302 РСНБ РК 2015	**Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм**	м	659,32	32,00	--	21098	--	21098	--	22786
		СП - 8%			--	--	--	--		1688	
39	241-207-0303 РСНБ РК 2015	**Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм**	м	245,7	45,00	--	11056	--	11056	--	11941
		СП - 8%			--	--	--	--		885	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				300747	9113	73250	159788	497379
							218384	3544	--	36844	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				268593				
	Материалы		Тенге				41097				
	Всего заработная плата		Тенге					221928			

		Накладные расходы	Тенге				159788			
		Сметная прибыль	Тенге				34271			
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ			Тенге				462652			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч							156
		Сметная заработная плата	Тенге					221928		
Стоимость сантехнических работ			Тенге				32154			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				32154			
		Сметная прибыль	Тенге				2573			
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ			Тенге				34727			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				497379			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч							156
		Сметная заработная плата	Тенге					221928		
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**							**3033625**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				620719			
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					214090		
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					69884		
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1476873	
		- Накладные расходы	Тенге							497233
		- Сметная прибыль	Тенге							224712
		Понижающий коффеициент	0,6991425							2 120 936
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	12%							254 512
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ								2 375 449
		ВСЕГО ПО АКТУ	**Тенге**							**2 375 449**

Засройщик:
Директор ТОО «Bavaria Construction»
Дускалиев Р.Ш._____
"04" 07 2022 год

Начальник ПТО ТОО «Bavaria Construction»
Курманаев М. Р._____
"04" 07 2022 год

Генподрядчик
Директор ТОО"ЕРЕН-Групп"
Абдрахпанов М.А_____
"04" 07 2022 год

Начальник ПТО ТОО «ЕРЕН-Групп»
Туреханов Т.Т._____
"04" 07 2022 год

Технический надзор:
Руководитель ТОО "Астана-Технадзор":
Акмурзин Б.А._____
"04" 07 2022 год

Авторский надзор:
ГИП ТОО "ПК ЭФФЕКТ"
Петровский Е.В._____
"04" 07 2022 год

Согласовано: АО "Samruk-Kazyna Construction"

Директор Департамента проектирования и строительства
АО "Samruk-Kazyna Construction"

Мусатаев Н.Г._____
" 05 " 07 2022 год

Руководитель группы по управлению проектами
- главный менеджер
АО "Samruk-Kazyna Construction"
Садвокасов К.Т._____
" 05 " 07 2022 год

Главный менеджер
Департамента проектирования и строительства
АО "Samruk-Kazyna Construction"
Свинтицкая И.И._____
" 05 " 07 2022 год

Заказчик : **ТОО «Bavaria Construction»**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «Ерен-Групп»**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Многоквартирный 9-ти этажный жилые дома" "Бавария-2 (пятио 2,4,5) в г.Актобе**
(наименование, адрес)

Объект : **"Многоквартирный 9-ти этажный жилой дом", расположенный по адресу: "г.Актобе, райои Астаиа, мкр.Батыс-2, уч.1Е". Батыс Премиум 2-я очередь,**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ ВС/Под/УЧ2/22 от 15 июня 2021г**

Акт выполненных работ №10

за июнь 2022 (месяц, год) на № 2-3-3 Электромонтажиые работы
Блок 3

Форма 4

Составлен(а) 1 квартал 2021г выполнение за июнь 2022год

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметиая прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Провода и кабеля									
1	1308-0201-0902 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка в проложеиных трубах, блоках и коробах**	м кабеля	92,805	488,34	223,37	45320	20730	4168	19533	70041
		НР - 72%; СП - 8%			220,05	72,27	20422	6707		5188	
2	243-106-1011 РСНБ РК 2015	**Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х25 (мк)-1**	км	0,0434	4897119,00	--	212535	--	212535	--	229538
		СП - 8%			--	--	--	--		17003	
3	243-106-0905 РСНБ РК 2015	**Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х10 (ок)-0,66**	км	0,03004	2011318,00	--	60420	--	60420	--	65254
		СП - 8%			--	--	--	--		4834	
4	243-106-0904 РСНБ РК 2015	**Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х6 (ок)-0,66**	км	0,03337	1212595,00	--	40464	--	40464	--	43701
		СП - 8%			--	--	--	--		3237	

5	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	м кабеля	880,652	348,55	156,93	306951	138200	39559	125191	466713
		НР - 72%; СП - 8%			146,70	50,74	129192	44684		34571	
6	243-106-0505 РСНБ РК 2015	**Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х10 (ок)-0,66**	км	0,0878	1315619,00	--	115511	--	115511	--	124752
		СП - 8%			--	--	--	--		9241	
7	243-123-2702 РСНБ РК 2015	**Кабель силовой не распространяющий горение, с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГнг 3х2,5 (ок)-0,66**	км	0,7425	348445,00	--	258720	--	258720	--	279418
		СП - 8%			--	--	--	--		20698	
8	243-201-0103 РСНБ РК 2015	**Кабель контрольный с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВВГ 4х1,5-0,66**	км	0,01335	294321,00	--	3929	--	3929	--	4243
		СП - 8%			--	--	--	--		314	
9	1308-0206-2201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава**	м	93,14	90,59	0,87	8438	82	1738	4789	14285
		НР - 72%; СП - 8%			71,05	0,36	6618	34		1058	
10	243-142-0105 РСНБ РК 2015	**Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 1,5 мм2**	км	0,09314	61691,00	--	5746	--	5746	--	6206
		СП - 8%			--	--	--	--		460	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**1058034**	**159012**	**742790**	**149513**	**1304151**
							156232	**51425**	--	**96604**	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				**1058034**				
	Материалы		Тенге				**45467**				
	Всего заработная плата		Тенге					**207657**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**697325**				
		Накладные расходы	Тенге				**149513**				
		Сметная прибыль	Тенге				**96604**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				**1304151**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**145**
		Сметная заработная плата	Тенге					**207657**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**1304151**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**145**
		Сметная заработная плата	Тенге					**207657**			

РАЗДЕЛ 2. Трубы

11	1308-0206-1906 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по основанию пола**	м	862,626	297,11	10,08	256295	8695	39215	152472	441468
		НР - 72%; СП - 8%			241,57	3,92	208385	3381		32701	
12	241-207-0302 РСНБ РК 2015	**Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм**	м	11,016	32,00	--	353	--	353	--	381
		СП - 8%			--	--	--	--		28	
13	241-207-0303 РСНБ РК 2015	**Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм**	м	852,61	45,00	--	38367	--	38367	--	41436
		СП - 8%			--	--	--	--		3069	
14	1308-0206-1907 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по основанию пола**	м	129,86	345,16	29,24	44822	3797	5964	26343	76859
		НР - 72%; СП - 8%			269,99	11,76	35061	1527		5693	
15	241-207-0304 РСНБ РК 2015	**Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 32 мм**	м	104,155	66,00	--	6874	--	6874	--	7424
		СП - 8%			--	--	--	--		550	
16	241-207-0305 РСНБ РК 2015	**Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 40 мм**	м	25,705	102,00	--	2622	--	2622	--	2832
		СП - 8%			--	--	--	--		210	
17	1308-0206-1908 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Труба винипластовая диаметром до 63 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по основанию пола**	м	38,725	381,99	38,89	14793	1506	1731	8757	25434
		НР - 72%; СП - 8%			298,41	15,68	11556	607		1884	
18	241-207-0207 РСНБ РК 2015	**Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 63 мм**	м	38,725	351,00	--	13592	--	13592	--	14679
		СП - 8%			--	--	--	--		1087	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				377718	13998	108718	187572	610513
							255002	5515	--	45222	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				315910				
	Материалы		Тенге				46910				
	Всего заработная плата		Тенге					260517			
		Накладные расходы	Тенге				187572				
		Сметная прибыль	Тенге				40278				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				543760				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								183
		Сметная заработная плата	Тенге					260517			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				61808				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				61808				
		Сметная прибыль	Тенге				4944				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				66752				

		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				610512				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								183
		Сметная заработная плата	Тенге					260517			
		РАЗДЕЛ 3. Монтажные изделия и материалы									
19	247-202-0604 РСНБ РК 2015	**Коробки монтажные распаячные для твердых стен модели КМ41005, диаметром 70 мм, глубиной 30 мм, типа ИЭК**	шт.	1707	49,00	--	83643	--	83643	--	90334
		СП - 8%			--	--	--	--		6691	
20	261-303-0102 РСНБ РК 2015	**Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40001, диаметром 63 мм, глубиной 40 мм, типа ИЭК**	шт.	569	32,00	--	18208	--	18208	--	19665
		СП - 8%			--	--	--	--		1457	
21	247-209-0101 РСНБ РК 2015	**Пост кнопочный ПКЕ 222-2 У2, степень защиты IP 54**	шт.	9	1091,00	--	9819	--	9819	--	10605
		СП - 8%			--	--	--	--		786	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				111670	--	111670	--	120604
							--	--	--	8934	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				111670				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				111670				
		Сметная прибыль	Тенге				8934				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				120604				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				120604				
		РАЗДЕЛ 4. Молниезащита									
22	248-101-0201 РСНБ РК 2015	**Мачта составная модели M30D2 высотой 3 м, длина колен 1500 мм**	шт.	3	15523,00	--	46569	--	46569	--	50295
		СП - 8%			--	--	--	--		3726	
23	1308-0208-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Проводник заземляющий скрыто из стали круглой диаметром 8 мм. Монтаж в подливке пола**	м	225	400,62	54,62	90140	12290	29891	37244	137574
		НР - 72%; СП - 8%			213,15	16,75	47959	3769		10191	
24	1308-0208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования**	м	175	515,34	18,19	90184	3183	47213	29276	129017
		НР - 72%; СП - 8%			227,36	4,99	39788	873		9557	
25	1308-0208-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования**	шт.	5	3578,28	170,42	17891	852	12065	3760	23384
		НР - 72%; СП - 8%			994,70	49,88	4974	249		1732	

		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				**244784**	**16325**	**135738**	**70280**	**340270**
							92721	**4891**	**--**	**25206**	
		Стоимость монтажных работ	Тенге				**244784**				
		Материалы	Тенге				**89170**				
		Всего заработная плата	Тенге					**97612**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**46569**				
		Накладные расходы	Тенге				**70280**				
		Сметная прибыль	Тенге				**25206**				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				**340270**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**68**
		Сметная заработная плата	Тенге					**97612**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**340270**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**68**
		Сметная заработная плата	Тенге					**97612**			
		РАЗДЕЛ 5. Заземление									
26	**1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования**	**м**	**12**	**651,55**	**25,11**	**7819**	**301**	**5131**	**1787**	**10374**
		НР - 72%; СП - 8%			**198,94**	**7,84**	**2387**	**94**		**768**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				**7819**	**301**	**5131**	**1787**	**10374**
							2387	**94**	**--**	**768**	
		Стоимость монтажных работ	Тенге				**7819**				
		Материалы	Тенге				**5130**				
		Всего заработная плата	Тенге					**2481**			
		Накладные расходы	Тенге				**1787**				
		Сметная прибыль	Тенге				**768**				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				**10374**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**2**
		Сметная заработная плата	Тенге					**2481**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				**10374**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**2**
		Сметная заработная плата	Тенге					**2481**			
		РАЗДЕЛ 6. Система автоматического управления									
27	**1308-0205-1001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Щиток до трех групп. Установка в обхват колонн**	**шт.**	**1**	**3298,20**	**1124,89**	**3298**	**1125**	**405**	**1606**	**5297**
		НР - 72%; СП - 8%			**1767,96**	**463,19**	**1768**	**463**		**392**	
28	**247-201-0111 РСНБ РК 2015**	**Щиты распределительные навесные модели ЩРн-18з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001**	**шт.**	**1**	**6700,00**	**--**	**6700**	**--**	**6700**	**--**	**7236**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**536**	
29	**1308-0304-0501 РСНБ РК 2015**	**Прибор или аппарат. Установка**	**шт.**	**2**	**1536,95**	**--**	**3074**	**--**	**26**	**2195**	**5690**

		НР - 72%; СП - 8%			1524,00	--	3048	--		421	
30	247-204-2801 РСНБ РК 2015	**Автоматы дифференциальные АД12 2Р 6А 10 мА ГОСТ Р 51327.1-2010**	шт.	2	5358,00	--	10716	--	10716	--	11573
		СП - 8%			--	--	--	--		857	
31	1308-0305-1301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования**	шт.	1	1718,70	176,70	1719	176	19	1149	3097
		НР - 72%; СП - 8%			1524,00	71,26	1524	71		229	
32	247-203-0202 РСНБ РК 2015	**Ящик силовой с рубильником и предохранителями, типа ЯРП 11М-311-100А, IP54**	шт.	1	20454,00	--	20454	--	20454	--	22090
		СП - 8%			--	--	--	--		1636	
33	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	шт.	3	2816,31	25,78	8449	77	4037	3121	12496
		НР - 72%; СП - 8%			1445,00	--	4335	--		926	
34	247-208-0101 РСНБ РК 2015	**Контакторы малогабаритные модели КМИ-10910, 9 А, 24 В/АС-3, 1НО, типа ИЭК**	шт.	1	2917,00	--	2917	--	2917	--	3150
		СП - 8%			--	--	--	--		233	
35	247-204-1611 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "С" 1Р 20А 4,5 кА "С"**	шт.	2	454,00	--	908	--	908	--	981
		СП - 8%			--	--	--	--		73	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				58235	1378	46182	8071	71610
							10675	534	--	5303	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				57327				
	Материалы		Тенге				4486				
	Всего заработная плата		Тенге					11209			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				40787				
		Накладные расходы	Тенге				8071				
		Сметная прибыль	Тенге				5230				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				70628				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7
		Сметная заработная плата	Тенге					11209			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				908				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				908				
		Сметная прибыль	Тенге				73				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				981				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				71609				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7
		Сметная заработная плата	Тенге					11209			

РАЗДЕЛ 7. Монтажные изделия и материалы

36	247-202-0604 РСНБ РК 2015	**Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ41005, диаметром 70 мм, глубиной 30 мм**	шт.	957	49,00	--	46893	--	46893	--	50644
		СП - 8%			--	--	--	--		3751	
37	247-202-0601 РСНБ РК 2015	**Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ41001, размерами 92 мм х 92 мм х 45 мм**	шт.	319	129,00	--	41151	--	41151	--	44443
		СП - 8%			--	--	--	--		3292	
38	247-202-0101 РСНБ РК 2015	**Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами, степень защиты IP44, размерами 65 мм х 35 мм**	шт.	177	330,00	--	58410	--	58410	--	63083
		СП - 8%			--	--	--	--		4673	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				146454	--	146454	--	158170
							--	--	--	11716	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				146454				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				146454				
		Сметная прибыль	Тенге				11716				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				158170				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				158170				

РАЗДЕЛ 8. Провода и кабеля

39	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	м кабеля	493,154	348,55	156,93	171889	77391	22152	70105	261354
		НР - 72%; СП - 8%			146,70	50,74	72346	25023		19360	
40	243-123-2501 РСНБ РК 2015	**Кабель силовой не распространяющий горение, с пластмассовой изоляцией, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГнг 2х1,5 (ок)-0,66**	км	0,11426	146001,00	--	16682	--	16682	--	18017
		СП - 8%			--	--	--	--		1335	
41	243-123-2701 РСНБ РК 2015	**Кабель силовой не распространяющий горение, с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГнг 3х1,5 (ок)-0,66**	км	0,254	216859,00	--	55082	--	55082	--	59489
		СП - 8%			--	--	--	--		4407	
42	243-123-2702 РСНБ РК 2015	**Кабель силовой не распространяющий горение, с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГнг 3х2,5 (ок)-0,66**	км	0,15572	348445,00	--	54260	--	54260	--	58601
		СП - 8%			--	--	--	--		4341	

43	243-123-3001 РСНБ РК 2015	**Кабель силовой не распространяющий горение, с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГнг 4х1,5 (ок)-0,66**	км	0,06818	324584,00	--	22130	--	22130	--	23900
		СП - 8%			--	--	--	--		1770	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				320043	77391	170306	70105	421361
							72346	25023	--	31213	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				320043				
	Материалы		Тенге				22152				
	Всего заработная плата		Тенге					97369			
	Стоимость материалов н конструкций		Тенге				148154				
		Накладные расходы	Тенге				70105				
		Сметная прибыль	Тенге				31213				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				421361				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								68
		Сметная заработная плата	Тенге					97369			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				421361				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								68
		Сметная заработная плата	Тенге					97369			
		РАЗДЕЛ 9. Трубы									
44	1308-0206-1906 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по основанию пола**	м	904,02	297,11	10,08	268593	9113	41096	159788	462652
		НР - 72%; СП - 8%			241,57	3,92	218384	3544		34271	
45	241-207-0302 РСНБ РК 2015	**Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм**	м	659,32	32,00	--	21098	--	21098	--	22786
		СП - 8%			--	--	--	--		1688	
46	241-207-0303 РСНБ РК 2015	**Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм**	м	245,7	45,00	--	11056	--	11056	--	11941
		СП - 8%			--	--	--	--		885	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				300747	9113	73250	159788	497379
							218384	3544	--	36844	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				268593				
	Материалы		Тенге				41097				
	Всего заработная плата		Тенге					221928			
		Накладные расходы	Тенге				159788				
		Сметная прибыль	Тенге				34271				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				462652				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								156
		Сметная заработная плата	Тенге					221928			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				32154				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				32154				

		Сметная прибыль	Тенге				2573			
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ			Тенге				34727			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				497379			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч							156
		Сметная заработная плата	Тенге					221928		
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**							**3534430**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				807747			
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					277518		
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					91026		
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1540241	
		- Накладные расходы	Тенге							647116
		- Сметная прибыль	Тенге							261810
		Понижающий коффициент	0,6991425							2 471 070
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	12%							296 528
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ								2 767 599
		ВСЕГО ПО АКТУ	**Тенге**							**2 767 599**

Засройщик:
Директор ТОО «Bavaria Construction»
Дускалиев Р.Ш._____
"04" 07 2022 год

Начальник ПТО ТОО «Bavaria Construction»
Курманаев М. Р._____
"04" 07 2022 год

Генподрядчик
Директор ТОО"ЕРЕН-Групп"
Абдрахпанов М.А._____
"04" 07 2022 год

Начальник ПТО ТОО «ЕРЕН-Групп»
Туреханов Т.Т._____
"04" 07 2022 год

Технический надзор:
Руководитель ТОО "Астана-Технадзор":
Акмурзин Б.А._____
"04" 07 2022 год

Авторский надзор:
ГИП ТОО"ПК ЭФФЕКТ"
Петровский Е.В._____
"04" 07 2022 год

Согласовано: АО "Samruk-Kazyna Construction"

Директор Департамента проектирования и строительства
АО "Samruk-Kazyna Construction"

Мусатаев Н.Г. _____
" 05 " 07 2022 год

Руководитель группы по управлению проектами
- главный менеджер
АО "Samruk-Kazyna Construction"
Садвокасов К.Т. _____
" 05 " 07 2022 год

Главный менеджер
Департамента проектирования и строительства
АО "Samruk-Kazyna Construction"
Свинтицкая И.И _____
"05" 07 2022 год

Заказчик : **ТОО «Bavaria Construction»**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «Ерен-Групп»**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство 2-х подъездного 9 этажного жилого дома (5-ое пятно) без наружных инженерных сетей,по адресу:г.Актобе р-н Астана ул.Мустафы Шокая д 2В.кор.1 1**
(наименование, адрес)

Объект : **Строительство 2-х подъездного 9 этажного жилого дома (5-ое пятно) без наружных инженерных сетей,по адресу:г.Актобе р-н Астана ул.Мустафы Шокая д 2В.кор.1 1**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ ВС/Под/УЧ2/22 от 15 июня 2021г**

Акт выполненных работ №11

за июнь 2022 (месяц, год) на № 2-1-2 Архитектурное решение

5 пятно

Основание: 03/03/2021-АР

Составлен(а) в текущих ценах 2021 г Выполнение за июнь 2022г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.ВНУТРЕННИЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ(АР ЛИСТ 4)									
		ПОТОЛОК ПОМЕЩЕНИЯ ЭЛЕТРОЩИТОВОЙ,НАСОСНОЙ,ТЕПЛОВОГО ПУНКТА									
1	1115-0206-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	**Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе**	м2 отделываемой поверхности	69,4	1170,24	7,85	81215	545	27065	43030	134185
		НР - 80%; СП - 8%			772,40	2,64	53605	183		9940	
2	1115-0405-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная по сборным конструкциям**	м2 окрашиваемой поверхности	69,4	967,43	4,52	67140	313	23864	34490	109761
		НР - 80%; СП - 8%			619,07	2,15	42963	149		8130	

		СТЕНЫ ПОМЕЩЕНИЯ ЭЛЕТРОЩИТОВОЙ,НАСОСНОЙ,ТЕПЛОВОГО ПУНКТА									
3	**1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**160,9**	**1500,09**	**86,82**	**241364**	**13969**	**58202**	**144111**	**416313**
		НР - 80%; СП - 8%			**1051,54**	**68,03**	**169193**	**10946**		**30838**	
4	**1115-0206-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22**	**Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей под облицовку или оклейку обоями. Сухими смесями на гипсовой основе**	**м2 отделываемой поверхности**	**160,9**	**815,32**	**5,05**	**131185**	**812**	**62745**	**54319**	**200344**
		НР - 80%; СП - 8%			**420,31**	**1,68**	**67628**	**270**		**14840**	
5	**1115-0405-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная по сборным конструкциям**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**160,9**	**967,43**	**4,52**	**155659**	**727**	**55324**	**79963**	**254472**
		НР - 80%; СП - 8%			**619,07**	**2,15**	**99608**	**346**		**18850**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**676563**	**16366**	**227200**	**355913**	**1115075**
							432997	**11894**	**--**	**82598**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**676563**				
	Материалы		Тенге				**227198**				
	Всего заработная плата		Тенге					**444891**			
		Накладные расходы	Тенге				**355913**				
		Сметная прибыль	Тенге				**82598**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1115074**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**313**
		Сметная заработная плата	Тенге					**444891**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**1115074**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**313**
		Сметная заработная плата	Тенге					**444891**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**1115074**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**432997**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**16366**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**11894**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**227198**		
		- Накладные расходы	Тенге							**355913**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**82598**	
		Понижающий коффеициент	0,5916155								659 695
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	12%								79 163

		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1									738 859
		ВСЕГО ПО АКТУ	**Тенге**								**738 859**

Засройщик:
Директор ТОО «Bavaria Construction»
Дускалиев Р.Ш._____
"04" 07 2022 год

Начальник ПТО ТОО «Bavaria Construction»
Курманаев М. Р._____
"04" 07 2022 год

Генподрядчик
Директор ТОО"ЕРЕН-Групп»
Абдрахпанов М.А_____
"04" 07 2022 год

Начальник ПТО ТОО «ЕРЕН-Групп»
Туреханов Т.Т._____
"04" 07 2022 год

Технический надзор:
Руководитель ТОО "Астана-Технадзор":
Акмурзин Б.А._____
"04" 07 2022 год

Авторский надзор (4,5 этапы):
ГИП ТОО "ARDAK Building"
Жалгас Б.Н._____
"04" 07 2022 год

Согласовано: АО "Samruk-Kazyna Construction"

Директор Департамента проектирования и строительства
АО "Samruk-Kazyna Construction"

Мусатаев Н.Г. _____
" 05" 07 2022 год

Руководитель группы по управлению проектами
- главный менеджер
АО "Samruk-Kazyna Construction"
Садвокасов К.Т. _____
" 05" 07 2022 год

Главный менеджер
Департамента проектирования и строительства
АО "Samruk-Kazyna Construction"
Свинтицкая И.И. _____
"05" 07 2022 год

Заказчик : **ТОО «Bavaria Construction»**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «Ерен-Групп»**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство 2-х подъездного 9 этажного жилого дома (4-ое пятно) без наружных инженерных сетей,по адресу:г.Актобе р-н Астана ул.Мустафы Шокая д 2В.кор 2**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство 2-х подъездного 9 этажного жилого дома (4-ое пятно) без наружных инженерных сетей,по адресу:г.Актобе р-н Астана ул.Мустафы Шокая д 2В.кор.2**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ ВС/Под/УЧ2/22 от 15 июня 2021г**

Акт выполненных работ №12

4 пятно

за июнь 2022 (месяц, год) на № 2-1-1 Конструкций железобетонные

Форма 4

Основание: 03/03/2021-КЖ

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2021 г Выполнение за июнь 2022год (4этажа)

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.ПЕРЕМЫЧКИ ВСЕ ЭТАЖИ (ЛИСТ15)									
1	1107-0503-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка**	шт. сборных конструкций	254,4	598,26	248,54	152197	63229	40991	74183	244491
		НР - 118%; СП - 8%			188,59	58,53	47977	14890		18110	
2	1107-0104-0301 РСНБ РК 2015	**Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т**	шт. сборных конструкций	46,2	2412,92	1345,46	111477	62160	1390	73829	200130
		НР - 118%; СП - 8%			1037,39	316,87	47927	14639		14824	
3	222-102-0106 РСНБ РК 2015	**Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 20 кН/м ГОСТ 948-84**	м3	16,8	102996,00	--	1730333	--	1730333	--	1868760
		СП - 8%			--	--	--	--		138427	

4	1109-0302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж**	т конструкций	2,4	33340,50	10567,01	80017	25361	11476	35202	124437
		НР - 69%; СП - 8%			17991,60	3265,80	43180	7838		9218	
5	214-201-0102 РСНБ РК 2015	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм**	т	1,9	424901,00	--	807312	--	807312	--	871897
		СП - 8%			--	--	--	--		64585	
6	214-208-0103 РСНБ РК 2015	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм**	т	0,46	429640,00	--	197634	--	197634	--	213445
		СП - 8%			--	--	--	--		15811	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				3078970	150750	2789136	183214	3523160
							139084	37367	--	260975	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2998953				
	Материалы		Тенге				42380				
	Всего заработная плата		Тенге					125433			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2735279				
		Накладные расходы	Тенге				148012				
		Сметная прибыль	Тенге				251757				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3398722				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								95
		Сметная заработная плата	Тенге					125433			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				80017				
	Материалы		Тенге				11477				
	Всего заработная плата		Тенге					51018			
		Накладные расходы	Тенге				35202				
		Сметная прибыль	Тенге				9218				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				124437				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								38
		Сметная заработная плата	Тенге					51018			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				3523159				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								133
		Сметная заработная плата	Тенге					176451			
		Понижающий коффециент	0,7411387								2 611 150
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	12%								313 338
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1									2 924 488

РАЗДЕЛ 2.АРМИРОВАНИЯ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ СТЕН(ЛИСТ 16)

7	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	т металлических изделий	6	517592,46	2396,46	3105555	14379	2651256	413546	3800629
		НР - 93%; СП - 8%			73320,00	792,18	439920	4753		281528	

8	1106-0301-0409 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	**Детали закладные весом более 20 кг. Установка**	т	0,6	28388,54	1428,54	17033	857	--	15060	34660
		НР - 91%; СП - 8%			26960,00	622,47	16176	373		2567	
9	214-210-0601 РСНБ РК 2015	**Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм**	т	0,6	402152,00	--	241291	--	241291	--	260594
		СП - 8%			--	--	--	--		19303	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				3363879	15236	2892547	428606	4095883
							456096	5126	--	303398	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				3363879				
	Материалы		Тенге				2651256				
	Всего заработная плата		Тенге					461222			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				241291				
		Накладные расходы	Тенге				428606				
		Сметная прибыль	Тенге				303398				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				4095883				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								354
		Сметная заработная плата	Тенге					461222			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				4095883				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								354
		Сметная заработная плата	Тенге					461222			
		Понижающий коффеициент	0,7411387								3 035 617
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	12%								364 274
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1									3 399 891

РАЗДЕЛ 3.ПЛИТА ПЕРЕКРЫТИЯ СО-2-ГО ПО 4 ЭТАЖИ(ЛИСТ 19)

10	1107-0504-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны**	шт. сборных конструкций	236	3035,88	933,46	716468	220297	274956	318676	1117955
		НР - 118%; СП - 8%			937,35	206,99	221215	48850		82811	
11	1107-0504-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны**	шт. сборных конструкций	33	2367,25	788,74	78119	26028	26573	37074	124409
		НР - 118%; СП - 8%			773,26	178,83	25518	5901		9215	
12	222-203-0404 РСНБ РК 2015	**Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92**	м2	1923,39	6291,00	--	12100046	--	12100046	--	13068050
		СП - 8%			--	--	--	--		968004	
		МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК МУ-1-3ШТ									

13	1106-0801-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 100 мм. Устройство	м3	0,81	52940,52	3279,34	42882	2656	25825	13620	61023
		НР - 91%; СП - 8%			17778,40	700,01	14401	567		4520	
14	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0989	346394,00	--	34258	--	34258	--	36999
		СП - 8%			--	--	--	--		2741	
15	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,02655	349485,00	--	9279	--	9279	--	10021
		СП - 8%			--	--	--	--		742	
		МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК МУ-5-6ШТ									
16	1106-0801-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 100 мм. Устройство	м3	1,86	52940,52	3279,34	98469	6100	59301	31277	140125
		НР - 91%; СП - 8%			17778,40	700,01	33068	1302		10380	
17	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,30276	346394,00	--	104874	--	104874	--	113264
		СП - 8%			--	--	--	--		8390	
18	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,06624	349485,00	--	23150	--	23150	--	25002
		СП - 8%			--	--	--	--		1852	
		МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК МУ-6-6ШТ									
19	1106-0801-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 100 мм. Устройство	м3	2,22	52940,52	3279,34	117528	7280	70780	37330	167247
		НР - 91%; СП - 8%			17778,40	700,01	39468	1554		12389	
20	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,30276	346394,00	--	104874	--	104874	--	113264
		СП - 8%			--	--	--	--		8390	
21	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0828	349485,00	--	28937	--	28937	--	31252
		СП - 8%			--	--	--	--		2315	
		МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК МУ-7-3ШТ									
22	1106-0801-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 100 мм. Устройство	м3	0,93	52940,52	3279,34	49235	3050	29651	15638	70063

		НР - 91%; СП - 8%			17778,40	700,01	16534	651		5190	
23	214-210-0201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,126	346394,00	--	43646	--	43646	--	47138
		СП - 8%			--	--	--	--		3492	
24	214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,03555	349485,00	--	12424	--	12424	--	13418
		СП - 8%			--	--	--	--		994	
		МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК МУ-8-3ШТ									
25	1106-0801-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 100 мм. Устройство**	м3	0,69	52940,52	3279,34	36529	2263	21999	11603	51982
		НР - 91%; СП - 8%			17778,40	700,01	12267	483		3851	
26	214-210-0201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,13002	346394,00	--	45038	--	45038	--	48641
		СП - 8%			--	--	--	--		3603	
27	214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,02124	349485,00	--	7423	--	7423	--	8017
		СП - 8%			--	--	--	--		594	
		МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК МУ-9-6ШТ									
28	1106-0801-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 100 мм. Устройство**	м3	1,62	52940,52	3279,34	85764	5313	51650	27241	122045
		НР - 91%; СП - 8%			17778,40	700,01	28801	1134		9040	
29	214-210-0201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,21	346394,00	--	72743	--	72743	--	78562
		СП - 8%			--	--	--	--		5819	
30	214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,0606	349485,00	--	21179	--	21179	--	22873
		СП - 8%			--	--	--	--		1694	
		АНКЕРА									
31	214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,131535	349485,00	--	45970	--	45970	--	49648
		СП - 8%			--	--	--	--		3678	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				13878835	272987	13214576	492459	15520998
							391272	60442	--	1149704	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				13878835				
	Материалы		Тенге				560737				
	Всего заработная плата		Тенге					451714			

	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				553795				
	Местные материалы		Тенге				12100046				
		Накладные расходы	Тенге				492459				
		Сметная прибыль	Тенге				1149704				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				15520998				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								336
		Сметная заработная плата	Тенге					451714			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				15520998				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								336
		Сметная заработная плата	Тенге					451714			
		Понижающий коффициент	0,7411387								11 503 212
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	12%								1 380 385
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1									12 883 597

РАЗДЕЛ 4.МОНОЛИТНЫЙ ПОЯС 2-ГО И 4-ГО ЭТАЖА (ЛИСТ 26)

МОНОЛИТНЫЙ ПОЯС Б=510

32	**1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Пояса в опалубке. Устройство**	**м3**	**4,52**	**39262,63**	**4878,89**	**177467**	**22053**	**106042**	**49313**	**244923**
		НР - 91%; СП - 8%			**10923,00**	**1066,07**	**49372**	**4819**		**18142**	
33	**214-210-0201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,5472**	**346394,00**	**--**	**189547**	**--**	**189547**	**--**	**204711**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**15164**	
34	**214-210-0101 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,3157**	**349485,00**	**--**	**110332**	**--**	**110332**	**--**	**119159**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**8827**	
35	**1106-0301-0409 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22**	**Детали закладные весом более 20 кг. Установка**	**т**	**1,1335**	**28388,54**	**1428,54**	**32178**	**1620**	**--**	**28451**	**65479**
		НР - 91%; СП - 8%			**26960,00**	**622,47**	**30559**	**706**		**4850**	
36	**214-201-0102 РСНБ РК 2015**	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм**	**т**	**1,1335**	**424901,00**	**--**	**481625**	**--**	**481625**	**--**	**520155**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**38530**	
37	**1113-0301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**28,3375**	**95,73**	**2,67**	**2713**	**75**	**1245**	**967**	**3974**
		НР - 69%; СП - 8%			**49,15**	**0,29**	**1393**	**8**		**294**	
38	**1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**28,3375**	**163,34**	**3,79**	**4629**	**108**	**2894**	**1134**	**6224**
		НР - 69%; СП - 8%			**57,42**	**0,59**	**1627**	**17**		**461**	

39	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	т	0,4523	268332,54	1428,54	121367	647	--	110112	249997
		НР - 91%; СП - 8%			266904,00	622,47	120721	282		18518	
40	222-509-1001 РСНБ РК 2015	**Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций**	т	0,4523	845594,00	--	382462	--	382462	--	413059
		СП - 8%			--	--	--	--		30597	
		МОНОЛИТНЫЙ ПОЯС Б=380									
41	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Пояса в опалубке. Устройство**	м3	11,9	39262,63	4878,89	467225	58059	279182	129830	644819
		НР - 91%; СП - 8%			10923,00	1066,07	129984	12686		47764	
42	214-210-0201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,7592	346394,00	--	262982	--	262982	--	284021
		СП - 8%			--	--	--	--		21039	
43	214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,3488	349485,00	--	121900	--	121900	--	131652
		СП - 8%			--	--	--	--		9752	
		МОНОЛИТНЫЙ ПОЯС МП-3 Б=510									
44	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Пояса в опалубке. Устройство**	м3	11,16	39262,63	4878,89	438171	54448	261822	121756	604721
		НР - 91%; СП - 8%			10923,00	1066,07	121901	11897		44794	
45	214-210-0201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,5304	346394,00	--	183727	--	183727	--	198425
		СП - 8%			--	--	--	--		14698	
46	214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,40836	349485,00	--	142716	--	142716	--	154133
		СП - 8%			--	--	--	--		11417	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				**3119041**	**137010**	**2526476**	**441563**	**3845452**
							455557	**30415**	--	**284847**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2736579				
	Материалы		Тенге				651186				
	Всего заработная плата		Тенге					485972			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1492829				
		Накладные расходы	Тенге				441563				
		Сметная прибыль	Тенге				254250				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3432392				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								362

		Сметная заработная плата	Тенге					485972			
Стоимость металломонтажных работ			Тенге				382462				
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				382462				
		Сметная прибыль	Тенге				30597				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ			Тенге				413059				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				3845451				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								362
		Сметная заработная плата	Тенге					485972			
		Понижающий коффеициент	0,7411387								2 850 013
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	12%								342 002
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1									3 192 015

РАЗДЕЛ 5.ОПОРНАЯ ПЛИТА ОП-1

47	1106-0701-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Опорные подушкн. Устройство**	м3	3,9	69721,15	4507,88	271912	17581	190366	61722	360325
		НР - 91%; СП - 8%			16401,20	990,29	63965	3862		26691	
48	214-210-0201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,25	346394,00	--	86598	--	86598	--	93526
		СП - 8%			--	--	--	--		6928	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				358510	17581	276964	61722	453851
							63965	3862	--	33619	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				358510				
Материалы			Тенге				190367				
Всего заработная плата			Тенге					67827			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				86598				
		Накладные расходы	Тенге				61722				
		Сметная прибыль	Тенге				33619				
ВСЕГО, Стоимость общестронтельных работ			Тенге				453851				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								54
		Сметная заработная плата	Тенге					67827			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				453851				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								54
		Сметная заработная плата	Тенге					67827			
		Понижающий коффеициент	0,7411387								336 367
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	12%								40 364
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1									376 731

РАЗДЕЛ 6.ЛЕСТНИЧНАЯ КЛЕТКА

Лестничный косоур Кр-1

49	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Лестничный косоур Кр-1 Монтаж**	т конструкций	0,03	81092,52	27083,67	2433	813	388	1041	3752
		НР - 69%; СП - 8%			41066,90	9232,62	1232	277		278	

50	222-503-0101 РСНБ РК 2015	Косоуры	т	0,03	866616,00	--	25998	--	25998	--	28078
		СП - 8%			--	--	--	--		2080	
51	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,0012	612085,08	2443,08	735	3	281	411	1238
		НР - 91%; СП - 8%			375700,00	1066,79	451	1		92	
		Лестничный косоур Кр-2									
52	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лестничный косоур Кр-2 Монтаж	т конструкций	0,6	81092,52	27083,67	48656	16251	7765	20824	75038
		НР - 69%; СП - 8%			41066,90	9232,62	24640	5540		5558	
53	222-503-0101 РСНБ РК 2015	Косоуры	т	0,6	866616,00	--	519970	--	519970	--	561568
		СП - 8%			--	--	--	--		41598	
		Лобовая балка ЛБ-1									
54	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лобовая балка ЛБ-1 Монтаж	т конструкций	0,72	900067,52	27083,67	648049	19500	598981	24989	726881
		НР - 69%; СП - 8%			41066,90	9232,62	29568	6647		53843	
55	1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	0,7	61619,87	6460,27	43134	4522	25992	12387	59962
		НР - 91%; СП - 8%			18028,80	1416,37	12620	991		4442	
		Закладная деталь Зд-1									
56	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0192	1113926,54	1428,54	21387	27	16235	4674	28146
		НР - 91%; СП - 8%			266904,00	622,47	5125	12		2085	
57	1107-0518-0101 РСНБ РК 2015	Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию	м ступеней	58	1546,40	57,87	89691	3356	1896	101368	206344
		НР - 118%; СП - 8%			1455,84	25,28	84439	1466		15285	
58	222-301-0101 РСНБ РК 2015	Ступени основные ГОСТ 8717-2016	м	58	3422,00	--	198476	--	198476	--	214354
		СП - 8%			--	--	--	--		15878	
		ОГРАЖДЕНИЯ ОГЛ-1 И ОГЛ-2									
59	1107-0519-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Ограждения металлические с поручнями из хвойных пород. Установка	м ограждения	26	22267,09	96,05	578944	2497	525337	61549	691733
		НР - 118%; СП - 8%			1965,78	40,39	51110	1050		51239	
60	1107-0519-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Ограждения металлические с поручнями из хвойных пород. Установка	м ограждения	2,08	22267,09	96,05	46316	200	42027	4924	55339

		НР - 118%; СП - 8%			1965,78	40,39	4089	84		4099	
				СТРЕМЯНКА С-1							
61	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж**									
			т конструкций	0,012	81092,52	27083,67	973	325	155	416	1501
		НР - 69%; СП - 8%			41066,90	9232,62	493	111		111	
62	1109-0701-0129 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Лестницы прямолинейные и криволинейные с ограждением. Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)**									
			т конструкций	0,012	228900,70	19967,91	2747	239	43	1750	4857
		НР - 69%; СП - 8%			205380,00	5952,00	2465	71		360	
63	214-201-0102 РСНБ РК 2015	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм**									
			т	0,008	424901,00	--	3399	--	3399	--	3671
		СП - 8%			--	--	--	--		272	
64	214-101-0201 РСНБ РК 2015	**Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм**									
			т	0,0028	464522,00	--	1301	--	1301	--	1405
		СП - 8%			--	--	--	--		104	
65	214-210-0102 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм**									
			т	0,00146	343539,00	--	502	--	502	--	542
		СП - 8%			--	--	--	--		40	
66	1106-0301-0409 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	**Детали закладные весом более 20 кг. Установка**									
			т	0,0006	873982,54	1428,54	524	--	508	15	582
		НР - 91%; СП - 8%			26960,00	622,47	16	--		43	
		ПМЛ1									
67	1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м**									
			м3	0,12	64297,81	1892,48	7716	228	5144	2183	10691
		НР - 91%; СП - 8%			19531,20	463,18	2344	56		792	
68	261-102-0251 РСНБ РК 2015	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012**									
			т	0,12	447247,00	--	53670	--	53670	--	57964
		СП - 8%			--	--	--	--		4294	
69	214-210-0202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**									
			т	0,004	335138,00	--	1341	--	1341	--	1448
		СП - 8%			--	--	--	--		107	

70	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,003	349485,00	--	1048	--	1048	--	1132
		СП - 8%			--	--	--	--		84	
		ПМЛ2									
71	1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	0,66	64297,81	1892,48	42437	1249	28297	12009	58801
		НР - 91%; СП - 8%			19531,20	463,18	12891	306		4356	
72	261-102-0251 РСНБ РК 2015	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,12	447247,00	--	53670	--	53670	--	57964
		СП - 8%			--	--	--	--		4294	
73	214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,004	335138,00	--	1341	--	1341	--	1448
		СП - 8%			--	--	--	--		107	
74	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,003	349485,00	--	1048	--	1048	--	1132
		СП - 8%			--	--	--	--		84	
		ЗД1									
75	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,136	925206,54	1428,54	125828	195	115000	9753	146428
		НР - 91%; СП - 8%			78184,00	622,47	10633	85		10846	
76	261-102-0251 РСНБ РК 2015	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,026	447247,00	--	11628	--	11628	--	12558
		СП - 8%			--	--	--	--		930	
		СТРЕМЯНКА-1 И ЛЮК Л-1									
77	1109-0604-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стремянка с-1. Монтаж	т конструкций	0,26	949488,64	37166,88	246867	9664	215292	17393	285401
		НР - 69%; СП - 8%			84273,60	12676,23	21911	3296		21141	
78	1109-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер. Монтаж	т конструкций	0,054	927106,45	5091,06	50064	275	44345	3835	58211
		НР - 69%; СП - 8%			100818,80	2097,95	5444	113		4312	
79	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,034	925206,54	1428,54	31457	48	28751	2438	36607

		НР - 91%; СП - 8%			78184,00	622,47	2658	21		2712	
80	214-101-0201 РСНБ РК 2015	**Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм**	т	0,036	464522,00	--	16723	--	16723	--	18061
		СП - 8%			--	--	--	--		1338	
81	214-201-0102 РСНБ РК 2015	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм**	т	0,04	424901,00	--	16996	--	16996	--	18356
		СП - 8%			--	--	--	--		1360	
82	223-502-0901 РСНБ РК 2015	**Ручки-скобы РС200, РС250, РС300, РС400, РС500, РС600 для входных дверей в здания**	пара	2	4148,00	--	8296	--	8296	--	8960
		СП - 8%			--	--	--	--		664	
83	223-502-0201 РСНБ РК 2015	**Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3**	шт.	4	520,00	--	2080	--	2080	--	2246
		СП - 8%			--	--	--	--		166	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				2905445	59392	2573924	281959	3442399
							272129	20127	--	254994	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				1349312				
		Материалы	Тенге				789468				
		Всего заработная плата	Тенге					190448			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				162667				
		Местные материалы	Тенге				198476				
		Накладные расходы	Тенге				211711				
		Сметная прибыль	Тенге				124883				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1685906				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								139
		Сметная заработная плата	Тенге					190448			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				1556133				
		Материалы	Тенге				866969				
		Всего заработная плата	Тенге					101808			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				556344				
		Накладные расходы	Тенге				70248				
		Сметная прибыль	Тенге				130111				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				1756492				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								69
		Сметная заработная плата	Тенге					101808			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				3442398				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								208
		Сметная заработная плата	Тенге					292256			
		Понижающий коффеициент	0,7411387								2 551 295
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	12%								306 155
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1									2 857 450
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**30881740**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

	- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1778103				
	- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					652956			
	- в том числе зарплата машинистов	Тенге					157339			
	- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						24273627		
	- Накладные расходы	Тенге							1889523	
	- Сметная прибыль	Тенге							2287537	
	ВСЕГО ПО АКТУ	**Тенге**								**25 634 172**

Засройщик:
Директор ТОО «Bavaria Construction»
Дускалиев Р.Ш._____
"04" 07 2022 год

Начальник ПТО ТОО «Bavaria Construction»
Курманаев М. Р. _____
"04" 07 2022 год

Генподрядчик
Директор ТОО"ЕРЕН-Групп"
Аблрахпанов М.А._____
"04" 07 2022 год

Начальник ПТО ТОО «ЕРЕН-Групп»
Туреханов Т.Т._____
"04" 07 2022 год

Технический надзор:
Руководитель ТОО "Астана-Технадзор":
Акмурзин Б.А._____
"04" 07 2022 год

Авторский надзор (4,5 пятно):
ГИП ТОО "ARDAK Building"
Жалгас Б.Н. _____
"04" 07 2022 год

Согласовано: АО "Samruk-Kazyna Construction"

Директор Департамента проектирования и строительства
АО "Samruk-Kazyna Construction"

Мусатаев Н.Г. _____
" 05 " 07 2022 год

Руководитель группы по управлению проектами
- главный менеджер
АО "Samruk-Kazyna Construction"
Садвокасов К.Т. _____
" 05 " 07 2022 год

Главный менеджер
Департамента проектирования и строительства
АО "Samruk-Kazyna Construction"
Свинтицкая И.И. _____
" 05 " 07 2022 год

Заказчик : **ТОО «Bavaria Construction»**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «Ерен-Групп»**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство 2-х подъездного 9 этажного жилого дома (4-ое пятно) без наружных инженерных сетей,по адресу:г.Актобе р-н Астана ул.Мустафы Шокая д 2В.кор 2**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство 2-х подъездного 9 этажного жилого дома (4-ое пятно) без наружных инженерных сетей,по адресу:г.Актобе р-н Астана ул.Мустафы Шокая д 2В.кор.2**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ ВС/Под/УЧ2/22 от 15 июня 2021г**

Акт выполненных работ №13

4 пятно

за июнь 2022 (месяц, год) на № 2-1-2 Архитектурное решение

Форма 4

Основание: 03/03/2021-АР

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2021 г Выполнение за июнь 2022год (4этажа)

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.КОНСТРУКЦИЙ СТЕН									
		СТЕНЫ НАРУЖНЫЕ КИРПИЧНЫЕ С 1-ГО - 4-ГО ЭТАЖИ Н=3,3 М									
1	1108-0201-1703 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	**Стены трехслойные кирпичные с облицовкой и утеплением, толщина кладки несущей части 510 мм, облицовки 120 мм. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9**	**м3 кладки**	**580**	**14733,42**	**2180,15**	**8545384**	**1264487**	**1907916**	**5273827**	**14924748**
		НР - 93%; СП - 8%			**9263,76**	**513,45**	**5372981**	**297801**		**1105537**	
2	234-101-0201 РСНБ РК 2015	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 34-40**	**м3**	**88**	**13476,00**	**--**	**1185888**	**--**	**1185888**	**--**	**1280759**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**94871**	

3	213-102-0203 РСНБ РК 2015	Кирпич силикатный рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 379-2015 марки М150	1000 шт.	0,1	51449,00	--	5145	--	5145	--	5557
		СП - 8%			--	--	--	--		412	
4	213-102-0302 РСНБ РК 2015	Кирпич силикатный лицевой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 379-2015 марки М150 неокрашенный	1000 шт.	0,005	52400,00	--	262	--	262	--	283
		СП - 8%			--	--	--	--		21	
5	213-101-0703 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический лицевой пустотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М150	1000 шт.	0,005	92893,00	--	464	--	464	--	501
		СП - 8%			--	--	--	--		37	
		СТЕНЫ ВНУТРЕННИЕ КИРПИЧНЫЕ С 1-ГО - 9-ГО ЭТАЖИ Н=3,3 М									
6	1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Стены внутренние из кирпича толщ. 510мм. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	м3 кладки	241	13068,34	2977,45	3149470	717566	814712	1680224	5216070
		НР - 93%; СП - 8%			6710,34	786,31	1617192	189501		386376	
7	213-102-0203 РСНБ РК 2015	Кирпич силикатный рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 379-2015 марки М150	1000 шт.	0,084	51449,00	--	4322	--	4322	--	4668
		СП - 8%			--	--	--	--		346	
8	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	2	517592,46	2396,46	1035185	4793	883752	137849	1266876
		НР - 93%; СП - 8%			73320,00	792,18	146640	1584		93843	
9	1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Стены внутренние из кирпича толщ. 380 мм. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	м3 кладки	300	13068,34	2977,45	3920502	893235	1014165	2091565	6493033
		НР - 93%; СП - 8%			6710,34	786,31	2013102	235893		480965	
10	213-102-0203 РСНБ РК 2015	Кирпич силикатный рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 379-2015 марки М150	1000 шт.	0,1	51449,00	--	5145	--	5145	--	5557
		СП - 8%			--	--	--	--		412	
11	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,7	517592,46	2396,46	362315	1678	309313	48247	443407
		НР - 93%; СП - 8%			73320,00	792,18	51324	555		32845	

12	1108-0401-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	400	5828,03	273,72	2331212	109488	1341900	844596	3429873
		НР - 93%; СП - 8%			2199,56	70,86	879824	28344		254065	
13	214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,2	441876,00	--	88375	--	88375	--	95445
		СП - 8%			--	--	--	--		7070	
14	1108-0401-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	м2 перегородок (за вычетом проемов)	700	5108,32	273,72	3575824	191604	1844528	1478043	5458177
		НР - 93%; СП - 8%			2199,56	70,86	1539692	49602		404305	
15	214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,5	441876,00	--	220938	--	220938	--	238613
		СП - 8%			--	--	--	--		17675	
16	1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	м3 кладки	50	28122,32	2977,45	1406116	148872	921727	348594	1895087
		НР - 93%; СП - 8%			6710,34	786,31	335517	39315		140377	
17	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,2	517592,46	2396,46	103518	479	88375	13785	126687
		НР - 93%; СП - 8%			73320,00	792,18	14664	158		9384	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				25940065	3332202	10636927	11916730	40885341
							11970936	842753	--	3028545	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				25940065				
	Материалы		Тенге				9126388				
	Всего заработная плата		Тенге					12813689			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1495201				
	Местные материалы		Тенге				15338				
		Накладные расходы	Тенге				11916730				
		Сметная прибыль	Тенге				3028545				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				40885340				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								9827
		Сметная заработная плата	Тенге					12813689			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				40885340				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								9827
		Сметная заработная плата	Тенге					12813689			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								40885340
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				11970936				

		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					3332202			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					842753			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						10636927		
		- Накладные расходы	Тенге							11916730	
		- *Сметная прибыль*	Тенге							3028545	
		Понижающий коффецient	0,7411387								30 301 706
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	12%								3 636 205
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1									33 937 911
		ВСЕГО ПО АКТУ	**Тенге**								**33 937 911**

Засройщик:
Директор ТОО «Bavaria Construction»
Дускалиев Р.Ш._____
"04" 07 2022 год

Начальник ПТО ТОО «Bavaria Construction»
Курманаев М. Р._____
"04" 07 2022 год

Генподрядчик
Директор ТОО"ЕРЕН-Групп"
Абдрахпанов М.А._____
"04" 07 2022 год

Начальник ПТО ТОО «ЕРЕН-Групп»
Туреханов Т.Т._____
"04" 07 2022 год

Технический надзор:
Руководитель ТОО "Астана-Технадзор"
Акмурзин Б.А._____
"04" 07 2022 год

Авторский надзор (4,5 пятно):
ГИП ТОО "ARDAK Building"
Жалгас Б.Н._____
"04" 07 2022 год

Согласовано: АО "Samruk-Kazyna Construction"

Директор Департамента проектирования и строительства
АО "Samruk-Kazyna Construction"

Мусатаев Н.Г. _____
"05" 07 2022 год

Руководитель группы по управлению проектами
- главный менеджер
АО "Samruk-Kazyna Construction"
Садвокасов К.Т. _____
"05" 07 2022 год

Главный менеджер
Департамента проектирования и строительства
АО "Samruk-Kazyna Construction"
Свинтицкая И.И. _____
"05" 07 2022 год