"СОГЛАСОВАНО"
Генеральный директор
ТОО «Bavaria Construction»
_____Дускалиев Р.Ш.
"14" 02 2022г.

"УТВЕРЖДАЮ"
Заместитель Председателя Правления по строительству и эксплуатации-член Правления АО "Samruk-Kazyna Construction"
_____Малгаждаров Г.Т.
"21" 02 2022г.

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ, подлежащих оплате по объекту: **«Многоквартирный жилой комплекс «Бавария-2» пятна 2, 4, 5 в г.Актобе, микрорайон Батыс-2 , за декабрь 2022 года**

№№ пп	Наименование	Ед. изм.	Выполнение с начала строительства с НДС	в том числе за отчетный месяц с НДС
1	2	3	4	5
1	**Общая сумма инвестиций по ДИС, в том числе:**	**тенге**	**3 331 195 200**	
1.1	Инвестиции Общества	тенге	**2 664 956 160**	
1.2.	Собственное участие Застройщика, в том числе:	тенге	666 239 040	
2	**Выполнение (отчет по ведомости договорной цены)**	**тенге**	**2 057 795 526**	**138 525 133**
2.1	в т.ч.: за счет инвестиций Общества	тенге	1 646 236 422	110 820 106
2.2.	за счет Собственного участия Застройщика	тенге	411 559 104	27 705 027
3	**Всего транши инвестиций, в том числе:**	тенге	**1 216 399 680**	
3.1	1 транш из инвестиций Общества	тенге	729 839 808	
3.2	2 транш из инвестиций Общества	тенге	486 559 872	
4	**Всего сумма погашения траншей в соответствии с выданной долей от суммы инветиций Общества, втом числе:**	тенге	**627 748 864**	**55 410 053**
4.1	Сумма погашение 1-ого транша в соответствии с выданной долей от суммы инвестиций Общества за **декабрь**	тенге	**493 870 926**	33 246 032
4.2	Сумма погашение 2-ого транша в соответствии с выданной долей от суммы инвестиций Общества **за декабрь**	тенге	**133 877 938**	22 164 021
5	**Всего инвестиций Общества и собственного участия Застройщика за вычетом аванса и без вычета 3%**	**тенге**	**1 430 046 662**	**83 115 080**
5.1	в т.ч.: за счет инвестиций Общества	тенге	1 018 487 558	55 410 053
5.2	за счет собственного участия Застройщика	тенге	411 559 104	27 705 027
6	**Гарантийное обязательства 3% с с суммы инвестиций Общества** (согласно ГПР)	**тенге**	**72 983 981**	
6.1	Сумма удержания гарантийного обязательства (3%) от суммы инвестиций Общества за **декабрь** 2022 г.	тенге	49 387 093	3 324 603
7	**Перечисление оплаты за выполненные работы на специальный счет (СМР) с учетом отчетного месяца из общей суммы инвестиций, в том числе:**	**тенге**	**1 380 659 570**	**79 790 477**
7.1	**К оплате: из инвестиций Общества за декабрь т.г. , всего**	тенге	**969 100 463**	**52 085 450**
7.1.1	за выполненные работы	тенге	969 100 463	52 085 450
7.2	**Всего финансирование за счет Собственного участия Застройщика**	тенге	**411 559 106**	**27 705 027**
7.2.1	из них: зачисление доли за счет Собственного участия Застройщика (финансирования доли Застройщика путем подтверждения объемов выполненных строительно-монтажных работ)	тенге	370 546 641	27 705 027
7.2.3	зачисление доли за счет Собственного участия Застройщика (стоимость земельного участка, проектно-сметной документация согласно графика финансирования)	тенге	41 012 465	

Директор Департамента проектирования и строительства
АО "Samruk-Kazyna Construction"
Айбабин А.М._____
"21" 02 2022 год

Главный менеджер- руководитель проекта
Департамента проектирования и строительства
АО "Samruk-Kazyna Construction"
Бейсеков Д.К._____
"21" 02 2022 год

Застройщик: ТОО Bavaria Construction
Инвестор: АО "Samruk-Kazyna
Наименование объекта: Многоквартирный жилой комплекс "Бавария" в г.Актобе, микрорайон Батыс-2, земельный участок 2 Жилые дома "2","4","5".

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за декабрь 2022 года
(отчет по ведомости договорной цены)

№ п/п	Наименование и виды строительно-монтажных работ	Итого по жилым домам (по договору инвестиций)		Корректировка договорной цены (расчет стоимости согласно смет Госэкспертизы)		Выполнено с начала строительства (стоимость по корректировке)		в т.ч. за отчетный период по ЖД1	
		%	тенге	%	тенге	%	тенге	%	тенге
1	**Общестроительные работы:**								
1.1	Земляные работы	1,46	43 544 261	0,76	**22 533 162**	**100,00**	**22 533 162**		
1.2	Фундаменты, монолитные пояса, приямки	7,35	219 198 035	7,27	**216 976 202**	**99,23**	**215 310 120**	3,37	7 302 149
1.3	Стены и перегородки, арматурные пояса,сетки, перемычки, лифтовая шахта	27,09	808 250 272	26,42	**788 322 065**	**81,41**	**641 791 842**	0,65	5 156 368
1.4	Плиты перекрытия	7,54	225 062 205	10,87	**324 283 775**	**72,90**	**236 407 988**	13,98	45 339 583
1.5	Лестницы Л-1, Л-2, СМ-1, Люк Л-1	1,72	51 232 683	4,66	**139 053 504**	**61,16**	**85 042 737**	-1,66	-2 310 900
1.6	Кровля, веншахты	2,29	68 309 968	2,21	**66 003 527**	**28,37**	**18 728 343**	7,19	4 747 317
1.7	Наружная отделка фасада, крыльца	0,59	17 716 591	1,23	**36 663 952**	**69,87**	**25 615 878**	0,00	0
1.8	Внутренняя отделка	7,25	216 463 540	6,69	**199 769 889**	**69,30**	**138 439 646**	4,78	9 548 118
1.9	Полы	5,77	172 123 522	4,11	**122 547 306**	**56,53**	**69 271 976**	9,97	12 218 052
1.10	Витражы, проёмы оконные, дверные	11,18	333 480 817	9,72	**290 091 168**	**69,40**	**201 332 796**	1,45	4 195 930
1.11	Лифты	2,30	68 668 991	2,10	**62 646 735**	**43,87**	**27 483 581**	43,87	27 483 581
1.12	Отопление и вентиляция	5,94	177 370 230	6,05	**180 639 981**	**57,60**	**104 041 917**	0,00	0
1.13	Электроснабжение	4,09	121 958 740	3,23	**96 476 174**	**62,43**	**60 231 735**	0,00	0
1.14	Автоматическое газовое пожаротушение	0,07	1 976 706	0,07	**1 976 706**	**100,00**	**1 976 706**	0,00	0
1.15	Слаботочные сети	0,91	27 273 032	1,22	**36 407 990**	**35,60**	**12 960 485**	15,27	5 558 203
1.16.	Водопровод и канализация	4,00	119 374 445	3,94	**117 641 381**	**55,93**	**65 793 261**	0,00	0
1.17.	Внутреннее газоснабжение	1,00	29 749 063	0,88	**26 315 305**	**40,09**	**10 549 381**	0,00	0
1.18.	Котельная	1,19	35 650 310	1,19	**35 650 310**	**0,00**		44,18	15 750 437
1.19.	Благоустройство	5,72	170 770 877	4,83	**144 175 156**	**0,00**	**0**	0,00	0
1.20.	Наружные инженерные сети	2,54	75 727 445	2,54	**75 727 445**	**63,47**	**48 066 365**	4,39	3 326 196
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
2	**Прочие затраты**								
2.1	Технадзор		10 010 000	17,53	10 010 000	96,14	9 623 455	1,29	128 849
2.2	Авторский надзор		6 075 000	10,64	6 075 000	95,99	5 831 250	1,34	81 250
2.3	Приобретение земельного участка		22 959 668	40,21	22 959 668	100	22 959 668	0,00	
2.4	Разработка проекта		11 108 898	19,46	11 108 898	100	11 108 898	0,00	
2.5	Экспертиза проекта		6 943 899	12,16	6 943 899	100	6 943 899	0,00	
	ИТОГО по прочим затратам		**57 097 465**	100,00	**57 097 465**	**98,53**	**56 257 071**	0,37	**210 099**
	ИТОГО по Акту		**3 040 999 198**		**3 040 999 198**	**67,67**	**2 057 795 526**	4,56	**138 525 133**

Засройщик:
Директор ТОО «Bavaria Construction»
Дускалиев Р.Ш.
"17" 02 2022 год

Начальник ПТО ТОО «Bavaria Construction»
Курманаев М. Р.
"17" 02 2022 год

Генподрядчик
Директор ТОО"ЕРЕН-Групп"
Абдрахпанов М.А
"12" 02 2022 год

Начальник ПТО ТОО «ЕРЕН-Групп»
Туреханов Т.Т.
"17" 02 2022 год

Авторский надзор (2 пятно):
ГИП ТОО "ПК ЭФФЕКТ"
Петровский Е.В.
"17" 02 2022 год

Технический надзор:
Директор ТОО "Астана Технадзор":
Тлемисов Е.А.
Эксперт технического надзора :
Сартаев Д.
"12" 02 2022 год

Авторский надзор (4,5 пятно):
ГИП ТОО "ARDAK Building"
Жанасов Б.Н.
"12" 02 2022 год

Согласовано: АО "Samruk-Kazyna Construction"

Директор Департамента проектирования и строительства
АО "Samruk-Kazyna Construction"
Айбабин А.М.
"21" 02 2022 год

Главный менеджер- руководитель проекта
Департамента проектирования и строительства
АО "Samruk-Kazyna Construction"
Байсеков Д.К.
"21" 02 2022 год

Главный менеджер
Департамента проектирования и строительства
АО "Samruk-Kazyna Construction"
"__" _____ 2022 год

Заказчик : **ТОО «Bavaria Construction»**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «Ерен-Групп»**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Многоквартирный 9-ти этажный жилые дома" "Баварня-2 (пятно 2,4,5) в г.Актобе**
(наименование, адрес)

Объект : **"Многоквартирный 9-ти этажный жилой дом", расположенный по адресу: "г.Актобе, район Астана, мкр.Батыс-2, уч.1Е". Батыс Премиум 2-я очередь,**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ ВС/Под/УЧ2/22 от 15 июня 2021г**

2 пятно

Акт выполненных работ №1

за декабрь 2022 (месяц, год) на № 2-1-1 Архитектурные решения работы

Блок 1

Форма 4

Основание: Б/19-35-2019-АС

Составлен(а) 1 квартал 2021г Выполнение за декабрь 2022год

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Кровля /лист 20, 21/									
		Кровля на отметке 32,170 ═══									
1	1112-0101-1402 РСНБ РК 2015	**Покрытия. Утепление керамзитом**	м3 утеплителя	59,676	12380,68	1861,56	738829	111090	461489	180334	992696
		НР - 92%; СП - 8%			2785,88	498,78	166250	29765		73533	
2	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство**	м2 стяжки	198,92	661,53	110,62	131592	22004	59898	50923	197117
		НР - 92%; СП - 8%			249,80	28,46	49690	5661		14601	
3	1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=35	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701**	м2 стяжки	198,92	569,11	57,25	113207	11388	95344	8775	131741
		НР - 92%; СП - 8%			32,55	15,40	6475	3063		9759	

4	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,2247796	16622,70	1511,34	3736	340	6	3219	7512
		НР - 91%; СП - 8%			15080,00	658,10	3390	148		556	
5	214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,2247796	296003,00	--	66535	--	66535	--	71858
		СП - 8%			--	--	--	--		5323	
6	1112-0101-0212 РСНБ РК 2015	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство	м2 кровли	198,92	1920,76	15,46	382078	3075	347605	29912	444950
		НР - 92%; СП - 8%			157,84	5,61	31398	1116		32959	
		Кровля на отметке 35,790====									
7	1112-0101-1402 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление керамзитом	м3 утеплителя	0,9725	12380,68	1861,56	12040	1810	7521	2939	16177
		НР - 92%; СП - 8%			2785,88	498,78	2709	485		1198	
8	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	9,725	661,53	110,62	6433	1076	2928	2490	9636
		НР - 92%; СП - 8%			249,80	28,46	2429	277		714	
9	1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=35	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	м2 стяжки	9,725	569,11	57,25	5535	557	4661	429	6441
		НР - 92%; СП - 8%			32,55	15,40	317	150		477	
10	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,0109893	16622,70	1511,34	183	16	1	157	368
		НР - 91%; СП - 8%			15080,00	658,10	166	7		27	
11	214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,0109893	296003,00	--	3253	--	3253	--	3513
		СП - 8%			--	--	--	--		260	
12	1112-0101-1501 РСНБ РК 2015	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	9,725	707,78	26,47	6883	257	4484	2011	9606
		НР - 92%; СП - 8%			220,26	4,55	2142	44		712	
13	1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия	9,725	989,11	53,95	9619	525	3431	5330	16145
		НР - 92%; СП - 8%			582,34	13,43	5663	131		1196	
14	234-101-0204 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 100-110	м3	2,00335	21572,00	--	43216	--	43216	--	46673
		СП - 8%			--	--	--	--		3457	
15	1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия	9,725	989,11	53,95	9619	525	3431	5330	16145

		НР - 92%; СП - 8%			582,34	13,43	5663	131		1196	
16	234-101-0207 РСНБ РК 2015	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 175-180**	м3	0,5008375	33855,00	--	16956	--	16956	--	18312
		СП - 8%			--	--	--	--		1356	
17	1112-0101-0212 РСНБ РК 2015	**Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство**	м2 кровли	9,725	1920,76	15,46	18679	151	16993	1462	21753
		НР - 92%; СП - 8%			157,84	5,61	1535	55		1611	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				1568393	152814	1137752	293311	2010643
							277827	41033	--	148935	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1568393				
	Материалы		Тенге				1007792				
	Всего заработная плата		Тенге					318860			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				129960				
		Накладные расходы	Тенге				293311				
		Сметная прибыль	Тенге				148935				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2010639				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								285
		Сметная заработная плата	Тенге					318860			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2010639				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								285
		Сметная заработная плата	Тенге					318860			
		Понижающий коффециент	0,6991425								1 405 726
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	12%								168 687
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1									1 574 413
		РАЗДЕЛ 2. Плиты перекрытия 5-го - 8го этажей /лист.38/====									
18	1107-0504-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны**	шт. сборных конструкций	35	-3765,18	-933,46	-131781	-32671	-66303	-47261	-193366
		НР - 118%; СП - 8%			-937,35	-206,99	-32807	-7245		-14323	
19	1107-0504-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны**	шт. сборных конструкций	23	-2821,34	-788,74	-64891	-18141	-28965	-25840	-97989
		НР - 118%; СП - 8%			-773,26	-178,83	-17785	-4113		-7258	
20	222-203-0404 РСНБ РК 2015	**Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92**	м2	310,35	-5937,00	--	-1842548	--	-1842548	--	-1989952
		СП - 8%			--	--	--	--		-147404	
		МУ-3									

21	1106-0801-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 100 мм. Устройство	м3	0,32	-48230,71	-3279,34	-15434	-1049	-8696	-5381	-22480
		НР - 91%; СП - 8%			-17778,40	-700,01	-5689	-224		-1665	
22	214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,13485	-264048,00	--	-35607	--	-35607	--	-38456
		СП - 8%			--	--	--	--		-2849	
23	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,04442	-277977,00	--	-12348	--	-12348	--	-13336
		СП - 8%			--	--	--	--		-988	
24	214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,00554	-296003,00	--	-1640	--	-1640	--	-1771
		СП - 8%			--	--	--	--		-131	
25	1111-0101-0803 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство	м3 изоляции	0,11088	-14283,66	-1800,54	-1584	-199	-917	-505	-2256
		НР - 94%; СП - 8%			-4224,32	-617,13	-468	-68		-167	
		МУ-4									
26	1106-0801-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 100 мм. Устройство	м3	0,54	-51223,94	-3279,34	-27661	-1771	-16290	-9080	-39681
		НР - 91%; СП - 8%			-17778,40	-700,01	-9600	-378		-2939	
27	214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,06246	-264048,00	--	-16492	--	-16492	--	-17811
		СП - 8%			--	--	--	--		-1319	
28	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00711	-277977,00	--	-1976	--	-1976	--	-2134
		СП - 8%			--	--	--	--		-158	
		МУ-5									
29	1106-0801-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 100 мм. Устройство	м3	0,54	-51223,94	-3279,34	-27661	-1771	-16290	-9080	-39681
		НР - 91%; СП - 8%			-17778,40	-700,01	-9600	-378		-2939	

30	214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,06246	-264048,00	--	-16492	--	-16492	--	-17811
		СП - 8%			--	--	--	--		-1319	
31	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00711	-277977,00	--	-1976	--	-1976	--	-2134
		СП - 8%			--	--	--	--		-158	
		МУ-6									
32	1106-0801-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 100 мм. Устройство	м3	0,59	-51223,94	-3279,34	-30222	-1935	-17798	-9921	-43355
		НР - 91%; СП - 8%			-17778,40	-700,01	-10489	-413		-3211	
33	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,06558	-275482,00	--	-18066	--	-18066	--	-19511
		СП - 8%			--	--	--	--		-1445	
34	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00711	-277977,00	--	-1976	--	-1976	--	-2134
		СП - 8%			--	--	--	--		-158	
		МУ-8									
35	1106-0801-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 100 мм. Устройство	м3	0,23	-51223,94	-3279,34	-11782	-754	-6939	-3868	-16901
		НР - 91%; СП - 8%			-17778,40	-700,01	-4089	-161		-1252	
36	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,03932	-275482,00	--	-10832	--	-10832	--	-11699
		СП - 8%			--	--	--	--		-867	
37	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00533	-277977,00	--	-1482	--	-1482	--	-1601
		СП - 8%			--	--	--	--		-119	
		МУ-9									
38	1106-0801-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 100 мм. Устройство	м3	0,24	-51223,94	-3279,34	-12294	-787	-7240	-4036	-17636
		НР - 91%; СП - 8%			-17778,40	-700,01	-4267	-168		-1306	

39	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0313	-275482,00	--	-8623	--	-8623	--	-9313
		СП - 8%			--	--	--	--		-690	
40	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00533	-277977,00	--	-1482	--	-1482	--	-1601
		СП - 8%			--	--	--	--		-119	
		МУ-10									
41	1106-0801-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 100 мм. Устройство	м3	0,18	-51223,94	-3279,34	-9220	-590	-5430	-3027	-13227
		НР - 91%; СП - 8%			-17778,40	-700,01	-3200	-126		-980	
42	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,03696	-275482,00	--	-10182	--	-10182	--	-10997
		СП - 8%			--	--	--	--		-815	
43	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00356	-277977,00	--	-990	--	-990	--	-1069
		СП - 8%			--	--	--	--		-79	
		МУ-14									
44	1106-0801-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 100 мм. Устройство	м3	1,6	-48230,71	-3279,34	-77169	-5247	-43477	-26905	-112399
		НР - 91%; СП - 8%			-17778,40	-700,01	-28445	-1120		-8326	
45	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0724	-275482,00	--	-19945	--	-19945	--	-21541
		СП - 8%			--	--	--	--		-1596	
46	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,11554	-277977,00	--	-32117	--	-32117	--	-34686
		СП - 8%			--	--	--	--		-2569	
47	214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,02808	-296003,00	--	-8312	--	-8312	--	-8977
		СП - 8%			--	--	--	--		-665	
48	1111-0101-0803 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство	м3 изоляции	0,4284	-14283,66	-1800,54	-6119	-771	-3538	-1950	-8714
		НР - 94%; СП - 8%			-4224,32	-617,13	-1810	-264		-646	
		МУ-29									

49	1106-0801-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 100 мм. Устройство	м3	2,07	-48230,71	-3279,34	-99838	-6788	-56249	-34808	-145417
		НР - 91%; СП - 8%			-17778,40	-700,01	-36801	-1449		-10772	
50	214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,1323	-264048,00	--	-34934	--	-34934	--	-37729
		СП - 8%			--	--	--	--		-2795	
51	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,17436	-277977,00	--	-48468	--	-48468	--	-52345
		СП - 8%			--	--	--	--		-3877	
52	214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,04806	-296003,00	--	-14226	--	-14226	--	-15364
		СП - 8%			--	--	--	--		-1138	
53	1106-0301-0409 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом более 20 кг. Установка	т	0,2553	-684237,54	-1428,54	-174686	-365	-167438	-6408	-195582
		НР - 91%; СП - 8%			-26960,00	-622,47	-6883	-159		-14488	
54	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,02496	-924181,54	-1428,54	-23068	-36	-16370	-6076	-31476
		НР - 91%; СП - 8%			-266904,00	-622,47	-6662	-16		-2332	
55	1111-0101-0803 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство	м3 изоляции	0,74424	-14283,66	-1800,54	-10630	-1340	-6146	-3387	-15138
		НР - 94%; СП - 8%			-4224,32	-617,13	-3144	-459		-1121	
		МУ-30									
56	1106-0801-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 100 мм. Устройство	м3	1,38	-48230,71	-3279,34	-66558	-4525	-37499	-23205	-96944
		НР - 91%; СП - 8%			-17778,40	-700,01	-24534	-966		-7181	
57	214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,0882	-264048,00	--	-23289	--	-23289	--	-25152
		СП - 8%			--	--	--	--		-1863	

58	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,11624	-277977,00	--	-32312	--	-32312	--	-34897
		СП - 8%			--	--	--	--		-2585	
59	214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,03204	-296003,00	--	-9484	--	-9484	--	-10243
		СП - 8%			--	--	--	--		-759	
60	1106-0301-0409 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом более 20 кг. Установка	т	0,174	-684237,54	-1428,54	-119057	-248	-114118	-4367	-133298
		НР - 91%; СП - 8%			-26960,00	-622,47	-4691	-108		-9874	
61	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,01664	-924181,54	-1428,54	-15378	-23	-10914	-4051	-20983
		НР - 91%; СП - 8%			-266904,00	-622,47	-4441	-10		-1554	
62	1111-0101-0803 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство	м3 изоляции	0,6272	-14283,66	-1800,54	-8959	-1129	-5181	-2854	-12758
		НР - 94%; СП - 8%			-4224,32	-617,13	-2649	-387		-945	
		МУ-40									
63	1106-0801-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 100 мм. Устройство	м3	0,18	-51223,94	-3279,34	-9220	-590	-5430	-3027	-13227
		НР - 91%; СП - 8%			-17778,40	-700,01	-3200	-126		-980	
64	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,01254	-21831,11	-1403,99	-274	-17	-4	-235	-549
		НР - 91%; СП - 8%			-20139,12	-419,20	-253	-5		-41	
65	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,010656	-275482,00	--	-2936	--	-2936	--	-3171
		СП - 8%			--	--	--	--		-235	
66	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,001896	-277977,00	--	-527	--	-527	--	-569
		СП - 8%			--	--	--	--		-42	
		МУ-41									

67	1106-0801-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 100 мм. Устройство	м3	0,06	-51223,94	-3279,34	-3073	-197	-1809	-1009	-4409
		НР - 91%; СП - 8%			-17778,40	-700,01	-1067	-42		-327	
68	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,00418	-21831,11	-1403,99	-91	-6	-1	-78	-183
		НР - 91%; СП - 8%			-20139,12	-419,20	-84	-2		-14	
69	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,003552	-275482,00	--	-979	--	-979	--	-1057
		СП - 8%			--	--	--	--		-78	
70	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,000632	-277977,00	--	-176	--	-176	--	-190
		СП - 8%			--	--	--	--		-14	
		МУ-50									
71	1106-0801-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетоинном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 100 мм. Устройство	м3	0,08	-51223,94	-3279,34	-4098	-262	-2414	-1345	-5879
		НР - 91%; СП - 8%			-17778,40	-700,01	-1422	-56		-435	
72	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условнях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,01254	-21831,11	-1403,99	-274	-17	-4	-235	-549
		НР - 91%; СП - 8%			-20139,12	-419,20	-253	-5		-41	
73	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,010656	-275482,00	--	-2936	--	-2936	--	-3171
		СП - 8%			--	--	--	--		-235	
74	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,001896	-277977,00	--	-527	--	-527	--	-569
		СП - 8%			--	--	--	--		-42	
75	214-210-0101 РСНБ РК 2015	/А-1, А-2, А-3/ Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,14336	-277977,00	--	-39851	--	-39851	--	-43039
		СП - 8%			--	--	--	--		-3188	
76	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00216	-275482,00	--	-595	--	-595	--	-643

		СП - 8%			--	--	--	--		-48	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**-3205348**	**-81229**	**-2899786**	**-237939**	**-3718751**
							-224333	**-18448**	--	**-275464**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**-3205348**				
		Материалы	Тенге				**-645455**				
		Всего заработная плата	Тенге					**-242781**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**-411778**				
		Местные материалы	Тенге				**-1842548**				
		Накладные расходы	Тенге				**-237939**				
		Сметная прибыль	Тенге				**-275464**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**-3718751**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**-185**
		Сметная заработная плата	Тенге					**-242781**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**-3718751**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**-185**
		Сметная заработная плата	Тенге					**-242781**			
		Понижающий коффециент	0,7946300								-2 955 031
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	12%								-354 604
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2									-3 309 635
		РАЗДЕЛ 4. ВИТРАЖИ /л.64-АС/									
78	**223-301-0105 РСНБ РК 2015**	**Витраж наружный из алюминиевых профилей толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом**	**м2**	**110**	**-77511,00**	**--**	**-8526210**	**--**	**-8526210**	**--**	**-9208307**
		СП - 8%			--	--	--	--		-682097	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				**-8526210**	**--**	**-8526210**	**--**	**-9208307**
							--	--	--	-682097	
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				**-8526210**				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**-8526210**				
		Сметная прибыль	Тенге				**-682097**				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				**-9208307**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**-9208307**				
		Понижающий коффециент	0,6991425								-6 437 919
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	12%								-772 550
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4									-7 210 469
		РАЗДЕЛ 5. ОКНА , ДВЕРИ /л.65-АС/									
		Двери наружные									
79	**1109-0403-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах**	**м2**	**5,46**	**2888,77**	**54,88**	**15773**	**299**	**2435**	**9086**	**26847**

		НР - 69%; СП - 8%			2388,16	23,50	13039	128		1989	
80	223-207-0102 РСНБ РК 2015	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, двупольный	м2	5,46	53571,00	--	292498	--	292498	--	315898
		СП - 8%			--	--	--	--		23400	
81	1109-0403-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Доводчики дверные. Установка	шт.	2	1395,98	2,38	2792	5	--	1923	5092
		НР - 69%; СП - 8%			1393,60	--	2787	--		377	
82	223-502-0101 РСНБ РК 2015	Доводчик дверной ГОСТ Р 56177-2014 2 класса, на массу дверного полотна до 40 кг	комплект	2	4094,00	--	8188	--	8188	--	8843
		СП - 8%			--	--	--	--		655	
83	1109-0403-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Блокн дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в бетонных стенах	м2	3,49	3343,72	52,94	11670	185	1947	6635	19769
		НР - 69%; СП - 8%			2733,06	22,06	9538	77		1464	
84	223-207-0101 РСНБ РК 2015	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный	м2	3,49	40727,00	--	142137	--	142137	--	153508
		СП - 8%			--	--	--	--		11371	
		Двери внутренние металлические									
85	1109-0403-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в бетонных стенах	м2	99,33	3343,72	52,94	332132	5258	55399	188830	562638
		НР - 69%; СП - 8%			2733,06	22,06	271475	2191		41677	
86	223-207-0201 РСНБ РК 2015	Блок дверной стальной противопожарный с замкнутой коробкой утепленный, однопольный	м2	25,83	58149,00	--	1501989	--	1501989	--	1622148
		СП - 8%			--	--	--	--		120159	
87	223-207-0101 РСНБ РК 2015	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный	м2	57,53	40727,00	--	2343024	--	2343024	--	2530466
		СП - 8%			--	--	--	--		187442	
		Металлические решетки Р-1, Р-2 (л.65)									
88	222-509-0701 РСНБ РК 2015	Переплеты оконные, нестаидартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб	т	1,11445	764268,00	--	851738	--	851738	--	919877
		СП - 8%			--	--	--	--		68139	
89	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхностн металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза.	м2	62,4092	81,67	1,89	5097	118	3187	1249	6853

		НР - 69%; СП - 8%			28,71	0,29	1792	18		508	
90	261-107-0989 РСНБ РК 2015	**Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М8х80 мм ГОСТ 28778-90**	**шт.**	56	105,00	--	5880	--	5880	--	6350
		СП - 8%			--	--	--	--		470	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				5512918	5865	5208422	207723	6178641
							298631	2414	--	457651	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				10977				
	Материалы		Тенге				3187				
	Всего заработная плата		Тенге					1810			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				5880				
		Накладные расходы	Тенге				1249				
		Сметная прибыль	Тенге				978				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				13204				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
		Сметная заработная плата	Тенге					1810			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				5501941				
	Материалы		Тенге				59778				
	Всего заработная плата		Тенге					299235			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				5139574				
		Накладные расходы	Тенге				206474				
		Сметная прибыль	Тенге				456673				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				6165088				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								233
		Сметная заработная плата	Тенге					299235			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				6178292				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								234
		Сметная заработная плата	Тенге					301045			
		Понижающий коффициент	0,5490600								3 392 445
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	12%								407 093
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5									3 799 538
		РАЗДЕЛ 6. Полы /л.65-АС/									
		Полы 1-9 этажи, тех этаж на отм.0.000 - 29.700									
		Тип 3									
91	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство**	**м2 покрытия**	438,53	1833,77	147,94	804163	64876	227119	508591	1417774
		НР - 94%; СП - 8%			1167,92	65,87	512168	28886		105020	
92	231-302-0103 РСНБ РК 2015	**Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 матовая размерами 60х60х10мм**	**м2**	447,3006	3092,00	--	1383053	--	1383053	--	1493697
		СП - 8%			--	--	--	--		110644	
		Тип 6									

93	1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	156,94	3614,57	85,68	567271	13447	327215	218564	848701
		НР - 94%; СП - 8%			1443,92	37,63	226609	5906		62867	
		Чердак на отм.29.920									
		Тип 7									
94	1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия	328,76	989,11	53,95	325180	17736	115994	180196	545806
		НР - 92%; СП - 8%			582,34	13,43	191450	4415		40430	
95	234-101-0204 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 100-110	м3	84,6557	21572,00	--	1826193	--	1826193	--	1972288
		СП - 8%			--	--	--	--		146095	
96	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	328,76	366,53	12,98	120500	4268	87120	27811	160176
		НР - 92%; СП - 8%			88,55	3,40	29112	1118		11865	
97	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	328,76	661,53	110,62	217485	36368	98993	84162	325779
		НР - 92%; СП - 8%			249,80	28,46	82124	9357		24132	
98	1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=35	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	м2 стяжки	328,76	630,90	57,25	207415	18822	177892	14503	239671
		НР - 92%; СП - 8%			32,55	15,40	10701	5063		17753	
99	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,9468288	16622,70	1511,34	15739	1431	30	13560	31643
		НР - 91%; СП - 8%			15080,00	658,10	14278	623		2344	
100	214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 /ф5Вр1-100/100/	т	0,9468288	296003,00	--	280264	--	280264	--	302685
		СП - 8%			--	--	--	--		22421	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				5747263	156948	4523873	1047387	7438535
							1066442	55368	--	543571	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				5747263				
	Материалы		Тенге				1034363				
	Всего заработная плата		Тенге					1121810			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				3489510				
		Накладные расходы	Тенге				1047387				
		Сметная прибыль	Тенге				543571				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				7338221				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								863

		Сметная заработная плата	Тенге					1121810				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				7338221					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									863
		Сметная заработная плата	Тенге					1121810				
		Понижающий коффециент	0,6991425									5 200 596
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	12%									624 072
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6										5 824 667
		РАЗДЕЛ 6. Внутренняя отделка (л.67-АС)										
		Подвал на отметке -3.000										
100	1115-0206-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	**Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе**	м2 отделываемой поверхности	5,61	-1308,02	-7,90	-7338	-45	-2375	-3946	-12187
		НР - 80%; СП - 8%			-876,68	-2,64	-4918	-15		-903	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
101	1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе**	м2 отделываемой поверхности	631,69	-1178,91	-7,90	-744706	-4991	-262713	-382936	-1217853
		НР - 80%; СП - 8%			-755,12	-2,64	-477002	-1668		-90211	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
102	1115-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое**	м2 оштукатуриваемой поверхности	5,5	-1233,79	-81,52	-6786	-448	-1519	-4143	-11803
		НР - 80%; СП - 8%			-876,20	-65,33	-4819	-359		-874	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
103	1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе**	м2 отделываемой поверхности	5,5	-1178,91	-7,90	-6484	-44	-2287	-3334	-10604
		НР - 80%; СП - 8%			-755,12	-2,64	-4153	-15		-785	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
104	1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	**Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной 5 мм**	м2 оштукатуриваемой поверхности	22,38	-1322,79	-20,66	-29604	-462	-6012	-18626	-52089
		НР - 80%; СП - 8%			-1033,50	-6,84	-23130	-153		-3858	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		1-9 этажи, тех этаж на отметке 0.000 - 33.000									
105	1115-0206-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	**Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе**	м2 отделываемой поверхности	2716,77	1308,02	7,90	3553589	21462	1150389	1911128	5901895
		НР - 80%; СП - 8%			876,68	2,64	2381738	7172		437177	

		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
106	1115-0405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	511,7	506,05	3,35	258946	1715	81083	141569	432556
		НР - 80%; СП - 8%			344,24	1,59	176148	814		32041	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
107	1126-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме	м3 изоляции	1,866	47219,39	2686,81	88111	5014	28239	43128	141738
		НР - 76%; СП - 8%			29398,68	1012,23	54858	1889		10499	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
108	234-101-0303 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на основе стекловолокна плотностью от 26 кг/м3 до 35 кг/м3 ГОСТ 10499-95 /IsOvEr ВентФасад Оптима/	м3	1,81002	14732,00	--	26665	--	26665	--	28798
		СП - 8%			--	--	--	--		2133	
109	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	18,66	706,79	5,14	13189	96	3458	7745	22608
		НР - 80%; СП - 8%			516,36	2,45	9635	46		1675	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
110	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливиинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	1059,1	706,79	5,14	748561	5444	196240	439577	1283189
		НР - 80%; СП - 8%			516,36	2,45	546877	2595		95051	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
111	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	28,17	706,79	5,14	19910	145	5219	11692	34130
		НР - 80%; СП - 8%			516,36	2,45	14546	69		2528	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Откосы									
112	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	39,29	706,79	5,14	27770	202	7280	16307	47603
		НР - 80%; СП - 8%			516,36	2,45	20288	96		3526	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Чердак									
113	1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	293,26	1178,91	7,90	345727	2317	121964	177777	565384

		НР - 80%; СП - 8%			755,12	2,64	221446	774		41880	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
114	1126-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Поверхности стен и колоин прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме**	м3 изоляции	9,14	47219,39	2686,81	431585	24558	138323	211246	694258
		НР - 76%; СП - 8%			29398,68	1012,23	268704	9252		51427	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
115	234-101-0303 РСНБ РК 2015	**Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на основе стекловолокна плотностью от 26 кг/м3 до 35 кг/м3 ГОСТ 10499-95 /IsOvEr ВентФасад Оптима/**	м3	8,8658	14732,00	--	130611	--	130611	--	141060
		СП - 8%			--	--	--	--		10449	
116	1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное**	м2 оштукатуриваемой поверхности	91,4	2675,01	38,38	244496	3508	96777	116686	390077
		НР - 80%; СП - 8%			1577,80	18,02	144211	1647		28895	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
117	1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухимн смесямн на гипсовой основе**	м2 отделываемой поверхности	91,4	1178,91	7,90	107752	722	38012	55407	176212
		НР - 80%; СП - 8%			755,12	2,64	69018	241		13053	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
118	1115-0405-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионимн составами простая по штукатурке н сборным конструкцням**	м2 окрашиваемой поверхности	91,4	304,92	2,73	27870	250	10920	13455	44631
		НР - 80%; СП - 8%			182,71	1,30	16700	119		3306	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Лестничные клетки. 1-9 этажи, тех этаж на отметке 0.000 - 33.000									
119	1110-0403-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами ГКЛО толщ.12,5мм.Устройство на анкерных подвесах**	м2 потолка	195,94	2978,14	15,25	583537	2988	309488	245024	894846
		НР - 90%; СП - 8%			1383,39	6,06	271061	1187		66285	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
120	1115-0206-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	**Потолки. Отделка внутренних поверхностей облицованных гипсокартоннымн листамн. Сухими смесями на гипсовой основе**	м2 отделываемой поверхности	195,94	791,63	3,37	155112	661	42222	89952	264669
		НР - 80%; СП - 8%			572,77	1,08	112229	212		19605	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

121	1115-0405-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	195,94	936,36	4,83	183470	947	36501	117178	324700
		НР - 80%; СП - 8%			745,24	2,30	146022	451		24052	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
122	1115-0206-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	15,32	1308,02	7,90	20039	121	6487	10777	33281
		НР - 80%; СП - 8%			876,68	2,64	13431	40		2465	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
123	1115-0405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	15,32	506,05	3,35	7753	51	2428	4238	12951
		НР - 80%; СП - 8%			344,24	1,59	5274	24		959	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
124	1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	15,32	1178,91	7,90	18061	121	6372	9287	29536
		НР - 80%; СП - 8%			755,12	2,64	11568	40		2188	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
125	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	15,32	706,79	5,14	10828	79	2838	6359	18561
		НР - 80%; СП - 8%			516,36	2,45	7911	38		1375	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Плинтуса									
126	1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	565,66	2164,31	1,87	1224264	1058	1030305	181795	1518544
		НР - 94%; СП - 8%			341,02	0,88	192901	498		112485	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Водосточные воронки - 2шт									
127	1112-0101-2101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Воронки внутреннего водостока на кровле . Установка	1 воронка	2	14399,88	124,58	28800	249	28211	367	31500
		НР - 92%; СП - 8%			170,17	29,34	340	59		2333	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Вентиляционный стояк -5шт									
128	1112-0101-0707 РСНБ РК 2015	Водосток наружный	м труб	3,5	1593,48	94,09	5577	329	165	4765	11169
		НР - 92%; СП - 8%			1452,32	27,45	5083	96		827	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

129	241-102-0207 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 133 мм, толщина стеики 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	3,5	2498,00	--	8743	--	8743	--	9442
		СП - 8%			--	--	--	--		699	
130	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	1,47	3428,97	14,63	5041	22	3264	1620	7193
		НР - 92%; СП - 8%			1193,62	3,96	1755	6		533	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Сливы /л.69-АС/									
131	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	50,93	3428,97	14,63	174637	745	113101	56113	249210
		НР - 92%; СП - 8%			1193,62	3,96	60791	202		18460	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
132	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,00788	771168,15	7324,77	6077	58	5487	642	7256
		НР - 118%; СП - 8%			67508,70	1511,01	532	12		537	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
133	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	0,47125	114059,00	1175,59	53750	554	40621	11542	70515
		НР - 90%; СП - 8%			26685,00	528,12	12575	249		5223	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Сливы и отливы									
134	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	119,466	3428,97	14,63	409645	1748	265300	131624	584571
		НР - 92%; СП - 8%			1193,62	3,96	142597	473		43302	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Ограждения лестничные ОГЛ-1, ОГЛ-2 /л.70-АС/									
135	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда - 1,1	т конструкций	0,37671	84596,60	27083,67	31868	10203	4648	14142	49691
		НР - 69%; СП - 8%			45173,59	9232,62	17017	3478		3681	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
136	222-503-0201 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,37671	584919,00	--	220345	--	220345	--	237973
		СП - 8%			--	--	--	--		17628	

137	1111-0101-3901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Поручни деревянные. Устройство**	м плинтусов	34,1	97,61	2,49	3329	85	41	3049	6888
		НР - 94%; СП - 8%			93,94	1,17	3203	40		510	
138	232-602-0102 РСНБ РК 2015	**Поручни, тип 1, размер 27х54 мм ГОСТ 8242-88**	м	34,781	1533,00	–	53319	–	53319	–	57585
		СП - 8%			–	–	–	–		4266	
139	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза**	м2	2928,3	163,34	3,79	478309	11099	299067	117211	643161
		НР - 69%; СП - 8%			57,42	0,59	168143	1728		47642	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Ограждения балконов ОГБ-1 -146м /л.70-АС/									
140	1107-0519-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Ограждения металлические без поручня. Установка**	м ограждения	73	-12991,07	-89,11	-948348	-6505	-898794	-53993	-1082528
		НР - 118%; СП - 8%			-589,71	-37,09	-43049	-2708		-80187	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
141	222-503-0303 РСНБ РК 2015	**Ограждения четырехригельные горизонтальные из нержавеющей стали для внутренней установки, крепление сварное, высотой до 1200 мм**	м	73	-12734,00	–	-929582	–	-929582	–	-1003949
		СП - 8%			–	–	–	–		-74367	
142	261-107-0492 РСНБ РК 2015	**Декоративная шайба крепления**	шт.	146	-483,00	–	-70518	–	-70518	–	-76159
		СП - 8%			–	–	–	–		-5641	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				6963920	84056	2340333	3684424	11097562
							4539531	28629	–	851869	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				7632546				
	Материалы		Тенге				2896106				
	Всего заработная плата		Тенге					4547665			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				140077				
		Накладные расходы	Тенге				3670282				
		Сметная прибыль	Тенге				904228				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				12207056				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3240
		Сметная заработная плата	Тенге					4547665			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				-677369				
	Материалы		Тенге				4648				
	Всего заработная плата		Тенге					20495			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				-709237				
		Накладные расходы	Тенге				14142				
		Сметная прибыль	Тенге				-53058				

ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				-716285				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								14
	Сметная заработная плата	Тенге					20495			
Стоимость сантехнических работ		Тенге				8743				
Стоимость материалов и конструкций		Тенге				8743				
	Сметная прибыль	Тенге				699				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				9442				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				11500213				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3254
	Сметная заработная плата	Тенге					4568160			
	Понижающий коффециент	0,6991425								7 758 777
	Налог на добавленную стоимость - 12 %	12%								931 053
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7									8 689 831
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**14100307**
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	- Зарплата рабочих строителей	Тенге				5958098				
	- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					318454			
	- в том числе зарплата машинистов	Тенге					108996			
	- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1784390		
	- Накладные расходы	Тенге							4994906	
	- Сметная прибыль	Тенге							1044465	
	ИТОГО ПО АКТУ									9 368 345

Засройщик
Директор ТОО «Bavaria Construction»
Дускалиев Р.Ш._____
"____" _____ 2022 год

Начальник ПТО ТОО «Bavaria Construction»
Курманаев М. Р._____
"____" _____ 2022 год

Генподрядчик
Директор ТОО"ЕРЕН-Групп"
Абдрахпанов М.А_____
"____" _____ 2022 год

Начальник ПТО ТОО «ЕРЕН-Групп»
Туреханов Т.Т._____
"____" _____ 2022 год

Технический надзор:
Директор ТОО "Астана-Технадзор":
Тлемисов Е.А._____
Эксперт технического надзора
Сартаев Д. _____
"____" _____ 2022 год

Авторский надзор:
ГИП ТОО "ПК ЭФФЕКТ"
Петровский В.В.
"____" _____ 2022 год

Заказчик : **ТОО «Bavaria Construction»**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «Ерен-Групп»**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Многоквартирный 9-ти этажный жилые дома" "Бавария-2 (пятно 2,4,5) в г.Актобе**
(наименование, адрес)

Объект : **"Многоквартириый 9-ти этажный жилой дом", расположенный по адресу: "г.Актобе, район Астана, мкр.Батыс-2, уч.1Е". Батыс Премиум 2-я очередь,**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ ВС/Под/УЧ2/22 от 15 июня 2021г**

Акт выполненных работ №2

за декабрь 2022 (месяц, год) на № 2-2-1 Архитектурные решения работы
Блок 2

Основание: Б/19-35-2019-АС форма 4

Составлен(а) 1 квартал 2021г Выполнение за декабрь 2022 год

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Кровля лист 20, 21									
		Кровля на отметке 32,170									
1	1112-0101-1402 РСНБ РК 2015	**Покрытия. Утепление керамзитом**	м3 утеплителя	60,6705	12380,68	1861,56	751142	112942	469179	183339	1009240
		НР - 92%; СП - 8%			2785,88	498,78	169021	30261		74759	
2	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство**	м2 стяжки	202,235	661,53	110,62	133785	22372	60895	51772	200402
		НР - 92%; СП - 8%			249,80	28,46	50518	5756		14845	
3	1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=35	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701**	м2 стяжки	202,235	569,11	57,25	115094	11578	96933	8921	133937
		НР - 92%; СП - 8%			32,55	15,40	6583	3114		9921	
4	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	т	0,2285256	16622,70	1511,34	3799	345	8	3273	7638
		НР - 91%; СП - 8%			15080,00	658,10	3446	150		566	
5	214-403-0101 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	т	0,2285256	296003,00	–	67644	–	67644	–	73056
		СП - 8%			–	–	–	–		5412	

6	1112-0101-0212 РСНБ РК 2015	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство	м2 кровли	202,235	1920,76	15,46	388445	3127	353397	30411	452364
		НР - 92%; СП - 8%			157,84	5,61	31921	1135		33508	
		Кровля на отметке 35,790==									
7	1112-0101-1402 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление керамзитом	м3 утеплителя	0,9725	12380,68	1861,56	12040	1810	7521	2939	16177
		НР - 92%; СП - 8%			2785,88	498,78	2709	485		1198	
8	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	9,725	661,53	110,62	6433	1076	2928	2490	9636
		НР - 92%; СП - 8%			249,80	28,46	2429	277		714	
9	1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=35	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	м2 стяжки	9,725	569,11	57,25	5535	557	4661	429	6441
		НР - 92%; СП - 8%			32,55	15,40	317	150		477	
10	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,0109893	16622,70	1511,34	183	16	1	157	368
		НР - 91%; СП - 8%			15080,00	658,10	166	7		27	
11	214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,0109893	296003,00	–	3253	–	3253	–	3513
		СП - 8%			–	–	–	–		260	
12	1112-0101-1501 РСНБ РК 2015	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	9,725	707,78	26,47	6883	257	4484	2011	9606
		НР - 92%; СП - 8%			220,26	4,55	2142	44		712	
13	1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в одни слой	м2 утепляемого покрытия	9,725	989,11	53,95	9619	525	3431	5330	16145
		НР - 92%; СП - 8%			582,34	13,43	5663	131		1196	
14	234-101-0204 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 100-110	м3	2,00335	21572,00	–	43216	–	43216	–	46673
		СП - 8%			–	–	–	–		3457	
15	1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия	9,725	989,11	53,95	9619	525	3431	5330	16145
		НР - 92%; СП - 8%			582,34	13,43	5663	131		1196	
16	234-101-0207 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 175-180	м3	0,5008375	33855,00	–	16956	–	16956	–	18312
		СП - 8%			–	–	–	–		1356	
17	1112-0101-0212 РСНБ РК 2015	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство	м2 кровли	9,725	1920,76	15,46	18679	151	16993	1462	21753
		НР - 92%; СП - 8%			157,84	5,61	1535	55		1611	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1592325	155281	1154931	29786	2041406
							282113	41696	–	151115	

	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1592325				
	Материалы		Тенге				1023863				
	Всего заработная плата		Тенге					323809			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				131069				
		Накладные расходы	Тенге				297864				
		Сметная прибыль	Тенге				151215				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2041404				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								289
		Сметная заработная плата	Тенге					323809			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2041404				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								289
		Сметная заработная плата	Тенге					323809			
		Понижающий коэффициент	0,6991425								1 427 234
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	12%								171 268
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1									1 598 502
		РАЗДЕЛ 2. Плиты перекрытия 5-го - 8го этажей /лист.38/====									
		МУ-14									
18	214-403-0101 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,31608	-296003,00	–	-93561	–	-93561	–	-101046
		СП - 8%			–	–	–	–		-7485	
19	1111-0101-0803 РСНБ РК 2015	**Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство**	м3 изоляции	3,2864	14283,66	1800,54	46942	5917	27142	14956	66850
		НР - 94%; СП - 8%			4224,32	617,13	13883	2028		4952	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				-46619	5917	-66419	14956	-34196
							13883	2028	–	-2533	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				-46619				
	Материалы		Тенге				27142				
	Всего заработная плата		Тенге					15911			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				-93561				
		Накладные расходы	Тенге				14956				
		Сметная прибыль	Тенге				-2533				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				-34196				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								12
		Сметная заработная плата	Тенге					15911			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				-34196				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								12
		Сметная заработная плата	Тенге					15911			
		Понижающий коэффициент	0,7944300								-27 173
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	12%								-3 261
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2									-30 434
		РАЗДЕЛ 3. ОКНА , ДВЕРИ /л.65-АС/									
		Двери наружные									

20	1109-0403-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	5,46	2888,77	54,88	15773	299	2435	9086	26847
		НР - 69%; СП - 8%			2388,16	23,50	13039	128		1989	
21	223-207-0102 РСНБ РК 2015	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, двупольный	м2	5,46	53571,00	–	292498	–	292498	–	315898
		СП - 8%			–	–	–	–		23400	
22	1109-0403-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Доводчики дверные. Установка	шт.	2	1395,98	2,38	2792	5	–	1923	5092
		НР - 69%; СП - 8%			1393,60	–	2787	–		377	
23	223-502-0101 РСНБ РК 2015	Доводчик дверной ГОСТ Р 56177-2014 2 класса, на массу дверного полотна до 40 кг	комплект	2	4094,00	–	8188	–	8188	–	8843
		СП - 8%			–	–	–	–		655	
24	1109-0403-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в бетонных стенах	м2	3,49	3343,72	52,94	11670	185	1947	6635	19769
		НР - 69%; СП - 8%			2733,06	22,06	9538	77		1464	
25	223-207-0101 РСНБ РК 2015	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный	м2	3,49	40727,00	–	142137	–	142137	–	153508
		СП - 8%			–	–	–	–		11371	
		Двери внутренние металлические									
26	1109-0403-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в бетонных стенах	м2	99,33	3343,72	52,94	332132	5258	55399	188830	562638
		НР - 69%; СП - 8%			2733,06	22,06	271475	2191		41677	
27	223-207-0201 РСНБ РК 2015	Блок дверной стальной противопожарный с замкнутой коробкой утепленный, однопольный	м2	25,83	58149,00	–	1501989	–	1501989	–	1622148
		СП - 8%			–	–	–	–		120159	
28	223-207-0101 РСНБ РК 2015	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный	м2	57,53	40727,00	–	2343024	–	2343024	–	2530466
		СП - 8%			–	–	–	–		187442	
		Подоконные доски									
29	1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м	194,6	4234,87	5,63	824106	1095	772374	46044	939762
		НР - 90%; СП - 8%			260,21	2,69	50637	523		69612	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9		Тенге				5474309	6842	5119991	252518	6184971
							347476	2919	–	458146	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				824106				
	Материалы		Тенге				772373				
	Всего заработная плата		Тенге					51160			

		Накладные расходы	Тенге				46044				
		Сметная прибыль	Тенге				69612				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				939762				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								41
		Сметная заработная плата	Тенге					51160			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				4650203				
	Материалы		Тенге				59778				
	Всего заработная плата		Тенге					299235			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				4287836				
		Накладные расходы	Тенге				206474				
		Сметная прибыль	Тенге				388534				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				5245211				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								233
		Сметная заработная плата	Тенге					299235			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				5184973				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								274
		Сметная заработная плата	Тенге					350395			
		Сметная заработная плата	Тенге					416570			
		[illegible]	[illegible]								[illegible]
		[illegible]	[illegible]								[illegible]
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3									3 603 431
		РАЗДЕЛ 4. Полы /л.65-АС/									
		Полы на отм.-3.000									
		Тип 2. Помещение связи									
34	1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство**	м2 покрытия	18,55	3614,57	85,68	67050	1589	38676	25834	100315
		НР - 94%; СП - 8%			1443,92	37,63	26785	698		7431	
		Полы 1-9 этажи, тех этаж на отм.0.000 - 29.700									
		Тип 3									
35	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство**	м2 покрытия	438,53	1833,77	147,94	804163	64876	227119	508591	1417774
		НР - 94%; СП - 8%			1167,92	65,87	512168	28886		105020	
36	231-302-0103 РСНБ РК 2015	**Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 матовая размерами 60х60х10мм**	м2	447,3006	3092,00	–	1383053	–	1383053	–	1493697
		СП - 8%			–	–	–	–		110644	
		Тип 6									
37	1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство**	м2 покрытия	156,94	3614,57	85,68	567271	13447	327215	218564	848701
		НР - 94%; СП - 8%			1443,92	37,63	226609	5906		62867	
		Чердак на отм.29.920									
		Тип 7									

38	1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия	328,76	989,11	53,95	325180	17736	115994	180196	545806
		НР - 92%; СП - 8%			582,34	13,43	191450	4415		40430	
39	234-101-0204 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 100-110	м3	84,6557	21572,00	–	1826193	–	1826193	–	1972288
		СП - 8%			–	–	–	–		146095	
40	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	328,76	366,53	12,98	120500	4268	87120	27811	160176
		НР - 92%; СП - 8%			88,55	3,40	29112	1118		11865	
41	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	328,76	661,53	110,62	217485	36368	98993	84162	325779
		НР - 92%; СП - 8%			249,80	28,46	82124	9357		24132	
42	1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=35	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	м2 стяжки	328,76	630,90	57,25	207415	18822	177892	14503	239671
		НР - 92%; СП - 8%			32,55	15,40	10701	5063		17753	
43	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,9468288	16622,70	1511,34	15739	1431	30	13560	31643
		НР - 91%; СП - 8%			15080,00	658,10	14278	623		2344	
44	214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 /ф5Вр1-100/100/	т	0,9468288	296003,00	–	280264	–	280264	–	302685
		СП - 8%			–	–	–	–		22421	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				5814313	158537	4562549	1073221	7438535
							1093227	56066	–	551002	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				5814313				
	Материалы		Тенге				1073039				
	Всего заработная плата		Тенге					1149293			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				3489510				
		Накладные расходы	Тенге				1073221				
		Сметная прибыль	Тенге				551002				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				7438536				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								885
		Сметная заработная плата	Тенге					1149293			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				7438536				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								885
		Сметная заработная плата	Тенге					1149293			
		[illegible]	[illegible]								[illegible]
		[illegible]	[illegible]								[illegible]
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4									5 824 667

РАЗДЕЛ 5. Внутренняя отделка (л.67-АС)

		1-9 этажи, тех этаж на отметке 0.000 - 33.000									
45	1115-0405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	511,7	506,05	3,35	258946	1715	81083	141569	432556
		НР - 80%; СП - 8%			344,24	1,59	176148	814		32041	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
46	1126-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме	м3 изоляции	1,866	47219,39	2686,81	88111	5014	28239	43128	141738
		НР - 76%; СП - 8%			29398,68	1012,23	54858	1889		10499	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
47	234-101-0303 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на основе стекловолокна плотностью от 26 кг/м3 до 35 кг/м3 ГОСТ 10499-95 /Isover ВентФасад Оптима/	м3	1,81002	14732,00	–	26665	–	26665	–	28798
		СП - 8%			–	–	–	–		2133	
48	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	18,66	706,79	5,14	13189	96	3458	7745	22608
		НР - 80%; СП - 8%			516,36	2,45	9635	46		1675	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
49	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	1059,1	706,79	5,14	748561	5444	196240	439577	1283189
		НР - 80%; СП - 8%			516,36	2,45	546877	2595		95051	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
50	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	28,17	706,79	5,14	19910	145	5219	11692	34130
		НР - 80%; СП - 8%			516,36	2,45	14546	69		2528	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Откосы									
51	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	39,29	706,79	5,14	27770	202	7280	16307	47603
		НР - 80%; СП - 8%			516,36	2,45	20288	96		3526	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Чердак									
54	234-101-0303 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на основе стекловолокна плотностью от 26 кг/м3 до 35 кг/м3 ГОСТ 10499-95 /Isover ВентФасад Оптима/	м3	8,8658	14732,00	–	130611	–	130611	–	141060
		СП - 8%			–	–	–	–		10449	
		Лестничные клетки. 1-9 этажи, тех этаж на отметке 0.000 - 33.000									

58	1110-0403-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами ГКЛО толщ.12,5мм.Устройство на анкерных подвесах	м2 потолка	195,94	2978,14	15,25	583537	2988	309488	245024	894846
		НР - 90%; СП - 8%			1383,39	6,06	271061	1187		66285	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
59	1115-0206-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	195,94	791,63	3,37	155112	661	42222	89952	264669
		НР - 80%; СП - 8%			572,77	1,08	112229	212		19605	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
60	1115-0405-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	195,94	936,36	4,83	183470	947	36501	117178	324700
		НР - 80%; СП - 8%			745,24	2,30	146022	451		24052	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
61	1115-0206-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	15,32	1308,02	7,90	20039	121	6487	10777	33281
		НР - 80%; СП - 8%			876,68	2,64	13431	40		2465	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
62	1115-0405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	15,32	506,05	3,35	7753	51	2428	4238	12951
		НР - 80%; СП - 8%			344,24	1,59	5274	24		959	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
63	1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	12	-1488,07	-86,82	-17857	-1041	-4198	-10748	-30893
		НР - 80%; СП - 8%			-1051,54	-68,03	-12618	-816		-2288	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Плинтуса									
64	1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	565,66	2164,31	1,87	1224264	1058	1030305	181795	1518544
		НР - 94%; СП - 8%			341,02	0,88	192901	498		112485	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Водосточные воронки - 2шт									
65	1112-0101-2101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Воронки внутреннего водостока на кровле . Установка	1 воронка	2	14399,88	124,58	28800	249	28211	367	31500
		НР - 92%; СП - 8%			170,17	29,34	340	59		2333	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Вентиляционный стояк -5шт									
66	1112-0101-0707 РСНБ РК 2015	Водосток наружный	м труб	3,5	1593,48	94,09	5577	329	165	4765	11169

		НР - 92%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			1452,32	27,45	5083	96		827	
67	241-102-0207 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 133 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80** *СП - 8%*	м	3,5	2498,00 –	– –	8743 –	– –	8743	– 699	9442
68	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство** *НР - 92%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 покрытия	1,47	3428,97 1193,62	14,63 3,96	5041 1755	22 6	3264	1620 533	7193
		Ограждения балконов ОГБ-1 -146м /л.70-АС/									
69	1107-0519-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Ограждения металлические без поручня. Установка** *НР - 118%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м ограждения	146	-12991,07 -589,71	-89,11 -37,09	-1896696 -86098	-13010 -5415	-1797588	-107985 -160375	-2165056
70	222-503-0303 РСНБ РК 2015	**Ограждения четырехригельные горизонтальные из нержавеющей стали для внутренней установки, крепление сварное, высотой до 1200 мм** *СП - 8%*	м	146	-12734,00 –	– –	-1859164 –	– –	-1859164	– -148733	-2007897
71	261-107-0492 РСНБ РК 2015	**Декоративная шайба крепления** *СП - 8%*	шт.	292	-483,00 –	– –	-141036 –	– –	-141036	– -11283	-152319
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				-378654	4991	-1855377	1197001	883812
							1471732	1851	–	65466	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1471767				
	Материалы		Тенге				-21192				
	Всего заработная плата		Тенге					1473583			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				16240				
		Накладные расходы	Тенге				1197001				
		Сметная прибыль	Тенге				213500				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2882268				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1075
		Сметная заработная плата	Тенге					1473583			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				-1859164				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				-1859164				
		Сметная прибыль	Тенге				-148733				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				-2007897				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				8743				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				8743				
		Сметная прибыль	Тенге				699				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				9442				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				883813				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1075
		Сметная заработная плата	Тенге					1473583			
		Пересчетный коэффициент	0,599425								617611

ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге					19443992
В ТОМ ЧИСЛЕ:						
- Зарплата рабочих строителей	Тенге	3994076				
- Затрата на эксплуатацию машин	Тенге		366077			
- В том числе зарплата машинистов	Тенге		117202			
- Материалов, изделий и конструкций	Тенге			10187756		
- Накладные расходы	Тенге				3455792	
- Сметная прибыль	Тенге				1440292	
ИТОГО ПО АКТУ						

Засройщик:
Директор ТОО «Bavaria Construction»
Дускалиев Р.Ш.
"____" _____ 2022 год

Генподрядчик
Директор ТОО"ЕРЕН-Групп"
Абдрахпанов М.А_____
"____" _____ 2022 год

Технический надзор:
Директор ТОО "Астана-Технадзор"
Тлемисов Е.А
Эксперт технического надзора
Сартаев Д _____
"____" _____ 2022 год

Начальник ПТО ТОО «Bavaria Construction»
Курманаев М. Р._____
"____" _____ 2022 год

Начальник ПТО ТОО «ЕРЕН-Групп»
Туреханов Т.Т._____
"____" _____ 2022 год

Авторский надзор:
ГИП ТОО "ПК ЭФФЕКТ"
Петровский Е.В._____
"____" _____ 2022 год

Заказчик : **ТОО «Bavaria Construction»**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «Ерен-Групп»**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Многоквартирный 9-ти этажный жилые дома" "Бавария-2 (пятно 2,4,5) в г.Актобе**
(наименование, адрес)

Объект : **"Многоквартирный 9-ти этажный жилой дом", расположенный по адресу: "г.Актобе, район Астана, мкр.Батыс-2, уч.1Е". Батыс Премиум 2-я очередь,**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ ВС/Под/УЧ2/22 от 15 июня 2021г**

2 пятно

Акт выполненных работ №3

за декабрь 2022 (месяц, год) на № 2-3-1 Архитектурные решения работы

Блок 3

Форма 4

Основание: Б/19-35-2019-АС

Составлен(а) 1 квартал 2021г Выполнение за декабрь 2022год

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1. СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ . /л.16-28-АС/											
1	1108-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м**	м3 кладки	3,3	9095,08	2740,76	30014	9044	5600	16275	49992
		НР - 93%; СП - 8%			4657,44	645,48	15370	2130		3703	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
2	213-301-0102 РСНБ РК 2015	**Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007 В2,5, D500**	м3	2,716	21033,00	–	57126	–	57126	–	61696
		СП - 8%			–	–	–	–		4570	
3	1110-0404-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов**	м2 стен (за вычетом проемов)	201,3	1649,43	15,40	332030	3100	114696	193908	568013
		НР - 90%; СП - 8%			1064,25	6,06	214234	1220		42075	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
4	232-101-0202 РСНБ РК 2015	**Лист гипсокартонный влагостойкий ГКЛВ СТ РК EN 520-2012 толщиной 12,5 мм**	м2	211,365	611,00	–	129144	–	129144	–	139476
		СП - 8%			–	–	–	–		10332	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1:	**Тенге**				548314	12144	306566	210183	809177

						229604	3350	–	60680	
Стоимость общестроительных работ			Тенге			548314				
Материалы			Тенге			120297				
Всего заработная плата			Тенге				232954			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге			129144				
Местные материалы			Тенге			57126				
		Накладные расходы	Тенге			210183				
		Сметная прибыль	Тенге			60680				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге			819177				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч							173
		Сметная заработная плата	Тенге				232954			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			819177				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч							173
		Сметная заработная плата	Тенге				232954			
		[illegible]	[illegible]							[illegible]
		[illegible]	[illegible]							[illegible]
		[illegible]	[illegible]							[illegible]
РАЗДЕЛ 2. Арматурные пояса, сетки										
Связевые сетки над 6,8 и тех этажами										
5	**1108-0201-0701 РСНБ РК 2015**	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	**т металлических изделий**	**0,834**	**75716,46**	**2396,46**	**63148**	**1999**	**–**	**57483**	**130281**
		НР - 93%; СП - 8%			**73320,00**	**792,18**	**61149**	**661**		**9650**	
6	**214-403-0101 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	**т**	**0,834**	**296003,00**	**–**	**246867**	**–**	**246867**	**–**	**266616**
		СП - 8%			**–**	**–**	**–**	**–**		**19749**	
Схема устройства перегородок из кирпича л.28-АС											
7	**214-403-0101 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 /К-1, К-2, к-3/**	**т**	**0,3306**	**296003,00**	**–**	**97859**	**–**	**97859**	**–**	**105688**
		СП - 8%			**–**	**–**	**–**	**–**		**7829**	
8	**1107-0107-0103 РСНБ РК 2015**	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка /ММ1, ММ13/**	**т стальных элементов**	**0,22336**	**771168,15**	**7324,77**	**172248**	**1636**	**155533**	**18191**	**205674**
		НР - 118%; СП - 8%			**67508,70**	**1511,01**	**15079**	**337**		**15235**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
9	**1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза**	**м2**	**12,50816**	**81,67**	**1,89**	**1022**	**24**	**639**	**250**	**1374**
		НР - 69%; СП - 8%			**28,71**	**0,29**	**359**	**4**		**102**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
Схема устройства стен из газоблока л.29-АС											

10	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кт. Установка	т	0,20137	924181,54	1428,54	186102	287	132069	49023	253935
		НР - 91%; СП - 8%			266904,00	622,47	53746	125		18810	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
11	214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 /С-1, С-2/	т	0,35543	296003,00	–	105208	–	105208	–	113625
		СП - 8%			–	–	–	–		8417	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]				372454	3946	738175	24947	812157
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]				130333	1127	–	79792	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]				372454				
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]				288240				
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]					131460			
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]				[illegible]				
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]				[illegible]				
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]				79792				
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]				[illegible]				
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]								[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]					131460			
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]				[illegible]				
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]								[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]					131460			
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]								

РАЗДЕЛ 3. Кровля. Лист 20, 21

Кровля на отметке 32,170 ====

12	1112-0101-1402 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление керамзитом	м3 утеплителя	59,676	12380,68	1861,56	738829	111090	461489	180334	992696
		НР - 92%; СП - 8%			2785,88	498,78	166250	29765		73533	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
13	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	198,92	661,53	110,62	131592	22004	59898	50923	197117
		НР - 92%; СП - 8%			249,80	28,46	49690	5661		14601	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
14	1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=35	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	м2 стяжки	198,92	569,11	57,25	113207	11388	95344	8775	131741
		НР - 92%; СП - 8%			32,55	15,40	6475	3063		9759	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
15	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,2247796	16622,70	1511,34	3736	340	6	3219	7512
		НР - 91%; СП - 8%			15080,00	658,10	3390	148		556	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

16	214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,2247796	296003,00	–	66535	–	66535	–	71858
		СП - 8%			–	–	–	–		5323	
17	1112-0101-0212 РСНБ РК 2015	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство	м2 кровли	198,92	1920,76	15,46	382078	3075	347605	29912	444950
		НР - 92%; СП - 8%			157,84	5,61	31398	1116		32959	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Кровля на отметке 35,790									
18	1112-0101-1402 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление керамзитом	м3 утеплителя	0,9725	12380,68	1861,56	12040	1810	7521	2939	16177
		НР - 92%; СП - 8%			2785,88	498,78	2709	485		1198	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
19	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	9,725	661,53	110,62	6433	1076	2928	2490	9636
		НР - 92%; СП - 8%			249,80	28,46	2429	277		714	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
20	1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=35	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	м2 стяжки	9,725	569,11	57,25	5535	557	4661	429	6441
		НР - 92%; СП - 8%			32,55	15,40	317	150		477	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
21	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слон подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,0109893	16622,70	1511,34	183	16	1	157	368
		НР - 91%; СП - 8%			15080,00	658,10	166	7		27	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
22	214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,0109893	296003,00	–	3253	–	3253	–	3513
		СП - 8%			–	–	–	–		260	
23	1112-0101-1501 РСНБ РК 2015	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	9,725	707,78	26,47	6883	257	4484	2011	9606
		НР - 92%; СП - 8%			220,26	4,55	2142	44		712	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
24	1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия	9,725	989,11	53,95	9619	525	3431	5330	16145
		НР - 92%; СП - 8%			582,34	13,43	5663	131		1196	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
25	234-101-0204 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 100-110	м3	2,00335	21572,00	–	43216	–	43216	–	46673
		СП - 8%			–	–	–	–		3457	
26	1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия	9,725	989,11	53,95	9619	525	3431	5330	16145
		НР - 92%; СП - 8%			582,34	13,43	5663	131		1196	

		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
27	234-101-0207 РСНБ РК 2015	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем II 175-180**	м3	0,5008375	33855,00	–	16956	–	16956	–	18312
		СП - 8%			–	–	–	–		1356	
28	1112-0101-0212 РСНБ РК 2015	**Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство**	м2 кровли	9,725	1920,76	15,46	18679	151	16993	1462	21753
		НР - 92%; СП - 8%			157,84	5,61	1535	55		1611	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1568393	152814	1137752	293311	2010629
							277827	41033	–	148935	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1568393				
	Материалы		Тенге				1007792				
	Всего заработная плата		Тенге					318860			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				129960				
		Накладные расходы	Тенге				293311				
		Сметная прибыль	Тенге				148935				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2010639				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								285
		Сметная заработная плата	Тенге					318860			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				2010639				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								285
		Сметная заработная плата	Тенге					318860			
		[illegible]	0,6991425								[illegible]
		[illegible]	12%								168 686
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3									1 574 402
		РАЗДЕЛ 4. Лестница Л-1									
		МЛП-1, МУ-1, МУ-47 лист 44,46									
29	1106-0801-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 100 мм. Устройство**	м3	19,2	-51223,94	-3279,34	-983500	-62963	-579192	-322855	-1410863
		НР - 91%; СП - 8%			-17778,40	-700,01	-341345	-13440		-104508	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
30	214-210-0201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	5,0976	-275482,00	–	-1404297	–	-1404297	–	-1516641
		СП - 8%			–	–	–	–		-112344	
31	214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,5573	-277977,00	–	-154917	–	-154917	–	-167310
		СП - 8%			–	–	–	–		-12393	
32	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	/Зд-1/	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	0,3591	924181,54	1428,54	331874	513	235516	87423	452840

		НР - 91%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			266904,00	622,47	95845	224		33544	
33	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	/3д-2/	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	0,0385	924181,54	1428,54	35581	55	25250	9373	48550
		НР - 91%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			266904,00	622,47	10276	24		3596	
34	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	**Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м**	т	0,0028	612085,08	2443,08	1714	7	655	960	2888
		НР - 91%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			375700,00	1066,79	1052	3		214	
35	1109-0501-0301 РСНБ РК 2015	**Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и шайбами**	болт	12	257,18	0,93	3086	11	1150	1332	4771
		НР - 69%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			160,41	0,44	1925	5		353	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				-2170459	-62377	-1875835	-223767	-2951192
							-232247	-13184	—	-191538	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				-2173545				
	Материалы		Тенге				-317771				
	Всего заработная плата		Тенге					-247361			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				-1559214				
		Накладные расходы	Тенге				-225099				
		Сметная прибыль	Тенге				-191891				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				-2590535				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								-202
		Сметная заработная плата	Тенге					-247361			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				3086				
	Материалы		Тенге				1150				
	Всего заработная плата		Тенге					1930			
		Накладные расходы	Тенге				1332				
		Сметная прибыль	Тенге				353				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				4771				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
		Сметная заработная плата	Тенге					1930			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				-2585764				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								-201
		Сметная заработная плата	Тенге					-245431			
		Понижающий коэффициент	[illegible]								-2 063 304
		Налог на добавленную стоимость 12 %	12%								-247 596
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4									-2 310 900

РАЗДЕЛ 5. ОКНА , ДВЕРИ /л.65-АС/

Двери наружные

36	1109-0403-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах**	м2	5,46	2888,77	54,88	15773	299	2435	9086	26847
		НР - 69%; СП - 8%			2388,16	23,50	13039	128		1989	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	ВСЕГО Ст№102 РСНБ	**Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, двупольный**	м2	5,46	53571,00	–	292498	–	292498	–	315898
	См	*СП - 8%*			–	–	–	–		23400	
	Нор	**Доводчики дверные. Установка**									
	Смет		шт.	2	1395,98	2,38	2792	5	–	1923	5092
		59%; СП - 8%			1393,60	–	2787	–		377	
	ИТОГО	**ик дверной ГОСТ Р 56177-2014 2 класса, на массу полотна до 40 кг**	комплект	2	4094,00	–	8188	–	8188	–	8843
					–	–	–	–		655	
		Двери наружные стальные однопольные площадью до 2 м2. ...ных стенах	м2	3,49	3343,72	52,94	11670	185	1947	6635	19769
					2733,06	22,06	9538	77		1464	
		...ГОСТ 31173-	м2	3,49	40727,00	–	142137	–	142137	–	153508
		СП - 8%			–	–	–	–		11371	
		Двери внутренние металлические									
42	1109-0403-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в бетонных стенах**	м2	99,33	3343,72	52,94	332132	5258	55399	188830	562638
		НР - 69%; СП - 8%			2733,06	22,06	271475	2191		41677	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
43	223-207-0201 РСНБ РК 2015	**Блок дверной стальной противопожарный с замкнутой коробкой утепленный, однопольный**	м2	25,83	58149,00	–	1501989	–	1501989	–	1622148
		СП - 8%			–	–	–	–		120159	
44	223-207-0101 РСНБ РК 2015	**Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный**	м2	57,53	40727,00	–	2343024	–	2343024	–	2530466
		СП - 8%			–	–	–	–		187442	
		Подоконные доски									
45	1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м**	м	194,6	4234,87	5,63	824106	1095	772374	46044	939762
		НР - 90%; СП - 8%			260,21	2,69	50637	523		69612	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				5474309	6842	5119991	252518	6184971

						347476	2919	--	458146	
Стоимость общестроительных работ		Тенге				824106				
Материалы		Тенге				772373				
Всего заработная плата		Тенге					51160			
	Накладные расходы	Тенге				46044				
	Сметная прибыль	Тенге				69612				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				939762				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								41
	Сметная заработная плата	Тенге					51160			
Стоимость металломонтажных работ		Тенге				4650203				
Материалы		Тенге				59778				
Всего заработная плата		Тенге					299235			
Стоимость материалов и конструкций		Тенге				4287836				
	Накладные расходы	Тенге				206474				
	Сметная прибыль	Тенге				388534				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				5245211				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								233
	Сметная заработная плата	Тенге					299235			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				6184973				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								274
	Сметная заработная плата	Тенге					350395			
	Понижающий коффициент	0,5490600								2 895 920
	Налог на добавленную стоимость - 12%	12%								407 510
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ									3 303 431

РАЗДЕЛ 6. Полы /л.65-АС/

Полы 1-9 этажи, тех этаж на отм.0.000 - 29.700

Тип 3

50	**1111-0101-0901 РСНБ РК 2015**	**Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство**	**м2 изолируемой поверхности**	**219,53**	**-376,39**	**-34,80**	**-82629**	**-7640**	**--**	**-73913**	**-169066**
		НР - 94%; СП - 8%			**-341,59**	**-16,59**	**-74989**	**-3642**		**-12523**	
51	**234-101-0203 РСНБ РК 2015**	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 75-80**	**м3**	**5,03373**	**-16959,00**	**--**	**-85367**	**--**	**-85367**	**--**	**-92196**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**-6829**	
52	**1111-0101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**219,53**	**-723,94**	**-32,02**	**-158927**	**-7030**	**-68509**	**-81604**	**-259774**
		НР - 94%; СП - 8%			**-379,85**	**-15,60**	**-83388**	**-3425**		**-19242**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
53	**1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К-5**	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 /до толщины 45мм/**	**м2 стяжки**	**219,53**	**-437,08**	**-27,13**	**-95952**	**-5956**	**-84848**	**-7499**	**-111727**
		НР - 94%; СП - 8%			**-23,45**	**-12,89**	**-5148**	**-2830**		**-8276**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
54	**1106-0301-0410 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	**т**	**0,663**	**-16622,70**	**-1511,34**	**-11021**	**-1002**	**-21**	**-9495**	**-22158**

		НР - 91%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			-15080,00	-658,10	-9998	-436		-1641	
55	214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 /ф5Вр1-100/100/	т	0,663	-296003,00	–	-196250	–	-196250	–	-211950
		СП - 8%			–	–	–	–		-15700	
56	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	438,53	1833,77	147,94	804163	64876	227119	508591	1417774
		НР - 94%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			1167,92	65,87	512168	28886		105020	
57	231-302-0103 РСНБ РК 2015	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 матовая размерамн 60х60х10мм	м2	447,3006	3092,00	–	1383053	–	1383053	–	1493697
		СП - 8%			–	–	–	–		110644	
		Тип 4									
58	1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	879,94	-376,39	-34,80	-331201	-30622	–	-296266	-677665
		НР - 94%; СП - 8%			-341,59	-16,59	-300579	-14598		-50197	
59	234-101-0203 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 75-80	м3	18,2342	-16959,00	–	-309234	–	-309234	–	-333973
		СП - 8%			–	–	–	–		-24739	
60	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	879,94	-723,94	-32,02	-637024	-28176	-274603	-327094	-1041247
		НР - 94%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			-379,85	-15,60	-334245	-13727		-77129	
61	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К-3	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 /до толщины 35мм/	м2 стяжки	879,94	-262,25	-16,28	-230764	-14326	-204057	-18040	-268708
		НР - 94%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			-14,07	-7,74	-12381	-6811		-19904	
62	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	2,56575	-16622,70	-1511,34	-42650	-3878	-80	-36746	-85747
		НР - 91%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			-15080,00	-658,10	-38692	-1689		-6352	
63	214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 /ф5Вр1-100/100/	т	2,56575	-296003,00	–	-759470	–	-759470	–	-820228
		СП - 8%			–	–	–	–		-60758	
		Тип 5									
64	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	294,18	-1673,67	-86,61	-492360	-25479	-248067	-209402	-757903
		НР - 94%; СП - 8%			-743,81	-13,44	-218814	-3954		-56141	

		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
65	1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	294,18	-376,39	-34,80	-110726	-10237	--	-99047	-226555
		НР - 94%; СП - 8%			-341,59	-16,59	-100489	-4880		-16782	
66	234-101-0203 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 75-80	м3	6,11651	-16959,00	--	-103730	--	-103730	--	-112028
		СП - 8%			--	--	--	--		-8298	
67	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	294,18	-723,94	-32,02	-212969	-9419	-91806	-109353	-348108
		НР - 94%; СП - 8%			-379,85	-15,60	-111744	-4589		-25786	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
68	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К-5	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 /до толщины 45мм/	м2 стяжки	294,18	-437,08	-27,13	-128580	-7981	-113700	-10049	-149719
		НР - 94%; СП - 8%			-23,45	-12,89	-6899	-3792		-11090	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
69	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,89396	-16622,70	-1511,34	-14860	-1351	-28	-12803	-29876
		НР - 91%; СП - 8%			-15080,00	-658,10	-13481	-588		-2213	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
70	214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 /ф5Вр1-100/100/	т	0,89396	-296003,00	--	-264615	--	-264615	--	-285784
		СП - 8%			--	--	--	--		-21169	
		Тип 6									
71	1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	78,47	-376,39	-34,80	-29535	-2731	--	-26420	-60431
		НР - 94%; СП - 8%			-341,59	-16,59	-26805	-1302		-4476	
72	234-101-0203 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 75-80	м3	1,63296	-16959,00	--	-27693	--	-27693	--	-29908
		СП - 8%			--	--	--	--		-2215	
73	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными матерналами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	78,47	-1673,67	-86,61	-131333	-6797	-66169	-55856	-202164
		НР - 94%; СП - 8%			-743,81	-13,44	-58367	-1055		-14975	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
74	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	78,47	-723,94	-32,02	-56808	-2512	-24489	-29169	-92855
		НР - 94%; СП - 8%			-379,85	-15,60	-29807	-1224		-6878	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

75	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К-5	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 /до толщины 45мм/	м2 стяжки	78,47	-437,08	-27,13	-34298	-2128	-30330	-2681	-39937
		НР - 94%; СП - 8%			-23,45	-12,89	-1840	-1011		-2958	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
76	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,23199	-16622,70	-1511,34	-3856	-351	-7	-3322	-7753
		НР - 91%; СП - 8%			-15080,00	-658,10	-3498	-153		-574	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
77	214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 /ф5Вр1-100/100/	т	0,23199	-296003,00	–	-68670	–	-68670	–	-74164
		СП - 8%			–	–	–	–		-5494	
78	1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	156,94	3614,57	85,68	567271	13447	327215	218564	848701
		НР - 94%; СП - 8%			1443,92	37,63	226609	5906		62867	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Чердак на отм.29.920									
		Тип 7									
79	1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия	328,76	989,11	53,95	325180	17736	115994	180196	545806
		НР - 92%; СП - 8%			582,34	13,43	191450	4415		40430	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
80	234-101-0204 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 100-110	м3	84,6557	21572,00	–	1826193	–	1826193	–	1972288
		СП - 8%			–	–	–	–		146095	
81	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	328,76	366,53	12,98	120500	4268	87120	27811	160176
		НР - 92%; СП - 8%			88,55	3,40	29112	1118		11865	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
82	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	328,76	661,53	110,62	217485	36368	98993	84162	325779
		НР - 92%; СП - 8%			249,80	28,46	82124	9357		24132	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
83	1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=35	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	м2 стяжки	328,76	630,90	57,25	207415	18822	177892	14503	239671
		НР - 92%; СП - 8%			32,55	15,40	10701	5063		17753	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
84	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,9468288	16622,70	1511,34	15739	1431	30	13560	31643
		НР - 91%; СП - 8%			15080,00	658,10	14278	623		2344	

		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
85	214-403-0101 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 /ф5Вр1-100/100/**	т	0,9468288	296003,00	–	280264	–	280264	–	302685
		СП - 8%			–	–	–	–		22421	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				**1126741**	**-10668**	**1502130**	**-361372**	**726294**
							-364722	**-14338**	–	**61232**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1126741				
	Материалы		Тенге				-172351				
	Всего заработная плата		Тенге					-379060			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1674481				
		Накладные расходы	Тенге				-361372				
		Сметная прибыль	Тенге				61232				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				826601				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								-325
		Сметная заработная плата	Тенге					-379060			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				826601				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								-325
		Сметная заработная плата	Тенге					-379060			
		Понижающий коффициент	0,6991425								-227 783
		Налог на добавленную стоимость - 12%	12%								-60 934
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6									-288 717

РАЗДЕЛ 7. Внутренняя отделка (л.67-АС)

1-9 этажи, тех этаж на отметке 0.000 - 33.000

86	1115-0405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям**	**м2 окрашиваемой поверхности**	511,7	506,05	3,35	258946	1715	81083	141569	432556
		НР - 80%; СП - 8%			344,24	1,59	176148	814		32041	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
87	1126-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме**	**м3 изоляции**	1,866	47219,39	2686,81	88111	5014	28239	43128	141738
		НР - 76%; СП - 8%			29398,68	1012,23	54858	1889		10499	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
88	234-101-0303 РСНБ РК 2015	**Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на основе стекловолокна плотностью от 26 кг/м3 до 35 кг/м3 ГОСТ 10499-95 /Isover ВентФасад Оптима/**	**м3**	1,81002	14732,00	–	26665	–	26665	–	28798
		СП - 8%			–	–	–	–		2133	
89	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	**м2 окрашиваемой поверхности**	18,66	706,79	5,14	13189	96	3458	7745	22608
		НР - 80%; СП - 8%			516,36	2,45	9635	46		1675	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

90	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионнымн составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	1059,1	706,79	5,14	748561	5444	196240	439577	1283189
		НР - 80%; СП - 8%			516,36	2,45	546877	2595		95051	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
91	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	28,17	706,79	5,14	19910	145	5219	11692	34130
		НР - 80%; СП - 8%			516,36	2,45	14546	69		2528	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Откосы									
92	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионнымн составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	39,29	706,79	5,14	27770	202	7280	16307	47603
		НР - 80%; СП - 8%			516,36	2,45	20288	96		3526	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Чердак									
94	1126-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых матерналов на битуме	м3 изоляцин	9,14	47219,39	2686,81	431585	24558	138323	211246	694258
		НР - 76%; СП - 8%			29398,68	1012,23	268704	9252		51427	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
95	234-101-0303 РСНБ РК 2015	Плиты теплонзоляцнонные из мннеральной ваты на основе стекловолокна плотностью от 26 кг/м3 до 35 кг/м3 ГОСТ 10499-95 /Isover ВентФасад Оптима/	м3	8,8658	14732,00	–	130611	–	130611	–	141060
		СП - 8%			–	–	–	–		10449	
		Лестничные клетки. 1-9 этажи, тех этаж на отметке 0.000 - 33.000									
99	1110-0403-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартоннымн листами ГКЛО толщ.12,5мм.Устройство на анкерных подвесах	м2 потолка	195,94	2978,14	15,25	583537	2988	309488	245024	894846
		НР - 90%; СП - 8%			1383,39	6,06	271061	1187		66285	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
100	1115-0206-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей облицованных гипсокартонными листамн. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	195,94	791,63	3,37	155112	661	42222	89952	264669
		НР - 80%; СП - 8%			572,77	1,08	112229	212		19605	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
101	1115-0405-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионнымн составами высококачественная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	195,94	936,36	4,83	183470	947	36501	117178	324700
		НР - 80%; СП - 8%			745,24	2,30	146022	451		24052	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

102	1115-0206-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	**Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе**	м2 отделываемой поверхности	15,32	1308,02	7,90	20039	121	6487	10777	33281
		НР - 80%; СП - 8%			876,68	2,64	13431	40		2465	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
103	1115-0405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям**	м2 окрашиваемой поверхности	15,32	506,05	3,35	7753	51	2428	4238	12951
		НР - 80%; СП - 8%			344,24	1,59	5274	24		959	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
104	1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное**	м2 оштукатуриваемой поверхности	15,32	1488,07	86,82	22797	1330	5357	13721	39440
		НР - 80%; СП - 8%			1051,54	68,03	16110	1042		2921	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
105	1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе**	м2 отделываемой поверхности	15,32	1178,91	7,90	18061	121	6372	9287	29536
		НР - 80%; СП - 8%			755,12	2,64	11568	40		2188	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
106	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	м2 окрашиваемой поверхности	15,32	706,79	5,14	10828	79	2838	6359	18561
		НР - 80%; СП - 8%			516,36	2,45	7911	38		1375	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Плинтуса									
107	1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	**Плинтуса из плиток керамических. Устройство**	м плинтусов	565,66	2164,31	1,87	1224264	1058	1030305	181795	1518544
		НР - 94%; СП - 8%			341,02	0,88	192901	498		112485	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Водосточные воронки - 2шт									
108	1112-0101-2101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	**Воронки внутреннего водостока на кровле . Установка**	1 воронка	2	14399,88	124,58	28800	249	28211	367	31500
		НР - 92%; СП - 8%			170,17	29,34	340	59		2333	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Вентиляционный стояк -5шт									
109	1112-0101-0707 РСНБ РК 2015	**Водосток наружный**	м труб	3,5	1593,48	94,09	5577	329	165	4765	11169
		НР - 92%; СП - 8%			1452,32	27,45	5083	96		827	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
110	241-102-0207 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 133 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	3,5	2498,00	–	8743	–	8743	–	9442
		СП - 8%			–	–	–	–		699	

111	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	м2 покрытия	1,47	3428,97	14,63	5041	22	3264	1620	7193
		НР - 92%; СП - 8%			1193,62	3,96	1755	6		533	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Ограждения балконов ОГБ-1 -146м /л.70-АС/									
112	1107-0519-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Ограждения металлические без поручня. Установка**	м ограждения	146	-12991,07	-89,11	-1896696	-13010	-1797588	-107985	-2165056
		НР - 118%; СП - 8%			-589,71	-37,09	-86098	-5415		-160375	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
113	222-503-0303 РСНБ РК 2015	**Ограждения четырехригельные горизонтальные из нержавеющей стали для внутренней установки, крепление сварное, высотой до 1200 мм**	м	146	-12734,00	–	-1859164	–	-1859164	–	-2007897
		СП - 8%			–	–	–	–		-148733	
114	261-107-0492 РСНБ РК 2015	**Декоративная шайба крепления**	шт.	292	-483,00	–	-141036	–	-141036	–	-152319
		СП - 8%			–	–	–	–		-11283	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				-799645	27524	-2086500	996208	212285
							1259331	11189	–	15723	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				1050776				
		Материалы	Тенге				-252315				
		Всего заработная плата	Тенге					1270520			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				16240				
		Накладные расходы	Тенге				996208				
		Сметная прибыль	Тенге				163757				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				2210741				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								921
		Сметная заработная плата	Тенге					1270520			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				-1859164				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				-1859164				
		Сметная прибыль	Тенге				-148733				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				-2007897				
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				8743				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				8743				
		Сметная прибыль	Тенге				699				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				9442				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				212286				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								921
		Сметная заработная плата	Тенге					1270520			
		Понижающий коэффициент	0,6971425								146 417
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	12%								17 810
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7									156 228
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								***8545105***
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1647602				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					130225			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					32096			

Засройщик:
Директор ТОО «Bavaria Construction»
Дускалиев Р.Ш.
"____" _____ 2022 год

Начальник ПТО ТОО «Bavaria Construction»
Курманаев М. Р.
"____" _____ 2022 год

Генподрядчик
Директор ТОО"ЕРЕН-Групп"
Абдрахпанов М.А_____
"____" _____ 2022 год

Начальник ПТО ТОО «ЕРЕН-Групп»
Туреханов Т.Т._____
"____" _____ 2022 год

Технический надзор:
Директор ТОО "Астана-Технадзор"
Тлемисов Е.А _____
Эксперт техничееского надзора
Сартаев Д _____
"____" _____ 2022 год

Авторский надзор:
ГИП ТОО "ПК ЭФФЕКТ"
Петровский Е.В.
"____" _____ 2022 год

Заказчик : **ТОО «Bavaria Construction»**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «Ерен-Групп»**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Многоквартирный 9-ти этажный жилые дома" "Бавария-2 (пятно 2,4,5) в г.Актобе**
(наименование, адрес)

Объект : **"Многоквартирный 9-ти этажный жилой дом", расположенный по адресу: "г.Актобе, район Астана, мкр.Батыс-2, уч.1Е". Батыс Премиум 2-я очередь,**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ ВС/Под/УЧ2/22 от 15 июня 2021г**

Акт выполненных работ №4

за декабрь 2022 (месяц, год) на № 2-1-4 Слаботочные сети
Блок 1

Форма 4

Основание: Б/19-35-2019-СС
Составлен(а) 1 квартал 2021г Выполнение за декабрь 2022год

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Телефонная связь									
1	1310-0902-0903 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Шкаф телефонный распределительный емкостью до 1200х2. Монтаж при установке на фундаменте**	шкаф	1	24152,18	2636,94	24152	2637	9235	8126	34860
		НР - 61%; СП - 8%			12280,00	1041,57	12280	1042		2582	
2	1310-0902-1208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Ящик для трубных проводок протяжной или коробка, размер до 200х200 мм. Монтаж оборудования**	шт.	9	1256,04	4,48	11304	40	212	6742	19489
		НР - 61%; СП - 8%			1228,00	–	11052	–		1444	
3	1310-0902-1212 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Коробка оконечная. Монтаж оборудования**	шт.	74	331,72	–	24547	–	2421	13497	41087
		НР - 61%; СП - 8%			299,00	–	22126	–		3044	
4	1310-0408-0507 РСНБ РК 2015	**Розетка микрофонная. Монтаж оборудования**	шт.	37	1243,24	–	46000	–	564	27716	79613
		НР - 61%; СП - 8%			1228,00	–	45436	–		5897	

		Кабель										
5	1310-0904-0203 РСНБ РК 2015	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в канализации в полиэтиленовой трубе по свободному каналу трубопровода	м кабеля	659	335,75	109,56	221259	72201	612	107950	355546
		НР - 61%; СП - 8%			225,26	43,28	148446	28522		26337	
6	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	185	348,55	156,93	64482	29032	8311	26299	98043
		НР - 72%; СП - 8%			146,70	50,74	27139	9387		7262	
		Трубы									
7	1308-0206-2001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола	м	607	227,37	9,67	138014	5869	11388	88658	244806
		НР - 72%; СП - 8%			198,94	3,92	120757	2379		18134	
8	1308-0206-2002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Труба полиэтиленовая диаметром до 50 мм. Прокладка по основанию пола	м	54	258,90	12,31	13981	664	1040	9034	24856
		НР - 72%; СП - 8%			227,36	4,99	12277	269		1841	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				543739	110443	33783	288022	898300
							399513	41599	–	66541	
		Стоимость монтажных работ	Тенге				543739				
		Материалы	Тенге				33780				
		Всего заработная плата	Тенге					441112			
		Накладные расходы	Тенге				288022				
		Сметная прибыль	Тенге				66541				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				898302				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								305
		Сметная заработная плата	Тенге					441112			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				898302				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								305
		Сметная заработная плата	Тенге					441112			
		РАЗДЕЛ 3. Видеонаблюдение									
15	1310-1001-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Камеры видеонаблюдения фиксированные. Монтаж	камера	2	4603,51	5,77	9207	12	–	5609	16002
		НР - 61%; СП - 8%			4597,74	–	9195	–		1185	
16	1310-1001-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Камеры видеонаблюдения на кронштейне. Монтаж	камера	3	5365,96	10,54	16098	32	–	9800	27970
		НР - 61%; СП - 8%			5355,42	–	16066	–		2072	

17	1310-0408-0623 РСНБ РК 2015	Устройство видеоконтрольное. Монтаж оборудования	шт.	2	3556,64	50,64	7113	101	–	4295	12321
		НР - 61%; СП - 8%			3506,00	14,67	7012	29		913	
18	1310-0302-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Коммутатор служебной связи. Монтаж оборудования	шт.	2	11357,27	1367,28	22715	2734	2377	11222	36652
		НР - 61%; СП - 8%			8802,00	396,09	17604	792		2715	
19	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	190	348,55	156,93	66224	29817	8534	27010	100693
		НР - 72%; СП - 8%			146,70	50,74	27873	9641		7459	
20	1308-0206-2001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола	м	37	227,37	9,67	8413	358	694	5404	14923
		НР - 72%; СП - 8%			198,94	3,92	7361	145		1105	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				129770	33054	11605	63340	208561
							85111	10607	–	15449	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				129770				
	Материалы		Тенге				11605				
	Всего заработная плата		Тенге					95718			
		Накладные расходы	Тенге				63340				
		Сметная прибыль	Тенге				15449				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				208559				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								62
		Сметная заработная плата	Тенге					95718			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				208559				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								62
		Сметная заработная плата	Тенге					95718			
		РАЗДЕЛ 4. Металлический кабельный лоток									
21	1308-0206-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Короб металлический длиной 3 м. Монтаж на конструкциях, кронштейнах, по фермам и колоннам	м	23	550,72	141,55	12667	3255	588	7274	21536
		НР - 72%; СП - 8%			383,67	55,58	8824	1278		1595	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				12667	3255	588	7274	21536
							8824	1278	–	1595	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				12667				
	Материалы		Тенге				586				
	Всего заработная плата		Тенге					10102			
		Накладные расходы	Тенге				7274				
		Сметная прибыль	Тенге				1595				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				21536				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7

		Сметная заработная плата	Тенге					10102			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				21536				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7
		Сметная заработная плата	Тенге					10102			
		РАЗДЕЛ 5. Домофонная связь /Визит/									
22	1310-1001-0801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Устройство (домофоны) охранно-переговорное. Монтаж оборудования**	**шт.**	15	6574,21	6,74	98613	101	--	60104	171415
		НР - 61%; СП - 8%			6567,47	1,32	98512	20		12697	
23	1310-1001-0802 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Устройство (домофоны) охранно-переговорное. Монтаж абонентских устройств**	**шт.**	37	771,49	0,87	28545	32	--	17393	49613
		НР - 61%; СП - 8%			770,62	--	28513	--		3675	
24	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	**м кабеля**	1060	348,55	156,93	369463	166345	47616	150686	561761
		НР - 72%; СП - 8%			146,70	50,74	155502	53784		41612	
25	1308-0206-2001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола**	**м**	933	227,37	9,67	212136	9022	17503	136273	376282
		НР - 72%; СП - 8%			198,94	3,92	185611	3657		27873	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				708757	175500	65119	364456	1159071
							468138	57461	--	85857	
		Стоимость монтажных работ	Тенге				708757				
		Материалы	Тенге				65118				
		Всего заработная плата	Тенге					525599			
		Накладные расходы	Тенге				364456				
		Сметная прибыль	Тенге				85857				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				1159070				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								365
		Сметная заработная плата	Тенге					525599			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				1159070				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								365
		Сметная заработная плата	Тенге					525599			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	**Тенге**								2287467
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				961586				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					322252			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					110945			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						111089		
		- Накладные расходы	Тенге							723092	
		- Сметная прибыль	Тенге							169442	
		Понижающий коффициент	0,6991425								1599265

		Налог на добавленную стоимость - 12 %	12%								191 912
		ИТОГО ПО АКТУ									1 791 177

Засройщик:
Директор ТОО «Bavaria Construction»
Дускалиев Р.Ш._____
"____" _____ 2022 год

Начальник ПТО ТОО «Bavaria Construction»
Курманаев М. Р._____
"____" _____ 2022 год

Генподрядчик
Директор ТОО"ЕРЕН-Групп"
Абдрахпанов М.А_____
"____" _____ 2022 год

Начальник ПТО ТОО «ЕРЕН-Групп»
Туреханов Т.Т._____
"____" _____2022 год

Технический надзор:
Директор ТОО "Астана-Технадзор":
Тлемисов Е.А _____
Эксперт технического надзора
Сартаев Д._____
"____" _____2022 год

Авторский надзор:
ГИП ТОО "ПК ЭФФЕКТ"
Петровский Е.В._____
"____" _____2022 год

Заказчик : **ТОО «Bavaria Construction»**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «Ерен-Групп»**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Многоквартирный 9-ти этажный жилые дома" "Бавария-2 (пятно 2,4,5) в г.Актобе**
(наименование, адрес)

Объект : **"Многоквартирный 9-ти этажный жилой дом", расположенный по адресу: "г.Актобе, район Астана, мкр.Батыс-2, уч.1Е". Батыс Премиум 2-я очередь,**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ ВС/Под/УЧ2/22 от 15 июня 2021г**

Акт выполненных работ №5

за декабрь 2022 (месяц, год) на № 2-2-4 Слаботочные сети

Блок 2

Форма 4

Основание: Б/19-35-2019-СС

Составлен(а) 1 квартал 2021г Выполнение за декабрь 2022 год

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1. Телефонная связь											
1	1310-0902-1208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Ящик для трубных проводок протяжной или коробка, размер до 200х200 мм. Монтаж оборудования**	шт.	9	1256,04	4,48	11304	40	212	6742	19489
		НР - 61%; СП - 8%			1228,00	–	11052	–		1444	
2	1310-0902-1212 РСНБ РК 2015 Изм.	**Коробка оконечная. Монтаж оборудования**	шт.	74	331,72	–	24547	–	2421	13497	41087
		НР - 61%; СП - 8%			299,00	–	22126	–		3044	
3	1310-0408-0507 РСНБ РК 2015	**Розетка микрофонная. Монтаж оборудования**	шт.	37	1243,24	–	46000	–	564	27716	79613
		НР - 61%; СП - 8%			1228,00	–	45436	–		5897	
		Кабель									
4	1310-0904-0203 РСНБ РК 2015	**Кабели волоконно-оптические. Прокладка в канализации в полиэтиленовой трубе по свободному каналу трубопровода**	м кабеля	681	335,75	109,56	228646	74611	633	111554	367416
		НР - 61%; СП - 8%			225,26	43,28	153402	29474		27216	
5	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	м кабеля	185	348,55	156,93	64482	29032	8311	26299	98043

		НР - 72%; СП - 8%			146,70	50,74	27139	9387		7262	
		Трубы									
6	1308-0206-2001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола**	м	607	227,37	9,67	138014	5869	11388	88658	244806
		НР - 72%; СП - 8%			198,94	3,92	120757	2379		18134	
7	1308-0206-2002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Труба полиэтиленовая диаметром до 50 мм. Прокладка по основанию пола**	м	54	258,90	12,31	13981	664	1040	9034	24856
		НР - 72%; СП - 8%			227,36	4,99	12277	269		1841	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				526974	110216	24569	283500	875310
							392189	41509	–	64838	
		Стоимость монтажных работ	Тенге				526974				
		Материалы	Тенге				24565				
		Всего заработная плата	Тенге					433698			
		Накладные расходы	Тенге				283500				
		Сметная прибыль	Тенге				64838				
		ВСЕГО Стоимость монтажных работ	Тенге				875312				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								298
		Сметная заработная плата	Тенге					433698			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				875312				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								298
		Сметная заработная плата	Тенге					433698			
		РАЗДЕЛ 3. Видеонаблюдение									
14	1310-1001-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	**Камеры видеонаблюдения фиксированные. Монтаж**	камера	2	4603,51	5,77	9207	12	–	5609	16002
		НР - 61%; СП - 8%			4597,74	–	9195	–		1185	
15	1310-1001-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	**Камеры видеонаблюдения на кронштейне. Монтаж**	камера	2	5365,96	10,54	10732	21	–	6534	18647
		НР - 61%; СП - 8%			5355,42	–	10711	–		1381	
16	1310-0408-0623 РСНБ РК 2015	**Устройство видеоконтрольное. Монтаж оборудования**	шт.	2	3556,64	50,64	7113	101	–	4295	12321
		НР - 61%; СП - 8%			3506,00	14,67	7012	29		913	
17	1310-0302-0105 РСНБ РК 2015 Изм.	**Коммутатор служебной связи. Монтаж оборудования**	шт.	2	11357,27	1367,28	22715	2734	2377	11222	36652
		НР - 61%; СП - 8%			8802,00	396,09	17604	792		2715	
18	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	м кабеля	222	348,55	156,93	77378	34838	9973	31559	117652
		НР - 72%; СП - 8%			146,70	50,74	32567	11264		8715	
		Труба									
19	1308-0206-2001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола**	м	218	227,37	9,67	49567	2109	4089	31841	87921
		НР - 72%; СП - 8%			198,94	3,92	43369	855		6513	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				176712	39815	16439	91060	289195

							120458	12940	–	21422	
Стоимость монтажных работ			Тенге				176712				
Материалы			Тенге				16438				
Всего заработная плата			Тенге					133398			
		Накладные расходы	Тенге				91060				
		Сметная прибыль	Тенге				21422				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ			Тенге				289194				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								89
		Сметная заработная плата	Тенге					133398			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				289194				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								89
		Сметная заработная плата	Тенге					133398			
РАЗДЕЛ 4. Металлический кабельный лоток											
20	1308-0206-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Короб металлический длиной 3 м. Монтаж на конструкциях, кронштейнах, по фермам и колоннам**	м	30	550,72	141,55	16522	4246	766	9488	28091
		НР - 72%; СП - 8%			383,67	55,58	11510	1667		2081	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				16522	4246	766	9488	28091
							11510	1667	–	2081	
Стоимость монтажных работ			Тенге				16522				
Материалы			Тенге				765				
Всего заработная плата			Тенге					13177			
		Накладные расходы	Тенге				9488				
		Сметная прибыль	Тенге				2081				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ			Тенге				28091				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								9
		Сметная заработная плата	Тенге					13177			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				28091				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								9
		Сметная заработная плата	Тенге					13177			
РАЗДЕЛ 5. Домофонная связь /Визит/											
21	1310-1001-0801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Устройство (домофоны) охранно-переговорное. Монтаж оборудования**	шт.	15	6574,21	6,74	98613	101	–	60104	171415
		НР - 61%; СП - 8%			6567,47	1,32	98512	20		12697	
22	1310-1001-0802 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Устройство (домофоны) охранно-переговорное. Монтаж абонентских устройств**	шт.	37	771,49	0,87	28545	32	–	17393	49613
		НР - 61%; СП - 8%			770,62	–	28513	–		3675	
23	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	м кабеля	1060	348,55	156,93	369463	166345	47616	150686	561761
		НР - 72%; СП - 8%			146,70	50,74	155502	53784		41612	

24	1308-0206-2001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола	м	933	227,37	9,67	212136	9022	17503	136273	376282
		НР - 72%; СП - 8%			198,94	3,92	185611	3657		27873	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				**708757**	**175500**	**65119**	**364456**	**1159071**
							468138	**57461**	**--**	**85857**	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				**708757**				
	Материалы		Тенге				**65118**				
	Всего заработная плата		Тенге					**525599**			
		Накладные расходы	Тенге				**364456**				
		Сметная прибыль	Тенге				**85857**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				**1159070**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**365**
		Сметная заработная плата	Тенге					**525599**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				**1159070**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**365**
		Сметная заработная плата	Тенге					**525599**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**2351667**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**992295**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**329777**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**113577**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**106886**		
		- Накладные расходы	Тенге							**748504**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**174198**	
		Понижающий коффициент	0,6991425								1 644 150
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	12%								197 298
		ИТОГО ПО АКТУ									1 841 448

Засройщик:
Директор ТОО «Bavaria Construction»
Дускалиев Р.Ш._____
"____" _____ 2022 год

Начальник ПТО ТОО «Bavaria Construction»
Курманаев М. Р._____
"____" _____ 2022 год

Генподрядчик
Директор ТОО"ЕРЕН-Групп"
Абдрахпанов М.А_____
"____" _____ 2022 год

Начальник ПТО ТОО «ЕРЕН-Групп»
Туреханов Т.Т._____
"____" _____ 2022 год

Технический надзор:
Директор ТОО "Астана-Технадзор":
Тлемисов Е.А _____
Эксперт технического надзора
Сартаев Д._____
"____" _____ 2022 год

Авторский надзор:
ГИП ТОО "ПК ЭФФЕКТ"
Петровский Е.В._____
"____" _____ 2022 год

Заказчик : **ТОО «Bavaria Construction»**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «Ерен-Групп»**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Многоквартирный 9-ти этажный жилые дома" "Бавария-2 (пятно 2,4,5) в г.Актобе**
(наименование, адрес)

Объект : **"Многоквартирный 9-ти этажный жилой дом", расположенный по адресу: "г.Актобе, район Астана, мкр.Батыс-2, уч.1Е". Батыс Премиум 2-я очередь,**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ ВС/Под/УЧ2/22 от 15 июня 2021г**

Акт выполненных работ №6

за декабрь 2022 (месяц, год) на № 2-3-4 Слаботочные сети
Блок 3

Форма 4

Основание: Б/19-35-2019-СС
Составлен(а) 1 квартал 2021г Выполнение за декабрь 2022год

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1. Телефонная связь											
1	1310-0902-1208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Ящик для трубных проводок протяжной или коробка, размер до 200х200 мм. Монтаж оборудования**	**шт.**	**9**	**1256,04**	**4,48**	**11304**	**40**	**212**	**6742**	**19489**
		НР - 61%; СП - 8%			**1228,00**	**--**	**11052**	**--**		**1444**	
2	1310-0902-1212 РСНБ РК 2015 Изм.	**Коробка оконечная. Монтаж оборудования**	**шт.**	**74**	**331,72**	**--**	**24547**	**--**	**2421**	**13497**	**41087**
		НР - 61%; СП - 8%			**299,00**	**--**	**22126**	**--**		**3044**	
3	1310-0408-0507 РСНБ РК 2015	**Розетка микрофонная. Монтаж оборудования**	**шт.**	**37**	**1243,24**	**--**	**46000**	**--**	**564**	**27716**	**79613**
		НР - 61%; СП - 8%			**1228,00**	**--**	**45436**	**--**		**5897**	
		Кабель									
4	1310-0904-0203 РСНБ РК 2015	**Кабели волоконно-оптические. Прокладка в канализации в полиэтиленовой трубе по свободному каналу трубопровода**	**м кабеля**	**712**	**335,75**	**109,56**	**239054**	**78006**	**663**	**116632**	**384141**
		НР - 61%; СП - 8%			**225,26**	**43,28**	**160385**	**30815**		**28455**	
5	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	**м кабеля**	**185**	**348,55**	**156,93**	**64482**	**29032**	**8311**	**26299**	**98043**

		НР - 72%; СП - 8%			146,70	50,74	27139	9387		7262	
		Трубы									
6	1308-0206-2001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола**	м	607	227,37	9,67	138014	5869	11388	88658	244806
		НР - 72%; СП - 8%			198,94	3,92	120757	2379		18134	
7	1308-0206-2002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Труба полиэтиленовая диаметром до 50 мм. Прокладка по основанию пола**	м	54	258,90	12,31	13981	664	1040	9034	24856
		НР - 72%; СП - 8%			227,36	4,99	12277	269		1841	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				537382	113611	24599	288578	892035
							399172	42850	–	66077	
		Стоимость монтажных работ	Тенге				537382				
		Материалы	Тенге				24594				
		Всего заработная плата	Тенге					442022			
		Накладные расходы	Тенге				288578				
		Сметная прибыль	Тенге				66077				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				892037				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								304
		Сметная заработная плата	Тенге					442022			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				892037				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								304
		Сметная заработная плата	Тенге					442022			
		РАЗДЕЛ 3. Видеонаблюдение									
14	1310-1001-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	**Камеры видеонаблюдения фиксированные. Монтаж**	камера	2	4603,51	5,77	9207	12	–	5609	16002
		НР - 61%; СП - 8%			4597,74	–	9195	–		1185	
15	1310-1001-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	**Камеры видеонаблюдения на кронштейне. Монтаж**	камера	3	5365,96	10,54	16098	32	–	9800	27970
		НР - 61%; СП - 8%			5355,42	–	16066	–		2072	
16	1310-0408-0623 РСНБ РК 2015	**Устройство видеоконтрольное. Монтаж оборудования**	шт.	2	3556,64	50,64	7113	101	–	4295	12321
		НР - 61%; СП - 8%			3506,00	14,67	7012	29		913	
17	1310-0302-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Коммутатор служебной связи. Монтаж оборудования**	шт.	2	11357,27	1367,28	22715	2734	2377	11222	36652
		НР - 61%; СП - 8%			8802,00	396,09	17604	792		2715	
18	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	м кабеля	222	348,55	156,93	77378	34838	9973	31559	117652
		НР - 72%; СП - 8%			146,70	50,74	32567	11264		8715	
		Труба									

19	1308-0206-2001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола**	м	450	227,37	9,67	102316	4352	8441	65727	181486
		НР - 72%; СП - 8%			198,94	3,92	89523	1764		13443	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				234827	42069	20791	128212	392083
							171967	13849	–	29043	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				234827				
	Материалы		Тенге				20790				
	Всего заработная плата		Тенге					185816			
		Накладные расходы	Тенге				128212				
		Сметная прибыль	Тенге				29043				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				392082				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								125
		Сметная заработная плата	Тенге					185816			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				392082				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								125
		Сметная заработная плата	Тенге					185816			
		РАЗДЕЛ 4. Металлический кабельный лоток									
20	1308-0206-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Короб металлический длиной 3 м. Монтаж на конструкциях, кронштейнах, по фермам и колоннам**	м	17	550,72	141,55	9362	2406	434	5376	15918
		НР - 72%; СП - 8%			383,67	55,58	6522	945		1179	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				9362	2406	434	5376	15918
							6522	945	–	1179	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				9362				
	Материалы		Тенге				434				
	Всего заработная плата		Тенге					7467			
		Накладные расходы	Тенге				5376				
		Сметная прибыль	Тенге				1179				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				15917				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6
		Сметная заработная плата	Тенге					7467			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				15917				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6
		Сметная заработная плата	Тенге					7467			
		РАЗДЕЛ 5. Домофонная связь /Визит/									
21	1310-1001-0801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Устройство (домофоны) охранно-переговорное. Монтаж оборудования**	шт.	15	6574,21	6,74	98613	101	–	60104	171415
		НР - 61%; СП - 8%			6567,47	1,32	98512	20		12697	
22	1310-1001-0802 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Устройство (домофоны) охранно-переговорное. Монтаж абонентских устройств**	шт.	37	771,49	0,87	28545	32	–	17393	49613
		НР - 61%; СП - 8%			770,62	–	28513	–		3675	

23	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	1060	348,55	156,93	369463	166345	47616	150686	561761
		НР - 72%; СП - 8%			146,70	50,74	155502	53784		41612	
24	1308-0206-2001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола	м	933	227,37	9,67	212136	9022	17503	136273	376282
		НР - 72%; СП - 8%			198,94	3,92	185611	3657		27873	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				708757	175500	65119	364456	1159071
							468138	57461	--	85857	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				708757				
	Материалы		Тенге				65118				
	Всего заработная плата		Тенге					525599			
		Накладные расходы	Тенге				364456				
		Сметная прибыль	Тенге				85857				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				1159070				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								365
		Сметная заработная плата	Тенге					525599			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				1159070				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								365
		Сметная заработная плата	Тенге					525599			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								2459106
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1045799				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					333586			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					115105			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						110936		
		- Накладные расходы	Тенге							786622	
		- Сметная прибыль	Тенге							182156	
		Понижающий коффецент	0,6991425								1 719 266
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	12%								206 312
		ИТОГО ПО АКТУ									1 925 577

Засройщик:
Директор ТОО «Bavaria Construction»
Дускалиев Р.Ш._____
"____" _____ 2022 год

Начальник ПТО ТОО «Bavaria Construction»
Курманаев М. Р._____
"____" _____ 2022 год

Генподрядчик
Директор ТОО"ЕРЕН-Групп"
Абдрахпанов М.А_____
"____" _____ 2022 год

Начальник ПТО ТОО «ЕРЕН-Групп»
Туреханов Т.Т._____
"____" _____ 2022 год

Технический надзор:
Директор ТОО "Астана-Технадзор":
Тлемисов Е.А_____
Эксперт технического надзора
Сартаев Д._____
"____" _____ 2022 год

Авторский надзор:
ГИП ТОО "ПК "ЭФФЕКТ"
Петровский Е.В._____
"____" _____ 2022 год

Заказчик : **ТОО «Bavaria Construction»**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «Ерен-Групп»**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Многоквартирный 9-ти этажный жилые дома" "Бавария-2 (пятно 2,4,5) в г.Актобе**
(наименование, адрес)

Объект : **"Многоквартирный 9-ти этажный жилой дом", расположенный по адресу: "г.Актобе, район Астана, мкр.Батыс-2, уч.1Е". Батыс Премиум 2-я очередь,**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ ВС/Под/УЧ2/22 от 15 июня 2021г**

2 экземпляр

Акт выполненных работ №7

за декабрь 2022 (месяц, год) на № 6-1-1 Наружное Газоснабжение

Форма 4

Основание: 2020/01-ГП

Составлен(а) 1 квартал 2021г Выполнение за декабрь 2022 год

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1 ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ ДЛЯ НАРУЖНОГО ГАЗОПРОВОДА									
1	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**	м3 основания	2,91	5151,24	227,35	14990	661	9442	5054	21648
		НР - 99%; СП - 8%			1679,33	75,05	4887	218		1604	
2	Е11-010101-0362 1101-0101-0362 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3**	м3 грунта	45,8535854	279,24	279,24	12804	12805	–	1810	15783
		НР - 72%; СП - 8%			–	54,82	–	2514		1169	

3	Е11-010205-0301 1101-0205-0301 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	1,4181521	2453,64	–	3480	–	–	2505	6464
		НР - 72%; СП - 8%			2453,64	–	3480	–		479	
4	Е11-010102-0238 1101-0102-0238 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы . Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 2,5 м3	м3 грунта	35,0812625	302,89	302,89	10626	10626	–	961	12514
		НР - 72%; СП - 8%			–	38,06	–	1335		927	
5	Е11-010102-0601 1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	82,353	23,75	19,62	1956	1616	4	788	2964
		НР - 72%; СП - 8%			4,08	9,22	336	759		220	
6	С3412-101-0115 412-101-0115 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км	т·км	920,8831406	54,00	–	49728	–		–	53706
		СП - 8%			–	–	–	–		3978	
7	Е11-010104-0401 1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	35,4538031	40,24	40,24	1427	1427	–	452	2029
		НР - 72%; СП - 8%			–	17,70	–	628		150	
8	Е11-010104-0407 1101-0104-0407 РСНБ РК 2015 К=3	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 1	м3 грунта	35,4538031	67,60	67,60	2397	2397	–	759	3409
		НР - 72%; СП - 8%			–	29,75	–	1055		252	
9	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	11,8179344	1268,03	–	14985	–	–	10790	27837
		НР - 72%; СП - 8%			1268,03	–	14985	–		2062	
10	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	35,4538031	240,72	105,02	8534	3724	–	4901	14510
		НР - 72%; СП - 8%			135,70	56,29	4811	1996		1075	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			тенге				120927	53256	9446	28020	160864
							28499	8505	–	11916	
Стоимость общестроительных работ			тенге				120927				
Материалы			тенге				9446				
Всего заработная плата			тенге					37004			

	[illegible]	[illegible]	[illegible]				49728				
		[illegible]	[illegible]				28020				
		[illegible]	[illegible]				11916				
	[illegible]	[illegible]	[illegible]				60863				
		[illegible]	[illegible]								
		[illegible]	[illegible]					37004			
		[illegible]	[illegible]				60863				
		[illegible]	[illegible]								[illegible]
		[illegible]	[illegible]					37004			
				РАЗДЕЛ 2 ТРУБОПРОВОД							
11	Е11-220501-0102 1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка** *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,097	476804,46 365374,80	109984,43 38264,34	46250 35441	10669 3712	140	38761 6801	91812
12	С1241-202-0210 241-202-0210 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63х5,8 мм** *СП - 8%*	м	97,97	797,00 –	– –	78082 –	– –	78082	– 6247	84329
13	С1261-105-0654 261-105-0654 РСНБ РК 2015	**Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл** *СП - 8%*	шт.	10	1712,00 –	– –	17120 –	– –	17120	– 1370	18490
		ФАСОННЫЕ ЧАСТИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ									
14	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка** *НР - 99%; СП - 8%*	шт.	10	2014,20 815,75	1198,45 406,56	20142 8157	11985 4066	–	12101 2579	34822
15	ПРАЙС СТПРАЙС	**Седелочный отвод без ответной части электросварной ПЭ100 SDR 11 ф355-ф90** *СП - 8%*	шт	1	78462,89 –	– –	78463 –	– –	78463	– 6277	84740
16	С1241-210-0401 241-210-0401 РСНБ РК 2015	**Переход полиэтиленовый сварной ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 90х63 мм** *СП - 8%*	шт.	3	1004,00 –	– –	3012 –	– –	3012	– 241	3253
17	С1241-211-0618 241-211-0618 РСНБ РК 2015	**Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 315 мм** *СП - 8%*	шт.	22	28832,00 –	– –	634304 –	– –	634304	– 50744	685048
18	С1241-209-0310 241-209-0310 РСНБ РК 2015	**Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 90х63х90 мм**	шт.	1	3037,00	–	3037	–	3037	–	3280

		СП - 8%			–	–	–	–		243		
19	С1241-209-0307 241-209-0307 РСНБ РК 2015	**Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 75х63х75 мм**	**шт.**	**2**	**2079,00**	**–**	**4158**	**–**	**4158**	**–**		**4491**
		СП - 8%			–	–	–	–		333		
20	С1241-209-0106 241-209-0106 РСНБ РК 2015	**Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм**	**шт.**	**1**	**1103,00**	**–**	**1103**	**–**	**1103**	**–**		**1191**
		СП - 8%			–	–	–	–		88		
21	С1241-213-0206 241-213-0206 РСНБ РК 2015	**Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм**	**шт.**	**1**	**536,00**	**–**	**536**	**–**	**536**	**–**		**579**
		СП - 8%			–	–	–	–		43		
22	С1241-208-0306 241-208-0306 РСНБ РК 2015	**Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм**	**шт.**	**2**	**883,00**	**–**	**1766**	**–**	**1766**	**–**		**1907**
		СП - 8%			–	–	–	–		141		
23	Ц13-100904-0101 1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	**Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3**	**км кабеля**	**0,097**	**41218,62**	**26930,22**	**3998**	**2613**	**–**	**1261**		**5680**
		НР - 61%; СП - 8%			14288,40	7027,37	1386	682		421		
24	С1249-101-0202 249-101-0202 РСНБ РК 2015	**Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" размерами 250 м х 0,2 м детекционная**	**м**	**97**	**32,00**	**–**	**3104**	**–**	**3104**	**–**		**3352**
		СП - 8%			–	–	–	–		248		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**тенге**				**895075**	**25267**	**824825**	**52123**		**1022974**
							44984	8460	–	75776		
		Стоимость монтажных работ	тенге				82461					
		Всего заработная плата	тенге					2068				
		Стоимость материалов и конструкций	тенге				78463					
		Накладные расходы	тенге				1261					
		Сметная прибыль	тенге				6698					
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	тенге				90420					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1
		Сметная заработная плата	тенге					2068				
		Стоимость общестроительных работ	тенге				86616					
		Материалы	тенге				140					
		Всего заработная плата	тенге					51376				
		Стоимость материалов и конструкций	тенге				20224					
		Накладные расходы	тенге				50862					

		Сметная прибыль	тенге				10998				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				148476				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								30
		Сметная заработная плата	тенге					51376			
	Стоимость сантехнических работ		тенге				725998				
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				725998				
		Сметная прибыль	тенге				58080				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		тенге				784078				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				1022974				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								31
		Сметная заработная плата	тенге					53444			
		РАЗДЕЛ 3.ТРУБКА КОНТРОЛЬНАЯ									
25	Е11-240207-0201 1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	**Трубка контрольная. Устройство**	шт.	2	9390,88	2950,81	18782	5902	1504	13755	35140
		НР - 99%; СП - 8%			5688,24	1258,81	11376	2518		2603	
26	С1241-102-0113 241-102-0113 РСНБ РК 2015	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х2,0 мм**	м	3	777,00	–	2331	–	2331	–	2517
		СП - 8%			–	–	–	–		186	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге				21113	5902	3835	13755	37657
							11376	2518	–	2789	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				18782				
	Материалы		тенге				1504				
	Всего заработная плата		тенге					13894			
		Накладные расходы	тенге				13755				
		Сметная прибыль	тенге				2603				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				35140				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								8
		Сметная заработная плата	тенге					13894			
	Стоимость сантехнических работ		тенге				2331				
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				2331				
		Сметная прибыль	тенге				186				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		тенге				2517				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге				37657				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								8
		Сметная заработная плата	тенге					13894			
		РАЗДЕЛ 4.ФУТЛЯРЫ									

27	Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Футляр, диаметр 110 мм. Укладка**	км трубопровода	0,01	538797,45	139568,59	5388	1395	33	4406	10577
		НР - 99%; СП - 8%			395992,80	49048,04	3960	490		784	
28	С1241-201-0413 241-201-0413 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х10,0 мм**	м	10	2305,00	–	23050	–	23050	–	24894
		СП - 8%			–	–	–	–		1844	
29	Е11-221401-0301 1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр**	м трубы, уложенной в футляре	10	2009,30	10,79	20093	107	1887	17954	41091
		НР - 99%; СП - 8%			1809,88	3,65	18099	36		3044	
30	Е11-221401-0401 1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью**	футляр	10	41273,23	3829,72	412732	38297	219781	154169	612254
		НР - 99%; СП - 8%			15465,44	107,22	154654	1072		45352	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	тенге				461263	39799	244751	176529	688816
							176713	1598	–	51024	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				438213				
	Материалы		тенге				221699				
	Всего заработная плата		тенге					178311			
		Накладные расходы	тенге				176529				
		Сметная прибыль	тенге				49180				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				663922				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								109
		Сметная заработная плата	тенге					178311			
	Стоимость сантехнических работ		тенге				23050				
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				23050				
		Сметная прибыль	тенге				1844				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		тенге				24894				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	тенге				688816				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								109
		Сметная заработная плата	тенге					178311			
		РАЗДЕЛ 5.ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ КРАН ДЛЯ ПОДЗЕМНОГО ГАЗОПРОВОДА ф63									
31	Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Футляр, диаметр 110 мм. Укладка**	км трубопровода	0,01	538797,45	139568,59	5388	1395	33	4406	10577
		НР - 99%; СП - 8%			395992,80	49048,04	3960	490		784	

32	С1241-201-0413 241-201-0413 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х10,0 мм	м	10	2305,00	–	23050	–	23050	–	24894
		СП - 8%			–	–	–	–		1844	
33	С1241-102-0115 241-102-0115 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х2,5 мм	м	10	868,00	–	8680	–	8680	–	9374
		СП - 8%			–	–	–	–		694	
34	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	6	2014,20	1198,45	12085	7190	–	7261	20893
		НР - 99%; СП - 8%			815,75	406,56	4894	2439		1548	
35	С1241-213-0209 241-213-0209 РСНБ РК 2015	Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 110 мм	шт.	2	1381,00	–	2762	–	2762	–	2983
		СП - 8%			–	–	–	–		221	
36	С1241-211-0606 241-211-0606 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм	шт.	2	880,00	–	1760	–	1760	–	1901
		СП - 8%			–	–	–	–		141	
37	ПРАЙС СТПРАЙС	Шаровый кран ПЭ100 SDR 11 ф63 PN 1 Мпа	шт	2	105841,21	–	211682	–	211682	–	228617
		СП - 8%			–	–	–	–		16935	
		КОВЕР									
38	Е11-240207-0201 1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	Трубка контрольная. Устройство	шт.	2	10365,28	2950,81	20731	5902	3453	13755	37245
		НР - 99%; СП - 8%			5688,24	1258,81	11376	2518		2759	
39	ПРАЙС СТПРАЙС	Ковер малый сварной ф159мм h=200мм	шт	2	21883,75	–	43768	–	43768	–	47269
		СП - 8%			–	–	–	–		3501	
40	Е11-060101-0113 1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Подушка опорная марки УГ 1.01-00. Устройство	м3	0,86	30910,78	1505,76	26583	1295	17728	7215	36502
		НР - 91%; СП - 8%			8790,60	429,24	7560	369		2704	
41	С1212-101-0601 212-101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,86	16436,00	–	14135	–	14135	–	15266
		СП - 8%			–	–	–	–		1131	
42	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Отмостка. Устройство	м3	0,97	25647,72	1424,06	24878	1381	21531	2132	29171
		НР - 91%; СП - 8%			2026,62	388,78	1966	377		2161	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	тенге				395502	17163	348582	34769	464692

							29756	6193	--	34423		
	Стоимость монтажных работ		тенге				255450					
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				255450					
		Сметная прибыль	тенге				20436					
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		тенге				275886					
	Стоимость общестроительных работ		тенге				103800					
	Материалы		тенге				42743					
	Всего заработная плата		тенге					35949				
	Местные материалы		тенге				14135					
		Накладные расходы	тенге				34769					
		Сметная прибыль	тенге				11087					
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				149656					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									21
		Сметная заработная плата	тенге					35949				
	Стоимость сантехнических работ		тенге				36252					
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				36252					
		Сметная прибыль	тенге				2900					
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		тенге				39152					
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	тенге				464694					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									21
		Сметная заработная плата	тенге					35949				

РАЗДЕЛ 6.ПУНКТ ГАЗОРЕГУЛЯТОРНЫЙ ШКАФНОЙ ГРПШ-6

43	Е11-190301-0101 1119-0301-0101 РСНБ РК 2015	**Установка для редуцирования давления газа. Устройство**	установка	1	44277,07	1359,95	44277	1360	20056	22909	72560
		НР - 98%; СП - 8%			22861,44	514,58	22861	515		5375	
44	Е11-190401-0101 1119-0401-0101 РСНБ РК 2015	**Регуляторы давления газа, диаметр до 50 мм. Установка**	регулятор	1	13332,70	321,29	13333	322	4052	8864	23973
		НР - 98%; СП - 8%			8959,32	85,78	8959	86		1776	
45	С1245-804-0205 245-804-0205 РСНБ РК 2015	**Регулятор давления газа прямоточный РДнк-400**	шт.	1	1400000,00	--	1400000	--	1400000	--	1512000
		СП - 8%			--	--	--	--		112000	
46	Е11-060101-0115 1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство**	м3	1	5816,02	2200,66	5816	2200	405	3492	10053
		НР - 91%; СП - 8%			3211,26	626,16	3211	626		745	
47	С1212-101-0514 212-101-0514 РСНБ РК 2015	**Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 F150, W6**	м3	1,015	17497,00	--	17759	--	17759	--	19180
		СП - 8%			--	--	--	--		1421	

48	Е11-090305-0301 1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные . Монтаж	т конструкций	0,01508	163919,00	8077,32	2472	122	163	1516	4307
		НР - 69%; СП - 8%			145021,44	679,97	2187	10		319	
49	С1214-201-0102 214-201-0102 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,01508	424901,00	–	6408	–	6408	–	6921
		СП - 8%			–	–	–	–		513	
50	Е11-220301-0101 1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,02	717193,79	94877,58	14344	1897	552	12575	29073
		НР - 99%; СП - 8%			594752,40	40366,21	11895	807		2154	
51	С1241-102-0107 241-102-0107 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,5 мм	м	20,2	663,00	–	13393	–	13393	–	14464
		СП - 8%			–	–	–	–		1071	
52	Е11-220301-0103 1122-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,01	821367,33	151996,63	8214	1520	347	6943	16370
		НР - 99%; СП - 8%			634716,00	66637,45	6347	666		1213	
53	С1241-102-0162 241-102-0162 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х4,0 мм	м	10,1	3935,00	–	39744	–	39744	–	42923
		СП - 8%			–	–	–	–		3179	
54	Е11-221201-0101 1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	5	884,72	39,53	4424	198	127	4058	9161
		НР - 99%; СП - 8%			819,84	–	4099	–		679	
55	С1241-116-0103 241-116-0103 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 6 ГОСТ 33259-2015 диаметром 20 мм	шт.	5	448,00	–	2240	–	2240	–	2419
		СП - 8%			–	–	–	–		179	
56	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0003	1495745,98	672145,44	449	201	8	309	819
		НР - 99%; СП - 8%			801137,40	240682,06	240	72		61	

57	С1241-112-0109 241-112-0109 РСНБ РК 2015	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 25х3,0 мм	шт.	5	181,00	–	905	–	905	–	977
		СП - 8%			–	–	–	–		72	
58	С1242-203-0202 242-203-0202 РСНБ РК 2015	Кран шаровый из кованой стали фланцевый, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	2	28522,00	–	57044	–	57044	–	61608
		СП - 8%			–	–	–	–		4564	
59	С1241-208-0303 241-208-0303 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 32 мм	шт.	2	506,00	–	1012	–	1012	–	1093
		СП - 8%			–	–	–	–		81	
60	С1241-703-0401 241-703-0401 РСНБ РК 2015	Прокладка паронитовая ГОСТ 481-80 ПМБ	кг	3,48	1313,00	–	4569	–	4569	–	4935
		СП - 8%			–	–	–	–		366	
61	С1235-202-0102 235-202-0102 РСНБ РК 2015	Герметик ГОСТ 25621-83 акриловый, 310 мл	шт.	0,016129	680,00	–	11	–	11	–	12
		СП - 8%			–	–	–	–		1	
		ПОКРАСКА									
62	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	2	255,52	6,54	511	13	211	199	767
		НР - 69%; СП - 8%			143,59	0,85	287	2		57	
63	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	2	211,18	4,69	422	10	244	117	582
		НР - 69%; СП - 8%			83,93	0,85	168	2		43	
		МОЛНИЕЗАЩИТА									
64	Ц13-080208-0103 1308-0208-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	шт.	4	3912,16	146,56	15649	587	9249	4305	21550
		НР - 72%; СП - 8%			1453,20	41,65	5813	167		1596	
65	Ц13-080208-0202 1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	12	1097,90	31,84	13175	383	9304	2610	17048

		НР - 72%; СП - 8%			290,64	11,46	3488	138		1263	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**тенге**				**1666171**	**8813**	**1587803**	**67897**	**1872795**
							69555	**3091**	**--**	**138728**	
Стоимость монтажных работ			тенге				28824				
Материалы			тенге				18555				
Всего заработная плата			тенге					9606			
		Накладные расходы	тенге				6915				
		Сметная прибыль	тенге				2859				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ			тенге				38598				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5
		Сметная заработная плата	тенге					9606			
Стоимость общестроительных работ			тенге				1458358				
Материалы			тенге				1892				
Всего заработная плата			тенге					28422			
Стоимость материалов и конструкций			тенге				1406419				
Местные материалы			тенге				17759				
		Накладные расходы	тенге				27693				
		Сметная прибыль	тенге				118887				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			тенге				1604938				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								15
		Сметная заработная плата	тенге					28422			
Стоимость металломонтажных работ			тенге				2472				
Материалы			тенге				163				
Всего заработная плата			тенге					2197			
		Накладные расходы	тенге				1516				
		Сметная прибыль	тенге				319				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ			тенге				4307				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
		Сметная заработная плата	тенге					2197			
Стоимость сантехнических работ			тенге				176517				
Материалы			тенге				24108				
Всего заработная плата			тенге					32421			
Стоимость материалов и конструкций			тенге				118907				
		Накладные расходы	тенге				31773				
		Сметная прибыль	тенге				16663				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ			тенге				224953				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								19
		Сметная заработная плата	тенге					32421			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	тенге				1872796				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								40
		Сметная заработная плата	тенге					72646			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**								**4247800**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	тенге				360883				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					130200			

		- в том числе зарплата машинистов	тенге					30365			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге						3019238		
		- Перевозка грузов	тенге				49728				
		- Накладные расходы	тенге							373093	
		- Сметная прибыль	тенге							314656	
		Понижающий коффециент	0,6991425								2 969 818
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	12%								356 378
		ИТОГО ПО АКТУ									3 326 196

Засройщик:
Директор ТОО «Bavaria Construction»
Дускалиев Р.Ш._____
"____" _____ 2022 год

Начальник ПТО ТОО «Bavaria Construction»
Курманаев М. Р._____
"____" _____ 2022 год

Геиподрядчик
Директор ТОО"ЕРЕН-Групп"
Абдрахпанов М.А_____
"____" _____ 2022 год

Начальник ПТО ТОО «ЕРЕН-Групп»
Туреханов Т.Т._____
"____" _____ 2022 год

Технический надзор:
Директор ТОО "Астана-Технадзор":
Тлемисов Е.А _____
Эксперт технического надзора
Сартаев Д._____
"____" _____ 2022 год

Авторский надзор:
ГИП ТОО "ПК ЭФФЕКТ"
Петровский Е.В._____
"____" _____ 2022 год

Заказчик : **ТОО «Bavaria Construction»**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «Ерен-Групп»**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Многоквартирный 9-ти этажный жилые дома" "Бавария-2 (пятно 2,4,5) в г.Актобе**
(наименование, адрес)

Объект : **"Многоквартирный 9-ти этажный жилой дом", расположенный по адресу: "г.Актобе, район Астана, мкр.Батыс-2, уч.1Е". Батыс Премиум 2-я очередь,**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ ВС/Под/УЧ2/22 от 15 июня 2021г**

Акт выполненных работ №8

за декабрь 2022 (месяц, год) на № 2-1-6 Лифты Блок 1

Форма 4

Основание: Б/19-35-2019-АС, л.1.1

Составлен(а) 1 квартал 2021г Выполнение за декабрь 2022 год

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1303-0501-0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Лифт грузопассажирский со скоростью движения кабины 1,0 м/с грузоподъемность 1000 кг, количество остановок 12, высота шахты 44 м. Монтаж оборудования**	лифт	1	1133405,29	27704,30	1133405	27704	69598	635364	1910271
		НР - 61%; СП - 8%			1036102,97	5477,94	1036103	5478		141502	
2	1303-0501-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Лифт грузопассажирский со скоростью движения кабины 1,0 м/с грузоподъемность 1000 кг, количество остановок 12, высота шахты 44 м. Монтаж оборудования. Добавлять или уменьшать за каждую остановку, более или менее указанных в характеристике лифта**	остановка	3	-54752,91	-439,54	-164259	-1319	-17399	-88918	-273431
		НР - 61%; СП - 8%			-48513,79	-75,03	-145541	-225		-20254	
3	1303-0501-0116 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Лифт грузопассажирский со скоростью движения кабины 1,0 м/с грузоподъемность 1000 кг, количество остановок 12, высота шахты 44 м. Монтаж оборудования. Добавлять или уменьшать за каждый метр высоты шахты, более или менее указанных в характернстике лифта**	м	17,6	-11617,22	-102,85	-204463	-1810	-27668	-106919	-336293

		НР - 61%; СП - 8%			-9942,31	-16,63	-174985	-293		-24911	
4	516-101-0301 РСНБ РК 2015	**Лифт пассажирский, грузоподъемность 1000 кг, количество остановок - 9, скорость подъема 1 м/с, отделка кабины стандартная ГОСТ 22011-95**	комплект	1	10398981,00	--	10398981	--		--	10398981
					--	--	--	--	10398981	--	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								11699528
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				715577				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					24575			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					4960			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						24531		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						10398981		
		- Накладные расходы	Тенге							439527	
		- Сметная прибыль	Тенге							96337	
		Понижающий коэффициент	0,6991425								8 179 637
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	12%								981 556
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1									9 161 194

Засройщик:
Директор ТОО «Bavaria Construction»
Дускалиев Р.Ш._____
"____" _____ 2022 год

Начальник ПТО ТОО «Bavaria Construction»
Курманаев М. Р._____
"____" _____ 2022 год

Генподрядчик
Директор ТОО"ЕРЕН-Групп"
Абдрахпанов М.А_____
"____" _____ 2022 год

Начальник ПТО ТОО «ЕРЕН-Групп»
Туреханов Т.Т._____
"____" _____ 2022 год

Технический надзор:
Директор ТОО "Астана-Технадзор":
Тлемисов Е.А_____
Эксперт технического надзора
Сартаев Д._____
"____" _____ 2022 год

Авторский надзор:
ГИП ТОО "ПК ЭФФЕКТ"
Петровский Е.В._____
"____" _____ 2022 год

Заказчик : **ТОО «Bavaria Construction»**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «Ерен-Групп»**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Многоквартирный 9-ти этажный жилые дома" "Бавария-2 (пятно 2,4,5) в г.Актобе**
(наименование, адрес)

Объект : **"Многоквартириый 9-ти этажный жилой дом", расположенный по адресу: "г.Актобе, район Астана, мкр.Батыс-2, уч.1Е". Батыс Премиум 2-я очередь,**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ ВС/Под/УЧ2/22 от 15 июня 2021г**

Акт выполненных работ №9

за декабрь 2022 (месяц, год) на № 2-2-5 Лифты Блок 2

Форма 4

Основание: Б/19-35-2019-АС, л.1.1

Составлен(а) 1 квартал 2021г Выполнение за декабрь 2022 год

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1303-0501-0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Лифт грузопассажирский со скоростью движения кабины 1,0 м/с грузоподъемность 1000 кг, количество остановок 12, высота шахты 44 м. Монтаж оборудования**	лифт	1	1133405,29	27704,30	1133405	27704	69598	635364	1910271
		НР - 61%; СП - 8%			1036102,97	5477,94	1036103	5478		141502	
2	1303-0501-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Лифт грузопассажирский со скоростью движения кабины 1,0 м/с грузоподъемность 1000 кг, колнчество остановок 12, высота шахты 44 м. Монтаж оборудования. Добавлять или уменьшать за каждую остановку, более или менее указанных в характеристике лифта**	остановка	3	-54752,91	-439,54	-164259	-1319	-17399	-88918	-273431
		НР - 61%; СП - 8%			-48513,79	-75,03	-145541	-225		-20254	

3	1303-0501-0116 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Лифт грузопассажирский со скоростью движения кабины 1,0 м/с грузоподъемность 1000 кг, количество остановок 12, высота шахты 44 м. Монтаж оборудования. Добавлять или уменьшать за каждый метр высоты шахты, более или менее указанных в характеристике лифта**	м	17,6	-11617,22	-102,85	-204463	-1810	-27668	-106919	-336293
		НР - 61%; СП - 8%			-9942,31	-16,63	-174985	-293		-24911	
4	516-101-0301 РСНБ РК 2015	**Лифт пассажирский, грузоподъемность 1000 кг, количество остановок - 9, скорость подъема 1 м/с, отделка кабины стандартная ГОСТ 22011-95**	комплект	1	10398981,00	--	10398981	--		--	10398981
					--	--	--	--	10398981	--	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								1699528
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				715577				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					24575			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					4960			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						24531		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						10398981		
		- Накладные расходы	Тенге							439527	
		- Сметная прибыль	Тенге							96337	
		Понижающий коффициент	0,6991425								8 179 637
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	12%								981 556
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1									9 161 194

Засройщик:
Директор ТОО «Bavaria Construction»
Дускалиев Р.Ш._____
"____" _____ 2022 год

Начальник ПТО ТОО «Bavaria Construction»
Курманаев М. Р._____
"____" _____ 2022 год

Генподрядчик
Директор ТОО"ЕРЕН-Групп"
Абдрахпанов М.А_____
"____" _____ 2022 год

Начальник ПТО ТОО «ЕРЕН-Групп»
Туреханов Т.Т._____
"____" _____ 2022 год

Технический надзор:
Директор ТОО "Астана-Технадзор":
Тлемисов Е.А_____
Эксперт технического надзора
Сартаев Д._____
"____" _____ 2022 год

Авторский надзор:
ГИП ТОО "ПК ЭФФЕКТ"
Петровский Е.В._____
"____" _____ 2022 год

Заказчик : **ТОО «Bavaria Construction»**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «Ерен-Групп»**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Многоквартирный 9-ти этажный жилые дома" "Бавария-2 (пятно 2,4,5) в г.Актобе**
(наименование, адрес)

Объект : **"Многоквартирный 9-ти этажный жилой дом", расположенный по адресу: "г.Актобе, район Астана, мкр.Батыс-2, уч.1Е". Батыс Премиум 2-я очередь,**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ ВС/Под/УЧ2/22 от 15 июня 2021г**

Акт выполненных работ №10

за декабрь 2022 (месяц, год) на № 2-3-5 Лифты Блок 3

Форма 4

Основание: Б/19-35-2019-АС, л.1.1

Составлен(а) 1 квартал 2021г Выполнение за декабрь 2022год

1	1303-0501-0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Лифт грузопассажирский со скоростью движения кабины 1,0 м/с грузоподъемность 1000 кг, количество остановок 12, высота шахты 44 м. Монтаж оборудования**	лифт	1	**1133405,29**	**27704,30**	**1133405**	**27704**	**69598**	**635364**	**1910271**
		НР - 61%; СП - 8%			**1036102,97**	**5477,94**	**1036103**	**5478**		**141502**	
2	1303-0501-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Лифт грузопассажирский со скоростью движения кабины 1,0 м/с грузоподъемность 1000 кг, количество остановок 12, высота шахты 44 м. Монтаж оборудования. Добавлять или уменьшать за каждую остановку, более или менее указанных в характеристике лифта**	остановка	3	**-54752,91**	**-439,54**	**-164259**	**-1319**	**-17399**	**-88918**	**-273431**
		НР - 61%; СП - 8%			**-48513,79**	**-75,03**	**-145541**	**-225**		**-20254**	
3	1303-0501-0116 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Лифт грузопассажирский со скоростью движения кабины 1,0 м/с грузоподъемность 1000 кг, количество остановок 12, высота шахты 44 м. Монтаж оборудования. Добавлять или уменьшать за каждый метр высоты шахты, более или менее указанных в характеристике лифта**	м	17,6	**-11617,22**	**-102,85**	**-204463**	**-1810**	**-27668**	**-106919**	**-336293**
		НР - 61%; СП - 8%			**-9942,31**	**-16,63**	**-174985**	**-293**		**-24911**	

		НР - 61%; СП - 8%			-9942,31	-16,63	-174985	-293		-24911	
4	516-101-0301 РСНБ РК 2015	**Лифт пассажирский, грузоподъемность 1000 кг, количество остановок - 9, скорость подъема 1 м/с, отделка кабины стандартная ГОСТ 22011-95**	комплект	1	10398981,00	–	10398981	–		–	10398981
					–	–	–	–	10398981	–	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								11699528
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				715577				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					24575			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					4960			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						24531		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						10398981		
		- Накладные расходы	Тенге							439527	
		- Сметная прибыль	Тенге							96337	
		Понижающий коффициент	0,6991425								8 179 637
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	12%								981 556
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1									9 161 194

Засройщик:
Директор ТОО «Bavaria Construction»
Дускалиев Р.Ш._____
"____" _____ 2022 год

Начальник ПТО ТОО «Bavaria Construction»
Курманаев М. Р._____
"____" _____ 2022 год

Генподрядчик
Директор ТОО"ЕРЕН-Групп"
Абдрахпанов М.А_____
"____" _____ 2022 год

Начальник ПТО ТОО «ЕРЕН-Групп»
Туреханов Т.Т._____
"____" _____ 2022 год

Технический надзор:
Директор ТОО "Астана-Технадзор":
Тлемисов Е.А _____
Эксперт технического надзора
Сартаев Д._____
"____" _____ 2022 год

Авторский надзор:
ГИП ТОО "ПК ЭФФЕКТ"
Петровский Е.В._____
"____" _____ 2022 год

Заказчик : **ТОО «Bavaria Construction»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «Ерен-Групп»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство 2-х подъездного 9 этажного жилого дома (4-ое пятно) без наружных инженерных сетей,по адресу:г.Актобе р-н Астана ул.Мустафы Шокая д 2В.кор 2**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство 2-х подъездного 9 этажного жилого дома (4-ое пятно) без наружных инженерных сетей,по адресу:г.Актобе р-н Астана ул.Мустафы Шокая д 2В.кор.2**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ ВС/Под/УЧ2/22 от 15 июня 2021г**

Акт выполненных работ №11

4 пятно

за декабрь 2022 (месяц, год) на № 2-1-1Конструкций железобетонные

Форма 4

Основание: 03/03/2021-КЖ

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2021 г Выполнение за декабрь 2022 год (8ЭТ)

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1 ПЕРЕМЫЧКИ ВСЕ ЭТАЖИ ([illegible])									
1	1107-0503-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка**	шт. сборных конструкций	190,8	598,26	248,54	114148	47422	30743	55638	183368
		НР - 118%; СП - 8%			188,59	58,53	35983	11168		13583	
2	1107-0104-0301 РСНБ РК 2015	**Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т**	шт. сборных конструкций	35,15	2412,92	1345,46	84814	47293	1057	56171	152263
		НР - 118%; СП - 8%			1037,39	316,87	36464	11138		11279	
3	222-102-0106 РСНБ РК 2015	**Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 20 кН/м ГОСТ 948-84**	м3	12	102996,00	–	1235952	–	*1235952*	–	*1334828*
		СП - 8%			–	–	–	–		98876	

4	1109-0302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	1,7	33340,50	10567,01	56679	17964	8129	24935	88143
		НР - 69%; СП - 8%			17991,60	3265,80	30586	5552		6529	
5	214-201-0102 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	1,5	424901,00	–	637352	–	637352	–	688340
		СП - 8%			–	–	–	–		50988	
6	214-208-0103 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0,35	429640,00	–	150374	–	150374	–	162404
		СП - 8%			–	–	–	–		12030	
7	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	3	517592,46	2396,46	1552777	7190	1325627	206773	1900314
		НР - 93%; СП - 8%			73320,00	792,18	219960	2377		140764	

8	1106-0301-0409 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом более 20 кг. Установка *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,3	28388,54 26960,00	1428,54 622,47	8517 8088	429 187	–	7530 1284	17331
9	214-210-0601 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм *СП - 8%*	т	0,3	402152,00 –	– –	120646 –	– –	120646	– 9652	130298
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2									
		РАЗДЕЛ 3 ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ 6ОБ.ТО ПОЭТАЖНО (ЛИСТ 20)									
10	1107-0504-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны *НР - 118%; СП - 8%*	шт. сборных конструкций	149	3035,88 937,35	933,46 206,99	452346 139665	139086 30842	173595	201198 52284	705827
11	1107-0504-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны *НР - 118%; СП - 8%*	шт. сборных конструкций	10	2367,25 773,26	788,74 178,83	23672 7733	7887 1788	8052	11235 2793	37699
12	222-203-0404 РСНБ РК 2015	Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92 *СП - 8%*	м2	1184,1	6291,00 –	– –	7449173 –	– –	7449173	– 595934	8045107
		МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК МУ-6-4ШТ									

13	1106-0801-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 100 мм. Устройство	м3	0,74	52940,52	3279,34	39176	2427	23593	12443	55749
		НР - 91%; СП - 8%			17778,40	700,01	13156	518		4130	
14	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,10092	346394,00	–	34958	–	34958	–	37755
		СП - 8%			–	–	–	–		2797	
15	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0276	349485,00	–	9646	–	9646	–	10418
		СП - 8%			–	–	–	–		772	
		МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК МУ-5-8ШТ									
16	1106-0801-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетоином перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 100 мм. Устройство	м3	1,24	52940,52	3279,34	65646	4066	39535	20851	93417
		НР - 91%; СП - 8%			17778,40	700,01	22045	868		6920	
17	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,20184	346394,00	–	69916	–	69916	–	75509
		СП - 8%			–	–	–	–		5593	
18	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,04416	349485,00	–	15433	–	15433	–	16668
		СП - 8%			–	–	–	–		1235	
		МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК МУ-6-8ШТ									
19	1106-0801-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведеиной толщиной до 100 мм. Устройство	м3	1,48	52940,52	3279,34	78352	4853	47187	24887	111498
		НР - 91%; СП - 8%			17778,40	700,01	26312	1036		8259	
20	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,20184	346394,00	–	69916	–	69916	–	75509
		СП - 8%			–	–	–	–		5593	
21	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0552	349485,00	–	19292	–	19292	–	20835
		СП - 8%			–	–	–	–		1543	
		МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК МУ-7-4ШТ									
22	1106-0801-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 100 мм. Устройство	м3	0,62	52940,52	3279,34	32823	2033	19767	10426	46708

		НР - 91%; СП - 8%			17778,40	700,01	11023	434		3460	
23	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,084	346394,00	–	29097	–	29097	–	31425
		СП - 8%			–	–	–	–		2328	
24	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0237	349485,00	–	8283	–	8283	–	8946
		СП - 8%			–	–	–	–		663	
		МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК МУ-8-2ШТ									
25	1106-0801-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 100 мм. Устройство	м3	0,23	52940,52	3279,34	12176	754	7333	3868	17327
		НР - 91%; СП - 8%			17778,40	700,01	4089	161		1284	
26	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,04334	346394,00	–	15013	–	15013	–	16214
		СП - 8%			–	–	–	–		1201	
27	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00708	349485,00	–	2474	–	2474	–	2672
		СП - 8%			–	–	–	–		198	
		МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК МУ-9-8ШТ									
28	1106-0801-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 100 мм. Устройство	м3	1,08	52940,52	3279,34	57176	3542	34433	18161	81363
		НР - 91%; СП - 8%			17778,40	700,01	19201	756		6027	
29	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0404	349485,00	–	14119	–	14119	–	15249
		СП - 8%			–	–	–	–		1130	
30	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,14	346394,00	–	48495	–	48495	–	52375
		СП - 8%			–	–	–	–		3880	
		МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК МУ-10-8ШТ									
31	1106-0801-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 100 мм. Устройство	м3	4,12	52940,52	3279,34	218115	13511	131357	69279	310386
		НР - 91%; СП - 8%			17778,40	700,01	73247	2884		22992	
32	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0774	349485,00	–	27050	–	27050	–	29214

		СП - 8%			–	–	–	–		2164	
33	214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,53088	335138,00	–	177918	–	177918	–	192151
		СП - 8%			–	–	–	–		14233	
34	214-203-0103 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,26376	532604,00	–	140480	–	140480	–	151718
		СП - 8%			–	–	–	–		11238	
		МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК МУ-11-8ШТ									
35	1106-0801-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 100 мм. Устройство	м3	5,24	52940,52	3279,34	277408	17184	167065	88112	394762
		НР - 91%; СП - 8%			17778,40	700,01	93159	3668		29242	
36	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,10064	349485,00	–	35172	–	35172	–	37986
		СП - 8%			–	–	–	–		2814	
37	214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,69	335138,00	–	231245	–	231245	–	249745
		СП - 8%			–	–	–	–		18500	
38	214-203-0103 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,2848	532604,00	–	151686	–	151686	–	163821
		СП - 8%			–	–	–	–		12135	
		МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК МУ-12-8ШТ									
39	1106-0801-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 100 мм. Устройство	м3	4,8	52940,52	3279,34	254114	15741	153037	80714	361614
		НР - 91%; СП - 8%			17778,40	700,01	85336	3360		26786	
40	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,09288	349485,00	–	32460	–	32460	–	35057
		СП - 8%			–	–	–	–		2597	
41	214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,6368	335138,00	–	213416	–	213416	–	230489
		СП - 8%			–	–	–	–		17073	

42	214-203-0103 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,30408	532604,00	–	161954	–	161954	–	174910
		СП - 8%			–	–	–	–		12956	
		МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК МУ-13-16ШТ									
43	1106-0801-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 100 мм. Устройство	м3	527,36	52940,52	3279,34	27918713	1729392	16813704	8867745	39729374
		НР - 91%; СП - 8%			17778,40	700,01	9375617	369157		2942917	
44	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	2,23424	349485,00	–	780833	–	780833	–	843300
		СП - 8%			–	–	–	–		62467	
45	214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	16,9882	335138,00	–	5693391	–	5693391	–	6148862
		СП - 8%			–	–	–	–		455471	
		АНКЕРА									
46	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,08797	349485,00	–	30744	–	30744	–	33204
		СП - 8%			–	–	–	–		2460	

[redacted]

МОНОЛИТНЫЙ ПОЯС Б=510

47	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке. Устройство	м3	19,14	39262,63	4878,89	751487	93382	449039	208818	1037130
		НР - 91%; СП - 8%			10923,00	1066,07	209066	20405		76824	
48	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,6932	346394,00	–	586514	–	586514	–	633435
		СП - 8%			–	–	–	–		46921	
49	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,7782	349485,00	–	271969	–	271969	–	293727
		СП - 8%			–	–	–	–		21758	
50	1106-0301-0409 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом более 20 кг. Установка	т	4,534	28388,54	1428,54	128714	6477	–	113804	261919
		НР - 91%; СП - 8%			26960,00	622,47	122237	2822		19401	
51	214-201-0102 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	4,534	424901,00	–	1926501	–	1926501	–	2080621
		СП - 8%			–	–	–	–		154120	
52	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	113,35	95,73	2,67	10851	303	4977	3867	15895
		НР - 69%; СП - 8%			49,15	0,29	5571	33		1177	
53	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	113,35	163,34	3,79	18515	430	11576	4537	24896
		НР - 69%; СП - 8%			57,42	0,59	6509	67		1844	
54	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	1,76914	268332,54	1428,54	474718	2527	–	430696	977847
		НР - 91%; СП - 8%			266904,00	622,47	472191	1101		72433	
55	222-509-1001 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	т	1,76914	845594,00	–	1495974	–	1495974	–	1615652
		СП - 8%			–	–	–	–		119678	
[illegible]											

		Накладные расходы	Тенге				761722				
		Сметная прибыль	Тенге				394478				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				5325469				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								623
		Сметная заработная плата	Тенге					840002			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				1495974				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1495974				
		Сметная прибыль	Тенге				119678				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				1615652				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				6941121				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								623
		Сметная заработная плата	Тенге					840002			
		Понижающий коффициент	0,7411387								5 480 696
		Налог на добавленную стоимость -12 %	12%								657 684
		Итого по разделу									6 138 379
		РАЗДЕЛ 5.ОПОРНАЯ ПЛИТА ОП-1									
56	**1106-0701-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Опорные подушки. Устройство**	**м3**	**12**	**69721,15**	**4507,88**	**836654**	**54094**	**585746**	**189915**	**1108695**
		НР - 91%; СП - 8%			**16401,20**	**990,29**	**196814**	**11883**		**82126**	
57	**214-210-0201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,78403**	**346394,00**	**–**	**271583**	**–**	**271583**	**–**	**293310**
		СП - 8%			**–**	**–**	**–**	**–**		**21727**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				**1108237**	**54094**	**857329**	**189915**	**1402005**
							196814	**11883**	**–**	**103853**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1108237				
	Материалы		Тенге				585745				
	Всего заработная плата		Тенге					208697			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				271583				
		Накладные расходы	Тенге				189915				
		Сметная прибыль	Тенге				103853				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1402005				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								165
		Сметная заработная плата	Тенге					208697			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				1402005				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								165
		Сметная заработная плата	Тенге					208697			
		Понижающий коффициент	0,7411387								1 039 080
		Налог на добавленную стоимость -12 %	12%								124 690
		Итого по разделу									1 163 770
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								71645286
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				11214052				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					2217987			

	- в том числе зарплата машинистов	Тенге					482205			
	- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						42194582		
	- Накладные расходы	Тенге							10711603	
	- Сметная прибыль	Тенге							5307063	
	ИТОГО ПО АКТУ									59 864 686

Засройщик:
Директор ТОО «Bavaria Construction»
Дускалиев Р.Ш._____
"____" _____ 2022 год

Начальник ПТО ТОО «Bavaria Construction»
Курманаев М. Р._____
"____" _____ 2022 год

Генподрядчик
Директор ТОО"ЕРЕН-Групп"
Абдрахпанов М.А _____
"____" _____ 2022 год

Начальник ПТО ТОО «ЕРЕН-Групп»
Туреханов Т.Т._____
"____" _____ 2022 год

Технический надзор:
Директор ТОО "Астана-Технадзор":
Тлемисов Е.А _____
Эксперт технического надзора
Сартаев Д.
"____" _____ 2022 год

Авторский надзор (4,5 пятно):
ГИП ТОО "ARDAK Building"
Жалгас Б.Н._____
"____" _____ 2022 год

Заказчик : **ТОО «Bavaria Construction»**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «Ерен-Групп»**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство 2-х подъездного 9 этажного жилого дома (4-ое пятно) без наружных инженерных сетей,по адресу:г.Актобе р-н Астана ул.Мустафы Шокая д 2В.кор 2**

(наименование, адрес)

Объект : **Котельная**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ ВС/Под/УЧ2/22 от 15 июня 2021г**

Акт выполненных работ №12

4 пятно

за декабрь 2022 (месяц, год) на 02-01-01 Архитектурные решения

Основание: 1-01/02/2022-АР

Форма 4

Составлен(а) в текущих ценах на декабрь 2022 года

1	1110-0501-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	Проемы оконные площадью более 2 м^2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м^2	17	3197,62 1356,75	241,87 118,10	54360 23065	4112 2008	27183	22565 6154	83079
2	223-102-0203 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотно-откидная створка	м^2	17	35465,00 –	– –	602905 –	– –	602905	– 48232	651137

3	1110-0501-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	Проемы оконные площадью до 2 м^2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м^2	1,44	4234,44	245,38	6098	353	3084	2548	9338
					1847,94	118,10	2661	170		692	
4	223-102-0207 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - нмпост и поворотная створка	м^2	1,44	34956,00	–	50337	–	50337	–	54364
					–	–	–	–		4027	
5	1110-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	Проемы оконные площадью до 2 м^2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих	м^2	2,64	4675,80	237,92	12344	629	5652	5734	19524
					2296,76	116,50	6063	308		1446	
6	223-102-0201 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой	м^2	2,64	22716,00	–	59970	–	59970	–	64768
					–	–	–	–		4798	
[illegible]											
7	1109-0403-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Ворота секционные площадью 9 м^2. Монтаж	м^2	6,93	1629,53	5,97	11293	41	–	7763	20581
					1623,56	–	11251	–		1524	
8	223-401-0206 РСНБ РК 2022	Ворота распашные ГОСТ 31174-2003 металлические утепленные с калиткой 3300 мм х 2100 мм	шт.	1	379832,00	–	379832	–	379832	–	410219
					–	–	–	–		30387	
[illegible]											
9	1111-0101-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м^3 подстилающего слоя	8,564	13253,46	2521,30	113503	21593	53394	44206	170326
					4497,44	993,88	38516	8512		12617	
10	1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м^3 подстилающего слоя	6,8512	28769,53	11,09	197106	76	162223	32719	248211
					5080,45	–	34807	–		18386	
11	1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м^3 подстилающего слоя	10,2768	32288,53	11,09	331823	114	279498	49078	411373
					5080,45	–	52211	–		30472	

12	1106-0301-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,676556	21740,75	2049,97	14709	1387	28	12625	29520
					19648,78	856,99	13294	580		2187	
13	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,676556	383478,00	–	259444	–	259444	–	280200
					–	–	–	–		20756	
14	1111-0101-1501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство	м^2 покрытия	85,64	1551,57	136,73	132876	11709	80525	42138	189016
					474,57	48,88	40642	4186		14001	
15	1111-0101-0803 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство	м^3 изоляции	1,726	18779,93	2287,94	32414	3949	19481	9678	45459
					5204,89	760,25	8984	1312		3367	
16	1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м^3 подстилающего слоя	0,6904	28769,53	11,09	19862	8	16346	3297	25012
					5080,45	–	3508	–		1853	
17	1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м^3 подстилающего слоя	1,0356	32288,53	11,09	33438	11	28166	4946	41454
					5080,45	–	5261	–		3071	
18	1106-0301-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,068177	21740,75	2049,97	1482	139	3	1272	2975
					19648,78	856,99	1340	58		220	
19	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,068177	383478,00	–	26144	–	26144	–	28236
					–	–	–	–		2092	
20	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м^2 стяжки	8,63	1091,15	33,81	9417	292	5086	3952	14439
					468,00	19,22	4039	166		1070	
21	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 К=2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м^2 стяжки	8,63	316,38	11,56	2730	100	2530	145	3105
					11,57	6,35	100	55		230	
22	1111-0101-2705 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м^2 покрытия	8,63	4518,39	26,30	38994	227	20196	17542	61058
					2151,86	10,50	18571	91		4523	

23	1111-0101-0803 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство	$м^3$ изоляции	0,564	18779,93	2287,94	10592	1291	6365	3162	14855
					5204,89	760,25	2936	429		1100	
24	1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Слои подстилающие бетонные. Устройство	$м^3$ подстилающего слоя	0,2256	28769,53	11,09	6490	3	5341	1077	8173
					5080,45	--	1146	--		605	
25	1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Слои подстилающие бетонные. Устройство	$м^3$ подстилающего слоя	0,3384	32288,53	11,09	10926	4	9203	1616	13545
					5080,45	--	1719	--		1003	
26	1106-0301-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,022278	21740,75	2049,97	484	46	--	416	972
					19648,78	856,99	438	19		72	
27	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,022278	383478,00	--	8543	--	8543	--	9226
					--	--	--	--		683	
28	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	$м^2$ стяжки	2,82	1091,15	33,81	3077	95	1662	1292	4718
					468,00	19,22	1320	54		349	
29	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 К=2	Вычитается позиция: Стяжки цементные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	$м^2$ стяжки	2,82	-316,38	-11,56	-892	-33	-826	-47	-1015
					-11,57	-6,35	-33	-18		-75	
30	1111-0101-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой	$м^2$ изолируемой поверхности	2,82	1028,82	57,55	2901	162	1285	1386	4630
					515,66	7,24	1454	20		343	
31	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	$м^2$ стяжки	2,82	1091,15	33,81	3077	95	1662	1292	4718
					468,00	19,22	1320	54		349	

[redacted]

		РАЗДЕЛ 2. Приямок №1									
32	1108-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	$м^3$ основания	0,4	8738,35	2592,54	3495	1037	1959	859	4702
					1247,31	1061,40	499	425		348	
33	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Подготовка бетонная. Устройство	$м^3$	0,32	26085,37	1659,26	8347	531	7238	627	9692
					1807,19	346,34	578	111		718	
34	1106-1301-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство	$м^3$	2,31	43603,53	4264,89	100724	9852	63046	28650	139724
					12045,91	1583,18	27826	3657		10350	
35	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,13056	383478,00	–	50067	–	50067	–	54072
					–	–	–	–		4005	
36	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00715	399352,00	–	2855	–	2855	–	3083
					–	–	–	–		228	
37	1108-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	$м^3$ основания	0,18	8738,35	2592,54	1573	467	881	386	2116
					1247,31	1061,40	225	191		157	
38	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Подготовка бетонная. Устройство	$м^3$	0,18	26085,37	1659,26	4695	298	4072	353	5452
					1807,19	346,34	325	62		404	
39	1106-0101-0115 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	$м^3$	0,18	30414,09	2543,68	5475	457	4503	560	6518
					2863,12	557,82	515	100		483	
40	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,0085	481766,00	–	4095	–	4095	–	4423
					–	–	–	–		328	

41	1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,00377	349629,92	1937,96	1318	7	–	1196	2715
					347691,96	810,59	1311	3		201	
42	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,00377	463375,00	–	1747	–	1747	–	1887
					–	–	–	–		140	
43	1108-0201-0703 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Решетки приямков металлические. Установка	т металлических изделий	0,02	126559,88	14028,42	2531	280	818	1421	4268
					71650,28	4756,67	1433	95		316	
44	214-106-0101 РСНБ РК 2022	Прокат листовой рифленый из углеродистой стали ГОСТ 8568-77 толщиной от 2,5 до 4 мм	т	0,02	454340,00	–	9087	–	9087	–	9814
					–	–	–	–		727	
45	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	0,594	111,45	3,15	66	2	28	25	98
					60,55	0,36	36	–		7	
46	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	0,594	93,60	2,28	56	1	34	15	76
					35,39	0,36	21	–		6	
[illegible]											
		Раздел 1 Приямок №2									
47	1108-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	$м^3$ основания	0,025	8738,35	2592,54	218	65	122	54	293
					1247,31	1061,40	31	27		22	
48	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Подготовка бетонная. Устройство	$м^3$	0,025	26085,37	1659,26	652	42	565	49	757

					1807,19	346,34	45	9		56	
49	1106-0101-0119 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство/ПРИЯМОК	м³	0,025	31998,23	2026,03	800	51	634	115	988
					4598,26	435,12	115	11		73	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге				1670	158	1321	218	2038
							191	47	–	151	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				1670				
	Материалы		тенге				1321				
	Всего заработная плата		тенге					238			
		Накладные расходы	тенге				218				
		Сметная прибыль	тенге				151				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				2039				
		Сметная заработная плата	тенге					238			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге				2039				
		Сметная заработная плата	тенге					238			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге								3173895
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	тенге				307573				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					59493			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге					22695			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге						2267014		
		- Накладные расходы	тенге							304712	
		- Сметная прибыль	тенге							235103	
		Понижающий коффициент	0,8928571								2 833 835
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	12%								340 060
		Итого по разделу									3 173 895
		ИТОГО ПО АКТУ									3 173 895

Засройщик:
Директор ТОО «Bavaria Construction»
Дускалиев Р.Ш._____
"____" _____2022 год

Начальник ПТО ТОО «Bavaria Construction»
Курманаев М. Р._____
"____" _____2022 год

Генподрядчик
Директор ТОО"ЕРЕН-Групп"
Абдрахпанов М.А_____
"____" _____2022 год

Начальник ПТО ТОО «ЕРЕН-Групп»
Туреханов Т.Т._____
"____" _____2022 год

Технический надзор:
Директор ТОО "Астана-Технадзор":
Тлемисов Е.А _____
Эксперт технического надзора
Сартаев Д. _____
"____" _____2022 год

Авторский надзор (4,5 пятно):
ГИП ТОО "ARDAK Building"
Жалгас Б.Н. _____
"____" _____2022 год

Заказчик : **ТОО «Bavaria Construction»**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «Ерен-Групп»**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство 2-х подъездного 9 этажного жилого дома (4-ое пятно) без наружных инженерных сетей,по адресу:г.Актобе р-н Астана ул.Мустафы Шокая д 2В.кор 2**
(наименование, адрес)

Объект : **Котельная**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ ВС/Под/УЧ2/22 от 15 июня 2021г**

Акт выполненных работ №13

4 пятно

за декабрь 2022 (месяц, год) на 02-01-02 Конструктивные решения

Основание: 1-01/02/2022-КР

Форма 4

Составлен(а) в текущих ценах на декабрь 2022 года

1	1101-0102-0386 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м³	м³ грунта	138,3697	307,49	307,49	42547	42547	–	7370	53910
					–	73,97	–	10235		3993	
2	412-102-0101 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км	т·км	235,22849	206,00	–	48457	–		–	52334
					–	–	–	–		3877	
3	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м³ грунта	9,685879	2853,33	–	27637	–	–	19899	51339
					2853,33	–	27637	–		3803	

4	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м³ грунта	32,04768	2377,78	–	76202	–	–	54866	141553
					2377,78	–	76202	–		10485	
5	1101-0205-1302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 2	м³ грунта	22,433376	763,90	–	17137	–	–	12339	31834
					763,90	–	17137	–		2358	
6	412-102-0101 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км	т·км	38,1367392	206,00	–	7856	–		–	8484
					–	–	–	–		628	
7	1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м³ грунта	59,3013	54,65	54,65	3241	3241	–	658	4211
					–	15,40	–	913		312	
8	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м³ уплотненного грунта	59,3013	236,84	115,88	14045	6872	–	7306	23059
					120,96	50,15	7173	2974		1708	
9	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м³ грунта	19,300183	1240,76	–	23947	–	–	17242	44484
					1240,76	–	23947	–		3295	
[illegible]											
Раздел 2 Фундаменты											
10	1108-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м³ основания	6,532	8738,35	2592,54	57079	16934	31998	14025	76792
					1247,31	1061,40	8147	6933		5688	
11	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Подготовка бетонная. Устройство	м³	5,6	26085,37	1659,26	146078	9292	126666	10974	169617
					1807,19	346,34	10120	1940		12564	

12	1106-0101-0120 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	м³	14	39243,07	2989,35	549403	41851	422181	85275	685452
					6097,90	595,56	85371	8338		50774	
13	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 днаметром от 6 до 12 мм	т	0,40848	383478,00	–	156643	–	156643	–	169174
					–	–	–	–		12531	
14	1107-0501-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка	шт. сборных конструкций	13	3467,40	1680,58	45076	21848	14574	15765	65708
					665,69	361,99	8654	4706		4867	
15	1107-0501-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	47	4450,73	2140,85	209184	100620	60951	81758	314217
					1013,05	461,13	47613	21673		23275	
16	221-102-0101 РСНБ РК 2022	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	м³	40,073	32752,00	–	1312471	–	1312471	–	1417469
					–	–	–	–		104998	
17	1107-0503-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	5	937,32	363,97	4687	1820	1639	1899	7113
					245,60	76,22	1228	381		527	
18	222-102-0108 РСНБ РК 2022	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 37 кН/м ГОСТ 948-84	м³	0,24	114631,00	–	27511	–	27511	–	29712
					–	–	–	–		2201	
19	1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Стены и другие конструкцин. Армированне кладки	т металлических изделий	0,1028	430196,77	3430,07	44224	353	34050	9232	57733
					95533,70	1031,57	9821	106		4277	
20	1106-0101-0113 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство/Монолитные заделки	м³	3,43	33677,58	1738,53	115514	5964	82667	25657	152465
					7837,60	382,39	26883	1312		11294	
21	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м² поверхности	218	1185,84	28,64	258513	6244	165315	81641	367367
					398,87	3,82	86954	833		27213	
22	1108-0101-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	м² поверхности	26,31	4630,63	10,41	121832	274	113355	7692	139886
					311,77	2,59	8203	68		10362	
23	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Отмостка бетонная. Устройство	м³	3,874	26085,37	1659,26	101055	6428	87626	7592	117339
					1807,19	346,34	7001	1342		8692	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			тенге				3149270	211628	2637847	341510	2778644
							299995	47632	–	279263	
Стоимость общестроительных работ			тенге				3149270				

24	1108-0201-1703 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Стены трехслойные кирпичные с облицовкой и утеплением, толщина кладки несущей части 510 мм, облицовки 120 мм. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	м³ кладки	79,6156	38676,18	3192,69	3079227	254188	1864579	942734	4343718
					12063,72	668,61	960460	53232		321757	
25	234-101-0206 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150	м³	5,4	49780,00	–	268812	–	268812	–	290317
					–	–	–	–		21505	
26	1108-0201-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м³ кладки	12,84	35180,57	4402,41	451719	56527	282927	116633	613820
					8743,37	1023,93	112265	13147		45468	
27	1108-0401-0305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м² перегородок (за вычетом проемов)	31,3	6666,87	405,38	208673	12688	117655	75532	306942
					2502,54	92,27	78330	2888		22736	
28	1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,45443	580729,77	3430,07	263901	1559	218929	40810	329088
					95533,70	1031,57	43413	469		24377	
29	1107-0503-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	39	937,32	363,97	36555	14195	12782	14810	55475
					245,60	76,22	9578	2973		4109	
30	222-102-0107 РСНБ РК 2022	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 27 кН/м ГОСТ 948-84	м³	0,825	90287,00	–	74487	–	74487	–	80446
					–	–	–	–		5959	
31	222-102-0105 РСНБ РК 2022	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 8 кН/м ГОСТ 948-84	м³	0,592	93649,00	–	55440	–	55440	–	59875

					–	–	–	–		4435		
32	222-102-0108 РСНБ РК 2022	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 37 кН/м ГОСТ 948-84	$м^3$	0,068	114631,00	–	7795	–	7795	–	8419
					–	–	–	–		624	
33	222-102-0103 РСНБ РК 2022	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 3 кН/м ГОСТ 948-84	$м^3$	0,041	101304,00	–	4153	–	4153	–	4485
					–	–	–	–		332	
34	222-102-0101 РСНБ РК 2022	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 1 кН/м ГОСТ 948-84	$м^3$	0,423	122923,00	–	51996	–	51996	–	56156
					–	–	–	–		4160	
35	1107-0201-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка	$м^3$ сборных железобетонных конструкций	0,04	19434,36	10207,23	777	409	28	581	1466
					8509,13	3790,43	340	152		109	
36	222-203-0101 РСНБ РК 2022	Плита опорная ГОСТ 13015-2012 марки ОП 4.4	шт.	2	4117,00	–	8234	–	8234	–	8893
					–	–	–	–		659	
37	1109-0302-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,22573	42682,80	13657,83	9635	3083	1263	4312	15062
					23429,55	4252,87	5289	960		1116	
38	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,22573	463375,00	–	104598	–	104598	–	112966
					–	–	–	–		8368	
39	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	5,64325	111,45	3,15	629	18	269	237	935
					60,55	0,36	342	2		69	
40	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	5,64325	187,20	4,57	1056	26	631	278	1441
					70,77	0,72	399	4		107	

41	1107-0504-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Панели перекрытий площадью до 10 м^2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	9	4843,80	1356,72	43594	12211	20395	15829	64177
					1220,94	269,54	10988	2426		4754	
42	222-203-0404 РСНБ РК 2022	Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016	м^2	102,12	7294,00	–	744863	–	744863	–	804452
					–	–	–	–		59589	
43	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01512	383478,00	–	5798	–	5798	–	6262
					–	–	–	–		464	
44	1106-0801-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м^2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство	м^3	3,54	50766,01	3973,23	179712	14065	118257	45723	243470
					13387,14	806,51	47390	2855		18035	
45	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,41032	372799,00	–	152967	–	152967	–	165204
					–	–	–	–		12237	
46	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,02856	383478,00	–	10952	–	10952	–	11828
					–	–	–	–		876	
47	1106-0801-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м^2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство	м^3	1,6	50766,01	3973,23	81226	6357	53450	20666	110043
					13387,14	806,51	21419	1290		8151	

48	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,19182	372799,00	–	71510	–	71510	–	77231
					–	–	–	–		5721	
49	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01428	383478,00	–	5476	–	5476	–	5914
					–	–	–	–		438	
[redacted]											
[redacted]											
50	1108-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	$м^3$ основания	2,694	8738,35	2592,54	23541	6984	13197	5784	31671
					1247,31	1061,40	3360	2859		2346	
51	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Подготовка бетонная. Устройство	$м^3$	2,328	26085,37	1659,26	60727	3862	52658	4562	70512
					1807,19	346,34	4207	806		5223	
52	1106-0201-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 $м^3$. Устройство	$м^3$	7,95	37892,77	873,35	301248	6943	243734	48411	377632
					6361,13	330,60	50571	2628		27973	
53	1106-0301-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,24624	28734,69	1350,96	7076	332	96	6154	14288
					26999,73	464,01	6648	114		1058	
54	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,26379	383478,00	–	101158	–	101158	–	109251
					–	–	–	–		8093	
55	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	8,22	1185,84	28,64	9748	235	6234	3078	13852
					398,87	3,82	3279	31		1026	

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		**тенге**				**503498**	**18356**	**417077**	**67989**	**617206**
						68065	**6438**	**–**	**45719**	
Стоимость общестроительных работ		тенге				**503498**				
Материалы		тенге				**315915**				
Всего заработная плата		тенге					**74503**			
Стоимость материалов и конструкций		тенге				**101158**				
	Накладные расходы	тенге				**67989**				
	Сметная прибыль	тенге				**45719**				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				**617206**				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**52**
	Сметная заработная плата	тенге					**74503**			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	тенге				**617206**				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**52**
	Сметная заработная плата	тенге					**74503**			
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**								**12576542**
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	- Зарплата рабочих строителей	тенге				**1810369**				
	- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					**657970**			
	- в том числе зарплата машинистов	тенге					**148590**			
	- Материалов, изделий и конструкций	тенге						**7312968**		
	- Перевозка грузов	тенге				**56313**				
	- Накладные расходы	тенге							**1807324**	
	- Сметная прибыль	тенге							**931596**	
	Понижающий коффециент	0,8928571								11 229 055
	Налог на добавленную стоимость - 12 %	12%								1 347 487
	Итого по разделу									12 576 542
	ИТОГО ПО АКТУ									12 576 542

Засройщик:
Директор ТОО «Bavaria Construction»
Дускалиев Р.Ш._____
"____" _____ 2022 год

Начальник ПТО ТОО «Bavaria Construction»
Курманаев М. Р._____
"____" _____ 2022 год

Генподрядчик
Директор ТОО"ЕРЕН-Групп"
Абдрахпанов М.А_____
"____" _____ 2022 год

Начальник ПТО ТОО «ЕРЕН-Групп»
Туреханов Т.Т._____
"____" _____ 2022 год

Технический надзор:
Директор ТОО "Астана Технадзор"
Тлемисов Е.А _____
Эксперт технического надзора
Сартаев Д. _____
"____" _____ 2022 год

Авторский надзор (4.5 пятно):
ГИП ТОО "ARDAK Building"
Жалгас Б.Н._____
"____" _____ 2022 год