Форма КС-3

Утверждена
Приказом МНЭ РК от 19.03.2015 г.
№229 по состоянию на 19.04.2019

Заказчик **ГУ "Отдел строительства города Кокшетау"**

Подрядчик **ТОО "Caspian Contractors Trust"(Каспиан Контракторс Траст) г.Алматы, Медеуский район, ул. Кыз Жибек д.23, БИН 021040001876**

Наименование строительства: **"Реконструкция и расширение водопроводных очистных сооружений г.Кокшетау, 2-й пусковой комплекс "Реконструкция и расширение водопроводных очистных сооружений г.Кокшетау" (ВОС) корректировка**

Справка №12 за февраль 2024 года
о стоимости выполненных строительных работ и затрат

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма		
		номер	дата	наименование	код	наименование	код	
		№185	23.07.2019					
		ДС №13	17.01.2024					

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
«Реконструкция и расширение водопроводных очистных сооружений г. Кокшетау, 2-й пусковой комплекс «Реконструкция и расширение водопроводных очистных сооружений г. Кокшетау» (ВОС) Корректировка»	1 487 721 925,88	87 455 365,10							10 494 643,81	97 950 008,91

Принял:
Заказчик
Заместитель руководителя
ГУ "Отдел Строительства города Кокшетау"

Кожагельдинов Р.Е.

Сдал:
Подрядчик
Генеральный директор
ТОО "Caspian Contractors Trust"

Фомин Н.Ю.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик **ГУ Отдел строительства города Кокшетау,Республика Казахстан, Акмолинская область, г.Кокшетау, АУЕЛЬБЕКОВА, 139 "А"**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

ИИН/БИН **060140007229**

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Caspian Contractors Trust (Каспиан Контракторс Траст)",050020, Республика Казахстан, г.Алматы, Медеуский район,Микрорайон КОК-ТОБЕ, ул.Кыз Жибек, дом № 23**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

021040001876

Договор (контракт) Договор о государственных закупках работ № 185 от 23.07.2019 г.

Номер документа	Дата составления
2	12.02.2024

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Реконструкция и расширение водопроводных очистных сооружений г. Кокшетау, 2-й пусковой комплекс «Реконструкция и расширение водопроводных очистных сооружений г. Кокшетау» (ВОС) Корректировка»			работа	1	97 950 008,91	97 950 008,91	10 494 643,81
				Итого	1	x	97 950 008,91	10 494 643,81

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Фомин Н.Ю.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

М.П.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства города Кокшетау"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Caspian Contractors Trust"(Каспиан Контракторс Траст) г.Алматы, Медеуский район, ул. Кыз Жибек д.23, БИН 021040001876**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **«Реконструкция и расширение водопроводных очистных сооружений г. Кокшетау, 2-й пусковой комплекс «Реконструкция и расширение водопроводных очистных сооружений г. Кокшетау» (ВОС) Корректировка 2**

(наименование, адрес)

Объект : **02-01 Блок очистных сооружений**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№185** от **23.07.2019г**

Акт выполненных работ №12-1

за **февраль 2024** (месяц, год) на **02-01-01 Общестроительные работы** работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Общестроительные работы раздела АР									
			Подраздел 1: Двери									
			Двери деревянные /лист 4,5АР/									
1	360	223-201-0201 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой поливинилхлоридной пленкой СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-6П, ДГ 21-7П, ДГ 21-8П	$м^2$	10,29	22127,00		227687,00		227687,00	18215,00	245902,00
2	361	223-201-0202 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой поливинилхлоридной пленкой СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П	$м^2$	51,03	18485,00		943290,00		943290,00	75463,00	1018753,00
3	362	223-201-0115 *РСНБ РК 2022*	Блоки дверные двупольные с остекленными полотнами ДО 21-13П внутренние СТ РК 943-92	$м^2$	5,46	17176,00		93781,00		93781,00	7502,00	101283,00
4	363	223-201-0104 *РСНБ РК 2022*	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-12П, ДГ 24-10П, ДГ 24-12П внутренние СТ РК 943-92	$м^2$	6,93	12237,00		84802,00		84802,00	6784,00	91586,00
5	370	223-503-0101 *РСНБ РК 2022*	Наличник дверной с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком ГОСТ 8242-88	м	11,4	679,00		7741,00		7741,00	619,00	8360,00
6	371	223-503-0102 *РСНБ РК 2022*	Наличник дверной с декоративной облицовкой поливинилхлоридной пленкой ГОСТ 8242-88	м	192,4	679,00		130640,00		130640,00	10451,00	141091,00
			Ворота /лист 4,5АР/									
7	387	1109-0403-0302 *РСНБ РК 2022*	Ворота секционные площадью 9 $м^2$. Монтаж	$м^2$	9	2251,05	7,04	20259,00	63,00		13935,00	36930,00
8	388	223-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Ворота металлические, автоматические, секционные, утепленные площадью до 9 $м^2$	$м^2$	9	2244,01	0,00	20196,00	0,00		2736,00	699626,00
9	389	1109-0403-0304 *РСНБ РК 2022*	Ворота секционные площадью 18 $м^2$. Монтаж	$м^2$	17,64	71978,00		647802,00		647802,00	51824,00	66199,00
10	390	223-401-0103 *РСНБ РК 2022*	Ворота металлические, автоматические, секционные, утепленные площадью от 12,1 до 18 $м^2$	$м^2$	17,64	2058,41	5,65	36310,00	100,00		24985,00	1281021,00
						2052,76	0,00	36211,00	0,00		4904,00	
						67241,00		1186131,00		1186131,00	94890,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Итого по подразделу 1: Двери					**3378443,00**	**163,00**	**3321874,00**	**38920,00**	**3690751,00**
								56407,00	**0,00**	**0,00**	**273388,00**	
			Подраздел 2: Полы /лист 12 АР/									
			на отм.3,300									
			Тип 1									
11	431	233-202-0104 *РСНБ РК 2022*	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная многоцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	$м^2$	45,492	2551,00		116050,00		116050,00	9284,00	125334,00
			Итого по подразделу 2: Полы /лист 12 АР/					**116050,00**	**0,00**	**116050,00**	**0,00**	**125334,00**
								0,00	**0,00**	**0,00**	**9284,00**	
			Подраздел 3: Разные работы									
			Колесоотбойное устройство /лист 4АР прим.20/									
12	478	1106-0101-0113 *РСНБ РК 2022*	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	$м^3$	0,47	42370,53	2090,07	19914,00	982,00	13840,00	4860,00	26756,00
			Итого по подразделу 3: Разные работы			10833,31	528,64	5092,00	248,00		1982,00	
								19914,00	**982,00**	**13840,00**	**4860,00**	**26756,00**
								5092,00	**248,00**	**0,00**	**1982,00**	
			Итого по разделу 1: Общестроительные работы раздела АР					**3514407,00**	**1145,00**	**3451764,00**	**43780,00**	**3842841,00**
								61499,00	**248,00**	**0,00**	**284654,00**	
			ИТОГО по акту					**3514407,00**	**1145,00**	**3451764,00**	**43780,00**	**3 842 841,00**
								61499,00	**248,00**	**0,00**	**284654,00**	
			Временные здания и сооружения			**1,60%**		**61 485**				
			Итого с временными									**3 904 326**
			Зимние удорожания			**2,436%**		**95 109**				
			Итого с зимними удорожаниями									**3 999 436**
			Непредвиденные работы и затраты			**2%**		**79 989**				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**4 079 425**
			Всего с учетом тендерной скидки 10%			**10%**						**3 671 482**
			Итого в текущих ценах 2023-2024 года, К=			**1,08908**						**3 998 538**
			НДС			**12%**		**479 825**				
			Итого с НДС									**4 478 362,26**

Принял:
Заказчик
Заместитель руководителя
ГУ "Отдел Строительства города Кокшетау"

Кожагельдинов Р.Е.

Сдал:
Подрядчик
Менеджер проекта
ТОО "Caspian Contractors Trust"

Утегенов К.С.

Технический надзор
Эксперт технического надзора
ТОО "Expert Групп"

Уразбаев Ж.К.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства города Кокшетау"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Caspian Contractors Trust"(Каспиан Контракторс Траст) г.Алматы, Медеуский район, ул. Кыз Жибек д.23, БИН 021040001876**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **«Реконструкция и расширение водопроводных очистных сооружений г. Кокшетау, 2-й пусковой комплекс «Реконструкция и расширение водопроводных очистных сооружений г. Кокшетау» (ВОС) Корректировка 2**

(наименование, адрес)

Объект : **02-01 Блок очистных сооружений**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№185** от **23.07.2019г**

Акт выполненных работ №12-2

за **февраль 2024 (месяц, год) на 02-01-02 Отопление и вентиляция работы**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1: Отопление									
			Системы отопления №№1-3									
1	3	1118-0301-0406 *РСНБ РК 2022*	Регистры из стальных труб сварных, диаметр нитки 70 мм. Установка		33,25	3260,94	30,26	108426,00	1006,00	95699,00	11951,00	130007,00
				м труб нитки регистра		352,52	14,23	11721,00	473,00		9630,00	
2	4	1118-0301-0407 *РСНБ РК 2022*	Регистры из стальных труб сварных, диаметр нитки 80 мм. Установка		76,5	3954,76	55,79	302539,00	4268,00	255014,00	44382,00	374674,00
				м труб нитки регистра		565,45	26,55	43257,00	2031,00		27753,00	
			Теплоснабжение установок А1-А11									
3	27	1120-1701-0101 *РСНБ РК 2022*	Агрегаты воздушно-отопительные, масса до 0,25 т. Установка		11	20692,57	1395,43	227618,00	15350,00	23941,00	189128,00	450086,00
				агрегат		17120,72	423,63	188328,00	4660,00		33340,00	
4	4	1116-0301-0203 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка		60	2887,76	37,37	173266,00	2242,00	120484,00	50440,00	241602,00
				м трубопровода		842,33	15,50	50540,00	930,00		17896,00	
5	5	1116-0301-0204 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка		114	3200,55	37,37	364863,00	4260,00	264577,00	95836,00	497555,00
				м трубопровода		842,33	15,50	96026,00	1767,00		36856,00	
6	6	1116-0301-0205 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка		118	3796,69	37,37	448009,00	4410,00	344205,00	99199,00	590985,00
				м трубопровода		842,33	15,50	99395,00	1829,00		43777,00	
7	7	1116-0401-0202 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка		65	3518,67	78,98	228714,00	5134,00	131984,00	91499,00	345830,00
				м трубопровода		1409,17	27,24	91596,00	1771,00		25617,00	
			Итого по разделу 1: Отопление					1853435,00	36670,00	1235904,00	582435,00	2630739,00
								580863,00	13461,00	0,00	194869,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			ИТОГО по акту					**1853435,00**	**36670,00**	**1235904,00**	**582435,00**	**2 630 739,00**
								580863,00	**13461,00**	**0,00**	**194869,00**	
			Временные здания и сооружения			**1,60%**		**42 092**				
			Итого с временными									**2 672 831**
			Зимние удорожания			**2,436%**		**65 110**				
			Итого с зимними удорожаниями									**2 737 941**
			Непредвиденные работы и затраты			**2%**		**54 759**				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**2 792 700**
			Всего с учетом тендерной скидки 10%			**10%**						**2 513 430**
			Итого в текущих ценах 2023-2024 года, К=			**1,08908**						**2 737 326**
			НДС			**12%**		**328 479**				
			Итого с НДС									**3 065 805,29**

Принял:
Заказчик
Заместитель руководителя
ГУ "Отдел Строительства города Кокшетау"

Кожагельдинов Р.Е.

Сдал:
Подрядчик
Менеджер проекта
ТОО "Caspian Contractors Trust"

Утегенов К.С.

Технический надзор
Эксперт технического надзора
ТОО "Expert Групп"

Уразбаев Ж.К.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства города Кокшетау"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Caspian Contractors Trust"(Каспиан Контракторс Траст) г.Алматы, Медеуский район, ул. Кыз Жибек д.23, БИН 021040001876**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **«Реконструкция и расширение водопроводных очистных сооружений г. Кокшетау, 2-й пусковой комплекс «Реконструкция и расширение водопроводных очистных сооружений г. Кокшетау» (ВОС) Корректировка 2**

(наименование, адрес)

Объект : **02-01 Блок очистных сооружений**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№185** от **23.07.2019г**

Акт выполненных работ №12-3

за **февраль 2024** (месяц, год) на **02-01-04 Электрооборудование и электроосвещение** работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1: Электрооборудование									
			Кабельные изделия									
1	185	241-207-0306 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 50 мм	м	51	143,00		7293,00		7293,00	583,00	7876,00
2	186	241-207-0304 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 32 мм	м	20,4	65,00		1326,00		1326,00	106,00	1432,00
3	188	241-207-0303 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 25 мм	м	428,4	79,00		33844,00		33844,00	2707,00	36551,00
4	189	241-207-0302 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	м	754,8	55,00		41514,00		41514,00	3321,00	44835,00
5	200	241-207-0206 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 50 мм	м	15	331,00		4965,00		4965,00	397,00	5362,00
6	201	241-207-0204 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 32 мм	м	3	172,00		516,00		516,00	41,00	557,00
7	203	241-207-0203 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 25 мм	м	12,24	111,00		1359,00		1359,00	109,00	1468,00
8	204	241-207-0202 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 20 мм	м	4,08	88,00		359,00		359,00	29,00	388,00
9	216	243-111-0943 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг 4х150 (мк)-1	км	0,01	4936524,00		49365,00		49365,00	3949,00	53314,00
10	217	243-111-1110 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг 5х95 (ок)-1	км	0,205	4109627,00		842474,00		842474,00	67398,00	909872,00
11	218	243-111-1109 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг 5х70 (ок)-1	км	0,1	3068589,00		306859,00		306859,00	24549,00	331408,00
12	219	243-111-1007 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг 5х35 (ок)-0,66	км	0,04	1592417,00		63697,00		63697,00		68793,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				км							5096,00	
13	220	243-111-1006 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг 5х25 (ок)-0,66		0,18	1205190,00		216934,00		216934,00		234289,00
				км							17355,00	
14	221	243-111-1005 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг 5х16 (ок)-0,66		0,065	798504,00		51903,00		51903,00		56055,00
				км							4152,00	
15	222	243-111-1004 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг 5х10 (ок)-0,66		0,07	548264,00		38378,00		38378,00		41448,00
				км							3070,00	
16	223	243-111-1003 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг 5х6 (ок)-0,66		0,015	359854,00		5398,00		5398,00		5830,00
				км							432,00	
17	224	243-111-1002 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг 5х4 (ок)-0,66		0,16	283553,00		45368,00		45368,00		48997,00
				км							3629,00	
18	225	243-111-1001 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг 5х2,5 (ок)-0,66		1,92	170123,00		326636,00		326636,00		352767,00
				км							26131,00	
19	226	243-111-0805 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг 4х16 (ок)-0,66		0,01	635462,00		6355,00		6355,00		6863,00
				км							508,00	
20	227	243-111-0802 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг 4х4 (ок)-0,66		0,01	236562,00		2366,00		2366,00		2555,00
				км							189,00	
21	228	243-111-0503 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг 3х6 (ок)-0,66		0,1	234719,00		23472,00		23472,00		25350,00
				км							1878,00	
22	229	243-111-0501 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66		2,1	128023,00		268848,00		268848,00		290356,00
				км							21508,00	
23	230	243-102-0504 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой гибкий с медными жилами с резиновой изоляцией в резиновой оболочке, с числом жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 24334-80, марки КГ 5х2,5-0,66		0,05	1042253,00		52113,00		52113,00		56282,00
				км							4169,00	
24	232	243-113-1001 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5х2,5 (ок)-0,66		0,58	472849,00		274252,00		274252,00		296192,00
				км							21940,00	
25	233	243-206-0504 *РСНБ РК 2022*	Кабель контрольный число жил 14 ГОСТ 26411-85, марки АКВВГ 14х2,5		0,01	491146,00		4911,00		4911,00		5304,00
				км							393,00	
			ШОК4									
26	326	243-111-1002 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг 5х4 (ок)-0,66		0,4131	283553,00		117136,00		117136,00		126507,00
				км							9371,00	
			Итого по разделу I: Электрооборудование					2787641,00	0,00	2787641,00	0,00	3010651,00
								0,00	0,00	0,00	223010,00	
			Раздел 2: ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ									

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Кабельные изделия									
27	465	243-112-1001 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(В)-LS 5х2,5 (ок)-0,66		0,37	292869,00		108362,00		108362,00		117031,00
				км							8669,00	
28	466	243-112-0801 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(В)-LS 4х2,5 (ок)-0,66		0,231	212658,00		49124,00		49124,00		53054,00
				км							3930,00	
29	467	243-112-0501 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(В)-LS 3х2,5 (ок)-0,66		2,706	202671,00		548428,00		548428,00		592302,00
				км							43874,00	
30	468	243-112-0301 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(В)-LS 2х2,5 (ок)-0,66		0,403	170907,00		68876,00		68876,00		74386,00
				км							5510,00	
			Итого по разделу 2: ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ					774790,00	0,00	774790,00	0,00	836773,00
								0,00	0,00	0,00	61983,00	
			ИТОГО по акту					3562431,00	0,00	3562431,00	0,00	3 847 424,00
								0,00	0,00	0,00	284993,00	
			Временные здания и сооружения			1,60%		61 559				
			Итого с временными									3 908 983
			Зимние удорожания			2,436%		95 223				
			Итого с зимними удорожаниями									4 004 206
			Непредвиденные работы и затраты			2%		80 084				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									4 084 290
			Всего с учетом тендерной скидки 10%			10%						3 675 861
			Итого в текущих ценах 2023-2024 года, К=			1,08908						4 003 306
			НДС			12%		480 397				
			Итого с НДС									4 483 703,19

Принял:
Заказчик
Заместитель руководителя
ГУ "Отдел Строительства города Кокшетау"

Кожагельдинов Р.Е.

Сдал:
Подрядчик
Менеджер проекта
ТОО "Caspian Contractors Trust"

Утегенов К.С.

Технический надзор
Эксперт технического надзора
ТОО "Expert Групп"

Уразбаев Ж.К.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства города Кокшетау"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Caspian Contractors Trust"(Каспиан Контракторс Траст) г.Алматы, Медеуский район, ул. Кыз Жибек д.23, БИН 021040001876**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **«Реконструкция и расширение водопроводных очистных сооружений г. Кокшетау, 2-й пусковой комплекс «Реконструкция и расширение водопроводных очистных сооружений г. Кокшетау» (ВОС) Корректировка 2**

(наименование, адрес)

Объект : **02-04 Лаборатория**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№185** от **23.07.2019г**

Акт выполненных работ №12-4

за **февраль 2024 (месяц, год) на 02-04-01 Общестроительные работы работы**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1: Общестроительные работы									
			Полы отм.0.000 /лист 17АР/									
			Тип 1									
1	122	233-202-0102 *РСНБ РК 2022*	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная многоцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм		17,748	4307,00		76441,00		76441,00		82556,00
				$м^2$							6115,00	
			Тип 2									
2	126	233-202-0102 *РСНБ РК 2022*	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная многоцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм		105,06	4307,00		452493,00		452493,00		488692,00
				$м^2$							36199,00	
			Тип 3									
3	132	233-202-0102 *РСНБ РК 2022*	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная многоцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм		26,52	4307,00		114222,00		114222,00		123360,00
				$м^2$							9138,00	
			Тип 5									
4	143	233-202-0102 *РСНБ РК 2022*	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная многоцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм		35,496	4307,00		152881,00		152881,00		165112,00
				$м^2$							12231,00	
			Тип 6									
5	149	233-202-0102 *РСНБ РК 2022*	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная многоцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм		5,712	4307,00		24602,00		24602,00		26570,00
				$м^2$							1968,00	
			отм.+3,300									
			Тип 1									
6	158	233-202-0102 *РСНБ РК 2022*	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная многоцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм		86,496	4307,00		372538,00		372538,00		402341,00
				$м^2$							29803,00	
			Тип 2									
7	164	233-202-0102 *РСНБ РК 2022*	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная многоцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм		68,34	4307,00		294340,00		294340,00		317887,00
				$м^2$							23547,00	
			Двери /лист 10АР/									
8	206	223-201-0201 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой поливинилхлоридной пленкой СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-6П, ДГ 21-7П, ДГ 21-8П		13,86	22127,00		306680,00		306680,00		331214,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				$м^2$							24534,00	
9	207	223-201-0202 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой поливинилхлоридной пленкой СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П		39,69	18485,00		733670,00		733670,00		792364,00
				$м^2$							58694,00	
10	208	223-201-0202 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой поливинилхлоридной пленкой СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-13П		10,92	18485,00		201856,00		201856,00		218004,00
				$м^2$							16148,00	
11	215	223-503-0102 *РСНБ РК 2022*	Наличник дверной с декоративной облицовкой поливинилхлоридной пленкой ГОСТ 8242-88		178,8	679,00		121405,00		121405,00		131117,00
				м							9712,00	
			Итого по разделу 1: Общестроительные работы					2851128,00	0,00	2851128,00	0,00	3079217,00
								0,00	0,00	0,00	228089,00	
			ИТОГО по акту					2851128,00	0,00	2851128,00	0,00	3 079 217,00
								0,00	0,00	0,00	228089,00	
			Временные здания и сооружения			1,60%		49 267				
			Итого с временными									3 128 484
			Зимние удорожания			2,436%		76 210				
			Итого с зимними удорожаниями									3 204 694
			Непредвиденные работы и затраты			2%		64 094				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									3 268 788
			Всего с учетом тендерной скидки 10%			10%						2 941 909
			Итого в текущих ценах 2023-2024 года, К=			1,08908						3 203 975
			НДС			12%		384 477				
			Итого с НДС									3 588 451,67

Принял:
Заказчик
Заместитель руководителя
ГУ "Отдел Строительства города Кокшетау"

Кожагельдинов Р.Е.

Сдал:
Подрядчик
Менеджер проекта
ТОО "Caspian Contractors Trust"

Утегенов К.С.

Технический надзор
Эксперт технического надзора
ТОО "Expert Групп"

Уразбаев Ж.К.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства города Кокшетау"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Caspian Contractors Trust"(Каспиан Контракторс Траст) г.Алматы, Медеуский район, ул. Кыз Жибек д.23, БИН 021040001876**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **«Реконструкция и расширение водопроводных очистных сооружений г. Кокшетау, 2-й пусковой комплекс «Реконструкция и расширение водопроводных очистных сооружений г. Кокшетау» (ВОС) Корректировка 2**

(наименование, адрес)

Объект : **02-06 Склад суг емкостью 50 м3**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№185** от **23.07.2019г**

Акт выполненных работ №12-5

за **февраль 2024 (месяц, год) на 02-06-02 Технологическое оборудование работы**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Подраздел 1: Монтаж технологического оборудования									
1	2	ОО *Теплогаз-строй Караганда*	**FAS-25,0-ПО Резервуар подземного размещения отопительный 25,0 м^3 исполнение "с промышленной крышкой". Запас газа 10 суток**		2	14101071,43		28540569,00				28540569,00
				комплект						28202143,00		
2	9	ОО *Теплогаз-строй Караганда*	**Испарительная установка FAS2000/200, производительность 200кг\ч, два испарителя параллельно подключены, для Ех-зоны II, комплектно собрана в стальном шкафу производства FAS Flussiggas Anlagen GmbH (Германия) с электрощитом и системой безопасности**		1	18830089,29		19056050,00				19056050,00
				к-т						18830089,00		
			Итого по подразделу 1: Монтаж технологического оборудования					47596619,00	0,00	0,00	0,00	47596619,00
								0,00	0,00	47596619,00	0,00	
			ИТОГО по акту					47596619,00	0,00	0,00	0,00	47 596 619,00
								0,00	0,00	47596619,00	0,00	
			В том числе:									
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							47596619,00		
			Временные здания и сооружения			1,60%		-				
			Итого с временными									47 596 619
			Зимние удорожания			2,436%		-				
			Итого с зимними удорожаниями									47 596 619
			Непредвиденные работы и затраты			2%		-				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									47 596 619
			Всего с учетом тендерной скидки 10%			10%						42 836 957
			Итого в текущих ценах 2023-2024 года, К=			1,08908						46 652 873

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих	зарплата машинистов	зарплата рабочих	зарплата машинистов	оборудование, мебель	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			НДС				**12%**	**5 598 345**				
			Итого с НДС									**52 251 218,03**

Принял:
Заказчик
Заместитель руководителя
ГУ "Отдел Строительства города Кокшетау"

Кожагельдинов Р.Е.

Сдал:
Подрядчик
Менеджер проекта
ТОО "Caspian Contractors Trust"

Утегенов К.С.

Технический надзор
Эксперт технического надзора
ТОО "Expert Групп"

Уразбаев Ж.К.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства города Кокшетау"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Caspian Contractors Trust"(Каспиан Контракторс Траст) г.Алматы, Медеуский район, ул. Кыз Жибек д.23, БИН 021040001876**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **«Реконструкция и расширение водопроводных очистных сооружений г. Кокшетау, 2-й пусковой комплекс «Реконструкция и расширение водопроводных очистных сооружений г. Кокшетау» (ВОС) Корректировка 2**

(наименование, адрес)

Объект : **06-03 Тепловые сети**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№185** от **23.07.2019г**

Акт выполненных работ №12-6

за **февраль 2024 (месяц, год) на 06-03-01 Тепловые сети работы**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1: Общестроительные работы									
			Подраздел 1: Земляные работы									
1	1	1101-0102-0381 *РСНБ РК 2022*	Грунты 3 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3		71,8	418,62	418,62	30057,00	30057,00		5636,00	38548,00
				м^3 грунта		0,00	109,02	0,00	7828,00		2855,00	
2	2	1101-0102-0345 *РСНБ РК 2022*	Грунты 3 группы в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 м^3. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м^3. *Глубина котлована до 3 м независимо от объема котлована или его площади, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и к времени эксплуатации машин - 1,2*		26,34	524,93	524,93	13827,00	13827,00		2592,00	17733,00
				м^3 грунта		0,00	136,70	0,00	3601,00		1314,00	
3	7	1101-0101-0345 *РСНБ РК 2022*	Грунты 3 группы в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 м^3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3. *Глубина котлована до 3 м независимо от объема котлована или его площади, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и к времени эксплуатации машин - 1,2*		120,8	451,93	451,93	54593,00	54593,00		10237,00	70016,00
				м^3 грунта		0,00	117,69	0,00	14217,00		5186,00	
4	8	1101-0205-0303 *РСНБ РК 2022*	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. *Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2*		3,73	6352,93	0,00	23696,00	0,00		17061,00	44018,00
				м^3 грунта		6352,93	0,00	23696,00	0,00		3261,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Итого по подразделу 1: Земляные работы					**122173,00**	**98477,00**	**0,00**	**35526,00**	**170315,00**
								23696,00	**25646,00**	**0,00**	**12616,00**	
			Подраздел 2: Ж/Б конструкции									
			Участок № 1,2,3									
5	16	1107-0601-0101 *РСНБ РК 2022*	**Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство**		17,34	20593,29	4570,53	357088,00	79253,00	135170,00	203697,00	605648,00
				м^3 сборных конструкций		8227,50	1727,78	142665,00	29960,00		44863,00	
			Итого по подразделу 2: Ж/Б конструкции					**357088,00**	**79253,00**	**135170,00**	**203697,00**	**605648,00**
								142665,00	**29960,00**	**0,00**	**44863,00**	
			Итого по разделу 1: Общестроительные работы					**479261,00**	**177730,00**	**135170,00**	**239223,00**	**775963,00**
								166361,00	**55606,00**	**0,00**	**57479,00**	
			Раздел 2: Тепломеханические работы									
			Сети воды									
6	162	1124-0106-0105 *РСНБ РК 2022*	**Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 150 мм. Установка**		2	38109,38	17152,28	76219,00	34304,00	948,00	51274,00	137692,00
				комплект		20482,95	5413,21	40966,00	10826,00		10199,00	
7	164	1124-0106-0103 *РСНБ РК 2022*	**Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 100 мм. Установка**		2	16677,49	7995,78	33355,00	15992,00	632,00	21785,00	59551,00
				комплект		8365,78	2636,82	16732,00	5274,00		4411,00	
8	168	1124-0101-0106 *РСНБ РК 2022*	**Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С диаметром труб 150 мм. Прокладка**		0,1	3021939,33	1295957,48	302194,00	129596,00	4049,00	203480,00	546128,00
				км трубопровода		1685492,48	369857,56	168549,00	36986,00		40454,00	
9	174	1124-0105-0106 *РСНБ РК 2022*	**Компенсаторы П-образные диаметром труб 150 мм. Установка**		2	39808,33	18231,75	79617,00	36463,00	1478,00	53576,00	143848,00
				компенсатор		20837,77	6220,73	41676,00	12441,00		10655,00	
10	175	245-405-0406 *РСНБ РК 2022*	**Компенсатор П-образный из стальных электросварных и бесшовных труб для внутренних трубопроводов ГОСТ 27036-86 диаметром 159 мм х 4,5 мм, длина 10,5 м**		2	159863,00		319726,00		319726,00		345304,00
				шт.							25578,00	
11	179	241-112-0213 *РСНБ РК 2022*	**Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 159х4,5 мм**		12	4594,00		55128,00		55128,00		59538,00
				шт.							4410,00	
			Итого по разделу 2: Тепломеханические работы					**866239,00**	**216355,00**	**381961,00**	**330115,00**	**1292061,00**
								267923,00	**65527,00**	**0,00**	**95707,00**	
			ИТОГО по акту					**1345500,00**	**394085,00**	**517131,00**	**569338,00**	**2 068 024,00**
								434284,00	**121133,00**	**0,00**	**153186,00**	
			Временные здания и сооружения			**1,60%**		**33 088**				
			Итого с временными									**2 101 112**
			Зимние удорожания			**2,436%**		**51 183**				
			Итого с зимними удорожаниями									**2 152 295**
			Непредвиденные работы и затраты			**2%**		**43 046**				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**2 195 341**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Всего с учетом тендерной скидки 10%			**10%**						**1 975 807**
			Итого в текущих ценах 2023-2024 года, К=			**1,08908**						**2 151 812**
			НДС			**12%**		**258 217**				
			Итого с НДС									**2 410 029,62**

Принял:
Заказчик
Заместитель руководителя
ГУ "Отдел Строительства города Кокшетау"

Кожагельдинов Р.Е.

Сдал:
Подрядчик
Менеджер проекта
ТОО "Caspian Contractors Trust"

Утегенов К.С.

Технический надзор
Эксперт технического надзора
ТОО "Expert Групп"

Уразбаев Ж.К.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства города Кокшетау"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Caspian Contractors Trust"(Каспиан Контракторс Траст) г.Алматы, Медеуский район, ул. Кыз Жибек д.23, БИН 021040001876**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **«Реконструкция и расширение водопроводных очистных сооружений г. Кокшетау, 2-й пусковой комплекс «Реконструкция и расширение водопроводных очистных сооружений г. Кокшетау» (ВОС) Корректировка 2**

(наименование, адрес)

Объект : **06-05 Наружние сети водоснабжения**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№185** от **23.07.2019г**

Акт выполненных работ №12-7

за **февраль 2024 (месяц, год) на 06-05-01 Наружние сети водоснабжения. Насосная станция 1-го подъема работы**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Подраздел 1: Демонтажные работы									
1	1	1307-0401-0107 *РСНБ РК 2022*	**Демонтаж. Насосные агрегаты лопастные центробежные одноступенчатые, многоступенчатые объемные, вихревые, поршневые, приводные, роторные на общей фундаментной плите или моноблочные, масса 2.0 т**		1	47654,92	5151,78	47655,00	5152,00	742,00	26719,00	80324,00
				шт		41761,17	2040,92	41761,00	2041,00		5950,00	
			Итого по подразделу 1: Демонтажные работы					**47655,00**	**5152,00**	**742,00**	**26719,00**	**80324,00**
								41761,00	**2041,00**	**0,00**	**5950,00**	
			Подраздел 2: Монтажные работы									
2	11	1307-0401-0108 *РСНБ РК 2022*	**Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый, многоступенчатый объемный, вихревой, поршневой, приводной, роторный на общей фундаментной плите или моноблочный, масса 2,9 т.** Монтаж оборудования		1	185010,02	18751,74	185010,00	18752,00	19461,00	94115,00	301455,00
				шт.		146796,84	7489,61	146797,00	7490,00		22330,00	
3	17	1312-1101-0113 *РСНБ РК 2022*	**Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 200 мм. Монтаж оборудования**		1	37172,56	13098,40	37173,00	13099,00	4181,00	15440,00	56822,00
				шт.		19893,50	5418,61	19894,00	5419,00		4209,00	
4	19	1312-1101-0114 *РСНБ РК 2022*	**Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 250 мм. Монтаж оборудования**		1	48300,01	18283,62	48300,00	18284,00	5651,00	19487,00	73210,00
				шт.		24365,69	7580,93	24366,00	7581,00		5423,00	
5	21	1312-1101-0117 *РСНБ РК 2022*	**Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 400 мм. Монтаж оборудования**		1	83495,07	29465,49	83495,00	29465,00	13394,00	32292,00	125050,00
				шт.		40635,18	12302,11	40635,00	12302,00		9263,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6	22	519-105-0103 *РСНБ РК 2022*	Затвор дисковый поворотный межфланцевый с редуктором, корпус Wafer из ковкого чугуна, диск из нержавеющей стали, уплотнение EPDM, для воды, Т до +95°С, PN 10/16 ГОСТ 13547-79 DN 400		1	799445,00		809038,00				809038,00
				шт.						799445,00		
7	23	1312-1101-0313 *РСНБ РК 2022*	Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 400 мм. Монтаж оборудования		2	108457,44	44686,73	216915,00	89374,00	26789,00	84055,00	325048,00
				шт.		50376,31	18520,95	100753,00	37042,00		24078,00	
8	25	1312-1101-0113 *РСНБ РК 2022*	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 200 мм. Монтаж оборудования		1	37172,56	13098,40	37173,00	13099,00	4181,00	15440,00	56822,00
				шт.		19893,50	5418,61	19894,00	5419,00		4209,00	
9	26	242-304-1701 *РСНБ РК 2022*	Клапан обратный фланцевый поворотный с наклонным седлом, с противовесом, корпус из ВЧШГ, для воды, Т до +100°С, PN 10/16 ГОСТ 33423-2015 DN 200		1	2726534,00		2726534,00		2726534,00		2944657,00
				шт.							218123,00	
10	27	1116-0401-0407 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы стальные диаметром до 200 мм. Установка фланцевых соединений		2	11705,04	502,21	23410,00	1004,00	9686,00	12564,00	38852,00
				соединение		6360,05	49,99	12720,00	100,00		2878,00	
11	28	241-116-0313 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 200 мм		2	12668,00		25336,00		25336,00		27363,00
				шт.							2027,00	
12	29	1116-0401-0408 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы стальные диаметром до 250 мм. Установка фланцевых соединений		3	20160,70	764,63	60482,00	2294,00	24623,00	33115,00	101085,00
				соединение		11188,50	74,98	33566,00	225,00		7488,00	
13	30	241-116-0314 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 250 мм		3	19361,00		58083,00		58083,00		62730,00
				шт.							4647,00	
14	31	1116-0401-0411 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы стальные диаметром до 400 мм. Установка фланцевых соединений		4	32137,63	1301,63	128551,00	5207,00	62599,00	60356,00	204020,00
				соединение		15186,25	210,66	60745,00	843,00		15113,00	
15	32	241-116-0317 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 400 мм		4	41869,00		167476,00		167476,00		180874,00
				шт.							13398,00	
			Итого по подразделу 2: Монтажные работы					4606976,00	190578,00	3147994,00	366864,00	5307026,00
								459370,00	76421,00	809038,00	333186,00	
			ИТОГО по акту					4654631,00	195730,00	3148736,00	393583,00	5 387 350,00
								501131,00	78462,00	809038,00	339136,00	
			В том числе:									
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							809038,00		
			Временные здания и сооружения			1,60%		73 253				
			Итого с временными									5 460 603
			Зимние удорожания			2,436%		113 312				
			Итого с зимними удорожаниями									5 573 915
			Непредвиденные работы и затраты			2%		95 298				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									5 669 213
			Всего с учетом тендерной скидки 10%			10%						5 102 291
			Итого в текущих ценах 2023-2024 года, К=			1,08908						5 556 804

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			НДС			12%		666 816				
			Итого с НДС									6 223 619,93

Принял:
Заказчик
Заместитель руководителя
ГУ "Отдел Строительства города Кокшетау"

Кожагельдинов Р.Е.

Сдал:
Подрядчик
Менеджер проекта
ТОО "Caspian Contractors Trust"

Утегенов К.С.

Технический надзор
Эксперт технического надзора
ТОО "Expert Групп"

Уразбаев Ж.К.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства города Кокшетау"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Caspian Contractors Trust"(Каспиан Контракторс Траст) г.Алматы, Медеуский район, ул. Кыз Жибек д.23, БИН 021040001876**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **«Реконструкция и расширение водопроводных очистных сооружений г. Кокшетау, 2-й пусковой комплекс «Реконструкция и расширение водопроводных очистных сооружений г. Кокшетау» (ВОС) Корректировка 2**

(наименование, адрес)

Объект : **07-01 Благоустройство территории**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№185** от **23.07.2019г**

Акт выполненных работ №12-8

за **февраль 2024 (месяц, год) на 07-01-01 Благоустройство территории работы**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Подраздел 1: Ограждение из сетчатых панелей полосы отчуждения - 871 м									
1	61	8601-0602-0303 *УСН РК 8.02-03-2021*	Конструкции ограждений из сетчатых панелей, изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий с подразделением по типоразмерам (видам): Ограждение из сетчатых панелей из плетенной сетки с квадратными ячейками, с металлическими стойками тип 1ПМ -30.20		145	94202,00	7768,00	13659290,00	1126360,00	9238965,00	3382406,00	18405032,00
				секция		22717,00	2917,00	3293965,00	422965,00		1363336,00	
			Итого по подразделу 1: Ограждение из сетчатых панелей полосы отчуждения - 871 м					13659290,00	1126360,00	9238965,00	3382406,00	18405032,00
								3293965,00	422965,00	0,00	1363336,00	
			ИТОГО по акту					13659290,00	1126360,00	9238965,00	3382406,00	18 405 032,00
								3293965,00	422965,00	0,00	1363336,00	
			Временные здания и сооружения			1,60%		294 481				
			Итого с временными									18 699 513
			Зимние удорожания			2,436%		455 520				
			Итого с зимними удорожаниями									19 155 033
			Непредвиденные работы и затраты			2%		383 101				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									19 538 133
			Всего с учетом тендерной скидки 10%			10%						17 584 320
			Итого в текущих ценах 2023-2024 года, К=			1,08908						19 150 731

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			НДС			12%		2 298 088				
			Итого с НДС									21 448 818,92

Принял:
Заказчик
Заместитель руководителя
ГУ "Отдел Строительства города Кокшетау"

Кожагельдинов Р.Е.

Сдал:
Подрядчик
Менеджер проекта
ТОО "Caspian Contractors Trust"

Утегенов К.С.

Технический надзор
Эксперт технического надзора
ТОО "Expert Групп"

Уразбаев Ж.К.