Қазақстан Республикасы
Индустрия және
инфрақұрылымдық даму
министрінің 2019 жылғы
9 тамыздағы №632 бұйрығына
1-қосымша
Қазақстан Республикасы
Инвестициялар және даму
министрінің 2017 жылғы 24
сәуірдегі №234 бұйрығымен
бекітілген

Нысан
«ОҚО, Арыс қаласы «Көктем-2» тұрғын ауданы №8-ші көшесіндегі 3 қабатты 36 пәтерлік №4,5,6 тұрғын үйлердің аумағын абаттандыру және алаңның сыртқы инженерлік жүйелерінің құрылысы»

Объектіні пайдалануға қабылдау актісі
2019 жылғы «30»желтоқсан

Тапсырыс беруші **«Арыс қаласының құрылыс бөлімі» мемлекеттік мекемесі ОҚО, Арыс қаласы Әл-Фараби көшесі №3 үй, бөлім басшысы Т.Сатыбалды**
жеке тұлға үшін – тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда),
заңды тұлға үшін – ұйымның атауы, пошталық индексі, облысы, қаласы, ауданы, елді мекені, көше атауы, үй/ғимарат (стационарлық үй-жайлар) нөмірі
Сәйкестік туралы декларация
декларация "24" 12 2019 жыл, «Жедел курылыс» ЖШС, Ж.Аширкулов, Шымкент қаласы Пищевиктер көшесі №6
декларация күні, мердігер (бас мердігер) ұйымның атауы, басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), заңды мекен-жайы
Құрылыс-монтаж жұмыстарының сапасы туралы **«Сайрам құрылыс» ЖШС-сі директор орынбасары А.Шегебаева, қорытынды "26" 12 2019 жыл, Р.Кочкаров Аттестат сарапшының №KZ65VJE00025508, №KZ92VJE00025507, №KZ22VJE00025506**, алған күні **26.04.2012 жылғы**
қорытынды күні, ұйымның атауы, техникалық қадағалау сарапшыларының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), аттестаттар
Орындалған жұмыстардың жобаға сәйкестігі туралы **қорытынды "26" 12 2019 жыл, «АРХ-Комплекс» ЖШС, директоры Т.Кушенов**
негізінде қорытынды күні, ұйымның атауы, авторлық қадағалау сарапшыларының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), аттестаттар №, алған күні,
мердігердің (бас мердігердің) пайдалануға қабылдауға ұсынған:
Түркістан облысы, Арыс қаласы «Көктем-2» тұрғын ауданы №8-ші көшесіндегі 3 қабатты 36 пәтерлік №4,5,6 тұрғын үйлердің аумағын абаттандыру және алаңның сыртқы инженерлік жүйелерінің құрылысы мекен – жайы бойынша
(облыс, аудан, елді мекен, шағын аудан, орам, көше, үйдің (корпустың) нөмірі)
«ОҚО, Арыс қаласы «Көктем-2» тұрғын ауданы №8-ші көшесіндегі 3 қабатты 36 пәтерлік №4,5,6 тұрғын үйлердің аумағын абаттандыру және алаңның сыртқы инженерлік жүйелерінің құрылысы»
(объектінің атауы және құрылыстың түрі (жаңадан салу, кеңейту, реконструкциялау, техникалық қайта жарақтандыру, жаңғырту, күрделі жөндеу)

Объектінің атқарушылық техникалық құжаттамасының жиынтығын тексеріп, дайындығына тесеру жүргізе отырып және мыналарды:

1. Объектінің құрылысы:

а) **Арыс қаласы әкімдігінің**

(шешім шығарған органның атауы)

жерге тиісті құқық беру туралы шешімі (қаулы) немесе қолданыстағы ғимараттардың үй жайларын (жеке бөліктерін) реконструкциялай (қайта жоспарлау, қайта жабдықтау) туралы жарлығы

20 тамыз 2017 жылғы № 58 шешімі.

шешім шығарған органның атауы

б) қызметті немесе белгілі бір іс-қимылды жүзеге асыра бастағаны немесе тоқтатылғаны туралы хабарламаны қабылдау туралы талоны

«Оңтүстік Қазақстан облысының мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылауы және лицензиялау департаменті» ММ-і, KZ94REA00150594 30.10.2019 жылғы анықтамасы

хабарлама қабылдаған ұйымның атауы, талон берген күні

в) Оңтүстік өңірі бойынша **« «Экспертиза PRO» » ЖШС қорытындысы 09.06.2017 жылғы №ЭPRO-0064/17 және бөлім бұйрығымен 20.06.2017 жылғы №58** бекітілген жобаны бекіткен (қайта бекіткен) ұйымның атауы және бекітілген күні

«АРХ-Комплекс» ЖШС, жоба 12.04.2017ж. №12 жобалаушы ұйымның атауы, жобаның нөмірі жоба (жобалау-сметалық құжаттамасы) негізінде жүргізілген;

2. Құрылыс-монтаж жұмыстары мынадай мерзімде жүзеге асырылған:

жұмыстың басталуы **қараша 2019 жыл**;

айы, жылы

жұмыстың аяқталуы **желтоқсан 2019 жыл**;

айы, жылы

құрылыстың ұзақтығы, ай: **2**

норма бойынша немесе құрылысты жобалау ұйымы бойынша **2** ай;

нақты **2** ай;

3. Объектінің (кешеннің) мынадай негізгі техникалық-экономикалық көрсеткіштері бар (қуаттылық, өнімділік, өндірістік алаң, ұзындық, сыйымдылық, көлем, өткізу қабілеттілігі, тасымалдау қабілеттілігі, жұмыс орындарының саны және сол сияқты,) барлық объектілер (тұрғын үйлерден басқа) бойынша (нысаналы өнімдерге немесе көрсетілетін қызметтердің негізгі түрлеріне сәйкес өлшем бірліктерімен толтырылады):

ОҚО, Арыс қаласы «Көктем-2» тұрғын ауданы №8-ші көшесіндегі 3 қабатты 36 пәтерлік №4,5,6 тұрғын үйлердің аумағын абаттандыру және алаңның сыртқы инженерлік жүйелерінің	Өлшем бірлігі	Жалпы мәлімет					
		Жер учаскесінің алаңы (га)	Құрылысының Ауданы (м2)	Кәріз желілерінің ұзындығы (км)	Су құбыры желілерінің ұзындығы (км)	Әуе желілерінің ұзындығы (м)	Кабель желілердің ұзындығы (м)

құрылысы							
1	2	3	4	5	6	7	8
		0,9200	2674,55	0,507	0,186	635	35

Бастапқы кезеңде жобалық қуатты игеру нормаларына сәйкес жобада көзделген көлемде өнім шығару (қызметтер көрсету)

(көлемін көрсете отырып, өнімдерді шығарудың нақты басталуы)

4.Объект бойынша технологиялық және сәулет-құрылысшешімдері мынадай деректермен сипатталады: іргетас-монолитті,қабырғасы мен қабырға аралығы-күйген қыш, еден-ағаштан және линолеум,жылу- радиатор орнатылған.

5.Объектіде жобада көзделген, жеке сынақтан және кешенді байқаудан кейін оны қабылдау туралы актілерге сәйкес мөлшерде жабдық орнатылған;

6.Сыртқы инженерлік коммуникациялар (суық су және ыстық сумен жабдықтау, кәріз, жылумен жабдықтау, электрмен жабдықтау және байланыс) объектінің (ғимараттардың, құрылыстардың, үй-жайлардың) қалыпты пайдаланылуын қамтамасыз етеді және оларды қалалық пайдалану ұйымдары қабылдаған;

7. Бекітілген жоба (жобалау-сметалық құжаттама) бойынша сметалық құны:
барлығы – **101,301** млн. теңге, оның ішінде: құрылыс-монтаж жұмыстары:- **67,165** млн.теңге, жабдықтар, мүккамалдар мен құрал-саймандар – **19,281** млн. теңге; Өзге шығындар - **14,855** млн. теңге ;
Пайдалануға қабылданатын негізгі қорлардың сметалық құны: **88,925** млн. теңге, оның ішінде: құрылыс-монтаж жұмыстары **61,689 млн**. теңге, жабдықтар, муккаммалдар мен құрал-саймандар **17,709** млн. теңге; Өзге шығындар **9,527** млн. теңге ;

8. Объект бекітілген жобаға (жобалау-сметалық құжаттамаға) және сәулет, қала құрылысы және құрылыс саласындағы мемлекеттік нормативтік құжаттардың талаптарына сәйкес салынғанын растайды.

«ОҚО, Арыс қаласы «Көктем-2» тұрғын ауданы №8-ші көшесіндегі 3 қабатты 36 пәтерлік №4,5,6 тұрғын үйлердің аумағын абаттандыру және алаңның сыртқы инженерлік жүйелерінің құрылысы»
объектінің (кешеннің) атауы

Пайдалануға қабылдауды ШЕШТІ.

Тапсырыс беруші **Т.Сатыбалды**
басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы

М.О.

Техникалық қадағалау **Р.Кочкаров**
сарапшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы

М.О.

Авторлық қадағалау **Т.Кушенов**
басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы

М.О.

Мердігер (бас мердігер) **Ж.К. Аширкулов**
басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы

М.О.

№2

Форма №3-КС

Заказчик: ГУ "Отдел строительства г.Арыс"

Инженер: ТОО "Сайрам Құрылыс"

Подрядчик: ТОО "Жедел құрылыс"

Договор: №278 от 27.08.2019 г.

Объект: "Строительство внеплощадочных инженерных сетей и благоустройство территории 3-х этажных 36 квартирных жилых домов №4,№5,№6 по улице №8 в жилом районе "Коктем-2" города Арыс, ЮКО"

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ
за ноябрь 2019 года

Найменование вида, комплекса работ	Стоимость выполненных работ, в тенге			
	С начало года		Выполнена за текущий месяц	
	без НДС	с учетом НДС	без НДС	с учетом НДС
Общестроительная работа	53 571 428	60 000 000	26 785 714	30 000 000
в том числе оборудования				
Итого к оплате	53 571 428	60 000 000	26 785 714	30 000 000

ЗАКАЗЧИК:

ГУ "Отдел строительство города Арыс"

ИО Руководитель: _____ Садыков Г.

Инженер:

ТОО "Сайрам Құрылыс"

Заместитель Директор: _____ Шегебаева А.

Инженер эксперт: _____ Кочкаров Р.М.

Подрядчик:

ТОО "Жедел құрылыс"

Директор: _____ Аширкулов Ж.К.

Форма 2в

Заказчик: ГУ"Отдела строительства г. Арыс"

Инженер: ТОО "Сайрам Құрылыс"

Подрядчик: ТОО "Жедел құрылыс"

Договор: №278 от 27.08.2019 г.

Наименование стройки - "Строительство внеплощадочных инженерных сетей и благоустройство территории 3-х этажных 36 квартирных жилых домов №4,№5,№6 по улице №8 в жилом районе "Коктем-2" города Арыс, ЮКО"

Акт приемки выполненных работ за НОЯБРЬ 2019 год

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге %	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
РАЗДЕЛ 1. Сети ВЛ-10кВ										
				ОПОРЫ ВЛ-10кВ						
		УСТАНОВКА РАЗЪЕДИНИТЕЛЯ НА АНКЕРНОЙ ОПОРЕ ОАР-1(1шт)								
1	**11-330208-0103 РСНБ РК 2015**	**Разъединители. Установка с помощью механизмов**	**1**	**9318,27**	**2651,83**	**9318**	**2652**	**5297**	**7,42**	**7**
		комплект		**6580,06**	**1041,71**	**6580**	**1042**	**61,7**	**1,02**	**1**
		Накладные расходы -		*5297,12*		*5297*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1169,23*		*1169*				
		Сметная стоимость				*15784*				
2	**Прайс-лист стр.6**	**Вал привода РА 3**	**2**	**8187,81**	**--**	**16376**	**--**	**694**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*347,16*		*694*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*682,80*		*1366*				
		Сметная стоимость				*18436*				
3	**Прайс-лист стр.6**	**Хомут Х7**	**3**	**1322,52**	**--**	**3968**	**--**	**168**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*56,07*		*168*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*110,29*		*331*				
		Сметная стоимость				*4467*				
4	**Прайс-лист стр.6**	**Хомут Х8**	**1**	**1322,52**	**--**	**1323**	**--**	**56**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*56,07*		*56*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*110,29*		*110*				
		Сметная стоимость				*1489*				
5	**Прайс-лист стр.6**	**Проводник заземляющий ЗП1**	**4,5**	**1315,78**	**--**	**5921**	**--**	**251**	**--**	**--**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*55,79*		*251*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*109,73*		*494*				
		Сметная стоимость				*6666*				
6	24-040102-0225 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 20-Г (без колпачка) ГОСТ 1232-93**	**2**	**1536,12**	**--**	**3072**	**--**	**130**	**--**	**--**
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*65,13*		*130*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*128,10*		*256*				
		Сметная стоимость				*3458*				
7	24-040109-0402 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004**	**2**	**43,41**	**--**	**87**	**--**	**4**	**--**	**--**
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1,84*		*4*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3,62*		*7*				
		Сметная стоимость				*98*				
8	24-040207-3934 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Крепление провода**	**2**	**210,12**	**--**	**420**	**--**	**18**	**--**	**--**
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8,91*		*18*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17,52*		*35*				
		Сметная стоимость				*473*				
9	24-040204-1302 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Зажимы соединительные плашечные ПА-2-2 ГОСТ Р 51177-98**	**3**	**281,72**	**--**	**845**	**--**	**36**	**--**	**--**
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*11,94*		*36*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*23,49*		*70*				
		Сметная стоимость				*951*				
10	23-061201-0703 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-3 1х50-20 ГОСТ Р 52373-2005**	**0,012**	**253145,09**	**--**	**3038**	**--**	**129**	**--**	**--**
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*10733,35*		*129*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*21110,28*		*253*				
		Сметная стоимость				*3420*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	21-130201-0904 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Болты строительные с гайками, оцинкованные	0,00072	395629,44	--	285	--	12	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*16774,69*		*12*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32992,33*		*24*				
		Сметная стоимость				*321*				
12	24-040206-0719 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Зажимы аппаратные прессуемые А2А-50Г-2 ГОСТ Р 51177-98	6	736,50	--	4419	--	187	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*31,23*		*187*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*61,42*		*369*				
		Сметная стоимость				*4975*				
		ОПОРА АНКЕРНАЯ ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ ОА10-1(1шт)								
13	11-330202-0102 РСНБ РК 2015	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	1	12161,91	6975,93	12162	6976	4869	5,98	6
		опора		4609,92	2159,49	4610	2159	61,7	2,00	2
		Накладные расходы -		*4869,49*		*4869*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1362,51*		*1363*				
		Сметная стоимость				*18394*				
14	21-040405-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электронередачи, марка СВ105-5 СТ РК 2387-2013	2	27878,36	--	55757	--	2364	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1182,04*		*2364*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2324,83*		*4650*				
		Сметная стоимость				*62771*				
15	11-330203-0201 РСНБ РК 2015	Установка для опор ВЛ 35 кВ анкерных плит объемом до 0,2 м3	2	1603,68	875,66	3207	1751	1493	0,91	2
		шт		728,02	326,82	1456	654	61,7	0,30	1
		Накладные расходы -		*746,43*		*1493*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*188,01*		*376*				
		Сметная стоимость				*5076*				
16	21-049999-9917 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Плиты П-3и	0,088	29674,19	--	2611	--	111	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*1258,19*		*111*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2474,59*		*218*				
		Сметная стоимость				*2939*				
17	ТПРАЙС-ЛИСТ стр.5	**Траверса ТМ3**	1	11077,13	--	11077	--	470	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*469,67*		*470*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*923,74*		*924*				
		Сметная стоимость				*12470*				
18	ТПРАЙС-ЛИСТ стр.5Стр.	**Траверса ТМ6**	1	14946,96	--	14947	--	634	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*633,75*		*634*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1246,46*		*1246*				
		Сметная стоимость				*16827*				
19	ТПРАЙС-ЛИСТ стр.5Стр.	**Хомут Х1**	2	1322,52	--	2645	--	112	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*56,07*		*112*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*110,29*		*221*				
		Сметная стоимость				*2978*				
20	ТПРАЙС-ЛИСТ стр.6Стр.	**Крепление подкоса У1**	1	4106,54	--	4107	--	174	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*174,12*		*174*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*342,45*		*342*				
		Сметная стоимость				*4624*				
21	Прайс-лист стр.6	**Стяжка Г1**	2	3723,26	--	7447	--	316	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*157,87*		*316*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*310,49*		*621*				
		Сметная стоимость				*8384*				
22	Прайс-лист стр.6	**Проводник заземляющий ЗП1**	1,7	1315,78	--	2237	--	95	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*55,79*		*95*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*109,73*		*187*				
		Сметная стоимость				*2518*				
23	24-040102-0225 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 20-Г (без колпачка) ГОСТ 1232-93**	7	1536,12	--	10753	--	456	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*65,13*		*456*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*128,10*		*897*				
		Сметная стоимость				*12106*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	24-040109-0402 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	7	43,41	--	304	--	13	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1,84*		*13*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3,62*		*25*				
		Сметная стоимость				*342*				
25	24-040207-3934 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Крепление провода	7	210,12	--	1471	--	62	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8,91*		*62*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17,52*		*123*				
		Сметная стоимость				*1656*				
26	24-040204-1202 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98	2	397,96	--	796	--	34	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*16,87*		*34*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*33,19*		*66*				
		Сметная стоимость				*896*				
27	24-040204-1302 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Зажимы соединительные плашечные ПА-2-2 ГОСТ Р 51177-98	9	281,72	--	2535	--	108	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*11,94*		*108*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*23,49*		*211*				
		Сметная стоимость				*2854*				
28	24-040106-0111 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Подвески натяжные изолирующие ГОСТ 6490-93	3	3372,07	--	10116	--	429	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*142,98*		*429*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*281,20*		*844*				
		Сметная стоимость				*11389*				
29	24-040201-0602 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98	2	530,73	--	1061	--	45	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*22,50*		*45*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*44,26*		*89*				
		Сметная стоимость				*1195*				
30	**24-040201-0109 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Серьги типа СРС-7-16 ГОСТ Р 51177-98**	**1**	**443,98**	**--**	**444**	**--**	**19**	**--**	**--**
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*18,82*		*19*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*37,02*		*37*				
		Сметная стоимость				*500*				
		ПОДВЕСКА ПРОВОДА								
31	**11-330204-0206 РСНБ РК 2015**	**Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ /в 3 провода при 10 опорах на 1 км/ в населенной местности с помощью механизмов сечением проводов свыше 35 мм2**	**0,6733333**	**104661,77**	**58416,17**	**70472**	**39334**	**29896**	**51,10**	**34**
		1км		**42855,53**	**19278,90**	**28856**	**12981**	**61,7**	**22,73**	**15**
		Накладные расходы -		*44400,09*		*29896*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11924,95*		*8029*				
		Сметная стоимость				*108398*				
32	**13-080101-1510 РСНБ РК 2015**	**Ограничитель перенапряжений нелинейный, напряжение 220 кВ**	**1**	**29388,99**	**12691,94**	**29389**	**12692**	**7923**	**12,00**	**12**
		компл		**10178,04**	**4787,84**	**10178**	**4788**	**42,8**	**4,83**	**5**
		Накладные расходы -		*7923,08*		*7923*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2984,97*		*2985*				
		Сметная стоимость				*40297*				
33	**ТПРАЙС-ЛИСТ стр.13Стр.**	**Ограничитель перенапряжения с искровым промежутком SDI 46.710**	**3**	**46853,30**	**--**	**140560**	**--**	**--**	**--**	**--**
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1986,58*		*5960*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3907,19*		*11722*				
		Сметная стоимость				*158241*				
				КАБЕЛЬНЫЙ ВВОД						
34	**11-010101-0313 РСНБ РК 2015**	**Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3**	**6,3**	**73,06**	**66,80**	**460**	**421**	**131**	**0,01**	**--**
		м3		**6,26**	**22,53**	**39**	**142**	**59,1**	**0,02**	**--**
		Накладные расходы -		*20,83*		*131*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7,51*		*47*				
		Сметная стоимость				*639*				
35	**11-010104-0401 РСНБ РК 2015**	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м**	**4,2**	**18,95**	**18,95**	**80**	**80**	**21**	**--**	**--**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		--	6,75	--	28	59,1	0,01	--
		Накладные расходы -		*4,96*		*21*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1,91*		*8*				
		Сметная стоимость				*109*				
36	13-080201-0301 РСНБ РК 2015	Устройство постели при одном кабеле в траншее	35	331,21	280,32	11592	9811	2834	0,06	2
		м		50,89	99,09	1781	3468	42,8	0,10	3
		Накладные расходы -		*80,96*		*2834*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32,97*		*1154*				
		Сметная стоимость				*15580*				
37	13-080201-0201 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, прокладываемыйв готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг	29	213,87	95,99	6202	2784	1883	0,11	3
		м		93,30	31,93	2706	926	42,8	0,04	1
		Накладные расходы -		*64,94*		*1883*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*22,31*		*647*				
		Сметная стоимость				*8732*				
38	13-080201-0703 РСНБ РК 2015	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 2 кг	7,3	673,37	346,37	4916	2529	989	0,16	1
		м		135,71	104,05	991	760	42,8	0,12	1
		Накладные расходы -		*135,52*		*989*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*64,71*		*472*				
		Сметная стоимость				*6378*				
39	11-340201-0301 РСНБ РК 2015	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб до 2-х отверстий	0,006	100477,11	--	603	--	410	133,00	1
		кан.-км		99074,36	--	594	--	62,1	--	--
		Накладные расходы -		*68394,07*		*410*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13509,69*		*81*				
		Сметная стоимость				*1094*				
40	23-010801-0115 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Трубы каиализационные из полнвиннлхлорида ПВХ с раструбом DN 110, толщина стенки 3,2 мм	6	720,70	--	4324	--	183	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*30,56*		*183*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*60,10*		*361*				
		Сметная стоимость				*4868*				
41	13-080201-0901 РСНБ РК 2015	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	6	198,95	90,93	1194	546	359	0,10	1
		м		84,82	30,28	509	182	42,8	0,04	--
		Накладные расходы -		*59,79*		*359*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*20,70*		*124*				
		Сметная стоимость				*1677*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
42	23-060611-1403 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Кабели силовые с изоляцией изсшитого полнэтилена АПвП 3х50/16 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	0,044	3438764,41	--	151306	--	6415	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*145803,61*		*6415*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*286765,44*		*12618*				
		Сметная стоимость				*170339*				
43	13-080201-1819 РСНБ РК 2015	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляциями напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 70 мм 2	1	1859,52	56,18	1860	56	845	2,00	2
		шт		1696,34	19,86	1696	20	42,8	0,02	--
		Накладные расходы -		*844,52*		*845*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*216,32*		*216*				
		Сметная стоимость				*2921*				
44	23-061709-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Комплект концевых заделок ПКВэ-2	1	2135,89	--	2136	--	91	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*90,56*		*91*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*178,12*		*178*				
		Сметная стоимость				*2405*				
45	13-100904-0101 РСНБ РК 2015 К=0,3	Прокладка опознавательной сигнальиойленты в траншее	0,029	17951,47	12364,63	521	359	129	6,30	--
		км		5586,84	2682,34	162	78	42,8	9,04	--
		Накладные расходы -		*4450,41*		*129*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1792,15*		*52*				
		Сметная стоимость				*702*				
46	ТПРАЙС-ЛИСТ стр.8	Лента сигнальиая ЛСЭ-150	29	33,69	--	977	--	41	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1,43*		*41*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2,81*		*81*				
		Сметная стоимость				*1100*				
47	13-080103-3603 РСНБ РК 2015	Металлические конструкцни. Монтаж оборудования	0,016928	72390,26	12654,00	1225	214	411	52,00	1
		т		44104,84	3455,31	747	58	42,8	3,48	--
		Накладные расходы -		*24288,17*		*411*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7734,27*		*131*				
		Сметная стоимость				*1767*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
48	21-050201-0138 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 80 мм х 80 мм х 6 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	0,016928	174131,71	--	2948	--	125	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7383,18*		*125*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14521,19*		*246*				
		Сметная стоимость				*3319*				
49	ПРАЙС-ЛИСТ стр.6	Скоба КМ-3	4	1250,92	--	5004	--	212	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*53,04*		*212*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*104,32*		*417*				
		Сметная стоимость				*5633*				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			762652				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							103
		Сметная заработная плата -	Тенге				88191			
		РАЗДЕЛ 2. Сети КЛ-0,4кВ								
				ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ КТПГ-630/10/0,4кВ						
50	11-070501-0101 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка	9	1147,30	536,58	10326	4829	3702	0,48	4
		шт. сборных конструкций		366,94	193,33	3302	1740	62,1	0,20	2
		Накладные расходы -		*411,33*		*3702*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*124,69*		*1122*				
		Сметная стоимость				*15150*				
51	21-041201-9907 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	3,582	18333,15	--	65669	--	2784	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*777,33*		*2784*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1528,84*		*5476*				
		Сметная стоимость				*73930*				
52	11-330208-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Установка комплектных трансформаторных подстанций мощностью до 630 кВа по строительным работам	1	12660,05	8339,74	12660	8340	3955	3,62	4
		шт		2825,01	2490,42	2825	2490	61,7	2,24	2
		Накладные расходы -		*3955,46*		*3955*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1329,24*		*1329*				
		Сметная стоимость				*17945*				
53	11-330208-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Установка комплектных трансформаторных подстанций мощностью до 630 кВа по монтажным работам ПС с кабельными вводами	1	43888,46	10789,82	43888	10790	9395	9,33	9
		шт		8031,54	3683,32	8032	3683	61,7	3,37	3
		Накладные расходы -		*9395,41*		*9395*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4262,71*		*4263*				
		Сметная стоимость				*57546*				
54	51-080102-0111 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, наружной установки модели КТПГ-630-6/10/0,4, проходная, исполнение по вводу - кабельный, исполнение по выводу - кабельный, номинальная мощность 630 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ, типа Alageum Electric**	**1**	**2738174,00**	**--**	**2738174**	**--**	**--**	**--**	**--**
		шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*116098,58*		*116099*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*228341,81*		*228342*				
		Сметная стоимость				*3082614*				
55	51-080101-0108 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-630/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-630/6(10)/0,4, номинальная мощность 630 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ, типа Alageum Electric**	**1**	**1678711,00**	**--**	**1678711**	**--**	**--**	**--**	**--**
		шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*71177,35*		*71177*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*139991,07*		*139991*				
		Сметная стоимость				*1889879*				
56	13-080305-1002 РСНБ РК 2015	**Счетчик, устанавливаемый на готовом основании трехфазный**	**1**	**822,18**	**56,18**	**822**	**56**	**383**	**0,87**	**1**
		шт		**760,50**	**19,86**	**761**	**20**	**42,8**	**0,02**	**--**
		Накладные расходы -		*383,02*		*383*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*96,42*		*96*				
		Сметная стоимость				*1301*				
57	23-070501-1006 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Счетчики электронные трехфазные однотарифные активной энергии типа Дала, СА4У Т1-Э720, 5(7,5) А, 3х220/380 В, 10 мА, класс точности 1**	**1**	**12203,94**	**--**	**12204**	**--**	**517**	**--**	**--**
		шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*517,45*		*517*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1017,71*		*1018*				
		Сметная стоимость				*13739*				
				ДИЗЕЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ						
58	13-080301-0107 РСНБ РК 2015	**Машина электрическая со щитовыми подшипниками, поступающая в собранном виде, масса до 1,2 т. Установка , на салазках, раме или металлической плите**	**1**	**32750,86**	**18198,82**	**32751**	**18199**	**9966**	**15,00**	**15**
		шт.		**13112,10**	**6113,93**	**13112**	**6114**	**42,8**	**6,19**	**6**
		Накладные расходы -		*9966,28*		*9966*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3417,37*		*3417*				
		Сметная стоимость				*46135*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
59	Прайс-лист стр.10	Дизель-генератор мощностью 330 кВа, двигатель DAEWOO-DOOSAN P126TI	1	9541492,04	--	9541492	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*404559,26*		*404559*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*795684,10*		*795684*				
		Сметная стоимость				*10741735*				
				СЕТИ КЛ-0,4 кВ						
60	11-010101-0313 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	147,06	73,06	66,80	10744	9823	3064	0,01	1
		м3		6,26	22,53	921	3313	59,1	0,02	3
		Накладные расходы -		*20,83*		*3064*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7,51*		*1105*				
		Сметная стоимость				*14912*				
61	11-010104-0401 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м	107,04	18,95	18,95	2028	2028	531	--	--
		м3		--	6,75	--	722	59,1	0,01	1
		Накладные расходы -		*4,96*		*531*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1,91*		*205*				
		Сметная стоимость				*2764*				
62	13-080201-0301 РСНБ РК 2015	Устройство постели при одном кабеле в траншее	439	331,21	280,32	145402	123061	35540	0,06	26
		м		50,89	99,09	22341	43501	42,8	0,10	44
		Накладные расходы -		*80,96*		*35540*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32,97*		*14475*				
		Сметная стоимость				*195418*				
63	13-080201-0302 РСНБ РК 2015	Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301	456	97,30	80,33	44367	36632	11109	0,02	9
		м кабеля		16,96	28,40	7735	12949	42,8	0,03	13
		Накладные расходы -		*24,36*		*11109*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9,73*		*4438*				
		Сметная стоимость				*59915*				
64	11-340201-0301 РСНБ РК 2015	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб до 2-х отверстий	0,303	100477,11	--	30445	--	20723	133,00	40
		кан.-км		99074,36	--	30020	--	62,1	--	--
		Накладные расходы -		*68394,07*		*20723*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13509,69*		*4093*				
		Сметная стоимость				*55262*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
65	23-010801-0115 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 110, толщина стенки 3,2 мм	303	720,70	--	218372	--	9259	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*30,56*		*9259*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*60,10*		*18210*				
		Сметная стоимость				*245841*				
66	13-080206-1902 РСНБ РК 2015	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 50 мм	40	379,73	24,74	15189	990	5049	0,29	12
		м		240,27	6,55	9611	262	42,8	0,01	--
		Накладные расходы -		*126,22*		*5049*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*40,48*		*1619*				
		Сметная стоимость				*21857*				
67	23-011305-0105 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 40 мм	40	160,35	--	6414	--	272	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6,80*		*272*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13,37*		*535*				
		Сметная стоимость				*7221*				
68	13-080201-0901 РСНБ РК 2015	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	343	198,95	90,93	68239	31188	20507	0,10	34
		м		84,82	30,28	29092	10387	42,8	0,04	13
		Накладные расходы -		*59,79*		*20507*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*20,70*		*7100*				
		Сметная стоимость				*95845*				
69	13-080201-0201 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1кг	552	213,87	95,99	118059	52986	35847	0,11	61
		м		93,30	31,93	51501	17628	42,8	0,04	22
		Накладные расходы -		*64,94*		*35847*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*22,31*		*12312*				
		Сметная стоимость				*166219*				
70	23-060137-0667 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Кабели силовые АВБбШв 3х120+1х 70 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	0,558	2253483,37	--	1257444	--	53316	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*95547,69*		*53316*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*187922,49*		*104861*				
		Сметная стоимость				*1415620*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71	23-060137-0801 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Кабели силовые АВБбШв 5х4 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	0,432	243721,50	--	105288	--	4464	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*10333,79*		*4464*				
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*20324,42*		*8780*				
		Сметная стоимость				*118532*				
72	13-080201-1815 РСНБ РК 2015	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 120 мм 2. Монтаж оборудования	16	1011,98	56,18	16192	899	6883	1,00	16
		шт.		848,17	19,86	13571	318	42,8	0,02	--
		Накладные расходы -		*430,18*		*6883*				
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*115,37*		*1846*				
		Сметная стоимость				*24921*				
73	23-061709-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Концевая заделка ПКВэ-4	16	2135,89	--	34174	--	1449	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*90,56*		*1449*				
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*178,12*		*2850*				
		Сметная стоимость				*38473*				
74	13-100904-0101 РСНБ РК 2015 К=0,3	Прокладка опознавательной сигнальной ленты в траншее	0,429	17951,47	12364,63	7701	5304	1909	6,30	3
		км		5586,84	2682,34	2397	1151	42,8	9,04	4
		Накладные расходы -		*4450,41*		*1909*				
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*1792,15*		*769*				
		Сметная стоимость				*10379*				
75	Прайс-лист стр.8	Лента сигнальная ЛСЭ-150	288	33,69	--	9704	--	411	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1,43*		*411*				
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*2,81*		*809*				
		Сметная стоимость				*10925*				
76	Прайс-лист стр.8	Лента сигнальная ЛСЭ-250	141	54,75	--	7720	--	327	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*2,32*		*327*				
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*4,57*		*644*				
		Сметная стоимость				*8691*				
		ЗАЗЕМЛЕНИЕ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
77	13-080208-0201 РСНБ РК 2015	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	0,455	168,48	13,83	77	6	31	0,16	--
		м		132,56	2,78	60	1	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*67,53*		*31*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*18,88*		*9*				
		Сметная стоимость				*116*				
78	21-050301-0106 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	0,91	157890,63	--	143680	--	6092	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6694,56*		*6092*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13166,82*		*11982*				
		Сметная стоимость				*161754*				
79	13-080208-0104 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	57	931,89	127,08	53118	7244	17708	0,70	40
		шт.		579,97	27,80	33058	1585	42,8	0,03	2
		Накладные расходы -		*310,67*		*17708*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*99,40*		*5666*				
		Сметная стоимость				*76492*				
80	21-050304-0123 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 26 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	1,2	158486,24	--	190183	--	8064	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6719,82*		*8064*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13216,48*		*15860*				
		Сметная стоимость				*214107*				
81	13-080208-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 63х63х6 мм. Монтаж оборудования	6	1295,44	201,90	7773	1211	2707	1,00	6
		шт.		828,53	59,57	4971	357	42,8	0,06	--
		Накладные расходы -		*451,15*		*2707*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*139,73*		*838*				
		Сметная стоимость				*11318*				
82	21-050201-0128 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 63 мм х 63 мм х 6 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	0,10296	164113,85	--	16897	--	716	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6958,43*		*716*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13685,78*		*1409*				
		Сметная стоимость				*19023*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			18915579				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							397
		Сметная заработная плата -	Тенге				339531			
		РАЗДЕЛ 3. Наружное освещение								
		ОПОРА НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ - 18шт								
83	11-330101-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Бурение котлованов на глубину бурения до 3 м группа грунтов 1**	18	2315,87	1917,23	41686	34510	12836	0,47	8
		котлован		398,64	557,44	7176	10034	61,7	0,49	9
		Накладные расходы -		*713,11*		*12836*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*242,32*		*4362*				
		Сметная стоимость				*58884*				
84	11-330303-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Фундаменты монолитные бетонные заглубленные на одной отметке с опорой. Устройство**	9	16568,97	26,35	149121	237	12759	1,48	13
		м3		1111,85	--	10007	--	61,7	--	--
		Накладные расходы -		*1417,62*		*12759*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1438,93*		*12950*				
		Сметная стоимость				*174830*				
85	11-060301-0406 РСНБ РК 2015	**Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка**	0,43164	49339,15	11890,21	21297	5132	9691	42,50	18
		т		36047,23	4221,56	15559	1822	48,5	4,38	2
		Накладные расходы -		*22450,43*		*9691*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5743,17*		*2479*				
		Сметная стоимость				*33466*				
86	21-050301-0107 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 20 мм до 22 мм ГОСТ 5781-82**	0,32904	158194,20	--	52052	--	2207	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6707,43*		*2207*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13192,13*		*4341*				
		Сметная стоимость				*58600*				
87	21-050301-0102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82**	0,1026	165024,85	--	16932	--	718	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6997,05*		*718*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13761,75*		*1412*				
		Сметная стоимость				*19062*				
88	11-060301-0201 РСНБ РК 2015	**Подливка под оборудование толщиной 20 мм(80мм). Устройство из бетона кл.В20**	2,88	692,73	3,73	1995	11	570	0,42	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		331,75	1,33	955	4	48,5	--	--
		Накладные расходы -		*197,77*		*570*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*71,24*		*205*				
		Сметная стоимость				*2778*				
89	11-060301-0202 РСНБ РК 2015 К=6	Подливка под оборудование. Устройство. добавлять к норме 11-060301-0201 на каждые 10 мм изменения толщины	2,88	1563,46	10,24	4503	29	1024	0,72	2
		м2		568,72	3,75	1638	11	48,5	--	--
		Накладные расходы -		*355,71*		*1024*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*153,53*		*442*				
		Сметная стоимость				*5970*				
90	11-090301-0201 РСНБ РК 2015	Установка опор наружного освещения	2,736	16771,66	7682,02	45887	21018	18523	9,35	26
		т конструкций		7569,11	1975,12	20709	5404	60,9	2,03	6
		Накладные расходы -		*6770,00*		*18523*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1883,33*		*5153*				
		Сметная стоимость				*69563*				
91	11-090501-0202 РСНБ РК 2015	Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	2,736	2187,15	521,10	5984	1426	2679	1,34	4
		т		1395,42	0,85	3818	2	60,9	--	--
		Накладные расходы -		*979,12*		*2679*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*253,30*		*693*				
		Сметная стоимость				*9356*				
92	Прайс-лист	Опора высотой 10м ОГК-10 с кронштейном однорожковым К1-1,5-1,5-Ф1(коническая, 8-гранная, оцинкованная)	18	80125,96	--	1442267	--	61152	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*3397,34*		*61152*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6681,86*		*120274*				
		Сметная стоимость				*1623693*				
93	11-090501-0301 РСНБ РК 2015	Постановка болтов строительных с гайками и шайбами	72	95,74	0,54	6893	39	4655	0,12	9
		болт		95,20	0,25	6855	18	60,9	--	--
		Накладные расходы -		*64,66*		*4655*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12,83*		*924*				
		Сметная стоимость				*12472*				
94	21-130201-0901 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	0,010584	381819,66	--	4041	--	171	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*16189,15*		*171*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*31840,71*		*337*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*4549*				
95	13-080305-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Светильник с ртутными лампами на кронштейнах на стенах, колоннах и фермах, включая установку ПРА**	18	3468,83	1110,90	62439	19996	26179	2,48	45
		шт		2167,87	762,32	39022	13722	42,8	1,00	18
		Накладные расходы -		*1454,37*		*26179*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*393,86*		*7089*				
		Сметная стоимость				*95707*				
96	23-070106-0505 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Светильники прожекторного типа светодиодные марки PROLED FL-40, мощность 49 Вт, световой поток 6156 лм**	18	46095,40	--	829717	--	35180	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1954,44*		*35180*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3843,99*		*69192*				
		Сметная стоимость				*934089*				
97	23-061707-0202 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2017 года	**Коробка соединительная для сетей освещения**	18	101,03	--	1819	--	77	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*4,28*		*77*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8,43*		*152*				
		Сметная стоимость				*2048*				
98	13-080208-0101 РСНБ РК 2015	**Заземлитель вертикальныйиз угловой стали, размер 50х50х5 мм**	18	1107,73	140,10	19939	2522	7137	0,90	16
		шт		745,68	37,73	13422	679	42,8	0,04	1
		Накладные расходы -		*396,48*		*7137*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*120,34*		*2166*				
		Сметная стоимость				*29242*				
99	21-050201-0125 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкиовенного качества размерами 50 мм х 50 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)**	0,16974	172765,63	--	29325	--	1243	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7325,26*		*1243*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14407,27*		*2445*				
		Сметная стоимость				*33014*				
100	13-080208-0201 РСНБ РК 2015	**Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали, диаметр 6 мм**	45	168,48	13,83	7582	622	3039	0,16	7
		м		132,56	2,78	5965	125	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*67,53*		*3039*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*18,88*		*850*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*11470*				
101	21-050301-9912 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 6 мм**	0,01008	179747,77	--	1812	--	77	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7621,31*		*77*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14989,53*		*151*				
		Сметная стоимость				*2040*				
102	13-080206-1907 РСНБ РК 2015	**Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по основанию пола**	36	276,09	19,08	9939	687	3055	0,19	7
		м		157,42	6,55	5667	236	42,8	0,01	--
		Накладные расходы -		*84,86*		*3055*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28,88*		*1040*				
		Сметная стоимость				*14034*				
103	23-010504-0106 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 50 мм**	36	110,35	--	3973	--	168	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*4,68*		*168*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9,20*		*331*				
		Сметная стоимость				*4473*				
104	13-080206-2201 РСНБ РК 2015	**Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2.5 мм2**	180	58,89	0,56	10599	101	3792	0,05	9
		м		41,43	0,20	7457	36	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*21,07*		*3792*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6,40*		*1151*				
		Сметная стоимость				*15542*				
105	13-080206-2209 РСНБ РК 2015	**Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод каждый последующий одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2**	90	32,97	0,56	2968	51	799	0,02	2
		м		16,57	0,20	1491	18	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*8,88*		*799*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3,35*		*301*				
		Сметная стоимость				*4069*				
106	23-060128-0302 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	0,27	122521,05	--	33081	--	1403	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*5194,89*		*1403*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10217,28*		*2759*				
		Сметная стоимость				*37242*				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			3256182				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							202
		Сметная заработная плата -	Тенге				171852			
		РАЗДЕЛ 4. Вертикальная планировка								
107	11-010104-0101 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м насыпи**	6966	26,98	26,98	187958	187958	49216	--	--
		м3 грунта		--	9,61	--	66952	59,1	0,01	69
		Накладные расходы -		*7,07*		*49216*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2,72*		*18974*				
		Сметная стоимость				*256148*				
108	11-010104-0109 РСНБ РК 2015 К=2	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта С10 ДО 30М**	6966	49,96	49,96	348029	348029	91129	--	--
		м3 грунта		--	17,80	--	123970	59,1	0,01	63
		Накладные расходы -		*13,08*		*91129*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5,04*		*35133*				
		Сметная стоимость				*474291*				
109	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками насыпи**	6966	119,35	50,94	831377	354829	424378	0,11	752
		м3 уплотненного грунта		68,41	22,26	476547	155094	59,1	0,03	183
		Накладные расходы -		*60,92*		*424378*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14,42*		*100460*				
		Сметная стоимость				*1356216*				
110	11-010201-0601 РСНБ РК 2015	**Грунт насыней уплотняемый. Полив водой**	6966	51,49	40,96	358671	285334	92778	0,01	85
		м3 уплотненного грунта		7,73	10,35	53832	72082	59,1	0,01	85
		Накладные расходы -		*13,32*		*92778*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5,18*		*36116*				
		Сметная стоимость				*487565*				
111	11-010104-0101 РСНБ РК 2015	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м РАСТИТЕЛЬНЫЙ СЛОЙ НА 30м**	2800	26,98	26,98	75550	75550	19782	--	--
		м3		--	9,61	--	26911	59,1	0,01	28
		Накладные расходы -		*7,07*		*19782*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2,72*		*7627*				
		Сметная стоимость				*102959*				
112	11-010104-0109 РСНБ РК 2015 К=2	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м**	2800	49,96	49,96	139891	139891	36629	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		--	17,80	--	49830	59,1	0,01	26
		Накладные расходы -		*13,08*		*36629*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5,04*		*14122*				
		Сметная стоимость				*190642*				
113	11-010104-0101 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м КОРЫТО ПОД АВТОДОРОЖНЫЕ ПОКРЫТИЯ**	1124	26,98	26,98	30328	30328	7941	--	--
		м3 грунта		--	9,61	--	10803	59,1	0,01	11
		Накладные расходы -		*7,07*		*7941*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2,72*		*3062*				
		Сметная стоимость				*41331*				
114	11-010104-0109 РСНБ РК 2015 К=2	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта С10 ДО 30М**	1124	49,96	49,96	56156	56156	14704	--	--
		м3 грунта		--	17,80	--	20003	59,1	0,01	10
		Накладные расходы -		*13,08*		*14704*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5,04*		*5669*				
		Сметная стоимость				*76529*				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			2985681				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1312
		Сметная заработная плата -	Тенге				1056024			
		РАЗДЕЛ 5. Малые архитектурные формы								
		ПЛОЩАДКА ДЛЯ ОТДЫХА ДЕТЕЙ ПРЕДДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА (1-3г)								
115	84-020104-0109	**Качалка "Балансир", тип ДК-003**	1	48616,00	--	48616	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
116	84-020101-0104	**Карусель (4 сидения), тип К-001**	1	86428,00	--	86428	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		ПЛОЩАДКА ДЛЯ ОТДЫХА ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА (3-7л)								
117	84-020302-0408	**Скамья детская, тип 8026**	2	14979,00	--	29958	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
118	84-020102-0104	**Горка-скат, тип 3А**	1	--	--	--	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
119	84-020103-0201	**Лестница-лиана**	1	19643,00	--	19643	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
120	84-020104-0208	**Качели, тип 6314**	1	95527,00	--	95527	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
121	84-020104-0109	**Качалка "Балансир", тип ДК-003**	1	48616,00	--	48616	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
122	84-020204-0201	**Шведская стенка**	1	--	--	--	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
123	84-020104-0206	**Качели, тип 6312**	1	95527,00	--	95527	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
124	84-020101-0102	**Карусель, тип 2**	1	--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		ПЛОЩАДКА ДЛЯ ОТДЫХА ДЕТЕЙ ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА								
125	84-020302-0306	Скамья антивандальная, тип СК-006	2	24554,00	--	49108	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
126	84-020103-0201	Лестница-лиана	1	19643,00	--	19643	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
127	84-020202-0101	Турник	1	--	--	--	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		ПЛОЩАДКА ДЛЯ ТИХОГО ОТДЫХА ВЗРОСЛОГО НАСЕЛЕНИЯ								
128	84-020106-0305	Беседка со скамейками, тип 3	1	257312,00	--	257312	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		ПЛОЩАДКА ДЛЯ ШУМНЫХ НАСТОЛЬНЫХ ИГР ВЗРОСЛОГО НАСЕЛЕНИЯ								
129	84-020106-0305	Беседка со скамейками, тип 3	2	257312,00	--	514624	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
130	84-020302-0306	Скамья антивандальная, тип СК-006	2	24554,00	--	49108	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**			**1314110**	--			--
			Тенге			--	--			--
	Стоимость оборудования -		Тенге			**1314110**				
	Сметная прибыль -		Тенге			**105129**				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			**1419239**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			**1419239**				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**23422343**	**1958247**			**1358**
			Тенге			**964335**	**691263**			**655**
	Стоимость оборудования -		Тенге			**15413047**				
	Накладные расходы -		Тенге			**597795**				
	Сметная прибыль -		Тенге			**1280867**				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			**17291709**				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			**4670308**				
	Материалы -		Тенге			**69304**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**399372**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**3990255**				
		Накладные расходы -	Тенге			**376200**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**403721**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			**5450229**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**465**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**399372**			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**3047140**				
	Материалы -		Тенге			**194986**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**1219420**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**470148**				
	Местные материалы -		Тенге			**124037**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			882119				
		Сметная прибыль -	Тенге			314341				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4243601				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1505
		Сметная заработная плата -	Тенге				1219420			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			58765				
	Материалы -		Тенге			4901				
	Всего заработная плата -		Тенге				36806			
		Накладные расходы -	Тенге			25857				
		Сметная прибыль -	Тенге			6770				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			91391				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							43
		Сметная заработная плата -	Тенге				36806			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			233083				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			233083				
		Накладные расходы -	Тенге			9883				
		Сметная прибыль -	Тенге			19437				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			265928				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			27342858				
		Временные здания и сооружения 1%	1%			100 511				
		ИТОГО				27 443 369				
		Зимнее удорожание 0,7%	0,7%			71 062				
		Итого				27 514 431				
		Итого в текущих ценах 2018 года	1,0599383			29 163 599				
		Итого с понижающим коэффициентом k=0,968626	0,91846393			26 785 714				
		НДС 12%	12%			3 214 286				
		Итого с НДС				30 000 000				

ИНЖЕНЕР:
Инженер эксперт ТОО "Сайрам Құрылыс"

_____ **Кочкаров Р.М.**

КОЧКАРОВ РУСТАМБЕК МУРАТОВИЧ
АТТЕСТАТ ЭКСПЕРТА АДСиЖКХ №01188 №01189 №01190 №01952

ПОДРЯДЧИК
Нач участка ТОО "Жедел құрылыс"

_____ **Байтлесов Д.С.**