Приложение3
К приказу Министра
индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632

Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Декларация о соответствии

« 20 » декабрь 2023 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «Ынтымак-Құрылыс» Туркестанская область, Ордабасынской район, Кажымуканский с.о., улица Кажымукан, 211,**
наименование организации, юридический адрес

в лице **Тулегенова Шалкара Джумабаевича,**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **Строительство газопроводов в городе Кентау(Бургем), Туркестанской области(2 очередь корректировка)**
наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции города Кентау" акимата города Кентау, в лице и.о руководителя Т.Искаков.**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно - монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно - сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации:

ТОО «Dim Nur company» 17-ГСЛ №002742 от 18.06.2020 года;
наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице **Маханбетова Мадина Аширбаевна** :
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

ТОО «BARRAKAT-group» ГСЛ №0011867 от 12.08.2011 года;
наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице **Мамытов Алмас Медетулы** :
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО "IMPYLS" №56-2020-04**
наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции города Кентау" №242 от 26.10.2020 года;**
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест

и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Количество газифицируемых объектов	шт.	400	400	414	414
Тип и количество газифицируемых агрегатов	шт.	газ.пл.и отоп.печи	газ.пл.и отоп.печи	газ.пл.и отоп.печи	газ.пл.и отоп.печи
Газорегуляторный пункт типа (ГРПШ) индивид.: 1) ГРПШ-6 (с 1-м счетчиком G-4) 2) ГРПШ-10 (с 2-мя счетчиками G-4) 3) ГРПШ-10МС	 шт. шт. шт.	 193 101 5	 193 101 5	 177 117 3	 177 117 3
Максимальный расход газа: часовой	тыс.м3/ч	1,215	1,215	1,215	1,215
Общая протяженность газопровода высокого давления 0,6 Мпа из полиэтиленовых труб ПЭ 100 SDR 11	км	0,0	0,0	0,0	0,0
Общая протяженность газопровода высокого давления 0,6 Мпа из труб стальных электросварных по ГОСТ 10704-91	км	0,0	0,0	0,0	0,0
Общая протяженность газопровода среднего давления 0,3 МПа из полиэтиленовых труб ПЭ 100 SDR 11	км	7,668	7,668	9,067	9,067
Общая протяженность газопровода среднего давления 0,3 Мпа из труб стальных электросварных по ГОСТ	км	0,0	0,0	0,958	0,958

10704-91					
Общая протяженность газопровода низкого давления до 0,005 МПа из труб стальных электросварных по ГОСТ 10704-91	км	0,0	0,0	0,0	0,0

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - $м^2$)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - $м^3$)		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	Жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

а) Подземный газопровод среднего давления предусмотрен из полиэтиленовых труб по ГОСТ СТ РК 50838-2011 ПЭ 100 ГАЗ SDR11. диаметрами 63х5,8мм;

Подземный полиэтиленовый газопровод проложен с заглублением до верха трубы не менее 1,2-1,3м.

б) Надземный газопровод среднего давления предусмотрен из стальных прямошовных электросварных труб по ГОСТ 10704-91 диаметрами 57х3,5 мм.

Газорегуляторный пункт шкафной

Для понижения давления газа со среднего на низкое предусматривается установка индивидуальных газорегуляторных пунктов шкафного типа.

ГРПШ-6 с 1-м счетчиком G-4 - 177 шт;

ГРПШ-10 с 2-мя счетчиками G-4 - 117 шт;
ГРПШ-10МС с регулятором давления РДГК-10М - 3шт;

На входе и выходе газопровода из проектируемых ГРПШ предусматривается установка отключающих устройств - задвижек клиновых с выдвижным шпинделем фланцевых 30с41нж Ру-1,6 МПа. Рабочим проектом предусматривается выход из земли на границе участков с установкой индивидуальных ГРПШ для каждого дома или один на 2 дома вне территории частных владений.

ГРПШ поставляют в виде блока полной заводской готовности.

Защита газопровода

Надземные участки газопроводов от атмосферной коррозии защищены лакокрасочным покрытием желтого цвета за 2 раза, а запорная арматура покрывается масляной краской красного цвета.

Молниезащита, заземление

Разделы молниезащита и заземление разработаны на основании задания на проектирование и в соответствии с требованиями действующих норм РК (ПУЭ РК, СН РК 2.04-29-2005, и др.).

Объекты оборудуются молниезащитой по 2-й категории.

Для защиты от прямого попадания молнии для ГРПШ-6, ГРПШ-10 и ГРПШ-10МС предусматривается установка стержневого молниеприёмника высотой 2 м в количестве одной штуки для каждого ГРПШ. Молниеприёмник устанавливается непосредственно над ГРПШ. Расчет радиусов молниезащиты произведен для нулевой отметки и для отметки +2.000 м.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **декабрь, 2020 год;**
месяц, год
окончание работ **декабрь, 2023 год;**
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: **4 месяцев;**
фактически, месяц: **_____ месяцев;**

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации _____% и фактически применено _____% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата Место печати(при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);_____не предусмотрено_____

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения_____

_____не предусмотрено_____;

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **Строительство газопроводов в городе Кентау(Бургем), Туркестанской области(2 очередь корректировка)** готовым к приемке в эксплуатацию,

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Тулегенов Шалкар Джумабаевич

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата Место печати (при наличии)

Субподрядные организации:

Маханбетова Мадина Аширбаевна

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата Место печати (при наличии)

Мамытов Алмас Мелетулы

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата Место печати (при наличии)