Орыг

**Қазақстан Республикасы**
**Инвестициялар және**
**даму министрлігінің**
**2017 жылғы 24 сәуірдегі**
**№ 234 бұйрығымен бекітілген**
(ҚР Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрінің 09.08.2019 № 632)

# ОБЪЕКТІНІ ПАЙДАЛАНУҒА ҚАБЫЛДАУ АКТІСІ

2019 жылғы «23» 12.

Тапсырыс беруші **«Туркестан облысы, Арыс қалалық құрылыс бөлімі» ММ, Арыс қаласы Аль-Фараби 3** болып табылатын
жеке тұлға үшін - тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), заңды тұлға үшін - ұйымның атауы, пошталық индексі, облысы, қаласы, ауданы, елді мекені, көше атауы, үй/ғимарат (стационарлық үй-жайлар) нөмірі

**Сәйкестік туралы декларация "13" желтоқсан 2019 жыл «Жедел құрылыс» ЖШС, Пищевиктер көшесі №3 үй**
декларация күні, мердігер (бас мердігер) ұйымның атауы, басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), заңды мекенжайы

Құрылыс-монтаж жұмыстарының сапасы туралы қорытынды "13" **желтоқсан2019 жыл,** қадағалау **«ON-investKZ» ЖШС-нің директоры К. Алиева. Е.Н. Албаев № KZ70VJE00043169 - 19.12.2018 ж.;**
қорытынды күні, ұйымның атауы, техникалық қадағалау сарапшыларының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), аттестаттар №, алған күні

Орындалған жұмыстардың жобаға сәйкестігі туралы қорытынды "13" **желтоқсан 2019 жыл «МАКсог» ЖШС директоры Е. Тагаев.**
негізінде қорытынды күні, ұйымның атауы, авторлық қадағалау сарапшыларының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), аттестаттар №, алған күні

мердігердің (бас мердігердің) пайдалануға қабылдауға ұсынған:
**Туркестан облысы, Арыс қалалық құрылыс бөлімі** мекенжайы бойынша
(облыс, аудан, елді мекен, шағын аудан, орам, көше, үйдің (корпустың) нөмірі)

**«Арыс қаласындағы тұрғын үй құрылысы, Қазыбек би көшесі №74 үй.»**
(объектінің атауы және құрылыстың түрі (жаңадан салу, кеңейту, реконструкциялау, техникалық қайта жарақтандыру, жаңғырту, күрделі жөндеу)

Объектінінің атқарушылық техникалық құжаттамасының жиынтығын тексеріп, дайындығына тексеру жүргізе отырып және мыналарды:

1. Объектінің құрылысы:

а) **«Туркестан облысы, Арыс қалалық құрылыс бөлімі» ММ 30.10.2019 жылғы, № 192** бекітілген жобаны бекіткен (қайта бекіткен) ұйымның атауы және бекітілген күні

**«МАКсог» ЖШС, №01/03-2019 жоба**
жобалаушы ұйымның атауы, жобаның нөмірі

2. Құрылыс-монтаж жұмыстары мынадай мерзімде жүзеге асырылған:
жұмыстың басталуы **қараша айы, 2019 жыл**;
айы, жылы
жұмыстың аяқталуы **желтоқсан айы, 2019 жыл**;
айы, жылы

құрылыстың ұзақтығы, ай:2
норма бойынша немесе құрылысты жобалау ұйымы бойынша 2 ай; нақты 2 ай;

3. Объектінің (кешеннің) мынадай негізгі техникалық-экономикалық көрсеткіштері бар (қуаттылық, өнімділік, өндірістік алаң, ұзындық, сыйымдылық, көлем, өткізу қабілеттілігі, тасымалдау қабілеттілігі, жұмыс орындарының саны және сол сияқты,) барлық объектілер (тұрғын үйлерден басқа) бойынша (нысаналы өнімдерге немесе көрсетілетін қызметтердің негізгі түрлеріне сәйкес өлшем бірліктерімен толтырылады):

| Қуаттылық, өнімділік және тағы басқа | Өлшем бірлігі | Жоба бойынша | | Нақты | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | жалпы (бұрын қабылданғандар ды екере отырып ) | Оның ішінде іске қосу кешені немесе кезегі | жалпы (бұрын қабылданғандар ды екере отырып ) | Оның ішінде іске қосу кешені немесе кезегі |
| үй | дана | 1 | 1 | 1 | 1 |

Тұрғын үйдің мынадай көрсеткіштері бар:

| **Көрсеткіштер** | **Өлшем бірлегі** | **Жоба бойынша** | **Нақты** |
|---|---|---|---|
| **Құрылыс ауданы** | **шаршы метр (бұдан әрі – м2)** | **129,9** | **96,4** |
| **Қабаттар саны** | **қабат** | **1** | **1** |

4. Объект бойынша технологиялық және сәулет-құрылыс шешімдері мынадай деректермен сипатталады:

деректермен сипатталады:

Ғимараттардың қабаттылығы – 1 қабат. Ірге тас - монолитті темірбетон. Ғимараттың құрылымы кірпіш. Сыртқы және ішкі қабырғалары кірпіш. Шатыр жабдығы – темір профильды төсеніш шатыры. Сыртқы есіктер - оқшауланған темір есіктер, ішкі есіктер – ағаш есіктер. Терезе блоктары – ПВХ профильдерінен жасалған. Едендер – линолеум. Ішкі әрлеу - су эмульсиясы. Сыртқы әрлеу – су эмульсиясы. Цоколь – майлы бояу. Отмостка – бетон.

(негізгі материалдар мен конструкциялар, инженерлік және технологиялық жабдықтар бойынша оны орналастыру ерекшеліктері бойынша қысқаша техникалық сипаттамалар)

5. Объектіде жобада көзделген, жеке сынақтан және кешенді байқаудан кейін оны қабылдау туралы актілерге сәйкес мөлшерде жабдық орнатылған;

6. Ішкі инженерлік коммуникациялар электрмен жабдықтау қалыпты пайдаланылуын қамтамасыз етеді және оларды қалалық пайдалану ұйымдары қабылдаған;

7. Бекітілген жоба (жобалау-сметалық құжаттама) бойынша сметалық құны:
барлығы 17,3769 мын. теңге, оның ішінде: құрылыс-монтаж жұмыстары: 14,6314 мын. теңге, жабдықтар, мүкаммалдар мен құрал-саймандар 2,7465 мын. теңге;

8. Пайдалануға қабылданатын негізгі қорлардың сметалық құны: 16,4945 мың теңге, оның ішінде: құрылыс-монтаж жұмыстары 16,3623 мың теңге, жабдықтар, мүкаммалдар мен құрал-саймандар 132,251 мың теңге;
оның ішінде:
9. Объект бекітілген жобаға (жобалау-сметалық құжаттамаға) және сәулет, қала құрылысы және құрылыс саласындағы мемлекеттік нормативтік құжаттардың талаптарына сәйкес салынғанын растайды.

**«Арыс қаласындағы тұрғын үй құрылысы, Қазыбек би көшесі №74 үй.»**
объектінің (кешеннің) атауы

**пайдалануға қабылдауды ШЕШТІ.**

Тапсырыс беруші:
**«Арыс қаласы құрылыс бөлімі» ММ**
**басшысының м.у.а** **Ғ. Садықов**
басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы М.О.

Техникалық қадағалау:
**«ON-investKZ» ЖШС-нің директоры** **К. Алиева**
сарапшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы М.О.

Авторлық қадағалау:
**«МАКсог» ЖШС-нің директоры** **Е.Тагаев**
сарапшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы М.О.

Мердігер (бас мердігер):
**«Жедел құрылыс» ЖШС директоры** **Ж. Аширкулов**
басшының тегі, аты, әкесініңаты (болғанжағдайда), қолы М.О.

**Қазақстан Республикасы**
**Инвестициялар және**
**даму министрлігінің**
**2017 жылғы 24 сәуірдегі**
**№ 234 бұйрығына 2-қосымша**
(ҚР Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрінің 09.08.2019 № 632)

**«Арыс қаласындағы тұрғын үй**
**құрылысы, Қазыбек би көшесі №74 үй.»**

Объектінің техникалық сипаттамасы (көппәтерлі тұрғын үй, өнеркәсіптік, сауда-саттық объектілері және т.б.)

| Атауы (көппәтерлі тұрғын үй, өнеркәсіптік, сауда-саттық объектілері және т.б.) | Өлшем бірлігі | Жалпы мәлімет | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | этаж саны (этаж) | құрылыс ауданы ($м^2$) | Ғимараттың құрылыс көлемі ($м^3$) | ғимараттардың ауданы ($м^2$) | участкеин ауданы (га) | Тұрғын емес үй-жайдың ауданы ($м^2$) | орын-тұрақтар ауданы ($м^2$) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| «Арыс қаласындағы тұрғын үй<br>құрылысы, Қазыбек би көшесі №74 үй.» | нысан | 1 | 129,9 | 494,0 | 96,4 | | - | - |

кестенің жалғасы

| Құрастырмалыэлементтерсипаттамасы | | | Жылыту түрі | Абаттандыру | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ірге тасы | қабырғасы | шатыр жабыны | | электрмен жабдықтау | сумен жабдықтау | телефонмен жабдықтау | кәріз | газбен жабдықтау |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Кірпіш | Кірпіш | темір профильды | жеке | 100% | - | - | - | - |

**Тапсырыс беруші Ғ. Садықов** _____
басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы М.О.

**Авторлық қадағалау Е. Тагаев** _____
сарапшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы М.О.

Форма №3-КС

**Заказчик:** ГУ "Отдел строительства г.Арыс"

**Инженер:** ТОО "ON-investKZ"

**Подрядчик:** ТОО "Жедел құрылыс"

**Договор: №292 от. 23.08.2019 г. и доп.соглашение №292/1**

**Объект:** "Строительство жилого дома по улице Казыбек Би 74, г.Арыс, Туркестанской области"

# СПРАВКА
## о стоимости выполненных работ
## за декабрь 2019 года

| Найменование вида, комплекса работ | Стоимость выполненных работ, в тенге | | | |
|---|---|---|---|---|
| | С начало года | | Выполнена за текущий месяц | |
| | без НДС | с учетом НДС | без НДС | с учетом НДС |
| Общестроительная работа | 14 727 295 | 16 494 570 | 14 727 295 | 16 494 570 |
| Аванс | 7 059 581 | 7 906 731 | 7 059 581 | 7 906 731 |
| Итого к оплате | 7 667 714 | 8 587 839 | 7 667 714 | 8 587 839 |

**ЗАКАЗЧИК:**

ГУ "Отдел строительства города Арыс"

И.О.руководитель:

_____ Салыков Г.

**Инженер:**

ТОО "ON-investKZ"

Директор:

_____ Алиева К.Н.

Инженер эксперт: _____ Албаев Е.Н.

**Проектировщик:** ТОО "МАКсог"

Директор _____ Тагаев Е.Д.

**Подрядчик:**

ТОО "Жедел құрылыс"

Зам.директор:

_____ Купназаров Е.Н.

Форма 2в

Заказчик: ГУ"Отдела строительства г. Арыс"
Инженер: ТОО "ON-investKZ"
Подрядчик: ТОО "Жедел құрылыс"
Основание: Договор: №292 от 23.08.2019 г. и доп.соглашение №292/1

Наименование стройки - "Строительство жилого дома по улице Казыбек Би 74, г.Арыс, Туркестанской области"

## Акт приемки выполненных работ за ДЕКАБРЬ 2019 год

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **РАЗДЕЛ 1. Общестроительные работы** | | | | | | | | | |
| | | | | **ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ** | | | | | | | |
| 1 | 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. | м3 грунта | 50,3148 | 1560,02 | -- | 78492 | -- | -- | 56514 | 145807 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 1560,02 | -- | 78492 | -- | | 10801 | |
| 2 | 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы | м3 | 33,8148 | 814,54 | -- | 27543 | -- | -- | 19831 | 51165 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 814,54 | -- | 27543 | -- | | 3790 | |
| | | | | **Фундаметы** | | | | | | | |
| | | Ленточные фундаменты | | | | | | | | | |
| 3 | 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015 | Подготовка бетонная/кл.В3,5 . Устройство | м3 | 5,94 | 16450,33 | 1089,24 | 97715 | 6470 | 84204 | 7636 | 113779 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 1185,30 | 227,35 | 7041 | 1350 | | 8428 | |
| 4 | 1106-0101-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм /кл.В15 . Устройство | м3 | 34 | 22362,51 | 2007,28 | 760325 | 68248 | 556091 | 135843 | 967862 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 3999,60 | 390,94 | 135986 | 13292 | | 71693 | |
| 5 | 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015 | Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 | т | 0,199874 | 237762,00 | -- | 47522 | -- | 47522 | -- | 51324 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 3802 | |
| | | Крыльцо Кр-1 | | | | | | | | | |
| 6 | 1106-0201-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3/бетон кл. В7,5. Устройство | м3 | 0,91 | 19071,37 | 621,72 | 17355 | 566 | 12993 | 3634 | 22668 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 4171,50 | 216,91 | 3796 | 197 | | 1679 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015 | Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм ГОСТ 10922-2012 | т | 0,0049 | 287262,00 | -- | 1408 | -- | 1408 | -- | 1520 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 113 | |
| | | **Гидроизоляция фундаментов** | | | | | | | | | |
| 8 | 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | м2 поверхности | 46,2 | 854,37 | 21,09 | 39472 | 975 | 26401 | 11357 | 54895 |
| | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | 261,82 | 2,51 | 12096 | 116 | | 4066 | |
| 9 | 1108-0101-0301 РСНБ РК 2015 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная | м2 поверхности | 21 | 787,52 | 10,52 | 16538 | 221 | 7902 | 7924 | 26419 |
| | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | 400,72 | 5,02 | 8415 | 105 | | 1957 | |
| | | | | Стены | | | | | | | |
| 10 | 1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка | м3 кладки | 46,1483 | 20224,81 | 2394,80 | 933341 | 110516 | 613940 | 215790 | 1241062 |
| | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | 4526,38 | 501,60 | 208885 | 23148 | | 91930 | |
| 11 | 1108-0201-0601 РСНБ РК 2015 | Кладка из кирпича. Расшивка швов | м2 стен (без вычета проемов) | 63,84 | -274,63 | -- | -17532 | -- | -- | -16305 | -36544 |
| | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | -274,63 | -- | -17532 | -- | | -2707 | |
| 12 | 1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м | м3 кладки | 24,92504 | 20156,73 | 2394,80 | 502407 | 59690 | 333873 | 112852 | 664480 |
| | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | 4366,86 | 501,60 | 108844 | 12502 | | 49221 | |
| 13 | 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015 | Стены и другие конструкции. Армирование кладки | т металлических изделий | 0,192675 | 352114,71 | 2192,31 | 67844 | 422 | 55349 | 11349 | 85528 |
| | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | 62660,40 | 677,16 | 12073 | 130 | | 6335 | |
| | | | | Монолитные сердечники и перемычки | | | | | | | |
| | | | | МОНОЛИТНЫЕ ПЕРЕМЫЧКИ | | | | | | | |
| 14 | 1106-0701-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Перемычки. Устройство | м3 | 1,73 | 39812,49 | 4347,68 | 68876 | 7521 | 37106 | 23400 | 99657 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 14017,00 | 846,50 | 24249 | 1464 | | 7382 | |
| 15 | 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015 | Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 | т | 0,30996 | 237762,00 | -- | 73697 | -- | 73697 | -- | 79592 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 5896 | |
| | | | | Антисейсмопояс | | | | | | | |
| 16 | 1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Пояса в опалубке. Устройство | м3 | 2,052 | 29763,44 | 4707,81 | 61075 | 9660 | 32251 | 19141 | 86632 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 9339,00 | 911,28 | 19164 | 1870 | | 6417 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,131148 | 221225,00 | – | 29013 | – | 29013 | – | 31334 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 2321 | |
| | | | | Кровля | | | | | | | |
| | | **КРОВЛЯ** | | | | | | | | | |
| 18 | 1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Перекрытие из деревянных балок. Установка | м3 древесины в конструкции | 6,83 | 94421,21 | 1372,14 | 644897 | 9372 | 485035 | 138788 | 846380 |
| | | *НР - 90%; СП - 8%* | | | 22033,70 | 544,53 | 150490 | 3719 | | 62695 | |
| 19 | 1110-0115-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 | Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита | м3 древесины в конструкции | 6,83 | 8188,68 | 40,31 | 55929 | 275 | 41645 | 12714 | 74134 |
| | | *НР - 90%; СП - 8%* | | | 2051,08 | 17,20 | 14009 | 117 | | 5491 | |
| 20 | 1110-0114-0505 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Настил рабочий толщиной 40 мм сплошной. Устройство по фермам | м2 покрытия | 98,2 | 2853,73 | 58,92 | 280237 | 5786 | 243917 | 29565 | 334586 |
| | | *НР - 90%; СП - 8%* | | | 310,94 | 23,59 | 30534 | 2316 | | 24784 | |
| 21 | 1112-0101-1503 РСНБ РК 2015 | Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой | м2 изолируемой поверхности | 98,2 | 326,55 | 12,63 | 32067 | 1240 | 23392 | 7103 | 42303 |
| | | *НР - 92%; СП - 8%* | | | 75,72 | 2,90 | 7435 | 285 | | 3134 | |
| 22 | 1112-0101-1303 РСНБ РК 2015 | Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты в один слой | м2 утепляемого покрытия | 98,2 | 550,60 | 52,90 | 54069 | 5194 | -- | 46002 | 108077 |
| | | *НР - 92%; СП - 8%* | | | 497,71 | 11,48 | 48875 | 1128 | | 8006 | |
| | | | | Включаемые работы | | | | | | | |
| 23 | 2111-0102-0105 РСНБ РК 2015 | Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты марки П 80 ГОСТ 10140-2003 | м3 | 14,73 | 20848,00 | – | 307091 | – | 307091 | – | 331658 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 24567 | |
| 24 | 1112-0101-1503 РСНБ РК 2015 | Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой | м2 изолируемой поверхности | 98,2 | 326,55 | 12,63 | 32067 | 1240 | 23392 | 7103 | 42303 |
| | | *НР - 92%; СП - 8%* | | | 75,72 | 2,90 | 7435 | 285 | | 3134 | |
| 25 | 1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Стропила, мауэрлат. Установка | м3 древесины в конструкции | 5,393 | 94421,21 | 1372,14 | 509214 | 7400 | 382986 | 109588 | 668306 |
| | | *НР - 90%; СП - 8%* | | | 22033,70 | 544,53 | 118828 | 2937 | | 49504 | |
| 26 | 1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 | Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита | м3 древесины в конструкции | 5,393 | 8782,00 | 55,65 | 47361 | 300 | 42560 | 4167 | 55651 |
| | | *НР - 90%; СП - 8%* | | | 834,60 | 24,00 | 4501 | 129 | | 4122 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3 | Покрытие кровельное из профилированного оцинкованного листа без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством | м2 кровли | 186 | 738,48 | 20,73 | 137358 | 3855 | 14267 | 110975 | 268200 |
| | | *НР - 92%; СП - 8%* | | | 641,05 | 7,47 | 119236 | 1389 | | 19867 | |
| 28 | 2110-0103-0605 РСНБ РК 2015 | Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 40 мм, толщиной стали 0,55 мм СТ РК EN 508-1-2012 | м2 | 204,6 | 1449,00 | -- | 296465 | -- | 296465 | -- | 320183 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 23717 | |
| 29 | 1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 | Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита | м2 обработанной поверхности | 186 | 305,65 | 2,58 | 56851 | 480 | 50486 | 5483 | 67321 |
| | | *НР - 90%; СП - 8%* | | | 31,64 | 1,11 | 5885 | 207 | | 4987 | |
| | | | | Карниз | | | | | | | |
| 30 | 1110-0102-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Стены. Устройство карнизов | м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов | 59,4 | 1535,17 | 23,87 | 91189 | 1418 | 667 | 80797 | 185745 |
| | | *НР - 90%; СП - 8%* | | | 1500,07 | 11,29 | 89104 | 670 | | 13759 | |
| 31 | 2107-0203-0203 РСНБ РК 2015 | Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 1,78 | 49344,00 | -- | 87832 | -- | 87832 | -- | 94859 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 7027 | |
| 32 | 1115-0403-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12 | Потолки /карниза/. Окраска улучшенная колером масляным разбеленным по дереву | м2 окрашиваемой поверхности | 59,4 | 946,48 | 3,10 | 56221 | 184 | 11285 | 35872 | 99461 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 753,41 | 1,48 | 44752 | 88 | | 7367 | |
| 33 | 2110-0102-0111 РСНБ РК 2015 | Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80 | м | 3 | 1136,00 | -- | 3408 | -- | 3408 | -- | 3681 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 273 | |
| 34 | 2110-0102-0301 РСНБ РК 2015 | Заглушка конька плоского простая для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80 | шт. | 1 | 480,00 | -- | 480 | -- | 480 | -- | 518 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 38 | |
| | | | | Элементы металличекие | | | | | | | |
| 35 | 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015 | Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка | т стальных элементов | 0,015678 | 711967,70 | 6916,40 | 11162 | 108 | 10150 | 1091 | 13234 |
| | | *НР - 118%; СП - 8%* | | | 57687,70 | 1291,62 | 904 | 20 | | 980 | |
| | | Слуховые окна (1шт) | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 1110-0106-0101<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 16 | Окна слуховые. Устройство | слуховое окно | 1 | 7636,24 | 821,52 | 7636 | 822 | 436 | 6042 | 14772 |
| | | *НР - 90%; СП - 8%* | | | 6377,92 | 334,95 | 6378 | 335 | | 1094 | |
| 37 | 2107-0201-0401<br>РСНБ РК 2015 | Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86 /Ригель,стропила,бобышки,рейки и доски лестницы/ | м3 | 0,2318 | 18355,00 | -- | 4255 | -- | 4255 | -- | 4595 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 340 | |
| 38 | 1110-0115-0101<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 10 | Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита | м3 древесины в конструкции | 0,2318 | 8782,00 | 55,65 | 2036 | 13 | 1830 | 179 | 2392 |
| | | *НР - 90%; СП - 8%* | | | 834,60 | 24,00 | 193 | 6 | | 177 | |
| 39 | 1112-0101-0706<br>РСНБ РК 2015 | Окна слуховые. Устройство покрытия | м2 кровли | 3,2 | 1975,45 | 98,25 | 6321 | 314 | 939 | 4739 | 11945 |
| | | *НР - 92%; СП - 8%* | | | 1583,60 | 26,01 | 5068 | 83 | | 885 | |
| 40 | 2110-0103-0605<br>РСНБ РК 2015 | Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 40 мм, толщиной стали 0,55 мм СТ РК EN 508-1-2012 | м2 | 3,36 | 1449,00 | -- | 4869 | -- | 4869 | -- | 5258 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 389 | |
| 41 | 1110-0102-0205<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 16 | Стены. Устройство карнизов | м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов | 2,574 | 1535,17 | 23,87 | 3952 | 61 | 30 | 3501 | 8049 |
| | | *НР - 90%; СП - 8%* | | | 1500,07 | 11,29 | 3861 | 29 | | 596 | |
| 42 | 2107-0203-0203<br>РСНБ РК 2015 | Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,0644 | 49344,00 | -- | 3178 | -- | 3178 | -- | 3432 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 254 | |
| 43 | 1115-0501-0303<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 16 | Окна с одинарным переплетом. Остекление оконным стеклом толщиной 4 мм | м2 площади проемов по наружному обводу коробок | 0,7 | 1610,00 | 22,19 | 1127 | 16 | 698 | 334 | 1578 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 589,54 | 6,90 | 413 | 5 | | 117 | |
| 44 | 2113-0211-0501<br>РСНБ РК 2015 | Петля накладная | шт. | 2 | 295,00 | -- | 590 | -- | 590 | -- | 637 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 47 | |
| 45 | 2109-0404-0507<br>РСНБ РК 2015 | Задвижка накладная ЗТ ГОСТ 5090-86 | шт. | 2 | 486,00 | -- | 972 | -- | 972 | -- | 1050 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 78 | |
| 46 | 2113-0814-2211<br>РСНБ РК 2015 | Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная | шт | 1 | 827,00 | -- | 827 | -- | 827 | -- | 893 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 66 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Полы | | | | | | | |
| 47 | 1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 | Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство | м2 покрытия | 58,22 | 2040,82 | 141,90 | 118816 | 8261 | 95549 | 16729 | 146388 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 257,74 | 47,93 | 15006 | 2791 | | 10844 | |
| | | | | Включаемые работы | | | | | | | |
| 48 | 1111-0101-1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Лаги. Укладка по кирпичным столбикам | м2 пола | 58,22 | 2154,27 | 18,88 | 125422 | 1099 | 97023 | 64841 | 205484 |
| | | *НР - 233,64%; СП - 8%* | | | 468,90 | 7,77 | 27300 | 453 | | 15221 | |
| 49 | 1111-0101-3302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Покрытия дощатые толщиной 36 мм. Устройство | м2 покрытия | 58,22 | 6273,05 | 46,24 | 365217 | 2692 | 325820 | 88719 | 490252 |
| | | *НР - 233,64%; СП - 8%* | | | 630,45 | 21,77 | 36705 | 1267 | | 36315 | |
| 50 | 1115-0403-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12 | Полы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву | м2 окрашиваемой поверхности | 58,22 | 787,09 | 3,64 | 45824 | 212 | 11158 | 33173 | 85317 |
| | | *НР - 96%; СП - 8%* | | | 591,78 | 1,75 | 34454 | 102 | | 6320 | |
| 51 | 1111-0101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8 | Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3 | м плинтусов | 62,2954 | 358,46 | 0,79 | 22330 | 49 | 15124 | 6750 | 31406 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 114,89 | 0,38 | 7157 | 23 | | 2326 | |
| | | | | ПРОЕМЫ | | | | | | | |
| | | Оконные, дверные проемы (лист 12) | | | | | | | | | |
| | | Оконные проемы | | | | | | | | | |
| 52 | 1110-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 | (ОК-1) Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых | м2 проемов | 16,2 | 2689,43 | 167,89 | 43569 | 2720 | 21194 | 18820 | 67380 |
| | | *НР - 90%; СП - 8%* | | | 1213,30 | 77,50 | 19655 | 1255 | | 4991 | |
| 53 | 2109-0201-0304 РСНБ РК 2015 | Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные с поворотными створками ГОСТ 30674-99 | м2 | 16,2 | 22760,00 | -- | 368712 | -- | 368712 | -- | 398209 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 29497 | |
| 54 | 1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8 | Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м | п/м | 10,8 | 1071,91 | 4,78 | 11577 | 52 | 9124 | 2183 | 14860 |
| | | *НР - 90%; СП - 8%* | | | 222,28 | 2,30 | 2401 | 25 | | 1101 | |
| 55 | 2109-0205-0101 РСНБ РК 2015 | Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 150 мм ГОСТ 23166-99 | м | 10,8 | 750,00 | -- | 8100 | -- | 8100 | -- | 8748 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 648 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56 | 1115-0108-1902 РСНБ РК 2015 | Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство | м | 10,8 | 1434,59 | 5,54 | 15494 | 60 | 10809 | 3709 | 20739 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 428,22 | 1,07 | 4625 | 12 | | 1536 | |
| | | **ДВЕРИ** | | | | | | | | | |
| 57 | 1109-0403-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах | м2 | 2,52 | 2724,35 | 46,80 | 6865 | 118 | 1216 | 3849 | 11572 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 2194,87 | 18,85 | 5531 | 48 | | 857 | |
| 58 | 2109-0402-0201 РСНБ РК 2015 | Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 | м2 | 2,52 | 52098,00 | -- | 131287 | -- | 131287 | -- | 141790 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 10503 | |
| 59 | 1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях | м2 | 11,34 | 1642,54 | 74,83 | 18626 | 849 | 5711 | 11190 | 32202 |
| | | *НР - 90%; СП - 8%* | | | 1064,05 | 32,39 | 12066 | 367 | | 2385 | |
| 60 | 2109-0102-0502 РСНБ РК 2015 | Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-13П с декоративной облицовкой поливинилхлоридной пленкой СТ РК 943-92 | м2 | 11,34 | 9453,00 | -- | 107197 | -- | 107197 | -- | 115773 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 8576 | |
| | | | | Внутренняя отделка | | | | | | | |
| 61 | 1110-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15 | Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах | м2 потолка | 58,22 | 2360,48 | 13,79 | 137427 | 803 | 69841 | 60376 | 213627 |
| | | *НР - 90%; СП - 8%* | | | 1147,08 | 5,18 | 66783 | 301 | | 15824 | |
| 62 | 1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке | м2 окрашиваемой поверхности | 58,22 | 797,47 | 4,63 | 46429 | 269 | 13867 | 25938 | 78156 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 554,68 | 2,22 | 32293 | 129 | | 5789 | |
| 63 | 1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное | м2 оштукатуриваемой поверхности | 305 | 1294,64 | 75,90 | 394864 | 23151 | 97713 | 233380 | 678504 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 898,36 | 58,11 | 274000 | 17725 | | 50260 | |
| 64 | 1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15 | Стены. Шпаклевка сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм | м2 оштукатуриваемой поверхности | 305 | 1362,20 | 19,15 | 415471 | 5842 | 140442 | 216776 | 682827 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 882,58 | 5,85 | 269187 | 1783 | | 50580 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 | 1115-0405-0103<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 4 | Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами | м2 | 305 | 615,74 | 4,36 | 187801 | 1331 | 51819 | 108231 | 319715 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 441,48 | 2,09 | 134651 | 638 | | 23683 | |
| | | | | Откосы окон и дверей | | | | | | | |
| 66 | 1115-0204-0101<br>РСНБ РК 2015 | Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню | м2 оштукатуриваемой поверхности | 16,8 | 2916,48 | 42,99 | 48997 | 722 | 12399 | 28991 | 84227 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 2135,47 | 21,61 | 35876 | 363 | | 6239 | |
| 67 | 1115-0401-0201<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 4 | Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке/2 раза | м2 окрашиваемой поверхности | 16,8 | 96,41 | 0,73 | 1620 | 12 | 120 | 1196 | 3040 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 88,60 | 0,36 | 1488 | 6 | | 225 | |
| | | | | Наружняя отделка | | | | | | | |
| | | Отделка стен | | | | | | | | | |
| 68 | 1115-0213-0102<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 16 | Фасад здания. Стены из кирпича и ячеистого бетона. Устройство наружной теплоизоляции с армирующим слоем с люлек | м2 | 153,1 | 3883,02 | 22,04 | 594490 | 3375 | 186881 | 324133 | 992113 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 2640,33 | 6,09 | 404234 | 932 | | 73490 | |
| 69 | 2111-0401-0302<br>РСНБ РК 2015 | Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012 | м3 | 7,655 | 28530,00 | -- | 218397 | -- | 218397 | -- | 235869 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 17472 | |
| 70 | 1115-0201-0101<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 4 | Стены. Штукатурка раствором КЛЕЯ по камню | м2 оштукатуриваемой поверхности | 153,1 | 796,57 | 30,27 | 121955 | 4635 | 16 | 96927 | 236392 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 766,19 | 25,18 | 117304 | 3854 | | 17511 | |
| 71 | 2205-0102-0105<br>РСНБ РК 2015 | Смеси сухие - клей для системы скрепленной теплоизоляции СТ РК 1168-2006 | кг | 229,65 | 58,00 | -- | 13320 | -- | 13320 | -- | 14385 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1066 | |
| 72 | 1115-0212-0202<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 4 | Фасады зданий. Отделка составом с наполнителем из минерала мелкозернистого, размер зерна до 1,8 мм "Аспол" | м2 отделываемой поверхности | 153,1 | 1139,70 | 8,70 | 174489 | 1332 | 63258 | 88411 | 283932 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 717,83 | 4,01 | 109899 | 614 | | 21032 | |
| 73 | 1115-0403-0108<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 12 | Стены. Окраска простая масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску | м2 окрашиваемой поверхности | 19,9 | 391,97 | 1,52 | 7800 | 30 | 3602 | 3346 | 12038 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 209,47 | 0,73 | 4168 | 15 | | 892 | |
| | | | | Откосы окон и дверей | | | | | | | |
| 74 | 1115-0204-0101<br>РСНБ РК 2015 | Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню | м2 оштукатуриваемой поверхности | 9,8 | 2916,48 | 42,99 | 28582 | 421 | 7233 | 16912 | 49132 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | НР - 80%; СП - 8% | | | 2135,47 | 21,61 | 20928 | 212 | | 3639 | |
| 75 | 1115-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке/2 раза | м2 окрашиваемой поверхности | 9,8 | 96,41 | 0,73 | 945 | 7 | 70 | 697 | 1774 |
| | | НР - 80%; СП - 8% | | | 88,60 | 0,36 | 868 | 3 | | 131 | |
| | | **ОТМОСТКА** | | | | | | | | | |
| 76 | 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 | Слои подстилающие бетонные В 7,5. Устройство с уплотнением трамбовками | м3 подстилающего слоя | 4,86 | 18706,19 | 8,16 | 90912 | 40 | 73743 | 16102 | 115575 |
| | | НР - 94%; СП - 8% | | | 3524,58 | – | 17129 | – | | 8561 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | 13069815 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 2677 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 3041508 | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 2. Отопление** | | | | | | | | | |
| 77 | 1116-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка | м трубопровода | 70 | 1649,70 | 20,10 | 115479 | 1407 | 84490 | 29524 | 156602 |
| | | НР - 98%; СП - 8% | | | 422,60 | 7,77 | 29582 | 544 | | 11600 | |
| 78 | 1116-0301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметрдо 20 мм. Прокладка | м трубопровода | 38 | 1817,29 | 20,10 | 69057 | 764 | 52234 | 16027 | 91891 |
| | | НР - 98%; СП - 8% | | | 422,60 | 7,77 | 16059 | 295 | | 6807 | |
| 79 | 1118-0301-0101 РСНБ РК 2015 | Радиаторы чугунные. Установка | кВт | 8,55 | 19257,97 | 152,92 | 164656 | 1307 | 156550 | 7280 | 185690 |
| | | НР - 98%; СП - 8% | | | 795,18 | 73,60 | 6799 | 629 | | 13755 | |
| 80 | 1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 | Краны воздушные типа "Маевского".Установка | комплект | 10 | 276,23 | – | 2762 | – | 1092 | 1636 | 4751 |
| | | НР - 98%; СП - 8% | | | 166,98 | – | 1670 | – | | 352 | |
| 81 | 1311-0203-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Монтаж термостатического элементас клапаном терморегулятора диаметр трубопровода до 20 мм. Установка на фланцевых соединениях | шт. | 20 | 1129,72 | – | 22594 | – | 774 | 16365 | 42076 |
| | | НР - 75%; СП - 8% | | | 1091,00 | – | 21820 | – | | 3117 | |
| 82 | 2304-1008-0402 РСНБ РК 2015 | Клапан термостатический RTR-N, для двухтрубных систем отопления, угловой, никелированный, с внутренней резьбой, T 120°C, PN 10, DN 15, типа Danfoss | шт. | 10 | 6568,00 | – | 65680 | – | 65680 | – | 70934 |
| | | СП - 8% | | | – | – | – | – | | 5254 | |
| 83 | 2304-1008-0303 РСНБ РК 2015 | Клапан термостатический трехходовой типа Herz, CALIS-TS, T 120°C, PN 10, DN 15 ГОСТ 30815-2002 | шт. | 10 | 8050,00 | – | 80500 | – | 80500 | – | 86940 |
| | | СП - 8% | | | – | – | – | – | | 6440 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84 | 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз | м2 | 8 | 87,56 | 2,33 | 701 | 19 | 346 | 233 | 1008 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 42,01 | 0,25 | 336 | 2 | | 75 | |
| 85 | 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 | м2 | 8 | 86,99 | 1,65 | 696 | 13 | 487 | 137 | 899 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 24,54 | 0,25 | 196 | 2 | | 67 | |
| 86 | 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12 | Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и томуподобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 | м2 окрашиваемой поверхности | 8 | 853,30 | 1,00 | 6826 | 8 | 1076 | 4596 | 12337 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 717,71 | 0,48 | 5742 | 4 | | 914 | |
| 87 | 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5 | Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое | м трубопровода | 76 | 81,47 | 1,25 | 6192 | 95 | 54 | 5922 | 13083 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 79,51 | -- | 6043 | -- | | 969 | |
| 88 | 1116-0401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 | гильза | м трубопровода | 3,15 | 3249,12 | 45,88 | 10235 | 145 | 7449 | 2637 | 13902 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 838,37 | 15,98 | 2641 | 50 | | 1030 | |
| 89 | 1122-0701-0101 РСНБ РК 2015 | Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией | км трубопровода | 0,076 | 57921,94 | -- | 4402 | -- | 296 | 4065 | 9144 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 54023,50 | -- | 4106 | -- | | 677 | |
| | | **УЗЕЛ УПРАВЛЕНИЯ** | | | | | | | | | |
| 90 | 1118-0201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | Водоподогреватели емкостные, вместимость до 1 м3. Установка | водоподогреватель | 1 | 30197,03 | 1964,13 | 30197 | 1964 | 11767 | 16805 | 50763 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 16465,79 | 682,61 | 16466 | 683 | | 3760 | |
| 91 | Прайс-лист АО "Келет" | Котел отопительный ОГНИВА-1 | шт | 1 | 45182,14 | -- | 45182 | -- | | -- | 45182 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | 45182 | -- | |
| 92 | 1118-0501-0101 РСНБ РК 2015 | Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка | насос | 1 | 20104,97 | 435,44 | 20105 | 435 | 3696 | 15783 | 38759 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 15974,27 | 130,99 | 15974 | 131 | | 2871 | |
| 93 | 5102-0605-0103 РСНБ РК 2015 прим. | Насосы циркуляционные для систем отопления и холодоснабжения резьбовой, модель SCR 25/80-180, Q 3,5 м3/ч, H 6,0 м вод. ст., типа Speroni | шт. | 1 | 25643,00 | -- | 25643 | -- | | -- | 25643 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | 25643 | -- | |
| 94 | 1118-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | Баки расширительные круглые и прямоугольные, вместимость 0,1 м3. Установка | бак | 1 | 4864,37 | 628,46 | 4864 | 628 | 82 | 4279 | 9875 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 4153,92 | 212,19 | 4154 | 212 | | 731 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 95 | 5104-0108-0105 РСНБ РК 2015 | Бак мембранный модели Tank GT-H-35 V, давление 10 бар, диаметром 290 мм, высотой 472 мм, температурой до 90°С, типа Grundfos | шт. | 1 | 47256,00 | – | 47256 | – | | – | 47256 |
| | | | | | – | – | – | – | 47256 | – | |
| 96 | 1116-0301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | Трубопроводы водосиабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка | м трубопровода | 7 | 1817,29 | 20,10 | 12721 | 141 | 9622 | 2952 | 16927 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 422,60 | 7,77 | 2958 | 54 | | 1254 | |
| 97 | 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5 | Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водосиабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое | м трубопровода | 7 | 81,47 | 1,25 | 570 | 9 | 4 | 545 | 1205 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 79,51 | – | 557 | – | | 89 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | 924868 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 115 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 137709 | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 3. Электроосвещение и электрооборудование** | | | | | | | | | |
| 98 | 1308-0304-0204 РСНБ РК 2015 | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 1200x1000 мм | шт | 1 | 20779,16 | 2766,65 | 20779 | 2767 | 14106 | 3448 | 26165 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 3906,00 | 883,05 | 3906 | 883 | | 1938 | |
| 99 | 2307-0201-0505 РСНБ РК 2015 | Щиты вводно-учетные модели ЩУ 1/1-1 74 У1 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001 | шт. | 1 | 10251,00 | – | 10251 | – | 10251 | – | 11071 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 820 | |
| 100 | 1308-0303-2517 РСНБ РК 2015 | Кожух металлический для защиты вводов и электрооборудования. Установка | кг | 9,7 | 1364,46 | 2,43 | 13235 | 24 | 1833 | 8192 | 23142 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 1173,00 | – | 11378 | – | | 1714 | |
| 101 | 2307-0201-0605 РСНБ РК 2015 | Кожух модели ЩЭ для навесного исполнения, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001 | шт. | 1 | 10883,00 | – | 10883 | – | 10883 | – | 11754 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 871 | |
| 102 | 1308-0305-1002 РСНБ РК 2015 | Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании | шт. | 1 | 1241,66 | 87,55 | 1242 | 88 | 21 | 837 | 2245 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 1132,74 | 30,45 | 1133 | 30 | | 166 | |
| 103 | 2307-0501-0320 РСНБ РК 2015 прим. | Счетчики электронные трехфазные учета активно-реактивной энергии прямого и трансформаторного включения, многотарифные, типа Меркурий 234 ARTM-01 POB.R, 3x230/400 В, 5(60) А, ЖКИ, A/R-1,0/2,0 \ CE 301 S31 146 JAVZ | шт. | 1 | 46662,00 | – | 46662 | – | 46662 | – | 50395 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 3733 | |
| 104 | 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне | шт. | 1 | 2658,05 | 26,34 | 2658 | 26 | 1397 | 889 | 3831 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 1235,00 | – | 1235 | – | | 284 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 105 | 2307-0204-0815 РСНБ РК 2015 | Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 50А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010 | шт. | 1 | 711,00 | -- | 711 | -- | 711 | -- | 768 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 57 | |
| 106 | 1308-0304-0204 РСНБ РК 2015 | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 1200х1000 мм | шт | 1 | 20779,16 | 2766,65 | 20779 | 2767 | 14106 | 3448 | 26165 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 3906,00 | 883,05 | 3906 | 883 | | 1938 | |
| 107 | 2307-0201-0109 РСНБ РК 2015 | Щиты распределительные навесные модели ЩРн-12з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001 | шт. | 1 | 5005,00 | -- | 5005 | -- | 5005 | -- | 5405 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 400 | |
| 108 | 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне | шт. | 2 | 2658,05 | 26,34 | 5316 | 53 | 2793 | 1778 | 7662 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 1235,00 | -- | 2470 | -- | | 568 | |
| 109 | 2307-0204-0810 РСНБ РК 2015 | Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4.5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010 | шт. | 1 | 637,00 | -- | 637 | -- | 637 | -- | 688 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 51 | |
| 110 | 2307-0204-0814 РСНБ РК 2015 | Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 40А 4.5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010 | шт. | 1 | 637,00 | -- | 637 | -- | 637 | -- | 688 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 51 | |
| 111 | 1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне | шт. | 2 | 4735,88 | 118,89 | 9472 | 238 | 4294 | 3601 | 14118 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 2470,00 | 30,45 | 4940 | 61 | | 1046 | |
| 112 | 2307-0204-1606 РСНБ РК 2015 | Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010 | шт. | 2 | 3180,00 | -- | 6360 | -- | 6360 | -- | 6869 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 509 | |
| 113 | 1308-0305-0401 РСНБ РК 2015 | Светильник с количеством ламп в светильнике 1. Установка отдельно на штырях | шт. | 3 | 1787,42 | 594,97 | 5362 | 1785 | 608 | 2953 | 8981 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 989,52 | 377,63 | 2969 | 1133 | | 665 | |
| 114 | 2307-0101-1807 РСНБ РК 2015 | Светильники, тип НББ06-60-002 ГОСТ 17677-82 | шт. | 3 | 2317,00 | -- | 6951 | -- | 6951 | -- | 7507 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 556 | |
| 115 | 2307-0104-0403 РСНБ РК 2015 | Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX EL LL 15W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 15 Вт, цоколь Е27 | шт. | 3 | 637,00 | -- | 1911 | -- | 1911 | -- | 2064 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 153 | |
| | | Электроустановочные изделия | | | | | | | | | |
| 116 | 1308-0305-0102 РСНБ РК 2015 | Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке | шт. | 3 | 394,02 | 3,50 | 1182 | 11 | 38 | 818 | 2160 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 377,58 | 1,22 | 1133 | 4 | | 160 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 117 | 2307-0218-1501 РСНБ РК 2015 | Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012 | шт. | 3 | 303,00 | -- | 909 | -- | 909 | -- | 982 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 73 | |
| 118 | 1308-0305-0105 РСНБ РК 2015 | Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке | шт. | 5 | 394,02 | 3,50 | 1970 | 18 | 64 | 1364 | 3600 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 377,58 | 1,22 | 1888 | 6 | | 267 | |
| 119 | 2307-0218-1503 РСНБ РК 2015 | Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012 | шт. | 5 | 324,00 | -- | 1620 | -- | 1620 | -- | 1750 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 130 | |
| 120 | 1308-0305-0101 РСНБ РК 2015 | Выключатель одноклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке | шт. | 1 | 440,02 | 3,59 | 440 | 4 | 6 | 310 | 810 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 429,66 | 0,91 | 430 | 1 | | 60 | |
| 121 | 2307-0218-1602 РСНБ РК 2015 | Выключатель одноклавишный с индикатором, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012 | шт. | 1 | 237,00 | -- | 237 | -- | 237 | -- | 256 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 19 | |
| 122 | 1308-0305-0109 РСНБ РК 2015 | Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке | шт. | 19 | 469,35 | 3,50 | 8918 | 67 | 440 | 6073 | 16189 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 442,68 | 1,22 | 8411 | 23 | | 1199 | |
| 123 | 2307-0220-0504 РСНБ РК 2015 | Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011 | шт. | 19 | 419,00 | -- | 7961 | -- | 7961 | -- | 8598 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 637 | |
| 124 | 2307-0202-0103 РСНБ РК 2015 | Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами, степень защиты IP44, размерами 80 мм х 80 мм х 40 мм Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты 1Р31, тип У195 УХЛ2 | 1000шт | 0,011 | 416,00 | -- | 5 | -- | 5 | -- | 5 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | -- | |
| 125 | 2307-0202-0520 РСНБ РК 2015 | Коробки монтажные распаячные для открытой установки с повышенной степенью защиты модели КМ41245, IP44, 10 гермовводов, размерами 190 мм х 140 мм х 120 мм, типа ИЭК Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛ3 | 1000шт | 0,028 | 888,00 | -- | 25 | -- | 25 | -- | 27 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 126 | 2307-0202-1301 РСНБ РК 2015 | Коробка клеммная для соединения и разветвления электрических цепей напряжением до 660 В переменного тока и напряжением до 440 В постоянного тока, степень защиты IP54, тип У614АУ2 | шт. | 6 | 3558,00 | – | 21348 | – | 21348 | – | 23056 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 1708 | |
| 127 | 1308-0206-1901 РСНБ РК 2015 | Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм | м | 187 | 403,76 | 15,90 | 75502 | 2973 | 22585 | 36411 | 120866 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 267,08 | 3,35 | 49944 | 626 | | 8953 | |
| 128 | 2301-0504-0102 РСНБ РК 2015 | Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм | м | 188,7 | 32,00 | – | 6038 | – | 6038 | – | 6521 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 483 | |
| 129 | 2301-0504-0103 РСНБ РК 2015 | Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм | м | 2,04 | 45,00 | – | 92 | – | 92 | – | 99 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 7 | |
| 130 | 1308-0201-0902 РСНБ РК 2015 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах | м кабеля | 187 | 442,82 | 209,50 | 82807 | 39177 | 8455 | 33638 | 125761 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 188,10 | 61,74 | 35175 | 11545 | | 9316 | |
| 131 | 2306-0144-0506 РСНБ РК 2015 | Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 | км | 0,00204 | 607622,00 | – | 1240 | – | 1240 | – | 1339 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 99 | |
| 132 | 2306-0144-0504 РСНБ РК 2015 | Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 | км | 0,102 | 269000,00 | – | 27438 | – | 27438 | – | 29633 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 2195 | |
| 133 | 2306-0144-0503 РСНБ РК 2015 | Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 | км | 0,0867 | 171879,00 | – | 14902 | – | 14902 | – | 16094 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 1192 | |
| 134 | 1308-0206-1701 РСНБ РК 2015 | Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами | м | 10 | 427,50 | 55,03 | 4275 | 550 | 569 | 2376 | 7183 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 315,64 | 14,31 | 3156 | 143 | | 532 | |
| 135 | 2301-0201-0107 РСНБ РК 2015 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 20 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80 | м | 10 | 233,00 | – | 2330 | – | 2330 | – | 2516 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 186 | |
| 136 | 1308-0208-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 8 мм. Монтаж по строительным основаниям | м | 10 | 285,64 | 16,28 | 2856 | 163 | 629 | 1510 | 4716 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 206,38 | 3,35 | 2064 | 33 | | 349 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 137 | 2306-0902-0309 РСНБ РК 2015 | **Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 4 мм2 ГОСТ 6323-79** | **км** | **0,01** | **130367,00** | **–** | **1304** | **–** | **1304** | **–** | **1408** |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 104 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | | 583 087 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 121 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 149 509 | | | |
| | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | | 14 577 770 | | | | |
| | | Непредвиденные работы и затраты-2% | 2% | | | | 289 194 | | | | |
| | | Итого | | | | | 14 866 963 | | | | |
| | | Итого с понижающим коэффициентом k=0,99061 | 0,99061 | | | | 14 727 295 | | | | |
| | | НДС 12% | 12% | | | | 1 767 275 | | | | |
| | | Итого с НДС | | | | | 16 494 570 | | | | |

**ИНЖЕНЕР:**
**Инженер эксперт ТОО "ON-investKZ"**

_____ **Албаев Е.Н.**

**ПОДРЯДЧИК**
**Зам.директор ТОО "Жедел құрылыс"**

_____ **Купназаров Е.Н.**