Приложение 1
к приказу Министра индустрии и
инфраструктурного развития Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632
Утвержден
приказом Министра по инвестициям и
развитию Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234

Акт приемки объекта в эксплуатацию

« *17*» *ноября* 2020г.

Заказчик ***Государственное учреждение «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Казталовского района Западно-Казахстанской области", руководитель Малахов М.С. Республика Казахстан, Западно-Казахстанская область, Казталовский район, с. Казталовка,ул. Курмангазы, дом 1.***

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номердома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии ***от « 09» ноября 2020г. Акционерное общество"Орал жолдары", президент Курманов Айдар Сагинович, РК, Западно-Казахстанская область, г. Уральск, ул. Жангир хана, дом 31.***

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ « *12*» *ноября* 2020г. ***Товарищество с ограниченной ответственностью «Сана Маркет», Темирханов Султанбек Самигуллинович, аттестат № KZ21VJE00051229 от 04.12.2019 .г***

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту « *12*» *ноября* 2020г. ***Товарищество с ограниченной ответственностью " STROYCONSALTING ", директор Кусайнова Д.А.***

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: ***«Реконструкция внутрипоселковых автомобильных дорог в с. Казталовка Казталовского района ЗКО», реконструкция.***

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу ***Республика Казахстан, Казталовский район, с. Казталовка, ул. Лукманова, ул. Имашева, ул. Амангельды, ул. Момышулы, ул. Сейфуллина, ул. Садыкова, ул. Курмангазы, ул. Абая, ул. Ауэзова.***

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) правоустанавливающего документа на земельный участок от ***Решение ГУ "Акима Казталовского с.о., Казталовского района, ЗКО" №107 от 08.10.2018 года***

документ, подтверждающий наступление юридических фактов (юридических составов), на основании которых возникают, изменяются или прекращаются права на земельный участок, в том числе договоры, решения судов, правовые акты исполнительных органов, свидетельство о праве на наследство, передаточный акт или разделительный баланс при реорганизации негосударственных юридических лиц, владеющих земельным участком на праве собственности или выкупивших право временного возмездного землепользования (аренды).

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от _____;

наименование органа вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий ***Государственное учреждение «Управление государственного архитектурно-строительного контроля Западно-Казахстанской области», № KZ22REA00172842 от 15.05.2020 года***

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

3) проекта (проектно-сметной документации) ***Товарищество с ограниченной ответственностью «STROYCONSALTING», номер проекта 012-18-АД.***

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) ***Приказом Государственного учреждения " Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Казталовского района Западно-Казахстанской области " №68 от 27.12.2020 года***

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ ***май 2020 года***;
месяц, год
окончание работ ***ноябрь 2020 года***;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства ***8 месяцев***;
фактически ***6 месяцев***;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Ширина полосы движения	м	3,0	3,0	3,0	3,0
Число полос движения	шт	2	2	2	2
Ширина обочин	м	1,0	1,0	1,0	1,0
Поперечный уклон проезжей части	%	20	20	20	20
Тип и вид дорожной одежды		Облегченный асфальтобетон	Облегченный асфальтобетон	Облегченный асфальтобетон	Облегченный асфальтобетон
Уровень ответственности объекта		II (нормальный) уровень ответственности объекта, технически не сложный	II (нормальный) уровень ответственности объекта, технически не сложный	II (нормальный) уровень ответственности объекта, технически не сложный	II (нормальный) уровень ответственности объекта, технически не сложный

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

План дороги
Автомобильные дороги с.Казталовка расположены в центральном части в п.Казталовка Казталовского района ЗКО. Участок представляет неровную и незастроенную территорию. Отметки поверхности колеблются в пределах 15,06 – 18,45 м и отнесены к жилые улицы и дороги местного значения по СН РК 3.01-01-2013.
Конструкция дорожной одежды:
Основные параметры поперечного профиля земляного полотна и проезжей части на автодороге приняты в соответствии со СНиП РК 3.01-01-2013 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских населений» и СН РК 3.03-01-2013 «Автомобильные дороги», СНиП РК 1.03-06-2002* Улица местного значения в жилой застройке
Ширина полосы движения –3.0м
Число полос -2шт
Ширина обочины -1м
Проезжая часть принята с двухскатным поперечным профилем с i=20‰. Исправление продольного и поперечного профилей проектируемой дороги предусмотрено профилированием существующей насыпи с добавлением грунта с целью доведения профиля .
Предусмотрено устройство асфальтобетонного дорожного покрытия проезжей части
-Верхний слой покрытия - Асфальтобетон плотный из горячей мелкозернистой щебеночной смеси, типа Б, марки II, СТ РК 1225-2013 - толщиной 0,06 м;
-розлив вязкого битума БНД 70/100, ГОСТ 22245-90;
-Щебень R=600 кг/см2 по способу заклинки в два слоя фракции 40-70, 10-20 - 0,15 м;
-Песчано-гравийная смесь, ГОСТ 25607-2009 - 0,15м.
-Грунт в основании асфальтобетонных покрытий уплотнить до К=0,95, с предварительным рыхлением грунта и его увлажнением.
Конструкция новых тротуаров
Асфальтобетон плотный из горячей мелкозернистой щебеночной смеси, типа Б,марки II, СТ РК 1225-2013 - 0,04м
-Розлив вязкого битума БНД 70/100, ГОСТ 22245-90.
-Щебень фракционированный 40-70, 10-20 - 0,1 м.
-Песок крупнозернистый, ГОСТ 8736-93 - 0,08 м.

-Уплотненный грунт (Купл=0,95)
Организация и безопасность движения
Дорожные знаки
Всего знаков 171 шт по сметной документации, фактически установлено 208 шт .
Разметка дорожная
Дорожная разметка выполнена согласно с СТ РК 1124-2003 «Технические средства организации дорожного движения».
Видимость встречного транспорта, а также видимость на примыканиях обеспечена на всем протяжении подъездной дороги при расчетной скорости 40км/час.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования – не предусмотрено;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями- не предусмотрено;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации): всего ***750392,039 тыс. тенге***, в том числе строительно-монтажных работ ***698252,539 тыс. тенге***, оборудования, инструмента и инвентаря ***0 тыс. тенге***;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию всего ***628518,179 тыс. тенге***, в том числе строительно-монтажных работ ***561176,946 тыс. тенге***, оборудования, инструмента и инвентаря ***0 тыс. тенге***;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ:

«Реконструкция внутрипоселковых автомобильных дорог в с. Казталовка Казталовского района ЗКО» принять в эксплуатацию.

наименование объекта (комплекса)

Заказчик ***Малахов М.С.*** _____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Технический надзор ***Темирханов С.С.*** _____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Авторский надзор ***Шукеев А.Н.*** _____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ***Курманов А.С.*** _____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Субподрядчик ***Минасян А.Л.*** _____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Приложение 10
к акту приемки объекта
в эксплуатацию
форма

Технические характеристики объекта
(автомобильные дороги)
Реконструкция внутрипоселковых автомобильных дорог в с. Казталовка Казталовского района ЗКО

№ п.п.	Наименование конструктивных элементов	Единицы измерения	Количество	Описание конструктивных элементов	Примечание
1	Протяженность дороги	м	6105,17		
2	Ширина проезжей части	м	6,0	- горячий плотный мелкозернистый асфальтобетон –6см - розлив вязкого битума -смесь щебня -15см - песчано-гравийная смесь - 15см	
3	Ширина тротуаров	м	1,2	- горячий щебеночный мелкозернистый асфальтобетон –4см - розлив вязкого битума - смесь щебня -10см - песчано-гравийная смесь -8см	
4	Ширина пешеходных дорог	м			
5	Ширина разделительной грунтовой полосы	м	0,1		
6	Ширина обочины	м	1,0	Смесь пгс и щебня	
7	Угол откоса	градус			
8	Высота насыпи	м			
9	Дополнительные транспортные пути				
10	Количество полос		2		
11	Дорожные знаки	шт	208		
12	Элементы освещения			Не предусмотрено	
13	Зеленые насаждения	шт		Не предусмотрено	
14	Дорожное покрытие			Облегченный асфальтобетон	
15	Электроосвещение			Не предусмотрено	

Заказчик *Малахов М.С.*
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Авторский надзор *Шукеев А.Н.*
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.