Приложение 1
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного
развития
Республики Казахстан
от «09» августа 2019 года №632

Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234
форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

"22" Декабря 2021 года

Заказчик **Коммунальное государственное учреждение «Управление энергоэффективности и инфраструтурного развития города Алматы», 050001, г.Алматы, Бостандыкский район, Площадь Республики, 4**

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии (прилагается) *«22» Декабря 2021 года,* **АО «Алматыинжстрой» г.Алматы ул.Коммунальная,12 Генеральный директор – Чиликбаев А.К.**

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ (прилагается) *«15» Декабря 2021 г.,*

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Ибрагимов Е.Ш. KZ15VJE00024953 от 26.04.2012г.,

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту (прилагается) **«15» Декабря 2021 г., ПК «Институт Казгипроводхоз», Председатель правления Файзулдин Р.**

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

Эксперт - Кулышев М.О.

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: «**Развитие сетей водоснабжения и водоотведения присоединенных поселков г.Алматы. Строительство магистральных сетей водопровода и канализации в пос.Таужолы»**

наименование объекта, вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт), уровень ответственности, техническая и технологическая сложность объекта

по адресу **Республика Казахстан, город Алматы, Наурызбайский район, мкр.Таужолы..**

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации, подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) правоустанавливающего документа на земельный участок от **"30" декабря 2014** года **№ 4/1101;**

документ, подтверждающий наступление юридических фактов (юридических составов), на основании которых возникают, изменяются или прекращаются права на земельный участок, в том числе договоры, решения судов, правовые акты исполнительных органов, свидетельство о праве на наследство, передаточный акт или разделительный баланс при реорганизации негосударственных юридических лиц, владеющих земельным участком на праве собственности или выкупивших право временного возмездного землепользования (аренды)

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от "___"_____ года №_____

наименование органа, вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий **KZ40REA00142545 от 20.08.2019года, KZ22REA00173424 от 19.05.2020года, KZ02REA00205970 от 31.12.2020года Коммунальное государственное учреждение «Управление градостроительного контроля города Алматы».**

наименование органа, принявшего уведомление, дата выдачи талона

3) проекта (проектно-сметной документации) **ПК «Институт Казгипроводхоз»**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) **КГУ «Управление энергоэффективности и инфраструтурного развития города Алматы», №02-7/178 от 10.10.2018**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **август 2019г.**;

месяц, год

окончание работ **2021 г.**;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 9___;
фактически, месяц: ___;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Протяженность водопроводных сетей	м	**9682.02**		**8823,56**	
Протяженность самотечной канализации	м	**4970**		**4955,64**	
Протяженность водопровода до границам участ. абонентов	м	**4304.29**		**6541.64**	

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_____;
факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее – м2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Основной задачей и целью данного проекта является повышение водообеспеченности, улучшение качества воды питьевого и хозяйственно-бытового назначения для оздоровления социальноэкологической обстановки и повышения санитарно-гигиенического уровня жизни населения поселка. 6.1 Место размещения объекта и характеристика участка строительства

Участок строительства расположен в Наурызбайском районе г. Алматы, в посёлке Таужолы. Поселок Таужолы (каз.Таужолы) —это бывший дачный кооператив «Аксай»,переведенный в Наурызбайский район, в данное время является микрорайоном Таужолы,. Дома в микрорайоне в основном одноэтажные. Дома оборудованы септиком. Существует кооперативный сезонный водопровод, который действует с апреля по октябрь, подводящий водовод 89 мм стальная труба, разводящая сеть из пластиковых труб диаметром 76 мм. Территория расположена в пределах горного и предгорного района Заилийского Алатау, а также предгорной равнины. Участок поселка Таужолы имеет 5 типов рельефа:

1) предгорная ступень;

2) зона предгорных «прилавков»;

3) зона низких ступеней «прилавков»;

4) конус выноса реки Аксай;

5) долина р. Аксай.

Абсолютные отметки поверхности земли находятся в пределах от 1000 до 1100 м. Рабочим проектом запроектированы магистральные сети водопровода пос. «Таужолы», с колодцами на магистральной сети для подключения распределительных сетей водопровода пос. Кыргауыды, мкр. Тастыбулак, пос. Жанатурмыс, пос. Акжар(согласно обоснованию инвестиций «Обоснование инвестиций развития систем водоснабжения и водоотведения г. Алматы» рассмотренное РГП «Госэкспертиза» (заключение от 22 декабря 2017 года № 01-0641/17) и письмо РГП «Госэкспертиза» по внесению изменений (письмо от 9 апреля 2018 года № 01-01-08-02/1439), утвержденное Комитетом по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан (приказ от 5 мая 2018 года № 100-нқ). Диаметры магистральных сетей приняты с учетом максимальных расчетных расходов на хозяйственно-питьевые нужды поселков и с учетом диктующего расхода на наружное пожаротушение согласно обоснованию инвестиций «Обоснование инвестиций развития систем водоснабжения и водоотведения г. Алматы». Магистральные водопроводные сети прокладываются по дорогам общего пользования с установкой колодцев с отключающей арматурой и пожарных гидрантов. Предусмотрено вскрытие и восстановление поврежденного асфальтового дорожного покрытия. В местах подключения потребителей предусматриваются колодцы с приборами учета холодной воды, для каждого абонента.Подключение абонентов предусмотрено до границ земельных участков. Трубопроводы подключений абонентов к магистральным водопроводным сетям прокладываются узкотраншейным методом без откосов на глубине разводящих водопроводных сетей. Расход воды на наружное пожаротушение согласно обоснованию инвестиций составляет 60 л/с (2х30 л/с). На магистральной сети водопровода предусматриваются регуляторы давления согласно решению обоснования инвестиций. Переходы водопроводов через: речку Аксай, осуществляются бестраншейным способом, в одну нитку, методом продавливания, стальными трубами диаметрами 530х7 мм с устройством футляров из стальных труб; речку Аксай, осуществляются бестраншейным способом, в две нитки, методом продавливания, стальными трубами диаметрами 325х6 мм с устройством футляров из стальных труб; речку Аксай, осуществляются

бестраншейным способом, в две нитки, дюкерный переход, методом продавливания, стальными трубами диаметрами 325х6 мм с устройством футляров из стальных труб; канал Аксай-Каскеленский, осуществляются бестраншейным способом (на четырех участках), в две нитки, методом продавливания, стальными трубами диаметрами 530х7 мм, 108х5 мм с устройством футляров из стальных труб;канал Аксай-Каргалинский, осуществляются бестраншейным способом (на трех участках), в две нитки, методом продавливания, стальными трубами диаметрами 530х7 мм, 219х6 мм с устройством футляров из стальных труб по; Магистральные водопроводные сети запроектированы из полиэтиленовых напорных труб ПЭ100 SDR 17 по СТ РК ИСО 4427-2004 (ГОСТ 18599-2001) диаметрами 110х6,6 мм, 225х13,4 мм, ПЭ100 SDR 13,6 по СТ РК ИСО 4427-2004 (ГОСТ 18599-2001) диаметром 20х2,3 мм, стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-91 диаметрами 108х4 мм, 219х6 мм, 325х7 мм, 426х7 мм, 530х8 мм.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации): всего 1076378,886 тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ 1071365,311 тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря 5013,575 тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 968740997 тысяч тенге, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ 966528,603 тысяч тенге; стоимость оборудования, инструмента и инвентаря 2212,394 тысяч тенге;

9. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации _____% и фактически применено _____% (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Класс энергоэффективности здания _____;

11. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: «**Развитие сетей водоснабжения и водоотведения присоединенных поселков г.Алматы. Строительство магистральных сетей водопровода и канализации в пос.Таужолы»**

наименование объекта (комплекса)

принять в эксплуатацию.

Заказчик
И.о. руководитель Коммунального государственного учреждение «Управление энергоэффективности и инфраструтурного развития города Алматы», Джасузаков К.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя Место печати (при наличии)

Технический надзор
Директор ТОО «СейсмоСтройЗащита» Мусин В.А.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя Место печати (при наличии)

Технический надзор
Эксперт ТОО «СейсмоСтройЗащита» Ибрагимов Е.Ш.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта Место печати (при наличии)

Технический надзор
Эксперт ТОО «СейсмоСтройЗащита» Алмасбеков А.С.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта Место печати (при наличии)

Авторский надзор
Директор ПК «Институт Казгипроводхоз», Файзуллин Р.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя Место печати (при наличии)

Авторский надзор
Эксперт ПК «Институт Казгипроводхоз», Кулышев М.О.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик)
Генеральный директор АО «Алматыинжстрой» – Чиликбаев А.К.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя Место печати (при наличии)

Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017года № 235

форма

Декларация о соответствии

«22» Декабря 2021 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) **АО «Алматыинжстрой» г.Алматы ул.Коммунальная,12**
наименование организации, юридический адрес

в лице **генерального директора Чиликбаева А.К.**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **Развитие сетей водоснабжения и водоотведения присоединенных поселков г.Алматы. Строительство магистральных сетей водопровода и канализации в пос.Таужолы»**
наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является **Коммунальное государственное учреждение Управление энергоэффективности и инфраструктурного развития города Алматы» и.о. Джасузаков К.**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно - монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно - сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: **ТОО «УМР-3-Алматыинжстрой», ТОО «Строитель 2003» ТОО «BCS Construction», ТОО «Азимут жол»**
наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) **ПК «Институт Казгипроводхоз»**
наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а)

КГУ «Управление энергоэффективности и инфраструтурного развития города Алматы», №02-7/178 от 10.10.2018
наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Протяженность водопроводных сетей	м	**9682.02**		**8823,56**	
Протяженность самотечной канализации	м	**4970**		**4955,64**	
Протяженность водопровода до границам участ. абонентов	м	**4304.29**		**6541.64**	

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - $м^2$)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - $м^3$)		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Основной задачей и целью данного проекта является повышение водообеспеченности, улучшение качества воды питьевого и хозяйственно-бытового назначения для оздоровления социальноэкологической обстановки и повышения санитарно-гигиенического уровня жизни населения поселка. 6.1 Место размещения объекта и характеристика участка строительства Участок строительства расположен в Наурызбайском районе г. Алматы, в посёлке Таужолы. Поселок Таужолы (каз.Таужолы) —это бывший дачный кооператив «Аксай»,переведенный в Наурызбайский район, в данное время является микрорайоном Таужолы,. Дома в микрорайоне в основном одноэтажные. Дома оборудованы септиком. Существует кооперативный сезонный водопровод, который действует с апреля по октябрь, подводящий водовод 89 мм стальная труба, разводящая сеть из пластиковых труб диаметром 76 мм. Территория расположена в пределах горного и предгорного района Заилийского Алатау, а также предгорной равнины. Участок поселка Таужолы имеет 5 типов рельефа:

1) предгорная ступень;
2) зона предгорных «прилавков»;
3) зона низких ступеней «прилавков»;
4) конус выноса реки Аксай;
5) долина р. Аксай.

Абсолютные отметки поверхности земли находятся в пределах от 1000 до 1100 м. Рабочим проектом запроектированы магистральные сети водопровода пос. «Таужолы», с колодцами на магистральной сети для подключения распределительных сетей водопровода пос. Кыргауыды, мкр. Тастыбулак, пос. Жанатурмыс, пос. Акжар(согласно обоснованию инвестиций «Обоснование инвестиций развития систем водоснабжения и водоотведения г. Алматы» рассмотренное РГП «Госэкспертиза» (заключение от 22 декабря 2017 года № 01-0641/17) и письмо РГП «Госэкспертиза» по внесению изменений (письмо от 9 апреля 2018 года № 01-01-08-02/1439), утвержденное Комитетом по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан (приказ от 5 мая 2018 года № 100-нқ). Диаметры магистральных сетей приняты с учетом максимальных расчетных расходов на хозяйственно-питьевые нужды поселков и с учетом диктующего расхода на наружное пожаротушение согласно обоснованию инвестиций «Обоснование инвестиций развития систем водоснабжения и водоотведения г. Алматы». Магистральные водопроводные сети прокладываются по дорогам общего пользования с установкой колодцев с отключающей арматурой и пожарных гидрантов. Предусмотрено вскрытие и восстановление поврежденного асфальтового дорожного покрытия. В местах подключения потребителей предусматриваются колодцы с приборами учета холодной воды, для каждого абонента.Подключение абонентов предусмотрено до границ земельных участков. Трубопроводы подключений абонентов к магистральным водопроводным сетям прокладываются узкотраншейным методом без откосов на глубине разводящих водопроводных сетей. Переходы водопроводов через: речку Аксай, осуществляются бестраншейным способом, в одну нитку, методом продавливания, стальными трубами диаметрами 530х7 мм с устройством футляров из стальных труб; речку Аксай, осуществляются бестраншейным способом, в две нитки, методом продавливания, стальными трубами диаметрами 325х6 мм с устройством футляров из стальных труб; речку Аксай, осуществляются бестраншейным способом, в две нитки, дюкерный переход, методом продавливания, стальными трубами диаметрами 325х6 мм с устройством футляров из стальных труб; канал Аксай-Каскеленский, осуществляются бестраншейным способом (на четырех участках), в две нитки, методом продавливания, стальными трубами диаметрами 530х7 мм, 108х5 мм с устройством футляров из стальных труб;канал Аксай-Каргалинский, осуществляются бестраншейным способом (на трех участках), в две нитки, методом продавливания, стальными трубами диаметрами 530х7 мм, 219х6 мм с устройством футляров из стальных труб по; Магистральные водопроводные сети запроектированы из полиэтиленовых напорных труб ПЭ100 SDR 17 по СТ РК ИСО

4427-2004 (ГОСТ 18599-2001) диаметрами 110х6,6 мм, 225х13,4 мм, ПЭ100 SDR 13,6 по СТ РК ИСО 4427-2004 (ГОСТ 18599-2001) диаметром 20х2,3 мм, стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-91 диаметрами 108х4 мм, 219х6 мм, 325х7 мм, 426х7 мм, 530х8 мм. В соответствии с техническими условиями № 05/3-251, от 01 февраля 2018 года,зарегистрированными ГКП на ПХВ «Алматы Су» Управления энергетики и коммунальногохозяйства города Алматы: источником водоснабжения служат водозаборные сооружения на реке Аксай; сброс сточных вод, осуществляется в сети поселка Акжар. Участок строительства в соответствии со СНиП 2.03-07-2001 расположен в II зоне с 9-ти бальной сейсмичностью. В соответствии с комплексной схемой сейсмического микрорайонирования г.Алматы и прилегающих территорий участок расположен впределах подзоны II-В-7 (русла и поймы речных долин) и II-В-4 (надпойменные террасы речных долин).

В соответствии со СН РК 2.03-30-2017 (таб 4.1) категория грунтов по сейсмическим свойствам подзоны II-В-7 II (основанием сооружений будут служить суглинки с коэффициентом пористости <0.9). Категория грунтов по сейсмическим свойствам подзоны II-В-4 II (основанием сооружений будут служить суглинки с коэффициентом пористости <0.9). В связи с тем, что категории грунтов подзон II-В-7 и II-В-4 вторая, сейсмичность участков строительства оценивается в 9-ть баллов. Строительные категории грунтов по трудности разработки приведены по СН РК 8.02-052002 (в числителе одноковшовым экскаватором в знаменателе для условий ручной разработки):

Насыпной грунт	**3/3**
Суглинки твердые и полутвердые (с примесями до 17%)	**3/3**
Суглинки тугопластичные и мягкопластичные (с примесями до 17%)	**2/2**
Галечниковые грунты (содержанием валунов до 30%)	**4/4**

технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **август 2019г.;**
месяц, год
окончание работ **2021 г.;**
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: **9 ;**
фактически, месяц: _____;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в ПСД _____% и фактически применено _____%

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнит. технич. документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

ГКП на ПХВ «АлматыСу» Управление энергоэффективной и инфраструктурного развития города Алматы.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

Место печати (при наличии), подпись, дата

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением, выдаваемым государственной организацией, осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров, проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп население, что подтверждается органами социальной защиты населения: **Управление социального благосостояния города Алматы** зам.рук. А.Мукажанова

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

Место печати (при наличии), подпись, дата

Подрядчик (генеральный подрядчик) **АО «Алматыинжстрой»** считает объект «**Развитие сетей водоснабжения и водоотведения присоединенных поселков г.Алматы. Строительство магистральных сетей водопровода и канализации в пос.Таужолы»**

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию,

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийному сроку в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Генеральный директор АО «Алматыинжстрой»- Чликбаев А.К.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

Место печати (при наличии), подпись, дата