Заказчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Жардем"**
Подрядчик: **ТОО "ЭлектроСервис-Кереку"**
Наименование стройки "Строительство 9-ти этажного 2-х подъездного жилого дома №22 в жилом комплексе "Сарыарка"
Договор № 22 от 01.10.2017г

Справка № 7 за июль 2018 г

о стоимости выполненных работ и затрат за июль 2018 г

Код подрядчика	Код субподрядчика	Договор		Источник финансирования		организационно - правовая форма	
		№	дата	вание	Код	вание	Код
		22	01.10.2017г.				

№ Сметы	Стоимость выполненных работ и затрат в (тенге)										
	С начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	СМР в базисных ценах 2001 года	из графы 4					Налоги, сборы , обязательные платежи 2%	Налог на добавленную стоимость	Всего
				из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в ценах 2001г	Дополнительные затраты				
				СМР в отчетном месяце	По монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего:	**21844293**	**1872600**	**994364**	**2904654**					**50852**	**311213**	**2904654**
Смета № 2-1-5 электрооборудование и электроосвещение	2904654	2904654	994364	2904654					50852	311213	2904654
	0										
Резерв 5%											145233
К оплате											2759421

Генподрядчик:
Директор ТОО "Жардем"

_____ С.К. Ахметов

Субподрядчик:
Директор ТОО "ЭлектроСервис - Кереку"

_____ К.Н.Амренов

"SANA-2001" Версия 19-2.22 от 17.02.14 г. Цены региона Павлодарская обл. Форма 2В

Генподрядчик: ТОО Жардем

Субподрядчик: ТОО ЭлектроСервис-Кереку

Наименование объекта: Жилой дом с набором квартир 2-1-1-3(2шт)

Акт №7
приемки выполненных работ за июль
(локальная смета 2-1-5)
Электрооборудование, электроосвещение

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 03.02.14)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Ц8-572-4	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 1200х1000 мм	2	2849	178	5698	356	1000	3	6
		шт		486	40,5	972	81	95	0,237	–
4	Ц8-155-1	Герметизация проходов уплотнительной массой при вводе кабелей во взрывоопасные помещения	2	373,8	–	748	–	150	–	–
		проход кабеля		78,8	–	158	–	95	–	–
5	Ц8-600-2	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании, трехфазный	1	166,9	5,4	167	5	152	1	1
		шт		158	2,3	158	2	95	0,013	–

7	Ц8-573-4	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600x600x350 мм	1	514	105	514	105	260	2	2
		шт		254	20,3	254	20	95	0,118	–
9	Ц8-572-5	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 1700x1100 мм	1	3385	223	3385	223	582	3	3
		шт		563	49,5	563	50	95	0,289	–
11	Е21-25-1	Установка электрических плит	72	327,22	103,34	23560	7440	20156	1,26	91
		шт		218,25	40,96	15714	2949	108	0,2	14
13	Ц8-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А	54	501,2	13,2	27065	713	11763	1	54
		шт		227	2,3	12258	124	95	0,013	1
16	Ц8-593-6	Светильник потолочный или настенный одноламповый с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды	203	313	131	63539	26593	30066	0,75	152
		шт		119	36,9	24157	7491	95	0,216	44
19	Ц8-593-5	Светильник потолочный или настенный уплотненный с креплением винтами или болтами для помещений с тяжелыми условиями среды	4	314,3	120	1257	480	631	0,79	3
		шт		132	34	528	136	95	0,199	1
21	Ц8-593-2	Светильник с подвеской на крюк для помещений с повышенной влажностью и пыльностью	55	275,2	159	15136	8745	6798	0,53	29
		шт		84,4	45,7	4642	2514	95	0,267	15
25	Ц8-593-6	Светильник потолочный или настенный одноламповый с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды	19	313	131	5947	2489	2814	0,75	14

		шт							
				119	36,9	2261	701	95	0,216	4
27	Ц8-595-2	Светильник с ртутными лампами на кронштейнах, включая установку ПРА, на стенах, колоннах и фермах	2	758,3	283	1517	566	992	2,48	5
		шт								
				441	81	882	162	95	0,473	1
29	Е34-108-4	Установка указателя на стене	1	109,13	–	109	–	105	0,61	1
		шт								
				94,5	–	95	–	110	–	–
35	Ц8-593-11	Световые настенные указатели	2	241,7	91	483	182	297	0,82	2
		шт								
				131	25,7	262	51	95	0,15	–
39	Е21-26-1	Установка милицейского фонаря	1	86,63	–	87	–	87	0,5	1
		шт								
				81	–	81	–	108	–	–
41	Е34-101-1	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением стальными манжетами до 2-х отверстий	0,017	230571,38	–	3920	–	514	175	3
		канало-километр трубопровода								
				27450	–	467	–	110	–	–
46	Ц8-409-3	Трубы винипластовые по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 63 мм	40	180,3	91,6	7212	3664	3055	0,33	13
		м								
				57,4	23	2296	920	95	0,134	5
47	Ц8-409-5	Трубы винипластовые по потолкам, диаметр до 63 мм	35	107	48,3	3745	1691	1783	0,25	9
		м								
				41,9	11,7	1467	410	95	0,069	2
49	Ц8-407-2	Трубы стальные по стенам с креплением скобами, диаметр до 40 мм	70	159,9	81,1	11193	5677	4974	0,35	25
		м								
				54,5	20,3	3815	1421	95	0,119	8
62	Ц8-412-3	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2	140	14,6	0,2	2044	28	1583	0,07	10

		м							
				11,8	0,1	1652	14	95	–	–
63	Ц8-412-4	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2	115	19,6	0,5	2254	58	1803	0,1	12
		м								
				16,4	0,1	1886	12	95	0,001	–
64	Ц8-412-5	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 70 мм2	115	27	0,8	3105	92	2306	0,13	15
		м								
				20,9	0,2	2404	23	95	0,001	–
66	Ц8-412-10	Каждый последующий одножильный или многожильный в общей оплетке провод, суммарное сечение до 35 мм2	773	10,6	0,4	8194	309	5654	0,05	39
		м								
				7,6	0,1	5875	77	95	0,001	1
67	Ц8-412-11	Каждый последующий одножильный или многожильный в общей оплетке провод, суммарное сечение до 70 мм2	290	18,5	0,8	5365	232	3499	0,08	23
		м								
				12,5	0,2	3625	58	95	0,001	–
75	Ц8-571-4	Щит заводского изготовления, однорядный или двухрядный шкафного исполнения, высота свыше 1700 мм, глубина до 600 мм	18	1571	509	28278	9162	17168	5	90
		м ширины по фронту								
				887	117	15966	2106	95	0,684	12
77	Ц8-604-1	Звонок электрический с кнопкой	72	115,1	2,8	8287	202	7011	0,64	46
		комплект								
				102	0,5	7344	36	95	0,003	–
82	Ц8-592-1	Патрон стенной или потолочный	18	84,1	1,9	1514	34	1323	0,49	9
		шт								
				77	0,4	1386	7	95	0,002	–
84	Ц8-592-2	Патрон подвесной	144	119,4	1,7	17194	245	10506	0,49	71
		шт								

86 Ц8-591-5	Выключатель двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке		76,5	0,3	11016	43	95	0,002	–
	шт	4	48,5	0,2	194	1	179	0,29	1
88 Ц8-591-3			47	0,1	188	–	95	–	–
	Выключатель полугерметический и герметический	28	134,8	3,6	3774	101	3065	0,68	19
	шт								
90 Ц8-591-2	Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке		115	0,2	3220	6	95	0,001	–
	шт	355	47	0,2	16685	71	15380	0,29	103
93 Ц8-591-8	Розетки штепсельные неутопленного типа при открытой проводке		45,5	0,1	16153	36	95	–	–
	шт	74	64	1	4736	74	4127	0,36	27
96 Ц8-591-9	Розетки штепсельные утопленного типа при скрытой проводке		58,5	0,2	4329	15	95	0,001	–
	шт	841	62,7	0,2	52731	168	46259	0,34	286
99 Ц8-591-11	Розетки штепсельные трехполюсные		57,8	0,1	48610	84	95	–	–
	шт	72	123,9	0,7	8921	50	7606	0,65	47
101 Ц8-603-1	Ящик с понижающим трансформатором		111	0,2	7992	14	95	0,001	–
	шт	5	228,8	13,2	1144	66	985	1	5
103 Ц10-698-1	коробка ответвительная на стене		205	2,3	1025	12	95	0,013	–
	шт	2298	92,4	–	212335	–	186138	0,5	1149
107 Ц8-593-18			90	–	206820	–	90	–	–
	Кронштейны со светильниками по стенам и потолкам	2	298,6	101	597	202	352	0,98	2
	шт								
111 Ц10-698-1	коробки		157	27,9	314	56	95	0,163	–
	шт	20	92,4	–	1848	–	1620	0,5	10
			90	–	1800	–	90	–	–

114 Ц10-901-9	Ящик протяжной или коробка, размер до 500х500 мм	3	295,8	30,4	887	91	833	2	6
	шт		250	2,3	750	7	110	0,013	–
116 Ц8-88-3	Конструкции металлические-швеллер	0,0736	102170	1870	7520	138	598	52	4
	т		8280	270	609	20	95	1,578	–
	Всего прямые затраты				**562889**	**70253**			**2388**
					413994	**19658**			**108**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				78647				
	Накладные расходы, тенге				404174				
	- заработная плата, тенге				60626				
	- трудоемкость, чел-ч				202				
	Всего				**962878**				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)				18006				
	- сметная заработная плата, тенге				8319				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				51				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				9629				
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				3852				
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**994364**	994364			
	Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге				**2542589**				
	- материалы, тенге				201100				
	- сметная заработная плата, тенге				1319760				
	Налог (2 %)				50852				
	Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)				**2593441**				
	НДС (12 %)				311213				
	Всего по акту с учетом НДС (12 %)				**2904654**				

Генподрядчик _____ Ахметов С.К.

Субподрядчик _____ Амренов К.Н.

Нурхаисов А. А.