Заказчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "Жардем"
Подрядчик: ТОО "ЭлектроСервис-Кереку"
Наименование стройки "Строительство 19-ти жилых домов в микрорайоне "Сарыарка. 9-ти этажный 3-х подъездный жилой дом № 32
Договор № 22/07-3 от 22.07.2020 г.

Справка № 5 за март 2021 г

о стоимости выполненных работ и затрат за март 2021 г

Код подрядчика	Код субподрядчика	Договор №	Договор дата	Источник финансирования: Наименование	Источник финансирования: Код	организационно-правовая форма: Наименование	организационно-правовая форма: Код
		22/07-3	22.07.20				

№ Сметы	Стоимость выполненных работ и затрат в (тенге)										
	С начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	СМР в базисных ценах 2001 года	из графы 4: СМР в отчетном месяце	из них: По монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в ценах 2001г	Дополнительные затраты: на приобретение материалов	Дополнительные затраты: другие дополнительные расходы	Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	Налог на добавленную стоимость	Всего
А	1,00	2,00	3,00	4,00	5,00	6,00	7,00	8,00	9,00	10,00	11,00
Всего:	**37 712 867,00**	**8 576 519,00**		**0,00**						**918 912,75**	**8 576 519,00**
Смета № 2-1-6 электрооборудование и электроосвещение	37 712 867,00	8 576 519,00								918 912,75	8 576 519,00
Аванс	0,00										
Резерв 5%											428 825,95
К оплате											8 147 693,05

Генподрядчик:
Директор ТОО "Жардем"

_____ С.К. Ахметов

Субподрядчик:
Директор ТОО "ЭлектроСервис-Кереку"

_____ К.Н. Амренов

"SANA-2015". Версия 19.4.2 от 03.12.19 г. Цены региона Павлодарская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

32дом

Форма

Заказчик: ТОО "Жардем"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "ЭлектроСервис-Кереку"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство 19-ти жилых домов в микрорайоне "Сарыарка". 9-ти этажный 3-х подъездный жилой дом № 32. (Без наружных инженерных сетей и благоустройства)

(наименование, адрес)

Объект : 9-ти этажный 3-х подъездный жилой дом № 32

(наименование)

Договор подряда (контракт) №22/07-3 от 22.07.2020

Акт приемки выполненных работ №5

за март

Электрооборудование и электроосвещение

Основание:

Составлен в текущих ценах с 01.10.19 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

		Раздел 1 Низковольтное оборудование									
1	20	2307-0204-0747	Выключатель автоматический АП50Б	шт.	4	1435		5740		5740	–	6199
						–		–		–	459	
		Раздел 3 Провода и кабели										
2	37	1308-0206-2202	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 %	м	1625	91,44	1,74	148582	2824	31586	82891	249991
						70,26	0,59	114172	955	–	18518	
3	38	1308-0206-1301	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка в пустотах плит перекрытий НР = 72 %	м	4218	164,88	2,61	695461	10997	141143	393868	1176475
						128,81	0,88	543321	3718	–	87146	

4	39	1308-0206-1303	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах НР = 72 %	м	3922	344,92	2,61	1352790	10225	607739	531564	2035102
						187,36	0,88	734826	3457	–	150748	
5	52	2306-0408-0102	Провод для телефонной связи ТРП 2х0,5	км	0,1	20640		2064		2064	–	2229 Казахстан
						–		–		–	165	
		Раздел 4 Электрооборудование										
6	53	1308-0305-0902	Щитки осветительные массой до 15 кг. Установка в нише распорными дюбелями НР = 72 %	шт	11	4294,91	93,36	47244	1027	4769	30075	83505
						3768	29,36	41448	323	–	6186	
7	54	2307-0201-0603	Щиты этажные модели ЩЭ-4-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	27	27813		750951		750951	–	811027 Россия
						–		–		–	60076	

8	58	2307-0204-0733	Выключатель автоматический ВА47-29 2Р 40А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010 К=27,000;	шт.	108	947	102276	102276	–	110458 Россия
						–	–	–	8182	
9	59	2307-0204-0303	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С32 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	108	3973	429084	429084	–	463411 Россия
						–	–	–	34327	
10	61	2307-0204-0301	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010 К=27,000;	шт.	216	3793	819288	819288	–	884831 Россия
						–	–	–	65543	
11	62	2307-0204-0713	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010 К=27,000;	шт.	108	428	46224	46224	–	49922 Россия
						–	–	–	3698	

12	64	2307-0218-1101								
			Звонки электрические бытовые со светодиодом, номинальное напряжение до 220 В, степень защиты IP20 ГОСТ 7220-89	шт.	108	925	99900	99900	–	107892 Россия
						–	–	–	7992	

Раздел 5 Электроустановочные изделия

13	65	2307-0202-0801								
			Коробки монтажные с клеммными колодками для разводки проводов при скрытой проводке модели КМ 212, IP 20, типа Bylecrtica(СОВ-3-2,2/250УЗ)	шт.	540	525	283500	283500	–	306180 Россия
						–	–	–	22680	
14	84	2307-0202-0703								
			Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40001, диаметром 63 мм, глубиной 40 мм, типа ИЭК	шт.	4752	31	147312	147312	–	159097 Россия
						–	–	–	11785	

15	85	2307-0202-1401	Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой, степень защиты 1Р31, тип У197 УХЛ3	шт.	3000	39	117000	117000	–	126360 Россия
						–	–	–	9360	
16	86	2307-0105-0201	Держатель светильника (розетка потолочная с крюком)	10 шт.	42,6	439	18701	18701	–	20197 Россия
						–	–	–	1496	
17	87	2307-0202-0106	Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами, степень защиты IP55, размерами 150 мм x 110 мм x 70 мм	шт.	3	1298	3894	3894	–	4206 Россия
						–	–	–	312	
18	91	2307-0202-0203	Коробки ответвительные У994	шт.	1	1357	1357	1357	–	1466 Россия
						–	–	–	109	

Раздел 6 Трубы

19	95	1308-0206-2003	Труба полиэтиленовая диаметром до 75 мм. Прокладка по основанию пола НР = 72 %	м	140	250,08	19,34	35011	2708	6073	19537	58912
						187,36	6,46	26230	905	–	4364	
20	96	1308-0206-2001	Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола НР = 72 %	м	830	217,79	9,7	180766	8048	36648	99902	303121
						163,94	3,23	136070	2683	–	22453	
21	97	1308-0206-2002	Труба полиэтиленовая диаметром до 50 мм. Прокладка по основанию пола НР = 72 %	м	1370	240,49	12,34	329465	16909	55873	188869	559801
						187,36	4,11	256683	5635	–	41467	
22	99	2301-1305-0107	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 75 мм	м	140	300		42000		42000	–	45360 Казахстан
						–		–		–	3360	
23	100	2301-1305-0105	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 42 мм	м	1370	171		234270		234270	–	253012 Казахстан
						–		–		–	18742	
24	101	2301-1305-0103	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 25 мм	м	830	80		66400		66400	–	71712 Казахстан

						–	–	–	5312		
25	102	2301-0201-0125	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 40 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	105	565	59325	59325	–	64071	Казахстан
						–	–	–	4746		

Итого	**7 954 537**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 852 750
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	52 738
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	17 676
- материалы, изделия и конструкции, тенге	4 113 117
- накладные расходы, тенге	1 346 706
в т.ч. зарплата, тенге	121 204
- сметная прибыль (8 %), тенге	589 226
Всего	**7 954 537**
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)	148 750
Итого в текущих ценах с 01.10.19 г.	**8 103 287**
Итого по акту в текущих ценах 2020 года, (Иинф = 1,04990099)	**8 508 451**
С понижающим коэффициентом 0,9	**7 657 606**

НДС (12 %)	918 913
Итого	**8 576 519**

Генподрядчик:

ТОО "Жардем" _____ Ахметов С.К.

Субподрядчик:

ТОО "ЭлектроСервис-Кереку" _____ Амренов К.Н.

Нач.Участка : Нурханов А.А. _____