Утвержден приказом
Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234
форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию
«Модернизация сети РРЛ: Костанайский РДЦ – Сарбайские МЭС».

«18» 04 2023 года

АО «Казахстанская компания по управлению электрическими сетями» (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) «KEGOC», в лице Филиала АО «Казахстанская компания по управлению электрическими сетями» (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) «KEGOC» «Сарбайские межсистемные электрические сети», БИН 971241003022, +7 (714) 315-9276, Р16Н0Н3, Костанайская область г. Рудный, улица Топоркова, дом 31.

фамилия, имя, отчество (при его наличии) ИИН, телефон – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, БИН, телефон, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения).

на основании:

Декларации о соответствии (прилагается) "27" 03 2023 года, ТОО «Мангистауэнергомонтажналадка»,БИН 961240002153, г. Актау, промышленная зона №7, участок №69/1, тел. +7 (7292) 609-393.

дата подписания декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, юридический адрес, БИН, телефон.

Заключения о качестве строительно-монтажных работ (прилагается) "27" 03 2023 года, ТОО «Services zed group», директор – Тамимова Айнагуль Меркеновна; Акмолинская область, Буландыкский район, г. Макинск, ул. Полевая, дом 6; в лице эксперта Жакупов Аскар Серикулы аттестат №KZ86VJE00038419 от 30.05.2018г. тел:+7-707-145-39-91.

дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон.

Заключения о соответствии выполненных работ проекту (прилагается) "27" 03 2023года, Товарищество с ограниченной ответственностью «КАЗСПЕЦРЕМОНТ» Директор Залиев Феликс Маликович аттестат KZ30VJE00039427 от 10.07.2018г. тел: +7-701-714-79-01.

дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон.

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта:

«Модернизация сети РРЛ: Костанайский РДЦ – Сарбайские МЭС» реконструкция, III (нормального) уровня ответственности, не относящимся к технически и технологически сложным объектам.

наименование объекта, вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт), уровень ответственности, техническая и технологическая сложность объекта,

по адресу Республика Казахстан, Костанайская область, г.Костанай, проспект Аль-Фараби, 115/3; Костанайская область, район Беимбета Майлина ПС 500кВ «Сокол»; Костанайская область, Костанайский район, ПС 1150 кВ "Костанайская", 27-й км. от трассы Костанай – Рудный; Костанайская область, г.Рудный ул.Топоркова 31.

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса).

проверив комплектность исполнительной технической документации, в том числе посредством электронного модуля исполнительной технической документации

"__"_____20__ года, дата ознакомления подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) правоустанавливающего документа на земельный участок: Распоряжение Акима района Беимбета Майлина №20 от 06.06.2006 г., Решение Акима города Костанай №1-331р от 26.01.2001 г., Решение Акима города Рудный №11 от 03.01.2000 г., Решение Акима г. Костанай №1-407р от 22.06.2000 г.

документ, подтверждающий наступление юридических фактов (юридических составов), на основании которых возникают, изменяются или прекращаются права на земельный участок, в том числе договоры, решения судов, правовые акты исполнительных органов, свидетельство о праве на наследство, передаточный акт или разделительный баланс при реорганизации негосударственных юридических лиц, владеющих земельным участком на праве собственности или выкупивших право временного возмездного землепользования (аренды).

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий: АПЗ № KZ69VUA00045009 от 24.07.2018 г., выданное Отделом архитектуры и градостроительства город Костанай Костанайской области; АПЗ № KZ00VUA00041498 от 18.06.2018 г., выданное Отделом архитектуры и градостроительства район Беимбета Майлина Костанайской области, АПЗ № KZ56VUA00050578 от 19.09.2018 г., выданное Отделом архитектуры и градостроительства Костанайского района Костанайской области.

наименование органа, вынесшего решение.

2) талона о приеме уведомления о начале строительно-монтажных работ: Государственное учреждение «Управление государственного архитектурно-строительного контроля акимата Костанайской области» от 17.06.2020 года № KZ18REA00179898; от 03.12.2020г. KZ07REA00202212; от 03.12.2020г. KZ52REA00202275; от 02.12.2020г. KZ07REA00202115.

наименование органа, принявшего уведомление, дата и № принятия талона

3) проекта (проектно-сметной документации)

ТОО «Казспецремонт», КзСР-01-32-Д-854-КМ

наименование проектной организации, номер проекта утвержденного(й)

утвержден(а) заключением ТОО «СевСтройНадзор» от 10 июля 2019 года № ССН-0075/19 и АО «KEGOC» № 156 от 12.07.2019 года

дата и номер проекта, наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ: июнь 2020 года;

окончание работ: январь 2023 года;

при продолжительности строительства месяц: по норме или по проекту организации строительства, месяц: 9 месяцев;

фактически, месяц: 32 месяца.

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
на ПС – 1150 кВ «Костанайская					
ППУ7РМ + Приемо-передающее устройство 7,25-7,55 ГГц, 90-448 Мбит/с XPIC	шт.	4	4	4	4

Шкаф телекоммуникационный 19" 42U 600x600x2055	шт.	1	1	1	1
УА10-7 устройство антенное диаметром 1,0 м 7,25-7,55 ГГц, 35дБ жесткий радом	шт.	2	2	2	2
TDMOIP шлюз 4E1 Ethernet	шт.	1	1	1	1
на ПС – 500 кВ «Сокол»					
УЗИП-2 Устройство защиты источника питания	шт.	4	4	4	4
Модуль доступа МД1-1РУ+4С	шт.	2	2	2	2
Блок мультиплексирования БМ-4G/24E/2	шт.	2	2	2	2
на Сарбайский МЭС(Филиал)					
Коммутатор 8SFP,8UTP,8PH,48VDC	шт.	1	1	1	1
SFP модуль 1000 BASE-T	шт.	1	1	1	1
SFP модуль OM 1000 BASE-LX, 1310мм	шт.	2	2	2	2

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период _____;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:КзСР-01-32-Д-854-2018 Паспорт проекта; КзСР-01-32-Д-854-2018-ПП, Общая пояснительная записка и чертежи; КзСР-01-32-Д-854-2018-ПЗ Комплексный проект; КзСР-01-32-Д-854-2018 Сметная документация; КзСР-01-32-Д-854-2018 Организация строительства; КзСР-01-32-Д-854-2018-ПОС Оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС).

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию.

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):

всего 133 132,132 тыс. тенге, в том числе строительно-монтажных работ 49 201,865 тыс. тенге, оборудования, инструмента и инвентаря 83 930,267 тыс. тенге, прочие затраты –____тыс. тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 104 490,945 тыс. тенге, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ 29 870,843 тыс. тенге; стоимость оборудования, инструмента и инвентаря 59 969,862 тысяч тенге, прочие затраты 14 650,239 тыс. тенге;

9. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 95 % и фактически применено 87 % (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Класс энергоэффективности здания _-_;

11. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ:

«Модернизация сети РРЛ: Костанайский РДЦ – Сарбайские МЭС» принять в эксплуатацию.

наименование объекта (комплекса)

Заказчик: Дайнеко Александр Николаевич

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя

Место печати (при наличии)

Технический надзор:

1) аттестованный (-ые) эксперт (-ы) _____.

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата), подпись, дата

Место печати (при наличии)

2) аккредитованная организация

ТОО «Services zed group», директор Тамимова Айнагуль Меркеновна

,

(наименование организации) имеющей в своем составе аттестованного (-ых) эксперта (-ов), фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)

эксперт Жакупов Аскар Серикулы в части инженерных сетей, в части технологического оборудования, в части несущих и ограждающих конструкций. _____;

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата), подпись, дата

Место печати (при наличии)

Авторский надзор:

1) разработчик проекта

ТОО «КАЗСПЕЦРЕМОНТ», директор Залиев Феликс Маликович

.

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) должность), подпись, дата

Место печати (при наличии)

2) организация _____,

(наименование организации) имеющей в своем составе аттестованного (-ых) эксперта (-ов), фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)

_____.

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата), подпись, дата

Место печати (при наличии)

3) аттестованный (-ые) эксперт (-ы) _____.

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата), подпись, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик):

ТОО «Мангистауэнергомонтажналадка», Кудинова Евгений Анатольевич

.

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя

Место печати (при наличии)

Приложение 3 к акту приемки
объекта в эксплуатацию
форма

Технические характеристики объекта (линии электропередач)

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
1	Воздушные ЛЭП низкого напряжения …	километр (далее – км)	
2	Воздушные ЛЭП Высокого напряжения 220 кВ	км	
3	Кабельные ЛЭП низкого напряжения …	км	
4	Кабельные ЛЭП высокого напряжения…	км	
5	Площадь опор	м 2	
6	Опоры:		
	1) металлические	штук (далее – шт)	
	2) деревянные с деревянными приставками	шт	
	3) деревянные с железобетонными приставками	шт	
	4) железобетонные	шт	
	5) тросовые подвесы	шт	
7	Провода:		
	1) медные	км	
	2) алюминиевые	км	
	3) сталеалюминиевые, в том числе:	км/тн	
	АС 300/39	км/тн	
8	Кронштейны для светильников:		
	1) железобетонные	шт	
	2) металлические	шт	
9	Арматура уличного освещения:		
	1) светильники с лампами накаливания	шт	
	2) светильники с ртутными лампами	шт	
	3) светильники с люминесцетными лампами	шт	
10	Кабели:		
	Кабель силовой КГ-хл2*2,5-0,66	км	0,4
	Кабель сигнальный до 35 кВ	км	0,1
	Кабель UTP 4x2 CAT5E	км	0,12
	Кабель связи FTP витая пара Cat 5e 4x2	км	0,65
11	Муфты соединительные...	шт	
12	Муфты концевые	шт	
13	Контуры заземления	шт	
14	Устройства грозозащиты	шт	
15	Дорожные покрытия кабельных сетей:		
	1) асфальтобетонные	м 2	
	2) булыжные	м 2	
	3) тротуары	м 2	

Заказчик Дайнеко Александр Николаевич

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя

Место печати (при наличии)

Авторский надзор Залиев Феликс Маликович

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись эксперта

Место печати (при наличии)