Заказчик: ИП «Наршабаев Бакытжан Кубекович»
Подрядчик: ТОО "BETTA GROUP"
Объект: «Строительства здания коммерческого назначения по ул.Торемурат жырау № 24 в кенте Айтеке би Казалинского района Кызылординской области»
Договор: № от . .2023 г.

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат
за ноябрь месяц 2023 года.

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Сметная стоимость строительно-монтажных работ по договору	Стоимость выполненных работ и затрат в			Оплата работ, тенге				
		с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	С начала текущего года	За отчетный месяц	Аванс по договору	Погашение аванса	За выполненный обьем работ с начала строительства по отчетный месяц к оплате за текущий месяц	К окончательной оплате	Остаток оплаты по договору
1		2		3	4	6	7	8	9
«Строительства здания коммерческого назначения по ул.Торемурат жырау № 24 в кенте Айтеке би Казалинского района Кызылординской области»	19 000 000,00	19 000 000,00	19 000 000,00	19 000 000,00	0,00	0,00	19 000 000,00	19 000 000,00	0,00
Всего;	**19 000 000,00**	**19 000 000,00**	**19 000 000,00**	**19 000 000,00**	**0,00**	**0,00**	**19 000 000,00**	**19 000 000,00**	**0,00**

Заказчик:
ИП «Наршабаев Бакытжан Кубекович»

_____**Б.К.Наршабаев**

Подрядчик:
ТОО " BETTA GROUP "

_____**К.Ж.Каримов**

Технадзор:
ТОО "Инженер Строй Групп"

_____**А.М.Ниязов**

Авторский надзор:
ТОО "СтройПроектКызылорда"

_____**С.Н.Байхуатов**

Объект: «Строительства здания коммерческого назначения по ул.Торемурат жырау № 24 в кенте Айтеке би Казалинского района Кызылординской области»
Заказчик: ИП «Наршабаев Бакытжан Кубекович»
Генподрядчик: ТОО "BETTA GROUP" форма2
Договор: № от . .2023 г.

Акт
Выполненных работ за ноябрь месяц 2023 г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными и расходами и сметной
				на единицу измерени	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Земляные работы										
1	**1101-0104-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Площади. Планировка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с)**	**м2 спланированной поверхности за проход бульдозера**	**234**		**2,33**	**2,33**	**545**	**545**	**--**	**113**	**711**
		НР - 72%; СП - 8%				**--**	**0,67**	**--**	**157**		**53**	
		Фундамент										
2	**1108-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	**м3 основания**	**1,13**		**14052,13**	**2553,08**	**15879**	**2885**	**11582**	**2430**	**19774**
		НР - 93%; СП - 8%				**1249,40**	**1063,32**	**1412**	**1202**		**1465**	
3	**1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,09**		**2972,89**	**2972,89**	**268**	**267**	**--**	**129**	**429**
		НР - 108%; СП - 8%				**--**	**1326,72**	**--**	**119**		**32**	
4	**216-201-0101 РСНБ РК 2022**	**Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 50/50**	**т**	**0,0093**		**194261,00**	**--**	**1807**	**--**	**1807**	**--**	**1952**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**145**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	1106-0101-0120 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	м3	9,1	50195,33	2860,01	456777	26026	375168	55522	553282
		НР - 91%; СП - 8%			6108,05	596,64	55583	5429		40984	
6	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,25	391464,00	--	97866	--	97866	--	105695
		СП - 8%			--	--	--	--		7829	
				Стены							
7	1108-0101-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	м2 поверхности	20,34	3544,13	10,13	72088	206	65527	5959	84291
		НР - 93%; СП - 8%			312,43	2,59	6355	53		6244	
8	1108-0301-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стены из камней известняковых. Кладка обычная при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	46,5	10774,14	3279,12	500997	152479	145902	219054	777655
		НР - 93%; СП - 8%			4357,34	708,09	202616	32926		57604	
9	213-308-0101 РСНБ РК 2022	Камень стеновой пиленый из известняка-ракушечника ГОСТ 4001-2013 М25	м3	46,5	12000,00	--	558000	--	558000	--	602640
		СП - 8%			--	--	--	--		44640	
10	1107-0104-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т	шт. сборных конструкций	20	3309,28	1914,30	66186	38286	821	41709	116526
		НР - 118%; СП - 8%			1353,94	413,37	27079	8267		8632	
11	222-102-0101 РСНБ РК 2022	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 1 кН/м ГОСТ 948-84	м3	3,8	98556,00	--	374513	--	374513	--	404474
		СП - 8%			--	--	--	--		29961	
				Перекрытия							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	1109-0302-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,3	531528,55	13362,64	159459	4009	148406	5743	178418
		НР - 69%; СП - 8%			23481,58	4260,73	7044	1278		13216	
13	1110-0104-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и	Перекрытия с укладкой балок по каменным стенам с несущей подшивкой из досок. Устройство	м2 перекрытия	95,8	6857,05	207,19	656906	19848	472856	155226	877103
		НР - 90%; СП - 8%			1714,00	86,35	164202	8272		64971	
14	215-202-0102 РСНБ РК 2022	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	3,83	138287,00	--	529639	--	529639	--	572010
		СП - 8%			--	--	--	--		42371	
15	1110-0116-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Покрытия по фермам. Антисептирование водными растворами	м2 покрытия по фермам	95,8	93,83	3,05	8989	292	2268	5899	16079
		НР - 90%; СП - 8%			67,11	1,31	6429	125		1191	
16	1112-0101-1503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	95,8	537,75	17,98	51517	1722	38723	10576	67061
		НР - 92%; СП - 8%			115,57	4,43	11072	424		4967	
17	1112-0101-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия	95,8	1372,99	74,87	131532	7172	51600	68484	216018
		НР - 92%; СП - 8%			759,50	17,53	72760	1679		16001	
18	234-201-0101 РСНБ РК 2022	Мат минераловатный базальтовый прошивной ГОСТ 21880-2011 из тонкого волокна без обкладочного материала МБТВ 30	м3	19,73	21256,00	--	419381	--	419381	--	452931
		СП - 8%			--	--	--	--		33550	
				Кровля							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	1110-0105-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стропила. Установка с изготовлением	м3 древесины в конструкции	1,5	201240,86	1107,70	301861	1662	248751	46870	376629
		НР - 90%; СП - 8%			34298,95	419,36	51448	629		27898	
20	1208-0101-1402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Обрешетка с прозорами из досок и брусков под кровлю из профнастила. Устройство	м2	140	1968,79	16,03	275631	2244	235913	27848	327757
		НР - 72%; СП - 8%			267,67	8,60	37474	1204		24278	
21	1110-0115-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	1,5	11757,53	84,81	17636	127	15597	1770	20959
		НР - 90%; СП - 8%			1274,55	36,64	1912	55		1553	
22	1112-0101-0716 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	140	1090,59	29,44	152682	4122	11561	127508	302605
		НР - 92%; СП - 8%			978,57	11,40	136999	1596		22415	
23	224-103-0104 РСНБ РК 2022	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 20 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,4 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	м2	142,8	2432,00	--	347290	--	347290	--	375073
		СП - 8%			--	--	--	--		27783	
				НАРУЖНЫЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ							
24	1126-0201-0505 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Поверхности покрытий и перекрытий, холодные. Изоляция изделиями из пенопласта насухо	м3 изоляции	4,1	18891,83	1341,27	77457	5499	--	56536	144713
		НР - 76%; СП - 8%			17550,56	593,27	71957	2432		10719	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	234-102-0101 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из вспененного полистирола ГОСТ 15588-2014 с добавкой антипирена марки ПСБ-С-15	м3	4,1	17422,00	--	71430	--	71430	--	77144
		СП - 8%			--	--	--	--		5714	
26	1115-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены гладкие. Штукатурка высококачественная декоративным раствором по камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	125	3358,88	45,43	419859	5678	71939	277496	753143
		НР - 80%; СП - 8%			2737,94	37,02	342242	4627		55788	
27	1115-0201-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Откосы плоские при ширине до 200 мм. Штукатурка высококачественная декоративным раствором по камню	м откосов	10	1148,27	1,05	11483	10	1041	8345	21414
		НР - 80%; СП - 8%			1043,15	--	10432	--		1586	
28	1115-0402-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, поливинилацетатная	м2 окрашиваемой поверхности	135	286,21	2,10	38638	283	17511	16774	59845
		НР - 80%; СП - 8%			154,40	0,92	20844	124		4433	
				ВНУТРЕННИЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ							
29	1115-0203-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	160	1584,66	96,74	253546	15478	61875	151457	437403
		НР - 80%; СП - 8%			1101,20	82,05	176193	13128		32400	
30	1115-0204-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	м2 оштукатуриваемой поверхност	10	4295,81	51,35	42958	514	11039	25378	73803
		НР - 80%; СП - 8%			3140,52	31,77	31405	318		5467	
31	1115-0203-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхност	160	1690,78	22,78	270525	3645	117865	120255	422042
		НР - 80%; СП - 8%			931,34	8,15	149015	1304		31262	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	1115-0203-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Откосы оконные и дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	10	2262,23	26,19	22622	261	8389	11253	36585
		НР - 80%; СП - 8%			1397,22	9,35	13972	93		2710	
33	1115-0206-0207 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Потолки. Отделка внутренних поверхностей, облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	87,16	917,22	2,23	79945	194	16840	50382	140753
		НР - 80%; СП - 8%			721,79	0,76	62911	66		10426	
34	1115-0405-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	170	1452,56	8,91	246935	1515	49614	157209	436476
		НР - 80%; СП - 8%			1151,80	4,15	195806	706		32332	
35	1115-0405-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	87,16	1833,76	9,72	159830	847	28394	104786	285786
		НР - 80%; СП - 8%			1498,27	4,52	130589	394		21169	
				ПОЛЫ							
36	1111-0101-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	4,2	19180,70	2444,37	80559	10266	51032	22107	110880
		НР - 94%; СП - 8%			4586,03	1013,58	19261	4257		8213	
37	1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя	8,7	45265,90	9,98	393813	87	348656	42366	471074
		НР - 94%; СП - 8%			5180,51	--	45070	--		34894	
38	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	87,16	954,12	33,55	83161	2924	38641	40705	133775
		НР - 94%; СП - 8%			477,24	19,59	41596	1707		9909	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39	1111-0101-2707 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	87,16	2517,22	187,65	219401	16356	75108	127040	374156
		НР - 94%; СП - 8%			1467,85	82,74	127937	7212		27715	
40	1111-0101-3905 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	54	2422,00	16,66	130788	899	109222	19743	162574
		НР - 94%; СП - 8%			382,72	6,23	20667	336		12042	
41	233-202-0303 РСНБ РК 2022	Плитка керамогранитная полированная размерами 60х60х10мм	м2	87,16	9105,00	--	793592	--	793592	--	857079
		СП - 8%			--	--	--	--		63487	
				ОКНА							
42	1110-0501-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых	м2	25,5	3241,23	236,43	82651	6029	37926	37504	129768
		НР - 90%; СП - 8%			1517,48	116,69	38696	2976		9612	
43	1110-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м	14,1	1510,44	7,39	21297	104	16408	4351	27700
		НР - 90%; СП - 8%			339,39	3,51	4785	49		2052	
44	223-102-0102 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный	м2	25,5	39837,00	--	1015844	--	1015844	--	1097111
		СП - 8%			--	--	--	--		81267	
45	223-501-0104 РСНБ РК 2022	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 300 мм	м	14,1	1486,00	--	20953	--	20953	--	22629
		СП - 8%			--	--	--	--		1676	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
46	223-501-0203 РСНБ РК 2022	Отлив оконный из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 шириной 130 мм	м	14,1	367,00	--	5175	--	5175	--	5589
		СП - 8%			--	--	--	--		414	
		ДВЕРИ									
47	1110-0501-0801 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из алюминиевых профилей	м2	2,86	2649,60	50,74	7578	145	1847	5083	13674
		НР - 90%; СП - 8%			1953,05	21,71	5586	62		1013	
48	223-205-0108 РСНБ РК 2022	Блок дверной внутренний из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части одинарным стеклом ГОСТ 23747-2015 двупольный, ДМА С 22-13	м2	2,86	69563,00	--	198950	--	198950	--	214866
		СП - 8%			--	--	--	--		15916	
49	1110-0501-0702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Проемы оконные площадью до 2 м2 в каменных и бетонных стенах. Установка блоков из алюминиевых профилей со стеклопакетами	м2	6,14	75505,77	41,38	463605	254	449220	12758	514472
		НР - 90%; СП - 8%			2301,49	7,27	14131	45		38109	
		ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ									
50	1121-0102-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Короба (кабель-каналы) ПВХ периметром до 160 мм. Прокладка	м	10	399,22	4,67	3992	47	112	2762	7295
		НР - 72%; СП - 8%			383,28	0,38	3833	4		540	
51	243-907-0105 РСНБ РК 2022	Канал кабельный из ПВХ, размерами 25 мм х 16 мм	м	10	193,00	--	1930	--	1930	--	2084
		СП - 8%			--	--	--	--		154	
52	1121-0201-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Провода сечением до 6 мм2. Прокладка в проложенных коробах (кабель-каналах)	м	10	103,95	0,82	1040	8	106	668	1844

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			92,62	0,09	926	1		137	
53	243-105-0305 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 2х6,0 (ок)-0,66	км	0,01	721647,00	--	7216	--	7216	--	7793
		СП - 8%			--	--	--	--		577	
54	1308-0305-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Счетчики однофазные. Установка на готовом основании	шт.	1	811,39	110,63	811	111	37	511	1427
		НР - 72%; СП - 8%			663,50	45,62	663	46		106	
55	247-301-0118 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман СО-Э701, 5(60) А, 220 В, ЖКИ, однотарифный, класс точности 1	шт.	1	5259,00	--	5259	--	5259	--	5680
		СП - 8%			--	--	--	--		421	
56	1308-0305-0909 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка на стене распорными дюбелями	шт.	1	7434,97	119,28	7435	120	1461	4248	12618
		НР - 72%; СП - 8%			5854,38	45,62	5854	46		935	
57	247-201-0701 РСНБ РК 2022	Щит утапливаемый осветительный с выключателем ГОСТ 32397-2013, типа УОЩВ 3-63-6-0 36 УХЛ4 IP31	шт.	1	20894,00	--	20894	--	20894	--	22566
		СП - 8%			--	--	--	--		1672	
58	1121-0102-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и	Короба (кабель-каналы) ПВХ периметром до 60 мм. Прокладка	м	100	362,79	3,70	36279	370	1127	25048	66233
		НР - 72%; СП - 8%			347,82	0,06	34782	6		4906	
59	1121-0201-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и	Провода сечением до 6 мм2. Прокладка в проложенных коробах (кабель-каналах)	м	100	103,95	0,82	10395	82	1051	6675	18436
		НР - 72%; СП - 8%			92,62	0,09	9262	9		1366	
60	1121-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Светильники для ламп светодиодных. Установка с подвесом на крюках в помещениях с нормальными условиями среды	шт.	12	789,83	5,52	9478	66	1111	5997	16713
		НР - 72%; СП - 8%			691,73	2,32	8301	28		1238	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61	1121-0202-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка	шт.	12	333,21	0,41	3998	5	153	2766	7306
		НР - 72%; СП - 8%			320,03	0,17	3840	2		541	
62	247-202-0103 РСНБ РК 2022	Коробка ответвительная настенная с кабельными вводами размерами 80 мм х 80 мм х 40 мм, IP44	шт.	5	829,00	--	4145	--	4145	--	4477
		СП - 8%			--	--	--	--		332	
63	243-907-0101 РСНБ РК 2022	Канал кабельный из ПВХ, размерами 12 мм х 12 мм	м	100	105,00	--	10500	--	10500	--	11340
		СП - 8%			--	--	--	--		840	
64	243-105-0503 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66	км	0,1	460164,00	--	46016	--	46016	--	49697
		СП - 8%			--	--	--	--		3681	
65	247-102-0121 РСНБ РК 2022	Светильник офисный для светодиодных ламп типа СПС-12-220Д, мощность 12 Вт,IP 20 СТ РК 2595-2014	шт.	12	4160,00	--	49920	--	49920	--	53914
		СП - 8%			--	--	--	--		3994	
66	247-212-0204 РСНБ РК 2022	Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный с индикатором, до 250 В, 10 А, IP44	шт.	6	434,00	--	2604	--	2604	--	2812
		СП - 8%			--	--	--	--		208	
67	247-214-0101 РСНБ РК 2022	Розетка штепсельная Одноместная для открытой установки, без заземляющих контактов, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	6	364,00	--	2184	--	2184	--	2359
		СП - 8%			--	--	--	--		175	
		ВОДОСНАБЖЕНИЕ									
68	1116-0501-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	24	1954,31	15,85	46903	380	259	45341	99624
		НР - 98%; СП - 8%			1927,65	0,13	46264	3		7380	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
69	1116-0601-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	6	2904,40	110,31	17426	662	1822	14752	34752
		НР - 98%; СП - 8%			2490,42	18,43	14942	111		2574	
70	1116-0901-0501 РСНБ РК 2022	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	1	791,99	40,79	792	40	20	735	1649
		НР - 98%; СП - 8%			731,70	18,43	732	18		122	
71	1117-0101-0106 РСНБ РК 2022	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды	комплект	1	3984,53	122,39	3985	123	268	3581	8171
		НР - 98%; СП - 8%			3593,62	60,59	3594	61		605	
72	1117-0801-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и	Нагреватели электрические накопительные (емкостные) объемом до 100 л. Установка	комплект	1	5874,23	58,53	5874	58	102	5623	12417
		НР - 98%; СП - 8%			5713,73	24,49	5714	24		920	
73	241-201-0101 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 6 ГОСТ 18599-2001 размерами 20х3,4 мм	м	24	169,00	--	4056	--	4056	--	4380
		СП - 8%			--	--	--	--		324	
74	241-208-0301 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 20 мм	шт.	6	447,00	--	2682	--	2682	--	2897
		СП - 8%			--	--	--	--		215	
75	241-209-0101 РСНБ РК 2022	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 20 мм	шт.	1	640,00	--	640	--	640	--	691
		СП - 8%			--	--	--	--		51	
76	241-211-0102 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая с компрессионным соединение, PN 10 диаметром 20 мм	шт.	4	241,00	--	964	--	964	--	1041
		СП - 8%			--	--	--	--		77	
77	242-207-0602 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	6	3644,00	--	21864	--	21864	--	23613
		СП - 8%			--	--	--	--		1749	
78	244-301-0407 РСНБ РК 2022	Счетчик холодной воды одноструйный крыльчатый ВСКМ DN 20	шт.	1	7980,00	--	7980	--	7980	--	8618

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		638	
79	244-101-0201 РСНБ РК 2022	**Умывальник без пьедестала ГОСТ 30493-96 угловой со спинкой или без спинки и с переливом или без перелива, со срезанным углом размерами L 625 мм, B 495 мм**	комплект	1	5865,00	--	5865	--	5865	--	6334
		СП - 8%			--	--	--	--		469	
80	244-104-0101 РСНБ РК 2022	**Пьедестал для умывальника**	шт.	1	5326,00	--	5326	--	5326	--	5752
		СП - 8%			--	--	--	--		426	
81	244-104-0403 РСНБ РК 2022	**Смеситель для умывальника двухрукояточный, с центральной подводкой, набортный, излив с аэратором, размерами 110 мм x 70 мм**	шт.	1	11364,00	--	11364	--	11364	--	12273
		СП - 8%			--	--	--	--		909	
82	244-104-0601 РСНБ РК 2022	**Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ**	шт.	1	922,00	--	922	--	922	--	996
		СП - 8%			--	--	--	--		74	
83	САТУ К3	**Водонагреватель Hyundai 5.5 кВт H-IWR1-5P-UI061/CS душ+кран проточный электрический**	шт	1	21990,00	--	21990	--	21990	--	23749
		СП - 8%			--	--	--	--		1759	
				ВОДООТВЕДЕНИЕ							
84	1116-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка**	м трубопровода	5	1122,06	1,92	5610	9	10	5482	11979
		НР - 98%; СП - 8%			1118,15	0,63	5591	3		887	
85	241-203-0101 РСНБ РК 2022	**Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 50x3 мм**	м	5	354,00	--	1770	--	1770	--	1912
		СП - 8%			--	--	--	--		142	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
86	241-208-0403 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 50 мм	шт.	3	351,00	--	1053	--	1053	--	1137
		СН - 8%			--	--	--	--		84	
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге								14031099

	ИТОГО ПО СМЕТЕ			Тенге					14031099
	Временные здания и сооружения 1,3%			Тенге					0
	Итого по главам			Тенге					14031099
	Дополнительные затраты при производстве СМР связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 1,35%;			Тенге					0
	Выслуга лет 1%								140311
	На оплату доп.отпусков 0,4%								56124
	Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиатционного риска								553804
	ИТОГО			Тенге					14781338
	Непредвиденные работы и затраты 2%			чел.-ч					280622
	Итого сметная стоимость в ценах 2022г. МРП2022г.=3063тг			Тенге					15061960
	Итого сметная стоимость в ценах 2023г. МРП2023г.=3450тг. К=1,1263			Тенге					16964286
	НДС 12%			Тенге					2035714
	ИТОГО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ			Тенге					19000000

Заказчик:
ИП «Наршабаев Бакытжан Кубекович»

_____**Б.К.Наршабаев**

Технадзор:
ТОО "Инженер Строй Групп"

_____**А.М.Ниязов**

Подрядчик:
ТОО " BETTA GROUP

_____**К.Ж.Каримов**

Авторский надзор:
ТОО "СтройПроектКызылорда"

_____**С.Н.Байхуатов**