Утвержден приказом
Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234
форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию «Модернизация сети РРЛ «ПС 220кВ Восточная» - Городской узел связи г.Аркалык».

«18» 04 2023 года

АО «Казахстанская компания по управлению электрическими сетями» (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) «KEGOC», в лице Филиала АО «Казахстанская компания по управлению электрическими сетями» (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) «KEGOC» «Сарбайские межсистемные электрические сети», БИН 971241003022, +7 (714) 315-9276, Р16Н0Н3, Костанайская область г. Рудный, улица Топоркова, дом 31.

фамилия, имя, отчество (при его наличии) ИИН, телефон – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, БИН, телефон, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения).

на основании:

Декларации о соответствии (прилагается) "27" 03 2023 года, ТОО «Мангистауэнергомонтажналадка»,БИН 961240002153, г. Актау, промышленная зона №7, участок №69/1, тел. +7 (7292) 609-393.

дата подписания декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, юридический адрес, БИН, телефон.

Заключения о качестве строительно-монтажных работ (прилагается) "27" 03 2023 года, ТОО «Services zed group», директор – Тамимова Айнагуль Меркеновна; Акмолинская область, Буландыкский район, г. Макинск, ул. Полевая, дом 6; в лице эксперта Жакупов Аскар Серикулы аттестат №KZ86VJE00038419 от 30.05.2018г. тел:+7-707-145-39-91.

дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон.

Заключения о соответствии выполненных работ проекту (прилагается) "27" 03 2023года, Товарищество с ограниченной ответственностью «КАЗСПЕЦРЕМОНТ» Директор Залиев Феликс Маликович аттестат KZ30VJE00039427 от 10.07.2018г. тел: +7-701-714-79-01.

дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон.

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта:

«Модернизация сети РРЛ «ПС 220кВ Восточная» - Городской узел связи г.Аркалык.» реконструкция, III (нормального) уровня ответственности, не относящимся к технически и технологически сложным объектам.

наименование объекта, вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт), уровень ответственности, техническая и технологическая сложность объекта,

по адресу Республика Казахстан, Костанайская область, г.Аркалык, ПС-220 кВ Восточная.

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса).

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) правоустанавливающего документа на земельный участок: Решение Акима города Аркалык №108 от 11.04.2000 г.

документ, подтверждающий наступление юридических фактов (юридических составов), на основании которых возникают, изменяются или прекращаются права на земельный участок, в том числе договоры, решения судов, правовые акты исполнительных органов, свидетельство о праве на наследство, передаточный акт или разделительный баланс при реорганизации негосударственных юридических лиц, владеющих земельным участком на праве собственности или выкупивших право временного возмездного землепользования (аренды).

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий: АПЗ № KZ01VUA00045457 от 27.07.2018 г., выданное Отделом архитектуры и градостроительства город Аркалык Костанайской области;

наименование органа, вынесшего решение.

2) талона о приеме уведомления о начале строительно-монтажных работ: Государственное учреждение «Управление государственного архитектурно-строительного контроля акимата Костанайской области» от 17.06.2020 года № KZ18REA00179898;

наименование органа, принявшего уведомление, дата и № принятия талона

3) проекта (проектно-сметной документации)

ТОО «Казспецремонт», КзСР-01-32-Д-854-КМ

наименование проектной организации, номер проекта утвержденного(й)

утвержден(а) заключением ТОО «СевСтройНадзор» от 10 июля 2019 года № ССН-0075/19 и АО «KEGOC» № 156 от 12.07.2019 года

дата и номер проекта, наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ: июнь 2020 года;

окончание работ: январь 2023 года;

при продолжительности строительства месяц: по норме или по проекту организации строительства, месяц: 9 месяцев;

фактически, месяц: 32 месяца.

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Источник питания 48В с током нагрузки до 12А с резервом, с двумя выпрямителями управления по Ethernet	шт.	1	1	1	1
Аккумуляторная батарея 80А/ч	шт.	4	4	4	4
Модуль доступа МД1-1РУ+4С	шт.	1	1	1	1
Блок мультиплексирования БМ-4G/24E/2	шт.	1	1	1	1
Блок интерфейсов БИ16 E1/4E ТН-06	шт.	1	1	1	1

УА06-15 устройство антенное диаметром 0,6 м 14,4-15,35 ГГц, 36дБ жесткий радом	шт.	1	1	1	1

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период _____;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:КзСР-01-32-Д-854-2018 Паспорт проекта; КзСР-01-32-Д-854-2018-ПП, Общая пояснительная записка и чертежи; КзСР-01-32-Д-854-2018-ПЗ Комплексный проект; КзСР-01-32-Д-854-2018 Сметная документация; КзСР-01-32-Д-854-2018 Организация строительства; КзСР-01-32-Д-854-2018-ПОС Оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС).

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию.

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):

всего 17 634,122 тыс. тенге, в том числе строительно-монтажных работ 4 155,807 тыс. тенге, оборудования, инструмента и инвентаря 13 478,315 тыс. тенге, прочие затраты – ___ тыс. тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 20 745, 057 тыс. тенге, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ 1 779,818 тыс. тенге; стоимость оборудования, инструмента и инвентаря 13 024,395 тысяч тенге, прочие затраты 5 940,844 тыс. тенге;

9. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 95 % и фактически применено 59 % (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Класс энергоэффективности здания _-_;

11. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ:

«Модернизация сети РРЛ АО «KEGOC» «ПС 220кВ Восточная» - Городской узел связи г.Аркалык.» принять в эксплуатацию.

наименование объекта (комплекса)

Заказчик: Дайнеко Александр Николаевич

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя

Место печати (при наличии)

Технический надзор:

1) аттестованный (-ые) эксперт (-ы) _____.

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата), подпись, дата

Место печати (при наличии)

2) аккредитованная организация

ТОО «Services zed group», директор Тамимова Айнагуль Меркеновна

,

(наименование организации) имеющей в своем составе аттестованного (-ых) эксперта (-ов), фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)

эксперт Жакупов Аскар Серикулы в части инженерных сетей, в части технологического оборудования, в части несущих и ограждающих конструкций. _____;

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата), подпись, дата

Место печати (при наличии)

Авторский надзор:

1) разработчик проекта

ТОО «КАЗСПЕЦРЕМОНТ», директор Залиев Феликс Маликович

.

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии), должность), подпись, дата

Место печати (при наличии)

2) организация _____,

(наименование организации) имеющей в своем составе аттестованного (-ых) эксперта (-ов), фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)

_____.

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата), подпись, дата

Место печати (при наличии)

3) аттестованный (-ые) эксперт (-ы) _____.

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата), подпись, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик):

ТОО «Мангистауэнергомонтажналадка», Кудинова Евгений Анатольевич

.

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя
Место печати (при наличии)

Приложение 3 к акту приемки
объекта в эксплуатацию
форма

Технические характеристики объекта (линии электропередач)

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
1	Воздушные ЛЭП низкого напряжения …	километр (далее – км)	
2	Воздушные ЛЭП Высокого напряжения 220 кВ	км	
3	Кабельные ЛЭП низкого напряжения …	км	
4	Кабельные ЛЭП высокого напряжения…	км	
5	Площадь опор	м 2	
6	Опоры:		
	1) металлические	штук (далее – шт)	
	2) деревянные с деревянными приставками	шт	
	3) деревянные с железобетонными приставками	шт	
	4) железобетонные	шт	
	5) тросовые подвесы	шт	
7	Провода:		
	1) медные	км	
	2) алюминиевые	км	
	3) сталеалюминиевые, в том числе:	км/тн	
	АС 300/39	км/тн	
8	Кронштейны для светильников:		
	1) железобетонные	шт	
	2) металлические	шт	
9	Арматура уличного освещения:		
	1) светильники с лампами накаливания	шт	
	2) светильники с ртутными лампами	шт	
	3) светильники с люминесцетными лампами	шт	
10	Кабели:		
	Кабель сигнальный до 35 кВ	км	0,5
	Кабель UTP 4x2 CAT5E	км	0,06
	Кабель КГ-хл 2х2,5-0,66	км	0,25
11	Муфты соединительные...	шт	
12	Муфты концевые	шт	
13	Контуры заземления	шт	
14	Устройства грозозащиты	шт	
15	Дорожные покрытия кабельных сетей:		
	1) асфальтобетонные	м 2	
	2) булыжные	м 2	
	3) тротуары	м 2	

Заказчик Дайнеко Александр Николаевич
фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя
Место печати (при наличии)

Авторский надзор Залиев Феликс Маликович