Форма КС-3
Утверждена
приказом министерства национальной экономики
Республики Казахстан

Заказчик: ФЛ Қайырбай Арынғазы Ыбырайұлы
Генподрядчик: ТОО «Компания Жанкент»
Наименование объекта - Переоборудование жилого дома под размещению универсального магазина по ул.А.Байтурсынова д.55, в г.Кызылорда

Справка №1
о стоимости выполненных работ за август месяц 2022 года

код.заказчика	код подрядчика	Договор		Источн. фин.		организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименов.	код	наименов.	код
		1	25.07.2022				
		Дополнительное соглашение					

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						
			из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
			в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Переоборудование жилого дома под размещению универсального магазина по ул.А.Байтурсынова д.55, в г.Кызылорда	1 492 103,00		-	-	-	-			1 492 103,00
Итого к оплате, тенге:	**1 492 103,00**	-	-	-	-	-		-	**1 492 103,00**

Подрядчик: ТОО «Компания Жанкент»
Директор _____ **С.Ә.Жүніс**

Заказчик: ФЛ Қайырбай Арынғазы Ыбырайұлы
_____ **Қайырбай А.Ы.**

Авторский надзор: ТОО "Qazaq ARH"
Директор_____ **Алина Н.К.**

Технический надзор: ТОО "Строительный контроль"
Эксперт_____ **Шынтас Е.Е.**

Заказчик: ФЛ Қайырбай Арынғазы Ыбырайұлы

Генподрядчик: ТОО "Компания Жанкент"

Наименование стройки - Переоборудование жилого дома под размещению универсального магазина по ул.А.Байтурсынова д.55, в г.Кызылорда

А К Т №1

приемки выполненных работ за август 2022 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		РАЗДЕЛ 1. Демонтажные работы				
1	6107-0201-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,12	Устройство гипсокартонной перегородки на одинарном каркасе из алюминиевых профилей с обшивкой гипсокартонными листами в 1 слой с двух сторон толщина 75-125 мм, глухой /демонтаж каркаса/	м2	40	3000,00	120 000
2	2 1207-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,09	Полы. Разборка оснований покрытия: кирпичных столбиков под лаги	м2	40	505,00	20 200
3	Е12-070101-0207 1207-0101-0207 РСНБ РК 2015	Полы из керамических плиток.Разборка покрытия	м2	28	960,47	26 893
5	1205-0101-0301 РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,09	Перегородки кирпичные. Разборка на отдельные кирпичи	м2 перегородок	16	5434,00	86 944
6	1208-0101-0301 РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,09	Окна слуховые прямоугольные двускатные. Разборка	окно	5,1	11624,00	59 282
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**313 320**
		Раздел 2. Стены и перегородки				
7	6105-0201-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзт р и Кэм=1,12 ТЧ 6105, т абл.5.1, п.3.1	Кладка однослойных наружных стен из кирпича однослойных простых. При кладке из кирпича размером 250х120х88 мм, применяется коэффициент к ст оимост и мат ериалов: кирпич - 0,77, раст вор - 0,9.	м3	18	61454,00	1106172
8	6105-0201-0502 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзт р и Кэм=1,12	Кладка перегородок из кирпича армированных, толщина в 1/2 кирпича	м2	31	13950,00	432450
9	2 214-101-0201 РСНБ РК 2022	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,0431	346985,00	14955

10	3 214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,33845	345987,00	117099
12	214-201-0102 2 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,01	438659,00	4387
13	6111-0501-0213 ЕСЦ РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,06	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ПФ-0142	м2	1,5	256,00	384
14	6111-0501-0505 ЕСЦ РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,06 К=2	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	м2	2	352,00	704
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2				1676151

	Итого по смете:				1 989 471
	Итого скидка подрядчика				1 492 103
	Всего по акту:				1 492 103

Заказчик: Физ.лицо

_____Қайырбай Арынғазы Ыбырайұлы

Подрядчик: ТОО «Компания Жанкент»

Директор _____ С.Ә.Жүніс

Технический надзор: ТОО "Строительный контроль"

Эксперт_____ Шынтас Е.Е.

Авторский надзор: ТОО "Qazaq ARH"

Директор_____ Алина Н.К.