ҚазақстанРеспубликасы
Инвестицияларжәне даму
министрінің
2017 жылғы 24 сәуірдегі
№ 235 бұйрығымен
бекітілген
Нысан

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ТҮРКІСТАН ОБЛЫСЫ
"КЕЛЕС АУДАНЫНЫҢ
ҚҰРЫЛЫС,СӘУЛЕТ ЖӘНЕ
ҚАЛА ҚҰРЫЛЫСЫ БӨЛІМІ"
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ
БСН 180840023974
ЕСЕПКЕ АЛЫНДЫ
«19» 11 2019 ж

Объектіні пайдалануға қабылдау актісі

2019 жылғы қазан

Тапсырыс берушіКелес аудыны "Тұрғын үй коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі" ММ, басшысы Кенегесов А.С., Абай ауылы, Жылқышиев аллеясы

жеке тұлға үшін - тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), заңды тұлға үшін - ұйымның атауы, пошталық индексі, облысы, қаласы, ауданы,елдімекені, көше атауы, үй/ғимарат (стационарлық үй-жайлар) нөмірі

қазан 2019жыл «Жедел құрылыс» ЖШС-гі, директоры Бейсенов Талғат Салибекович, Шымкент қаласы, Еңбекші ауданы, Пищевиков көшесі №6 үй

декларация күні, мердігер (бас мердігер) ұйымның атауы, басшынынтегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), заңды мекенжайы

Құрылыс-монтаж жұмыстарының сапасы туралы қорытынды қазан 2019жыл «ТехническийНадзор» ЖШС-ң директоры Мұрат М., сараптамашы аттестаты _, KZ64VJE00042598, 2018 жылы берілген

қорытынды күні, ұйымның атауы, техникалық қадағалау сарапшыларының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), аттестаттар №, алған күні

Орындалған жұмыстардың жобаға сәйкестігі туралы қорытынды «18» Қазан 2019жыл, «Қаз Нұр жобалау құрылыс институты» ЖШС, директоры Давлетяров Н.,авторлық қадағалау сарапшысы Албай А., аттестат № №16-227/п 26.08.2016 жылы берілген

негізінде қорытынды күні, ұйымның атауы, авторлық қадағалау сарапшыларының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), аттестаттар №, алған күні

мердігердің (бас мердігердің) пайдалануға қабылдауға ұсынған:

Келес ауданы, Жүзімдік а/о, Сәтбаев е/м

(облыс, аудан, елді мекен, шағын аудан, орам, көше, үйдің (корпустың) нөмірі)

«ОҚО Сарыағаш ауданы, Жүзімдік ауылдық округі, Сәтбаев елді мекеніндегі ауыз су жүйелерінің құрылысы»

(объектінің атауы және құрылыстың түрі (жаңадан салу, кеңейту, реконструкциялау, техникалық қайта жарақтандыру, жаңғырту, күрделі жөндеу)

объектінінің атқарушылық техникалық құжаттамасының жиынтығын тексеріп, дайындығына тексеру жүргізе отырып және мыналарды:

1. Объектінің құрылысы:

а)

(шешім шығарған органның атауы)жерге тиісті құқық беру туралы шешімі (қаулы) немесе қолданыстағы ғимараттардың үй-жайларын (жеке бөліктерін) реконструкциялау (қайта жоспарлау, қайта жабдықтау) туралы

Жүзімдік а/о әкімдігі № 14 от 22.10.2015

шешім шығарған органның атауы

б) қызметті немесе белгілі бір іс-қимылды жүзеге асыра бастағаны немесе тоқтатылғаны туралы хабарламаны қабылдау туралы талоны «Түркістан облысының мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылауы басқармасы» ММ, инспекция нәтижесі 2018 жылы 20.04 берілген KZ94REA00109175

хабарлама қабылдаған ұйымның атауы, талон берген күні

в) "Сарыағаш ауданының тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық бөлімі" ММ

бекітілген жобаны бекіткен (қайта бекіткен) ұйымның атауы және бекітілген күні

«Қаз Нұр жобалау құрылыс институты» ЖШС-ы

жобалаушы ұйымның атауы, жобаның нөмірі

жоба (жобалау-сметалық құжаттамасы) негізінде жүргізілген;

2. Құрылыс-монтаж жұмыстары мынадай мерзімде жүзеге асырылған:

жұмыстың басталуы **сәуір 2018 жыл**;
айы, жылы

жұмыстың аяқталуы **қазан 2019 жыл**;
айы, жылы

құрылыстың ұзақтығы,**8** ай:
норма бойынша немесе құрылысты жобалау ұйымы бойынша **8** ай;
нақты **8** ай;

3. Объектінің (кешеннің) мынадай негізгі техникалық-экономикалық көрсеткіштері бар (қуаттылық, өнімділік, өндірістік алаң, ұзындық, сыйымдылық, көлем, өткізу қабілеттілігі, тасымалдау қабілеттілігі, жұмыс орындарының саны және сол сияқты,) барлық объектілер (тұрғын үйлерден басқа) бойынша (нысаналы өнімдерге немесе көрсетілетін қызметтердің негізгі түрлеріне сәйкес өлшем бірліктерімен толтырылады):

Қуаттылық, өнімділік және тағы басқа	Өлшем бірлігі	Жобабойынша		Нақты	
		жалпы (бұрынқабылданғандардыеске реотырып)	оныңішіндеіс кеқосукешені немесекезегі	жалпы (бұрынқабылданғандардыеске реотырып)	оныңішіндеіск еқосукешеніне месекезегі
Су құбырлары					
Жалпы ұзындығы	метр	Полиэтилен құбыр-36758,0м	Полиэтилен құбыр-36758,0 м	Полиэтилен құбыр-37298,0 м	Полиэтилен құбыр-37298,0 м
Абонент саны	дана	644	644	676	676
КТП-63/6-10 кВ	дана	1	1	1	1
Таза су қоймасы V=100м3	дана	2	2	2	2
2 ұңғыма	м	120	120	120	120
су тазарту станциясы (СОВ)	дана	1	1	1	1

Бастапқы кезеңде жобалық қуатты игеру нормаларына сәйкес жобада көзделген көлемде өнім шығару (қызметтер көрсету) _____
(көлемін көрсете отырып, өнімдерді шығарудың нақты басталуы)

4. Объект бойынша технологиялық және сәулет-құрылыс шешімдері мынадай деректермен сипатталады:
Полиэтилен құбырларының жалпы ұзындығы -37298,0 м, абонент саны -676 дана
Негізгі материалдар мен конструкциялар, инженерлік және технологиялықжабдықтар бойынша оны орналастыру ерекшеліктері бойынша қысқаша техникалық сипаттамалар

5. Объектіде жобада көзделген, жеке сынақтан және кешенді байқаудан кейін оны қабылдау туралы актілерге сәйкес мөлшерде жабдық орнатылған;

6. Сыртқы инженерлік коммуникациялар (суық су және ыстық сумен жабдықтау, кәріз, жылумен жабдықтау, газбен жабдықтау, электрмен жабдықтау және байланыс) объектінің (ғимараттардың, құрылыстардың, үй-жайлардың) қалыпты пайдаланылуын қамтамасыз етеді және оларды қалалық пайдалану ұйымдары қабылдаған;

7. Бекітілген жоба (жобалау-сметалық құжаттама) бойынша сметалық құны:

Барлығы 354907,0 теңге, оның ішінде: құрылыс-монтаж жұмыстары: 232 052.0 мың мың теңге, жабдықтар, мүкаммалдар мен құрал-саймандар өзге де шығындар 122 855,0 мың теңге.
8. Пайдалануға қабылданатын негізгі қорлардың сметалық құны: 325 002,0 мың теңге оның ішінде: құрылыс-монтаж жұмыстары 208 301,0 мың теңге,жабдықтар,мүкаммалар мен құрал-саймандар өзге де шығындар 110 501,0 мың теңге.
9. Объект бекітілген жобаға (жобалау-сметалық құжаттамаға) және сәулет, қала құрылысы және құрылыс саласындағы мемлекеттік нормативтік құжаттардың талаптарына сәйкес салынғанын растайды.

«ОҚО Сарыағаш ауданы, Жүзімдік ауылдық округі, Сәтбаев елді мекеніндегі ауыз су жүйелерінің құрылысы»

объектінің (кешеннің) атауы

Пайдалануға қабылдауды ШЕШТІ.

Тапсырыс беруші **Кенегесов А.С.**
басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы М.О.

Техникалық қадағалау **Мұрат М.**
сарапшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы М.О.

Авторлық қадағалау **Давлетяров Н.**
сарапшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы М.О.

Мердігер (бас мердігер) **Бейсенов Т.С.**
сарапшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы М.О.

Бөлім басшысы Ж.Кенжеев
Келес ауданды ТУКШ ТОК ісін #ж

Форма №3

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и автомобильных дорог Келесского района"

Инженер: ТОО "Pride group"

Подрядчик: ТОО "Жедел құрылыс"

Договор - Дополнительный соглашение №2 от 20.03.2019г. к договору №11 от 20.02.2018г.

Наименование объекта: "Строительство систем водоснабжения в населенном пункте Сатпаев, сельского округа Жузимдик, Келесского района, Туркестанской области"

Справка
о стоимости выполненных работ
за сентябрь 2019 года

Найменование вида, комплекса работ	Стоимость выполненных работ, в тенге			
	С начало года		Выполнена за текущий месяц	
	без НДС	с учетом НДС	без НДС	с учетом НДС
Строительство систем водоснабжения в населенном пункте Сатпаев, сельского округа Жузимдик, Келесского района, Туркестанской области	286 000 000	320 320 000	21 673 282	24 274 076
Удержание 5%	14 300 000	16 016 000	3 687 039	4 129 484
Итого к оплате	271 700 000	304 304 000	17 986 243	20 144 592

Заказчик:

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и автомобильных дорог Келесского района"
Руководитель _____ **Кенесов А.С**

Инженер:

ТОО "Pride group"
Директор _____ **Ертрат М.**

Подрядчик:

ТОО "Жедел құрылыс"
Директор _____ **Бейсенов Т.С.**

Форма 2в

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и автомобильных дорог Келесского района"

ИНЖЕНЕР: ТОО "Pride group"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Жедел құрылыс"

Договор - Дополнительный соглашение №2 от 20.03.2019г. к договору №11 от 20.02.2018г.

Наименование стройки - "Строительство системы водоснабжения в населенном пункте А.Сатпаев, с/о Жузимдик, Келесского района, Туркестанской области"

Акт приемки выполненных работ за СЕНТЯБРЬ 2019 год

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		РАЗДЕЛ 1. ВОДОПРОВОДНЫЕ СЕТИ										
				РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ КОЛОДЕЦ								
		ВОДОРАЗБОРНЫЙ КОЛОДЕЦ НА 2 АБОНЕНТА - 6ШТ										
1	11-220701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	0,0126	41104,60	--	518	--	336	51,50	1		
		км трубопровода		38689,38	--	487	--	62,1	--	--		
		Накладные расходы -		*26631,33*		*336*						
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5418,87*		*68*						
		Сметная стоимость				*922*						
2	11-160901-0501 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	12	369,29	17,89	4431	215	2802	0,41	5		
		счетчик (водомер)		339,70	8,48	4076	102	60,4	0,01	--		
		Накладные расходы -		*233,48*		*2802*						
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*48,22*		*579*						
		Сметная стоимость				*7811*						
		ВОДОРАЗБОРНЫЙ КОЛОДЕЦ НА 3 АБОНЕНТА - 34ШТ										
3	11-220701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	0,0816	41104,60	--	3354	--	2173	51,50	4		
		км трубопровода		38689,38	--	3157	--	62,1	--	--		
		Накладные расходы -		*26631,33*		*2173*						
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5418,87*		*442*						
		Сметная стоимость				*5969*						
4	11-160901-0501 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	102	369,29	17,89	37668	1825	23815	0,41	42		
		счетчик (водомер)		339,70	8,48	34649	865	60,4	0,01	1		
		Накладные расходы -		*233,48*		*23815*						
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*48,22*		*4919*						
		Сметная стоимость				*66402*						
		ВОДОРАЗБОРНЫЙ КОЛОДЕЦ НА 4 АБОНЕНТА - 31ШТ										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	11-220701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	0,0837	41104,60	--	3440	--	2229	51,50	4
		км трубопровода		38689,38	--	3238	--	62,1	--	--
		Накладные расходы -		*26631,33*		*2229*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5418,87*		*454*				
		Сметная стоимость				*6123*				
6	11-160901-0501 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	124	369,29	17,89	45792	2218	28952	0,41	51
		счетчик (водомер)		339,70	8,48	42122	1052	60,4	0,01	1
		Накладные расходы -		*233,48*		*28952*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*48,22*		*5980*				
		Сметная стоимость				*80723*				
		ВОДОРАЗБОРНЫЙ КОЛОДЕЦ НА 5 АБОНЕНТА - 32ШТ								
7	11-220701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	0,096	41104,60	--	3946	--	2557	51,50	5
		км трубопровода		38689,38	--	3714	--	62,1	--	--
		Накладные расходы -		*26631,33*		*2557*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5418,87*		*520*				
		Сметная стоимость				*7023*				
8	11-160901-0501 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	160	369,29	17,89	59086	2862	37357	0,41	66
		счетчик (водомер)		339,70	8,48	54352	1357	60,4	0,01	2
		Накладные расходы -		*233,48*		*37357*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*48,22*		*7716*				
		Сметная стоимость				*104159*				
		ВОДОРАЗБОРНЫЙ КОЛОДЕЦ НА 6 АБОНЕНТА - 11ШТ								
9	11-220701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	0,0363	41104,60	--	1492	--	967	51,50	2
		км трубопровода		38689,38	--	1404	--	62,1	--	--
		Накладные расходы -		*26631,33*		*967*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5418,87*		*197*				
		Сметная стоимость				*2655*				
10	11-160901-0501 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	66	369,29	17,89	24373	1181	15410	0,41	27
		счетчик (водомер)		339,70	8,48	22420	560	60,4	0,01	1
		Накладные расходы -		*233,48*		*15410*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*48,22*		*3183*				
		Сметная стоимость				*42966*				
		ВОДОРАЗБОРНЫЙ КОЛОДЕЦ НА 2 АБОНЕНТА - 1ШТ								
11	11-220701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	0,0021	41104,60	--	86	--	56	51,50	--
		км трубопровода		38689,38	--	81	--	62,1	--	--
		Накладные расходы -		*26631,33*		*56*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5418,87*		*11*				
		Сметная стоимость				*153*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	11-160901-0501 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	2	369,29	17,89	739	36	467	0,41	1
		счетчик (водомер)		339,70	8,48	679	17	60,4	0,01	--
		Накладные расходы -		*233,48*		*467*				
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*48,22*		*96*				
		Сметная стоимость				*1302*				
		ВОДОРАЗБОРНЫЙ КОЛОДЕЦ НА 3 АБОНЕНТА - 2ШТ								
13	11-220701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	0,0048	41104,60	--	197	--	128	51,50	--
		км трубопровода		38689,38	--	186	--	62,1	--	--
		Накладные расходы -		*26631,33*		*128*				
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*5418,87*		*26*				
		Сметная стоимость				*351*				
14	11-160901-0501 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	6	369,29	17,89	2216	107	1401	0,41	2
		счетчик (водомер)		339,70	8,48	2038	51	60,4	0,01	--
		Накладные расходы -		*233,48*		*1401*				
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*48,22*		*289*				
		Сметная стоимость				*3906*				
		ВОДОРАЗБОРНЫЙ КОЛОДЕЦ НА 4 АБОНЕНТА - 6ШТ								
15	11-220701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	0,0162	41104,60	--	666	--	431	51,50	1
		км трубопровода		38689,38	--	627	--	62,1	--	--
		Накладные расходы -		*26631,33*		*431*				
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*5418,87*		*88*				
		Сметная стоимость				*1185*				
16	11-160901-0501 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	24	369,29	17,89	8863	429	5604	0,41	10
		счетчик (водомер)		339,70	8,48	8153	204	60,4	0,01	--
		Накладные расходы -		*233,48*		*5604*				
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*48,22*		*1157*				
		Сметная стоимость				*15624*				
		ВОДОРАЗБОРНЫЙ КОЛОДЕЦ НА 5 АБОНЕНТА - 4ШТ								
17	11-220701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	0,012	41104,60	--	493	--	320	51,50	1
		км трубопровода		38689,38	--	464	--	62,1	--	--
		Накладные расходы -		*26631,33*		*320*				
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*5418,87*		*65*				
		Сметная стоимость				*878*				
18	11-160901-0501 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	20	369,29	17,89	7386	358	4670	0,41	8
		счетчик (водомер)		339,70	8,48	6794	170	60,4	0,01	--
		Накладные расходы -		*233,48*		*4670*				
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*48,22*		*964*				
		Сметная стоимость				*13020*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВОДОРАЗБОРНЫЙ КОЛОДЕЦ НА 6 АБОНЕНТА - 1ШТ								
19	11-220701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	0,0033	41104,60	--	136	--	88	51,50	--
		км трубопровода		38689,38	--	128	--	62,1	--	--
		Накладные расходы -		*26631,33*		*88*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5418,87*		*18*				
		Сметная стоимость				*242*				
20	11-160901-0501 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	6	369,29	17,89	2216	107	1401	0,41	2
		счетчик (водомер)		339,70	8,48	2038	51	60,4	0,01	--
		Накладные расходы -		*233,48*		*1401*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*48,22*		*289*				
		Сметная стоимость				*3906*				
		ВОДОРАЗБОРНЫЙ КОЛОДЕЦ НА 2 АБОНЕНТА - 1ШТ								
21	11-220701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	0,0021	41104,60	--	86	--	56	51,50	--
		км трубопровода		38689,38	--	81	--	62,1	--	--
		Накладные расходы -		*26631,33*		*56*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5418,87*		*11*				
		Сметная стоимость				*153*				
22	11-160901-0501 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	2	369,29	17,89	739	36	467	0,41	1
		счетчик (водомер)		339,70	8,48	679	17	60,4	0,01	--
		Накладные расходы -		*233,48*		*467*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*48,22*		*96*				
		Сметная стоимость				*1302*				
		ВОДОРАЗБОРНЫЙ КОЛОДЕЦ НА 3 АБОНЕНТА - 4ШТ								
23	11-220701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	0,0096	41104,60	--	395	--	256	51,50	--
		км трубопровода		38689,38	--	371	--	62,1	--	--
		Накладные расходы -		*26631,33*		*256*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5418,87*		*52*				
		Сметная стоимость				*703*				
24	11-160901-0501 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	12	369,29	17,89	4431	215	2802	0,41	5
		счетчик (водомер)		339,70	8,48	4076	102	60,4	0,01	--
		Накладные расходы -		*233,48*		*2802*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*48,22*		*579*				
		Сметная стоимость				*7811*				
		ВОДОРАЗБОРНЫЙ КОЛОДЕЦ НА 4 АБОНЕНТА - 4ШТ								
25	11-220701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	0,0108	41104,60	--	444	--	288	51,50	1
		км трубопровода		38689,38	--	418	--	62,1	--	--
		Накладные расходы -		*26631,33*		*288*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (НЗП) - 8%		*5418,87*		*59*				
		Сметная стоимость				*790*				
26	11-160901-0501 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	16	369,29	17,89	5909	286	3736	0,41	7
		счетчик (водомер)		339,70	8,48	5435	136	60,4	0,01	--
		Накладные расходы -		*233,48*		*3736*				
		СП от ПЗ+НР (НЗП) - 8%		*48,22*		*772*				
		Сметная стоимость				*10416*				
		ВОДОРАЗБОРНЫЙ КОЛОДЕЦ НА 5 АБОНЕНТА - 10ШТ								
27	11-220701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	0,027	41104,60	--	1110	--	719	51,50	1
		км трубопровода		38689,38	--	1045	--	62,1	--	--
		Накладные расходы -		*26631,33*		*719*				
		СП от ПЗ+НР (НЗП) - 8%		*5418,87*		*146*				
		Сметная стоимость				*1975*				
28	11-160901-0501 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	50	369,29	17,89	18465	894	11674	0,41	21
		счетчик (водомер)		339,70	8,48	16985	424	60,4	0,01	1
		Накладные расходы -		*233,48*		*11674*				
		СП от ПЗ+НР (НЗП) - 8%		*48,22*		*2411*				
		Сметная стоимость				*32550*				
		ВОДОРАЗБОРНЫЙ КОЛОДЕЦ НА 6 АБОНЕНТА - 7ШТ								
29	11-220701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	0,0189	41104,60	--	777	--	503	51,50	1
		км трубопровода		38689,38	--	731	--	62,1	--	--
		Накладные расходы -		*26631,33*		*503*				
		СП от ПЗ+НР (НЗП) - 8%		*5418,87*		*102*				
		Сметная стоимость				*1383*				
30	11-160901-0501 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	42	369,29	17,89	15510	751	9806	0,41	17
		счетчик (водомер)		339,70	8,48	14267	356	60,4	0,01	--
		Накладные расходы -		*233,48*		*9806*				
		СП от ПЗ+НР (НЗП) - 8%		*48,22*		*2025*				
		Сметная стоимость				*27342*				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			449747				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							292
		Сметная заработная плата -	Тенге				240361			
		РАЗДЕЛ 2. Насосная станция II подъема с бактерицидными установками. Технологическое оборудование.								
31	13-070401-0301 РСНБ РК 2015	Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый и многоступенчатый, объемный, поршневой, приводной на отдельных фундаментных плитах. Монтаж оборудования	2	48997,77	4013,97	97996	8028	37128	43,00	86
		комплект		38132,40	1191,49	76265	2383	40,6	1,20	2
		Накладные расходы -		*18564,03*		*37128*				
		СП от ПЗ+НР (НЗП) - 8%		*5404,94*		*10810*				
		Сметная стоимость				*145934*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
32	Прайс-лист стр.1	Насосная станция повышения давления APSU K2 CR 45-1	1	3837973,14	--	3837973	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*153518,93*		*153519*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*319319,37*		*319319*				
		Сметная стоимость				*4310811*				
33	Прайс-лист стр.1	Насосная станция пожаротушения APSU K2 CR 32-3-2	1	4879033,31	--	4879033	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*195161,33*		*195161*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*405935,57*		*405936*				
		Сметная стоимость				*5480130*				
34	13-340106-0403 РСНБ РК 2015	Установка ультрафиолетовая бактерецидная. Монтаж оборудования	2	20798,33	--	41597	--	19007	26,00	52
		комплект		20537,14	--	41074	--	40,6	--	--
		Накладные расходы -		*9503,54*		*19007*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2424,15*		*4848*				
		Сметная стоимость				*65452*				
35	13-120101-0210 РСНБ РК 2015	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 108 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	28	1711,99	810,51	47936	22694	14889	1,05	29
		м трубопровода		890,58	206,59	24936	5785	40,6	0,17	5
		Накладные расходы -		*531,75*		*14889*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*179,50*		*5026*				
		Сметная стоимость				*67851*				
36	13-120101-0209 РСНБ РК 2015	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 89 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	13	1634,37	795,48	21247	10341	6534	0,98	13
		м трубопровода		832,05	203,51	10817	2646	40,6	0,17	2
		Накладные расходы -		*502,63*		*6534*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*170,96*		*2222*				
		Сметная стоимость				*30004*				
37	13-120101-0208 РСНБ РК 2015	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный до 76 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	20	1617,90	790,30	32358	15806	9948	0,97	19
		м трубопровода		822,72	202,06	16454	4041	40,6	0,17	3
		Накладные расходы -		*497,42*		*9948*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*169,23*		*3385*				
		Сметная стоимость				*45691*				
38	11-220701-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией	0,028	48309,35	--	1353	--	754	51,50	1
		км трубопровода		38689,38	--	1083	--	62,1	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*26919,52*		*754*				
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*6018,31*		*169*				
		Сметная стоимость				*2275*				
39	11-220701-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 75-80 мм. Промывка с дезинфекцией	0,013	44115,54	--	574	--	348	51,50	1
		км трубопровода		38689,38	--	503	--	62,1	--	--
		Накладные расходы -		*26751,77*		*348*				
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*5669,38*		*74*				
		Сметная стоимость				*995*				
40	11-220701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	0,02	41104,60	--	822	--	533	51,50	1
		км трубопровода		38689,38	--	774	--	62,1	--	--
		Накладные расходы -		*26631,33*		*533*				
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*5418,87*		*108*				
		Сметная стоимость				*1463*				
41	13-121203-0205 РСНБ РК 2015	Арматура чугунная фланцевая на условное давление до 2,5 МПа, диаметр условного прохода 100 мм. Монтаж оборудования	6	8352,33	574,32	50114	3446	21287	9,00	54
		шт.		7547,94	63,23	45288	379	40,6	0,07	--
		Накладные расходы -		*3547,83*		*21287*				
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*952,01*		*5712*				
		Сметная стоимость				*77113*				
42	13-121203-0204 РСНБ РК 2015	Арматура чугунная фланцевая на условное давление до 2,5 МПа, диаметр условного прохода до 80 мм. Монтаж оборудования	3	8149,49	499,95	24448	1500	10504	9,00	27
		шт.		7456,77	63,23	22370	190	40,6	0,07	--
		Накладные расходы -		*3501,22*		*10504*				
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*932,06*		*2796*				
		Сметная стоимость				*37748*				
43	23-020103-2708 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12836-67	2	1731,47	--	3463	--	139	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*69,26*		*139*				
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*144,06*		*288*				
		Сметная стоимость				*3890*				
44	23-020103-2707 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 65 ГОСТ 12836-67	2	1458,88	--	2918	--	117	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*58,36*		*117*				
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*121,38*		*243*				
		Сметная стоимость				*3277*				
45	13-070401-0101 РСНБ РК 2015	Насос дренажный. Монтаж оборудования	1	24383,95	878,46	24384	878	10446	27,00	27
		шт.		22370,31	59,57	22370	60	40,6	0,06	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*10446,15*		*10446*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2786,41*		*2786*				
		Сметная стоимость				*37617*				
46	51-020406-0301 РСНБ РК 2015 прим. в ценах III квартала 2017 года	Насос дренажный погружной, Q 6,5 м3/ч, H 3,5 м вод. ст., типа КР-150-А-1	2	33226,00	--	66452	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1329,04*		*2658*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2764,40*		*5529*				
		Сметная стоимость				*74639*				
47	23-020103-0209 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10,DN 80 ГОСТ 12816-80	11	1332,01	--	14652	--	586	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*53,28*		*586*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*110,82*		*1219*				
		Сметная стоимость				*16457*				
48	23-020103-0208 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10,DN 65 ГОСТ 12816-80	26	1167,80	--	30363	--	1215	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*46,71*		*1215*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*97,16*		*2526*				
		Сметная стоимость				*34104*				
49	23-040905-1806 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Краны трехходовые регулирующие КРТП-20 натяжные муфтовые латунные 11Б18бк для жидких сред, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	3	1193,31	--	3580	--	143	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*47,73*		*143*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*99,28*		*298*				
		Сметная стоимость				*4021*				
50	13-030110-0102 РСНБ РК 2015	Таль ручная стационарная, грузоподъемность 3,2 т, высота подъема 6 м. Монтаж оборудования	2	6474,03	1559,85	12948	3120	5057	6,00	12
		шт.		4914,18	460,53	9828	921	40,6	0,47	1
		Накладные расходы -		*2528,38*		*5057*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*720,19*		*1440*				
		Сметная стоимость				*19445*				
51	51-100401-0103 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Таль ручная шестеренная стационарная ТРШС, грузоподъёмность 1 т, высота подъема 6 м	1	17610,00	--	17610	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*704,40*		*704*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1465,15*		*1465*				
		Сметная стоимость				*19780*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
52	Прайс-лист стр.	Каретка передвижная приводная HGT-10 грузоподъемностью 1тн Н 6 м	1	19487,32	--	19487	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*779,49*		*779*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1621,35*		*1621*				
		Сметная стоимость				*21888*				
53	Прайс-лист стр.	Стол компьютерный, габариты 1100x700x750мм	1	11708,90	--	11709	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*468,36*		*468*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*974,18*		*974*				
		Сметная стоимость				*13152*				
54	Прайс-лист стр.	Шкаф для одежды, габариты 1100x450x1800мм	2	26113,38	--	52227	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1044,54*		*2089*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2172,63*		*4345*				
		Сметная стоимость				*58661*				
55	Прайс-лист стр.	Стул полумягкий, габариты 400x400x450мм	4	3361,04	--	13444	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*134,44*		*538*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*279,64*		*1119*				
		Сметная стоимость				*15100*				
				Вентиляция.						
				Вентиляция ВЕ1-ВЕ-2						
56	11-200801-0101 РСНБ РК 2015	Дефлекторы, диаметр патрубка до 280 мм. Установка	2	2306,17	64,20	4612	128	2822	2,78	6
		дефлектор		2090,35	8,91	4181	18	60,4	0,01	--
		Накладные расходы -		*1410,92*		*2822*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*297,37*		*595*				
		Сметная стоимость				*8029*				
57	23-050301-2206 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Дефлекторы вентиляционные, диаметр воздуховода 200 мм	2	7993,60	--	15987	--	639	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*319,74*		*639*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*665,07*		*1330*				
		Сметная стоимость				*17957*				
58	11-200101-0301 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	6,9	3557,93	35,71	24550	246	6442	1,62	11
		м2 поверхности воздуховодов		1246,53	13,16	8601	91	60,4	0,01	--
		Накладные расходы -		*933,60*		*6442*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*359,32*		*2479*				
		Сметная стоимость				*33471*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
59	11-200501-0101 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, диаметр до 250 мм. Установка	2	1230,50	37,36	2461	75	1214	1,11	2
		заслонка		879,15	8,91	1758	18	60,4	0,01	--
		Накладные расходы -		*607,06*		*1214*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*147,00*		*294*				
		Сметная стоимость				*3969*				
60	23-050302-1301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Заслонка воздушная унифицированная АЗД 133 круглого сечения с ручным управлением диаметр 200 мм	2	3008,59	--	6017	--	241	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*120,34*		*241*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*250,31*		*501*				
		Сметная стоимость				*6758*				
61	21-050308-0375 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 10 мм х 10 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества, без покрытия, диаметром 1 мм ГОСТ 3826-82	0,07	646,00	--	45	--	2	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*25,84*		*2*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*53,75*		*4*				
		Сметная стоимость				*51*				
				Отопление						
62	Прайс-лист стр.50	Печь ПЭТ-4 1,0кВт	4	4211,84	--	16847	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*168,47*		*674*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*350,42*		*1402*				
		Сметная стоимость				*18923*				
				Электрооборудование и электроосвещение.						
				Электрооборудование						
63	13-080303-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Выключатель или переключатель пакетный в металлической оболочке с количеством зажимов для подключения до 9 на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	1	3139,92	81,47	3140	81	890	2,00	2
		шт.		1696,34	19,86	1696	20	42,8	0,02	--
		Накладные расходы -		*889,51*		*890*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*322,35*		*322*				
		Сметная стоимость				*4352*				
64	Прайс-лист стр.37	Пакетный переключатель ППЗ-40М3	1	5049,99	--	5050	--	202	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*202,00*		*202*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*420,16*		*420*				
		Сметная стоимость				*5672*				
65	13-080304-0305 РСНБ РК 2015	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 900х600х500 мм. Установка	1	3223,71	1403,91	3224	1404	1123	2,00	2
		шт.		1748,28	484,27	1748	484	42,8	0,53	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*1122,70*		*1123*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*347,71*		*348*				
		Сметная стоимость				*4694*				
66	23-070201-0103 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Щиты распределительные навесные модели ЩРи-36з-0 74 У2 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	1	10705,08	--	10705	--	428	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*428,20*		*428*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*890,66*		*891*				
		Сметная стоимость				*12024*				
67	13-080303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	2	2961,38	87,12	5923	174	1748	2,00	4
		шт		1677,32	19,86	3355	40	42,8	0,02	--
		Накладные расходы -		*873,90*		*1748*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*306,82*		*614*				
		Сметная стоимость				*8284*				
68	23-070204-0941 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Выключатель автоматический ВА47-100 4Р 40А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	1	8559,69	--	8560	--	342	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*342,39*		*342*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*712,17*		*712*				
		Сметная стоимость				*9615*				
69	23-070204-0748 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	1	1359,93	--	1360	--	54	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*54,40*		*54*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*113,15*		*113*				
		Сметная стоимость				*1528*				
70	13-080303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	11	1777,51	25,29	19553	278	4888	1,00	11
		шт		838,66	--	9225	--	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*444,40*		*4888*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*177,75*		*1955*				
		Сметная стоимость				*26397*				
71	23-070204-1606 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	2	3168,13	--	6336	--	253	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*126,73*		*253*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*263,59*		*527*				
		Сметная стоимость				*7117*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
72	23-070204-0713 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	5	433,74	--	2169	--	87	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*17,35*		*87*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*36,09*		*180*				
		Сметная стоимость				*2436*				
73	23-070204-0714 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 20А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	2	456,51	--	913	--	37	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*18,26*		*37*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*37,98*		*76*				
		Сметная стоимость				*1025*				
74	23-070204-0746 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 20А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	2	1359,93	--	2720	--	109	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*54,40*		*109*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*113,15*		*226*				
		Сметная стоимость				*3055*				
75	13-080304-0203 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене	1	4603,09	708,59	4603	709	1051	2,00	2
		шт.		1748,28	198,58	1748	199	42,8	0,20	--
		Накладные расходы -		*1050,71*		*1051*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*452,30*		*452*				
		Сметная стоимость				*6106*				
76	51-080401-0241 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Устройства (ящики) управления РУСМ М 5141-3574 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 50 А, тепловое реле 40 А ГОСТ 30011.1-2012	1	70225,00	--	70225	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*2809,00*		*2809*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5842,72*		*5843*				
		Сметная стоимость				*78877*				
77	13-110401-0401 РСНБ РК 2015 прим.	Аппарат настенный, масса от 0,15 т до 0,2 т /Монтаж датчика-реле температуры/. Монтаж на стене	1	10146,79	2290,22	10147	2290	4185	9,00	9
		шт.		7371,27	887,83	7371	888	44	0,90	1
		Накладные расходы -		*4185,23*		*4185*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1146,56*		*1147*				
		Сметная стоимость				*15479*				
78	Прайс-лист стр.38	Датчик-реле температуры камерный биметаллический типа ДТКБ-53 камерный 0°С до +30°С	1	6317,75	--	6318	--	253	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*252,71*		*253*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*525,64*		*526*				
		Сметная стоимость				*7096*				
79	13-080206-2202 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	131	69,15	1,12	9059	147	3284	0,06	8
		м		49,71	0,40	6512	52	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*25,07*		*3284*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7,54*		*987*				
		Сметная стоимость				*13331*				
80	13-080206-2203 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	55	81,05	2,25	4458	124	1618	0,07	4
		м		58,00	0,79	3190	44	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*29,41*		*1618*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8,84*		*486*				
		Сметная стоимость				*6562*				
81	13-080206-2204 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	13	112,67	4,49	1465	58	547	0,10	1
		м		82,85	1,59	1077	21	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*42,09*		*547*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12,38*		*161*				
		Сметная стоимость				*2173*				
82	23-060144-0503 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,05	133303,67	--	6665	--	267	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*5332,15*		*267*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11090,87*		*555*				
		Сметная стоимость				*7486*				
83	23-060144-0504 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,06	213720,91	--	12823	--	513	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8548,84*		*513*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17781,58*		*1067*				
		Сметная стоимость				*14403*				
84	23-060144-0902 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,03	362754,30	--	10883	--	435	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*14510,17*		*435*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*30181,16*		*905*				
		Сметная стоимость				*12224*				
85	23-060144-0903 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,01	555440,35	--	5554	--	222	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*22217,61*		*222*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*46212,64*		*462*				
		Сметная стоимость				*6238*				
86	23-060144-0904 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,003	791761,94	--	2375	--	95	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*31670,48*		*95*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*65874,59*		*198*				
		Сметная стоимость				*2668*				
87	23-060201-0103 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Кабели контрольные КВВГ 4х1,5 ГОСТ 1508-78	0,001	178416,25	--	178	--	7	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7136,65*		*7*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14844,23*		*15*				
		Сметная стоимость				*200*				
88	23-060201-0104 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Кабели контрольные КВВГ 4х2,5 ГОСТ 1508-78	0,025	272342,28	--	6809	--	272	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*10893,69*		*272*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*22658,88*		*566*				
		Сметная стоимость				*7648*				
89	13-080206-1901 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	159	308,26	12,06	49014	1917	15016	0,22	35
		м		182,28	2,18	28982	347	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*94,44*		*15016*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32,22*		*5122*				
		Сметная стоимость				*69152*				
90	23-010504-0102 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	146	25,56	--	3732	--	149	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1,02*		*149*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2,13*		*310*				
		Сметная стоимость				*4192*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
91	23-010504-0103 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм	13	39,86	--	518	--	21	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1,59*		*21*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3,32*		*43*				
		Сметная стоимость				*582*				
92	13-080206-1701 РСНБ РК 2015	Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами	20	304,93	39,58	6099	792	2245	0,26	5
		м		215,42	9,33	4308	187	42,8	0,01	--
		Накладные расходы -		*112,24*		*2245*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*33,37*		*667*				
		Сметная стоимость				*9011*				
93	23-010201-0107 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 20 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	20	176,47	--	3529	--	141	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7,06*		*141*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14,68*		*294*				
		Сметная стоимость				*3964*				
94	13-080305-0108 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	2	323,96	3,06	648	6	307	0,36	1
		шт.		314,69	0,79	629	2	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*153,39*		*307*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*38,19*		*76*				
		Сметная стоимость				*1031*				
95	23-070220-0504 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с 3-мя заземляющими контактами РОНДО РА16-660, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	2	340,73	--	681	--	27	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*13,63*		*27*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28,35*		*57*				
		Сметная стоимость				*765*				
96	13-080201-1814 РСНБ РК 2015	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования	2	1011,98	56,18	2024	112	854	1,00	2
		шт.		848,17	19,86	1696	40	42,8	0,02	--
		Накладные расходы -		*426,86*		*854*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*115,11*		*230*				
		Сметная стоимость				*3108*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
97	23-061703-0113 РСНБ РК 2015 прим. в ценах III квартала 2017 года	Муфта полиэтиленовая прямая защитная 5СП-30/35 /Муфты ПКВ-1 для 4х жильных кабелей с ПВХ изол. сечением до 16мм2/	2	1494,30	--	2989	--	120	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*59,77*		*120*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*124,33*		*249*				
		Сметная стоимость				*3357*				
98	23-070202-0801 РСНБ РК 2015 прим. в ценах III квартала 2017 года	Коробки соединительная клеммная КС-10 10 клемм	1	326,17	--	326	--	13	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*13,05*		*13*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*27,14*		*27*				
		Сметная стоимость				*366*				
99	13-080208-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям	15	198,16	17,08	2972	256	1029	0,16	2
		м		132,56	3,77	1988	57	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*68,61*		*1029*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*21,34*		*320*				
		Сметная стоимость				*4321*				
100	21-050106-2401 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005	0,011775	224713,77	--	2646	--	106	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8988,55*		*106*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*18696,19*		*220*				
		Сметная стоимость				*2972*				
101	13-080206-1602 РСНБ РК 2015	Скобы или конструкции металлические Г-образные. Монтаж оборудования	0,001125	467155,30	46182,73	526	52	123	242,00	--
		т		200504,26	3316,30	226	4	42,8	3,34	--
		Накладные расходы -		*109410,82*		*123*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*46125,29*		*52*				
		Сметная стоимость				*701*				
102	21-130814-2202 РСНБ РК 2015 прим. в ценах III квартала 2017 года	Скобы металлические /Держатели шин заземления К-188У2/	1,125	146,57	--	165	--	7	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*5,86*		*7*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12,19*		*14*				
		Сметная стоимость				*185*				
				Электроосвещение						
103	13-080304-0305 РСНБ РК 2015	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 900x600x500 мм. Установка	2	3223,71	1403,91	6447	2808	2245	2,00	4
		шт.		1748,28	484,27	3497	969	42,8	0,53	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*1122,70*		*2245*				
		СП от ПЗ+НР (НЗП) - 8%		*347,71*		*695*				
		Сметная стоимость				*9388*				
104	Прайс-лист стр.37	Щиток освещения КМПн-1/2 IP54	2	6397,78	--	12796	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*255,91*		*512*				
		СП от ПЗ+НР (НЗП) - 8%		*532,30*		*1065*				
		Сметная стоимость				*14372*				
105	13-080303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	1	1777,51	25,29	1778	25	444	1,00	1
		шт		838,66	--	839	--	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*444,40*		*444*				
		СП от ПЗ+НР (НЗП) - 8%		*177,75*		*178*				
		Сметная стоимость				*2400*				
106	23-070204-0713 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Выключатель автоматический ВА47-29 IP 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	1	433,74	--	434	--	17	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*17,35*		*17*				
		СП от ПЗ+НР (НЗП) - 8%		*36,09*		*36*				
		Сметная стоимость				*487*				
107	13-080305-0401 РСНБ РК 2015	Светильник с количеством ламп в светильнике 1. Установка отдельно на штырях	2	1274,74	416,61	2549	833	931	0,76	2
		шт.		664,35	267,42	1329	535	42,8	0,35	1
		Накладные расходы -		*465,74*		*931*				
		СП от ПЗ+НР (НЗП) - 8%		*139,24*		*278*				
		Сметная стоимость				*3759*				
108	23-070102-1304 РСНБ РК 2015 прим. в ценах III квартала 2017 года	Светильники для люминесцентных ламп, тип ВАТ 136 ГОСТ 17677-82	2	1247,14	--	2494	--	100	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*49,89*		*100*				
		СП от ПЗ+НР (НЗП) - 8%		*103,76*		*208*				
		Сметная стоимость				*2801*				
109	13-080305-0301 РСНБ РК 2015	Светильник для помещений с нормальными условиями среды. Монтаж с подвеской на крюк	6	1690,37	448,06	10142	2688	2218	0,41	2
		шт.		358,40	320,12	2150	1921	42,8	0,43	3
		Накладные расходы -		*369,64*		*2218*				
		СП от ПЗ+НР (НЗП) - 8%		*164,80*		*989*				
		Сметная стоимость				*13349*				
110	23-070101-0308 РСНБ РК 2015 прим. в ценах III квартала 2017 года	Светильники потолочные, типНПП1301-24 24Вт IP54 ГОСТ 17677-82	5	659,20	--	3296	--	132	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*26,37*		*132*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*54,85*		*274*				
		Сметная стоимость				*3702*				
111	23-070101-0308 РСНБ РК 2015 прим. в ценах III квартала 2017 года	Светильники потолочные, типНПП1301-18 18Вт IP54 ГОСТ 17677-82	1	659,20	--	659	--	26	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*26,37*		*26*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*54,85*		*55*				
		Сметная стоимость				*740*				
112	23-070101-2202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Светильники переносные для освещения рабочей зоны с отражателем, тип РВО-42У2, длина кабеля 12 м ГОСТ 17677-82	2	3962,31	--	7925	--	317	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*158,49*		*317*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*329,66*		*659*				
		Сметная стоимость				*8901*				
113	23-070104-0302 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Лампы накаливания электрические для местного освещения ГОСТ 1182-77 типа МО36-40	0,2	520,14	--	104	--	4	--	--
		10шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*20,81*		*4*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*43,28*		*9*				
		Сметная стоимость				*117*				
114	13-080305-1301 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформатором.Монтаж оборудования	2	1006,94	115,64	2014	231	894	1,00	2
		шт.		874,14	39,72	1748	79	42,8	0,04	--
		Накладные расходы -		*447,05*		*894*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*116,32*		*233*				
		Сметная стоимость				*3141*				
115	23-070203-0605 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Ящик с понижающим трансформаторомЯТП-0,25 220/12-3 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93	2	7209,60	--	14419	--	577	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*288,38*		*577*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*599,84*		*1200*				
		Сметная стоимость				*16195*				
116	23-070104-0201 РСНБ РК 2015 прим. в ценах III квартала 2017 года	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\, тип ЛБ36, ЛД36, ЛДЦ36, ЛТБ36, ЛХБ36, L-36	2	299,91	--	600	--	24	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*12,00*		*24*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*24,95*		*50*				
		Сметная стоимость				*674*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
117	23-070104-0406 РСНБ РК 2015 прим. в ценах III квартала 2017 года	Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX D18W/840, напряжение электрической сети 220 В, мощность 18Вт, цоколь Е27	1	1224,06	--	1224	--	49	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*48,96*		*49*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*101,84*		*102*				
		Сметная стоимость				*1375*				
118	23-070104-0404 РСНБ РК 2015 прим. в ценах III квартала 2017 года	Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX EL ECO 24W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 24Вт, цоколь Е27	5	615,11	--	3076	--	123	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*24,60*		*123*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*51,18*		*256*				
		Сметная стоимость				*3455*				
119	13-080206-2202 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	50	69,15	1,12	3458	56	1254	0,06	3
		м		49,71	0,40	2486	20	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*25,07*		*1254*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7,54*		*377*				
		Сметная стоимость				*5088*				
120	23-060128-0302 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,05	122521,05	--	6126	--	245	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*4900,84*		*245*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10193,75*		*510*				
		Сметная стоимость				*6881*				
121	13-080206-1901 РСНБ РК 2015 прим.	Монтаж миниканала по стенам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	50	308,26	12,06	15413	603	4722	0,22	11
		м		182,28	2,18	9114	109	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*94,44*		*4722*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32,22*		*1611*				
		Сметная стоимость				*21746*				
122	23-061710-0101 РСНБ РК 2015 прим. в ценах III квартала 2017 года	Канал кабельный размерами 10мм х 7мм	50	27,68	--	1384	--	55	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1,11*		*55*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2,30*		*115*				
		Сметная стоимость				*1555*				
123	13-080305-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Выключатель полугерметический и герметический. Монтаж оборудования	1	720,70	14,47	721	14	294	0,68	1
		шт.		594,42	1,99	594	2	42,8	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*294,30*		*294*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*81,20*		*81*				
		Сметная стоимость				*1096*				
124	23-070218-1702 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Выключатель одноклавишный с индикатором поворотный брызгозащищенный РОНДО А110-015, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP44 ГОСТ Р 51324.1-2012	1	423,36	--	423	--	17	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*16,93*		*17*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*35,22*		*35*				
		Сметная стоимость				*475*				
125	13-080305-0101 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	5	297,18	2,49	1486	12	703	0,33	2
		шт.		288,47	0,60	1442	3	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*140,55*		*703*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*35,02*		*175*				
		Сметная стоимость				*2364*				
126	23-070218-1801 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Выключатель одноклавишный РОНДО А14-116, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP54 ГОСТ Р 51324.1-2012	5	615,11	--	3076	--	123	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*24,60*		*123*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*51,18*		*256*				
		Сметная стоимость				*3455*				
127	23-080306-0106 РСНБ РК 2015 прим в ценах III квартала 2017 года	Коробка монтажная пластмассовая ответвительная для открытой проводки тип У-409 , степень защиты IP44	8	92,95	--	744	--	30	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*3,72*		*30*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7,73*		*62*				
		Сметная стоимость				*836*				
				Автоматизация.						
128	13-110203-0201 РСНБ РК 2015	Преобразователь уровнемер первичный, масса до 10 кг. Установка на резервуаре, работающем при атмосферном давлении	4	3352,15	1135,42	13409	4542	4936	2,25	9
		шт.		1966,82	436,88	7867	1748	44	0,44	2
		Накладные расходы -		*1234,02*		*4936*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*366,89*		*1468*				
		Сметная стоимость				*19813*				
129	Прайс-лист	Датчик-реле уровняРОС102-121И	4	37906,52	--	151626	--	--	--	--
		к-т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1516,26*		*6065*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3153,82*		*12615*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*170306*				
130	13-100408-0504 РСНБ РК 2015	**Коробка кабельная соединительная или разветвительная. Монтаж оборудования**								
			3	3112,71	--	9338	--	4180	4,00	12
		шт.		3005,00	--	9015	--	40,6	--	--
		Накладные расходы -		*1393,34*		*4180*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*360,48*		*1081*				
		Сметная стоимость				*14599*				
131	23-070202-1201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Коробка соединительная КС-10**								
			3	5830,10	--	17490	--	700	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*233,20*		*700*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*485,06*		*1455*				
		Сметная стоимость				*19645*				
132	13-080206-1901 РСНБ РК 2015	**Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами**								
			3	308,26	12,06	925	36	283	0,22	1
		м		182,28	2,18	547	7	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*94,44*		*283*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32,22*		*97*				
		Сметная стоимость				*1305*				
133	23-010504-0103 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Трубы гибкие гофрированные из ПВХдиаметром 25 мм**								
			3	39,86	--	120	--	5	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1,59*		*5*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3,32*		*10*				
		Сметная стоимость				*135*				
134	13-080206-2101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка**								
			11	574,11	47,16	6315	519	1450	0,29	3
		м		240,27	4,37	2643	48	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*131,86*		*1450*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*56,48*		*621*				
		Сметная стоимость				*8387*				
135	23-061705-0104 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Металлорукав РЗ-ЦХ 20**								
			11	98,17	--	1080	--	43	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*3,93*		*43*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8,17*		*90*				
		Сметная стоимость				*1213*				
136	13-080206-2203 РСНБ РК 2015	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава**								
			3	81,05	2,25	243	7	88	0,07	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		58,00	0,79	174	2	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*29,41*		*88*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8,84*		*27*				
		Сметная стоимость				*358*				
137	13-080206-2204 РСНБ РК 2015	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава**	11	112,67	4,49	1239	49	463	0,10	1
		м		82,85	1,59	911	17	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*42,09*		*463*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12,38*		*136*				
		Сметная стоимость				*1838*				
138	13-080206-2210 РСНБ РК 2015	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2. Затягивание каждого последующего в проложенные трубы и металлические рукава**	32	63,08	4,49	2018	144	693	0,05	2
		м		41,43	1,59	1326	51	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*21,67*		*693*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6,78*		*217*				
		Сметная стоимость				*2928*				
139	23-060217-1401 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Кабели контрольные АКВБбШв 10х2,5 ГОСТ 1508-78**	0,019	412279,74	--	7833	--	313	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*16491,19*		*313*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*34301,67*		*652*				
		Сметная стоимость				*8798*				
140	23-060217-1201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Кабели контрольные АКВБбШв 5х2,5 ГОСТ 1508-78**	0,019	288260,27	--	5477	--	219	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*11530,41*		*219*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*23983,25*		*456*				
		Сметная стоимость				*6152*				
141	23-060201-0203 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Кабели контрольные КВВГ 5х1,5 ГОСТ 1508-78**	0,008	216847,89	--	1735	--	69	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8673,92*		*69*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*18041,74*		*144*				
		Сметная стоимость				*1949*				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			11432826				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							509
		Сметная заработная плата -	Тенге				430162			
		РАЗДЕЛ 3. Подземная насосная станция 1-гоподъема на скважинах (2шт). Вентиляция на 2 насосные станции.								
142	11-200801-0102 РСНБ РК 2015	**Дефлекторы, диаметр патрубка 400 мм. Установка**	2	9812,29	73,15	19625	146	3908	3,30	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		дефлектор		2476,87	8,91	4954	18	60,4	0,01	--
		Накладные расходы -		*1953,96*		*3908*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*941,30*		*1883*				
		Сметная стоимость				*25416*				
143	11-200501-0101 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, диаметр до 250 мм. Установка	2	1230,50	37,36	2461	75	1214	1,11	2
		заслонка		879,15	8,91	1758	18	60,4	0,01	--
		Накладные расходы -		*607,06*		*1214*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*147,00*		*294*				
		Сметная стоимость				*3969*				
144	23-050302-1801 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Заслонки воздушные унифицированные круглые общепромышленные с ручным управлением УВЗКр 01, диаметром 200 мм	2	7800,26	--	15601	--	624	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*312,01*		*624*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*648,98*		*1298*				
		Сметная стоимость				*17523*				
145	11-200101-0101 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	1,4	3806,81	35,71	5330	50	1321	1,62	2
		м2 поверхности воздуховодов		1246,53	13,16	1745	18	60,4	0,01	--
		Накладные расходы -		*943,56*		*1321*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*380,03*		*532*				
		Сметная стоимость				*7183*				
146	11-220101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные асбестоцементные, диаметр труб 200 мм. Укладка с соединением при помощи муфт	0,004	328580,11	56044,21	1314	224	724	299,97	1
		км трубопровода		242834,71	17227,58	971	69	62,1	16,25	--
		Накладные расходы -		*181101,84*		*724*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*40774,56*		*163*				
		Сметная стоимость				*2202*				
147	23-011201-0103 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Трубы хризотилцементные напорные ВТ6 DN 200 с муфтами типа САМ-6 и уплотнительными резиновыми кольцами ГОСТ 31416-2009	4,032	1336,76	--	5390	--	216	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*53,47*		*216*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*111,22*		*448*				
		Сметная стоимость				*6054*				
148	21-050308-0221 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 20 мм ГОСТ 5336-80	0,1	1144,12	--	114	--	5	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*45,76*		*5*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*95,19*		*10*				
		Сметная стоимость				*128*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
149	11-200101-0305 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 355 мм. Прокладка /Переход ~~Д200/Д315мм/~~	0,4	3643,20	29,40	1457	12	348	1,48	1
		м2 поверхности воздуховодов		1141,30	10,66	457	4	60,4	0,01	–
		Накладные расходы -		*869,34*		*348*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*361,00*		*144*				
		Сметная стоимость				*1949*				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			64423				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							13
		~~Сметная заработная плата -~~	Тенге				10012			
		РАЗДЕЛ 4. Резервуар для чистой воды V-200м3 (2шт).								
				Земляные работы						
		Обратная засыпка с обваловкой								
150	11-010104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	1039,86	19,14	19,14	19900	19900	5153	--	--
		м3 грунта		--	6,82	--	7089	59,1	0,01	7
		Накладные расходы -		*4,96*		*5153*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1,93*		*2004*				
		Сметная стоимость				*27057*				
151	~~11-010104-0407 РСНБ РК 2015~~	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 1	1039,86	10,72	10,72	11145	11145	2886	--	--
		м3 грунта		--	3,82	--	3970	59,1	--	4
		Накладные расходы -		*2,78*		*2886*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1,08*		*1122*				
		Сметная стоимость				*15153*				
152	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	1039,86	120,54	51,45	125346	53497	63547	0,11	113
		м3 уплотненного грунта		69,09	22,49	71849	23383	59,1	0,03	28
		Накладные расходы -		*61,11*		*63547*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14,53*		*15111*				
		Сметная стоимость				*204005*				
153	11-010205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	115,54	600,17	--	69343	--	45395	0,89	103
		м3 грунта		600,17	--	69343	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*392,89*		*45395*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*79,44*		*9179*				
		Сметная стоимость				*123917*				
		Устройство въезда								
154	11-010101-0307 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	74,8	69,96	65,08	5233	4868	1242	0,01	1
		м3 грунта		4,88	17,58	365	1315	59,1	0,02	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*16,60*		*1242*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6,93*		*518*				
		Сметная стоимость				*6993*				
155	11-010104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	74,8	19,14	19,14	1431	1431	371	--	--
		м3 грунта		--	6,82	--	510	59,1	0,01	1
		Накладные расходы -		*4,96*		*371*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1,93*		*144*				
		Сметная стоимость				*1946*				
156	11-010201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	74,8	51,98	41,37	3888	3095	995	0,01	1
		м3 уплотненного грунта		7,81	10,45	584	782	59,1	0,01	1
		Накладные расходы -		*13,30*		*995*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5,22*		*391*				
		Сметная стоимость				*5273*				
		Испытание системы								
157	11-061401-0501 РСНБ РК 2015	Емкости. Испытание на водопепроницаемость	400	149,48	1,63	59791	650	13976	0,08	32
		м3 емкости		56,64	0,77	22657	308	48,5	--	--
		Накладные расходы -		*34,94*		*13976*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14,75*		*5901*				
		Сметная стоимость				*79668*				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			464013				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							292
		Сметная заработная плата -	Тенге				202155			
		РАЗДЕЛ 5. Система очистки воды (СОВ). Монтаж оборудования								
158	11-250130-0102 РСНБ РК 2015	Здания из спаренных и одиночных блок-боксов. Установка	5,4	20405,74	10506,98	110191	56738	42275	10,10	55
		т блок-боксов		8566,52	2920,34	46259	15770	58,7	3,12	17
		Накладные расходы -		*7828,72*		*42275*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2258,76*		*12197*				
		Сметная стоимость				*164663*				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			164663				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							71
		Сметная заработная плата -	Тенге				62029			
		РАЗДЕЛ 6. Сторожка. Общестроительные работы								
				ПРОЕМЫ						
		ОКНА								
159	11-100106-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы оконные площадью до 2 м2 в каменных стенах жилых и общественных зданий. Установка блоков с переплетами спаренными	2,16	2630,63	296,92	5682	641	2094	1,66	4
		м2 проемов		1308,37	81,51	2826	176	59,8	0,09	--
		Накладные расходы -		*969,62*		*2094*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*288,02*		*622*				
		Сметная стоимость				*8399*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
160	21-090101-9901 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Блоки оконные одно, - двустворные одинарной конструкции для жилых, общественных и вспомогательных зданий и сооружений СТ РК 930-92	2,16	7276,41	--	15717	--	629	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*291,06*		*629*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*605,40*		*1308*				
		Сметная стоимость				*17653*				
161	11-150501-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Окна со спареным переплетом. Остекление оконным стеклом толщиной 4 мм	2,16	3552,71	27,13	7674	59	1420	1,19	3
		м2 площади проемов по наружному обводу коробок		895,34	8,99	1934	19	54,8	0,01	--
		Накладные расходы -		*657,51*		*1420*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*336,82*		*728*				
		Сметная стоимость				*9822*				
162	21-090404-0201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН 3 ГОСТ 5088-2005	4	428,37	--	1713	--	69	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*17,13*		*69*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*35,64*		*143*				
		Сметная стоимость				*1924*				
163	11-100106-0802 РСНБ РК 2015	Доски деревянные подоконные. Установка в каменных стенах. Высота проема до 2 м	2,16	814,58	17,84	1759	39	681	0,59	1
		м2 проемов		450,26	4,03	973	9	59,8	--	--
		Накладные расходы -		*315,11*		*681*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*90,38*		*195*				
		Сметная стоимость				*2635*				
164	21-090205-0103 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Доски подоконные шириной 250 мм ГОСТ 23166-99	2	1229,61	--	2459	--	98	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*49,18*		*98*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*102,30*		*205*				
		Сметная стоимость				*2762*				
		ДВЕРИ НАРУЖНЫЕ								
165	11-100107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков	1,84	1833,53	337,27	3374	621	1079	0,91	2
		м2 проемов		735,05	90,00	1352	166	59,8	0,10	--
		Накладные расходы -		*586,45*		*1079*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*193,60*		*356*				
		Сметная стоимость				*4809*				
166	11-100107-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы дверные площадью до 3 м2 в наружных каменных стенах. Конопатка коробок паклей	1,84	406,12	0,18	747	--	341	0,36	1
		м2 проемов		271,64	0,09	500	--	59,8	--	--
		Накладные расходы -		*185,23*		*341*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*47,31*		*87*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*1175*				
167	21-090102-0217 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Блоки дверные входные однопольные с глухими полотнами ДНГ 21-9П; ДНГ 21-10П СТ РК 943-92	1,84	14404,82	--	26505	--	1060	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*576,19*		*1060*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1198,48*		*2205*				
		Сметная стоимость				*29770*				
168	21-090404-1003 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Ручки-скобы РС200, РС250, РС300, РС400, РС500, РС600 для входных дверей в здания ГОСТ 5087-80	1	4072,21	--	4072	--	163	--	--
		пара		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*162,89*		*163*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*338,81*		*339*				
		Сметная стоимость				*4574*				
				ПОЛЫ ПО СЕРИИ 2.244-1 ВЫП.6 (АС-10)						
		Дет.225 Покрытие-линолеум S=6,97 м2								
169	11-110101-0101 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение гравием	6,97	149,90	22,52	1045	157	299	0,07	--
		м2 площади уплотнения		50,80	7,54	354	53	60,9	0,01	--
		Накладные расходы -		*42,95*		*299*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15,43*		*108*				
		Сметная стоимость				*1452*				
170	11-110101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	0,5576	19004,01	6,33	10597	4	1363	3,70	2
		м3 подстилающего слоя		2660,00	--	1483	--	60,9	--	--
		Накладные расходы -		*2444,90*		*1363*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1715,91*		*957*				
		Сметная стоимость				*12917*				
171	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	6,97	598,72	19,39	4173	135	1320	0,36	3
		м2 стяжки		251,67	9,64	1754	67	60,9	0,01	--
		Накладные расходы -		*189,45*		*1320*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*63,05*		*439*				
		Сметная стоимость				*5933*				
172	11-110101-3602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2	6,97	3300,42	14,05	23004	98	2198	0,39	3
		м2 покрытия		282,52	6,94	1969	48	60,9	0,01	--
		Накладные расходы -		*315,35*		*2198*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*289,26*		*2016*				
		Сметная стоимость				*27218*				
173	11-110101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3	7,3185	280,21	0,54	2051	4	446	0,09	1
		м плинтусов		78,16	0,26	572	2	60,9	--	--
		Накладные расходы -		*60,88*		*446*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*27,29*		*200*				
		Сметная стоимость				*2696*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА (АС-3)						
		ПОТОЛОК								
174	11-100104-0203 РСНБ РК 2015	Потолки. Подшивка плитами древесно-волокнистыми твердыми толщиной 5 мм	6,97	883,11	9,87	6155	69	2501	0,68	5
		м2 потолков		515,57	4,63	3594	32	59,8	0,01	--
		Накладные расходы -		*358,84*		*2501*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*99,36*		*693*				
		Сметная стоимость				*9349*				
175	11-150403-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Окраска улучшенная масляными составами по дереву	6,97	707,07	2,13	4928	15	2300	0,66	5
		м2 окрашиваемой поверхности		528,45	1,02	3683	7	54,8	--	--
		Накладные расходы -		*330,03*		*2300*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*82,97*		*578*				
		Сметная стоимость				*7807*				
		СТЕНЫ								
176	11-150203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	25,6	868,06	53,03	22222	1358	9141	0,66	17
		м2 оштукатуриваемой поверхности		525,21	40,37	13445	1033	54,8	0,05	1
		Накладные расходы -		*357,06*		*9141*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*98,01*		*2509*				
		Сметная стоимость				*33872*				
177	11-150204-0101 РСНБ РК 2015	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	2,34	2270,60	29,51	5313	69	2208	1,81	4
		м2 оштукатуриваемой поверхности		1480,72	15,63	3465	37	54,8	0,02	--
		Накладные расходы -		*943,63*		*2208*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*257,14*		*602*				
		Сметная стоимость				*8123*				
178	11-150401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по кирпичу и бетону	25,6	37,68	0,50	965	13	509	0,04	1
		м2 окрашиваемой поверхности		31,98	0,25	819	6	54,8	--	--
		Накладные расходы -		*19,87*		*509*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4,60*		*118*				
		Сметная стоимость				*1592*				
179	11-150107-0101 РСНБ РК 2015	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону ЭКРАН	0,36	4076,41	13,32	1468	5	396	2,02	1
		м2 поверхности облицовки		1635,25	6,57	589	2	54,8	0,01	--
		Накладные расходы -		*1098,77*		*396*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*414,01*		*149*				
		Сметная стоимость				*2013*				
				НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА (АС-1)						
180	11-150201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню ЦОКОЛЬ	8,6	879,28	24,54	7562	211	2957	0,62	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2 оштукатуриваемой поверхности		523,41	18,21	4501	157	54,8	0,02	–
		Накладные расходы -		*343,85*		*2957*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*97,85*		*842*				
		Сметная стоимость				*11361*				
181	11-150201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	30,9	879,28	24,54	27170	758	10625	0,62	19
		м2 оштукатуриваемой поверхности		523,41	18,21	16173	563	54,8	0,02	1
		Накладные расходы -		*343,85*		*10625*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*97,85*		*3024*				
		Сметная стоимость				*40819*				
182	11-150201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Откосы плоские при ширине до 200 мм. Штукатурка высококачественная цементно-известковым раствором по камню	11,7	392,23	0,67	4589	8	2011	0,32	4
		м откосов		274,13	--	3207	--	54,8	--	--
		Накладные расходы -		*171,92*		*2011*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*45,13*		*528*				
		Сметная стоимость				*7129*				
183	11-150402-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, поливинилацетатная	30,9	102,53	0,96	3168	30	1035	0,06	2
		м2 окрашиваемой поверхности		51,12	0,43	1580	13	54,8	--	--
		Накладные расходы -		*33,48*		*1035*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10,88*		*336*				
		Сметная стоимость				*4539*				
				КРЫЛЬЦО КР-1 (АС-4)						
184	11-010205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	0,44	600,17	--	264	--	173	0,89	--
		м3 грунта		600,17	--	264	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*392,89*		*173*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*79,44*		*35*				
		Сметная стоимость				*472*				
185	11-060201-0101 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	0,53	18266,32	662,32	9681	351	1240	3,98	2
		м3		2964,33	224,79	1571	119	48,5	0,23	--
		Накладные расходы -		*2339,25*		*1240*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1648,45*		*874*				
		Сметная стоимость				*11794*				
186	11-060301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	0,0163	10078,75	905,71	164	15	85	11,72	--
		т		9143,05	372,31	149	6	48,5	0,38	--
		Накладные расходы -		*5202,70*		*85*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1222,52*		*20*				
		Сметная стоимость				*269*				
187	21-050301-3501 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм ГОСТ 10922-2012	0,0163	175714,56	--	2864	--	115	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*7028,58*		*115*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14619,45*		*238*				
		Сметная стоимость				*3217*				
				КОЗЫРЕК К-1 /1шт/ (АС-13)						
188	11-090302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей	0,05818	59922,23	14223,84	3486	828	1893	57,07	3
		т		43990,84	3584,19	2559	209	60,9	3,64	--
		Накладные расходы -		*32529,01*		*1893*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7396,10*		*430*				
		Сметная стоимость				*5809*				
189	11-090501-0201 РСНБ РК 2015	Электродуговая сварка	0,05818	5259,85	1128,35	306	66	132	2,99	--
		т		3257,17	1,71	190	--	60,9	--	--
		Накладные расходы -		*2274,44*		*132*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*602,74*		*35*				
		Сметная стоимость				*473*				
190	21-050201-0502 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	0,0587618	162657,34	--	9558	--	382	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6506,29*		*382*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13533,09*		*795*				
		Сметная стоимость				*10736*				
191	11-150403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	1,33814	605,03	0,69	810	1	421	0,65	1
		м2 окрашиваемой поверхности		509,17	0,33	681	--	54,8	--	--
		Накладные расходы -		*314,58*		*421*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*73,57*		*98*				
		Сметная стоимость				*1329*				
192	11-120101-0705 РСНБ РК 2015	Устройство кровель различных типов. Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	3,25	4027,74	61,65	13090	200	3062	1,73	6
		м2		1313,89	17,55	4270	57	56,4	0,02	--
		Накладные расходы -		*942,08*		*3062*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*397,59*		*1292*				
		Сметная стоимость				*17444*				
193	21-070203-0404 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86 ОБРЕШЕТКА	0,015	20569,74	--	309	--	12	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*822,79*		*12*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1711,40*		*26*				
		Сметная стоимость				*347*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
194	11-100115-0201 РСНБ РК 2015	Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытия и настилы по фермам	3,25	209,57	1,74	681	6	74	0,03	--
		м2		22,58	0,74	73	2	59,8	--	--
		Накладные расходы -		*22,89*		*74*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*18,60*		*60*				
		Сметная стоимость				*816*				
195	11-120101-1001 РСНБ РК 2015	Устройство мелких покрытий из листовой оцинкованной стали	2,2	2521,17	8,59	5547	19	1177	0,98	2
		м2		737,52	2,31	1623	5	56,4	--	--
		Накладные расходы -		*534,80*		*1177*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*244,48*		*538*				
		Сметная стоимость				*7261*				
196	11-060301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	0,00096	229250,64	1462,60	220	1	119	291,89	--
		т		227788,04	604,22	219	1	48,5	0,63	--
		Накладные расходы -		*124371,08*		*119*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28289,74*		*27*				
		Сметная стоимость				*367*				
197	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0,00096	151678,18	--	146	--	6	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6067,13*		*6*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12619,62*		*12*				
		Сметная стоимость				*164*				
198	11-060701-0201 РСНБ РК 2015	Устройство бетонного вкладыша /из бетона кл.В7,5/	0,04	24850,00	3043,38	994	122	185	8,33	--
		м3		6581,76	621,90	263	25	48,5	0,73	--
		Накладные расходы -		*4627,53*		*185*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2358,20*		*94*				
		Сметная стоимость				*1273*				
				Электроосвещение.						
199	13-080305-0912 РСНБ РК 2015	Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка на стене болтами на конструкции	1	3611,97	125,03	3612	125	1341	3,03	3
		шт.		2648,64	40,11	2649	40	42,8	0,04	--
		Накладные расходы -		*1341,30*		*1341*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*396,26*		*396*				
		Сметная стоимость				*5350*				
200	23-070201-1003 РСНБ РК 2015 прим. в ценах III квартала 2017 года	Щиты распределительные пластиковые ЩРВ-П-9	1	1264,28	--	1264	--	51	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*50,57*		*51*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*105,19*		*105*				
		Сметная стоимость				*1420*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
201	13-080303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	5	1786,15	25,55	8931	128	2242	1,01	5
		шт		847,05	--	4235	--	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*448,48*		*2242*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*178,77*		*894*				
		Сметная стоимость				*12067*				
202	23-070204-0644 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	1	1314,40	--	1314	--	53	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*52,58*		*53*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*109,36*		*109*				
		Сметная стоимость				*1476*				
203	23-070204-0610 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	2	439,20	--	878	--	35	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*17,57*		*35*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*36,54*		*73*				
		Сметная стоимость				*986*				
204	23-070204-1606 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	2	3168,13	--	6336	--	253	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*126,73*		*253*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*263,59*		*527*				
		Сметная стоимость				*7117*				
205	13-080305-0407 РСНБ РК 2015	Светильник с количеством ламп в светильнике 2. Установка отдельно на подвесах (штангах)	1	3574,74	771,47	3575	771	863	1,28	1
		шт.		1121,26	497,31	1121	497	42,8	0,64	1
		Накладные расходы -		*863,45*		*863*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*355,06*		*355*				
		Сметная стоимость				*4794*				
206	23-070102-1310 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Светильники для люминесцентных ламп, тип OPL/S-2x36-712 ГОСТ 17677-82	1	1681,00	--	1681	--	67	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*67,24*		*67*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*139,86*		*140*				
		Сметная стоимость				*1888*				
207	23-070104-0201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Лампы ртутные низкого давления ГОСТ 6825-74 тип ЛБ36	2	299,91	--	600	--	24	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*12,00*		*24*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*24,95*		*50*				
		Сметная стоимость				*674*				
208	13-080305-0306 РСНБ РК 2015	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами	1	1297,46	528,44	1297	528	502	0,76	1
		шт.		662,16	348,99	662	349	42,8	0,46	--
		Накладные расходы -		*501,98*		*502*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*143,96*		*144*				
		Сметная стоимость				*1943*				
209	23-070101-1803 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Светильники, тип НБО18-60-006 IP44 ГОСТ 17677-82	1	717,23	--	717	--	29	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*28,69*		*29*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*59,67*		*60*				
		Сметная стоимость				*805*				
210	23-070104-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Лампы накаливания электрические для местного освещения ГОСТ 1182-77 типа МО36-60	0,1	549,78	--	55	--	2	--	--
		10шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*21,99*		*2*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*45,74*		*5*				
		Сметная стоимость				*62*				
211	13-080305-0109 РСНБ РК 2015	Розетки штепсельные утопленного типа при скрытой проводке	2	322,86	2,27	646	5	294	0,34	1
		шт		300,18	0,80	600	2	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*146,89*		*294*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*37,58*		*75*				
		Сметная стоимость				*1015*				
212	23-070220-0503 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	2	263,21	--	526	--	21	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*10,53*		*21*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*21,90*		*44*				
		Сметная стоимость				*591*				
213	13-080305-0102 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	1	270,38	2,27	270	2	125	0,29	--
		шт.		256,04	0,80	256	1	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*125,14*		*125*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*31,64*		*32*				
		Сметная стоимость				*427*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
214	23-070218-1501 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	1	201,05	--	201	--	8	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8,04*		*8*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16,73*		*17*				
		Сметная стоимость				*226*				
215	13-080305-0101 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	1	300,08	2,52	300	3	142	0,33	--
		шт.		291,35	0,60	291	1	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*141,96*		*142*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*35,36*		*35*				
		Сметная стоимость				*477*				
216	23-070218-1601 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Выключатель одноклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	1	186,71	--	187	--	7	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7,47*		*7*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15,53*		*16*				
		Сметная стоимость				*210*				
217	23-070202-0702 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Коробки монтажные распаячные для твердых стен модели КМ41004, диаметром 80 мм, глубиной 40 мм, типа ИЭК(Л48УХЛ4)	4	67,35	--	269	--	11	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*2,69*		*11*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5,60*		*22*				
		Сметная стоимость				*302*				
218	23-070202-0705 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40002, диаметром 65 мм, глубиной 40 мм, типа ИЭК(У195 УХЛ4)	6	27,56	--	165	--	7	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1,10*		*7*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2,29*		*14*				
		Сметная стоимость				*185*				
219	13-080206-1901 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 25 мм(20мм). Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	20	310,21	12,18	6204	244	1907	0,22	4
		м		184,10	2,21	3682	44	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*95,34*		*1907*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32,44*		*649*				
		Сметная стоимость				*8760*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
220	23-011305-0102 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 20 мм	20	52,09	--	1042	--	42	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*2,08*		*42*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4,33*		*87*				
		Сметная стоимость				*1170*				
221	13-080206-2202 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	20	69,66	1,13	1393	23	506	0,06	1
		м		50,21	0,40	1004	8	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*25,31*		*506*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7,60*		*152*				
		Сметная стоимость				*2051*				
222	23-060144-0504 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,01	213720,91	--	2137	--	85	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8548,84*		*85*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17781,58*		*178*				
		Сметная стоимость				*2400*				
223	23-060144-0503 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,01	133303,67	--	1333	--	53	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*5332,15*		*53*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11090,87*		*111*				
		Сметная стоимость				*1497*				
224	Прайс-лист	Печь электрическая,220В, 1,0 кВт	2	4211,84	--	8424	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*168,47*		*337*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*350,42*		*701*				
		Сметная стоимость				*9462*				
				Пожарная сигнализация.						
225	13-100701-0110 РСНБ РК 2015	Приборы приемно-контрольные объектовые на 1 луч. Монтаж оборудования	1	3053,81	1,66	3054	2	1352	3,33	3
		шт.		2913,51	--	2914	--	40,6	--	--
		Накладные расходы -		*1352,35*		*1352*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*352,49*		*352*				
		Сметная стоимость				*4759*				
226	Прайс-лист	Приборы приемно-контрольные "Гранд Магистр-1А"	1	9771,46	--	9771	--	391	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*390,86*		*391*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*812,99*		*813*				
		Сметная стоимость				*10975*				
227	13-100701-0201 РСНБ РК 2015	Извещатель пожарный тепловой	2	902,40	0,77	1805	2	796	1,01	2
		шт		856,65	--	1713	--	40,6	--	--
		Накладные расходы -		*397,81*		*796*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*104,02*		*208*				
		Сметная стоимость				*2809*				
228	23-080302-0208 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Извещатели пожарные тепловые модели ИП 101-3А-А3R	2	817,91	--	1636	--	65	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*32,72*		*65*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*68,05*		*136*				
		Сметная стоимость				*1838*				
229	13-100408-0505 РСНБ РК 2015	Оповещатель звуковой и световой. Монтаж оборудования	1	828,77	--	829	--	374	1,01	1
		шт.		808,02	--	808	--	40,6	--	--
		Накладные расходы -		*374,33*		*374*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*96,25*		*96*				
		Сметная стоимость				*1300*				
230	Прайс-лист	Оповещатель звуковой и световой БИЯ-С-2	1	3040,95	--	3041	--	122	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*121,64*		*122*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*253,01*		*253*				
		Сметная стоимость				*3416*				
231	Прайс-лист	Резисторы	1	4,21	--	4	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*0,17*		*0*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*0,35*		*0*				
		Сметная стоимость				*5*				
232	13-080206-1901 РСНБ РК 2015	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплениемскобами, диаметр 20 мм	3	310,21	12,18	931	37	286	0,22	1
		м		184,10	2,21	552	7	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*95,34*		*286*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32,44*		*97*				
		Сметная стоимость				*1314*				
233	23-010504-0102 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Трубы гибкие гофрированные из ПВХдиаметром 20 мм	3	25,56	--	77	--	3	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1,02*		*3*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2,13*		*6*				
		Сметная стоимость				*86*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
234	13-080206-2202 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	3	69,66	1,13	209	3	76	0,06	--
		м		50,21	0,40	151	1	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*25,31*		*76*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7,60*		*23*				
		Сметная стоимость				*308*				
235	23-060903-0113 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медными жилами плоские с разделительным основанием ППВ, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2 ГОСТ 6323-79	0,003	105752,68	--	317	--	13	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*4230,11*		*13*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8798,62*		*26*				
		Сметная стоимость				*356*				
236	13-100105-0502 РСНБ РК 2015	Кабель массой 1 м до 1 кг. Прокладка по стене кирпичной	10	500,87	52,98	5009	530	1382	0,33	3
		м кабеля		266,65	13,11	2666	131	40,6	0,02	--
		Накладные расходы -		*138,16*		*1382*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*51,12*		*511*				
		Сметная стоимость				*6902*				
237	23-060408-0511 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 2х0,5	0,01	13671,88	--	137	--	5	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*546,88*		*5*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1137,50*		*11*				
		Сметная стоимость				*154*				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			423687				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							129
		Сметная заработная плата -	Тенге				103837			
		РАЗДЕЛ 7. Сети электроснабжение.								
				ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ						
		Ограждение трансформатора								
238	84-020602-0201	Ограждение из сетчатых панелей "рабица" с металлическими стойками, 3х2 м	3,67	35637,06	4459,15	130669	16350	21087	--	--
		секция (3 метра)		6858,91	809,01	25149	2966	--	--	--
		Дизельный генератор								
239	11-070501-0101 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка	6	1152,01	541,94	6912	3252	2469	0,48	3
		шт. сборных конструкций		370,61	195,26	2224	1172	62,1	0,20	1
		Накладные расходы -		*411,55*		*2469*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*125,08*		*751*				
		Сметная стоимость				*10132*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
240	21-041201-9911 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	2,592	17572,17	--	45547	--	1822	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*702,89*		*1822*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1462,00*		*3790*				
		Сметная стоимость				*51158*				
241	13-080301-0102 РСНБ РК 2015	Машина электрическая со щитовыми подшипниками, поступающая в собранном виде, масса до 0,1 т. Установка , на салазках, раме или металлической плите	1	7128,24	2645,85	7128	2646	2630	5,05	5
		шт.		4414,41	854,28	4414	854	42,8	0,87	1
		Накладные расходы -		*2630,33*		*2630*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*780,69*		*781*				
		Сметная стоимость				*10539*				
242	ПрайсЛистСтр.	Дизельный генератор мощностью 40 кВ AKSA A3CRX32T	1	2316509,50	--	2316510	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*92660,38*		*92660*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*192733,59*		*192734*				
		Сметная стоимость				*2601904*				
				Сети 0,4кВ						
243	11-010101-0313 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	57,51	73,79	67,46	4244	3880	1197	0,01	1
		м3		6,32	22,75	364	1308	59,1	0,02	1
		Накладные расходы -		*20,82*		*1197*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7,57*		*435*				
		Сметная стоимость				*5877*				
244	11-010205-0101 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м	44,34	932,46	--	41345	--	27066	1,26	56
		м3		932,46	--	41345	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*610,42*		*27066*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*123,43*		*5473*				
		Сметная стоимость				*73884*				
245	13-080201-0301 РСНБ РК 2015	Устройство постели при одном кабеле в траншее	122	334,52	283,12	40812	34541	9859	0,06	7
		м		51,40	100,08	6271	12210	42,8	0,10	12
		Накладные расходы -		*80,81*		*9859*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*33,23*		*4054*				
		Сметная стоимость				*54724*				
246	13-080201-0302 РСНБ РК 2015	На каждый последующий кабель добавлять к расц. 8-142-1	195	98,27	81,14	19162	15821	4743	0,02	4
		м		17,13	28,68	3341	5593	42,8	0,03	6
		Накладные расходы -		*24,32*		*4743*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9,81*		*1912*				
		Сметная стоимость				*25818*				
247	13-080201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг	317	213,59	96,95	67707	30733	20556	0,11	35
		м		94,23	32,25	29871	10225	42,8	0,04	13
		Накладные расходы -		*64,84*		*20556*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*22,27*		*7061*				
		Сметная стоимость				*95324*				
248	11-340201-0301 РСНБ РК 2015	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб до 2-х отверстий	0,12	101467,85	--	12176	--	8242	134,33	16
		кан.-км		100065,10	--	12008	--	62,1	--	--
		Накладные расходы -		*68684,76*		*8242*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13612,21*		*1633*				
		Сметная стоимость				*22052*				
249	23-010503-0201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные ДВУСТЕННАЯ Д-110мм	120	547,65	--	65718	--	2629	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*21,91*		*2629*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*45,56*		*5468*				
		Сметная стоимость				*73814*				
250	13-080201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	166	200,70	91,84	33316	15245	9922	0,10	17
		м кабеля		85,67	30,58	14220	5077	42,8	0,04	6
		Накладные расходы -		*59,77*		*9922*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*20,84*		*3459*				
		Сметная стоимость				*46697*				
251	23-060217-1101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Кабели контрольные АКВВБбШв 4х2,5 ГОСТ 1508-78	0,04	253008,63	--	10120	--	405	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*10120,35*		*405*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*21050,32*		*842*				
		Сметная стоимость				*11367*				
252	23-060137-0201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Кабели силовые АВБбШв 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,105	219387,65	--	23036	--	921	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8775,51*		*921*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*18253,05*		*1917*				
		Сметная стоимость				*25874*				
253	23-060137-0401 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Кабели силовые АВБбШв 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,014	243773,96	--	3413	--	137	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*9750,96*		*137*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*20281,99*		*284*				
		Сметная стоимость				*3833*				
254	23-060137-0302 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Кабели силовые АВБбШв 4х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,062	219043,34	--	13581	--	543	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8761,73*		*543*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*18224,41*		*1130*				
		Сметная стоимость				*15254*				
255	23-060137-0305 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Кабели силовые АВБбШв 4х16 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,109	442578,43	--	48241	--	1930	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*17703,14*		*1930*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*36822,53*		*4014*				
		Сметная стоимость				*54184*				
256	23-060137-0706 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Кабели силовые АВБбШв 4х25 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	0,01	689060,04	--	6891	--	276	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*27562,40*		*276*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*57329,80*		*573*				
		Сметная стоимость				*7740*				
257	11-330204-0103 РСНБ РК 2015	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 30 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	0,23	49825,73	16758,53	11460	3854	5599	35,25	8
		км линии		28535,12	6296,39	6563	1448	61,7	7,42	2
		Накладные расходы -		*24343,71*		*5599*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5933,56*		*1365*				
		Сметная стоимость				*18424*				
258	23-061201-0916 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	0,23	264445,31	--	60822	--	2433	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*10577,81*		*2433*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*22001,85*		*5060*				
		Сметная стоимость				*68315*				
259	13-080305-1301 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформатором	4	1016,84	116,80	4067	467	1806	1,01	4
		шт		882,88	40,11	3532	160	42,8	0,04	--
		Накладные расходы -		*451,52*		*1806*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*117,47*		*470*				
		Сметная стоимость				*6343*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
260	23-070203-0605 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/12-3 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93	4	7209,60	--	28838	--	1154	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*288,38*		*1154*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*599,84*		*2399*				
		Сметная стоимость				*32391*				
261	23-070101-2202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Светильники переносные для освещения рабочей зоны с отражателем, тип РВО-42У2, длина кабеля 12 м ГОСТ 17677-82	4	3962,31	--	15849	--	634	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*158,49*		*634*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*329,66*		*1319*				
		Сметная стоимость				*17802*				
262	23-070104-0302 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Лампы накаливания электрические для местного освещения ГОСТ 1182-77 типа МО36-40	0,4	520,14	--	208	--	8	--	--
		10 шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*20,81*		*8*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*43,28*		*17*				
		Сметная стоимость				*234*				
263	13-100904-0101 РСНБ РК 2015 К=0,3	Лента сигнальная. Прокладка в траншее	0,113	18130,99	12488,28	2049	1411	502	6,36	1
		км кабеля		5642,71	2709,16	638	306	42,8	9,13	1
		Накладные расходы -		*4442,82*		*502*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1805,90*		*204*				
		Сметная стоимость				*2755*				
264	ТПРАЙС-ЛИСТ	Лента сигнальная ЛСЭ-150	37	33,69	--	1247	--	50	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1,35*		*50*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2,80*		*104*				
		Сметная стоимость				*1401*				
265	ТПРАЙС-ЛИСТ	Лента сигнальная ЛСЭ-250	76	58,97	--	4481	--	179	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*2,36*		*179*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4,91*		*373*				
		Сметная стоимость				*5033*				
266	13-080201-1814 РСНБ РК 2015	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования	10	1021,03	56,74	10210	567	4311	1,01	10
		шт.		856,65	20,06	8567	201	42,8	0,02	--
		Накладные расходы -		*431,08*		*4311*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*116,17*		*1162*				
		Сметная стоимость				*15683*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
267	23-061703-1601 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Муфты концевые для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией на напряжение I кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 1КнТп-4-16/25-СЛ-нб ГОСТ 13781.0-86	10	7152,56	--	71526	--	2861	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*286,10*		*2861*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*595,09*		*5951*				
		Сметная стоимость				*80338*				
268	13-080206-1902 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	34	382,03	24,98	12989	849	4292	0,29	10
		м		242,68	6,62	8251	225	42,8	0,01	--
		Накладные расходы -		*126,25*		*4292*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*40,66*		*1383*				
		Сметная стоимость				*18664*				
269	23-010504-0105 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 40 мм	34	74,61	--	2537	--	101	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*2,98*		*101*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6,21*		*211*				
		Сметная стоимость				*2850*				
270	13-080206-1704 РСНБ РК 2015	Труба стальная диаметром до 80 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами	3	646,85	94,63	1941	284	753	0,58	2
		м		476,98	29,08	1431	87	42,8	0,03	--
		Накладные расходы -		*251,13*		*753*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*71,84*		*216*				
		Сметная стоимость				*2910*				
271	23-010201-0155 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	3	733,68	--	2201	--	88	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*29,35*		*88*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*61,04*		*183*				
		Сметная стоимость				*2472*				
272	13-080206-2101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка	9	576,99	47,63	5193	429	1198	0,29	3
		м		242,68	4,41	2184	40	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*133,06*		*1198*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*56,80*		*511*				
		Сметная стоимость				*6902*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
273	23-061705-0104 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Металлорукав РЗ-ЦХ 20	9	98,17	--	884	--	35	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*3,93*		*35*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8,17*		*74*				
		Сметная стоимость				*993*				
		ЗАЗЕМЛЕНИЕ								
274	13-080208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ПРИМ.	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 18 мм. Монтаж оборудования	297	169,95	13,97	50474	4149	20091	0,16	48
		м		133,89	2,81	39765	834	42,8	--	1
		Накладные расходы -		*67,65*		*20091*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*19,01*		*5645*				
		Сметная стоимость				*76210*				
275	21-050301-3002 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	0,59	150577,73	--	88841	--	3554	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6023,11*		*3554*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12528,07*		*7392*				
		Сметная стоимость				*99786*				
276	13-080208-0104 РСНБ РК 2015 ПРИМ.	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 26 мм. Монтаж оборудования	47	938,96	128,35	44131	6032	14607	0,71	33
		шт.		585,77	28,08	27531	1320	42,8	0,03	1
		Накладные расходы -		*310,80*		*14607*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*99,98*		*4699*				
		Сметная стоимость				*63437*				
277	21-050301-3002 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 25 мм до 28 мм СТ РК 2591-2014	0,99	150577,73	--	149072	--	5963	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6023,11*		*5963*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12528,07*		*12403*				
		Сметная стоимость				*167438*				
		МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ РАМА РМ-1								
278	11-060201-0101 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	0,23	18476,88	662,32	4250	152	540	3,98	1
		м3		2964,33	224,79	682	52	48,5	0,23	--
		Накладные расходы -		*2347,67*		*540*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1665,96*		*383*				
		Сметная стоимость				*5173*				
279	11-090601-0103 РСНБ РК 2015	Стеллажи и другие конструкции, закрепляемые на фундаментах внутри зданий. Монтаж	0,23937	76219,59	2205,04	18245	528	11717	95,95	23
		т конструкций		72082,44	389,44	17254	93	60,9	0,40	--
		Накладные расходы -		*48949,57*		*11717*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10013,53*		*2397*				
		Сметная стоимость				*32359*				
280	21-060801-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	0,23937	346298,35	--	82893	--	3316	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*13851,93*		*3316*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28812,02*		*6897*				
		Сметная стоимость				*93105*				
281	11-150403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	13,88346	520,42	0,69	7225	10	4320	0,65	9
		м2 окрашиваемой поверхности		509,17	0,33	7069	5	54,8	--	--
		Накладные расходы -		*311,19*		*4320*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*66,53*		*924*				
		Сметная стоимость				*12469*				
282	11-100102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев. Установка	0,025	64053,32	682,19	1601	17	330	22,73	1
		м3 древесины в конструкции		16784,23	308,39	420	8	59,8	0,36	--
		Накладные расходы -		*13192,38*		*330*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6179,66*		*154*				
		Сметная стоимость				*2085*				
283	11-100115-0102 РСНБ РК 2015	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	0,025	6594,44	27,16	165	1	30	1,90	--
		м3 древесины в конструкции		1463,77	11,45	37	--	59,8	0,01	--
		Накладные расходы -		*1181,24*		*30*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*622,05*		*16*				
		Сметная стоимость				*210*				
284	11-120101-0703 РСНБ РК 2015	Кровли из волнистых асбестоцементных листов, профиль унифицированный. Устройство по готовым прогонам	2	1073,79	34,75	2148	69	476	0,42	1
		м2 кровли		321,17	11,04	642	22	56,4	0,01	--
		Накладные расходы -		*237,82*		*476*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*104,93*		*210*				
		Сметная стоимость				*2833*				
285	13-080208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	13	417,60	18,51	5429	241	921	0,14	2
		м		117,15	4,41	1523	57	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*70,82*		*921*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*39,07*		*508*				
		Сметная стоимость				*6858*				
286	21-050106-2402 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной 40 мм, толщиной 4 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 103-2006)	0,0163	185807,57	--	3029	--	121	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7432,30*		*121*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15459,19*		*252*				
		Сметная стоимость				*3402*				
				Сети 10кВ						
		Опора ж/б концевая с установкой РЛНД Кр10-1.2с -1шт								
287	11-330202-0102 РСНБ РК 2015	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	1	12277,76	7045,69	12278	7046	4878	6,04	6
		опора		4656,02	2181,09	4656	2181	61,7	2,02	2
		Накладные расходы -		*4878,35*		*4878*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1372,49*		*1372*				
		Сметная стоимость				*18529*				
288	21-040405-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 11 м, марка СВ 105-5	2	29361,81	--	58724	--	2349	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1174,47*		*2349*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2442,90*		*4886*				
		Сметная стоимость				*65959*				
		Опора промежуточная П10-1.2с (2шт)								
289	11-330202-0101 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	2	5989,12	3030,55	11978	6061	4748	3,09	6
		опора		2382,51	944,09	4765	1888	61,7	0,88	2
		Накладные расходы -		*2374,18*		*4748*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*669,06*		*1338*				
		Сметная стоимость				*18064*				
290	21-040405-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 11 м, марка СВ 105-5	2	29361,81	--	58724	--	2349	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1174,47*		*2349*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2442,90*		*4886*				
		Сметная стоимость				*65959*				
		УГЛОВАЯ АНКЕРНАЯ ОПОРА УА10-1.2с(1шт)								
291	11-330202-0103 РСНБ РК 2015	Установка одностоечных железобетонных опор с двумя подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	1	18960,41	11376,97	18960	11377	7507	9,09	9
		опора		7007,39	3510,00	7007	3510	61,7	3,24	3
		Накладные расходы -		*7507,22*		*7507*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2117,41*		*2117*				
		Сметная стоимость				*28585*				
292	21-040405-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ 105-3,5	3	29361,81	--	88085	--	3523	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1174,47*		*3523*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2442,90*		*7329*				
		Сметная стоимость				*98937*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Опора анкерная ответвительная ОА10-1 (1шт)								
293	11-330202-0102 РСНБ РК 2015	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	1	12277,76	7045,69	12278	7046	4878	6,04	6
		опора		4656,02	2181,09	4656	2181	61,7	2,02	2
		Накладные расходы -		*4878,35*		*4878*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1372,49*		*1372*				
		Сметная стоимость				*18529*				
294	21-040405-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 11 м, марка СВ 105-5	2	29361,81	--	58724	--	2349	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1174,47*		*2349*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2442,90*		*4886*				
		Сметная стоимость				*65959*				
		Демонтаж								
295	11-330202-0102 РСНБ РК 2015 К=0,8	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. ДЕМОНТАЖ	1	9822,21	5636,55	9822	5637	3903	6,04	6
		опора		3724,82	1744,87	3725	1745	61,7	2,02	2
		Накладные расходы -		*3902,68*		*3903*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1097,99*		*1098*				
		Сметная стоимость				*14823*				
				Светильник наружного освещение-9шт						
		Тип1 (1шт)								
296	11-330101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Бурение котлованов на глубину бурения до 3 м группа грунтов 2	1	4398,12	3635,70	4398	3636	1343	0,90	1
		котлован		762,42	1057,10	762	1057	61,7	0,93	1
		Накладные расходы -		*1343,47*		*1343*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*459,33*		*459*				
		Сметная стоимость				*6201*				
297	11-330303-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Устройство монолитных бетонных фундаментов заглубленных на одной отметке с опорой	0,45	17037,93	26,61	7667	12	631	1,49	1
		м3		1122,97	--	505	--	61,7	--	--
		Накладные расходы -		*1402,10*		*631*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1475,20*		*664*				
		Сметная стоимость				*8962*				
298	11-090301-0201 РСНБ РК 2015	Установка опоры освещения из стальных труб	0,19914	16955,53	7758,84	3377	1545	1351	9,44	2
		т		7644,80	1994,87	1522	397	60,9	2,05	--
		Накладные расходы -		*6783,60*		*1351*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1899,13*		*378*				
		Сметная стоимость				*5106*				
299	21-060801-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	0,19914	387497,12	--	77166	--	3087	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*15499,88*		*3087*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32239,76*		*6420*				
		Сметная стоимость				*86673*				
300	11-330303-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Опоры стальные трубчатые. Окраска масляной краской с очисткой поверхности ветошью	0,19914	8361,61	5582,09	1665	1112	454	2,16	--
		т		1833,23	1194,98	365	238	61,7	1,05	--
		Накладные расходы -		*2277,61*		*454*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*851,14*		*169*				
		Сметная стоимость				*2288*				
301	13-080206-2202 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	10	69,66	1,13	697	11	253	0,06	1
		м		50,21	0,40	502	4	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*25,31*		*253*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7,60*		*76*				
		Сметная стоимость				*1026*				
302	23-060902-0105 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 1,5 мм2 ГОСТ 6323-79	0,01	35076,69	--	351	--	14	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1403,07*		*14*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2918,38*		*29*				
		Сметная стоимость				*394*				
303	13-080208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	7,5	308,48	13,97	2314	105	549	0,16	1
		м		133,89	2,81	1004	21	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*73,19*		*549*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*30,53*		*229*				
		Сметная стоимость				*3092*				
304	13-080305-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Светильник с ртутными лампами на кронштейнах на стенах, колоннах и фермах, включая установку ПРА	1	3501,62	1122,01	3502	1122	1457	2,50	3
		шт		2189,55	769,94	2190	770	42,8	1,01	1
		Накладные расходы -		*1457,39*		*1457*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*396,72*		*397*				
		Сметная стоимость				*5356*				
305	23-070103-0420 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Светильники, тип ЖКУ 28-250-003 ГОСТ 8045-82	1	13981,58	--	13982	--	559	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*559,26*		*559*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1163,27*		*1163*				
		Сметная стоимость				*15705*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
306	ТПРАЙСЛИСТ	Лампа ДНАТ-70	1	1499,41	--	1499	--	60	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*59,98*		*60*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*124,75*		*125*				
		Сметная стоимость				*1684*				
		МАТЕРИАЛЫ								
307	24-040207-4920 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Крюк сквозной SOT29.10	1	1679,54	--	1680	--	67	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*67,18*		*67*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*139,74*		*140*				
		Сметная стоимость				*1887*				
308	24-040207-2606 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	3	147,91	--	444	--	18	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*5,92*		*18*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12,31*		*37*				
		Сметная стоимость				*499*				
309	24-040207-4402 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	3	477,46	--	1432	--	57	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*19,10*		*57*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*39,72*		*119*				
		Сметная стоимость				*1608*				
310	24-040207-3213 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Зажимы анкерные (СИП) SO 158.1 ГОСТ Р 51177-98	1	1107,81	--	1108	--	44	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*44,31*		*44*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*92,17*		*92*				
		Сметная стоимость				*1244*				
311	24-040207-5317 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Бандажи дистанционные SO79.1 ГОСТ Р 51177-98	1	2398,05	--	2398	--	96	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*95,92*		*96*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*199,52*		*200*				
		Сметная стоимость				*2693*				
312	24-040207-3123 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.21 ГОСТ Р 51177-98	1	1961,58	--	1962	--	78	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*78,46*		*78*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*163,20*		*163*				
		Сметная стоимость				*2204*				
313	24-040207-2809 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Колпачок концевой РКК553 ГОСТ Р 51177-98	4	397,80	--	1591	--	64	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*15,91*		*64*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*33,10*		*132*				
		Сметная стоимость				*1787*				
314	23-061003-0103 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи алюминиевые А сечением 25 мм2 ГОСТ 839-80	0,000034	954499,95	--	32	--	1	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*38180,00*		*1*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*79414,40*		*3*				
		Сметная стоимость				*36*				
315	24-040207-5015 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Зажимы прокалывающие SLIP22.127	1	1851,41	--	1851	--	74	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*74,06*		*74*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*154,04*		*154*				
		Сметная стоимость				*2079*				
316	ТПРАЙСЛИСТ Стр.	Корпус для предохранителя SV 29.25	1	3003,04	--	3003	--	120	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*120,12*		*120*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*249,85*		*250*				
		Сметная стоимость				*3373*				
317	ТПРАЙСЛИСТ Стр.	Плавкая вставка SVV 10.10	1	513,84	--	514	--	21	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*20,55*		*21*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*42,75*		*43*				
		Сметная стоимость				*577*				
		Тип2 (7шт)								
318	11-330101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Бурение котлованов на глубину бурения до 3 м группа грунтов 2	7	4398,12	3635,70	30787	25450	9404	0,90	6
		котлован		762,42	1057,10	5337	7400	61,7	0,93	7
		Накладные расходы -		*1343,47*		*9404*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*459,33*		*3215*				
		Сметная стоимость				*43407*				
319	11-330303-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Устройство монолитных бетонных фундаментов заглубленных на одной отметке с опорой	3,15	17037,93	26,61	53669	84	4417	1,49	5
		м3		1122,97	--	3537	--	61,7	--	--
		Накладные расходы -		*1402,10*		*4417*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1475,20*		*4647*				
		Сметная стоимость				*62733*				
320	11-090301-0201 РСНБ РК 2015	Установка опоры освещения из стальных труб	1,39398	16955,53	7758,84	23636	10816	9456	9,44	13
		т		7644,80	1994,87	10657	2781	60,9	2,05	3
		Накладные расходы -		*6783,60*		*9456*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1899,13*		*2647*				
		Сметная стоимость				*35740*				
321	21-060801-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	1,39398	387497,12	--	540163	--	21607	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*15499,88*		*21607*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32239,76*		*44942*				
		Сметная стоимость				*606711*				
322	11-330303-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Опоры стальные трубчатые. Окраска масляной краской с очисткой поверхности ветошью	1,39398	8361,61	5582,09	11656	7781	3175	2,16	3
		т		1833,23	1194,98	2555	1666	61,7	1,05	1
		Накладные расходы -		*2277,61*		*3175*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*851,14*		*1186*				
		Сметная стоимость				*16017*				
323	13-080206-2202 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	70	69,66	1,13	4876	79	1772	0,06	4
		м		50,21	0,40	3515	28	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*25,31*		*1772*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7,60*		*532*				
		Сметная стоимость				*7180*				
324	23-060902-0105 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 1,5 мм2 ГОСТ 6323-79	0,07	35076,69	--	2455	--	98	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1403,07*		*98*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2918,38*		*204*				
		Сметная стоимость				*2758*				
325	13-080208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	52,5	308,48	13,97	16195	733	3842	0,16	8
		м		133,89	2,81	7029	147	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*73,19*		*3842*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*30,53*		*1603*				
		Сметная стоимость				*21640*				
326	13-080305-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Светильник с ртутными лампами на кронштейнах на стенах, колоннах и фермах, включая установку ПРА	7	3501,62	1122,01	24511	7854	10202	2,50	18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		2189,55	769,94	15327	5390	42,8	1,01	7
		Накладные расходы -		*1457,39*		*10202*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*396,72*		*2777*				
		Сметная стоимость				*37490*				
327	23-070103-0420 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Светильники, тип ЖКУ 28-250-003 ГОСТ 8045-82	7	13981,58	--	97871	--	3915	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*559,26*		*3915*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1163,27*		*8143*				
		Сметная стоимость				*109929*				
328	ТПРАЙСЛИСТ	Лампа ДНАТ-70	7	1499,41	--	10496	--	420	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*59,98*		*420*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*124,75*		*873*				
		Сметная стоимость				*11789*				
		МАТЕРИАЛЫ								
329	24-040207-4920 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Крюк сквозной SOT29.10	7	1679,54	--	11757	--	470	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*67,18*		*470*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*139,74*		*978*				
		Сметная стоимость				*13205*				
330	24-040207-2606 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	7	147,91	--	1035	--	41	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*5,92*		*41*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12,31*		*86*				
		Сметная стоимость				*1163*				
331	24-040207-4402 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	18,2	477,46	--	8690	--	348	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*19,10*		*348*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*39,72*		*723*				
		Сметная стоимость				*9761*				
332	24-040202-0810 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Зажимы поддерживающие SO130 ГОСТ Р 51177-98	7	3326,48	--	23285	--	931	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*133,06*		*931*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*276,76*		*1937*				
		Сметная стоимость				*26154*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
333	24-040207-5015 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Зажимы прокалывающие SLIP22.127	7	1851,41	--	12960	--	518	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*74,06*		*518*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*154,04*		*1078*				
		Сметная стоимость				*14557*				
334	ТПРАЙСЛИСТ Стр.	Корпус для предохранителя SV 29.25	7	3003,04	--	21021	--	841	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*120,12*		*841*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*249,85*		*1749*				
		Сметная стоимость				*23611*				
335	ТПРАЙСЛИСТ Стр.	Плавкая вставкаSVV 10.10	7	513,84	--	3597	--	144	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*20,55*		*144*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*42,75*		*299*				
		Сметная стоимость				*4040*				
		Тип3(1шт)								
336	11-330101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Бурение котлованов на глубину бурения до 3 м группа грунтов 2	1	4398,12	3635,70	4398	3636	1343	0,90	1
		котлован		762,42	1057,10	762	1057	61,7	0,93	1
		Накладные расходы -		*1343,47*		*1343*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*459,33*		*459*				
		Сметная стоимость				*6201*				
337	11-330303-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Устройство монолитных бетонных фундаментов заглубленных на одной отметке с опорой	0,45	17037,93	26,61	7667	12	631	1,49	1
		м3		1122,97	--	505	--	61,7	--	--
		Накладные расходы -		*1402,10*		*631*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1475,20*		*664*				
		Сметная стоимость				*8962*				
338	11-090301-0201 РСНБ РК 2015	Установка опоры освещения из стальных труб	0,19914	16955,53	7758,84	3377	1545	1351	9,44	2
		т		7644,80	1994,87	1522	397	60,9	2,05	--
		Накладные расходы -		*6783,60*		*1351*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1899,13*		*378*				
		Сметная стоимость				*5106*				
339	21-060801-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	0,19914	387497,12	--	77166	--	3087	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*15499,88*		*3087*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32239,76*		*6420*				
		Сметная стоимость				*86673*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
340	11-330303-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Опоры стальные трубчатые. Окраскамасляной краской с очисткой поверхности ветошью	0,19914	8361,61	5582,09	1665	1112	454	2,16	--
		т		1833,23	1194,98	365	238	61,7	1,05	--
		Накладные расходы -		*2277,61*		*454*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*851,14*		*169*				
		Сметная стоимость				*2288*				
341	13-080206-2202 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	10	69,66	1,13	697	11	253	0,06	1
		м		50,21	0,40	502	4	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*25,31*		*253*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7,60*		*76*				
		Сметная стоимость				*1026*				
342	23-060902-0105 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 1,5 мм2 ГОСТ 6323-79	0,01	35076,69	--	351	--	14	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1403,07*		*14*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2918,38*		*29*				
		Сметная стоимость				*394*				
343	13-080208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	7,5	308,48	13,97	2314	105	549	0,16	1
		м		133,89	2,81	1004	21	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*73,19*		*549*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*30,53*		*229*				
		Сметная стоимость				*3092*				
344	13-080305-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Светильник с ртутными лампами на кронштейнах на стенах, колоннах и фермах, включая установку ПРА	1	3501,62	1122,01	3502	1122	1457	2,50	3
		шт		2189,55	769,94	2190	770	42,8	1,01	1
		Накладные расходы -		*1457,39*		*1457*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*396,72*		*397*				
		Сметная стоимость				*5356*				
345	23-070103-0420 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Светильники, тип ЖКУ 28-250-003 ГОСТ 8045-82	1	13981,58	--	13982	--	559	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*559,26*		*559*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1163,27*		*1163*				
		Сметная стоимость				*15705*				
346	ТПРАЙСЛИСТ	Лампа ДНАТ-70	1	1499,41	--	1499	--	60	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*59,98*		*60*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*124,75*		*125*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*1684*				
		МАТЕРИАЛЫ								
347	**24-040207-4920 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Крюк сквозной SOT29.10**	**1**	**1679,54**	--	**1680**	--	**67**	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*67,18*		*67*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*139,74*		*140*				
		Сметная стоимость				*1887*				
348	**24-040207-2606 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98**	**3**	**147,91**	--	**444**	--	**18**	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*5,92*		*18*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12,31*		*37*				
		Сметная стоимость				*499*				
349	**24-040207-4402 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98**	**3**	**477,46**	--	**1432**	--	**57**	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*19,10*		*57*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*39,72*		*119*				
		Сметная стоимость				*1608*				
350	**24-040207-3213 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Зажимы анкерные (СИП) SO 158.1 ГОСТ Р 51177-98**	**1**	**1107,81**	--	**1108**	--	**44**	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*44,31*		*44*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*92,17*		*92*				
		Сметная стоимость				*1244*				
351	**24-040207-5013 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98**	**4**	**1851,41**	--	**7406**	--	**296**	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*74,06*		*296*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*154,04*		*616*				
		Сметная стоимость				*8318*				
352	**24-040207-5029 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Зажимы переходные прокалывающие SM6.21 ГОСТ Р 51177-98**	**4**	**4165,82**	--	**16663**	--	**667**	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*166,63*		*667*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*346,60*		*1386*				
		Сметная стоимость				*18716*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
353	23-061003-0103 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	~~Провода неизолированныедля воздушных линий~~ электропередачи алюминиевые Асечением 25 мм2 ГОСТ 839-80	0,000034	954499,95	--	32	--	1	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*38180,00*		*1*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*79414,40*		*3*				
		Сметная стоимость				*36*				
354	24-040207-5015 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Зажимы прокалывающие SLIP22.127	1	1851,41	--	1851	--	74	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*74,06*		*74*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*154,04*		*154*				
		Сметная стоимость				*2079*				
355	ТПРАЙСЛИСТ Стр.	Корпус для предохранителя SV 29.25	1	3003,04	--	3003	--	120	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*120,12*		*120*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*249,85*		*250*				
		Сметная стоимость				*3373*				
356	ТПРАЙСЛИСТ Стр.	Плавкая вставкаSVV 10.10	1	513,84	--	514	--	21	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*20,55*		*21*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*42,75*		*43*				
		Сметная стоимость				*577*				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			5609422				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							486
		Сметная заработная плата -	Тенге				429919			
		РАЗДЕЛ 8. Вертикальная планировка.								
357	11-010104-0101 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м /растительный слой/	150	27,25	27,25	4088	4088	1058	--	--
		м3 грунта		--	9,71	--	1456	59,1	0,01	1
		Накладные расходы -		*7,06*		*1058*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2,74*		*412*				
		Сметная стоимость				*5558*				
358	11-010104-0109 РСНБ РК 2015 К=2	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	150	50,46	50,46	7569	7569	1960	--	--
		м3 грунта		--	17,97	--	2696	59,1	0,01	1
		Накладные расходы -		*13,07*		*1960*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5,08*		*762*				
		Сметная стоимость				*10291*				
359	11-010104-0101 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	65	27,25	27,25	1771	1771	459	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3 грунта		--	9,71	--	631	59,1	0,01	1
		Накладные расходы -		*7,06*		*459*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2,74*		*178*				
		Сметная стоимость				*2408*				
360	11-010104-0109 РСНБ РК 2015 К=2	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	65	50,46	50,46	3280	3280	849	--	--
		м3 грунта		--	17,97	--	1168	59,1	0,01	1
		Накладные расходы -		*13,07*		*849*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5,08*		*330*				
		Сметная стоимость				*4460*				
361	11-010104-0101 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработкабульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	330	27,25	27,25	8993	8993	2329	--	--
		м3 грунта		--	9,71	--	3203	59,1	0,01	3
		Накладные расходы -		*7,06*		*2329*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2,74*		*906*				
		Сметная стоимость				*12227*				
362	11-010104-0109 РСНБ РК 2015 К=2	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта.	330	50,46	50,46	16652	16652	4312	--	--
		м3 грунта		--	17,97	--	5932	59,1	0,01	3
		Накладные расходы -		*13,07*		*4312*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5,08*		*1677*				
		Сметная стоимость				*22641*				
363	11-010104-0702 РСНБ РК 2015	Планировка площадей бульдозерамимощностью 79 (108) кВт (л.с.)	208	0,83	0,83	173	173	41	--	--
		м2		--	0,26	--	55	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*0,20*		*41*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*0,08*		*17*				
		Сметная стоимость				*231*				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			57816				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							10
		Сметная заработная плата -	Тенге				15141			
		РАЗДЕЛ 9. Покрытие.								
		Асфальтобетонное покрытие Тип-1 НА УЧАСТКЕ S=168 м2, ВНЕ УЧАСТКА S=40 м2								
364	11-270402-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойные, нижний слой толщиной 12 см. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь (гравийно-песчаная смесь или щебеночно-песчаная оптимального гранулометрического состава) - 0,152 м3	208	244,21	70,55	50795	14674	6745	0,02	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2 основания или покрытия		17,16	18,98	3568	3947	60,3	0,02	4
		Накладные расходы -		*32,43*		*6745*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*22,13*		*4603*				
		Сметная стоимость				*62143*				
365	11-270402-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойные, верхний слой толщиной 13 см. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь (гравийно-песчаная смесь или щебеночно-песчаная оптимального гранулометрического состава) - 0,127 м3	208	219,01	61,72	45555	12838	7394	0,04	8
		м2 основания или покрытия		26,55	16,16	5523	3362	60,3	0,02	3
		Накладные расходы -		*35,55*		*7394*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*20,36*		*4236*				
		Сметная стоимость				*57185*				
366	11-270201-1002 РСНБ РК 2015	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	7	1064,82	20,10	7454	141	2636	0,70	5
		м		525,15	7,35	3676	51	60,3	0,01	--
		Накладные расходы -		*376,54*		*2636*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*115,31*		*807*				
		Сметная стоимость				*10897*				
367	21-040508-9901 РСНБ РК 2015 в ценах II1 квартала 2017 года	Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-300	0,126	31779,82	--	4004	--	160	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1271,19*		*160*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2644,08*		*333*				
		Сметная стоимость				*4497*				
		Бетонное покрытие Тип-2 S=118 м2								
368	11-270402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см ТОЛЩ.15СМ. Устройство	118	122,06	90,73	14403	10706	4683	0,04	5
		м2 основания или покрытия		31,03	24,46	3662	2887	60,3	0,02	3
		Накладные расходы -		*39,68*		*4683*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12,94*		*1527*				
		Сметная стоимость				*20613*				
369	21-010601-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	17,7	1027,71	--	18190	--	728	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*41,11*		*728*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*85,51*		*1513*				
		Сметная стоимость				*20431*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
370	11-270701-0302 РСНБ РК 2015	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком	118	306,74	28,15	36195	3321	22649	0,38	45
		м2 тротуара		276,90	9,59	32674	1132	60,3	0,01	1
		Накладные расходы -		*191,94*		*22649*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*39,89*		*4707*				
		Сметная стоимость				*63551*				
371	21-040509-0103 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 50 мм ГОСТ 17608-91	118	1543,91	--	182181	--	7287	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*61,76*		*7287*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*128,45*		*15157*				
		Сметная стоимость				*204626*				
372	11-270201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	160	1064,82	20,10	170372	3216	60246	0,70	113
		м бортового камня		525,15	7,35	84025	1176	60,3	0,01	1
		Накладные расходы -		*376,54*		*60246*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*115,31*		*18449*				
		Сметная стоимость				*249067*				
373	21-040508-9901 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	2,88	31779,82	--	91526	--	3661	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1271,19*		*3661*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2644,08*		*7615*				
		Сметная стоимость				*102802*				
		Грунтовое покрытие Тип-3 S=356 м2								
374	11-270402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см ТОЛЩ.20СМ. Устройство	356	122,06	90,73	43452	32300	14128	0,04	15
		м2 основания или покрытия		31,03	24,46	11047	8709	60,3	0,02	9
		Накладные расходы -		*39,68*		*14128*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12,94*		*4606*				
		Сметная стоимость				*62186*				
375	21-010601-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	71,2	1027,71	--	73173	--	2927	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*41,11*		*2927*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*85,51*		*6088*				
		Сметная стоимость				*82188*				
		Отмостка вокруг зданий								
376	11-110101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	10,5	19004,01	6,33	199542	66	25671	3,70	39
		м3 подстилающего слоя		2660,00	--	27930	--	60,9	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*2444,90*		*25671*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1715,91*		*18017*				
		Сметная стоимость				*243231*				
				СМЕТА 7-2.Покрытие. Включаемых работы						
377	11-270602-0306 РСНБ РК 2015	**Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозер нистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 толщ.7 см**	318	1103,27	66,91	350839	21277	23481	0,03	11
		м2		28,78	18,59	9153	5911	60,3	0,02	5
		Накладные расходы -		*73,84*		*23481*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*94,17*		*29946*				
		Сметная стоимость				*404265*				
378	11-270602-0406 РСНБ РК 2015 К=6	**Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытийна 0,5 см, добавлять или исключать к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3**	318	757,76	0,10	240967	31	9731	--	--
		м2		0,46	--	147	--	60,3	--	--
		Накладные расходы -		*30,60*		*9731*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*63,07*		*20056*				
		Сметная стоимость				*270754*				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			1858437				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							272
		Сметная заработная плата -	Тенге				208581			
		РАЗДЕЛ 10. СМЕТА 7-5.Ограждение. Включаемых работы								
379	11-070111-0205 РСНБ РК 2015	**Ворота распашные. Устройство с установкой столбов железобетонных с фундаментами**	1	22752,92	11047,86	22753	11048	10492	13,53	14
		шт.		10827,47	4008,67	10827	4009	62,1	3,59	4
		Накладные расходы -		*10491,89*		*10492*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2659,59*		*2660*				
		Сметная стоимость				*35904*				
380	21-049999-9917 РСНБ РК 2015 прим. в ценах III квартала 2017 года	Стойки из бетона	0,14	29730,03	--	4162	--	166	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1189,20*		*166*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2473,54*		*346*				
		Сметная стоимость				*4675*				
381	21-049999-9917 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)**	0,6	29730,03	--	17838	--	714	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1189,20*		*714*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2473,54*		*1484*				
		Сметная стоимость				*20036*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
382	21-060405-0501 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Ворота различных типов: рамы, каркасы, панели с заполнением из тонколистовой стали без механизма открывания ГОСТ 31174-2003	0,1534	269946,29	--	41410	--	1656	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*10797,85*		*1656*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*22459,53*		*3445*				
		Сметная стоимость				*46512*				
383	84-020605-0202	Калитка, из сетчатых панелей "рабица", со столбами, высота 1,5 м, тип М4	1	30616,21	121,20	30616	121	4271	--	--
		шт.		5657,01	37,37	5657	37	--	--	--
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			144804				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							17
		Сметная заработная плата -	Тенге				20531			
		РАЗДЕЛ 11. МАФ.								
384	84-020302-0301	Скамья прямолинейная, тип СК-001	1	22705,50	42,42	22706	42	164	--	--
		шт.		210,08	9,09	210	9	--	--	--
385	84-020303-0101	Урна, тип 1	1	8220,61	1353,40	8221	1353	2816	--	--
		шт.		3354,21	400,97	3354	401	--	--	--
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			36619				
		Сметная заработная плата -	Тенге				3974			
		РАЗДЕЛ 12. Озеленение.								
386	11-470106-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка стандартных посадочныхмест для посадки кустарников-саженцев в группы механизированным способом в естественном грунте	30	173,30	35,17	5199	1055	2865	0,20	6
		яма		138,13	12,85	4144	385	56,4	0,02	--
		Накладные расходы -		*95,49*		*2865*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*21,50*		*645*				
		Сметная стоимость				*8709*				
387	11-470107-0101 РСНБ РК 2015	Посадка кустарников-саженцев в группы, в ямы размером 0,5х0,5 м	30	170,74	37,30	5122	1119	2701	0,17	5
		шт		132,43	9,42	3973	283	56,4	0,01	--
		Накладные расходы -		*90,04*		*2701*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*20,86*		*626*				
		Сметная стоимость				*8449*				
388	25-010301-0101 РСНБ РК 2015	Саженцы кустарников лиственных пород умеренного роста (ирга, арония, облепиха, сирень, снежноягодник, боярышник, барбарис, калина, яблоня сибирская) с оголённой корневой системой, возраст 3 года ГОСТ 24835-81	30	452,63	--	13579	--	543	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*18,11*		*543*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*37,66*		*1130*				
		Сметная стоимость				*15252*				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге			32410				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							12
		Сметная заработная плата -	Тенге				8785			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 13. Уборная на 1 очко.								
		ПРОЕМЫ								
389	11-100107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков	1,59	1833,53	337,27	2915	536	932	0,91	1
		м2 проемов		735,05	90,00	1169	143	59,8	0,10	–
		Накладные расходы -		*586,45*		*932*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*193,60*		*308*				
		Сметная стоимость				*4155*				
390	21-090102-0102 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние СТ РК 943-92	1,59	9150,83	–	14550	–	582	–	–
		м2		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*366,03*		*582*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*761,35*		*1211*				
		Сметная стоимость				*16343*				
391	11-100106-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы оконные площадью до 2 м2 в каменных стенах жилых и общественных зданий. Установка блоков с переплетами спаренными	0,24	2630,63	296,92	631	71	233	1,66	–
		м2 проемов		1308,37	81,51	314	20	59,8	0,09	–
		Накладные расходы -		*969,62*		*233*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*288,02*		*69*				
		Сметная стоимость				*933*				
392	21-070602-0106 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Деревянная фрамуга	0,24	4884,78	–	1172	–	47	–	–
		м2		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*195,39*		*47*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*406,41*		*98*				
		Сметная стоимость				*1316*				
		ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА								
393	11-150203-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону	10	770,88	41,81	7709	418	3102	0,57	6
		м2 оштукатуриваемой поверхности		457,34	32,85	4573	329	54,8	0,04	–
		Накладные расходы -		*310,21*		*3102*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*86,49*		*865*				
		Сметная стоимость				*11676*				
394	11-150204-0101 РСНБ РК 2015	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	0,73	2270,60	29,51	1658	22	689	1,81	1
		м2 оштукатуриваемой поверхности		1480,72	15,63	1081	11	54,8	0,02	–
		Накладные расходы -		*943,63*		*689*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*257,14*		*188*				
		Сметная стоимость				*2535*				
395	11-150401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	11,6	74,34	0,50	862	6	478	0,09	1
		м2 окрашиваемой поверхности		66,86	0,25	776	3	54,8	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*41,22*		*478*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9,24*		*107*				
		Сметная стоимость				*1447*				
		НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА								
396	11-150201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	15,1	879,28	24,54	13277	371	5192	0,62	9
		м2 оштукатуриваемой поверхности		523,41	18,21	7904	275	54,8	0,02	--
		Накладные расходы -		*343,85*		*5192*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*97,85*		*1478*				
		Сметная стоимость				*19947*				
397	11-150401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	5,5	74,34	0,50	409	3	227	0,09	1
		м2 окрашиваемой поверхности		66,86	0,25	368	1	54,8	--	--
		Накладные расходы -		*41,22*		*227*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9,24*		*51*				
		Сметная стоимость				*687*				
398	11-150402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, известковая	16,8	60,31	0,42	1013	7	464	0,06	1
		м2 фасада		44,01	0,17	739	3	54,8	--	--
		Накладные расходы -		*27,59*		*464*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7,03*		*118*				
		Сметная стоимость				*1595*				
		ПРОЧИЕ РАБОТЫ								
399	11-100102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев. Установка	0,074	64053,32	682,19	4740	50	976	22,73	2
		м3 древесины в конструкции		16784,23	308,39	1242	23	59,8	0,36	--
		Накладные расходы -		*13192,38*		*976*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6179,66*		*457*				
		Сметная стоимость				*6174*				
400	11-100115-0102 РСНБ РК 2015	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	0,074	6594,44	27,16	488	2	87	1,90	--
		м3 древесины в конструкции		1463,77	11,45	108	1	59,8	0,01	--
		Накладные расходы -		*1181,24*		*87*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*622,05*		*46*				
		Сметная стоимость				*621*				
401	11-100201-0101 РСНБ РК 2015	Укладка деревянной крышки люка	0,9	239,24	81,23	215	73	116	0,24	--
		м2		158,01	33,59	142	30	59,8	0,03	--
		Накладные расходы -		*128,73*		*116*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*29,44*		*26*				
		Сметная стоимость				*357*				
402	27-010101-0105 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Щиты из досок, толщина 40 мм	0,9	914,21	--	823	--	33	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*36,57*		*33*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*76,06*		*68*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*924*				
403	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,0022	151678,18	--	334	--	13	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6067,13*		*13*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12619,62*		*28*				
		Сметная стоимость				*375*				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге			69 085				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							24
		Сметная заработная плата -	Тенге				19 254			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			17 928 582	662 860			1 910
			Тенге			1 541 272	213 469			217
	Стоимость оборудования -		Тенге			11 517 935				
	Накладные расходы -		Тенге			458 975				
	Сметная прибыль -		Тенге			958 153				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			12 935 062				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			1 617 260				
	Материалы -		Тенге			143 964				
	Всего заработная плата -		Тенге				666 667			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			662 606				
	Сдача и испытание -		Тенге			3 318				
		Накладные расходы -	Тенге			354 726				
		Сметная прибыль -	Тенге			157 759				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			2 129 745				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							786
		Сметная заработная плата -	Тенге				666 667			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3 434 298				
	Материалы -		Тенге			1 151 137				
	Всего заработная плата -		Тенге				802 627			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			419 125				
	Местные материалы -		Тенге			774 097				
	Сдача и испытание -		Тенге			10 608				
		Накладные расходы -	Тенге			629 405				
		Сметная прибыль -	Тенге			325 096				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4 388 799				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							992
		Сметная заработная плата -	Тенге				802 627			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			877 010				
	Материалы -		Тенге			3 394				
	Всего заработная плата -		Тенге				37 582			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			824 584				
	Сдача и испытание -		Тенге			485				
		Накладные расходы -	Тенге			58 883				
		Сметная прибыль -	Тенге			74 871				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			1 010 765				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							47
		Сметная заработная плата -	Тенге				37 582			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			482 080				
	Материалы -		Тенге			43 846				
	Всего заработная плата -		Тенге				247 866			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			183 761				
	Сдача и испытание -		Тенге			1 152				
		Накладные расходы -	Тенге			174 983				
		Сметная прибыль -	Тенге			52 565				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			709 627				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							301
		Сметная заработная плата -	Тенге			247 866				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			20 807 953				
		Временные здания и сооружения 2,9%	2,9%			228 314				
		ИТОГО				21 036 267				
		Зимнее удорожание 0,91%	0,91%			73 721				
		Итого				21 109 988				
		Итого в текущих ценах 2018 года	1,0599383			22 375 285				
		Итого с понижающим коэффициентом k=0,968626	0,968626			21 673 282				
		НДС 12%	12%			2 600 794				
		Итого с НДС				24 274 076				

ИНЖЕНЕР:
Инженер-эксперт ТОО "Pride group"

Мухитдерімов Н.А.

ПОДРЯДЧИК:
Главный инженер ТОО "Жедел құрылыс"

Аширбулов Ж.К.