Заказчик: ТОО "Древстроймаркетинг", г.Усть-Каменогорск, ул.Жастар, 37/1 оф.98, БИН 011140004486, БИК IRTYKZKA, ИИК KZ0496504F0007694976, АО "ForteBank"

Субподрядчик: ТОО «ПРОФАЛЬЯНССЕРВИС»г.Усть-Каменогорск, ул. Карбышева, 22-196 ; БИН: 080940013266; ИИК: KZ098562203115316032; БИК: KCJBKZKX; АО «Банк Центр Кредит»

Стройка: Реконструкция здания биофильтра №2 очистных сооружений п.Новая Согра г.Усть-Каменогорска ВКО

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ и затрат
за май 2023года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационная правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	Наименование	код
		1	18.04.2023 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно монтажные работы	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состов СМР	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие доп. Расходы (оборудование)		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего выполнено с начала строительства	15 679 052									
Акт выполненных работ №1	15 679 052	13 999 154							1 679 898	15 679 052
Погашение аванса	4 703 716	4 199 746							503 969	4 703 716
Всего к оплате:	10 975 336	9 799 408							1 175 929	10 975 336

Заказчик:
ТОО "Древстроймаркетинг"

Директор _____ Д.Жумагалиев

Субподрядчик:
ТОО «ПРОФАЛЬЯНССЕРВИС»

Директор _____ К.Уйсенов

Форма 2В

Заказчик: ТОО "Древстроймаркетинг", г.Усть-Каменогорск, ул.Жастар, 37/1 оф.98, БИН 011140004486, БИК IRTYKZKA, ИИК KZ0496504F0007694976, АО "ForteBank"
(организация, адрес, телефон)

Субподрядчик: ТОО «ПРОФАЛЬЯНССЕРВИС»г.Усть-Каменогорск, ул. Карбышева, 22-196 ; БИН: 080940013266; ИИК: KZ098562203115316032; БИК: KCJBKZKX, АО «Банк Центр Кредит»
(организация, адрес, телефон)

Стройка : Реконструкция здания биофильтра №2 очистных сооружений п.Новая Согра г.Усть-Каменогорска ВКО
(наименование, адрес)

Объект : Здание биофильтра №2
(наименование)

Договор № №1 от 18.04.2023 г.

Акт выполненных работ №1
от 29 мая 2023 года

Составлена в текущих ценах с 01.11.21 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуата-ция машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета № 2-1-1 Демонтажные работы									
1	**1146-0401-0701**	**Покрытия кровель из рулонных материалов. Разборка НР=84 %**	**м2**	**688**	166,55	3,48	114586	2394	–	94241	225533
					163,07	–	112192	–	–	16706	
2	**1112-0101-1703**	**Стяжки выравнивающие асфальтобетонные толщиной 15 мм. Разборка НР=92 % ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кзрз1=0,6; кмат1=0;**	**м2 стяжки**	**688**	169,75	42,64	116788	29336	–	88203	221390
					127,11	12,24	87452	8421	–	16399	

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3 1112-0101-1704	Стяжки выравнивающие асфальтобетонные. Разборка. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1703 НР=92 % К=5,000; ктрр1=0,6; ктрм1=0,6;	м2 стяжки	3440	13,05	4,81	44892	16546	–	30382	81296
				8,24	1,36	28346	4678	–	6022	
4 1112-0101-1303	Покрытия. Разборка утепления плитами из минеральной ваты НР=92 % ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кэкс1=0,6; кмат1=0;	м2 утепляемого покрытия	688	418,73	33,3	288086	22910	–	249589	580689
				385,43	8,89	265176	6116	–	43014	
5 1107-0504-0108	Панели покрытий ребристые площадью до 10 м2. Разборка НР=118 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	шт. сборных конструкций	70	2678	1201,9	187460	84133	–	147570	361832
				1476,1	310,46	103327	21732	–	26802	
6 1107-0104-0433	Балки подстропильные и фермы массой до 10 т. в одноэтажных зданиях. Высота здания до 25 м. Разборка НР=118 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	шт. сборных конструкций	16	18420,12	7676,18	294722	122819	–	245864	583833
				10743,94	2278,53	171903	36456	–	43247	
7 1107-0103-0117	Колонны прямоугольного сечения массой до 2 т. Установка в стаканы фундаментов сооружений. Разборка НР=118 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8;	шт. сборных конструкций	8	10181,21	4126,32	81450	33011	–	69423	162943
				6054,89	1299,28	48439	10394	–	12070	
8 1146-0401-1102	Заполнение оконных проемов деревянное без подоконных досок. Разборка НР=84 %	м2	23,46	2044,88	194,58	47973	4565	–	38529	93422

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					1850,3	104,88	43408	2460	–	6920	
9	1146-0401-0104	Стены кирпичные. Разборка НР=84 %	м3	331	13907,6	3719,1	4603416	1231022	–	3350479	8590207
					10188,5	1861,85	3372394	616272	–	636312	
10	1109-0402-0101	Металлоконструкции. Демонтаж НР=69 % ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кэкс1=0,7; кмат1=0,5	т конструкций	2,5	44718,73	15039,59	111797	37599	9190	51419	176273
					26003,34	3805,23	65008	9513	–	13057	
11	1215-0102-0801	Радиатор весом до 80 кг. Демонтаж НР=72 %	шт.	25	1327,91	56,31	33198	1408	–	23435	61164
					1271,6	30,35	31790	759	–	4531	
12	1215-0101-0103	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 100 мм. Разборка распределительной системы НР=72 %	м трубопроводов	186	1062,84	8,36	197688	1555	13293	132116	356188
					983,01	3,52	182840	655	–	26384	
13	1215-0103-0303	Воздуховод из листовой стали толщиной до 0,9 мм диаметром/периметром до 495/1550 мм. Разборка НР=72 %	м2 поверхности воздуховодов	128,8	453,82	18,86	58452	2429	–	41279	107709
					434,96	10,16	56023	1309	–	7978	
14	1215-0103-0308	Воздуховод из листовой стали толщиной до 1-2 мм диаметром/периметром до 495/1550 мм. Разборка НР=72 %	м2 поверхности воздуховодов	36	563,57	18,86	20289	679	–	14383	37446
					544,71	10,16	19610	366	–	2774	
15	412-102-0217	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км К=22,600;	т·км	19481,2	26		506511		–	–	547032
					–		–		–	40521	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого по смете №2-1-1					**12 186 957**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					4 587 908				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					1 590 406				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					719 131				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					22 483				
		- перевозка грузов, тенге					506 511				
		- накладные расходы, тенге					4 576 912				
		в т.ч. зарплата, тенге					411 922				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					902 737				
		Итого по акту №1					**12 186 957**				
		Временные здания и сооружения (3,7 %), К=0,8					**360 734**				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,4 %)					**426 621**				
		Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска (зона повышенного радиационного риска)					**98 730**				
		Итого					**13 073 042**				
		Непредвиденные работы и затраты (2 %)					**259 486**				
		- в текущих ценах с 01.11.21 г.					**13 332 528**				
		- в текущих и прогнозных ценах (Иинф = 1,050)					**13 999 154**				
		Налог на добавленную стоимость (12 %)					**1 679 898**				
		Всего по акту					**15 679 052**				

Заказчик:
ТОО "Древстроймаркетинг"

Директор _____ Д.Жумагалиев

Субподрядчик:
ТОО «ПРОФАЛЬЯНССЕРВИС»

Директор _____ К.Уйсенов