Заказчик: ТОО "Древстроймаркетинг", г.Усть-Каменогорск, ул.Жастар, 37/1 оф.98, БИН 011140004486, БИК IRTYKZKA, ИИК KZ0496504F0007694976, АО "ForteBank"

Субподрядчик: ТОО «ПРОФАЛЬЯНССЕРВИС»г.Усть-Каменогорск, ул. Карбышева, 22-196 ; БИН: 080940013266; ИИК: KZ098562203115316032; БИК: KCJBKZKX; АО «Банк Центр Кредит»

Стройка: Реконструкция здания биофильтра №2 очистных сооружений п.Новая Согра г.Усть-Каменогорска ВКО

СПРАВКА №4
о стоимости выполненных работ и затрат
за октябрь 2023года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансированния		Организационная правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	Наименование	код
		95	12.04.2023 г.				

Наименование пусковых комплексов, обьектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно монтажные работы	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состов СМР	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие доп. Расходы (оборудование)		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего выполнено с начала строительства	89 560 014									
Акт выполненных работ №4	7 468 723	6 668 502							800 220,29	7 468 722,66
Погашение аванса	2 240 617	2 000 551							240 066,09	2 240 616,80
Всего к оплате:	**5 228 106**	**4 667 952**							**560 154,20**	**5 228 105,87**

Заказчик:
ТОО "Древстроймаркетинг"

Директор _____ Д.Жумагалиев

Субподрядчик:
ТОО «ПРОФАЛЬЯНССЕРВИС»

Директор _____ К.Уйсенов

"SANA-2015" Версия 21.4.1 от 04.11.21 г.

Цены региона Восточно-Казахстанская обл.

Заказчик: ГУ Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Усть-Каменогорска" г.Усть-Каменогорск, ул.Казахстан, 27, БИН 050140000903, КБЕ 12, БИК KKMFKZ2A, ИИК KZ06070103KSN1816000, ГУ "Комитет Казначейства Минестерства Финансов РК"
(организация, адрес, телефон)

Форма 2В

Подрядчик: ТОО "Древстроймаркетинг", г.Усть-Каменогорск, ул.Жастар, 37/1 оф.98, БИН 011140004486, БИК IRTYKZKA, ИИК KZ0496504F0007694976, АО "ForteBank"
(организация, адрес, телефон)

Стройка : Реконструкция здания биофильтра №2 очистных сооружений п.Новая Согра г.Усть-Каменогорска ВКО
(наименование, адрес)

Объект : Здание биофильтра №2
(наименование)

Договор №95 от 12.04.2023 г.

Акт выполненных работ №4 от 26.10.2023 г.
за октябрь 2023 года

Составлена в текущих ценах с 01.11.21 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуата-ция машин / зарплата маши-нистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуата-ция машин / зарплата маши-нистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудо-вание, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета № 2-1-2 Общестроительные работы (добавляемые работы)									
		Раздел 1 Фундаменты									
1	1111-0101-0203	**Слои подстилающие гравийно-песчанные. Устройство с уплотнением трамбовками под стаканы ФМ1. ФМ2 НР=94 %**	**м3 подстилающего слоя**	**83,75**	9444,62	2212,09	790987	185263	234603	429470	1318094
					4431,3	1024,02	371121	85762	–	97637	

2 1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР=93 %	м2 поверхности	436,86	990,73	23,78	432810	10389	252649	159400	639587
				388,62	3,72	169773	1625	–	47377	
3 1101-0205-0503	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Гравием НР=72 %	м3 грунта	677	1729,63	–	1170960	–	–	843091	2175175
				1729,63	–	1170960	–	–	161124	
4 1101-0101-0101	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн" одноковшовыми электрическими шагающими с ковшом вместимостью 15 м3 при работе на гидроэнергетическом строительстве НР=72 %	м3 грунта	581,4723	245,74	242,97	142891	141280	–	19409	175284
				2,77	43,59	1611	25346	–	12984	
5 211-301-0104	Гравий для строительных работ М400 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	581,4723	2384		1386230		1386230	–	1497128
				–		–		–	110898	

Итого по разделу 1	**5 805 268**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 713 465
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	336 932
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	112 733
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 873 482
- накладные расходы, тенге	1 451 370

в т.ч. зарплата, тенге	130 623
- сметная прибыль (8 %), тенге	430 020

Итого по смете	**5 805 268**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 713 465
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	336 932
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	112 733
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 873 482
- накладные расходы, тенге	1 451 370
в т.ч. зарплата, тенге	130 623
- сметная прибыль (8 %), тенге	430 020

Итого по акту №4	**5 805 268**
Временные здания и сооружения (3,7 %), К=0,8	**171 836**
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,4 %)	**203 222**
Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска (зона повышенного радиационного риска)	**47 023**
Итого	**6 227 348**
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**123 607**
- в текущих ценах с 01.11.21 г.	**6 350 955**
- в текущих и прогнозных ценах (Иинф = 1,050)	**6 668 502,38**
Налог на добавленную стоимость (12 %)	**800 220,29**
Всего по акту	**7 468 722,66**

Заказчик:
ТОО "Древстроймаркетинг"

Директор _____ Д.Жумагалиев

Субподрядчик:
ТОО «ПРОФАЛЬЯНССЕРВИС»

Директор _____ К.Уйсенов