Приложение 1
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного
развития
Республики Казахстан
от 09 августа 2019 года № 631

Приложение 1
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Декларация о соответствии

«29» ноября 2023 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «Древстроймаркетинг», Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область , г.Усть-Каменогорск, ул. Комсомольская, дом 37/1-98, 87771486667

наименование организации, юридический адрес

в лице Директора **Жумагалиева Д.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **«Реконструкция здания биофильтра №2 очистных сооружений п. Новая Согра г. Усть-Каменогорска, ВКО», РК, Восточно-Казахстанская область, г. Усть-Каменогорск, п. Новая Согра**

наименование, местонахождения объекта

Заказчиком которого является: **Государственное учреждение "Управление строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Восточно-Казахстанской области "**, руководитель Жапбаров Н.Е.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: ТОО «ПРОФАЛЬЯНССЕРВИС»

3. Проект (проектно-сметная документация)
ТОО «ПОСТЭКСКОМ», утвержден ГУ «Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Усть-Каменогорска» № 44 от 15.03.2022 года

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден (а): **ГУ «Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Усть-Каменогорска», № 44 от 15.03.2022 года**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Площадь застройки	м2	928,1		928,1	
Общая площадь здания	м2	659,4		659,4	
Объем здания	м3	5275,2		5275,2	

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период

_____

Факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее – м2)	-	-
Число этажей	этаж	-	-
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – м3)	-	-
В том числе подземной части	м3	-	-
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2	-	-

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе:	-	-	-	-	-	-
Однокомнатных	-	-	-	-	-	-
Двухкомнатных	-	-	-	-	-	-
Трехкомнатных	-	-	-	-	-	-
Четырехкомнатных и более	-	-	-	-	-	-

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Здание биофильтров имеет простую прямоугольную форму с габаритными размерами 48,0 х 18,0 м.

Конструктивная система здания – каркасная.

Фундамент - монолитный железобетонный столбчатый, железобетонные, фундаментные балки.

Колонны - металлические.

Перекрытия - металлические фермы.

Наружные стены - сэндвич панели 200 мм.

Прогоны покрытия - из прокатного швеллера.

Кровля - двускатная из сборных сэндвич панелей по металлическим прогонам.

Отопление и вентиляция.

Теплоисточник - Согринская ТЭЦ. Ввод в здание -существующий,

тепловая внутриплощадочная сеть, подключается к тепловому узлу в здании биофильтра. Система отопления с нижней разводкой горизонтальная с отдельными ветками. В качестве нагревательных приборов приняты регистры из гладких труб. Для регулировки у нагревательных приборов

устанавливается регулирующая арматура - вентили шаровые. Трубы приняты стальные водогазопроводные.

Вентиляция предусмотрена приточно-вытяжная с механическим и естественным побуждением. В производственном помещении вытяжка осуществляется дефлекторами, установленными на кровле. Дефлекторы снабжены электрофицированными заслонками и системой сбора конденсата. Приточный воздух подается приточными установками. Воздух подается непосредственно в резервуары биофильтра через существующие отверстия в стенах резервуара. Все вытяжные воздуховоды выполняются из тонколистовой оцинкованной стали.

Электрооборудование.

Электроснабжение осуществляется от вновь проектируемого ПР установленного на внешней стене здания. Напряжение 380/220.По надежности электроснабжения здание, согласно ПУЭ, относится к 3-ей категории. Силовыми потребителями являются токоприемники осветительного и сантехнического оборудования. Освещение выполнены светодиодными светильниками и энергосберегающими.

Противопожарные мероприятия

Планировка участка обеспечивает свободный проезд к зданию. По конструктивным решениям здание относится к III степени огнестойкости. По функциональной пожарной опасности здание относится к классу Ф 3.1.

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ: «13» ноября **2023 года**;

месяц, год

окончание работ: «29» ноября **2023 года**;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: **5**

фактически, месяц: **1**

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации ____% и фактически применено 93% (на объектах

финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению. Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению: **от существующих сетей**

КГП на ПХВ «Таза -Өскемен акимата» города Усть-Каменогорска _____

Грибоньев Владимир Николаевич

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя)

«_» декабря _____2022 года

М.П.

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается) **не предусмотрено** _____;

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения: _____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **«Реконструкция здания биофильтра №2 очистных сооружений п. Новая Согра г. Усть-Каменогорска, ВКО»** _____

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийному сроку, в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

ТОО «Древстроймаркетинг» Директор Жумагалиев Д. _____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)