Приказ и.о. Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 5 августа 2021 года № 420 «О внесении изменений в некоторые приказы Министра национальной экономики Республики Казахстан»

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "АГРОПРОМЭНЕРГОСНАБ-1"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ALATAU CORP"

Наименование строительства и его адрес: Строительство котельной с подводящим газопроводом для здания акимата Междуреченского сельского округа Илийского района Алматинской области

Справка № 1от 10.12.2021г.
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за декабрь 2021 года

код заказчика	код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код
		№ 21/11-С	08.11.2021				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
			из графы 1							
				из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	СМР по смете	в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего выполнено	2 496 998,24	2 229 462,71							267 535,53	2 496 998,24

Заказчик: ТОО "АГРОПРОМЭНЕРГОСНАБ-1" БИН 000440015597

Директор _____ **Копбаев К.Х.**

Подрядчик: ТОО "ALATAU CORP" БИН 200940013481

Директор _____ **Наубаев Д.К.**

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "АГРОПРОМЭНЕРГОСНАБ-1"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ALATAU CORP"

Договор: договор подряда № 21/11-С от 08.11.2021 года

Наименование объекта: Строительство котельной с подводящим газопроводом для здания акимата Междуреченского сельского округа Илийского района Алматинской области

Реестр № 1

актов выполненных работ за декабрь месяц 2021 г.

№ пп	№ сметы	№ АВР	Наименование работ и затрат	Стоимость АВР, тенге	в т.ч. НДС
1	4-1-1	1	Внутриплощадочные электрические сети	128 813,00	13 801,39
2	6-2-1	2	Внутриплощадочные тепловые сети	2 252 799,00	241 371,32
3	7-1-1	3	Генплан. Благоустройство территории	115 386,24	12 362,81
			ВСЕГО:	**2 496 998,24**	

Заказчик: ТОО "АГРОПРОМЭНЕРГОСНАБ-1"

Директор _____ **Копбаев К.Х.**

Подрядчик: ТОО "ALATAU CORP"

Директор _____ **Наубаев Д.К.**

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "АГРОПРОМЭНЕРГОСНАБ-1"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "ALATAU CORP"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство котельной с подводящим газопроводом для здания акимата Междуреченского сельского округа Илийского района Алматинской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Внутриплощадочные электрические сети**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 21/11-С от 08.11.2021 года

Акт выполненных работ № 1

за **декабрь 2021** (месяц, год) на **4-1-1 Внутриплощадочные электрические сети 0,4 кВ** работы

Составлен (а) в текущих ценах 4 квартала 2019 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	Е11-010101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	1,62	205,97	194,88	334	316	0	70	436	
						11,1	49,17	18	80		32		
2	2	Е11-010205-0302	Грунты 2 группы.Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	0,18	1714,02	0	309	0	0	222	573	
						1714,02	0	309	0		42		
3	3	Е11-010104-0505	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 121 кВт (165 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	1,2	21,69	21,69	26	26	0	4	33	
						0	4,92	0	6		2		
4	4	Е11-010104-0511	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 121 кВт (165 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	1,2	10,06	10,06	12	12	0	2	15	
						0	2,28	0	3		1		
5	5	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную мелкопросеянной землей. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,6	894,24	0	537	0	0	386	997	
						894,24	0	537	0		74		
6	6	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	1,2	163,62	76,47	196	92	0	107	327	
						87,16	36,15	105	43		24		
7	7	Ц13-080201-0201 Изм. и доп. вып. 16	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий		44	356,86	160,13	15702	7046	1992	6388	23857	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м кабеля		151,47	50,17	6665	2207		1767		
8	8	Ц13-080201-0401	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель		44	468,38	385,76	20609	16973	0	7109	29935	
				м кабеля		82,62	141,79	3635	6239		2217		
9	9	Ц13-080201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах		6	333,69	151,61	2002	910	266	801	3027	
				м кабеля		137,7	47,63	826	286		224		
10	10	С121-030101-0103	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012		0,028	28182		789		789		852	
				1000 шт.							63		
11	11	С123-060137-0703	Кабели силовые АВБбШв 4х6 (ок)-1 ГОСТ 16442-80		0,05	330538		16527		16527		17849	
				км							1322		
12	12	Е11-340201-0301	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий		0,006	152062,72	0	912	0	9	687	1727	
				канало-километр трубопровода		150556	0	903	0		128		
13	13	С123-010801-0107	Трубы из поливинилхлорида ПВХ DN 100, толщина стенки 2,2 мм		6	489		2934		2934		3169	
				м							235		
14	14	Ц13-080206-1907	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по основанию пола		24	354,92	30,71	8518	737	1698	4570	14136	
				м		253,46	11,04	6083	265		1047		
15	15	С123-011305-0104	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 32 мм		24	109		2616		2616		2825	
				м							209		
			Итого по разделу:									99758	
			Раздел: 1. ВРУ-1(Здание Акимата)										
16	16	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне		2	2432,59	26,34	4865	53	2100	1953	7363	
				шт.		1356	0	2712	0		545		
17	17	С123-070204-0747	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010		2	1435		2870		2870		3100	
				шт.							230		
			Итого по разделу: 1. ВРУ-1(Здание Акимата)									10463	
			ИТОГО:					79758	26164	31801	22299	110221	
								21793	9129		8162		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,2 %		1323					
			Итого с временными									111544	
			Зимние удорожания			1,35 %		1506					
			Итого с зимними удорожаниями									113050	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		2261					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									115311	

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "АГРОПРОМЭНЕРГОСНАБ-1"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "ALATAU CORP"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство котельной с подводящим газопроводом для здания акимата Междуреченского сельского округа Илийского района Алматинской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Наружные сети водопровода и канализации**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 21/11-С от 08.11.2021 года

Акт выполненных работ № 2

за **декабрь 2021** (месяц, год) на **6-3-1 Наружные сети водопровода и канализации** работы

Составлен (а) в текущих ценах 4 квартала 2019 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Трубопровод В1(хоз-питьевой и противопожарный)										
1	1	Е11-010101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	26,797757	205,97	194,88	5520	5222	0	1163	7217	
						11,1	49,17	297	1318		535		
2	2	Е11-010205-0302	Грунты 2 группы.Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	2,9775286	1714,02	0	5104	0	0	3675	9480	
						1714,02	0	5104	0		702		
3	3	Е11-010104-0505	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 121 кВт (165 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	21,3284155	21,69	21,69	463	463	0	76	581	
						0	4,92	0	105		43		
4	4	Е11-010104-0511	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 121 кВт (165 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	21,3284155	10,06	10,06	215	215	0	35	270	
						0	2,28	0	49		20		
5	5	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	21,3284155	163,62	76,47	3490	1631	0	1893	5814	
						87,16	36,15	1859	771		431		
6	6	Е11-010102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	8,44687	206,99	197,41	1748	1667	1	399	2319	
						9,5	56,12	80	474		172		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7	7	С341-020102-1005	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	14,7820225	130		1922				2075	
											154		
			Итого по разделу: 1. Трубопровод В1(хоз-питьевой и противопожарный)									27756	
			Раздел: 2. Трубопроводы В1										
8	8	Е11-220301-0103 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,006	535675,1	112429,28	3214	675	93	2676	6361	
						407700	42803,78	2446	257		471		
9	9	С123-010201-0185	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	6,024	2273		13693		13693		14788	
											1095		
10	10	Е11-220301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр до 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0659	462085,69	70606,57	30451	4653	623	26616	61632	
						382030	25929,25	25176	1709		4565		
11	11	С123-010201-0112	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	66,1636	336		22231		22231		24009	
											1778		
12	12	Е11-160401-0101 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка в колодце	м трубопровода	1	841,57	39,66	842	40	25	776	1747	
						776,41	15,01	776	15		129		
13	13	С123-010201-0107	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 20 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1,004	218		219		219		236	
											18		
14	14	Е11-220601-0201 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром до 50 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0669	702619,45	29557,45	47005	1977	30604	14318	66229	
						215604	577,39	14424	39		4906		
15	15	Е11-220601-0203 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,006	1102864,07	30009,64	6617	180	5148	1280	8529	
						214774	663,01	1289	4		632		
			Итого по разделу: 2. Трубопроводы В1									183531	
			Раздел: 3. Фасонные части(тройники и фланцы)										
16	16	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0066	1049024,39	515599,11	6924	3403	124	4373	12201	
						514704,2	154628,69	3397	1021		904		
17	17	С123-020101-0747	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 159 мм х 5 мм - 108 мм х 5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	1	5282		5282		5282		5705	
											423		
18	18	Е11-221201-0101	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром до 50 мм. Приварка	фланец	2	583,48	35,64	1167	71	42	1043	2387	
						526,72	0	1053	0		177		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
19	19	С123-020103-0204	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 25 ГОСТ 12816-80	шт.	2	521		1042		1042		1125	
											83		
20	20	Е11-221201-0105	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм. Приварка	фланец	4	1702,93	128,59	6812	514	372	5921	13751	
						1481,4	13,77	5926	55		1019		
21	21	С123-020103-0212	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 150 ГОСТ 12816-80	шт.	4	4658		18632		18632		20123	
											1491		
22	22	Е11-221201-0103	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	4	1120,14	71,28	4481	285	245	3911	9063	
						987,6	0	3950	0		671		
23	23	С123-020103-0210	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	4	2785		11140		11140		12031	
											891		
24	24	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	2,5	91,15	2,36	228	6	107	80	333	
						46,14	0,28	115	1		25		
25	25	Е11-130301-1421 к=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой за 2 раза	м2	2,5	249,37	6,08	623	15	507	71	750	
						40,51	0,83	101	2		56		
26	26	Е11-221101-0104	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 150 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	врезка	1	14195,47	7233,51	14195	7234	2494	6698	22565	
						4467,9	2297,61	4468	2298		1671		
			Итого по разделу: 3. Фасонные части(тройники и фланцы)									100034	
			Раздел: 4. Задвижки и вентиль на опорожнение										
27	27	Е11-220901-0103	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	1	2119,61	82,83	2120	83	327	1733	4161	
						1709,4	41,31	1709	41		308		
28	28	С123-040102-2004	Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином, со штурвалом, среда: вода и нейтральные жидкости, Т до +70°С, PN 16, DN 100, типа SigMETEX ГОСТ 5762-2002	шт.	1	42079		42079		42079		45445	
											3366		
29	29	Е11-220901-0201	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром до 50 мм. Установка	задвижка или клапан	1	1629,65	82,83	1630	83	169	1405	3278	
						1378,16	41,31	1378	41		243		
30	30	С123-040601-0202	Вентили запорные 15с65жн фланцевые для воды и пара, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	12769		12769		12769		13791	
											1022		
			Итого по разделу: 4. Задвижки и вентиль на опорожнение									66675	
			Раздел: 5. Футляры и гильзы(в стенах колодцев)										
31	31	Е11-230101-0103	Основание под трубопроводы гравийное. Устройство	м3 основания	7,5	1310,65	232,51	9830	1744	0	8527	19825	
						1078,14	70,23	8086	527		1469		
32	32	С121-010302-0402	Гравий керамзитовый М400, фракция 10-20 мм СТ РК 948-92	м3	7,5	9401		70508		70508		76148	
											5641		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
33	33	Е11-220301-0107 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 250 мм. Укладка футляра	км трубопровода	0,032	1305874,48	554627,44	41788	17748	2731	27035	74329	
						665910	187479,7	21309	5999		5506		
34	34	С123-010201-0236	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	32,128	10125		325296		325296		351320	
											26024		
35	35	Е11-220601-0207 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 250 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,032	2651704,41	198732,35	84855	6359	68506	11051	103578	
						312156	36677,72	9989	1174		7672		
36	36	Е11-220301-0108 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка (гильзы в стенах колодцев)	км трубопровода	0,0005	1555969,86	702171,44	778	351	46	493	1373	
						761040	235230,7	381	118		102		
37	37	С123-010201-0243	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,502	12277		6163		6163		6656	
											493		
38	38	Е11-220301-0107 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 250 мм. Укладка футляра	км трубопровода	0,00025	1305874,48	554627,44	326	139	21	211	581	
						665910	187479,7	166	47		43		
39	39	С123-010201-0236	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,251	10125		2541		2541		2745	
											203		
40	40	Е11-220301-0109 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 350 мм. Укладка гильзы	км трубопровода	0,006	1880614,71	842653,94	11284	5056	656	7168	19928	
						928650	278099,12	5572	1669		1476		
41	41	С123-010201-0250	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 377 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	6,024	14272		85975		85975		92852	
											6878		
42	42	Е11-220601-0307 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 250 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,00025	3684476,43	277815,96	921	69	744	119	1124	
						430882	51436,79	108	13		83		
43	43	Е11-220601-0308 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 300 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0065	4325586,2	307585,31	28116	1999	23021	3433	34073	
						476238	57189,88	3096	372		2524		
44	44	Е11-221401-0301	Трубы стальные диаметром до 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	39	1324,25	7,56	51646	295	6026	44962	104337	
						1162,19	2,34	45325	91		7729		
			Итого по разделу: 5. Футляры и гильзы(в стенах колодцев)									888869	
			Раздел: 6. Пожарный гидрант										
45	45	Е11-221001-0103	Гидранты пожарные. Установка	шт.	1	2836,33	183,25	2836	183	555	2157	5393	
						2098,46	80,65	2098	81		399		
46	46	С123-030103-0909	Гидранты пожарные подземные Н 2500 мм ГОСТ 8220-85		1	50767		50767		50767		54828	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.							4061		
47	47	Е11-220801-0101	Фасонные части чугунные диаметром 50-100 мм. Установка		0,0564	83054,79	2899,05	4684	164	1783	2791	8073	
				т фасонных частей		48541,3	1445,85	2738	82		598		
48	48	С123-020803-1301	Подставка пожарная фланцевая ППФ для труб из ВЧШГ DN 100 ГОСТ 5525-88		1	115371		115371		115371		124601	
				шт.							9230		
			Итого по разделу: 6. Пожарный гидрант									192895	
			Раздел: 7. Фасонные части-переходы										
49	49	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка		0,0011	1049024,39	515599,11	1154	567	21	729	2033	
				т фасонных частей		514704,2	154628,69	566	170		151		
50	50	С123-020101-1031	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 57 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)		1	917		917		917		990	
				шт.							73		
51	51	С123-020101-1005	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм х 3 мм - 25 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)		1	450		450		450		486	
				шт.							36		
			Итого по разделу: 7. Фасонные части-переходы									3509	
			Раздел: 8. Колодцы										
52	52	Е11-221301-0101 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих		1,73	22280,37	9324,37	38545	16131	4051	24825	68439	
				м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		10614,28	3880,19	18363	6713		5070		
53	53	С121-040302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90		1	22383		22383		22383		24174	
				шт.							1791		
54	54	С121-040301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90		1	10397		10397		10397		11229	
				шт.							832		
55	55	С121-040301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90		2	15100		30200		30200		32616	
				шт.							2416		
56	56	С121-040302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90		1	18857		18857		18857		20366	
				шт.							1509		
57	57	С121-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90		1	1740		1740		1740		1879	
				шт.							139		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
58	58	С121-060304-0401	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями	т	0,0237	573646		13595		13595		14683	
											1088		
59	59	С123-030101-0304	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	1	22975		22975		22975		24813	
											1838		
60	60	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,05628	717806,61	7051,33	40398	397	36435	4302	48277	
						63366,8	1418,31	3566	80		3576		
61	61	Е11-130301-0409	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ЭП-057 за один раз	м2	2,07948	836,53	2,91	1740	6	1660	52	1934	
						35,41	0,55	74	1		143		
62	62	Е11-130301-1803 К=3	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалью ЭП-5116	м2	2,07948	333,6	7,08	694	15	511	117	876	
						80,9	0,83	168	2		65		
63	63	Е11-060101-0101	Отмостка бетонная. Устройство	м3	0,5	15347,98	1111,55	7674	556	6467	706	9051	
						1302,75	249,65	651	125		670		
64	64	Е11-060101-0102 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 3 м3. Устройство упоров в углах поворота	м3	0,16	20102,2	1759,56	3216	282	2121	799	4336	
						5084,73	402,2	814	64		321		
65	65	Е11-220701-0103	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,006	67716,28	0	406	0	50	353	820	
						59379,5	0	356	0		61		
66	66	Е11-220701-0101	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,0659	61472,56	0	4051	0	138	3874	8559	
						59379,5	0	3913	0		634		
			Итого по разделу: 8. Колодцы									272052	
			Раздел: 9. Разборка и восстановление асфальтобетонного покрытия-193 м2										
67	67	Е11-270302-0104	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка	м3 конструкции	1,93	2947,43	1250,18	5689	2413	0	4670	11187	
						1697,25	543,13	3276	1048		829		
68	68	Е11-270302-0102	Покрытия и основания щебеночные. Разборка	м3 конструкции	2,895	369,27	256,36	1069	742	0	532	1729	
						112,91	57,12	327	165		128		
69	69	Е11-270403-0101	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2 основания	193	736,89	232,57	142220	44886	90602	23902	179412	
						34,88	79,79	6732	15399		13290		
			Итого по разделу: 9. Разборка и восстановление асфальтобетонного покрытия-193 м2									192328	
			ИТОГО:					1533913	128523	1192248	250950	1927649	
								211222	42140		142792		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,2 %		23132					
			Итого с временными									1950781	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Зимние удорожания			**1,35 %**		**26336**					
			Итого с зимними удорожаниями									**1977117**	
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**39542**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**2016659**	
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990099									**2117292**	
			НДС			**12 %**		**254075**					
			Итого с НДС									**2371367**	
			Генподрядная скидка			**5%**		**118568**					
			Итого с НДС									**2 252 799**	

Принял (Заказчик)

ТОО "АГРОПРОМЭНЕРГОСНАБ-1"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Колбаев К.Х.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Сдал (Подрядчик)

ТОО "ALMAU CORP"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Наубаев Д.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)