Форма 2

Заказчик: ИП "Джарылгасова К.С."
Подрядик: ТОО "АксайСтройСервис и К"

ДОГОВОР № 3 от 08.09.2021 года.

Акт приемки выполненных работ

на объект: "Строительство многоквартирного 5 этажного жилого дома с административно-бытовыми и торговыми коммерческими помещениями и паркингом"

"Блок-1, Облицовка наружных стен. / Монтажные работы наружного газоснабжения с подключением к центральной сети. / Монтажные работы внутренней газоснабжений. "

№ п/п	Описание работ	Ед.изм.	Кол-во	Строимость за единицу	Общая стоимость в тенге РК	Выполнено за текущий апрель месяц (2023)		
						Кол-во	Строимость за единицу	Стоимость в тенге РК
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Блок-1, Облицовка наружных стен								
1	Монтаж строительных лесов.	м2	1 440,00	2 000,00	2 880 000,00	1440,00	2 000,00	2 880 000,00
2	Устройство каркаса для монтажа облицовочных плит.	м2	1 260,00	5 850,00	7 371 000,00	1260,00	5 850,00	7 371 000,00
3	Монтаж фиброцементных панелей.	м2	1 260,00	10 200,00	12 852 000,00	1260,00	10 200,00	12 852 000,00
4	Демонтаж строительных лесов.	м2	1 440,00	1 800,00	2 592 000,00	1440,00	1 800,00	2 592 000,00
6	Облицовочные фиброцементные панели "Колор Премиум".	м2	1 260,00	5 357,00	6 749 820,00	1260,00	5 357,00	6 749 820,00
7	Кронштейн несущий (50мм*50мм*100мм).	компл.	7 805,00	1 017,00	7 937 685,00	7805,00	1 017,00	7 937 685,00
8	Поронитовая прокладка (50мм*50мм).	компл.	7 805,00	250,00	1 951 250,00	7805,00	250,00	1 951 250,00
9	Анкерный крепитель(10мм*100мм).	шт	7 805,00	87,00	679 035,00	7805,00	87,00	679 035,00
10	П и Z - образный элемент.	шт	4 600,00	72,00	331 200,00	4600,00	72,00	331 200,00
11	Заклёпки фасада.(4,8мм*21мм).	шт	4 540,00	66,00	299 640,00	4540,00	66,00	299 640,00
Монтажные работы наружного газоснабжения с подключением к центральной сети.								
1	Планировка площадки.	м2	86,00	1 260,00	108 360,00	86,00	1 260,00	108 360,00
2	Разработка (выемка) грунта в траншей.	м3	230,00	4 830,00	1 110 900,00	230,00	4 830,00	1 110 900,00
3	Укладка строительного песка.	м3	20,00	3 045,00	60 900,00	20,00	3 045,00	60 900,00
4	Строительный песок.	м3	20,00	4 000,00	80 000,00	20,00	4 000,00	80 000,00
5	Монтаж газопроводной трубы ПЭ 100.SDR 17 d-90мм.(для наружных работ).	п/м	200,00	4 560,00	912 000,00	200,00	4 560,00	912 000,00
6	Газопроводная труба ПЭ 100.SDR 17 d-90мм.(для наружных работ).	п/м	200,00	2 100,00	420 000,00	200,00	2 100,00	420 000,00
7	Обратная засыпка грунта с уплотнением	м3	210,00	3 225,00	677 250,00	210,00	3 225,00	677 250,00

	Монтажные работы внутренней газоснабжений.							
1	Монтаж строительных лесов.	м3	38,00	9 240,00	351 120,00	38,00	9 240,00	351 120,00
2	Труба водогазопроводная d-25мм.	п/м	80,00	1 100,00	88 000,00	80,00	1 100,00	88 000,00
3	Труба водогазопроводная d-20мм.	п/м	53,00	747,00	39 591,00	53,00	747,00	39 591,00
4	Труба водогазопроводная d-15мм.	п/м	74,00	428,00	31 672,00	74,00	428,00	31 672,00
5	Кран шаровой газовый d-25мм.	шт	6,00	1 560,00	9 360,00	6,00	1 560,00	9 360,00
6	Кран шаровой газовый d-15мм.	шт	64,00	1 300,00	83 200,00	64,00	1 300,00	83 200,00
7	Клапан термозапорный Ду 15мм.	шт	32,00	1 700,00	54 400,00	32,00	1 700,00	54 400,00
8	Крепление газопровода Ду 25мм.	шт	44,00	300,00	13 200,00	44,00	300,00	13 200,00
9	Труба водогазопроводная d-40мм.(футляр).	п/м	26,00	1 728,00	44 928,00	26,00	1 728,00	44 928,00
10	Краска ПФ-115.	кг	11,99	1 640,00	19 662,12	11,99	1 640,00	19 662,12
11	Демонтаж строительных лесов.	м3	38,00	9 240,00	351 120,00	38,00	9 240,00	351 120,00
12	Специалист(монтаж системы газопровода с опрессовкой) - 4чел*10час*6дней.	ч/час	240,00	7 975,00	1 914 000,00	240,00	7 975,00	1 914 000,00
	Всего:				50 013 293,12			50 013 293,12

ЗАКАЗЧИК:
ИП "Джарылгасова К.С."

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "АксайСтройСервис и К"