Заказчик: ИП "Джарылгасова К.С."
Подрядик: ТОО "АксайСтройСервис и К"

ДОГОВОР № 3 от 08.09.2021 года.

Акт приемки выполненных работ

на объект: "Строительство многоквартирного 5 этажного жилого дома с административно-бытовыми и торговыми коммерческими помещениями и паркингом"

"Блок 1 / Блок 2. Устройство кровли."

№ п/п	Описание работ	Ед.изм.	Кол-во	Строимость за единицу	Общая стоимость в тенге РК	Выполнено за текущий февраль месяц (2023)		
						Кол-во	Строимость за единицу	Стоимость в тенге РК
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Устройство кровли.							
1	Укладка (утеплителя) керамзитового гравия фр.5*40мм.	м2	1 945,00	450,00	875 250,00	1945,00	450,00	875 250,00
2	Устройство бетонной стяжки.	м3	85,09	4 300,00	365 872,16	85,09	4 300,00	365 872,16
3	Устройство грунтовки праймером.	м2	1 245,00	300,00	373 500,00	1245,00	300,00	373 500,00
4	Устройство сточных воронок наружного водостока.	шт	6,00	26 000,00	156 000,00	6,00	26 000,00	156 000,00
5	Укладка покрытия мягкой кровли "Технониколь". - 2слоя.	м2	1 945,00	800,00	1 556 000,00	1945,00	800,00	1 556 000,00
6	Керамзит.фр.5*40мм.	м3	120,00	12 500,00	1 500 000,00	120,00	12 500,00	1 500 000,00
7	Бетонный раствор М-150.	м3	65,00	36 000,00	2 340 000,00	65,00	36 000,00	2 340 000,00
8	Грунтовка - "праймер".	кг	1 724,00	505,00	870 620,00	1724,00	505,00	870 620,00
9	Покрытия - "Технониколь".	м2	2 490,00	1 188,00	2 958 120,00	2490,00	1 188,00	2 958 120,00
	Всего:				10 995 362,16			10 995 362,16

ЗАКАЗЧИК:
ИП "Джарылгасова К.С."

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "АксайСтройСервис и К"