Утвержден
приказом Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234

АКТ ПРИЕМКИ ОБЪЕКТА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

«31» августа 2020 года

Заказчик: **ГУ «Управление энергетики и ЖКХ Акмолинской области», в лице заместителя руководителя Манадырова А.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии **от «30» августа 2020 года, ТОО «Казбайлык Астана» г.Нур-Султан, район «Байконыр», ж.м. Ондирис, ул. Жанажол, дом 19**

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ **от «30» августа 2020 г, ТОО «СтройЭксперт- Астана», в лице директора Ешкеева А.И., аттестаты №KZ16VJE00026293 от 19.05.2017г., KZ28VJE00027629 от 13.06.2017г., KZ 28VJE00027627 от 13.06.2017г.**

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

на основании договора № 90 от 05.12. 2019 года

Заключения о соответствии выполненных работ проекту от **«30» августа 2020 г., ТОО « КокшеСтройПроект» в лице директора Серёдкина Е.И., ГСЛ №15001258, 23.01.2015 г.**

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

на основании договора №67, от 29.10.2020 года

Произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта:

Строительство «Электроснабжение производственных помещений в а. Азат, Аккольского района, Акмолинской области»

(наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация,
капитальный ремонт)

по адресу: **а. Азат, Аккольский район, Акмолинская область**

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации,подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю:

выписка из постановления акимата Аккольского района №А-3161 от 05. 03. 2018 г.

наименование органа вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий: **Уведомление о начале производства строительно-монтажных работ, № KZ44REA00178169, от 08.06.2020г, выданный ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля Акмолинской области»**

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

3) проекта (проектно-сметной документации):**ТОО «КокшеСтройПроект» по заданию ГУ «Управление энергетики и ЖКХ Акмолинской области», №01-08/42, от 17.09.2019 года, утвержденный ТОО «Кокшетауоблэкспертиза» №КОЭ-0013/18 от 19.09.2018 г.**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **июль 2020 г.;**

месяц, год

окончание работ **август 2020 г**.;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц: 1,5

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 1,5

фактически, месяц: 1,5

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_____;

жилой дом имеет следующие показатели:

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее – м2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2		

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются
следующими данными: Площадка строительства расположена в а. Азат, Аккольского района, Акмолинской области.

Потребители относятся к III категории по надежности электроснабжения.

Строительство ВЛ-10кВ выполняется проводом марки АС-50/8, прокладываемым по железобетонным опорам.

Электроснабжение выполняется по одноцепной ВЛ-10кВ от существующей ПС-35/10кВ «Ивановская».

Протяженность ВЛ-10кВ - 9,377км

Для электроснабжения потребителей 0,4кВ предусматривается комплектная трансформаторная подстанция типа КТПН-160-10/0,4кВ.

Фундамент под КТПН-160-10/0,4кВ принят из сборных бетонных блоков по ГОСТ Заземление КТПН-160-10/0,4кВ выполняется из вертикальных электродов (угловая сталь 80х80х5,5мм, длиной 2,5м), соединяемых круглой сталью диаметром 14мм.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным
материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию;

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования.

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию
всего 27 527 094,96 тенге, в том числе:
строительно-монтажных работ 18 682 611,36 тенге,
оборудования, мебели 5 890 605,3 тенге,
прочее 2 953 878,3 тенге

8. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации): 32 061 338,00 млн. тенге,

в том числе:

всего 32 061 338,00 тенге, в том числе:
оборудования, мебели 6 545 117,00 тенге,
строительно-монтажных работ 20 805 606,00 тенге,
прочее 4 710 615,00 тенге

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ:

Объект: «Электроснабжение производственных помещений в а. Азат, Аккольского района,Акмолинскойобласти» принять в эксплуатацию

наименование объекта (комплекса)

Заказчик: **Манадыров А.А.**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Технический надзор **Ешкеев А. И**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Авторский надзор **Серёдкин Е.И.**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Генеральный подрядчик **Малгаждаров Б.О.**

фамилия,имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П

Приложение 3
к акту приемки объекта в эксплуатацию
форма

Технические характеристики объекта (линии электропередач)

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
1	Воздушные ЛЭП низкого напряжения 0,4 кВ	Километр (далее – км)	
	Воздушные ЛЭП высокого напряжения 10 кВ	км	9,377
3	КТПН160	шт	1
	Наружный контур заземления		
	1) сталь круглая ⌀14 мм	м	61
	2) сталь угловая 80*80*5,5 мм	м	25
4	Счетчики:		
	1) трехфазные	шт	2
5	Опоры железобетонные		
	1) П10-1	шт	144
	2) УА10-1	шт	5
	3) УП10-1	шт	7
	4) А10-1	шт	2
6	Провода		
	1) сталеалюминиевые	км	29,397
7	Автоматы на ток до 100 А	шт	
	Автоматы на ток до 25 А	шт	
	Предохранитель ПН-01-10	шт	3
	Крюк сквозной	шт	
	Зажимы:	шт	
	1) ПС-2-1	шт	177
	2) ПА-1-1	шт	49
	3) НКК-1-1Б	шт	42
	4) А2А-50-Т	шт	6
9	Арматура уличного освещения		
	1) светильники с лампами накаливания	шт	
	2) светильники с ртутными лампами	шт	
	3) светильники с люминесцентными лампами	шт	
	Кабели:		

	1) марки напряжением	км	
	2) марки напряжением	км	
11	Муфты соединительные…	шт	
12	Муфты концевые	шт	
13	Контуры заземления	шт	
14	Устройства грозозащиты	шт	
15	Дорожные покрытия кабельных сетей:		
	1) асфальтобетонные	м2	
	2) булыжные	м2	
	3) тротуары	м2	

Заказчик **ГУ «Управление энергетики и ЖКХ Акмолинской области»**

Манадыров А.

М.П.

Авторский надзор **ТОО « КокшеСтройПроект»**

Середкин Е.И.

М.П.

Пронумеровано,
Прошнуровано,
Скреплено печатью
На 5 (пять)
листах