Приложение 3
к приказу Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Декларация о соответствии

«30» августа **2020 г.**

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «Казбайлык Астана» г.Нур-Султан, р-н Байконыр, ж.м. Ондирис, ул. Жанажол, дом 19**
наименование организации, юридический адрес

в лице **директора Малгаждарова Б.О**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **«Электроснабжение производственных помещений в а. Азат, Аккольского района, Акмолинской области»**
наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является: **ГУ «Управление энергетики и ЖКХ Акмолинской области», в лице заместителя руководителя Манадырова А.**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Проект (проектно-сметная документация):
ТОО « КокшеСтройПроект» , лицензия №15001258, от 23.01.2015г.
наименование проектной организации
утвержден(а) **ТОО «Кокшетауоблэкспертиза» №КОЭ-0013/18 от 19.09.2018 г.**
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Потребители относятся к III категории по надежности электроснабжения.

Строительство ВЛ-10кВ выполняется проводом марки АС-50/8, прокладываемым по железобетонным опорам.

Электроснабжение выполняется по одноцепной ВЛ-10кВ от существующей ПС-35/10кВ «Ивановская».

Протяженность ВЛ-10кВ - 9,377км

Для электроснабжения потребителей 0,4кВ предусматривается комплектная трансформаторная подстанция типа КТПН-160-10/0,4кВ.

Фундамент под КТПН-160-10/0,4кВ принят из сборных бетонных блоков по ГОСТ

Заземление КТПН-160-10/0,4кВ выполняется из вертикальных электродов (угловая сталь 80х80х5,5мм, длиной 2,5м), соединяемых круглой сталью диаметром 14мм.

Площадка строительства расположена в а. Азат, Аккольского района, Акмолинской области.

4. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования.

5. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

6. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **июль 2020 г.;**

месяц, год

окончание работ **август 2020 г.**;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц: **1,5**;

по норме или по проекту организации строительства, месяц: **1,5**;

фактически, месяц: **1,5**.

7. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

8. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

9. Наружные инженерные коммуникации (электроснабжение) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

АО «АРЭК», Генеральный директор Павлов А.В.

(наименование организации, фамилия, имя, отечество (при наличии)

Внешнее энергоснабжение

Подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект: **«Электроснабжение производственных помещений в а. Азат, Аккольского района,Акмолинскойобласти»** готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик):

ТОО «Казбайлык Астана», лицензия №13007300 от 13.03.2013 г., директор Малгаждаров Б.О.

Фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

Подпись, дата

Место печати (при наличии)