**Генподрядчик: ТОО "Жардем"**
**Субподрядчик: ТОО "ENDEAVOUR ПВ"**
**Наименование объекта: Строительство 9-ти этажного 3-х подъездного жилого дома № 5 в жилом комплексе "Сарыарка"**

## Акт № 1
### приемки выполненных строительно-монтажных работ за 26 января 2017 года

| №№ п/п | Наименование работ и затрат / *Единица измерения* | Кол-во | Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей | Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов | Накладные расходы, тенге / % | Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу | Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Устройство бетонной подготовки | 23 | 9633,37 | 66,01 | 221568 | 1518 | 5329 | 1,35 | 31 |
| | *м3* | | 195,75 | 24,93 | 4502 | 573 | 105 | 0,1218 | 3 |
| 2 | Укладка блоков и плит ленточных фундаментов массой до 0,5 т в котловане глубиной до 4 м | 33 | 302,09 | 197,24 | 9969 | 6509 | 7963 | 0,652 | 22 |
| | *шт сборных конструкций* | | 104,85 | 67,51 | 3460 | 2228 | 140 | 0,2499 | 8 |
| 3 | Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80*) | 7,26 | 22700 | | 164802 | | | | |
| | *м3* | | | | | | | | |
| 4 | Установка блоков стен подвалов массой до 1 т | 26 | 552,79 | 243,37 | 14373 | 6328 | 6987 | 0,668 | 17 |
| | *шт сборных конструкций* | | 106,88 | 85,08 | 2779 | 2212 | 140 | 0,3375 | 9 |
| 5 | Установка блоков стен подвалов массой более 1,5 т | 36 | 1201,6 | 598,4 | 43258 | 21542 | 20649 | 1,18 | 42 |
| | *шт сборных конструкций* | | 195,53 | 214,16 | 7039 | 7710 | 140 | 0,911 | 33 |
| 6 | Блоки бетонные для стен подвалов (ГОСТ 13579-78*) объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 (М-100) | 4,688 | 12800 | | 60006 | | | | |
| | *м3* | | | | | | | | |
| 7 | Блоки бетонные для стен подвалов (ГОСТ 13579-78*) объемом менее 0,5 до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 (М-100) | 3,98 | 12400 | | 49352 | | | | |
| | *м3* | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Блоки бетонные для стен подвалов (ГОСТ 13579-78*) объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 (М-100) | 29,34 | 12000 | | 352080 | | | | |
| | *м3* | | | | | | | | |
| 9 | Устройство ленточных фундаментов бетонных - монолитные заделки в блоках из бетона кл. В 7,5 | 0,5 | 10726,95 | 311,32 | 5363 | 156 | 294 | 2,82 | 1 |
| | *м3* | | | | | | | | |
| | | | 441 | 117,61 | 221 | 59 | 105 | 0,5744 | – |
| | *м3* | | | | | | | | |
| 10 | Устройство железобетонных фундаментов объемом до 3 м3 под колонны из бетона кл. В20 | 44,65 | 12387,2 | 112,36 | 553088 | 5017 | 49880 | 6,34 | 283 |
| | *м3* | | | | | | | | |
| | | | 1021,5 | 42,44 | 45610 | 1895 | 105 | 0,2073 | 9 |
| 11 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=16-18 мм | 2,3964 | 50900 | | 121977 | | | | |
| | *т* | | | | | | | | |
| 12 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=12 мм | 0,336 | 45300 | | 15221 | | | | |
| | *т* | | | | | | | | |
| 13 | Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм | 0,512 | 62000 | | 31744 | | | | |
| | *т* | | | | | | | | |
| 14 | Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой | 0,0274 | 172357,31 | 536,06 | 4723 | 15 | 1372 | 289 | 8 |
| | *т* | | | | | | | | |
| | | | 47475 | 202,5 | 1301 | 6 | 105 | 0,99 | – |
| 15 | Установка анкерных болтов длиной более 1 м в готовые гнезда с заделкой | 1,785 | 156751,29 | 477,54 | 279801 | 852 | 64014 | 207 | 369 |
| | *т* | | | | | | | | |
| | | | 33975 | 180 | 60645 | 321 | 105 | 0,88 | 2 |
| 16 | Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя | 425,9 | 245,44 | 3,82 | 104533 | 1627 | 19494 | 0,212 | 90 |
| | *м2 поверхности* | | | | | | | | |
| | | | 37,35 | 1,44 | 15907 | 613 | 118 | 0,007 | 3 |
| 17 | Горизонтальная оклеечная гидроизоляция стен и фундаментов в 2 слоя гидроизолом | 121,6 | 807,91 | 11,21 | 98242 | 1363 | 5124 | 0,201 | 24 |
| | *м2 поверхности* | | | | | | | | |
| | | | 31,5 | 4,21 | 3830 | 512 | 118 | 0,0205 | 2 |
| | **Итого** | | | | **1942186** | **126633** | **352301** | | **1938** |
| | | | | | **273705** | **44344** | | | **188** |

| | |
|---|---|
| Стоимость: материалов, тенге | 1541848 |
| Накладные расходы, тенге | 352301 |
| Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %) | 137669 |
| **Всего** | **2432156** |
| **Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге** | **2432156** |

| | |
|---|---|
| Налог (2 %) | 48643 |
| **Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)** | **2480799** |
| **НДС (12 %)** | 297696 |
| **Всего по акту с учетом НДС (12 %)** | **2778495** |

**ПРИНЯЛ: ПОДРЯДЧИК ТОО "ЖАРДЕМ"**

_____ **Ахметов С.К.**

**СДАЛ: СУБПОДРЯДЧИК ТОО "ENDEAVOUR ПВ"**

_____ **Шимолин М.В.**