Генподрядчик: ТОО "Жардем"

Субподрядчик: ТОО "ENDEAVOUR ПВ"

Наименование объекта: Строительство 9-ти этажного 2-подъездного жилого дома № 22 в жилом комплексе «Сарыарка» по ул. Павлова, 85/1

АКТ № 2

приемки выполненных работ за 30 марта 2018 года

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 3 Стены и перегородки								
41	Е8-22-1	Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки при высоте этажа до 4 м *м3 кладки*	108,71	1844,31	372,83	200495	3993	9270	3,72	40
				594	139,5	6362	1494	118	0,68	7
42	30-3-13	Блоки бетонные для стен объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 (М-100)К=0,920; *м3*	29,87	11000		328570				
		Раздел 4 Перекрытие								
43	Е7-45-5	Укладка панелей перекрытий площадью до 5 м2 с опиранием на две стороныК=3,000; *шт сборных конструкций*	20,7	951,48	200,77	19696	4156	10734	1,74	36
				299,25	71,15	6194	1473	140	0,3052	6
44	Е7-45-6	Укладка панелей перекрытий площадью до 10 м2 с опиранием на две стороныК=3,000; *шт сборных конструкций*	27,9	1539,78	373,54	42960	10422	23467	2,66	74
				465,75	135,07	12994	3768	140	0,6052	17
53	30-17-9	Сплошные плоские панели, плиты толщиной 12 см (П17-3)К=3,000; *м2*	5,814	1770		10291				
54	30-17-10	Сплошные плоские панели, (П-10)К=3,000; *м2*	2,9475	2070		6101				
55	Е7-20-3	Установка монтажных изделий массой до 20 кг (А-1, А-2)	0,03612	175710,1	1826,1	6347	66	445	42,7	2

		т стальных элементов								
				8100	690,75	293	25	140	3,37	–
56	4-1-133	Лакокрасочные и другие неметаллические покрытия	0,03612	18000		650				
		т								
57	Е7-44-10	Укладка перемычек массой до 0,3 тК=3,000;	26,3	108,41	66,43	683	419	420	0,148	1
		шт сборных конструкций								
				23,85	23,85	150	150	140	0,1051	1
58	30-15-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 948-84)К=3,000;	3,15	28200		88830				
		м3								
59	Е34-57-1	Утепление торцов плит перекрытия со стороны наружных стен	20,854	199,72	1,17	2168	13	607	0,345	4
		м2 поверхности								
				54,9	0,45	596	5	101	0,0022	–
60	1-3-104	Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБС-40	2,089	8390		17526,71				
		м3								
61	Е8-4-5	Обертывание полиэтиленовой пленкой	31,599	107,08	8,23	3384	260	3160	0,468	15
		м2 поверхности								
				81,68	3,08	2581	97	118	0,0151	–
62	1-1-508	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм	0,00693	184000		1275				
		т								
73	4-1-70	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=6 ммК=3,000;	0,0828	73000		6044,40				
		т								
74	4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 ммК=3,000;	0,04437	67700		3003,849				
		т								
75	Е6-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок (сетка С-1)К=3,000;	0,05298	5239,08	327,33	278	17	112	11,6	1
		т								
				1890	123,75	100	7	105	0,6	–
76	4-1-89	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=4 ммК=3,000;	0,05298	50800		2691				
		т								
77	Е46-25-1	Сверление в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды)	13,5	132,03	66,18	1782	893	1380	0,337	5
		отверстие								
				63,23	38,95	854	526	100	0,0608	1
		Всего прямые затраты				**2162861**	**20239**	**49595**		**178**
						242011	**144368**			**481**
		Накладные расходы, тенге				49595				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				132747				

Всего	**2345203**
Налог (2 %)	112086
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**2457289**
НДС (12 %)	294875
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**2 752 163**

ПРИНЯЛ: ПОДРЯДЧИК ТОО "ЖАРДЕМ"

Ахметов С.К.

СДАЛ: СУБПОДРЯДЧИК ТОО "ENDEAVOUR ПВ"

Шимолин М.В.