**Генподрядчик: ТОО "Жардем"**
**Субподрядчик: ТОО "ENDEAVOUR ПВ"**
**Наименование объекта: Строительство 9-ти этажного 4-х подъездного жилого дома № 21 в жилом комплексе «Сарыарка» по ул. Ак.Чокина, 162/3**

**Акт № 4**
**приемки выполненных**
**субподрядных работ за 30 июня 2018 года**
Водопровод и канализация

| №№ п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат<br>*Единица измерения* | Кол-во | Стоимость ед., тенге | | Общая стоимость, тенге | | Накладные расходы, тенге<br>% | Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей<br>машинистов | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Всего<br>з/п рабочих-строителей | экспл. машин<br>в т.ч. з/п машинистов | Всего<br>з/п рабочих-строителей | экспл. машин<br>в т.ч. з/п машинистов | | на единицу | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | **Раздел 1 Система холодного водоснабжения В-1 (выше отм. 0.000)** | | | | | | | | |
| 1 | Е16-22-3 | Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией, диаметр ввода до 150 мм, диаметр водомера до 100 мм<br>*узел* | 2 | 4954,51<br>3082,5 | 457,58<br>171 | 9909<br>6165 | 915<br>342 | 8329<br>128 | 18,1<br>0,84 | 36<br>2 |
| 2 | | Преобразователь расхода воды ПРЭМ-80<br>*шт* | 2 | 34159 | | 68318 | | | | |
| 3 | | Манометр МП-4У Ру 10кг/с см2<br>*шт* | 2 | 1157 | | 2314 | | | | |
| 4 | Е16-15-1 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм<br>*шт* | 2 | 473,47<br>254,25 | 39,24<br>15,75 | 947<br>509 | 78<br>32 | 692<br>128 | 1,47<br>0,07 | 3<br>– |
| 5 | 9-4-57 | Краны трехходовые регулирующие КРТП-20 натяжные муфтовые латунные 11Б18бк для жидких сред, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм | 2 | 328 | | 656 | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *шт* | | | | | | | | |
| 6 | Е16-16-2 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из чугунных напорных фланцевых труб диаметром до 100 мм | 4 | 595,88 | 12,33 | 2384 | 49 | 1382 | 1,58 | 6 |
| | | *шт* | | 265,5 | 4,5 | 1062 | 18 | 128 | 0,02 | – |
| 7 | 9-2-7 | Задвижки клиновые двухдисковые фланцевые с выдвижным шпинделем 31ч11нж для воды, пара и других сред, Ру 1 МПа (10 кгс/см2), Dy 100 мм | 4 | 6350 | | 25400 | | | | |
| | | *шт* | | | | | | | | |
| 8 | 8-9-12 | Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 на Ру 1,0 МПа, Dy 100 мм | 8 | 492 | | 3936 | | | | |
| | | *шт* | | | | | | | | |
| 9 | Е22-33-5 | Установка стальных сварных фасонных частей диаметром 100-250 мм (отводы) | 0,0112 | 247994,13 | 49389,75 | 2778 | 553 | 1186 | 312,7 | 4 |
| | | *т фасонных частей* | | 62775 | 18657 | 703 | 209 | 130 | 91,12 | 1 |
| 10 | Е16-15-1 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм | 2 | 473,47 | 39,24 | 947 | 78 | 692 | 1,47 | 3 |
| | | *шт* | | 254,25 | 15,75 | 509 | 32 | 128 | 0,07 | – |
| 11 | 9-1-32 | Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 20 мм | 2 | 395 | | 790 | | | | |
| | | *шт* | | | | | | | | |
| 12 | Е18-21-5 | Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах диаметром 65 мм | 2 | 7553,07 | 91,69 | 15106 | 183 | 571 | 1,11 | 2 |
| | | *фильтр* | | 189 | 33,75 | 378 | 68 | 128 | 0,17 | – |
| 13 | Е16-15-3 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм | 4 | 891,93 | 90,13 | 3568 | 361 | 2465 | 2,6 | 10 |
| | | *шт* | | 447,75 | 33,75 | 1791 | 135 | 128 | 0,16 | 1 |
| 14 | 9-4-74 | Краны шаровые сварные стальные Naval, Тмакс=200 °С, Р 2,5 МПа, Dy 100 мм | 2 | 14600 | | 29200 | | | | |
| | | *шт* | | | | | | | | |
| 15 | 9-4-72 | Краны шаровые сварные стальные Naval, Тмакс=200 °С, Р 2,5 МПа, Dy 65 мм | 2 | 7800 | | 15600 | | | | |
| | | *шт* | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | E16-7-1 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 15 мм | 0,3 | 329,67 | 4,19 | 99 | 1 | 23 | 0,337 | – |
| | | *м трубопровода* | | 59,85 | 1,58 | 18 | – | 128 | 0,0076 | – |
| 17 | E16-7-10 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 100 мм | 3 | 1550,07 | 19,03 | 4650 | 57 | 476 | 0,69 | 2 |
| | | *м трубопровода* | | 117 | 7,13 | 351 | 21 | 128 | 0,0348 | – |
| 18 | E16-7-7 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 65 мм | 3 | 965,42 | 12,21 | 2896 | 37 | 375 | 0,555 | 2 |
| | | *м трубопровода* | | 92,93 | 4,57 | 279 | 14 | 128 | 0,0223 | – |
| 19 | E22-33-5 | Установка стальных сварных фасонных частей диаметром 100-250 мм (переход) | 0,0034 | 247994,13 | 49389,75 | 843 | 168 | 359 | 312,7 | 1 |
| | | *т фасонных частей* | | 62775 | 18657 | 213 | 63 | 130 | 91,12 | – |
| 20 | 1-1-876 | Прокат полосовой, толщина 10-75 мм, ширина 100-200 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст0 (крепление водомерного узла) | 0,05652 | 50100 | | 2832 | | | | |
| | | *т* | | | | | | | | |
| 21 | 8-10-45 | Подвеска из полосовой стали 90х5 | 12,7 | 200 | | 2540 | | | | |
| | | *кг* | | | | | | | | |
| 22 | E46-27-2 | Пробивка монтажных отверстий в конструкциях из бетона | 0,2 | 9649,24 | 5565,49 | 1930 | 1113 | 1237 | 23,8 | 5 |
| | | *м3* | | 4083,75 | 2101,5 | 817 | 420 | 100 | 10,27 | 2 |
| 23 | E46-33-4 | Заделка бетоном отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,2 м2 в железобетонных стенах и перегородках | 0,2 | 25507,71 | 355,81 | 5102 | 71 | 1850 | 61,11 | 12 |
| | | *м3 заделки* | | 9117 | 135 | 1823 | 27 | 100 | 0,66 | – |
| | | **Итого по разделу 1** | | | | **402748** | **3664** | | | **86** |
| | | | | | | **14618** | **1381** | | | **6** |
| | | **Всего по акту** | | | | **402748** | | | | |

| | |
|---|---|
| **Итого по акту в текущих ценах 2018 года** | **2526485** |
| Налог (2 %) | 50530 |
| **Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)** | **2577015** |
| **НДС (12 %)** | 309242 |
| **Всего по акту с учетом НДС (12 %)** | **2 886 256** |

**ПРИНЯЛ: ПОДРЯДЧИК ТОО "ЖАРДЕМ"**

_____ **Ахметов С.К.**

**СДАЛ: СУБПОДРЯДЧИК ТОО "ENDEAVOUR ПВ"**

_____ **Шимолин М.В.**