Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Субподрядчик: ТОО "ТОО «ENDEAVOUR ПВ»"

Наименование объекта : Наружные сети и благоустройство жилого дома №10 в жилом комплексе "Сарыарка" , г. Павлодар, ул. Академика Чокина, 157/2

Акт № 1
приемки выполненных работ на 30 мая 2016 года
Наружные сети водопровода и канализации

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 2. Колодцы									
20	Е23-13-6	Устройство водопроводных круглых сборных железобетонных колодцев диаметром 1,5 м в мокрых грунтах	25,624	19697,46	1686,97	504 728	43 227	83 240	11,16	286
		м3 конструкций колодцев		1867,05	631,8	47 841	16 189	130	3,085	79
21	Е23-13-6	Устройство водопроводных круглых сборных железобетонных колодцев диаметром 1,5 м с задвижками	4,179	19697,46	1686,97	82 316	7 050	13 576	11,16	47
		м3 конструкций колодцев		1867,05	631,8	7 802	2 640	130	3,085	13
23	Е8-6-9	Кладка горловины колодцев из кирпича керамического	0,412	8927,65	296,6	3 677	122	499	5,95	2
		м3 кладки		915,75	110,25	377	45	118	0,54	0
24	99-2-18	Люк чугунный, средний	81,000	4830		391 230				
		шт								
25	2-1-267	Стремянки	1,360	133700		181 857				
		т								
26	Е6-11-8	Установка гильз весом до 20 кг	0,113	10137,87	304,24	1 149	34	1 165	58	7
		т		9675	114,75	1 097	13	105	0,56	0
27	2-1-245	Отдельные конструктивные элементы из круглых труб, гильзы	0,113	172800		19 589				
		т								

28	Е22-14-6	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диаметром 200 мм	0,001	566134,23	80990,95	679	97	123	278	0
		км трубопровода		48375	30595,5	58	37	130	149,43	0
29	Е22-14-8	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диаметром 300 мм	0,0016	815772,84	104398,81	1 305	167	211	357	1
		км трубопровода		62100	39438	99	63	130	192,61	0
30	Е22-14-10	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диаметром 400 мм	0,001	1071733,23	154581,1	857	124	126	368	0
		км трубопровода		63225	58394,25	51	47	130	285,2	0
33	Ц12-802-5	Задвижки чугунные фланцевые на Ру 1 МПа, Dy 200 мм ktpp=1,1тчп2а стр 87;; kзпр=1,1;	2,000	1313,8	157	2 628	314	2 132	6,6	13
		шт		1146,2	38,3	2 292	77	90	0,224	0
34	9-2-42	Задвижки клиновые фланцевые с невыдвижным шпинделем 30ч47бр для воды, Ру 1 МПа, Dy 200 мм	2,000	34300		68 600				
		шт								
35	Ц12-802-7	Задвижки чугунные фланцевые на Ру 1 МПа, Dy 300 мм с приодом ручным ktpp=1,1тчп2а стр87;; kзпр=1,1;	1,000	2069,4	283	2 069	283	1 656	9,9	10
		шт		1769,9	69,8	1 770	70	90	0,408	0
36	9-2-58	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа, Dy 300 мм	1,000	32000		32 000				
		шт								
39	Е22-40-6	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 200 мм	2,000	391,37	57,24	783	114	790	1,43	3
		фланец		301,5	2,25	603	5	130	0,01	0
40	8-9-15	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 на Ру 1,0 МПа, Dy 200 мм	2,000	1140		2 280				
		шт								
41	Е22-40-8	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 300 мм	1,000	708,82	102,44	709	102	687	2,45	2
		фланец		524,25	4,5	524	5	130	0,02	0
42	8-9-17	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 на Ру 1,0 МПа, Dy 300 мм	1,000	1710		1 710				
		шт								

Раздел 3. Трубопроводы

47	Е22-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 160 мм	0,136	78245	36133,62	10 626	4 907	9 085	247	34
		км трубопровода		41850	9612,9	5 683	1 305	130	37,3	5
48	8-4-18	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 110 мм	13,716	12100		165 961				
		10м								
49	Е22-11-6	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 200 мм	0,086	139706,75	90794,12	12 015	7 808	7 598	286	25
		км трубопровода		48375	19582,83	4 160	1 684	130	84,07	7
50	8-4-20	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 200 мм	8,686	19000		165 034				
		10м								
51	Е22-11-8	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 300 мм	0,015	155788,86	103471,23	2 337	1 552	1 452	306	5
		км трубопровода		51300	23175,85	770	348	130	98,72	1
52	8-4-24	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 315 мм	1,515	47200		71 508				
		10м								
55	Е22-8-6	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 200 мм с гидравлическим испытанием	0,005	154891,68	66009,8	774	330	618	376	2
		км трубопровода		70200	24936,75	351	125	130	121,79	1
56	8-6-100	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10750-90) из стали БСт2кп-БСт4кп, 219х5 мм К= 1,004;	5,020	1600		8 032				
		м								
57	Е22-8-8	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 300 мм с гидравлическим испытанием	0,005	204666,79	85907,16	1 023	430	834	504	3
		км трубопровода		95850	32451,75	479	162	130	158,5	1
58	8-6-112	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10750-90) из стали БСт2кп-БСт4кп, 325х6 мм К= 1,004;	5,020	2860		14 357				
		м								
61	Е16-12-9	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 300 мм	0,500	5323,51	176,44	2 662	88	560	4,31	2
		соединение		810	65,25	405	33	128	0,32	0

63	Е22-17-6	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 200 мм	0,005	51857,62	9152,23	259	46	113	76,7	0
		км трубопровода		13905	3458,25	70	17	130	16,89	0
64	Е22-17-7	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 250 мм	0,005	62904,32	10767,35	315	54	131	89	0
		км трубопровода		16132,5	4068	81	20	130	19,87	0
65	Е22-8-9	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 350 мм (футляр)	0,023	243707,18	102058,18	5 557	2 327	4 564	615	14
		км трубопровода		115425	38553,75	2 632	879	130	188,29	4
66	8-6-116	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10750-90) из стали БСт2кп-БСт4кп, 377х4 мм К= 1,004;	22,891	2230		51 047				
		м								
69	Е22-47-3	Протаскивание в футляр стальных труб диаметром 200 мм	22,800	313,94	0,42	7 158	10	4 640	0,898	20
		м трубы, уложенной в футляре		156,38	0,16	3 565	4	130	0,0008	0
70	Е22-14-9	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диаметром 350 мм	0,023	947225,77	138575,59	21 597	3 160	3 146	313	7
		км трубопровода		53775	52348,5	1 226	1 194	130	255,67	6
72	Е22-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра диаметром 800 мм	2,000	4618,19	559,31	9 236	1 119	3 458	7,99	16
		футляр		1320,75	9,29	2 642	19	130	0,02	0
73	99-2-37	Втулка д 160мм под фланец ПНД	12,000	4191		50 292				
		шт								
75	99-2-39	Втулка под фланец ПНД 315	31,000	10815		335 265				
		шт								
76	Е6-1-13	Устройство бетонных фундаментов-упоров под арматуру	0,600	6803,55	95,97	4 082	58	509	4,9	3
		м3		771,75	36,25	463	22	105	0,1771	0
		Всего прямые затраты				**2 237 303**	**834 106**	**555 891**		**1 913**
						298 116	**214 519**			**2 164**
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				167 592				

Итого	2 404 895
Временные здания и сооружения 2,8%	67 337
Всего прямые затраты	2 472 232
Налоги, сборы, обязательные платежи (2%)	49 445
Стоимость по акту в текущем уровне цен	2 521 677
НДС 12%	302 601
ВСЕГО за сентябрь	**2 824 278**

ПРИНЯЛ: ПОДРЯДЧИК

Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

_____ Н.К. Темирбулатов

М.П.

СДАЛ: СУБПОДРЯДЧИК

_____ **Шимолин М.В.**