Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Генподрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "КазЕвроСтрой"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "РАЙС KZ"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство объектов водоснабжения в с.Шубарши, Коптогайского сельского округа, Уилского района, Актюбинской области**
(наименование, адрес)

Объект : **Наружные сети водоснабжения**
(наименование)

Договор № 18/03 от 01.08.2022 года

Акт выполненных работ №1

за сентябрь 2022 (месяц, год)

Составлен(а) в текущих ценах 2022 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ВОДОПРОВОДНЫЕ СЕТИ										
		РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
1	1101-0101-0427 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3**	м3 грунта	50		173,87	173,87	8694	8693	--	1874	11414
		НР - 72%; СП - 8%				--	52,06	--	2603		845	
2	1101-0205-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.11	**Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	м3 грунта	300		2186,32	--	655895	--	--	472245	1218391
		НР - 72%; СП - 8%				2186,32	--	655895	--		90251	
3	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.11	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта	100		236,84	115,88	23684	11588	--	12320	38884
		НР - 72%; СП - 8%				120,96	50,15	12096	5015		2880	
4	1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.11	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	м3 грунта	100		1129,70	--	112970	--	--	81339	209853
		НР - 72%; СП - 8%				1129,70	--	112970	--		15545	
5	1101-0104-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.11	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1**	м3 грунта	300		46,86	46,86	14058	14058	--	2851	18262
		НР - 72%; СП - 8%				--	13,20	--	3960		1353	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.11	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	100	236,84	115,88	23684	11588	--	12320	38884
		НР - 72%; СП - 8%			120,96	50,15	12096	5015		2880	
7	1101-0104-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.11	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м**	**м3 грунта**	100	66,72	66,72	6672	6672	--	1354	8668
		НР - 72%; СП - 8%			--	18,80	--	1880		642	
8	1101-0104-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	**м3 грунта**	100	61,77	61,77	6177	6177	--	1253	8024
		НР - 72%; СП - 8%			--	17,40	--	1740		594	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				851834	58776	--	585556	1552380
							793057	20213	--	114990	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				851834				
	Всего заработная плата		Тенге					813270			
		Накладные расходы	Тенге				585556				
		Сметная прибыль	Тенге				114990				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1552380				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								605
		Сметная заработная плата	Тенге					813270			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1552380				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								605
		Сметная заработная плата	Тенге					813270			
		РАЗДЕЛ 2. ВОДОПРОВОДНЫЕ СЕТИ									
9	1123-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.11	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**	**м3 основания**	10	11743,34	217,87	117433	2179	100286	15480	143546
		НР - 99%; СП - 8%			1496,77	66,86	14968	669		10633	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
9.1	211-401-0101	**Песок ГОСТ 8736-2014 природный**	**м3**	1,1 11	9117,00				100287		
10	1122-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.11	**Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею**	**км трубопровода**	0,2	816993,25	518346,28	163399	103669	--	85524	268837
		НР - 99%; СП - 8%			298646,97	133292,02	59729	26658		19914	
11	1122-0501-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.11	**Трубопроводы из полимерных раструбных труб (ПВХ-О), диаметр 63/25 мм. Укладка**	**км трубопровода**	0,2	51828,54	3437,45	10366	688	158	9728	21701
		НР - 99%; СП - 8%			47600,69	1528,25	9520	306		1607	
12	241-201-0613 РСНБ РК 2022	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм**	**м**	202	1661,00	--	335522	--	335522	--	362364
		СП - 8%			--	--	--	--		26842	
13	241-201-0610 РСНБ РК 2022	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х3,8 мм**	**м**	151,5	568,00	--	86052	--	86052	--	92936
		СП - 8%			--	--	--	--		6884	
14	241-201-0402 РСНБ РК 2022	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х2,3 мм**	**м**	50,5	142,00	--	7171	--	7171	--	7745
		СП - 8%			--	--	--	--		574	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Элементы фасонные									
15	1122-1001-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.11	**Гидранты пожарные. Установка**	**шт.**	**1**	3676,86	266,99	3677	267	499	2993	7203
		НР - 99%; СП - 8%			2911,11	111,90	2911	112		534	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
15.1	217-101-0105	**Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 для санитарно-технических работ**	**т**	**0,0028 0,0028**	165506,00				463		
16	244-404-0108 РСНБ РК 2022	**Гидрант пожарный подземный ГОСТ 8220-85 Н 2250 мм**	**шт.**	**1**	56794,00	--	56794	--	56794	--	61338
		СП - 8%			--	--	--	--		4544	
		ВОДОПРОВОДНЫЕ КОЛОДЦЫ Д-1500мм									
17	1122-1301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих**	**м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца**	**5**	29469,24	13211,84	147346	66060	7674	99526	266622
		НР - 99%; СП - 8%			14722,40	5383,92	73612	26920		19750	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
17.1	215-202-0503	**Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3**	**м3**	**0,004 0,02**	93036,00				1861		
18	212-101-0301 РСНБ РК 2022	**Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	**м3**	**0,15**	36683,00	--	5502	--	5502	--	5942
		СП - 8%			--	--	--	--		440	
19	225-101-0602 РСНБ РК 2022	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15**	**шт.**	**7**	24661,00	--	172627	--	172627	--	186437
		СП - 8%			--	--	--	--		13810	
20	225-101-0609 РСНБ РК 2022	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1**	**шт.**	**7**	23479,00	--	164353	--	164353	--	177501
		СП - 8%			--	--	--	--		13148	
21	225-101-0108 РСНБ РК 2022	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6**	**шт.**	**5**	18093,00	--	90465	--	90465	--	97702
		СП - 8%			--	--	--	--		7237	
22	225-101-0109 РСНБ РК 2022	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9**	**шт.**	**10**	24084,00	--	240840	--	240840	--	260107
		СП - 8%			--	--	--	--		19267	
23	225-101-0201 РСНБ РК 2022	**Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6**	**шт.**	**10**	7637,00	--	76370	--	76370	--	82480
		СП - 8%			--	--	--	--		6110	
24	225-101-0101 РСНБ РК 2022	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3**	**шт.**	**10**	6095,00	--	60950	--	60950	--	65826
		СП - 8%			--	--	--	--		4876	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				1738867	172863	1405263	213251	2108287
							160740	54665	--	156170	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1738867				
	Материалы		Тенге				108619				
	Всего заработная плата		Тенге					215405			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1296646				
		Накладные расходы	Тенге				213251				
		Сметная прибыль	Тенге				156170				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2108288				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								133

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					215405			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				2108288				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								133
		Сметная заработная плата	Тенге					215405			
		РАЗДЕЛ 3. Наружные сети электроснабжения.ВЛЗ-10кВ									
25	1133-0204-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов**	км линии	0,240025	241620,63	140701,49	57995	33772	1146	26799	91577
		НР - 80%; СП - 8%			96142,10	43421,35	23077	10422		6784	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
25.1	261-404-0603	**Соединитель алюминиевых и сталеалюминиевых проводов (СОАС) 062-3 ГОСТ Р 51177-2017**	шт.	3,4 0,816085	558,00				455		
25.2	261-102-0237	**Проволока из алюминия диаметром 3 мм ГОСТ 14838-78**	т	0,0035 0,00084	717966,00				603		
26	243-701-0503 РСНБ РК 2022	**Провод самонесущий защитный с токопроводящей жилой из алюминиевого сплава, с защитной изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, напряжение 20 кВ СТ РК 2794-2015, марки СИП-3 1х50-20**	км	0,2	414898,00	--	82980	--	82980	--	89618
		СП - 8%			--	--	--	--		6638	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				140975	33772	84126	26799	181195
							23077	10422	--	13422	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				140975				
		Материалы	Тенге				1147				
		Всего заработная плата	Тенге					33499			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				82980				
		Накладные расходы	Тенге				26799				
		Сметная прибыль	Тенге				13422				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				181196				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								20
		Сметная заработная плата	Тенге					33499			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				181196				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								20
		Сметная заработная плата	Тенге					33499			
		РАЗДЕЛ 4. КЛ-0,4кВ									
		Земляные работы									
27	1101-0101-0427 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3**	м3 грунта	10	173,87	173,87	1739	1739	--	375	2283
		НР - 72%; СП - 8%			--	52,06	--	521		169	
28	1101-0205-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.11	**Грунты 1 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м**	м3 грунта	34,92	1930,01	--	67396	--	--	48525	125195
		НР - 72%; СП - 8%			1930,01	--	67396	--		9274	
29	1101-0104-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.11	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1**	м3 грунта	56,98	46,86	46,86	2670	2670	--	542	3468
		НР - 72%; СП - 8%			--	13,20	--	752		257	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.11	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	59,42	1129,70	--	67127	--	--	48331	124695
		НР - 72%; СП - 8%			1129,70	--	67127	--		9237	
31	1308-0201-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	490	320,14	208,62	156869	102224	--	72067	247251
		НР - 72%; СП - 8%			111,52	92,75	54645	45448		18315	
32	1308-0201-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301	м кабеля	185	96,95	59,78	17936	11059	--	8492	28542
		НР - 72%; СП - 8%			37,17	26,58	6877	4917		2114	
		Монтаж кабелей									
33	1308-0201-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	596	402,31	194,92	239780	116172	1753	116796	385102
		НР - 72%; СП - 8%			204,45	67,72	121855	40361		28526	
34	1308-0201-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	79	427,74	184,57	33791	14581	4526	14229	51862
		НР - 72%; СП - 8%			185,87	64,29	14684	5079		3842	
35	1308-0201-0811 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине	м кабеля	91	707,53	286,41	64385	26063	7877	28362	100167
		НР - 72%; СП - 8%			334,56	98,32	30445	8947		7420	
36	243-113-0642 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 3х35+1х16 (мк)-1	км	0,008	1592502,00	--	12740	--	12740	--	13759
		СП - 8%			--	--	--	--		1019	
37	243-113-0641 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 3х25+1х16 (мк)-1	км	0,09	1303954,00	--	117356	--	117356	--	126744
		СП - 8%			--	--	--	--		9388	
38	243-113-0623 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 3х16+1х10 (ок)-1	км	0,16	909462,00	--	145514	--	145514	--	157155
		СП - 8%			--	--	--	--		11641	
39	243-113-0620 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 3х10+1х6 (ок)-1	км	0,033	698705,00	--	23057	--	23057	--	24902
		СП - 8%			--	--	--	--		1845	
40	243-113-0905 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х16 (ок)-1	км	0,493	954893,00	--	470762	--	470762	--	508423
		СП - 8%			--	--	--	--		37661	
		Опора освещения									
41	1108-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.11	Основание под фундаменты ГПС. Устройство	м3 основания	0,015	13593,48	1496,14	204	23	164	24	246
		НР - 93%; СП - 8%			1144,59	583,83	17	9		18	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
41.1	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	1,1 0,0165	9946,00				164		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42	1133-0303-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Фундаменты монолитные бетонные заглубленные на одной отметке с опорой. Устройство**	м3	0,1	41510,47	31,30	4151	3	3911	189	4688
		НР - 80%; СП - 8%			2367,27	--	237	--		347	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
42.1	212-101-0601	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	м3	1,02 0,102	38345,00				3911		
43	1133-0303-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Опоры контактной сети стальные массой до 1 т. Установка с бурением котлованов под монолитные фундаменты. Группа грунта 1, глубина бурения 2 м**	опора	1	11092,64	7310,23	11093	7310	--	5456	17873
		НР - 80%; СП - 8%			3782,41	3037,89	3782	3038		1324	
44	247-306-0410 РСНБ РК 2022	**Стойка металлическая оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм, СТВ 6-3 68/158 высотой 6000 мм, диаметром 68/158 мм**	шт.	1	64009,00	--	64009	--	64009	--	69130
		СП - 8%			--	--	--	--		5121	
45	1104-0101-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 ТЧ 04 п.3.5 Кзтр=1,2, Кэм=1,2, Кмр=1,2|кроме долот|	**Скважины глубиной до 100 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 3 группы. Применение долот диаметром свыше 250 до 300 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 1,2; к времени эксплуатации машин - 1,2; к расходу материалов (кроме долот) - 1,2**	м бурения	5	12218,77	7046,34	61094	35231	11157	21849	89579
		НР - 85%; СП - 8%			2941,11	2199,88	14706	10999		6635	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
46	1104-0101-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 ТЧ 04 п.3.5 Кзтр=1,2, Кэм=1,2, Кмр=1,2|кроме долот|	**Скважины глубиной до 100 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 5 группы. Применение долот диаметром свыше 250 до 300 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 1,2; к времени эксплуатации машин - 1,2; к расходу материалов (кроме долот) - 1,2**	м бурения	5	26697,37	14638,85	133487	73194	28773	44682	192422
		НР - 85%; СП - 8%			6304,02	4209,36	31520	21047		14253	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				1695160	390269	891599	409919	2273486
							413291	141118	--	168406	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				512761				
	Материалы		Тенге				14156				
	Всего заработная плата		Тенге					333258			
		Накладные расходы	Тенге				239946				
		Сметная прибыль	Тенге				60217				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				812924				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								197
		Сметная заработная плата	Тенге					333258			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1182399				
	Материалы		Тенге				44004				
	Всего заработная плата		Тенге					221151			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				833438				
		Накладные расходы	Тенге				169973				
		Сметная прибыль	Тенге				108189				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1460561				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								153
		Сметная заработная плата	Тенге					221151			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				2273485				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								350
		Сметная заработная плата	Тенге					554409			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								6115349
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1390165				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					655680			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					226418			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						2380990		
		- Накладные расходы	Тенге							1235525	
		- Сметная прибыль	Тенге							452988	
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								**6 115 349,00**
		Временные здания и сооружения 2,9%	**Тенге**								**177 345,12**
		ИТОГО	**Тенге**								**6 292 694,12**
		Зимние удорожание 1,27 %	**Тенге**								**79 917,22**
		ИТОГО	**Тенге**								**6 372 611,34**
		Непредвиденные работы и затраты-2%	**Тенге**								**127 452,23**
		ИТОГО	**Тенге**								**6 500 063,56**
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	**Тенге**								**780 007,63**
		Итого с НДС	**Тенге**								**7 280 071,19**
		Итого по акту со скидкой к-0,95 с НДС	**Тенге**								**6 916 067,63**

Генподрядчик
Товарищество с ограниченной ответственностью "КазЕвроСтрой"

Директор _____ Мукаев Б.К.

Субподрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "РАЙС KZ"

Директор _____ Копжасаров М.Г.