Генподрядчик: ТОО "Жардем"
Субподрядчик: ТОО "ENDEAVOUR ПВ"

форма 2В

Наименование объекта: Строительство 9-ти этажного 2- подъездного жилого дома № 25 в жилом комплексе "Сарыарка" г. Павлодара

Акт № 2
приемки выполненных
субподрядных работ за 28 августа 2019 года

Водопровод и канализация

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 7 Система холодного водоснабжения В-1 (выше отм. 0.000)								
107	Е16-14-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром до 20 мм	1116	431,71	12,19	481788	13604	424358	1,64	1830
		м трубопровода		292,5	4,57	326430	5100	128	0,0223	25
108	99-1-1(пл)	Трубопровод из металлопластиковых труб д.15	635	88		55880				
		м								
109	99-1-1(пл)	Трубопровод из металлопластиковых труб д.20	213	123		26199				
		м								
110	99-1-1(пл)	Трубопровод из металлопластиковых труб д.25	129	220		28380				
		м								
111	99-1-1(пл)	Трубопровод из металлопластиковых труб д.32	139	300		41700				
		м								
112	Е16-7-6	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 50 мм	195,55	693,07	10,34	135530	2022	20230	0,433	85
		м трубопровода		76,95	3,87	15048	757	128	0,0189	4
113	Е16-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм	89	473,47	39,24	42139	3492	30758	1,47	131
		шт		254,25	15,75	22628	1402	128	0,07	6

114	99-1-1(пл)	Кран шаровой 11б27п1	65	110		7150			
		шт							
115	9-1-32	Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 20 мм	24	395		9480			
		шт							
116	Е16-3-1	Установка чугунных напорных фасонных частей диаметром до 65 мм (пробка для выпуска воздуха)	0,002	109122,09	798,8	218	2	22	48,1	–
		т фасонных частей		———	———	———	———	———	———	———
				7852,5	299,25	16	1	128	1,46	–
117	99-1-1(пл)ТО	Угольник с внутреней резьбой д.15	305	195		59475			
		шт							
118	99-1-1(пл)ТО	Угольник с внутреней резьбой д.20	110	298		32780			
		шт							
119	99-1-1(пл)	Муфта переходная 20х15	72	74		5328			
		шт							
120	99-1-1(пл)ТО	Тройник с внутренней резьбой 20х15х20	45	479		21555			
		шт							
121	99-1-1(пл)ТО	Тройник с внутренней резьбой 32х20х32	65	1276		82940			
		шт							
122	99-1-1(пл)ТО	Тройник с внутренней резьбой 25х20х25	50	650		32500			
		шт							
123	99-1-1(пл)	Хомут для крепления металлопластиковых труб д.20	213	25		5325			
		шт							
124	99-1-1(пл)	Хомут для крепления металлопластиковых труб д.15	635	24		15240			
		шт							
125	Е26-35-1	Изоляция трубопроводов изделиями Thermaflex, изоляция трубчатая	125	57,23	16,85	7154	2106	5365	0,211	26
		м трубопровода		———	———	———	———	———	———	———
				38,59	4,33	4824	541	100	0,025	3
126	1-3-134	Трубы теплоизоляционные THERMAFLEX, Dв 35 мм, толщина изоляции 13 ммК=1,100;	11	224		2464			
		м							
127	1-3-137	Трубы теплоизоляционные THERMAFLEX, Dв 60 мм, толщина изоляции 13 ммК=1,100;	126,5	366		46299			
		м							
128	Е16-15-3	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм	1	891,93	90,13	892	90	617	2,6	3
		шт		———	———	———	———	———	———	———
				447,75	33,75	448	34	128	0,16	–
129	9-2-53	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа, Dy 100 мм	1	6480		6480			

		шт								
130	8-9-12	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 на Ру 1,0 МПа, Dy 100 мм	2	492		984				
		шт								
	Раздел 8 Система горячего водоснабжения Т3,Т4 (выше отм.0.000)									
131	Е16-14-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром до 20 мм	1379	328,67	12,19	453236	16810	524365	1,64	2262
		м трубопровода		———	———	———	———	———	———	———
				292,5	4,57	403358	6302	128	0,0223	31
132	99-1-1(пл)	Трубопровод из металлопластиковых труб д.15	602	88		52976				
		шт								
133	99-1-1(пл)	Трубопровод из металлопластиковых труб д.20	213	123		26199				
		шт								
134	99-1-1(пл)	Трубопровод из металлопластиковых труб д.25	564	220		124080				
		шт								
135	Е16-16-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из чугунных напорных фланцевых труб диаметром до 65 мм	58	322,61	5,38	18711	312	11360	0,9	52
		шт		———	———	———	———	———	———	———
				150,75	2,25	8744	131	128	0,01	1
136	99-1-1(пл)	Кран шаровый 11б27п1	35	110		3850				
		шт								
137	9-1-32	Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 20 мм	23	395		9085				
		шт								
138	Е16-3-1	Установка чугунных напорных фасонных частей диаметром до 65 мм (пробка для выпуска воздуха)	0,002	109122,09	798,8	218	2	22	48,1	–
		т фасонных частей		———	———	———	———	———	———	———
				7852,5	299,25	16	1	128	1,46	–
139	99-1-1(пл)ТО	Угольник с внутреней резьбой д.15	240	195		46800				
		шт								
140	99-1-1(пл)ТО	Угольник с внутреней резьбой д.20	160	298		47680				
		шт								
141	99-1-1(пл)ТО	Муфта переходная 20х15	32	117		3744				
		шт								
142	99-1-1(пл)ТО	Тройник с внутренней резьбой 20х15х20	60	479		28740				
		шт								
143	99-1-1(пл)ТО	Тройник с внутренней резьбой 25х20х25	80	650		52000				
		шт								
144	99-1-1(пл)	Хомут для крепления металлопластиковых труб д.20	215	25		5375				
		шт								

145 99-1-1(пл)	Хомут для крепления металлопластиковых труб д.15	635	24		15240				
	шт								
146 Е17-2-1	Установка полотенцесушителей из водогазопроводных труб	20	135,2	6,95	2704	139	2650	0,61	12
	шт		101,25	2,25	2025	45	128	0,01	–
147 11-1-45•	Полотенцесушители из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с креплениями, d=32 мм, поверхность нагрева 0,21 м2	20	551		11020				
	шт								
148 Е26-35-1	Изоляция трубопроводов изделиями Thermaflex, изоляция трубчатая	258	57,23	16,85	14765	4347	11073	0,211	54
	м трубопровода		38,59	4,33	9956	1117	100	0,025	6
149 1-3-133	Трубы теплоизоляционные THERMAFLEX, Dв 28 мм, толщина изоляции 13 ммК=1,100;	283,8	190		53922				
	м								
150 Е19-2-2	Установка водонагревателей емкостных	30	2236,04	114,79	67081	3444	42077	5,94	178
	прибор		1053	42,75	31590	1283	128	0,21	6
151 99-1-1(пл)	Электроводонагреватель Н-100-V	30	9204		276120				
	шт								

Всего по акту	**1620448**
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**1620448**
Итого по акту в текущих ценах 2018 года	**3028616**
Налог (2 %)	60572
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**3089188**
НДС (12 %)	370703
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**3 459 891**

ПРИНЯЛ: ПОДРЯДЧИК ТОО "ЖАРДЕМ"

Ахметов С.К.

СДАЛ: СУБПОДРЯДЧИК ТОО "ENDEAVOUR ПВ"

Шимолин М.В.