Генподрядчик: ТОО "Жардем"
Субподрядчик: ТОО "ENDEAVOUR ПВ"
Наименование объекта: Строительство 9-ти этажного 2-подъездного жилого дома № 2 в жилом комплексе «Сарыарка» по ул. Ломова, 154/4

Акт № 1
приемки выполненных субподрядных работ за 30 апреля 2018 года

Водопровод и канализация

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Система холодного водоснабжения В-1 (выше отм. 0.000)								
1	Е16-22-3	Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией, диаметр ввода до 150 мм, диаметр водомера до 100 мм	2	4954,51	457,58	9909	915	8329	18,1	36
		узел		3082,5	171	6165	342	128	0,84	2
2		Преобразователь расхода воды ПРЭМ-80	2	34159		68318				
		шт								
3		Манометр МП-4У Ру 10кг/с см2	2	1157		2314				
		шт								
4	Е16-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм	2	473,47	39,24	947	78	692	1,47	3
		шт		254,25	15,75	509	32	128	0,07	–
5	9-4-57	Краны трехходовые регулирующие КРТП-20 натяжные муфтовые латунные 11Б18бк для жидких сред, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм	2	328		656				

		шт								
6	Е16-16-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из чугунных напорных фланцевых труб диаметром до 100 мм	4	595,88	12,33	2384	49	1382	1,58	6
		шт								
				265,5	4,5	1062	18	128	0,02	–
7	9-2-7	Задвижки клиновые двухдисковые фланцевые с выдвижным шпинделем 31ч11нж для воды, пара и других сред, Ру 1 МПа (10 кгс/см2), Dy 100 мм	4	6350		25400				
		шт								
8	8-9-12	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 на Ру 1,0 МПа, Dy 100 мм	8	492		3936				
		шт								
9	Е22-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диаметром 100-250 мм (отводы)	0,0112	247994,13	49389,75	2778	553	1186	312,7	4
		т фасонных частей								
				62775	18657	703	209	130	91,12	1
10	Е16-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм	2	473,47	39,24	947	78	692	1,47	3
		шт								
				254,25	15,75	509	32	128	0,07	–
11	9-1-32	Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 20 мм	2	395		790				
		шт								
12	Е18-21-5	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах диаметром 65 мм	2	7553,07	91,69	15106	183	571	1,11	2
		фильтр								
				189	33,75	378	68	128	0,17	–
13	Е16-15-3	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм	4	891,93	90,13	3568	361	2465	2,6	10
		шт								
				447,75	33,75	1791	135	128	0,16	1
14	9-4-74	Краны шаровые сварные стальные Naval, Тмакс=200 °С, Р 2,5 МПа, Dy 100 мм	2	14600		29200				
		шт								
15	9-4-72	Краны шаровые сварные стальные Naval, Тмакс=200 °С, Р 2,5 МПа, Dy 65 мм	2	7800		15600				
		шт								

16	Е16-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 15 мм	0,3	329,67	4,19	99	1	23	0,337	–
		м трубопровода		59,85	1,58	18	–	128	0,0076	–
17	Е16-7-10	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 100 мм	3	1550,07	19,03	4650	57	476	0,69	2
		м трубопровода		117	7,13	351	21	128	0,0348	–
18	Е16-7-7	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 65 мм	3	965,42	12,21	2896	37	375	0,555	2
		м трубопровода		92,93	4,57	279	14	128	0,0223	–
19	Е22-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диаметром 100-250 мм (переход)	0,0034	247994,13	49389,75	843	168	359	312,7	1
		т фасонных частей		62775	18657	213	63	130	91,12	–
20	1-1-876	Прокат полосовой, толщина 10-75 мм, ширина 100-200 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст0 (крепление водомерного узла)	0,05652	50100		2832				
		т								
21	8-10-45	Подвеска из полосовой стали 90х5	12,7	200		2540				
		кг								
22	Е46-27-2	Пробивка монтажных отверстий в конструкциях из бетона	0,2	9649,24	5565,49	1930	1113	1237	23,8	5
		м3		4083,75	2101,5	817	420	100	10,27	2
23	Е46-33-4	Заделка бетоном отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,2 м2 в железобетонных стенах и перегородках	0,2	25507,71	355,81	5102	71	1850	61,11	12
		м3 заделки		9117	135	1823	27	100	0,66	–
		Итого по разделу 1				**409748**	**3664**			**86**
						14618	**1381**			**6**
		Всего по акту				**409748**				

Итого по акту в текущих ценах 2018 года	**2726485**
Налог (2 %)	54530
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**2781015**
НДС (12 %)	333722
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**3 114 736**

ПРИНЯЛ: ПОДРЯДЧИК ТОО "ЖАРДЕМ"

_____ **Ахметов С.К.**

СДАЛ: СУБПОДРЯДЧИК ТОО "ENDEAVOUR ПВ"

_____ **Шимолин М.В.**