Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Караганды" БИН 130940019782, Республика Казахстан, Карагандинская область,**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **Филиал "Сарыарка" Акционерное Общество "Алматынижстрой", БИН "950640000206", Республика Казахстан, город Алматы, Жетысуский район, улица Коммунальная 12**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью ТОО "Kaz Stroy AST", БИН 180540010634, Республика Казахстан, город Караганда ул Аманжолова 5

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Реконструкция тепловой сети к узлу смешивания №4,21 микрорайон г.Караганды. Корректировка**

(наименование, адрес)

Объект: **Реконструкция магистральных сетей 21-23 микрорайонов города Караганды**

(наименование)

Договор на выполнение субподрядных работ (контракт) №4 от 24.04.2023

Акт выполненных работ

за **август 2023 (месяц, год) на 02-01-01 Общестроительные работы тепловых сетей работы**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	Е11-010102-0233 Кзтр и Кзм=1,12	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1,25 м3		69,12	216,78	208,33	14984	14400	35	2557	18944	
				м3 грунта		7,95	43,43	550	3002		1403		
2	2	Е11-010205-0303 Кзтр и Кзм=1,12	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2		2,112	5577,14	0	11779	0	0	8481	21881	
				м3 грунта		5577,14	0	11779	0		1621		
3	3	С3412-102-0107	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 7 км		973,44	65		63274				68336	
				т км							5062		
4	4	Е11-010102-0602 Кзтр и Кзм=1,12	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале		182,04	47,75	42,21	8692	7684	25	2299	11870	
				м3 грунта		5,4	12,14	983	2210		879		
5	5	Е11-010101-0251 Кзтр и Кзм=1,12	Грунты 3 группы в траншеях. Разработка и отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1,25 м3		249,6	193,99	193,99	48420	48420	0	6704	59534	
				м3 грунта		0	37,3	0	9310		4410		
6	6	Е11-010205-0303 Кзтр и Кзм=1,12	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2		7,68	5577,14	0	42832	0	0	38839	79565	
				м3 грунта		5577,14	0	42832	0		5894		
7	7	Е11-010104-0406 Кзтр и Кзм=1,12	Траншей и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3		527,26	50,11	50,11	26421	26421	0	5441	34409	
				м3 грунта		0	14,34	0	7561		2547		
8	8	Е11-010205-0502 Кзтр и Кзм=1,12	Траншей, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2		131,2	1506,08	0	197598	0	0	142271	367059	
				м3 грунта		1506,08	0	197598	0		27190		
9	9	Е11-010201-0502 Кзтр и Кзм=1,12	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		527,26	339,92	164,62	179226	86797	0	94068	295159	
				м3 уплотненного грунта		175,3	72,49	92429	38221		21865		
10	10	Е11-010102-0233 Кзтр и Кзм=1,12	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1,25 м3		1809,92	216,78	208,33	392354	377061	905	66949	496044	
				м3 грунта		7,95	43,43	14389	78605		36741		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11	11	Е11-010205-0303 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	55,68	5577,14	0	310535	0	0	223585	576849	
						5577,14	0	310535	0		42729		
12	12	С 3412-102-0107	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 7 км	т·км	25473,28	65		1655763				1788224	
											132461		
13	13	Е11-010102-0602 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	1866,42	47,75	42,21	89122	78781	261	23573	121710	
						5,4	12,14	10079	22658		9015		
14	14	Е11-010101-0251 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 3 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1,25 м3	м3 грунта	2942,72	193,99	193,99	570858	570858	0	79041	701897	
						0	37,3	0	109763		51998		
15	15	Е11-010205-0303 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	90,88	5577,14	0	506850	0	0	364932	941524	
						5577,14	0	506850	0		69742		
16	16	Е11-010104-0406 Кзтр и Кэм=1,12	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	м3 грунта	5218,88	50,11	50,11	261518	261518	0	53859	340584	
						0	14,34	0	74839		25207		
17	17	Е11-010205-0502 Кзтр и Кэм=1,12	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	1554,72	1506,08	0	2341533	0	0	1685907	4349640	
						1506,08	0	2341533	0		322280		
18	18	Е11-010201-0502 Кзтр и Кэм=1,12	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	6218,88	339,92	164,62	2113922	1023752	0	1109510	3481329	
						175,3	72,49	1090170	450807		257897		
19	19	С1211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	890,56	2429		2163170		2163170		2336224	Казахстан
											173054		
20	20	Е11-230101-0101 Кзтр и Кэм=1,12	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	143,23	2078,89	261,96	297759	37521	0	269149	612260	
						1816,93	81,19	260239	11629		45352		
21	21	Е11-010104-0405 Кзтр и Кэм=1,12	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	1532,58	43,98	43,98	67403	67403	0	13885	87786	
						0	12,59	0	19295		6498		
22	22	Е11-010104-0411 Кзтр и Кэм=1,12	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	1532,58	19,44	19,44	29793	29793	0	6146	38820	
						0	5,57	0	8536		2881		
23	23	Е11-010205-0502 Кзтр и Кэм=1,12	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	382,94	1506,08	0	576738	0	0	415252	1071350	
						1506,08	0	576738	0		79360		
24	24	Е11-010201-0501 Кзтр и Кэм=1,12	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	1532,58	285,03	138,28	436831	211925	0	229121	719224	
						146,75	60,89	224906	93319		53272		
25	25	Е11-070601-0101 Кзтр и Кэм=1,12	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство	м3 сборных конструкций	190,25	18502,17	4465,42	3520038	849547	1296365	1962111	8920721	
						7222,74	1517,37	1374126	288680		438572		
26	26	ССП РК 8.04-08-2022 п.2.3.4	Надбавка за сульфатостойкий цемент	м3	338,25	284		96063		96063		103748	
											7685		
27	27	С1225-202-1104	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3	9,576	127937		1225125		1225125		1323135	Казахстан
											98010		
28	28	С1225-202-1104	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом более 0,5 м3 до 1,0 м3 СТ РК 937-92	м3	39,85	127937		5098289		5098289		5506152	Казахстан
											407863		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
29	29	С1225-205-0105	Подушки опорные марки ОП5, размерами 550 мм х 650 мм х 140 мм из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 937-92	шт	21,9	9200		201480		201480	16118	217598	Казахстан
30	30	Е11-061301-0301 Ктр в Кзм=1,12 прим	Монолитные лотки и плиты покрытия в сооружениях. Устройство	м3	23,2	117270,8 63168,67	11863,33 4652,3	2720683 1465513	275229 107933	979940	1431836 332201	4484720	
31	31	С1214-210-0201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	2,55022	431408		1100155		1100155	88015	1188200	
32	32	Е11-290147-0101 Ктр в Кзм=1,12 прим	Сопряжения железобетонные узла прихода с каналом. Устройство	м3 бетона и конструкции	2,9	52816,59 17961,11	866,11 0	153168 52087	2512 0	98569	57296 16837	227301	
			ИТОГО:					26522406 8573336	3969622 1326368	12260412	8284812 2784579	37591797	
			Временные здания и сооружения			**1,04 %**		**277899,8**				**37869696,8**	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			**1,76 %**		**475183**				**38344879,8**	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**549484,4**				**38894364,2**	
			Итого с непредвиденными работами и затратами										
												40646707	
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,0450539									**31297964**	
			Итого со скидкой к = 0,77										
			НДС			**12 %**		**3755756**				**35053720**	
			Итого с НДС										

Принял

ПОДРЯДЧИК:

Филиал "Сарыарка" АО "Арматынжстрой"

Директор_____Жумагалиев Е.К

Сдал

СУБПОДРЯДЧИК:

ТОО "Kaz Stroy AST"

Директор_____Булгаков Е.В