Приложение 1
к приказу Министра индустрии и
инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года №632

Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года №234
форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«11» 11 2022 года

Заказчик **КГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства акимата Жамбылской области»**, заместитель руководителя Муздыбеков Р.О., БИН 0703400004392, телефон 8/726/450465, 080000, Жамбылская область, г.Тараз, ул. Желтоксан, №78.

наименование организации - для юридических лиц, БИН, телефон, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии (прилагается) «11» 11 2022 г. **ТОО «Құрылыс-2015»**, директор - Абильдаев С.Б., Жамбылская область, г.Тараз, микр. Жайлау, №6-70, БИН 150140015378, телефон 87017352327.

дата подписания декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, юридический адрес, БИН, телефон

Заключения о качестве строительно-монтажных работ (прилагается) «11» 11 2022 г., **ТОО «Тараз-Строй-Инжиниринг-2015»**, директор - Умбеткалиев М.Т., эксперт - Шегебаев А.Н., №KZ23VJE00031322 от 13.10.2017 года, БИН 150140000042, телефон 87774965272.

дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон

Заключения о соответствии выполненных работ проекту (прилагается) «11» 11 2022 г., **ТОО «Ғұмыр-Сәулет»**, директор - Момынтаев Е.М., эксперт - Момынтаев Е.М. в соответствии с приказом №1 от 10.10.2022 года, БИН 100840010224, телефон 87059674823.

дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта:

«Строительства. Прокладка внутренних сетей газоснабжения и установка газового отопления зд. фельдшерского амбулаторного пункта, по адресу ул. Шекей №17/1 в с. Енбекши, Ески-Шуского с.о., Шуского района, Жамбылской области», уровень ответственности - II (нормальный)

наименование объекта, вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт), уровень ответственности, техническая и технологическая сложность объекта

по адресу Жамбылская область, Шуский район, Ески-Шуский сельский округ, с. Енбекши, ул. Шекей №17/1

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации, в том числе посредством электронного модуля исполнительной технической документации «___» _____ 20__ года, дата ознакомления, подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) правоустанавливающего документа на земельный участок от 29.11.2013 года №25 аппарата акима Ески-Шуского сельского округа

документ, подтверждающий наступление юридических фактов (юридических составов), на основании которых возникают, изменяются или прекращаются права на земельный участок, в том числе договоры, решения судов, правовые акты исполнительных органов, свидетельство о праве на наследство, передаточный акт или разделительный баланс при реорганизации негосударственных юридических лиц, владеющих земельным участком на праве собственности или выкупивших право временного возмездного землепользования (аренды).

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от

«___»_____20___года №___

наименование органа, вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале строительно-монтажных работы №KZ65REA00302921 от 28.10.2022 года КГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля акимата Жамбылской области»

наименование органа, принявшего уведомление, дата выдачи талона

3) проекта (проектно-сметной документации) ТОО «Ғұмыр-Сәулет», №CCon-0365/21 от 13.12.2021 года

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) КГП на ПХВ «Шуская ЦРБ управление здравоохранения акимата Жамбылской области» №436 от 13.12.2021 года

наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ « 28 » октября 2022 года;

месяц, год

окончание работ « 11 » ноября 2022 года;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц: 0,5;

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 0,5;

фактически, месяц: 0,5;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Количество котлов	комплект	2		2	
Отпуск тепла потребителям	кВт	35		35	

Давление	кгс/см2	18,0			
Расход газа	м3/ч	2,4		2,4	

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период _____;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - $м^2$)	-	-
Число этажей	этаж	-	-
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - $м^3$)	-	-
В том числе подземной части	$м^3$	-	-
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$	-	-

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более	-	-	-	-	-	-

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Проектом газоснабжения топочной предусматривается обеспечение природным газом с теплотой сгорания Qн=7600 ккал/м³ и удельным весом γ=0,73кг/м³. Давление в точке подключение Р=0,18 МПа. Расчетный расход газа - 2,4 м³/час. Точка подключения от существующего надземного газопровода среднего давления, проложенного по улице Шекей села Енбекши Шуского района Жамбылской области.

Газопроводы среднего давления выполнены из стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-91. На выходе газопровода из земли перед индивидуальными ШГРП предусмотрены установка шаровых кранов Ф25 типа КШФ ALSO. ШГРП имеет встроенный счетчик газа во взрывозащищенном исполнении в одном шкафу с регулятором давления на одного абонента. Сварка полиэтиленовых газопроводов предусмотрены муфтами с закладными нагревателями. Компенсация температурных удлинений газопроводов осуществляется за счет углов поворота и выходов газопровода из грунта.

Газопроводы среднего давления запроектированы из труб газовых HDPE 100 SDR 11 СН РК ГОСТ Р 50838-2011 Ø63х5,8. На врезке в существующий газопровод предусмотрен стальной газопровод Ø57х3,0 мм по ГОСТ 10704-91 с

приварным шаровым краном. Газопроводы низкого давления запроектированы из труб стальных электросварных по ГОСТ 10704-91 Ø32х3,0 мм по фасаду здания ВА

В топочной предусматривается присоединения газопровода к существующему газовому котлу. Топливом для топочной является природный газ. Годовой расход газа Q=2.4м куб/час*10часов*160сут=3840м куб.

С корректором по температуре и давлению снижение давления предусмотрено шкафным газорегуляторным пунктом (установку газорегуляторного пункта см. раздел наружные сети). Для безопасной работы горелок на подводках газопровода к котлу предусмотрена установка электромагнитного запорного клапана КЗГЭМ в комплекте с сигнализатором загазованности. Продувка газопровода осуществляется через систему продувочных трубопроводов. Разводящие газопроводы монтируются открыто из стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-91, на сварке. Горизонтальные газопроводы проложены с уклоном 0.003 в сторону движения газа.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты районными эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):

всего 3 386,31 тысяч тенге, в том числе:

строительно-монтажных работ 1 958,15 тысяч тенге,

оборудования, инструмента и инвентаря 558,21 тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию _____ тысяч тенге, в том числе:

стоимость строительно-монтажных работ _____ тысяч тенге;

стоимость оборудования, инструмента и инвентаря _____ тысяч тенге;

9. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100% и фактически применено 100% (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Класс энергоэффективности здания С ;

11. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ:

«Строительства. Прокладка внутренних сетей газоснабжения и установка газового отопления зд. фельдшерского амбулаторного пункта, по

адресу ул. Шекей №17/1 в с. Енбекши, Ески-Шуского с.о., Шуского района, Жамбылской области»

наименование объекта (комплекса)

принять в эксплуатацию.

Заказчик

КГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства акимата Жамбылской области»

Заместитель руководителя Муздыбеков Р.О.

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя *Место печати (при наличии)*

Технический надзор

1) аттестованный(-ые) эксперт(-ы) Шегебаев А.Н.,

по объектам второго уровня ответственности

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата, подпись, дата

Место печати (при наличии)

2) аккредитованная организация

ТОО «Тараз-Строй-Инжиниринг-2015», Умбеткалиев М.Т.

(наименование организации) имеющей в своем составе аттестованного(-ых) эксперта(-ов),

фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, подпись, дата *Место печати (при наличии)*

Авторский надзор

1) разработчик проекта

ТОО «Ғұмыр-Сәулет», Момынтаев Е.М., директор

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии), должность),

подпись, дата *Место печати (при наличии)*

2) организация

ТОО «Ғұмыр-Сәулет», Момынтаев Е.М.

(наименование организации) имеющей в своем составе аттестованного (-ых) эксперта (-ов),

фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, подпись, дата *Место печати (при наличии)*

3) аттестованный(-ые) эксперт (-ы)

Момынтаев Е.М., несущие и ограждающие конструкции

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата),

подпись, дата *Место печати (при наличии)*

Подрядчик (генеральный подрядчик)

ТОО «Құрылыс-2015», Абильдаев С.Б.

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя *Место печати (при наличии)*

Приложение 16
к акту приемки объекта
в эксплуатацию
форма

Технические характеристики объекта (газопровод, нефтепровод)

№ п/п	Наименование	Единицы измерения	Количество, протяженность	Примечание
1	Протяженность трубопровода	м	-	
	Протяженность воздушной прокладки:	м	20	
	1) на эстакадах	м	-	
	2) на опорах	м	20	
	3) безопорная прокладка	м	-	
	Количество опор	шт	2	
	Протяженность подземной прокладки:	м	-	
	1) в проходных каналах	м	-	
	2) в полупроходных каналах	м	-	
	3) бесканальная прокладка	м	-	
2	Количество колодцев (камер)	шт	-	
3	Количество компенсаторов	шт	-	
4	Количество вводов	шт	-	
5	Количество задвижек d =	шт	-	
	d =	шт	-	
6	Вентили (клапан) d = 20	шт	2	
	d =32	шт	2	
7	Кран проходной d =15	шт	1	
	d =20	шт	1	
8	Сифоны (гидрозатворы)	шт	-	
9	Переходники	шт	1	
10	Затворы поворотные	шт	-	
11	Регуляторы давления	шт	-	
12	Скважины	шт	-	
13	Станки - качалки (тип _____ , марка ____)	шт	-	
	-//- (тип____, марка ____)	шт	-	
	-//- (тип____, марка ____)	шт	-	

Заказчик
КГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства акимата Жамбылской области»
Заместитель руководителя Муздыбеков Р.О.
фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя *Место печати (при наличии)*

Авторский надзор
ТОО «Ғұмыр-Сәулет», Момынтаев Е.М.
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта *Место печати (при наличии)*