Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234
форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«28» июня 2019 года

Заказчик ГУ «Индерский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекций» в лице руководителя Рамазанова Абзала Мендикуловича

фамилия, имя, отчество (при наличии) - для физических лиц, наименование организации

Атырауская область, Индерский район, п. Индерборский, Мендигалиев Н., 30., тел. 87123420928

для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании: Декларации о соответствии по объекту **«Капитальный ремонт подъездной автомобиль дороги 2,7 км и 1,3 км тротуара летнего оздоровительного лагеря «Жас Оркен» в селе Елтай Индерского района Атырауской области».** Договор № 26 от 27.03.2019г. ТОО «Атырауинжстрой» _ в лице директора Быкова А.И., 060011, г. Атырау, мкр. Саркамыс, ул. Жиембет, 4, тел.8 (7122) 265620

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ _____ ТОО «Стройнадзор» в лице директора Жумагулова М.Н.

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)

в лице эксперта Кабиев А.А., аттестат эксперта № KZ57VJE00006543, KZ30VJE00006544 от 18.11.2014г.

экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту_____ ТОО «Алматы Жоба» в лице директора Ергалиева С.Д.

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора,№ и дата получения аттестатов произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком)

к приемке в эксплуатацию объекта **«Капитальный ремонт подъездной автомобиль дороги 2,7 км и 1,3 км тротуара летнего оздоровительного лагеря «Жас Оркен» в селе Елтай Индерского района Атырауской области»**

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу село Елтай Индерского района Атырауской области.

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) договора о государственных закупках работ № 26 от 27 марта 2019 года

наименование органа вынесшего решение либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений(отдельных частей) существующих зданий от «___»_____20___года №____ наименование органа вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля Атырауской области»., талон № KZ66REA00128400 от 03.05.2019г.

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

3) проекта (проектно-сметной документации) ТОО «Алматы Жоба», заключение № 15-0143/18 от 28.05.2018г.

государственная лицензия № 16004056 от 01 марта 2016 года.

наименование проектной организации, номер проекта утвержденного(й)

ГУ «Индерский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекций» от 03 июля 2017 года

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ _____май, 2019г._____;

месяц, год

окончание работ _____июнь, 2019г._____;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 6,0

фактически, месяц: 1,5

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Заключение № 15-0143/18 от 28.05.2018г.

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту	Фактически
Строительная длина дороги	км	2,750	2,75
Категория дороги		улицы в жилой застройке	
Количество полос движения	шт	2	2
Ширина полосы движения	м	3,0	3,0
Ширина проезжей части	м	6,0	6,0
Ширина тротуара	м	1,5	1,5
Тип дорожной одежды		Капитальный	
Вид покрытия		усовершенствованный	

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - $М^2$)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - $М^3$)		
В том числе подземной части	$М^3$		
Площадь встроенных, встроенно- пристроенных и пристроенных помещений	$М^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $М^2$		число квартир	площадь квартир, $М^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: Конструкция дорожной одежды принята согласно требованиям СН РК 3.03-19-2006*капитального типа с усовершенствованным покрытием из асфальтобетона со следующими конструктивными слоями:

подстилающий слой основания из ПГС по ГОСТ 25607-2009,толщиной 20 см;

основание из щебеночной смеси по СТ РК 1549-2006, толщиной 15 см;

нижний слой покрытия из горячей к/з а/б смеси марки II по СТ РК 1225-2013, толщиной 6 см;

верхний слой покрытия из горячего м/з а/б тип Б марки I по СТ РК 1225-2013,толщиной 4см;

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):

Всего 524,181млн. тенге, в том числе строительно-монтажных работ 453,533 млн. тенге, прочие 70,647 млн. тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 508,374 млн. тенге, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ 453,249 млн. тенге; прочие 55,124 млн. тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ «Капитальный ремонт подъездной автомобиль дороги 2,7 км и 1,3 км тротуара летнего оздоровительного лагеря «Жас Оркен» в селе Елтай Индерского района Атырауской области» принять в эксплуатацию

наименование объекта (комплекса)

Заказчик

Рамазанов А.М. _____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя Место печати (далее - М.П.)

Технический надзор

Жумагулов М.Н. _____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Авторский надзор

Ергалиев С.Д. _____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Быков А.И. _____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Приложение 10
к акту приемки объекта в эксплуатацию

форма

Технические характеристики объекта (автомобильные дороги)
«Капитальный ремонт подъездной автомобиль дороги 2,7 км и 1,3 км тротуара летнего оздоровительного лагеря «Жас Оркен» в селе Елтай Индерского района Атырауской области».

№ п.п.	Наименование конструктивных элементов	Единицы измерения	Количество	Описание конструктивных элементов	Примечание
1	Протяженность дороги	км	2,750		
2	Ширина проезжей части	м	6,0		
3	Длина тротуаров	км	2,681		
4	Ширина пешеходных дорог	м	1,5		
5	Ширина разделительной грунтовой полосы	м			
6	Ширина обочины	м	1,0		
7	Угол откоса	градус			
8	Высота насыпи	м			
9	Дополнительные транспортные пути				
10	Количество полос		2		
11	Дорожные знаки	шт	98		
12	Элементы освещения				
13	Зеленые насаждения	шт			
14	Дорожное покрытие			Капитальный усовершенствованный	
15	Электроосвещение				

Заказчик _____ Рамазанов А.М.
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.
Авторский надзор _____ Ергалиев С.Д.
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.