«ЖМТ» АЖ ЕНГІЗІЛДІ
Орындаушы Бекетаева С.М.
(Т.А.Ә., қолы)
Күні 2021 ж.« 10 » 03

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«30» декабря 2020 г.

Заказчик **Некоммерческое акционерное общество «Карагандинский технический университет» исполнительный директор Исагулов Аристотель Зейнуллинович, г.Караганды, р-н Казыбек би, проспект Нурсултана Назарбаева, ст-е 56**

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии (прилагается) **от 30. 12. 2020 г. директор ТОО ТОО « Kaz Service A.R.M.» Алимов Арман Канатович., 140000, Республика Казахстан, г. Павлодар, ул. Генерала Дюсенова 106 оф, каб. 314 ГСЛ №002247 от12.09.2019г.**

Заключения о качестве строительно-монтажных работ (прилагается) **от 30. 12. 2020 г. ТОО «Engineering Supervision Service» 140000, Республика Казахстан, г. Павлодар, 1-ая Южная , 5 в лице директора Сулейменова Серика Ербулатовича, экспертов Султанов Султанбек Мухтарович, KZ58VJE00036304 от 26.03.2018 года, Бектасов Шокан Кайрбекович KZ35VJE00045933 от 15.04.2019года, договор №200262/00 от 14 июля 2020года,приказ №29**

Заключения о соответствии выполненных работ проекту (прилагается) **от 30. 12. 2020 г. Некоммерческое акционерное общество «Карагандинский технический университет» Научно-исследовательский, экспертный и проектно-изыскательский Казахстанский Многопрофильный Институт Реконструкции и Развития, директор Нугужинов Ж. С. ГСЛ №000547, 100000, Республика Казахстан, г. Караганда, район имени Казыбек би, проспект Нурсултана Назарбаева, строение 56, в лице начальника отдела «Экспериментального проектирования и научно-технического сопровождения проектов»КазМИИР Ербосынов Асхат Абдыракимович на основании приказа №81 от 18.08.2020г**

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: **«Строительство надземного пешеходного перехода между учебными корпусами №1 и №2»**

уровень ответственности, техническая и технологическая сложность объекта по адресу **г.Караганда, р-н Казыбек би, улица Абая , строение 67.**

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) правоустанавливающего документа на земельный участок от **«16» 04. 2014г. №17/137 постановление акимата г.Караганды, решение № Юл-р-819 от 02.05.2019г.** документ, подтверждающий наступление юридических фактов (юридических составов), на основании которых возникают, изменяются или прекращаются права на земельный участок, в том числе договоры, решения судов, правовые акты исполнительных органов, свидетельство о праве на наследство, передаточный акт или разделительный баланс при реорганизации негосударственных юридических лиц, владеющих земельным участком на праве собственности или выкупивших право временного возмездного землепользования (аренды). либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от **"_02__"__05_____2019___года**

№ решение № Юл-р-819 ;наименование органа вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий **№ KZ85REA00190235 от 08. 09. 2020 г. Государственное учреждение «Управление государственного архитектурно-строительного контроля Карагандинской области**.

3) проекта (проектно-сметной документации) **Некоммерческое акционерное общество «Карагандинский технический университет» Научно-исследовательский, экспертный и проектно-изыскательский Казахстанский Многопрофильный Институт Реконструкции и Развития» Рабочий проект № 437**

утвержденного(й) **РГП на ПХВ КарГТУ рабочий проект №437 от 03. 06. 2019 года**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект дата утверждения

фактически, месяц:

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **август 2020 г.** ;

месяц, год

окончание работ **декабрь 2020 г.** ;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: **4** ;

фактически, месяц: **4** ;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, Производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
-	-	-	-	-	-

Объект имеет следующие технико-экономические показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Площадь застройки перехода	м2	32, 80	32, 8

Общая площадь перехода	м2	**37, 20**	**37, 20**
Полезная площадь перехода	М2	**37, 20**	**37, 20**
Общий строительный объем перехода	м3	**131, 04**	**131, 04**
Этажность здания	этаж	**1-надземный (в уровне 2-этажа учебного корпуса №1)**	**1-надземный (в уровне 2-этажа учебного корпуса №1)**
Площадь встроенных, встроенно- пристроенных и пристроенных помещений	м2	-	-

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

- Проектируемый надземный пешеходный переход между учебными корпусами №1 и №2 запроектирован одноэтажным в металлических конструкциях, прямоугольный в плане, с размерами в осях 2,57 х 12,60м. Высота этажа 2,5м. Отметка конька крыши-5,835м, здание отопливаемое.
- Противопожарные мероприятия выполнены в соответствии со СНиП РК 2.02-05-2009 «Пожарная безопасность здании и сооружении. Строительные конструкции», принятые для возведения здания, обеспечивают II степень огнестойкости
- Характеристики здания: уровень ответственности здания- II; степень огнестойкости здания – II;
- Конструктивные решения:

  Класс ответственности – II. Степень огнестойкости – II

  Фундамент- столбчатые под колонны, из монолитного бетона В15. Металлический каркас из прокатных профилей: стены- из остекления двухкамерными стеклопакетами системы Татпроф; перекрытие-монолитное, железобетонное из бетона В20 , балки перекрытия- двутавр 25 Ш1 по СТО АСЧМ 20-93; покрытие-кровельная панель; ферма металлическая- из гнутого квадратного профиля 80х6 мм, 50х50 по ГОСТ 30245-2003; прогон покрытия швеллер 16П по ГОСТ 8240-97;кровля двухскатная с покрытием из трехслойных кровельных панелей типа «сэндвич», толщиной 150 мм;

  Металлическая лестница- железобетонные ступени по ГОСТ 8717.-84 ЛС14 по металлическим косоурам из швеллера №18, №24. Ограждение металлическое- профиля по ГОСТ 10704-91 труб диаметром 57, 25 мм.
- Отопления и вентиляция.

  При разработке проектной документации приняты следующие исходные данные:

  -температура наружного воздуха для проектирования отопления минус 28,9 ^{0}С;

  - продолжительность отопительного периода 207 дней в году.

  Система отопления однотрубная горизонтальная с попутным движением. В качестве нагревательных приборов приняты радиаторы алюминиевые биметаллические. Стояк-труба напорная из термопластов по СТ РК ГОСТ Р 52134-2010.
- Электроосвещение.

  Проектом предусмотрено рабочее и эвакуационное освещение проектируемой надземной пешеходной галареи и части существующего щита, установленного на отметке минус 2,130м в корпусе №1. В качестве источников света предусмотрены светодиодные светильники и светильники с люминесцентными лампами. Сеть освещения выполнена кабелем марки ВВГ.
- Пожарная сигнализация.

  Проектом предусмотрена система пожарной сигнализации. В качестве пожарных датчиков приняли дымовые пожарные извещатели марки ИП212-45 и ручные пожарные извещатели марки ИПР513-10.

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;
6. Наружные инженерные коммуникации (теплоснабжения, электроснабжение) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (сооружения);
7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации): всего **33 017, 207** тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ **23 286, 153** тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря _____тысяч тенге;
8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 23 286, 153 тысяч тенге, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ 23 286, 153 тысяч тенге; стоимость оборудования, инструмента и инвентаря_____тысяч тенге;
9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: **«Строительство надземного пешеходного перехода между корпусами №1 и №2»** принять в эксплуатацию

наименование объекта (комплекса)

Заказчик

Аристотель Зейнуллинович Исагулов **исполнительный директор НАО «КарТУ»**

_____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя Место печати (при наличии)

Технический надзор

Сулейменов Серик Ербулатович **технический надзор ТОО «Engineering Supervision Service»**

_____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись Место печати (при наличии)

Авторский надзор

Асхат Абдыракимович Ербосынов **начальник отдела КазМИИР**

_____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта Место печати (при наличии)

Институт КазМИИР
100027, г. Караганда,
Бульвар Мира, 56 кор.6
тел.: (7212) 56 52 03
E-mail: kazmirr@mail.ru

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Алимов Арман Канатович **директор** **ТОО «Kaz Service A.R.M.»**

_____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя Место печати (при наличии)

ҚОҒАМНЫҢ ҚАРАҒАНДЫ ОБЛЫСЫ БОЙ

ӨТІНІШ № 002206055354

КАДАСТРЛЫҚ № 08:142:

ЖЕРГІЛІКТІ ЖЕРДІҢ МҰРАҒ ОБЪЕКТІСІНІҢ МЕКЕН ЖАЙЫ:

ТІРКЕУШІ

БӨЛІМ БАСШЫСЫ

БАСШЫ

КОПІ

КОПІ