ЗАКАЗЧИК: Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Алматы Су" Управления энергетики и водоснабжения города Алматы
ПОДРЯДЧИК: ТОО "TNS-INTEC"
Наименование стройки - Создание автоматизированной системы коммерческого учета электроэнергии(КХ-Х-7354)
Договор: №193 от 07.02.20023 год

Акт приемки выполненных работ №13 за январь 2024 г.

на КНС "Меркурград
(наименование работ и затрат)

Основание: 655.2022-08-15-АСУ.РП.ДВИ 1 /том-1 альбом-1/
Составлен(а) в текущих ценах 09.2022 года

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
							зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1	1	1308-0103-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	**Трансформатор тока напряжением до 10 кВ. Монтаж оборудования**	шт.	6		5813,98	555,31	34884	3332	5845	19563	58803
			НР - 72%; СП - 8%				4284,52	243,97	25707	1464		4356	
2	2	247-302-0701 РСНБ РК 2022	**Трансформатор тока опорный ГОСТ 7746-2015, марки ТОП-0,66 УЗ номинальный первичный ток от 50 до 300 А, класс точности 0,5,**	шт.	6		3598,00	–	21588	–	21588	–	23315
			СП - 8%				–	–	–	–		1727	
3	3	1308-0305-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	**Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании**	шт.	2		2087,64	114,68	4175	229	75	2862	7600
			НР - 72%; СП - 8%				1935,70	52,02	3871	104		563	
4	4	247-301-0348 РСНБ РК 2022	**Счетчик электрической энергии трехфазный, многотарифный марки Меркурий 234 ARTM-03 PB.G, 3x230/400 В, 5(10) А, ЖКИ, A/R-0,5S/1,0 со встроенным модемом передачи данных по каналу GSM (GPRS)**	шт.	2		75832,00	–	151664	–	151664	–	163797
			СП - 8%				–	–	–	–		12133	
5	5	еновое предложение п.33	**Освидетельствование комплекса учета электроэнергии**	компл.	2		35900,00	–	71800	–	–	–	71800
							–	–	–	–		–	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									325315
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**29578**				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**3561**			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**1568**			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**179172**		
			- Прочие затраты	Тенге				**71800**				
			- Накладные расходы	Тенге							**22425**	
			- Сметная прибыль	Тенге							**18779**	
			ИТОГО ПО АКТУ:									325 315,00
			в т.ч. СМР									253 515,00
			в т.ч. ОБОРУДОВАНИЕ									-
			в т.ч. ПРОЧИЕ									71 800,00
			Временные здания и сооружения 2,5%									6 337,88
			Итого с временными зданиями и сооружениями									259 852,88
			Доп.затраты связанные с климатическими условиями 0,65%									1 689,04
			Итого с доп.затраты связанные с климатическими условиями									261 541,92
			Непредвиденные работы и затраты - 2%									5 230,84
			Итого с непредвиденными работами и затратами									338 572,76
			в том числе в текущих ценах на 2023 год - 25 %, К=1,0849057									367 319,51
			Итого:									367 319,51
			Скидка к договору К=0,9499999971									348 953,54
			Налог на добавленную стоимость - 12 %									**41 874,42**
			Итого с НДС - 12%									390 827,96
			ВСЕГО ПО АКТУ с НДС - 12%									**390 827,96**

Принял(заказчик):
Государственное коммунальное предприятие
на праве хозяйственного ведения "Алматы Су"
Управления энергетики и водоснабжения города Алматы

Главный инженер _____ **Батхан М.О.**

Авторский надзор
ТОО "АлматыЭнергоСтрой"

_____ **Рахимжинов Д.А.**

Технический надзор
ГКП на ПВХ "Алматы Су" Управление энергетики и водоснабжения г.Алматы
Отдел капитального строительства

_____ **Артамонова Е.С.**

Подрядчик:
ТОО "TNS-INTEC"
Генеральный директор

_____ **Шангереев Д.М.**

ЗАКАЗЧИК: Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Алматы Су" Управления энергетики и водоснабжения города Алматы
ПОДРЯДЧИК: ТОО "TNS-INTEC"
Наименование стройки - Создание автоматизированной системы коммерческого учета электроэнергии(КХ-Х-7354)
Договор: №193 от 07.02.20023 год

Акт приемки выполненных работ №14 за январь 2024 г.

на КНС "Юбилейная"
(наименование работ и затрат)

Основание: 655.2022-08-15-АСУ.РП.ДВИ 1 /том-1 альбом-1/
Составлен(а) в текущих ценах 09.2022 года

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
							зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1	1	**1308-0103-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26**	**Трансформатор тока напряжением до 10 кВ. Монтаж оборудования**	**шт.**	**3**		**5813,98**	**555,31**	**17442**	**1666**	**2922**	**9782**	**29401**
			НР - 72%; СП - 8%				**4284,52**	**243,97**	**12854**	**732**		**2178**	
2	2	**247-302-0701 РСНБ РК 2022**	**Трансформатор тока опорный ГОСТ 7746-2015, марки ТОП-0,66 У3 номинальный первичный ток от 50 до 300 А, класс точности 0,5,**	**шт.**	**3**		**3598,00**	**--**	**10794**	**--**	**10794**	**--**	**11658**
			СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**864**	
3	3	**1308-0305-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26**	**Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании**	**шт.**	**1**		**2087,64**	**114,68**	**2088**	**115**	**37**	**1431**	**3801**
			НР - 72%; СП - 8%				**1935,70**	**52,02**	**1936**	**52**		**282**	
4	4	**247-301-0348 РСНБ РК 2022**	**Счетчик электрической энергии трехфазный, многотарифный марки Меркурий 234 ARTM-03 PB.G, 3x230/400 В, 5(10) А, ЖКИ, A/R-0,5S/1,0 со встроенным модемом передачи данных по каналу GSM (GPRS)**	**шт.**	**1**		**75832,00**	**--**	**75832**	**--**	**75832**	**--**	**81899**
			СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**6067**	
5	5	**еновое предложение п.37**	**Освидетельствование комплекса учета электроэнергии**	**компл.**	**1**		**35900,00**	**--**	**35900**	**--**	**--**	**--**	**35900**
							--	**--**	**--**	**--**		**--**	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:		**Тенге**									**162660**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:											

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**14790**				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**1781**			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**784**			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**89585**		
			- Прочие затраты	Тенге				**35900**				
			- Накладные расходы	Тенге							**11213**	
			- Сметная прибыль	Тенге							**9391**	
			ИТОГО ПО АКТУ:									162 660,00
			в т.ч. СМР									126 760,00
			в т.ч. ОБОРУДОВАНИЕ									-
			в т.ч. ПРОЧИЕ									35 900,00
			Временные здания и сооружения 2,5%									3 169,00
			Итого с временными зданиями и сооружениями									129 929,00
			Доп.затраты связанные с климатическими условиями 0,65%									844,54
			Итого с доп.затраты связанные с климатическими условиями									130 773,54
			Непредвиденные работы и затраты - 2%									2 615,47
			Итого с непредвиденными работами и затратами									169 289,01
			в том числе в текущих ценах на 2023 год - 25 %, К=1,0849057									183 662,61
			Итого:									183 662,61
			Скидка к договору К=0,9499999971									174 479,48
			Налог на добавленную стоимость - 12 %									**20 937,54**
			Итого с НДС - 12%									195 417,02
			ВСЕГО ПО АКТУ с НДС - 12%									**195 417,02**

Принял(заказчик):
Государственное коммунальное предприятие
на праве хозяйственного ведения "Алматы Су"
Управления энергетики и водоснабжения города Алматы

Главный инженер _____ **Батхан М.О.**

Авторский надзор
ТОО "АлматыЭнергоСтрой"

_____ **Рахмединов Д.А.**

Технический надзор
ГКП на ПВХ "Алматы Су" Управление энергетики и водоснабжения г.Алматы
Отдел капитального строительства

_____ **Артамонова Е.С.**

Подрядчик:
ТОО "TNS-INTEC"
Генеральный директор

_____ **Шангереев Д.М.**

ЗАКАЗЧИК: Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Алматы Су" Управления энергетики и водоснабжения города Алматы
ПОДРЯДЧИК: ТОО "TNS-INTEC"
Наименование стройки - Создание автоматизированной системы коммерческого учета электроэнергии(КХ-Х-7354)
Договор: №193 от 07.02.20023 год

Акт приемки выполненных работ №15 за январь 2024 г.

на Центр сбора данных (ЦСД)
(наименование работ и затрат)

Основание: 655.2022-08-15-АСУ.РП.ДВИ 1 /том-1 альбом-1/
Составлен(а) в текущих ценах 09.2022 года

№ п/п	№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
					на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
							зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1	1	**1308-0304-0207 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26**	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1700х1100 мм. Установка на полу** *НР - 12%; СП - 8%*	**шт.**	**1**		**43701,63** **8899,76**	**4930,13** **2133,02**	**43702** **8900**	**4930** **2133**	**29872**	**7944** **4132**	**55777**
2	2	**Ценовое предложение п.44**	**Шкаф сервера АСКУЭ в составе: шкаф серверный с размерами (ВхГхШ) 42Ux600x800мм, вентилируемый, напольный, одностороннего обслуживания - 1 шт; траверса с вентилятором, доп. вент. кросс панель с термометром, авт. выключатель 10А, авт. выключатель 2А (2 шт), клеммники - 1 шт; УССВ-2 с антенной ГЛОНАСС/GPS 5м - 1 компл.; монитор 18,5" Phillips 193V5LSB2 - 1 шт; Сервер Supermicro Superserver SYS-6019P-MT- 1U Intel C621-4x SATA- Dual 1-Gigabit Ethernet- 500W - 1 шт; клавиатура Logitech MK540 Advanced черный+мышь - 1 компл.; Ethernet-коммутатор 16-портовый EDS 316 - 1 шт; блок питания DR-75-48 48В/1,6А для Ethernet-коммутатора - 1 шт; 4G-роутер iRZ21 с антенной - 6 шт; блок питания DR-100-24 24В/4,3А для роутеров - 1 шт; источник бесперебойного питания шкафа Eaton 9SX 1500l, 1500Вт - 1 шт; выключатель автоматический переменного тока TX3 2P C6A 6kA - 2 шт; клемма 2х конт., 10 мм2, серая, под винт UT 6 - 79 шт; розетка штепсельная - 8 шт. Программный комплекс "EMCOS Corporate" в составе: - лицензия ORACLE Standart Edition 2,- лицензия Emcos Corporate**	**компл.**	**1**		**69349107,14** **--**	**--** **--**	**69349107** **--**	**--** **--**	**69349107**	**--** **--**	**69349107**

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	3	1311-0401-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	АРМ диспетчера. Монтаж на столе	шт.	1	20196,92	5223,88	20197	5224	345	12713	35543
			НР - 75%; СН - 8%			14628,00	2322,76	14628	2323		2633	
4	4	еновое предложение п.45	АРМ диспетчера всоставе: Системный блок (Intel CPU Server Xeon-SC 4214R Cascade Lake-SP 12C 100W 2.40G 16.5M 9.60GT/sec ITT - 1 шт, Монитор HP VH22 (250 cd/m2, 1000:1, 5ms,170/160,VGA,DVI,DP, 1920x1080, Energy Star) - 1 шт, Принтер HP LaserJet P2035, A4,1200dpi, 30ppm, 16Mb, 2 tray 250+50, USB/Parallel - 1 шт	компл.	1	1427642,86	--	1427643	--		--	1427643
						--	--	--	--	1427643	--	
5	5	1311-0401-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	АРМ инженера. Монтаж на столе	шт.	1	20196,92	5223,88	20197	5224	345	12713	35543
			НР - 75%; СН - 8%			14628,00	2322,76	14628	2323		2633	
6	6	еновое предложение п.46	АРМ инженера в составе: переносной инженерный пульт на базе Notebook с сумкой/чехлом - 1 шт; оптический преобразователь АЕ2 для связи счетчиков с переносным компьютером по оптопорту (интерфейс USB2.0) - 1 шт; программный модуль AC-Laptop для связи со счетчиком по оптопорту - 1 шт	компл.	1	1161089,29	--	1161089	--		--	1161089
						--	--	--	--	1161089	--	
7	7	1308-0206-1906 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Труба гофрированная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по основанию пола	м	110	416,64	13,11	45830	1442	5596	28383	80150
			НР - 72%; СН - 8%			352,65	5,72	38792	629		5937	
8	8	241-207-0303 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 25 мм	м	112,2	44,00	--	4937	--	4937	--	5332
			СН - 8%			--	--	--	--		395	
9	9	1308-0201-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	110	461,80	190,27	50798	20930	6303	22836	79525
			НР - 72%; СН - 8%			214,23	74,10	23565	8151		5891	
10	10	243-107-0302 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 2х2,5 (ок)-0,66	км	0,0102	452221,00	--	4613	--	4613	--	4982
			СН - 8%			--	--	--	--		369	
11	11	еновое предложение п.48	Кабель интерфейса RS-485 Belden 9842	м	51	2322,32	--	118438	--	118438	--	127913
			СН - 8%			--	--	--	--		9475	
12	12	еновое предложение п.47	Кабель DataTwist 1633E категории 5е экранированный (STP)	м	51	318,75	--	16256	--	16256	--	17557
			СН - 8%			--	--	--	--		1301	

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	13	1308-0208-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением до 25 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	5	887,54	5,20	4438	26	367	2918	7945
			НР - 72%; СП - 83%			809,02	1,56	4045	8		588	
14	14	243-142-0309 РСНБ РК 2022	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ3 сечением 4 мм2	км	0,00515	276752,00	--	1425	--	1425	--	1539
			СП - 8%			--	--	--	--		114	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								72389645
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				104558				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					37776			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					15567			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						188498		
			- Оборудование, инвентарь	Тенге						71937839		
			- Накладные расходы	Тенге							87507	
			- Сметная прибыль	Тенге							33468	

ИТОГО ПО АКТУ:	72 389 645,00
в т.ч. СМР	451 806,00
в т.ч. ОБОРУДОВАНИЕ	71 937 839,00
в т.ч. ПРОЧИЕ	-
Временные здания и сооружения 2,5%	11 295,15
Итого с временными зданиями и сооружениями	463 101,15
Доп.затраты связанные с климатическими условиями 0,65%	3 010,16
Итого с доп.затраты связанные с климатическими условиями	466 111,31
Непредвиденные работы и затраты - 2%	9 322,23
Итого с непредвиденными работами и затратами	475 433,53
в том числе в текущих ценах на 2023 год 25 %, К=1,0849057	78 561 572,13
Итого:	78 561 572,13
Скидка к договору К=0,9499999971	74 633 493,29
Налог на добавленную стоимость - 12 %	**8 956 019,20**
Итого с НДС - 12%	83 589 512,49
ВСЕГО ПО АКТУ с НДС - 12%	**83 589 512,49**

Принял(заказчик):
ГКП на ПВХ "Алматы Су" Управление энергетики и водоснабжения г.Алматы

Главный инженер _____ **Батхан М.О.**

Авторский надзор
ТОО "АлматыЭнергоСтрой"

_____ **Рахмидинов Д.А.**

Технический надзор
ГКП на ПВХ "Алматы Су" Управление энергетики и водоснабжения г.Алматы
Отдел капитального строительства

_____ **Артамонова Е.С.**

Подрядчик:
ТОО "TNS-INTEC"
Генеральный директор

_____ **Шангереев Д.М.**

ЗАКАЗЧИК: Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Алматы Су" Управления энергетики и водоснабжения города Алматы
ПОДРЯДЧИК: ТОО "TNS-INTEC"
Наименование стройки - Создание автоматизированной системы коммерческого учета электроэнергии(КХ-Х-7354)
Договор: №193 от 07.02.20023 год

Акт приемки выполненных работ №16 за январь 2024 г.

на ДВО
(наименование работ и затрат)

Основание: 655.2022-08-15-АСУ.РП.ДВИ 1 /том-1 альбом-1/
Составлен(а) в текущих ценах 09.2022 года

№ п/п	№ смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	тенге
1	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1	1	1308-0305-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	23		2087,64	114,68	48016	2637	858	32917	87407
			НР - 72% СП - 83%				1935,70	52,02	44521	1196		6475	
2	2	247-301-0347 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии трехфазный, многотарифный марки Меркурий 234 ARTM-02 PB.G, 3x230/400 В, 10(100) А, ЖКИ, A/R-1,0/2,0 со встроенным модемом передачи данных по каналу GSM (GPRS)	шт.	4		80547,00	--	322188	--	322188	--	347963
			СП - 83%				--	--	--	--		25775	
3	3	247-301-0305 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии трехфазный, многотарифный марки Меркурий 230 ART-02 C(R)N, 3x230/400 В, 10(100) А, ЖКИ, A/R-1,0/2,0	шт.	19		23571,00	--	447849	--	447849	--	483677
			СП - 83%				--	--	--	--		35828	
4	4	1311-0401-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Терминал. Монтаж	шт.	9		24252,65	5223,88	218274	47015	6064	139575	386477
			НР - 75% СП - 83%				18354,96	2322,76	165195	20905		28628	
5	5	еновое предложение п.40	Терминал GPRS TELEOFIS WRX 708-L4	шт	9		63750,00	--	573750	--	573750	--	619650
			СП - 80%				--	--	--	--		45900	
6	6	1308-0305-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Розетка штепсельная полугерметическая и герметическая. Монтаж оборудования	шт.	9		1675,13	23,94	15076	215	1244	9844	26914
			НР - 72% СП - 80%				1512,96	6,24	13617	56		1994	
7	7	247-214-0401 РСНБ РК 2022	Розетка промышленная стационарная 2P+PE, от 16 А до 32 А, 220 В, IP44	шт.	9		1219,00	--	10971	--	10971	--	11849
			СП - 80%				--	--	--	--		878	
8	8	1308-0206-1901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Труба гофрированная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	145		541,01	18,54	78446	2688	9584	48242	136823
			НР - 72% СП - 80%				456,37	5,72	66174	829		10136	

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	9	241-207-0303 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 25 мм	м	147,9	44,00	--	6508	--	6508	--	7029
		СП - 8%				--	--	--	--		521	
10	10	1308-0201-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	145	461,80	190,27	66961	27590	8308	30102	104828
		НР - 70%, СП - 8%				214,23	74,10	31063	10745		7765	
11	11	243-106-0502 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66	км	0,1479	574495,00	--	84968	--	84968	--	91765
		СП - 8%				--	--	--	--		6797	
12	12	еновое предложение п.41	Освидетельствование комплекса учета электроэнергии	компл.	28	35900,00	--	1005200	--	--	--	1005200
						--	--	--	--		--	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								3309584
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				320570				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					80145			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					33731			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1472293		
			- Прочие затраты	Тенге				1005200				
			- Накладные расходы	Тенге							260680	
			- Сметная прибыль	Тенге							170697	

ИТОГО ПО АКТУ:	3 309 584,00
в т.ч. СМР	2 304 385,00
в т.ч. ОБОРУДОВАНИЕ	-
в т.ч. ПРОЧИЕ	1 005 200,00
Временные здания и сооружения 2,5%	57 609,63
Итого с временными зданиями и сооружениями	2 361 994,63
Доп.затраты связанные с климатическими условиями 0,65%	15 352,97
Итого с доп.затраты связанные с климатическими условиями	2 377 347,59
Непредвиденные работы и затраты - 2%	47 546,95
Итого с непредвиденными работами и затратами	3 430 094,54
в том числе в текущих ценах на 2023 год - 25 %, К=1,0849057	3 721 329,12
Итого:	3 721 329,12
Скидка к договору К=0,9499999971	3 535 262,65
Налог на добавленную стоимость - 12 %	**424 231,52**
Итого с НДС - 12%	3 959 494,17
ВСЕГО ПО АКТУ с НДС - 12%	**3 959 494,17**

Принял(заказчик):
Государственное коммунальное предприятие
на праве хозяйственного ведения "Алматы Су"
Управления энергетики и водоснабжения города Алматы

Главный инженер _____ **Батхан М.О.**

Авторский надзор
ТОО "Алматы ЭнергоСтрой"
_____ **Рахмилинов Д.А.**

Технический надзор
ГКП на ПВХ "Алматы Су" Управление энергетики и водоснабжения г.Алматы
Отдел капитального строительства
_____ **Артамонова Е.С.**

Подрядчик:
ТОО "TNS-INTEC"
Генеральный директор
_____ **Шангереев Д.М.**

ЗАКАЗЧИК: Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Алматы Су" Управления энергетики и водоснабжения города Алматы
ПОДРЯДЧИК: ТОО "TNS-INTEC"
Наименование стройки - Создание автоматизированной системы коммерческого учета электроэнергии(КХ-Х-7354)
Договор: №193 от 07.02.20023 год

Акт приемки выполненных работ №17 за январь 2024 г.

на ДВС
(наименование работ и затрат)

Основание: 655.2022-08-15-АСУ.РП.ДВИ 1 /том-1 альбом-1/
Составлен(а) в текущих ценах 09.2022 года

№ п/п	№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
					на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
							зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1	1	1308-0305-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	**Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании** *НР - 22% СП - 8%*	шт.	101		2087,64	114,68	210852	11583	3763	144547	383831
							1935,70	52,02	195506	5254		28432	
2	2	247-301-0304 РСНБ РК 2022	**Счетчик электрической энергии трехфазный, многотарифный марки Меркурий 230 ART-01 C(R)N, 3x230/400 В, 5(60) А, ЖКИ, A/R-1,0/2,0** *СП - 8%*	шт.	18		23571,00	--	424278	--	424278	--	458220
							--	--	--	--		33942	
3	3	247-301-0305 РСНБ РК 2022	**Счетчик электрической энергии трехфазный, многотарифный марки Меркурий 230 ART-02 C(R)N, 3x230/400 В, 10(100) А, ЖКИ, A/R-1,0/2,0** *СП - 8%*	шт.	83		23571,00	--	1956393	--	1956393	--	2112904
							--	--	--	--		156511	
4	4	1311-0401-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Терминал. Монтаж** *НР - 75% СП - 8%*	шт.	101		24252,65	5223,88	2449518	527612	68055	1566337	4337124
							18354,96	2322,76	1853851	234599		321269	
5	5	еновое предложение п.42	**Терминал GPRS TELEOFIS WRX 708-L4** *СП - 8%*	шт	101		63750,00	--	6438750	--	6438750	--	6953850
							--	--	--	--		515100	
6	6	1308-0305-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	**Розетка штепсельная полугерметическая и герметическая. Монтаж оборудования** *НР - 22% СП - 8%*	шт.	101		1675,13	23,94	169188	2418	13961	110476	302037
							1512,96	6,24	152809	630		22374	
7	7	247-214-0401 РСНБ РК 2022	**Розетка промышленная стационарная 2P+PE, от 16 А до 32 А, 220 В, IP44** *СП - 8%*	шт.	101		1219,00	--	123119	--	123119	--	132969
							--	--	--	--		9850	
8	8	1308-0206-1901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	**Труба гофрированная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами**	м	1470		541,01	18,54	795285	27253	97168	489069	1387107

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 72% СН - 8%			456,37	5,72	670864	8408		102753	
9	9	241-207-0303 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 25 мм	м	1499,4	44,00	--	65974	--	65974	--	71252
			СН - 8%			--	--	--	--		5278	
10	10	1308-0201-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	1470	461,80	190,27	678846	279697	84231	305172	1062737
			НР - 72% СН - 8%			214,23	74,10	314918	108927		78719	
11	11	243-106-0502 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66	км	1,4994	574495,00	--	861398	--	861398	--	930310
			СН - 8%			--	--	--	--		68912	
12	12	еновое предложение п.43	Освидетельствование комплекса учета электроэнергии	компл.	101	35900,00	--	3625900	--	--	--	3625900
						--	--	--	--		--	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								21758242
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				3187948				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					848563			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					357818			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						10137089		
			- Прочие затраты	Тенге				3625900				
			- Накладные расходы	Тенге							2615601	
			- Сметная прибыль	Тенге							1343140	

ИТОГО ПО АКТУ:	21 758 242,00
в т.ч. СМР	18 132 341,00
в т.ч. ОБОРУДОВАНИЕ	-
в т.ч. ПРОЧИЕ	3 625 900,00
Временные здания и сооружения 2,5%	453 308,53
Итого с временными зданиями и сооружениями	18 585 649,53
Доп.затраты связанные с климатическими условиями 0,65%	120 806,72
Итого с доп.затраты связанные с климатическими условиями	18 706 456,25
Непредвиденные работы и затраты - 2%	374 129,12
Итого с непредвиденными работами и затратами	22 706 485,37
в том числе в текущих ценах на 2023 год - 25 %, К=1,0849057	24 634 395,41
Итого:	24 634 395,41
Скидка к договору К=0,9499999971	23 402 675,57
Налог на добавленную стоимость - 12 %	**2 808 321,07**
Итого с НДС - 12%	26 210 996,63
ВСЕГО ПО АКТУ с НДС - 12%	**26 210 996,63**

Принял(заказчик):
Государственное коммунальное предприятие
на праве хозяйственного ведения "Алматы Су"
Управления энергетики и водоснабжения города Алматы

Главный инженер _____ **Бятхан М.О.**

Авторский надзор
ТОО "Алматы ЭнергоСтрой"

_____ **Рахмединов Д.А.**

Технический надзор
ГКП на ПВХ "Алматы Су" Управление энергетики и водоснабжения г.Алматы
Отдел капитального строительства

_____ **Артамонова Е.С.**

Подрядчик:
ТОО "TNS-INTEC"
Генеральный директор

_____ **Шангереев Д.М.**

ЗАКАЗЧИК: Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Алматы Су" Управления энергетики и водоснабжения города Алматы
ПОДРЯДЧИК: ТОО "TNS-INTEC"
Наименование стройки - Создание автоматизированной системы коммерческого учета электроэнергии(КХ-Х-7354)
Договор: №193 от 07.02.20023 год

Акт приемки выполненных работ №18 за январь 2024 г.

на КНС "Тубдиспансер"
(наименование работ и затрат)

Основание: 655.2022-08-15-АСУ.РП.ДВИ 1 /том-1 альбом-1/
Составлен(а) в текущих ценах 09.2022 года

№ п/п	№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1	3	1308-0305-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	2		2087,64	114,68	4175	229	75	2862	7600
			НР - 72%, СП - 8%				1935,70	52,02	3871	104		563	
2	4	247-301-0316 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии трехфазный, многотарифный марки Меркурий 234 ARTM-00 PB.R, 3x57,7/100 В, 5(10) А, ЖКИ, A/R-0,5S/1,0	шт.	2		43041,00	--	86082	--	86082	--	92969
			СП - 8%				--	--	--	--		6887	
3	5	261-404-0590 РСНБ РК 2022	Резисторы ГОСТ Р 51177-2017 /+ Резистор металлооксидный МО-200(С2-23), 120 Ом/	шт.	2		63,00	--	126	--	126	--	136
			СП - 8%				--	--	--	--		10	
4	6	1308-0103-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Трансформатор тока напряжением до 10 кВ. Монтаж оборудования	шт.	6		5813,98	555,31	34884	3332	5845	19563	58803
			НР - 72%, СП - 8%				4284,52	243,97	25707	1464		4356	
5	7	247-302-0701 РСНБ РК 2022	Трансформатор тока опорный ГОСТ 7746-2015, марки ТОП-0,66 УЗ номинальный первичный ток от 50 до 300 А, класс точности 0,5,	шт.	6		3598,00	--	21588	--	21588	--	23315
			СП - 8%				--	--	--	--		1727	
6	8	1308-0206-1901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Труба гофрированная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	59		541,01	18,54	31920	1093	3901	19629	55673
			НР - 72%, СП - 8%				456,37	5,72	26926	337		4124	
7	9	241-207-0303 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 25 мм	м	60,18		44,00	--	2648	--	2648	--	2860

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			СП - 8%			--	--	--	--		212	
8	10	1308-0201-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	59	461,80	190,27	27246	11226	3380	12248	42654
			НР - 72%; СП - 8%			214,23	74,10	12640	4372		3159	
9	11	еновое предложение п.35	Кабель интерфейса RS-485 Belden 9842	м	49,98	2322,32	--	116070	--	116070	--	125356
			СП - 8%			--	--	--	--		9286	
10	12	243-107-0302 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 2х2,5 (ок)-0,66	км	0,0102	452221,00	--	4613	--	4613	--	4982
			СП - 8%			--	--	--	--		369	
11	13	1308-0208-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением 25 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	5	887,54	5,20	4438	26	367	2918	7945
			НР - 72%; СП - 8%			809,02	1,56	4045	8		588	
12	14	243-142-0309 РСНБ РК 2022	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ3 сечением 4 мм2	км	0,00515	276752,00	--	1425	--	1425	--	1539
			СП - 8%			--	--	--	--		114	
13	15	еновое предложение п.36	Освидетельствование комплекса учета электроэнергии	компл.	4	35900,00	--	143600	--	--	--	143600
						--	--	--	--		--	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге								567430
		В ТОМ ЧИСЛЕ										
		- Зарплата рабочих строителей		Тенге				73189				
		- Затраты на эксплуатацию машин		Тенге					15906			
		- в том числе зарплата машинистов		Тенге					6285			
		- Материалов, изделий и конструкций		Тенге						246120		
		- Прочие затраты		Тенге				143600				
		- Накладные расходы		Тенге							57220	
		- Сметная прибыль		Тенге							31395	

	ИТОГО ПО АКТУ:										567 430,00
	в т.ч. СМР										423 830,00
	в т.ч. ОБОРУДОВАНИЕ										-
	в т.ч. ПРОЧИЕ										143 600,00
	Временные здания и сооружения 2,5%										10 595,75
	Итого с временными зданиями и сооружениями										434 425,75
	Доп.затраты связанные с климатическими условиями 0,65%										2 823,77
	Итого с доп.затраты связанные с климатическими условиями										437 249,52
	Непредвиденные работы и затраты - 2%										8 744,99
	Итого с непредвиденными работами и затратами										589 594,51
	в том числе в текущих ценах на 2023 год - 25 %, К=1,0849057										639 654,44
	Итого:										639 654,44
	Скидка к договору К=0,9499999971										607 671,72
	Налог на добавленную стоимость - 12 %										**72 920,61**
	Итого с НДС - 12%										680 592,32

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			ВСЕГО ПО АКТУ с НДС - 12%									680 592,32

Принял(заказчик):
Государственное коммунальное предприятие
на праве хозяйственного ведения "Алматы Су"
Управления энергетики и водоснабжения города Алматы

Главный инженер _____ **Батхан М.О.**

Авторский надзор
ТОО "Алматы Энергострой"

_____ **Рахмилинов Д.А.**

Технический надзор
ГКП на ПВХ "Алматы Су" Управление энергетики
и водоснабжения г.Алматы
Отдел капитального строительства

_____ **Артамонова Е.С.**

Подрядчик:
ТОО "TNS-INTEC"
Генеральный директор

_____ **Шангереев Д.М.**

Форма 4

ЗАКАЗЧИК: Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Алматы Су" Управления энергетики и водоснабжения города Алматы
ПОДРЯДЧИК: ТОО "TNS-INTEC"
Наименование стройки - Создание автоматизированной системы коммерческого учета электроэнергии(КХ-Х-7354)
Договор: №193 от 07.02.20023 год

Акт приемки выполненных работ №19 за январь 2024 г.

на ПС-120И
(наименование работ и затрат)

Основание: 655.2022-08-15-АСУ.РП.ДВИ 1 /том-1 альбом-1/
Составлен(а) в текущих ценах 09.2022 года

№ п/п	№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
							зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1	1	**1308-0304-0304 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26**	**Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка** *НР - 72%; СП - 8%*	**шт.**	**1**		**6585,24** **4449,88**	**1969,25** **835,47**	**6585** **4450**	**1969** **835**	**166**	**3805** **831**	**11222**
2	2	**Ценовое предложение п.12**	**Шкаф УСПД в составе: шкаф навесной серии CE, 500х400х250мм (ВхШхГ), со сплошной дверью, с монтажной панелью, IP65 - 1 шт; контроллер многофункциональный ARIS 2803 A31.4-B5.4-Z со встроенным GSM-GPRS-модемом, антенна GSM, программное обеспечение - 1 шт; Устройство защиты линии ETHERNET ZS-1DSM - 1 шт; источник питания 24В. STEP-UPS/24DC/24DC/3/46WH - 1 шт; батарея аккумуляторная STEP-BAT/LI-ION/18.5DC/46WH - 1 шт; клемма 2х конт., 4 мм2, серая, под винт UT 2,5 - 20 шт; клемма 2х конт., 4 мм2, Ж-3, под винт RT 3-PE - 5 шт; выключатель автоматический ВА47-29 2P 6А 4,5кА C IEK, MVA20-2-006-C - 1 шт; провод монтажный ПВ3 1х2,5 - 10 м; Din-рейка OMEGA 3F, оцинкованная сталь, 35х7 - 1 м; канал кабельный перфорированный, серый RL6 4х60, 2м - 1 шт; Устройство защиты промышленных интерфейсов УЗЛ-И-12/5 - 2 шт.**	**компл.**	**1**		**7680357,14** **--**	**--** **--**	**7680357** **--**	**--** **--**	**7680357**	**--** **--**	**7680357**
3	3	**261-404-0590 РСНБ РК 2022**	**Резисторы ГОСТ Р 51177-2017 /+ Резистор металлооксидный МО-200(С2-23), 120 Ом/** *СП - 8%*	**шт.**	**2**		**63,00** **--**	**--** **--**	**126** **--**	**--** **--**	**126**	**--** **10**	**136**

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	4	1308-0206-1901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Труба гофрированная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	73	541,01	18,54	39494	1354	4825	24287	68884
			НР - 72%; СП - 8%			456,37	5,72	33315	418		5103	
5	5	241-207-0303 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 25 мм	м	74,46	44,00	--	3276	--	3276	--	3538
			СП - 8%			--	--	--	--		262	
6	6	1308-0201-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	73	461,80	190,27	33711	13889	4183	15155	52775
			НР - 72%; СП - 8%			214,23	74,10	15639	5409		3909	
7	7	еновое предложение п.13	Кабель интерфейса RS-485 Belden 9842	м	71,4	2322,32	--	165814	--	165814	--	179079
			СП - 8%			--	--	--	--		13265	
8	8	243-107-0302 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 2х2,5 (ок)-0,66	км	0,00306	452221,00	--	1384	--	1384	--	1495
			СП - 8%			--	--	--	--		111	
9	9	1308-0208-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением 25 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	5	887,54	5,20	4438	26	367	2918	7945
			НР - 72%; СП - 8%			809,02	1,56	4045	8		588	
10	10	243-142-0309 РСНБ РК 2022	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ3 сечением 4 мм2	км	0,00515	276752,00	--	1425	--	1425	--	1539
			СП - 8%			--	--	--	--		114	
11	11	еновое предложение п.14	Освидетельствование комплекса учета электроэнергии	компл.	12	35900,00	--	430800	--	--	--	430800
						--	--	--	--		--	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								8437768
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				57449				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					17238			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					6670			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						181566		
			- Прочие затраты	Тенге				430800				
			- Оборудование, инвентарь	Тенге						7680357		
			- Накладные расходы	Тенге							46165	
			- Сметная прибыль	Тенге							24193	

			ИТОГО ПО АКТУ:									8 437 768,00
			в т.ч. СМР									326 611,00
			в т.ч. ОБОРУДОВАНИЕ									7 680 357,00
			в т.ч. ПРОЧИЕ									430 800,00
			Временные здания и сооружения 2,5%									8 165,28

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Итого с временными зданиями и сооружениями									334 776,28
			Доп.затраты связанные с климатическими условиями 0,65%									2 176,05
			Итого с доп.затраты связанные с климатическими условиями									336 952,32
			Непредвиденные работы и затраты - 2%									6 739,05
			Итого с непредвиденными работами и затратами									343 691,37
			в том числе в текущих ценах на 2023 год - 25 %, К=1,0849057									9 172 713,19
			Итого:									9 172 713,19
			Скидка к договору К=0,9499999971									8 714 077,50
			Налог на добавленную стоимость - 12 %									**1 045 689,30**
			Итого с НДС - 12%									9 759 766,80
			ВСЕГО ПО АКТУ с НДС - 12%									**9 759 766,80**

Принял(заказчик):
ГКП на ПВХ "Алматы Су" Управление энергетики и водоснабжения г.Алматы

Главный инженер _____ **Батхан М.О.**

Авторский надзор
ТОО "АлматыЭнергоСтрой"

_____ **Рахмидинов Д.А.**

Технический надзор
ГКП на ПВХ "Алматы Су" Управление энергетики и водоснабжения г.Алматы
Отдел капитального строительства

_____ **Артамонова Е.С.**

Подрядчик:
ТОО "TNS-INTEC"
Генеральный директор

_____ **Шангереев Д.М.**