Заказчик : ГУ "Отдел строительства г.Шахтинска " Форма 2В

Генподрядчик: ТОО "Механомонтаж-2004 "

Наименование стройки - СТРОИТЕЛЬСТВО КОТЕЛЬНОЙ И ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ ПОСЕЛКА ШАХАН КАРАГАНДИНСКОЙ ОБЛАСТИ

Шифр стройки 128-17

Наименование объекта - НАРУЖНЫЕ СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ КОМПЛЕКТНОЙ ТРАНСФОРМАТОРНОЙ ПОДСТАНЦИИ 2КТПГ-630-6/0,4

Шифр объекта 4

А К Т №6

приемки выполненных строительно-монтажных работ
за август 2020 год

Приобретение и монтаж комплектной трансформаторной подстанции

Экземпляр:
ТОО "Механомонтаж-2004"
101403, Карагандинская область
г. Темиртау, ул.Мичурина, 12/1

Основание: лок.смета №4-1-2

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата	в т. ч. зарплата	зарплата	в т. ч.	оборудовани	Сметная	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Земляные работы									
1	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.37 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3. Глубина котлована до 2м независимо от объема котлована или его площади, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и к времени эксплуатации машин - 1,2	м3 грунта	25,096	224,86	213,99	5643	5370	--	1068	7248
		НР - 72%; СП - 8%			10,87	48,24	273	1211		537	
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка	м3 грунта	0,776	1681,68	--	1305	--	--	940	2424
		НР - 72%; СП - 8%			1681,68	--	1305	--		180	
3	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	12,858	30,91	30,91	397	397	--	100	538
		НР - 72%; СП - 8%			--	10,84	--	139		40	
4	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненног	3,214	134,91	63,63	434	205	--	233	720
		НР - 72%; СП - 8%			71,28	29,56	229	95		53	
		Подстанция									
5	1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	основания	3,528	5696,35	1470,80	20097	5189	12317	4462	26524
		НР - 93%; СП - 8%			734,40	625,56	2591	2207		1965	
6	1107-0501-0101	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка	конструкци	17	1460,98	750,43	24837	12757	4158	14677	42675
		НР - 118%; СП - 8%			466,00	265,65	7922	4516		3161	
7	1107-0501-0102	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка	конструкци	4	2064,67	1053,05	8259	4212	1431	4853	14160
		НР - 118%; СП - 8%			653,97	374,15	2616	1497		1049	
8	2104-1201-9903	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3	м3	4,157	19835,00	--	82454	--	82454	--	89050

		СП - 8%			--	--	--	--		6596	
9	2104-1201-9911	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и	м3	0,837	16763,00	--	14031	--	14031	--	15153
		СП - 8%			--	--	--	--		1122	
10	СЦ РК 8.04-08-	Надбавка на сульфатостойкость	м3	6,329	270,00	--	1709	--	1709	--	1846
		СП - 8%			--	--	--	--		137	
11	1107-0503-0110	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	конструкци	6	428,16	244,82	2569	1469	231	1369	4253
		НР - 118%; СП - 8%			144,89	48,42	869	291		315	
12	2104-0105-9901		м3	0,3	76207,00	--	22862	--	22862	--	24691
		СП - 8%			--	--	--	--		1829	
13	1106-0101-0119	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство	м3	1,4	20913,71	1295,11	29279	1813	23672	3779	35703
		НР - 91%; СП - 8%			2710,02	256,47	3794	359		2645	
14	1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,264	61210,29	1180,29	16160	312	--	14536	33152
		НР - 91%; СП - 8%			60030,00	477,66	15848	126		2456	
15	2301-1201-0101 РСНБ РК 2015	Трубы хризотилцементные напорные ВТ6 DN 100 с муфтами типа САМ-6 и уплотнительными резиновыми кольцами ГОСТ 31416-2009	м	26,421	693,00	--	18310	--	18310	--	19775
		СП - 8%			--	--	--	--		1465	
16	1308-0101-2502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Подстанция комплектная трансформаторная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью до 1000 КВХА. Монтаж оборудования	подстанция	1	102766,57	54540,30	102767	54540	6565	43224	157669
		НР - 72%; СП - 8%			41662,00	18370,68	41662	18371		11679	
17	5108-0102-0205 РСНБ РК 2015	Подстанции комплектные двухтрансформаторные, без силовых трансформаторов, наружной установки модели 2КТПГ-630-6/10/0,4 тупиковая, исполнение по вводу - кабельный, исполнение по выводу - кабельный, номинальная мощность 630 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ, типа Alageum Electric	шт.	1	5658130,00	--	5658130	--		--	5658130
					--	--	--	--	5658130	--	
18	1308-0103-1102 РСНБ РК 2015	Трансформатор силовой, автотрансформатор или масляный реактор, масса до 3 т. Монтаж оборудования	шт.	2	86231,92	39605,48	172464	79211	32449	63111	254 421
		НР - 72%; СП - 8%			30402,00	13425,04	60804	26850		18846	
19	5108-0101-0108 РСНБ РК 2015	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-630/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-630/6(10)/0,4, номинальная мощность 630 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85	шт.	2	1892220,00	--	3784440	--		--	3784440
					--	--	--	--	3784440	--	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								10185129
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				137913				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					165476			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					55661			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						254195		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						9442570		
		- Накладные расходы	Тенге							152352	

		- Сметная прибыль	Тенге							56796	
		в.т.ч Строительно-монтажные работы				10 185 129,46					
		Оборудование				9 442 570,00					
		Временные здания и сооружения 3,1 %				23 019,34					
		Итого со временными зданиями и сооружениями				10 208 148,80					
		Затараты на зимнее удорожание, 4,32 %				33 073,00					
		Итого				10 241 221,81					
		Непредвиденные работы и затраты, 2 %				15 973,04					
		Итого				10 257 194,84					
		Пересчет в текущих ценах 2018г (12%) К=1				1 230 863,38					
		Пересчет в текущих ценах 2019г , (88%) К=1,0498961				9 476 710,20					
		ИТОГО стоимость работ				10 707 573,58					
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				1 284 908,83					
		Итого с учетом НДС				**11 992 482,41**					
		Итого с тендерной скидкой	тенге			11 083 062,22					
		ИТОГО	тенге			**11 083 062,22**					

Заказчик: ГУ "Отдел строительства г.Шахтинска " _____ **И.о.руководителя Туребаев Ж.К.**

Технический надзор: ТОО "Бестау-С" _____ **Карагужинов М.К.**

Авторский надзор : ТОО "Институт Градиент Проект" _____ **Скуйбеда А.Г.**

Генподрядчик: ТОО "Механомонтаж-2004 " _____ **Давлеталиев Ж.А.**