Форма 4

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Шахтинска"
Подрядчик: ТОО «Механомонтаж - 2004»
Наименование стройки - Строительство котельной и тепловых сетей поселка Шахан Карагандинской области
Шифр стройки 128-17
Наименование объекта - Котельная
Шифр объекта 2-1

Экземпляр:
ТОО "Механомонтаж-2004"
101403, Карагандинская область
г. Темиртау, ул.Мичурина, 12/1

АКТ №17

приемки выполненых строительно-монтажных работ

за АВГУСТ 2020 года

на **Трубопроводы и арматура□/теплоизоляционные и антикоррозийные работы/**

(наименование работ и затрат)

Основание: 128-17-01-ТМ1..ТМ5 лок.смета №2-1-15
Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 2018г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Теплоизоляционные работы										
1	1126-0101-1001 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках марки 125, изделиями минераловатными с гофрированной структурой**	м3 изоляции	86,8		25777,87	1396,55	2237519	121221	239600	1467145	4001037
		НР - 76%: СП - 8%				21620,95	619,30	1876698	53755		296373	
2	2111-0206-0108 РСНБ РК 2015	**Маты из минеральной ваты прошивные теплоизоляционные без обкладки МП-100 толщиной 80 мм ГОСТ 21880-2011**	м3	107,632		30598,00	--	3293324	--	3293324	--	3556790
		СП - 8%				--	--	--	--		263466	
3	1126-0301-0701 РСНБ РК 2015	**Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов**	м2 поверхности покрытия изоляции	347,4		482,03	26,35	167458	9155	51537	82539	269997
		НР - 76%: СП - 8%				307,33	5,29	106766	1839		20000	
4	2110-0406-0301 РСНБ РК 2015	**Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В**	1000 м2	0,4		346144,00	--	138458	--	138458	--	149534
		СП - 8%				--	--	--	--		11077	
5	1126-0301-0202 РСНБ РК 2015	**Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие сталью оцинкованной**	м2 поверхности покрытия изоляции	672		2020,60	162,14	1357842	108957	104117	876235	2412803

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 76%; СП - 8%			1703,52	12,16	1144768	8172		178726	
6	2105-0104-0303 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80	т	5,149	271851,00	--	1399761	--	1399761	--	1511742
		СП - 8%			--	--	--	--		111981	
		Антикоррозийная защита									
7	1113-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Поверхности сплошные наружные. Очистка кварцевым песком	м2	529,8	1364,84	1080,66	723094	572534	20801	260149	1061902
		НР - 69%; СП - 8%			244,92	466,72	129759	247268		78659	
8	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	328	72,72	2,24	23851	734	10751	8583	35030
		НР - 69%; СП - 8%			37,70	0,23	12366	74		2595	
9	1113-0301-1703 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями КО-811 /2 слоя/	м2	350	606,78	3,17	212371	1109	201481	6857	236767
		НР - 69%; СП - 8%			27,95	0,45	9781	158		17538	
10	1113-0301-1703 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 К=3	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями КО-811 /3 слоя/	м2	16,1	910,16	4,75	14654	76	13903	473	16337
		НР - 69%; СП - 8%			41,92	0,68	675	11		1210	
11	1113-0301-1421 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой /за 2 раза/	м2	328	187,36	5,75	61454	1887	48704	7649	74631
		НР - 69%; СП - 8%			33,12	0,68	10863	222		5528	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								13326570
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				3291676				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					815671			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					311498			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						5522437		
		- Накладные расходы	Тенге							2709630	
		- Сметная прибыль	Тенге							987153	

		в.т.ч Строительно-монтажные работы				13 326 570,00					
		Оборудование				-					
		Временные здания и сооружения 3,1 %				413 123,67					
		Итого со временными зданиями и сооружениями				13 739 693,67					
		Затараты на зимнее удорожание, 4,32 %				593 554,77					
		Итого				14 333 248,44					
		Непредвиденные работы и затраты, 2 %				286 664,97					
		Итого				14 619 913,41					
		Пересчет в текущих ценах 2018г (12%) К=1				1 754 389,61					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Пересчет в текущих ценах 2019г , (88%) К=1,0498961			13 507 463,26						
		ИТОГО стоимость работ			15 261 852,87						
		Налог на добавленную стоимость, 12 %			1 831 422,34						
		Итого с учетом НДС			**17 093 275,21**						
		Итого с тендерной скидкой	тенге		15 797 049,35						
		ИТОГО	тенге		**15 797 049,35**						

Заказчик: ГУ "Отдел строительства г.Шахтинска " _____ **И.о.руководителя Туребаев Ж.К.**

Технический надзор: ТОО "Бестау-С" _____ **Карагужинов М.К.**

Авторский надзор : ТОО "Институт Градиент Проект" _____ **Скуйбеда А.Г.**

Генподрядчик: ТОО "Механомонтаж-2004 " _____ **Давлеталиев Ж.А.**