Форма 2 В

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Шахтинска"
Подрядчик: ТОО «Механомонтаж - 2004»
Наименование стройки - СТРОИТЕЛЬСТВО КОТЕЛЬНОЙ И ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ ПОСЕЛКА ШАХАН КАРАГАНДИНСКОЙ ОБЛАСТИ
Шифр стройки 128-17
Наименование объекта - ЗДАНИЕ КОТЕЛЬНОЙ
Шифр объекта 2-1

Экземпляр:
ТОО "Механомонтаж-2004"
101403, Карагандинская область
г. Темиртау, ул.Мичурина, 12/1

АКТ №18

приемки выполненых строительно-монтажных работ
за АВГУСТ 2020 года

на **Отопление. Вентиляция**
(наименование работ и затрат)

Основание: 128-17-01-ОВ.С л.1-10, лок.смета №2-1-16
Составлен(а) в текущих ценах 2018 года

2786

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 2.Вентиляция									
		СИСТЕМА В7,В8									
234	1120-1601-0101 РСНБ РК 2015	**Вентиляторы крышные, масса до 0,1 т. Установка**	вентилятор	1	8695,82	1010,25	8696	1010	1739	6207	16095
		НР - 98%; СП - 8%			5946,97	386,72	5947	387		1192	
235	Прайс-лист г.Караганда ТОО "Летекс" 2018г.	**Вентилятор крышный VRK 90/63-6D N-1,23кВт, n-870об/мин**	шт	1	357652,68	–	357653	–	357653	–	386265
		СП - 8%			–	–	–	–		28612	
236	1308-0104-0201 РСНБ РК 2015	**Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования**	шкаф	2	22857,19	6460,00	45714	12920	3518	24228	75538
		НР - 72%; СП - 8%			14638,00	2187,20	29276	4374		5595	
237	Прайс-лист г.Караганда ТОО "Летекс" 2018г.	**Щит управления вентилятором ACV-V3**	шт	2	44642,86	–	89286	–	89286	–	96429
		СП - 8%			–	–	–	–		7143	
238	1311-0301-0101 РСНБ РК 2015 прим.	**Регулятор производительности безступенчатый (FC-051P1K5)**	шт	2	592,48	–	1185	–	16	877	2227
		НР - 75%; СП - 8%			584,50	–	1169	–		165	
239	Прайс-лист г.Караганда ТОО "Летекс" 2018г.	**Регулятор производительности безступенчатый (FC-051P1K5)**	шт	2	85296,43	–	170593	–	170593	–	184240
		СП - 8%			–	–	–	–		13647	
240	1120-0901-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка до 800 мм. Установка**	узел	2	4619,48	36,40	9239	73	778	8241	18879
		НР - 98%; СП - 8%			4193,78	10,98	8388	22		1398	
241	2305-0310-0307 РСНБ РК 2015	**Узлы прохода с ручным управлением, с кольцом, модели УП 2-17 диаметром 630 мм**	шт.	2	89931,00	–	179862	–	179862	–	194251

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			–	–	–	–		14389	
242	1120-0101-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, диаметр до 800 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	5,935	4500,88	40,05	26713	238	20874	5556	34851
		НР - 98%; СП - 8%			943,66	11,64	5601	69		2582	
243	1126-0101-0901 РСНБ РК 2015	Воздуховоды. Изоляция матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными марки 75	м3 изоляции	0,8	34245,63	1620,78	27397	1297	8803	13584	44259
		НР - 76%; СП - 8%			21620,95	720,64	17297	577		3278	
244	2111-0101-0103 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-75 ГОСТ 9573-2012	м3	1,232	15743,00	–	19395	–	19395	–	20947
		СП - 8%			–	–	–	–		1552	
245	1126-0301-0701 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверхности покрытия изоляции	20,1	469,54	26,35	9438	530	2731	4776	15350
		НР - 76%; СП - 8%			307,33	5,29	6177	106		1137	
246	2110-0406-0301 РСНБ РК 2015	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,023	346144,00	–	7961	–	7961	–	8598
		СП - 8%			–	–	–	–		637	
247	2305-0301-1805 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: хомуты СТД 205	кг	150	685,00	–	102750	–	102750	–	110970
		СП - 8%			–	–	–	–		8220	
		СИСТЕМА ВЕ1-ВЕ3									
248	1120-0801-0101 РСНБ РК 2015	Дефлекторы, диаметр патрубка 280 мм. Установка	дефлектор	2	7692,90	61,58	15386	123	10021	5161	22190
		НР - 98%; СП - 8%			2621,12	11,82	5242	24		1644	
249	1120-0801-0107 РСНБ РК 2015	Дефлекторы, диаметр патрубка 900 мм. Установка	дефлектор	1	55405,02	629,44	55405	629	40731	13940	74892
		НР - 98%; СП - 8%			14045,22	179,00	14045	179		5548	
250	1120-0901-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка до 250 мм. Установка	узел	2	2718,74	7,45	5437	15	318	5006	11279
		НР - 98%; СП - 8%			2551,88	2,36	5104	5		836	
251	2305-0310-0302 РСНБ РК 2015	Узлы прохода с ручным управлением, с кольцом, модели УП 2-12 диаметром 250 мм	шт.	2	37241,00	–	74482	–	74482	–	80441
		СП - 8%			–	–	–	–		5959	
252	1120-0901-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка до 1000 мм. Установка	узел	1	5936,91	73,25	5937	73	602	5179	12005
		НР - 98%; СП - 8%			5262,01	22,46	5262	22		889	
253	2305-0310-0310 РСНБ РК 2015	Узлы прохода с ручным управлением, с кольцом, модели УП 2-20 диаметром 1000 мм	шт.	1	124743,00	–	124743	–	124743	–	134722
		СП - 8%			–	–	–	–		9979	
254	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции опорные для крепления массой до 0,1 т. Монтаж (Стакан стальной С1 диам.420мм)	т конструкций	0,098	90427,51	6996,68	8862	686	711	5175	15160
		НР - 69%; СП - 8%			76176,00	357,04	7465	35		1123	
255	Прайс-лист г.Караганда ТОО"Летекс" 2018г.	Стакан стальной С1 диам. 420мм	шт	2	57718,75	–	115438	–	115438	–	124673
		СП - 8%			–	–	–	–		9235	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
256	1109-0305-0302 РСНБ РК 2015	Конструкции опорные для крепления массой до 0,5 т. Монтаж (Стакан стальной С3 диам.1020мм)	т конструкций	0,121	53660,04	2836,84	6493	343	464	3953	11281
		НР - 69%; СП - 8%			46989,00	357,04	5686	43		836	
257	Прайс-лист г.Караганда ТОО"Летекс" 2018г.	Стакан стальной С3 диам. 1020мм	шт	1	233695,54	–	233696	–	233696	–	252391
		СП - 8%			–	–	–	–		18696	
258	1120-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10прим.	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	5	1309,50	54,15	6548	271	570	5651	13175
		НР - 98%; СП - 8%			1141,48	11,82	5707	59		976	
259	2305-0301-1301 РСНБ РК 2015	Решетки нерегулируемые марки РШ-150, размер 150х200 мм	м2	0,15	3606,00	–	541	–	541	–	584
		СП - 8%			–	–	–	–		43	
260	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	3,5	4896,99	38,30	17139	134	11932	5020	23932
		НР - 98%; СП - 8%			1449,41	14,13	5073	49		1773	
261	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	11,775	5040,55	48,14	59352	567	40145	18475	84054
		НР - 98%; СП - 8%			1583,04	18,00	18640	212		6226	
262	1120-0101-0318 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 1 мм, диаметр от 900 до 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	8,478	4887,20	31,70	41434	269	34698	6417	51678
		НР - 98%; СП - 8%			762,74	9,57	6467	81		3828	
263	1126-0101-0901 РСНБ РК 2015	Воздуховоды. Изоляция матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными марки 75	м3 изоляции	1,6	34245,63	1620,78	54793	2593	17606	27167	88517
		НР - 76%; СП - 8%			21620,95	720,64	34594	1153		6557	
264	2111-0101-0103 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-75 ГОСТ 9573-2012	м3	2,464	15743,00	–	38791	–	38791	–	41894
		СП - 8%			–	–	–	–		3103	
265	1126-0301-0701 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверхности покрытия изоляции	38,4	469,54	26,35	18030	1012	5217	9124	29326
		НР - 76%; СП - 8%			307,33	5,29	11801	203		2172	
266	2110-0406-0301 РСНБ РК 2015	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,044	346144,00	–	15230	–	15230	–	16449
		СП - 8%			–	–	–	–		1218	
267	2305-0301-1805 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: хомуты СТД 205	кг	150	685,00	–	102750	–	102750	–	110970
		СП - 8%			–	–	–	–		8220	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								2411308
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				198940				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					22782			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					7601			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1837441		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Накладные расходы	Тенге							173737	
		- Сметная прибыль	Тенге							178408	
		в.т.ч Строительно-монтажные работы				2 411 308,00					
		Оборудование				-					
		Временные здания и сооружения 3,1 %				74 750,55					
		Итого со временными зданиями и сооружениями				2 486 058,55					
		Затараты на зимнее удорожание, 4,32 %				107 397,73					
		Итого				2 593 456,28					
		Непредвиденные работы и затраты, 2 %				51 869,13					
		Итого				2 645 325,40					
		Пересчет в текущих ценах 2018г (12%) К=1				317 439,05					
		Пересчет в текущих ценах 2019г , (88%) К=1,0498961				2 444 038,80					
		ИТОГО стоимость работ				2 761 477,85					
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				331 377,34					
		Итого с учетом НДС				**3 092 855,20**					
		Итого с тендерной скидкой	тенге			2 858 316,24					
		ИТОГО	тенге			**2 858 316,24**					

Заказчик: ГУ "Отдел строительства г.Шахтинска " _____ **И.о.руководителя Туребаев Ж.К.**

Технический надзор: ТОО "Бестау-С" _____ **Карагужинов М.К.**

Авторский надзор : ТОО "Институт Градиент Проект" _____ **Скуйбеда А.Г.**

Генподрядчик: ТОО "Механомонтаж-2004 " _____ **Давлеталиев Ж.А.**