Заказчик : ГУ "Отдел строительства г.Шахтинска "

Форма 2В

Генподрядчик: ТОО "Механомонтаж-2004 "

Наименование стройки - СТРОИТЕЛЬСТВО КОТЕЛЬНОЙ И ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ ПОСЕЛКА ШАХАН КАРАГАНДИНСКОЙ ОБЛАСТИ

Шифр стройки 128-17

Наименование объекта - ЗДАНИЕ КОТЕЛЬНОЙ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПО ЧЕРТЕЖАМ АС

Шифр объекта 2-1

Экземпляр:
ТОО "Механомонтаж-2004"
101403, Карагандинская область
г. Темиртау, ул.Мичурина, 12/1

А К Т

приемки выполненных строительно-монтажных работ
за октябрь 2020 год

ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПО ЧЕТЕЖАМ КЖ2 (каналы и перекрытие)

(наименование работ и затрат)

Основание: КЖ2 лист1-13, лок.смета №2-1-3

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.КАНАЛ ЗШУ									
13	1111-0101-1508 РСНБ РК 2015	**Покрытия цементные. Железнение**	м2 покрытия	94,5	114,19	3,34	10791	315	5	9936	22385
		НР - 94%; СП - 8%			110,80	1,05	10471	99		1658	
14	2102-0402-0104 РСНБ РК 2015	**Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:2 ГОСТ 28013-98**	м3	1,512	23086,00	–	34906	–	34906	–	37699
		СП - 8%			–	–	–	–		2792	
15	1113-0301-0111 РСНБ РК 2015	**Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка грунт-шпаклевкой ЭП-0010, первый слой**	м2	94,5	285,50	2,24	26980	211	23083	2558	31901
		НР - 69%; СП - 8%			39,01	0,23	3686	21		2363	
16	1113-0301-0112 РСНБ РК 2015	**Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка грунт-шпаклевкой ЭП-0010, последующий слой**	м2	94,5	205,03	2,24	19375	211	15491	2549	23678
		НР - 69%; СП - 8%			38,87	0,23	3673	21		1754	
17	1113-0301-0401 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз**	м2	94,5	147,57	2,49	13945	235	10987	1901	17114
		НР - 69%; СП - 8%			28,82	0,34	2723	32		1268	
18	1113-0301-0907 РСНБ РК 2015 прим.	**Поверхности огрунтованные бетонные и оштукатуренные. Окраска эмалями с добавлением алюминиевой пудры ХС717**	м2	94,5	456,21	1,83	43112	173	41188	1230	47889
		НР - 69%; СП - 8%			18,53	0,34	1751	32		3547	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			**Тенге**				149109	1146	125660	18174	180666
							22304	206	–	13382	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				149109				
Материалы			Тенге				90753				
Всего заработная плата			Тенге					22510			
Местные материалы			Тенге				34906				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	Тенге				18174				
		Сметная прибыль	Тенге				13383				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				180666				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								19
		Сметная заработная плата	Тенге					22510			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				180666				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								19
		Сметная заработная плата	Тенге					22510			
РАЗДЕЛ 2.ПЕРЕКРЫТИЕ НА ОТМ.+3,31;+4,32											
19	1106-0801-0109 РСНБ РК 2015	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 160 мм из бетона В15. Устройство**	м3	56,3	29243,16	2569,58	1646390	144667	1057527	428574	2240961
		НР - 91%; СП - 8%			7889,81	475,37	444196	26764		165997	
20	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,064	201119,00	–	12872	–	12872	–	13901
		СП - 8%			–	–	–	–		1030	
21	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 мм до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	6,161	193787,00	–	1193922	–	1193922	–	1289435
		СП - 8%			–	–	–	–		95514	
22	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	т	0,003	206110,29	1180,29	618	4	–	561	1273
		НР - 91%; СП - 8%			204930,00	477,66	615	1		94	
23	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015	**Детали закладные весом до 20 кг. Установка**	т	0,005	61210,29	1180,29	306	6	–	275	628
		НР - 91%; СП - 8%			60030,00	477,66	300	2		47	
24	1106-0301-0409 РСНБ РК 2015	**Детали закладные весом более 20 кг. Установка**	т	1,403	21880,29	1180,29	30698	1656	–	27038	62355
		НР - 91%; СП - 8%			20700,00	477,66	29042	670		4619	
25	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 8 мм до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,067	193787,00	–	12984	–	12984	–	14022
		СП - 8%			–	–	–	–		1039	
26	2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	**Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 мм до 12 мм ГОСТ 14637-89**	т	0,077	229983,00	–	17709	–	17709	–	19125
		СП - 8%			–	–	–	–		1417	
27	2105-0101-0404 РСНБ РК 2015	**Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 14 до 50 мм ГОСТ 14637-89**	т	0,127	244083,00	–	30999	–	30999	–	33478
		СП - 8%			–	–	–	–		2480	
28	2105-0204-0902 РСНБ РК 2015	**Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 12У-20У из низколегированной стали ГОСТ 19281-89**	т	1,004	402687,00	–	404298	–	404298	–	436642
		СП - 8%			–	–	–	–		32344	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 50 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,136	229680,00	–	31236	–	31236	–	33735
		СП - 8%			–	–	–	–		2499	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				3382031	146333	2761547	456448	4145555
Стоимость общестроительных работ			Тенге				474153	27438	–	307080	
Материалы			Тенге				3382031				
Всего заработная плата			Тенге				1057526				
Стоимость материалов и конструкций			Тенге					501591			
		Накладные расходы	Тенге				1704019				
		Сметная прибыль	Тенге				456448				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				307078				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				4145557				
		Сметная заработная плата	Тенге								515
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					501591			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				4145557				
		Сметная заработная плата	Тенге								515
								501591			
		РАЗДЕЛ 3.ПЕРЕКРЫТИЕ НА ОТМ.+6,91									
30	1106-0801-0109 РСНБ РК 2015	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 160 мм из бетона В15. Устройство	м3	33,06	29243,16	2569,58	966779	84950	620992	251663	1315918
		НР - 91%; СП - 8%			7889,81	475,37	260837	15716		97475	
31	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 мм до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,029	201119,00	–	5832	–	5832	–	6299
		СП - 8%			–	–	–	–		467	
32	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 мм до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	3,343	193787,00	–	647830	–	647830	–	699656
		СП - 8%			–	–	–	–		51826	
33	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,003	206110,29	1180,29	618	4	–	561	1273
		НР - 91%; СП - 8%			204930,00	477,66	615	1		94	
34	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,039	61210,29	1180,29	2387	46	–	2147	4897
		НР - 91%; СП - 8%			60030,00	477,66	2341	19		363	
35	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 мм до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,012	193787,00	–	2325	–	2325	–	2511
		СП - 8%			–	–	–	–		186	
36	2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 6 мм до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,018	229983,00	–	4140	–	4140	–	4471
		СП - 8%			–	–	–	–		331	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 50 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,012	229680,00	–	2756	–	2756	–	2977
		СП - 8%			–	–	–	–		220	
38	1106-0301-0409 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом более 20 кг. Установка	т	0,232	21880,29	1180,29	5076	274	–	4471	10311
		НР - 91%; СП - 8%			20700,00	477,66	4802	111		764	
39	2105-0204-0902 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 12У-20У из низколегированной стали ГОСТ 19281-89	т	0,232	402687,00	–	93423	–	93423	–	100897
		СП - 8%			–	–	–	–		7474	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1731168	85274	1377298	258842	2149210
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				268595	15847	–	159200	
		Материалы	Тенге				1731168				
		Всего заработная плата	Тенге				620992				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					284442			
		Накладные расходы	Тенге				756307				
		Сметная прибыль	Тенге				258842				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				159201				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				2149211				
		Сметная заработная плата	Тенге					284442			293
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				2149211				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								293
		Сметная заработная плата	Тенге					284442			

РАЗДЕЛ 4.Перемычки

40	1106-0701-0109 РСНБ РК 2015	Перемычки из бетона В15 F150 W2. Устройство	м3	0,21	41227,04	4230,72	8658	888	5126	2551	12105
		НР - 91%; СП - 8%			12589,10	760,09	2644	160		897	
41	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,009	201119,00	–	1810	–	1810	–	1955
		СП - 8%			–	–	–	–		145	
42	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 мм до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,015	193787,00	–	2907	–	2907	–	3139
		СП - 8%			–	–	–	–		233	
43	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,004	206110,29	1180,29	824	5	–	748	1698
		НР - 91%; СП - 8%			204930,00	477,66	820	2		126	
44	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 мм до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,004	193787,00	–	775	–	775	–	837
		СП - 8%			–	–	–	–		62	
45	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,006	61210,29	1180,29	367	7	–	330	753
		НР - 91%; СП - 8%			60030,00	477,66	360	3		56	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
46	2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 8 мм ГОСТ 14637-89	т	0,006	229983,00	–	1380	–	1380	–	1490
		СП - 8%			–	–	–	–		110	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				16721	900	11998	3629	21977
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				3824	164	–	1629	
		Материалы	Тенге				16721				
		Всего заработная плата	Тенге				5126				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					3988			
		Накладные расходы	Тенге				6872				
		Сметная прибыль	Тенге				3629				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1628				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				21978				4
		Сметная заработная плата	Тенге					3988			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				21978				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4
		Сметная заработная плата	Тенге					3988			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								6497408
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				768876				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					233653			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					43655			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						4276503		
		- Накладные расходы	Тенге							737093	
		- Сметная прибыль	Тенге							481291	
		в.т.ч Строительно-монтажные работы	**тенге**			6 497 408,00					
		Оборудование	тенге			-					
		Временные здания и сооружения 3,1 %	тенге			201 419,65					
		Итого со временными зданиями и сооружениями	тенге			6 698 827,65					
		Затараты на зимнее удорожание, 4,32 %	тенге			289 389,35					
		Итого	тенге			6 988 217,00					
		Непредвиденные работы и затраты, 2 %	тенге			139 764,34					
		Итого	тенге			7 127 981,34					
		Пересчет в текущих ценах 2018г (12%) К=1	тенге			855 357,76					
		Пересчет в текущих ценах 2019г , (88%) К=1,0498961	тенге			6 585 603,03					
		ИТОГО стоимость работ	тенге			7 440 960,80					
		Налог на добавленную стоимость, 12 %	тенге			892 915,30					
		Итого с учетом НДС	тенге			8 333 876,09					
		Итого с тендерной скидкой	тенге			7 701 897,40					
		ИТОГО	тенге			7 701 897,40					

Заказчик: ГУ "Отдел строительства г.Шахтинска " _____ **И.о.руководителя Туребаев Ж.К.**

Технический надзор: ТОО "Бестау-С" _____ **Карягужинов М.К.**

Авторский надзор : ТОО "Институт Градиент Проект" _____ **Скуйбеда А.Г.**

Генподрядчик: ТОО "Механомонтаж-2004 " _____ **Давлеталиев Ж.А.**