Заказчик : ГУ "Отдел строительства г.Шахтинска "

Генподрядчик: ТОО "Механомонтаж-2004 "

Наименование стройки - СТРОИТЕЛЬСТВО КОТЕЛЬНОЙ И ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ ПОСЕЛКА ШАХАН КАРАГАНДИНСКОЙ ОБЛАСТИ

Шифр стройки 128-17

Наименование объекта - ЗДАНИЕ КОТЕЛЬНОЙ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПО ЧЕРТЕЖАМ АС

Шифр объекта 2-1

Экземпляр:
ТОО "Механомонтаж-2004"
101403, Карагандинская область
г. Темиртау, ул.Мичурина, 12/1

А К Т

приемки выполненных строительно-монтажных работ
за октябрь 2020 год

ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

(наименование работ и затрат)

Основание: КЖ1(фундаменты) лист1 по 13,лок. смета №2-1-2

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 2.ФУНДАМЕНТЫ									
		Фундамент ФМ-14 (под трансформатор)									
90	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная из бетона В7,5F50W4. Устройство**	м3	0,288	18081,83	1060,87	5208	306	4596	332	5983
		НР - 91%; СП - 8%			1063,80	204,14	306	59		443	
91	1106-0101-0105 РСНБ РК 2015	**Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 3 м3 из бетона В15F50W4. Устройство**	м3	4	26101,99	1853,28	104408	7413	73106	23074	137681
		НР - 91%; СП - 8%			5972,28	366,86	23889	1467		10199	
92	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,03	201119,00	–	6034	–	6034	–	6516
		СП - 8%			–	–	–	–		483	
93	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,09	193787,00	–	17441	–	17441	–	18836
		СП - 8%			–	–	–	–		1395	
94	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	**Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м**	т	0,034	290439,13	2017,13	9875	69	–	8949	20330
		НР - 91%; СП - 8%			288422,00	818,62	9806	28		1506	
95	2113-0201-0903 РСНБ РК 2015	**Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87**	т	0,034	531741,00	–	18079	–	18079	–	19526
		СП - 8%			–	–	–	–		1446	

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**208872**
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**34002**				
	- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**7787**			
	- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**1554**			
	- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**119256**		
	- Накладные расходы	Тенге							**32355**	
	- Сметная прибыль	Тенге							**15472**	
	в.т.ч Строительно-монтажные работы				**208 872,00**					
	Оборудование				**-**					
	Временные здания и сооружения 3,1 %				**6 475,03**					
	Итого со временными зданиями и сооружениями				**215 347,03**					
	Затараты на зимнее удорожание, 4,32 %				**9 302,99**					
	Итого				**224 650,02**					
	Непредвиденные работы и затраты, 2 %				**4 493,00**					
	Итого				**229 143,02**					
	Пересчет в текущих ценах 2018г (12%) К=1				**27 497,16**					
	Пересчет в текущих ценах 2019г , (88%) К=1,0498961				**211 707,20**					
	ИТОГО стоимость работ				**239 204,36**					
	Налог на добавленную стоимость, 12 %				**28 704,52**					
	Итого с учетом НДС				**267 908,88**					
	Итого с тендерной скидкой	тенге			**247 592,68**					
	ИТОГО	тенге			**247 592,68**					

Заказчик: ГУ "Отдел строительства г.Шахтинска " _____ **И.о.руководителя Туребаев Ж.К.**

Технический надзор: ТОО "Бестау-С" _____ **Карагужинов М.К.**

Авторский надзор : ТОО "Институт Градиент Проект" _____ **Скуйбеда А.А.**

Генподрядчик: ТОО "Механомонтаж-2004 " _____ **Даулеталиев Ж.А.**