Taimas-Partners
ГСЛ №21031527

Проект организации демонтажа существующих зданий концертного зала на 1200 мест, выставочного зала, музея современного творчества и здания банно-оздоровительного комплекса на 100 мест

Проект сноса здании и сооружении

Гл. инженер проекта Ахметов А.Т

Директор Акмурзинов С.С

г. Астана– 2024г.

Подп. и дата | Инв.№ дубл. | Взам. инв. № | Подп. и дата | Инв.№ подл.

Изм	Кол.уч	Лист	№ док	Подп	Дата	Проект организации демонтажа существующих зданий концертного зала на 1200 мест, выставочного зала, музея современного творчества и здания банно-оздоровительного комплекса на 100 мест	Лист 1

Утверждаю:

ГУ"Управление строительства, архитектуры и градостроительства Атырауской области"

"Демонтаж сооружений"
(наименование стройки)

Ведомость объемов работ по стройке

№ п.п	Шифр Объекта, Сметы, (№ пункта)	Шифр Работы	Наименование видов работ	Единица измерения	Количество (объем)
1	2		3	4	5
	2-01		**Демонтаж сооружений на территории Банно-оздоровительного комплекса**		
	2-01-01-01		**Демонтаж Банно-оздоровительного комплекса на 100 мест**		
1	1.	1146-0601-0902 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	Здания кирпичные неотапливаемые. Разборка методом обрушения	$м^3$ строительного объема, включая подвал	14 147
	2-01-01-02		**Демонтаж Трансформаторной подстанции**		
2	1.	1146-0601-0801 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 34*	Блочно-модульные здания металлические. Разборка с вывозкой	гараж	1
	2-01-01-03		**Демонтаж Котельной**		
3	1.	1146-0601-0801 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 34*	Блочно-модульные здания металлические. Разборка с вывозкой	гараж	1
	2-01-01-04		**Демонтаж Наружных подводящих газопроводных сетей**		
4	1.	1119-0401-0102	Демонтаж ГРШП	регулятор	1
5	2.	6106-0304-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Демонтаж лестницы прямолинейной, криволинейной, пожарной с ограждением	т	0,4
6	3.	6123-0101-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Демонтаж трубопроводов надземная и в каналах, при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С, диаметр труб 100 мм	км	0,015
	2-01-01-05		**Демонтаж Наружных тепловых сетей**		
7	1.	6123-0101-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разборка трубопроводов надземная и в каналах, при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С, диаметр труб 125 мм	км	0,206
8	2.	6123-0101-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разборка трубопроводов надземная и в каналах, при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С, диаметр труб 100 мм	км	0,103
9	3.	6123-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разборка трубопроводов надземная и в каналах, при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С, диаметр труб 50 мм	км	0,103
10	4.	6111-0101-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Демонтаж. Изоляция трубопровода цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вяжущем	$м^3$	12
11	5.	1146-0401-1501 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 25*	Конструкции железобетонные монолитные. Разборка гидромолотом на базе экскаватора	$м^3$	37
	2-01-01-06		**Демонтаж Благоустройства территории**		
12	1.	1218-0101-2002 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06*	Покрытия из тротуарных плит. Разборка вручную	$м^2$	350
13	2.	1220-0501-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 28*	Ограждения металлические высотой до 1 м. Демонтаж	м	353
14	3.	1133-0210-0302 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Демонтаж без приставок одностоечных с подкосом	шт.	2
	2-01-01-07		**Очистка территории, вывоз мусора**		
15	1.	414-104-0501 *РСНБ РК 2022 С3414-104-0501*	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	16 401
16	2.	412-102-0214 *РСНБ РК 2022 С3412-102-0214*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 14 км	т км	229 614
	2-02		**Демонтаж Здания концертного зала на 1200 мест**		
	2-02-01-01		**Демонтаж Здания концертного зала на 1200 мест**		

17	1. 1146-0601-0902 *РСНБ РК 2022* *Кпр и Ксм - 1,08*	Здания кирпичные неотапливаемые. Разборка методом обрушения	$м^3$ строительного объема, включая подвал	58 405,75

ГИП объекта

Начальник сметного отдела

Составитель документа

Проверяющий документ