Форма 2В

Заказчик : ГУ "Отдел строительства г.Шахтинска "

Генподрядчик: ТОО "Механомонтаж-2004 "

Наименование стройки - СТРОИТЕЛЬСТВО КОТЕЛЬНОЙ И ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ ПОСЕЛКА ШАХАН КАРАГАНДИНСКОЙ ОБЛАСТИ

Шифр стройки 128-17

Наименование объекта - КОТЕЛЬНАЯ

Шифр объекта 2-1

Экземпляр:
ТОО "Механомонтаж-2004"
101403, Карагандинская область
г. Темиртау, ул.Мичурина, 12/1

А К Т

приемки выполненных строительно-монтажных работ
за октябрь 2020 год

Трубопроводы дренажныеи от предохранительных клапанов по чертежам ТМ3

(наименование работ и затрат)

Основание: 128-17-01-ТМ3, лок.смета №2-1-12

Составлен(а) в текущих ценах 2018г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1	1312-1101-0107 РСНБ РК 2015	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 50 мм. Монтаж оборудования	шт.	6		5667,05	1632,51	34002	9795	629	16425	54462
		НР - 61%; СП - 8%				3929,74	557,98	23578	3348		4034	
2	2304-1004-1706 РСНБ РК 2015	Клапан предохранительный регулируемый R 2", типа Rastelli ГОСТ 31294-2005	шт.	6		46143,00	–	276858	–	276858	–	299007
		СП - 8%				–	–	–	–		22149	
3	1116-0801-0103 РСНБ РК 2015 прим.	Воронки сливные диаметром до 100 мм. Установка	воронка	6		1071,29	–	6428	–	1458	4871	12202
		НР - 98%, СП - 8%				828,34	–	4970	–		904	
4	2110-0302-0204 РСНБ РК 2015	Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 150 мм	шт.	6		3314,00	–	19884	–	19884	–	21475
		СП - 8%				–	–	–	–		1591	
5	1312-0101-0210 РСНБ РК 2015	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 108 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	м трубопровода	38		2318,06	1123,01	88086	42675	484	34263	132137
		НР - 61%, СП - 8%				1182,30	295,83	44927	11242		9788	
6	2301-0201-0188 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	38		2747,00	–	104386	–	104386	–	112737
		СП - 8%				–	–	–	–		8351	
7	1312-0101-0209 РСНБ РК 2015	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 89 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	м трубопровода	54		2216,28	1103,67	119679	59598	432	45987	178920

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 61%; СП - 8%			1104,61	291,49	59649	15740		13253	
8	2301-0201-0171 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	54	1959,00	–	105786	–	105786	–	114249
		СП - 8%			–	–	–	–		8463	
9	1312-0101-0207 РСНБ РК 2015	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 57 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	м трубопровода	52	2004,70	946,75	104245	49231	1615	40592	156423
		НР - 61%; СП - 8%			1026,91	252,78	53399	13144		11587	
10	2301-0201-0146 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	52	1131,00	–	58812	–	58812	–	63517
		СП - 8%			–	–	–	–		4705	
11	1312-0101-0205 РСНБ РК 2015	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 38 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	м трубопровода	44	1924,18	941,87	84664	41442	763	32670	126721
		НР - 61%; СП - 8%			964,98	252,24	42459	11098		9387	
12	2301-0201-0138 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 48 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	44	720,00	–	31680	–	31680	–	34214
		СП - 8%			–	–	–	–		2534	
13	2302-0101-0202 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	1	1466,00	–	1466	–	1466	–	1583
		СП - 8%			–	–	–	–		117	
14	2302-0101-0175 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	12	947,00	–	11364	–	11364	–	12273
		СП - 8%			–	–	–	–		909	
15	2302-0101-0154 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	3	530,00	–	1590	–	1590	–	1717
		СП - 8%			–	–	–	–		127	
16	2302-0103-3419 РСНБ РК 2015	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001)	шт.	1	835,00	–	835	–	835	–	902
		СП - 8%			–	–	–	–		67	
17	2302-0103-3407 РСНБ РК 2015	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001)	шт.	6	319,00	–	1914	–	1914	–	2067
		СП - 8%			–	–	–	–		153	
18	2106-0510-1003 РСНБ РК 2015	Опоры скользящие/Дн108,приварная89/	т	0,13	424984,00	–	55248	–	55248	–	59668
		СП - 8%			–	–	–	–		4420	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	2113-0207-9901 РСНБ РК 2015	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90	шт.	36	26,00	–	936	–	936	–	1011
		СП - 8%			–	–	–	–		75	
20	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,007	229680,00	–	1608	–	1608	–	1736
		СП - 8%			–	–	–	–		129	
21	2105-0101-0402 РСНБ РК 2015	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-97	т	0,003	233702,00	–	701	–	701	–	757
		СП - 8%			–	–	–	–		56	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								1387778
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				228983				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					202741			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					54573			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						678449		
		- Накладные расходы	Тенге							174808	
		- Сметная прибыль	Тенге							102799	

		а.т.ч Строительно-монтажные работы	тенге		1 387 778,00						
		Оборудование	тенге		-						
		Временные здания и сооружения 3,1 %	тенге		43 021,12						
		Итого со временными зданиями и сооружениями	тенге		1 430 799,12						
		Затраты на зимнее удорожание, 4,32 %	тенге		61 810,52						
		Итого	тенге		1 492 609,64						
		Непредвиденные работы и затраты, 2 %	тенге		29 852,19						
		Итого	тенге		1 522 461,83						
		Пересчет в текущих ценах 2018г (12%) К=1	тенге		182 695,42						
		Пересчет в текущих ценах 2019г , (88%) К=1,0498961	тенге		1 406 615,53						
		ИТОГО стоимость работ	тенге		1 589 310,95						
		Налог на добавленную стоимость, 12 %	тенге		190 717,31						
		Итого с учетом НДС	тенге		1 780 028,27						
		Итого с тендерной скидкой	тенге		1 645 044,27						
		ИТОГО	тенге		1 645 044,27						

Заказчик: ГУ "Отдел строительства г.Шахтинска" _____ И.о.руководителя Туребаев Ж.К.

Технический надзор: ТОО "Бестау-С" _____ Карагужинов М.К.

Авторский надзор : ТОО "Институт Градиент Проект" _____ Скуйбеда А.Г.

Генподрядчик: ТОО "Механомонтаж-2004" _____ Павлеталиев Ж.А.