Форма № КС-3

Заказчик: ТОО "Зерттеу СК"

Подрядчик: ТОО "Зерттеу СК"

Наименование строительства и его адрес : «Строительство наружных инженерных сетей 9-и этажного многоквартирного жилого дома с встроенным мини-центром в границах улиц Жабаева-Челюскина-Горького-Маяковского в мкр. «Жас Оркен» в городе Петропавловске СКО»

СПРАВКА № 1

о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за декабрь 2022 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года- по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за декабрь) без НДС	Из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	Из них		стоимость прочих затарат, не входящих в состав СМР по смете	Дополнительные затараты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
«Строительство наружных инженерных сетей 9-и этажного многоквартирного жилого дома с встроенным мини-центром в границах улиц Жабаева-Челюскина-Горького-Маяковского в мкр. «Жас Оркен» в городе Петропавловске СКО»	32 436 396	28 961 068	27 255 902	27 255 902					3 475 328	32 436 396

Заказчик _____ **Директор Махиня Е. С., БИН 021140006937**
м.п. **(должность, ФИО, подпись, БИН, печать)**

Подрядчик _____ **Директор Махиня Е. С., БИН 021140006937**
м.п. **(должность, ФИО, подпись, БИН, печать)**

Эксперт технического надзора _____ **Эксперт Сапунов А. К., БИН 120140002638, KZ79VJE00058624**
м.п. **(должность, ФИО, подпись, БИН, печать)**

Форма № 2

Заказчик: ТОО "Зерттеу СК", БИН 021140006937, Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск

Подрядчик: ТОО "Зерттеу СК", БИН 021140006937, Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск

Стройка: «Строительство наружных инженерных сетей 9-и этажного многоквартирного жилого дома с встроенным мини-центром в границах улиц Жабаева-Челюскина-Горького-Маяковского в мкр. «Жас Оркен» в городе Петропавловске СКО»

Объект: «Строительство наружных инженерных сетей 9-и этажного многоквартирного жилого дома с встроенным мини-центром в границах улиц Жабаева-Челюскина-Горького-Маяковского в мкр. «Жас Оркен» в городе Петропавловске СКО»

Акт приемки выполненных работ № 1
(по ресурсному методу)
за декабрь 2022 года
на строительно-монтажные работы

Составлен(а) в текущих ценах на 19.08.2021

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 6-1 на Наружные сети водопровода , хоз-бытовой и ливневой канализации									
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы									
1	1101-0101-0332 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	1070,625	202,32	193,95	216609	207647	–	34257	270935
		НР - 72%; СП - 8%			8,37	36,07	8961	38617		20069	
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	53,5	1871,10	–	100104	–	–	72075	185953
		НР - 72%; СП - 8%			1871,10	–	100104	–		13774	
3	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	972,225	36,51	36,51	35496	35496	–	10136	49283
		НР - 72%; СП - 8%			–	14,48	–	14078		3651	
4	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	84	975,89	–	81975	–	–	59022	152277
		НР - 72%; СП - 8%			975,89	–	81975	–		11280	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				434184	243143	–	175490	658448
							191040	52695	–	48774	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				434184				
	Всего заработная плата		Тенге					243735			
		Накладные расходы	Тенге				175490				
		Сметная прибыль	Тенге				48774				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				658448				

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								199
		Сметная заработная плата	Тенге					243735			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				658448				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								199
		Сметная заработная плата	Тенге					243735			
		РАЗДЕЛ 2.Водопровод В1									
5	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание песчаное. Устройство	м3 основания	12,83	3218,60	180,32	41295	2314	23879	15619	61467
		НР - 99%, СП - 8%			1177,08	52,60	15102	675		4553	
6	1122-1401-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 160 мм протяженностью до 100 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп	м	96	7101,82	3564,07	681775	342151	264904	147614	895740
		НР - 99%; СП - 8%			778,33	774,85	74720	74386		66351	
7	241-201-0616 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 160х9,5 мм	м	96,96	3280,00	--	318029	--	318029	--	343471
		СП - 8%			--	--	--	--		25442	
8	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 90 мм. Укладка	км трубопровода	0,06	393143,97	110345,25	23589	6621	323	18522	45479
		НР - 99%, СП - 8%			277420,00	34392,25	16645	2064		3369	
9	241-201-0612 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 90х5,4 мм	м	60,6	1072,00	--	64963	--	64963	--	70160
		СП - 8%			--	--	--	--		5197	
10	1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 75 мм. Укладка	км трубопровода	0,036	345378,43	87012,07	12434	3133	86	10079	24314
		НР - 99%; СП - 8%			255970,00	26831,10	9215	966		1801	
11	241-201-0611 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 75х4,5 мм	м	36,36	745,00	--	27088	--	27088	--	29255
		СП - 8%			--	--	--	--		2167	
12	1122-0901-0102 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром до 80 мм. Установка	задвижка или клапан	2	2199,56	95,40	4399	191	585	3676	8721
		НР - 99%, СП - 8%			1811,52	45,09	3623	90		646	
13	242-101-1603 РСНБ РК 2015	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином NBR, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, без штурвала, для технических и сточных вод, Т до +70°С, PN 16 ГОСТ 5762-2002 DN 65	шт.	2	102237,00	--	204474	--	204474	--	220832
		СП - 8%			--	--	--	--		16358	
14	242-101-1604 РСНБ РК 2015	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином NBR, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, без штурвала, для технических и сточных вод, Т до +70°С, PN 16 ГОСТ 5762-2002 DN 80	шт.	1	106134,00	--	106134	--	106134	--	114625
		СП - 8%			--	--	--	--		8491	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
15	1122-0901-0105 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 150 мм. Установка	задвижка или клапан	1	3296,32	222,60	3296	222	409	2743	6522
		НР - 99%, СП - 8%			2665,33	105,21	2665	105		483	
16	242-101-1607 РСНБ РК 2015	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином NBR, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, без штурвала, для технических и сточных вод, Т до +70°С, PN 16 ГОСТ 5762-2002 DN 150	шт.	1	180143,00	--	180143	--	180143	--	194554
		СП - 8%			--	--	--	--		14411	
17	1122-1001-0103 РСНБ РК 2015	Гидранты пожарные. Установка	шт.	1	2979,63	200,30	2980	200	490	2354	5760
		НР - 99%, СП - 8%			2289,56	88,01	2290	88		427	
18	244-404-0209 РСНБ РК 2015	Гидрант пожарный подземный DN 100, PN 16, типа AVK ГОСТ 8220-85	шт.	1	1031601,00	--	1031601	--	1031601	--	1114129
		СП - 8%			--	--	--	--		82528	
19	1122-0801-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части чугунные диаметром 250-450 мм. Установка	т фасонных частей	1	255755,06	13846,58	255755	13847	202658	43415	323103
		НР - 99%; СП - 8%			39249,60	4603,77	39250	4604		23934	
20	1122-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части чугунные диаметром 125-200 мм. Установка	т фасонных частей	0,0349	290391,35	15729,64	10135	549	8150	1602	12676
		НР - 99%; СП - 8%			41136,60	5226,19	1436	182		939	
21	241-113-0233 РСНБ РК 2015	Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 325х8,0-159х8,0 мм	шт.	1	33936,00	--	33936	--	33936	--	36651
		СП - 8%			--	--	--	--		2715	
22	241-113-0125 РСНБ РК 2015	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 159х6,0 мм	шт.	1	8006,00	--	8006	--	8006	--	8646
		СП - 8%			--	--	--	--		640	
23	241-515-0201 РСНБ РК 2015	Подставка пожарная фланцевая ППФ ГОСТ 5525-88 диаметром 150 мм	шт.	1	115395,00	--	115395	--	115395	--	124627
		СП - 8%			--	--	--	--		9232	
24	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	3	1521,46	949,73	4564	2849	--	2545	7677
		НР - 99%; СП - 8%			571,73	285,09	1715	855		569	
25	241-208-1404 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 75 мм	шт.	1	1046,00	--	1046	--	1046	--	1130
		СП - 8%			--	--	--	--		84	
26	241-208-1409 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 160 мм	шт.	2	5078,00	--	10156	--	10156	--	10968
		СП - 8%			--	--	--	--		812	
27	241-116-0215 РСНБ РК 2015	Фланец накидной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 300 мм	шт.	2	10426,00	--	20852	--	20852	--	22520
		СП - 8%			--	--	--	--		1668	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
28	241-116-0212 РСНБ РК 2015	Фланец накидной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 150 мм	шт.	4	4392,00	--	17568	--	17568	--	18973
		СП - 8%			--	--	--	--		1405	
29	241-116-0209 РСНБ РК 2015	Фланец накидной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм	шт.	2	2030,00	--	4060	--	4060	--	4385
		СП - 8%			--	--	--	--		325	
30	241-116-0309 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 75 мм	шт.	4	2486,00	--	9944	--	9944	--	10740
		СП - 8%			--	--	--	--		796	
31	241-214-0408 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 160 мм	шт.	4	3528,00	--	14112	--	14112	--	15241
		СП - 8%			--	--	--	--		1129	
32	241-214-0404 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 90 мм	шт.	2	1241,00	--	2482	--	2482	--	2681
		СП - 8%			--	--	--	--		199	
33	241-214-0403 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 75 мм	шт.	4	968,00	--	3872	--	3872	--	4182
		СП - 8%			--	--	--	--		310	
34	1122-0301-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка /футляр/	км трубопровода	0,005	965465,04	127017,85	4827	636	38	4297	9854
		НР - 99%, СП - 8%			830592,00	37510,31	4153	188		730	
35	1122-1401-0302 РСНБ РК 2015	Трубы диаметром 150 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	5	1569,84	9,17	7849	46	1062	6688	15700
		НР - 99%; СП - 8%			1348,19	2,86	6741	14		1163	
36	241-102-0242 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х8,0 мм	м	5	26157,00	--	130785	--	130785	--	141248
		СП - 8%			--	--	--	--		10463	
37	1122-0701-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 75-90 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,096	73031,30	--	7011	--	791	6157	14222
		НР - 99%; СП - 8%			64787,00	--	6220	--		1053	
38	1122-0701-0105 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 160 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,096	111336,47	--	10688	--	3225	7389	19523
		НР - 99%; СП - 8%			77744,40	--	7463	--		1446	
		Колодцы железобетонные									
39	1122-1301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,9	49645,86	10092,86	94327	19176	37385	45389	150894

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 99%, СП - 8%			19877,00	4253,39	37766	8081		11177	
40	225-101-0602 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	1	20533,00	--	20533	--	20533	--	22176
		СП - 8%			--	--	--	--		1643	
41	225-101-0108 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	2	14563,00	--	29126	--	29126	--	31456
		СП - 8%			--	--	--	--		2330	
42	225-101-0109 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	1	18898,00	--	18898	--	18898	--	20410
		СП - 8%			--	--	--	--		1512	
43	225-101-0609 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	1	18679,00	--	18679	--	18679	--	20173
		СП - 8%			--	--	--	--		1494	
44	225-101-0201 РСНБ РК 2015	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	4144,00	--	4144	--	4144	--	4476
		СП - 8%			--	--	--	--		332	
45	225-101-0106 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9	шт.	1	13160,00	--	13160	--	13160	--	14213
		СП - 8%			--	--	--	--		1053	
46	1108-0401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Кирпичная кладка	м2	0,46	7629,29	274,77	3509	126	2478	873	4732
		НР - 93%; СП - 8%			1967,28	72,59	905	33		351	
47	261-107-0626 РСНБ РК 2015	Скобы ходовые	шт.	11	595,00	--	6545	--	6545	--	7069
		СП - 8%			--	--	--	--		524	
48	244-202-0102 РСНБ РК 2015	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)	комплект	1	30272,00	--	30272	--	30272	--	32694
		СП - 8%			--	--	--	--		2422	
49	1122-1101-0104 РСНБ РК 2015	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 150 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	врезка	1	13134,23	7525,68	13134	7526	733	7309	22078
		НР - 99%; СП - 8%			4875,35	2507,13	4875	2507		1635	
50	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16прим.	Упор	м3	0,9	31099,32	1052,23	27989	947	22663	4320	34894
		НР - 91%; СП - 8%			4865,90	408,79	4379	368		2585	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				3655559	400534	3015862	330591	4305041
							239163	95206	--	318894	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1320641				
	Материалы		Тенге				569859				
	Всего заработная плата		Тенге					334369			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				6545				
	Местные материалы		Тенге				104540				
		Накладные расходы	Тенге				330591				
		Сметная прибыль	Тенге				132100				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1783332				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								222
		Сметная заработная плата	Тенге					334369			

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				2334918				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2334918				
		Сметная прибыль	Тенге				186794				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				2521712				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				4305044				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								222
		Сметная заработная плата	Тенге					334369			
		РАЗДЕЛ 3.Канализация К1									
51	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание песчаное. Устройство	м3 основания	14,63	3218,60	180,32	47088	2639	27228	17810	70090
		НР - 99%; СП - 8%			1177,08	52,60	17221	770		5192	
52	1123-1401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Трубопроводы из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб диаметром 160 мм. Укладка	м трубопровода	30,17	2837,24	19,52	85600	589	82074	3148	95848
		НР - 99%; СП - 8%			97,36	8,03	2937	242		7100	
53	1123-1401-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Трубопроводы из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб диаметром 200 мм. Укладка	м трубопровода	91,56	5118,40	23,71	468641	2171	455705	11540	518595
		НР - 99%, СП - 8%			117,57	9,74	10765	892		38414	
54	1122-0301-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 400 мм. Укладка /футляр/	км трубопровода	0,0245	1345293,97	246121,25	32960	6030	201	28195	66048
		НР - 99%; СП - 8%			1090976,00	71477,23	26729	1751		4892	
55	241-102-0252 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 426х8,0 мм	м	24,5	34375,00	--	842188	--	842188	--	909563
		СП - 8%			--	--	--	--		67375	
56	1122-0601-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 450 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0245	6309863,62	857543,21	154592	21010	120689	18627	187076
		НР - 99%; СП - 8%			526240,00	241708,91	12893	5922		13857	
57	1123-1101-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы канализационные. Присоединение к существующей сети. Грунты мокрые	врезка	0,7	27293,54	--	19105	--	2661	16279	38215
		НР - 99%; СП - 8%			23490,81	--	16444	--		2831	
58	261-107-0711 РСНБ РК 2015	Набивки сальниковые ГОСТ 5152-84	кг	3,5	771,00	--	2698	--	2698	--	2914
		СП - 8%			--	--	--	--		216	
		Колодцы железобетонные									
59	1123-0601-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты мокрые	м3 конструкций колодца	12,93	52436,43	8118,34	678003	104971	373755	241238	992780
		НР - 99%, СП - 8%			15411,96	3433,69	199277	44398		73539	
60	225-101-0602 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	8	20533,00	--	164264	--	164264	--	177405
		СП - 8%			--	--	--	--		13141	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
61	225-101-0108 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	2	14563,00	--	29126	--	29126	--	31456
		СП - 8%			--	--	--	--		2330	
62	225-101-0109 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	6	18898,00	--	113388	--	113388	--	122459
		СП - 8%			--	--	--	--		9071	
63	225-101-0609 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	8	18679,00	--	149432	--	149432	--	161387
		СП - 8%			--	--	--	--		11955	
64	225-101-0201 РСНБ РК 2015	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	8	4144,00	--	33152	--	33152	--	35804
		СП - 8%			--	--	--	--		2652	
65	225-101-0106 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9	шт.	1	13160,00	--	13160	--	13160	--	14213
		СП - 8%			--	--	--	--		1053	
66	225-101-0104 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-3	шт.	2	6583,00	--	13166	--	13166	--	14219
		СП - 8%			--	--	--	--		1053	
67	1108-0401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Кирпичная кладка	м2	1,99	7629,29	274,77	15182	546	10721	3775	20474
		ПР - 93%; СП - 8%			1967,28	72,59	3915	144		1517	
68	261-107-0626 РСНБ РК 2015	Скобы ходовые	шт.	69	595,00	--	41055	--	41055	--	44339
		СП - 8%			--	--	--	--		3284	
69	244-202-0102 РСНБ РК 2015	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)	комплект	4	30272,00	--	121088	--	121088	--	130775
		СП - 8%			--	--	--	--		9687	
70	244-202-0104 РСНБ РК 2015	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 с шарниром, тип Л (А15)	комплект	4	35960,00	--	143840	--	143840	--	155347
		СП - 8%			--	--	--	--		11507	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				3167728	137956	2739591	340612	3789007
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				290181	54119	--	280666	
	Материалы		Тенге				2060612				
	Всего заработная плата		Тенге				1073036				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					344300			
	Местные материалы		Тенге				43753				
		Накладные расходы	Тенге				515688				
		Сметная прибыль	Тенге				340612				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				192097				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				2593321				
		Сметная заработная плата	Тенге								237
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					344300			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1107116				
		Сметная прибыль	Тенге				1107116				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				88569				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1195685				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				3789006				
		Сметная заработная плата	Тенге								237
								344300			

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 4.Канализация К2									
71	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,0525	393143,97	110345,25	20640	5794	281	16206	39794
		НР - 99%; СП - 8%			277420,00	34392,25	14565	1806		2948	
72	241-201-0910 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х4,2 мм	м	53,55	1054,00	--	56442	--	56442	--	60957
		СП - 8%			--	--	--	--		4515	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				77082	5794	56723	16206	100751
							14565	1806	--	7463	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				20640				
	Материалы		Тенге				282				
	Всего заработная плата		Тенге					16371			
		Накладные расходы	Тенге				16206				
		Сметная прибыль	Тенге				2948				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				39794				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								11
		Сметная заработная плата	Тенге					16371			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				56442				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				56442				
		Сметная прибыль	Тенге				4515				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				60957				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				100751				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								11
		Сметная заработная плата	Тенге					16371			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ 6-1:	Тенге								8853249
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				734949				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					787427			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					203826			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						5812179		
		- Накладные расходы	Тенге							862899	
		- Сметная прибыль	Тенге							655797	
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 6-2 на Внутриплощадочная теплотрасса									
		ОТДЕЛ 1.Конструкции железобетонные									
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы									
1	1101-0102-0332 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	167,635	298,85	288,13	50098	48301	--	8757	63563
		НР - 72%; СП - 8%			10,72	61,83	1797	10365		4708	
2	1101-0101-0332 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	10,42	202,32	193,95	2108	2021	--	333	2637
		НР - 72%; СП - 8%			8,37	36,07	87	376		195	
3	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	19,71	1871,10	--	36879	--	--	26553	68507

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%, СП - 8%			1871,10	--	36879	--		5075	
4	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	88,57	975,89	--	86435	--	--	62233	160561
		НР - 72%; СП - 8%			975,89	--	86435	--		11893	
5	211-401-0101 РСНБ РК 2015	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	78,15	1692,00	--	132230	--	132230	--	142808
		СП - 8%			--	--	--	--		10578	
6	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	88,57	175,61	80,46	15554	7126	--	8583	26068
		НР - 72%, СП - 8%			95,15	39,45	8427	3494		1931	
7	412-102-0101 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км	т·км	274,9214	163,00	--	44812	--		--	48397
		СП - 8%			--	--	--	--		3585	
8	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	167,635	22,00	18,51	3688	3103	--	1371	5464
		НР - 72%; СП - 8%			3,49	7,87	585	1319		405	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				371804	60551	132230	107830	518005
							134210	15554	--	38370	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				371804				
	Всего заработная плата		Тенге					149764			
	Местные материалы		Тенге				132230				
	Транспортные расходы		Тенге				44812				
		Накладные расходы	Тенге				107830				
		Сметная прибыль	Тенге				38370				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				518004				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								137
		Сметная заработная плата	Тенге					149764			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				518004				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								137
		Сметная заработная плата	Тенге					149764			
		РАЗДЕЛ 2.Монтаж железобетонных конструкций									
		Непроходной канал									
9	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	27	3272,99	160,59	88371	4336	75698	9294	105478
		НР - 94%; СП - 8%			308,76	57,44	8337	1551		7813	
10	1111-0101-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	27	198,91	0,64	5371	17	4182	1109	6998
		НР - 94%; СП - 8%			43,40	0,30	1172	8		518	
11	1107-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство	м3 сборных конструкций	20,06	12366,15	2872,52	248065	57623	96521	134099	412737
		НР - 118%; СП - 8%			4681,98	983,18	93921	19723		30573	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
12	221-102-0101 РСНБ РК 2015	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	м3	7,576	37745,00	--	285956	--	285956	--	308832
		СП - 8%			--	--	--	--		22876	
13	225-202-1106 РСНБ РК 2015	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 12 тс/м2 ГОСТ 13015-2012	м3	12,48	44843,00	--	559641	--	559641	--	604412
		СП - 8%			--	--	--	--		44771	
14	1127-0601-0102 РСНБ РК 2015	Покрытия дорожные из сборных прямоугольных железобетонных плит площадью до 3 м2. Устройство	м3 сборных железобетонных плит	1,95	7308,14	3651,70	14251	7121	4064	6043	21918
		НР - 108%; СП - 8%			1572,50	1296,96	3066	2529		1624	
15	225-202-1105 РСНБ РК 2015	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 11 тс/м2 ГОСТ 13015-2012	м3	1,95	46152,00	--	89996	--	89996	--	97196
		СП - 8%			--	--	--	--		7200	
		Дренажные колодцы ДК-1,ДК-2 /4 шт/									
16	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	9	3272,99	160,59	29457	1445	25233	3098	35159
		НР - 94%; СП - 8%			308,76	57,44	2779	517		2604	
17	1123-0601-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты мокрые	м3 конструкций колодца	4,076	61977,35	11866,56	252620	48368	114932	108320	389815
		НР - 99%, СП - 8%			21913,71	4929,75	89320	20094		28875	
18	225-101-0605 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	шт.	4	13832,00	--	55328	--	55328	--	59754
		СП - 8%			--	--	--	--		4426	
19	225-101-0601 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10	шт.	4	13513,00	--	54052	--	54052	--	58376
		СП - 8%			--	--	--	--		4324	
20	225-101-0101 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	4	3129,00	--	12516	--	12516	--	13517
		СП - 8%			--	--	--	--		1001	
21	225-101-0106 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9	шт.	8	13160,00	--	105280	--	105280	--	113702
		СП - 8%			--	--	--	--		8422	
22	225-101-0201 РСНБ РК 2015	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	4	4144,00	--	16576	--	16576	--	17902
		СП - 8%			--	--	--	--		1326	
23	261-107-0626 РСНБ РК 2015	Скобы ходовые	шт.	32	595,00	--	19040	--	19040	--	20563
		СП - 8%			--	--	--	--		1523	
24	244-202-0102 РСНБ РК 2015	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)	комплект	4	30272,00	--	121088	--	121088	--	130775
		СП - 8%			--	--	--	--		9687	
25	1106-1301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и плоские днища круглых сооружений при толщине более 150 мм. Устройство	м3	2,32	51163,30	3635,32	118699	8434	74990	35070	166070
		НР - 91%; СП - 8%			15204,75	1406,47	35275	3263		12301	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
26	1203-0101-2501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Стены монолитных, сборных бетонных и железобетонных конструкций. Устройство гидроизоляции безинъекционным методом составами глубокого проникновения	м2 поверхности	37,26	1764,38	2,01	65741	75	47968	12759	84780
		НР - 72%; СП - 8%			474,99	0,60	17698	22		6280	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				2142048	127419	1763061	309792	2647984
							251568	47707	--	196144	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2020960				
	Материалы		Тенге				443587				
	Всего заработная плата		Тенге					299275			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				19040				
	Местные материалы		Тенге				1179345				
		Накладные расходы	Тенге				309792				
		Сметная прибыль	Тенге				186457				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2517209				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								206
		Сметная заработная плата	Тенге					299275			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				121088				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				121088				
		Сметная прибыль	Тенге				9687				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				130775				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				2647984				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								206
		Сметная заработная плата	Тенге					299275			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге				2513852	187970	1895291	417622	3165989
							385778	63261	--	234514	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2392764				
	Материалы		Тенге				443587				
	Всего заработная плата		Тенге					449039			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				19040				
	Местные материалы		Тенге				1311575				
	Транспортные расходы		Тенге				44812				
		Накладные расходы	Тенге				417622				
		Сметная прибыль	Тенге				224827				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3035213				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								343
		Сметная заработная плата	Тенге					449039			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				121088				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				121088				
		Сметная прибыль	Тенге				9687				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				130775				
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге				3165988				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								343
		Сметная заработная плата	Тенге					449039			
		ОТДЕЛ 2.Тепломеханическая часть									
27	1124-0101-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 200 мм. Прокладка	км трубопровода	0,018	2085405,12	881863,92	37537	15874	768	24945	67481
		НР - 99%; СП - 8%			1160823,00	239036,39	20895	4303		4999	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
28	1124-0108-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 200 мм. Прокладка бесканальная	км труб	0,0516	1657923,55	607136,94	85549	31328	2285	60708	157958
		НР - 99%; СП - 8%			1006502,20	181897,89	51936	9386		11701	
29	1124-0108-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 150 мм. Прокладка бесканальная	км труб	0,0812	1302016,84	466881,00	105724	37911	2090	76495	196796
		НР - 99%; СП - 8%			809402,18	142168,90	65723	11544		14577	
30	1124-0108-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 125 мм. Прокладка бесканальная	км труб	0,058	1118482,18	384144,39	64872	22281	1150	47884	121776
		НР - 99%; СП - 8%			714497,98	119424,54	41441	6927		9020	
31	241-402-0213 РСНБ РК 2015	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 2 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 219х6,0 мм	м	69,6	45174,00	--	3144110	--	3144110	--	3395639
		СП - 8%			--	--	--	--		251529	
32	241-402-0212 РСНБ РК 2015	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 2 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 159х4,5 мм	м	81,2	27362,00	--	2221794	--	2221794	--	2399538
		СП - 8%			--	--	--	--		177744	
33	241-402-0211 РСНБ РК 2015	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 2 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 133х4,0 мм	м	58	21513,00	--	1247754	--	1247754	--	1347574
		СП - 8%			--	--	--	--		99820	
34	1124-0106-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 150 мм. Установка	комплект	4	15806,29	7284,19	63225	29137	1334	40518	112042
		НР - 99%; СП - 8%			8188,50	2043,20	32754	8173		8299	
35	242-208-1908 РСНБ РК 2015	Кран шаровый, из кованой стали, приварной полнопроходой, в ППУ-ПЭ изоляции, подземной установки, для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25/40, с удлинением штока от 1001 до 1500 мм ГОСТ 30732-2006 DN 133	шт.	4	840795,00	--	3363180	--	3363180	--	3632234
		СП - 8%			--	--	--	--		269054	
36	1124-0106-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 80 мм. Установка	комплект	2	9407,41	4890,21	18815	9780	418	11369	32599
		НР - 99%; СП - 8%			4308,36	1433,64	8617	2867		2415	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
37	242-208-0205 РСНБ РК 2015	Кран шаровый стальной неполнопроходной под приварку в 2-ППУ-ПЭ изоляции, для систем теплоснабжения, Т до +200, PN 16 ГОСТ 30732-2006 Ст 80-89-2-ППУ-ПЭ-НП	шт.	2	96088,00	--	192176	--	192176	--	207550
		СП - 8%			--	--	--	--		15374	
38	243-906-2103 РСНБ РК 2015	Комплект для муфтирования греющего кабеля с заводской концевой муфтой	комплект	4	1291,00	--	5164	--	5164	--	5577
		СП - 8%			--	--	--	--		413	
39	1124-0108-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 200 мм. Установка	шт.	8	33058,01	9676,84	264464	77415	8383	200036	501660
		НР - 99%; СП - 8%			22333,25	2923,84	178666	23391		37160	
40	1124-0108-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 150 мм. Установка	шт.	2	25229,02	7030,78	50458	14061	1216	39151	96777
		НР - 99%, СП - 8%			17590,39	2182,70	35181	4365		7169	
41	1124-0108-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 125 мм. Установка	шт.	12	21120,68	5398,21	253448	64778	5658	201835	491706
		НР - 99%; СП - 8%			15250,97	1738,52	183012	20862		36423	
42	241-406-0510 РСНБ РК 2015	Тройник параллельный стальной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 219х133 мм	шт.	2	107466,00	--	214932	--	214932	--	232127
		СП - 8%			--	--	--	--		17195	
43	241-406-0510 РСНБ РК 2015 прим.	Тройниковое ответвление изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 219х89 мм	шт.	2	107466,00	--	214932	--	214932	--	232127
		СП - 8%			--	--	--	--		17195	
44	241-405-0110 РСНБ РК 2015	Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 219х6,0 мм	шт.	2	80003,00	--	160006	--	160006	--	172806
		СП - 8%			--	--	--	--		12800	
45	241-405-0108 РСНБ РК 2015	Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 133х4,0 мм	шт.	8	43203,00	--	345624	--	345624	--	373274
		СП - 8%			--	--	--	--		27650	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
46	241-407-0127 РСНБ РК 2015	Переход стальной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 219х159 мм	шт.	2	52302,00	--	104604	--	104604	--	112972
		СН - 8%			--	--	--	--		8368	
47	241-407-0121 РСНБ РК 2015	Переход стальной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 159х133 мм	шт.	2	37524,00	--	75048	--	75048	--	81052
		СН - 8%			--	--	--	--		6004	
48	241-406-0408 РСНБ РК 2015	Тройник с шаровым краном воздушника изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 133х32 мм	шт.	4	94858,00	--	379432	--	379432	--	409787
		СН - 8%			--	--	--	--		30355	
49	241-408-0110 РСНБ РК 2015	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 650 мм, диаметром 355 мм	комплект	12	19073,00	--	228876	--	228876	--	247186
		СН - 8%			--	--	--	--		18310	
50	241-408-0107 РСНБ РК 2015	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 250 мм	комплект	10	12238,00	--	122380	--	122380	--	132170
		СН - 8%			--	--	--	--		9790	
51	241-408-0106 РСНБ РК 2015	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 225 мм	комплект	26	10388,00	--	270088	--	270088	--	291695
		СН - 8%			--	--	--	--		21607	
52	241-408-0104 РСНБ РК 2015	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 180 мм	комплект	2	7568,00	--	15136	--	15136	--	16347
		СН - 8%			--	--	--	--		1211	
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	Тенге				13249328	302565	12328538	702941	15068450
	Стоимость монтажных работ		Тенге				618225	91818	--	1116182	
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				5164				
		Сметная прибыль	Тенге				413				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				5577				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				4307272				
	Материалы		Тенге				23304				
	Всего заработная плата		Тенге					710043			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				3363180				
		Накладные расходы	Тенге				702941				
		Сметная прибыль	Тенге				400817				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				5411030				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								417
		Сметная заработная плата	Тенге					710043			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				8936892				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				8936892				

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				714952				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				9651844				
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	Тенге				15068451				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								417
		Сметная заработная плата	Тенге					710043			
		ОТДЕЛ 3.Система ОДК									
53	1124-0108-0504 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Терминалы системы ОДК при прокладке стальных трубопроводов предварительно изолированных пенополиуретаном. Монтаж с подключением трехжильного кабеля	терминал	2	783,84	0,64	1568	2	21	1530	3345
		НР - 99%, СП - 8%			772,28	0,30	1545	1		248	
54	261-302-0282 РСНБ РК 2015	Терминалы коммутационные системы ОДК КТ-11	шт.	2	12543,00	--	25086	--	25086	--	27093
		СП - 8%			--	--	--	--		2007	
55	ТПРАЙС ТОО "Нуртуган 2030"	Детектор ДПС-2АМ стационарный 220В	шт	1	70535,71	--	70536	--	70536	--	76179
		СП - 8%			--	--	--	--		5643	
56	243-122-0302 РСНБ РК 2015	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYM-J 3x1,5 (ок)-0,66	км	0,0204	292556,00	--	5968	--	5968	--	6445
		СП - 8%			--	--	--	--		477	
57	245-403-0101 РСНБ РК 2015	Ковер наземный КНЗ системы ОДК	шт.	1	26250,00	--	26250	--	26250	--	28350
		СП - 8%			--	--	--	--		2100	
58	245-403-0102 РСНБ РК 2015	Ковер настенный КНС системы ОДК	шт.	1	24816,00	--	24816	--	24816	--	26801
		СП - 8%			--	--	--	--		1985	
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 3	Тенге				154224	2	152677	1530	168213
							1545	1	--	12460	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				76504				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				76504				
		Сметная прибыль	Тенге				6120				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				82624				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				26654				
	Материалы		Тенге				22				
	Всего заработная плата		Тенге					1546			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				25086				
		Накладные расходы	Тенге				1530				
		Сметная прибыль	Тенге				2255				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				30439				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
		Сметная заработная плата	Тенге					1546			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				51066				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				51066				
		Сметная прибыль	Тенге				4085				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				55151				
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 3	Тенге				168214				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					1546			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ 6-2:	Тенге								18402653
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1005548				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					490537			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					155080			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						14376508		
		- Перевозка грузов	Тенге				44812				
		Накладные расходы	Тенге							1122093	
		- Сметная прибыль	Тенге							1363156	
		ИТОГО ПО АКТУ №1	Тенге								**27255902**
		ИТОГО с коэффициентом К=1,0625613494189	Тенге								**28961068**
		НДС 12%	Тенге								**3475328**
		ВСЕГО ПО АКТУ №1	Тенге								**32436396**

Сдал (Подрядчик):
ТОО "Зерттеу СК", БИН 021140006937

Директор _____ **Махиня Е. С.**
М.П.

Принял (Заказчик)
ТОО "Зерттеу СК", БИН 021140006937

Директор _____ **Махиня Е. С.**
М.П.

Эксперт технического надзора:
ТОО «Управление капитального строительства СКО», БИН 120140002638, KZ79VJE00058624

_____ **Сапунов А. К.**

Эксперт авторского надзора:
ТОО "Munar Architects", БИН 130840020287, №03-02/08

_____ **Бекбулатов М. С.**