Программный комплекс АВС-4 (редакция 2018.3) 1 Форма 2В

Заказчик : ГУ "Отдел строительства г.Шахтинска "

Генподрядчик: ТОО "Механомонтаж-2004 "

Наименование стройки - СТРОИТЕЛЬСТВО КОТЕЛЬНОЙ И ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ ПОСЕЛКА ШАХАН КАРАГАНДИНСКОЙ ОБЛАСТИ

Шифр стройки 128-17

Наименование объекта - ЗДАНИЕ КОТЕЛЬНОЙ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПО ЧЕРТЕЖАМ АС

Шифр объекта 2-1

Экземпляр:
ТОО "Механомонтаж-2004"
101403, Карагандинская область
г. Темиртау, ул.Мичурина, 12/1

А К Т

приемки выполненных строительно-монтажных работ
за октябрь 2020 год

ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПО ЧЕРТЕЖАМ АС

(наименование работ и затрат)

Основание: АС 1-57л., лок.смета №2-1-1

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 4.Полы									
		Тип1									
39	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие щебеночные фракции 40-60мм. Устройство с уплотнением трамбовками**	м3 подстилающего слоя	25	7856,59	1486,96	196415	37174	89257	80339	298894
		НР - 94%; СП - 8%			2799,36	619,30	69984	15483		22140	
40	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками из бетона В15**	м3 подстилающего слоя	20	21110,28	7,68	422206	154	358807	59450	520188
		НР - 94%; СП - 8%			3162,24	–	63245	–		38532	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				618620	37328	448064	139789	819082
							133229	15483	–	60672	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				618620				
		Материалы	Тенге				448064				
		Всего заработная плата	Тенге					148711			
		Накладные расходы	Тенге				139789				
		Сметная прибыль	Тенге				60673				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				819082				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								168
		Сметная заработная плата	Тенге					148711			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				819082				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								168
		Сметная заработная плата	Тенге					148711			
		РАЗДЕЛ 6.ПЕРЕГОРОДКИ									
		Панели стеновые									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
88	1109-0402-0104 РСНБ РК 2015 ТЧ 09 п.1.7, тб.2 Кзтр=0,97, Кзм=0,97, Кмр=0,97	Конструкции ограждающие стен из многослойных панелей заводской готовности при высоте здания до 50 м. Монтаж. Коэффициент надежности по назначению 0,95, применен коэффициент к затратам труда - 0,97, к времени эксплуатации машин - 0,97, к расходу материалов - 0,97 *НР - 69%; СП - 8%*	м2	1030,3	3284,28 1607,10	1478,72 431,02	3383794 1655791	1523523 444079	204480	1448910 386616	5219320
89	2106-0201-0305 РСНБ РК 2015	Панели металлические трехслойные стеновые с утеплителем из минераловатных плит толщиной 120 мм, со скрытым креплением ГОСТ 32603-2012 *СП - 8%*	м2	674,639	8472,00 –	– –	5715542 –	– –	5715542	– 457243	6172785
90	2105-0201-0702 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина большей полки от 63 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 535-2005 *СП - 8%*	т	4,919	229680,00 –	– –	1129796 –	– –	1129796	– 90384	1220180
91	СЦ РК 8.04-08-2017 ч.2 Т.11 п.11,2	Надбавка на сталь марки С245 *СП - 8%*	т	255,79	5772,00 –	– –	1476420 –	– –	1476420	– 118114	1594533
		Рамы обрамления РМ1...РМ8									
92	1109-0305-0101 РСНБ РК 2015 ТЧ 09 п.1.7, тб.2 Кзтр=0,97, Кзм=0,97, Кмр=0,97	Рамы коробчатого сечения пролетом до 24 м. Монтаж. Коэффициент надежности по назначению 0,95, применен коэффициент к затратам труда - 0,97, к времени эксплуатации машин - 0,97, к расходу материалов - 0,97 *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	1,23	55164,93 17466,11	23328,87 7888,09	67853 21483	28695 9702	17675	21518 7150	96521
93	2105-0204-0802 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 12П-20П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005 *СП - 8%*	т	1,185	322281,00 –	– –	381903 –	– –	381903	– 30552	412455
94	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 *СП - 8%*	т	0,034	229680,00 –	– –	7809 –	– –	7809	– 625	8434
95	СЦ РК 8.04-08-2017 ч.2 Т.11 п.11,2	Надбавка на сталь марки С245 /указать где в проекте/ *СП - 8%*	т	1,255	5772,00 –	– –	7244 –	– –	7244	– 580	7823
96	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз *НР - 69%; СП - 8%*	м2	50,569	72,72 37,70	2,24 0,23	3677 1907	113 11	1657	1323 400	5401
97	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /за 2 раза/ *НР - 69%; СП - 8%*	м2	50,569	138,72 44,09	3,17 0,45	7015 2230	160 23	4625	1554 686	9254

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Фасонные элементы									
98	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство *НР - 92%; СП - 8%*	м2 покрытия	90,457	2505,35 915,62	13,42 3,04	226626 82825	1214 275	142587	76452 24246	327324
		Стойки									
99	1109-0302-0112 РСНБ РК 2015 ТЧ 09 п.1.7, тб.2 Ктр=0,97, Кзм=0,97, Кмр=0,97	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж. Коэффициент надежности по назначению 0,95, применен коэффициент к затратам труда - 0,97, к времени использования машин - 0,97, к расходу материалов - 0,97 *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	0,173	22725,12 5794,86	11184,91 2872,68	3931 1003	1935 497	993	1035 397	5363
100	2105-0206-0803 РСНБ РК 2015	Труба стальная квадратная из углеродистой стали наружными размерами 100 х 100 мм до 160 х 160 мм ГОСТ 13663-86/указать лист/ *СП - 8%*	т	0,149	265884,00 –	– –	39617 –	– –	39617	– 3169	42786
101	2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89 *СП - 8%*	т	0,032	229983,00 –	– –	7359 –	– –	7359	– 589	7948
102	2105-0201-0702 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина большей полки от 63 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 535-2005 *СП - 8%*	т	0,003	229680,00 –	– –	689 –	– –	689	– 55	744
103	СЦ РК 8.04-08-2017 ч.2 Т.11 п.11,2	Надбавка на сталь марки С245 *СП - 8%*	т	0,173	5772,00 –	– –	999 –	– –	999	– 80	1078
104	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз *НР - 69%; СП - 8%*	м2	5,771	72,72 37,70	2,24 0,23	420 218	13 1	189	151 46	616
105	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /за 2 раза/ *НР - 69%; СП - 8%*	м2	5,771	138,72 44,09	3,17 0,45	801 254	18 3	529	177 78	1056
		Ригели									
106	1109-0301-0212 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Балки, ригели перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий высотой до 25 м. Монтаж *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	1,306	49560,73 19759,77	25538,50 5003,40	64726 25806	33353 6534	5567	22315 6963	94005
107	2105-0204-0702 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 12У-20У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005 *СП - 8%*	т	0,977	322281,00 –	– –	314869 –	– –	314869	– 25189	340058

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
108	2105-0204-0701 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 5У-10У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,33	266691,00	–	88008	–	88008	–	95049
		СП - 8%			–	–	–	–		7041	
109	СЦ РК 8.04-08-2017 ч.2 Т.11 п.11,2	Надбавка на сталь марки С245	т	1,346	5772,00	–	7769	–	7769	–	8391
		СП - 8%			–	–	–	–		622	
110	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	56,803	72,72	2,24	4131	127	1862	1486	6066
		НР - 69%; СП - 8%			37,70	0,23	2142	13		449	
111	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /за 2 раза/	м2	56,803	138,72	3,17	7879	180	5194	1746	10395
		НР - 69%; СП - 8%			44,09	0,45	2505	26		770	
112	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Изделия соединительные весом до 4 кг. Установка	т	0,044	206110,29	1180,29	9069	52	–	8225	18677
		НР - 91%; СП - 8%			204930,00	477,66	9017	21		1383	
113	2105-0106-2403 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,004	273260,00	–	1093	–	1093	–	1180
		СП - 8%			–	–	–	–		87	
114	2105-0201-0703 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина большей полки от 140 до 250 мм, толщиной от 8 до 35 мм ГОСТ 535-2005	т	0,019	307234,00	–	5837	–	5837	–	6304
		СП - 8%			–	–	–	–		467	
115	2105-0201-0702 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина большей полки от 63 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,021	229680,00	–	4823	–	4823	–	5209
		СП - 8%			–	–	–	–		386	
116	СЦ РК 8.04-08-2017 ч.2 Т.11 п.11,2	Надбавка на сталь марки С245	т	0,044	5772,00	–	254	–	254	–	274
		СП - 8%			–	–	–	–		20	
117	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,004	404706,00	–	1619	–	1619	–	1748
		СП - 8%			–	–	–	–		130	
		Направляющие Н1, Н1н									
118	1109-0306-0501 РСНБ РК 2015 ТЧ 09 п.1.7, тб.2 Кзтр=0,97, Кзм=0,97, Кмр=0,97	Плинтусы стальные из гнутого профиля. Монтаж. Коэффициент надежности по назначению 0,95, применен коэффициент к затратам труда - 0,97, к времени эксплуатации машин - 0,97, к расходу материалов - 0,97	м	7,84	137,39	2,47	1077	19	14	723	1944
		НР - 69%; СП - 8%			133,10	0,55	1044	4		144	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				5							10
119	2105-0204-0803 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 22П-40П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,19	401577,00	–	76300	–	76300	–	82404
		СП - 8%			–	–	–	–		6104	
120	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,004	193787,00	–	775	–	775	–	837
		СП - 8%			–	–	–	–		62	
121	СЦ РК 8.04-08-2017 ч.2 Т.11 п.11,2	Надбавка на сталь марки С345	т	0,196	16276,00	–	3190	–	3190	–	3445
		СП - 8%			–	–	–	–		255	
122	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	6,587	72,72	2,24	479	15	216	172	703
		НР - 69%, СП - 8%			37,70	0,23	248	1		52	
123	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /за 2 раза/	м2	6,587	138,72	3,17	914	21	603	202	1205
		НР - 69%, СП - 8%			44,09	0,45	290	3		89	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				13054306	1589438	9658106	1585989	15811515
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				1806761	461194	–	1171223	
		Материалы	Тенге				2321507				
		Всего заработная плата	Тенге				157463				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					102011			
		Накладные расходы	Тенге				2060497				
		Сметная прибыль	Тенге				91489				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				193040				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				2606036				
		Сметная заработная плата	Тенге								106
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге					102011			
		Материалы	Тенге				10732799				
		Всего заработная плата	Тенге				228729				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					2165943			
		Накладные расходы	Тенге				7211417				
		Сметная прибыль	Тенге				1494501				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				978184				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				13205483				
		Сметная заработная плата	Тенге								1888
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге					2165943			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				15811520				
		Сметная заработная плата	Тенге								1994
								2267955			
		РАЗДЕЛ 8.Стеновые и кровельные панели									
		Стеновые панели									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
174	1109-0402-0104 РСНБ РК 2015 ТЧ 09 п.1.7, тб.2 Кзтр=0,97, Кзм=0,97, Кмр=0,97	Конструкции ограждающие стен из многослойных панелей заводской готовности при высоте здания до 50 м. Монтаж. Коэффициент надежности по назначению 0,95, применен коэффициент к затратам труда - 0,97, к времени эксплуатации машин - 0,97, к расходу материалов - 0,97 НР - 69%; СП - 8%	м2	874,294	3284,28 1607,10	1478,72 431,02	2871426 1405074	1292834 376837	173518	1229519 328076	4429021
175	2106-0201-0307 РСНБ РК 2015	Панели металлические трехслойные стеновые с утеплителем из минераловатных плит толщиной 150 мм, со скрытым креплением ГОСТ 32603-2012 СП - 8%	м2	874,294	8938,00 –	– –	7814440 –	– –	7814440	– 625155	8439595
176	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 прим.	Планка из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж НР - 69%; СП - 8%	т конструкций	0,056	50012,25 43897,20	2528,35 406,90	2801 2458	142 23	201	1712 361	4874
177	2105-0101-0402 РСНБ РК 2015	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-97 СП - 8%	т	0,056	233702,00 –	– –	13087 –	– –	13087	– 1047	14134
178	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 прим.	Крепежное изделие: МС1, МС2-3, МС2-4, МС3-1. Сухарь М5. Установка НР - 91%; СП - 8%	т	0,265	369564,29 204930,00	1180,29 477,66	97935 54306	313 127	43316	49534 11797	159266
		Кровельные панели									
179	1109-0401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5 ТЧ 09 п.1.7, тб.2 Кзтр=0,97, Кзм=0,97, Кмр=0,97	Покрытие кровельное из многослойных панелей заводской готовности при высоте здания до 50 м. Монтаж. Коэффициент надежности по назначению 0,95, применен коэффициент к затратам труда - 0,97, к времени эксплуатации машин - 0,97, к расходу материалов - 0,97 НР - 69%; СП - 8%	м2 покрытия	443,373	1007,79 401,58	535,03 147,39	446828 178050	237216 65350	31562	167946 49182	663955
180	2106-0201-0413 РСНБ РК 2015	Панели металлические трехслойные кровельные с утеплителем из минераловатных плит толщиной 200 мм ГОСТ 32603-2012 СП - 8%	м2	443,373	10314,00 –	– –	4572949 –	– –	4572949	– 365836	4938785
181	2107-0510-0901 РСНБ РК 2015	Нащельник окрашенный, размер 34х13 мм СП - 8%	м	355	128,00 –	– –	45440 –	– –	45440	– 3635	49075
182	2113-0208-0227 РСНБ РК 2015	Саморезы ГОСТ 1147-80 кровельные с резиновой прокладкой оцинкованные, размерами 5,5 мм х 230 мм СП - 8%	1000 шт.	0,72	39725,00 –	– –	28602 –	– –	28602	– 2288	30890
183	2113-0208-0201 РСНБ РК 2015	Саморезы ГОСТ 1147-80 кровельные с резиновой прокладкой оцинкованные, размерами 4,8 мм х 20 мм СП - 8%	1000 шт.	0,68	6353,00 –	– –	4320 –	– –	4320	– 346	4666
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				15897827	1530505	12727435	1448711	18734261

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				1639889	442336	–	1387723	
		Материалы	Тенге				189384				
		Всего заработная плата	Тенге				43315				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					54433			
		Накладные расходы	Тенге				91449				
		Сметная прибыль	Тенге				49534				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				19113				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				258031				
		Сметная заработная плата	Тенге								53
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге					54433			
		Материалы	Тенге				15708444				
		Всего заработная плата	Тенге				205280				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					2027792			
		Накладные расходы	Тенге				12387389				
		Сметная прибыль	Тенге				1399176				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				1368610				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				18476230				
		Сметная заработная плата	Тенге								1773
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				18734261	2027792			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1825
		Сметная заработная плата	Тенге					2082225			
		РАЗДЕЛ 9.Приямки и каналы									
		Земляные работы под приямки и лотки									
184	1101-0101-0315 РСНБ РК 2015	**Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**	м3 грунта	62,199	237,62	226,12	14780	14064	–	2798	18984
		НР - 72%; СП - 8%			11,50	50,97	716	3171		1406	
185	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м3 грунта	4,682	1681,68	–	7874	–	–	5669	14626
		НР - 72%; СП - 8%			1681,68	–	7874	–		1083	
186	1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м /обратная засыпка/**	м3 грунта	29,609	44,10	44,10	1306	1306	–	330	1766
		НР - 72%; СП - 8%			–	15,47	–	458		131	
187	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 /в расценке учтено трамбование грунта/**	м3 грунта	7,402	730,94	–	5410	–	–	3896	10050
		НР - 72%; СП - 8%			730,94	–	5410	–		744	
188	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта	29,609	134,91	63,63	3995	1884	–	2150	6636
		НР - 72%; СП - 8%			71,28	29,56	2111	875		492	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				33364	17254	–	14843	52062
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				16110	4504	–	3856	
		Всего заработная плата	Тенге				33364				
		Накладные расходы	Тенге					20614			
		Сметная прибыль	Тенге				14842				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				3856				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				52063				
		Сметная заработная плата	Тенге								23
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге					20614			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				52063				
		Сметная заработная плата	Тенге								23
								20614			
		Лестницы Л1									
		РАЗДЕЛ 10.Лестницы									
286	1109-0302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	**Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж** *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	1,321	26755,17	9440,36	35344	12471	4638	14866	54226
					13803,90	2505,55	18235	3310		4017	
287	2106-0208-0401 РСНБ РК 2015	**Косоуры КЛ1.1, КЛ2.1, КЛ3.1** *СП - 8%*	т	1,228	521285,00	–	640138	–	640138	–	691349
					–	–	–	–		51211	
288	2105-0204-0703 РСНБ РК 2015	**Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005** *СП - 8%*	т	0,088	401577,00	–	35339	–	35339	–	38166
					–	–	–	–		2827	
289	2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	**Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89** *СП - 8%*	т	0,02	229983,00	–	4600	–	4600	–	4968
					–	–	–	–		368	
290	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз** *НР - 69%; СП - 8%*	м2	45,198	72,72	2,24	3287	101	1482	1183	4827
					37,70	0,23	1704	10		358	
291	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /за 2 раза/** *НР - 69%; СП - 8%*	м2	45,198	138,72	3,17	6270	143	4134	1389	8271
					44,09	0,45	1993	20		613	
292	СЦ РК 8.04-08-2017 ч.2 Т.6 п.6	**Надбавка на сталь марки С345** *СП - 8%*	т	1,374	16276,00	–	22363	–	22363	–	24152
					–	–	–	–		1789	
293	1107-0506-0105 РСНБ РК 2015	**Ступени лестничные массой до 1 т. Установка со сваркой** *НР - 118%; СП - 8%*	шт. сборных конструкций	51	5500,28	2226,52	280514	113553	48869	184423	502132
					2315,52	749,00	118092	38199		37195	
294	2104-0110-9904 РСНБ РК 2015 прим.	**Ступени лестничные с чистой бетонной поверхностью, типа ЛС12-2Ш, ЛС12-3Ш, ЛСВ11-Ш, ЛСН12-1Ш** *СП - 8%*	м2	18,36	8261,00	–	151672	–	151672	–	163806
					–	–	–	–		12134	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Площадка ПЛм1									
295	1106-0801-0101 РСНБ РК 2015 прим.	Площадки монолитные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м *НР - 91%, СП - 8%*	м3	0,29	34114,43 7745,66	1765,14 355,51	9893 2246	512 103	7135	2138 962	12994
296	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,077	17090,76 15900,96	898,80 273,36	1316 1224	69 21	23	1133 196	2645
297	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,002	206110,29 204930,00	1180,29 477,66	412 410	2 1	–	374 63	849
298	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,002	201119,00 –	– –	402 –	– –	402	– 32	434
299	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,077	193787,00 –	– –	14922 –	– –	14922	– 1194	16115
300	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,006	206110,29 204930,00	1180,29 477,66	1237 1230	7 3	–	1122 189	2547
301	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,002	193787,00 –	– –	388 –	– –	388	– 31	419
302	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 *СП - 8%*	т	0,004	229680,00 –	– –	919 –	– –	919	– 73	992
303	СЦ РК 8.04-08-2017 ч.2 Т.6 п.2	Надбавка на сталь марки С245 *СП - 8%*	т	0,004	5772,00 –	– –	23 –	– –	23	– 2	25
		Площадка ПЛм2 - 2шт.									
304	1106-0801-0101 РСНБ РК 2015 прим.	Площадки монолитные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м *НР - 91%; СП - 8%*	м3	0,36	34114,43 7745,66	1765,14 355,51	12281 2788	635 128	8858	2654 1195	16130
305	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,096	17090,76 15900,96	898,80 273,36	1641 1526	86 26	29	1413 244	3298
306	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,004	206110,29 204930,00	1180,29 477,66	824 820	5 2	–	748 126	1698

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
307	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,004	201119,00 –	– –	804 –	– –	804	– 64	869
308	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,096	193787,00 –	– –	18604 –	– –	18604	– 1488	20092
309	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР - 91%; СП - 8%	т	0,012	206110,29 204930,00	1180,29 477,66	2473 2459	14 6	–	2243 377	5094
310	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,004	193787,00 –	– –	775 –	– –	775	– 62	837
311	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 СП - 8%	т	0,008	229680,00 –	– –	1837 –	– –	1837	– 147	1984
312	СЦ РК 8.04-08-2017 ч.2 Т.6 п.2	Надбавка на сталь марки С245 СП - 8%	т	0,008	5772,00 –	– –	46 –	– –	46	– 4	50
		Площадка ПЛм3									
313	1106-0801-0101 РСНБ РК 2015 прим.	Площадки монолитные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м НР - 91%; СП - 8%	м3	0,29	34114,43 7745,66	1765,14 355,51	9893 2246	512 103	7135	2138 962	12994
314	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм НР - 91%; СП - 8%	т	0,078	17090,76 15900,96	898,80 273,36	1333 1240	70 21	23	1148 198	2680
315	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР - 91%; СП - 8%	т	0,002	206110,29 204930,00	1180,29 477,66	412 410	2 1	–	374 63	849
316	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,002	201119,00 –	– –	402 –	– –	402	– 32	434
317	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,076	193787,00 –	– –	14728 –	– –	14728	– 1178	15906
318	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР - 91%; СП - 8%	т	0,003	206110,29 204930,00	1180,29 477,66	618 615	4 1	–	561 94	1273

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
319	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,001	193787,00	–	194	–	194	–	209
		СП - 8%			–	–	–	–		16	
320	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,002	229680,00	–	459	–	459	–	496
		СП - 8%			–	–	–	–		37	
321	СЦ РК 8.04-08-2017 ч.2 Т.6 п.2	Надбавка на сталь марки С245	т	0,002	5772,00	–	12	–	12	–	12
		СП - 8%			–	–	–	–		1	
		Ограждение									
322	1107-0519-0103 РСНБ РК 2015	Ограждения металлические с поручнями из поливинилхлорида. Установка	м ограждения	37,14	14364,51	79,16	533498	2940	507442	28635	607104
		НР - 118%; СП - 8%			622,39	31,00	23116	1151		44971	
		Детали									
323	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,017	61210,29	1180,29	1041	20	–	936	2135
		НР - 91%; СП - 8%			60030,00	477,66	1021	8		158	
324	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,017	229680,00	–	3905	–	3905	–	4217
		СП - 8%			–	–	–	–		312	
325	СЦ РК 8.04-08-2017 ч.2 Т.6 п.2	Надбавка на сталь марки С245	т	0,017	5772,00	–	98	–	98	–	106
		СП - 8%			–	–	–	–		8	
326	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,023	369564,29	1180,29	8500	27	3760	4299	13823
		НР - 91%; СП - 8%			204930,00	477,66	4713	11		1024	
327	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,004	404706,00	–	1619	–	1619	–	1748
		СП - 8%			–	–	–	–		130	
		Лестницап ЛМ1									
328	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж.	т конструкций	0,822	64409,53	24221,35	52945	19910	7141	21885	80816
		НР - 69%; СП - 8%			31501,00	7083,84	25894	5823		5986	
329	1109-0304-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж.	т конструкций	1,629	66812,07	21495,84	108837	35017	12239	50386	171960
		НР - 69%; СП - 8%			37802,70	7024,03	61581	11442		12738	
330	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,83	521285,00	–	432667	–	432667	–	467280
		СП - 8%			–	–	–	–		34613	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
331	2106-0404-0101 РСНБ РК 2015	Площадки встроенные одноярусные и многоярусные для обслуживания и установки оборудования со стальным настилом (колонны, балки, связи, стальной настил), расход стали на 1 м2 площадки до 50 кг	т	1,597	443101,00	–	707632	–	707632	–	764243
		СП - 8%			–	–	–	–		56611	
332	2105-0111-0109 РСНБ РК 2015	Лист стальной просечно-вытяжной ПВЛ-406, толщиной 4 мм из углеродистой стали	т	0,032	279887,00	–	8956	–	8956	–	9673
		СП - 8%			–	–	–	–		717	
333	СЦ РК 8.04-08-2017 ч.2 Т.6 п.2	Надбавка на сталь марки С245	т	2,533	5772,00	–	14620	–	14620	–	15790
		СП - 8%			–	–	–	–		1170	
334	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	104,338	72,72	2,24	7587	233	3420	2730	11143
		НР - 69%; СП - 8%			37,70	0,23	3934	23		825	
335	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /за 2 раза/	м2	104,338	138,72	3,17	14473	330	9543	3207	19094
		НР - 69%; СП - 8%			44,09	0,45	4600	47		1414	
		Лестницап ЛМ2									
336	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж.	т конструкций	0,698	64409,53	24221,35	44958	16907	6063	18583	68624
		НР - 69%; СП - 8%			31501,00	7083,84	21988	4945		5083	
337	1109-0304-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж.	т конструкций	1,277	66812,07	21495,84	85319	27450	9595	39498	134803
		НР - 69%; СП - 8%			37802,70	7024,03	48274	8970		9985	
338	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,705	521285,00	–	367506	–	367506	–	396906
		СП - 8%			–	–	–	–		29400	
339	2106-0404-0101 РСНБ РК 2015	Площадки встроенные одноярусные и многоярусные для обслуживания и установки оборудования со стальным настилом (колонны, балки, связи, стальной настил), расход стали на 1 м2 площадки до 50 кг	т	1,266	443101,00	–	560966	–	560966	–	605843
		СП - 8%			–	–	–	–		44877	
340	2105-0111-0109 РСНБ РК 2015	Лист стальной просечно-вытяжной ПВЛ-406, толщиной 4 мм из углеродистой стали	т	0,025	279887,00	–	6997	–	6997	–	7557
		СП - 8%			–	–	–	–		560	
341	СЦ РК 8.04-08-2017 ч.2 Т.6 п.2	Надбавка на сталь марки С245	т	2,054	5772,00	–	11856	–	11856	–	12804
		СП - 8%			–	–	–	–		948	
342	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	84,409	72,72	2,24	6138	189	2767	2209	9015

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 69%; СП - 8%			37,70	0,23	3182	19		668	
343	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /за 2 раза/**	м2	84,409	138,72	3,17	11709	267	7720	2594	15447
		НР - 69%; СП - 8%			44,09	0,45	3722	38		1144	
		Лестницап ЛМ3									
344	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	**Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж.**	т конструкций	0,08	64409,53	24221,35	5153	1938	695	2130	7865
		НР - 69%; СП - 8%			31501,00	7083,84	2520	567		583	
345	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83**	т	0,081	521285,00	–	42224	–	42224	–	45602
		СП - 8%			–	–	–	–		3378	
346	1109-0304-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5 ТЧ 09 п.1.7, тб.2 Кзтр=0,97, Кэм=0,97, Кмр=0,97	**Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж.**	т конструкций	0,144	64807,71	20850,97	9332	3003	1049	4320	14745
		НР - 69%; СП - 8%			36668,62	6813,31	5280	981		1092	
347	2106-0404-0101 РСНБ РК 2015	**Площадки встроенные одноярусные и многоярусные для обслуживания и установки оборудования со стальным настилом (колонны, балки, связи, стальной настил), расход стали на 1 м2 площадки до 50 кг**	т	0,12	443101,00	–	53172	–	53172	–	57426
		СП - 8%			–	–	–	–		4254	
348	2105-0111-0109 РСНБ РК 2015	**Лист стальной просечно-вытяжной ПВЛ-406, толщиной 4 мм из углеродистой стали**	т	0,026	279887,00	–	7277	–	7277	–	7859
		СП - 8%			–	–	–	–		582	
349	1106-0301-0404 РСНБ РК 2015	**Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании**	т	0,001	225820,19	1931,20	226	2	190	32	278
		НР - 91%; СП - 8%			34258,50	597,89	34	1		21	
350	СЦ РК 8.04-08-2017 ч.2 Т.6 п.2	**Надбавка на сталь марки С245**	т	0,207	5772,00	–	1195	–	1195	–	1290
		СП - 8%			–	–	–	–		96	
351	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	33,94	72,72	2,24	2468	76	1112	888	3625
		НР - 69%; СП - 8%			37,70	0,23	1280	8		268	
352	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /за 2 раза/**	м2	33,94	138,72	3,17	4708	107	3105	1043	6211
		НР - 69%; СП - 8%			44,09	0,45	1496	15		460	
		Лестницап ЛМ4									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
353	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж.	т конструкций	0,184	64409,53	24221,35	11851	4457	1598	4899	18090
		НР - 69%; СП - 8%			31501,00	7083,84	5796	1303		1340	
354	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,186	521285,00	–	96959	–	96959	–	104716
		СП - 8%			–	–	–	–		7757	
355	1109-0304-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5 ТЧ 09 п.1.7, тб.2 Кзтр=0,97, Кзм=0,97, Кмр=0,97	Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж. Коэффициент надежности по назначению 0,95, применен коэффициент к затратам труда - 0,97, к времени эксплуатации машин - 0,97, к расходу материалов - 0,97	т конструкций	0,172	64807,71	20850,97	11147	3586	1254	5160	17612
		НР - 69%; СП - 8%			36668,62	6813,31	6307	1172		1305	
356	2106-0404-0101 РСНБ РК 2015	Площадки встроенные одноярусные и многоярусные для обслуживания и установки оборудования со стальным настилом (колонны, балки, связи, стальной настил), расход стали на 1 м2 площадки до 50 кг	т	0,148	443101,00	–	65579	–	65579	–	70825
		СП - 8%			–	–	–	–		5246	
357	2105-0111-0109 РСНБ РК 2015	Лист стальной просечно-вытяжной ПВЛ-406, толщиной 4 мм из углеродистой стали	т	0,027	279887,00	–	7557	–	7557	–	8162
		СП - 8%			–	–	–	–		605	
358	1106-0301-0404 РСНБ РК 2015	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании	т	0,003	225820,19	1931,20	677	6	568	95	834
		НР - 91%; СП - 8%			34258,50	597,89	103	2		62	
359	СЦ РК 8.04-08-2017 ч.2 Т.6 п.2	Надбавка на сталь марки С245	т	0,343	5772,00	–	1980	–	1980	–	2138
		СП - 8%			–	–	–	–		158	
360	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	37,507	72,72	2,24	2727	84	1229	982	4006
		НР - 69%; СП - 8%			37,70	0,23	1414	8		297	
361	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /за 2 раза/	м2	37,507	138,72	3,17	5203	119	3430	1153	6864
		НР - 69%; СП - 8%			44,09	0,45	1654	17		508	
		Лестницап ЛМ5									
362	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж.	т конструкций	0,331	64409,53	24221,35	21320	8017	2876	8812	32543
		НР - 69%; СП - 8%			31501,00	7083,84	10427	2345		2411	
363	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,334	521285,00	–	174109	–	174109	–	188038
		СП - 8%			–	–	–	–		13929	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
											15
364	1109-0304-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5 ТЧ 09 п.1.7, тб.2 Кзтр=0,97, Кзм=0,97, Кмр=0,97	Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж.	т конструкций	0,061	64807,71	20850,97	3953	1272	444	1830	6246
		НР - 69%; СП - 8%			36668,62	6813,31	2237	416		463	
365	2106-0404-0101 РСНБ РК 2015	Площадки встроенные одноярусные и многоярусные для обслуживания и установки оборудования со стальным настилом (колонны, балки, связи, стальной настил), расход стали на 1 м2 площадки до 50 кг	т	0,062	443101,00	–	27472	–	27472	–	29670
		СП - 8%			–	–	–	–		2198	
366	1106-0301-0404 РСНБ РК 2015	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании	т	–	225820,19	1931,20	–	–	–	–	–
					34258,50	597,89	–	–		–	
367	СЦ РК 8.04-08-2017 ч.2 Т.6 п.2	Надбавка на сталь марки С245	т	0,408	5772,00	–	2355	–	2355	–	2543
		СП - 8%			–	–	–	–		188	
368	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	20,62	72,72	2,24	1499	46	676	540	2202
		НР - 69%; СП - 8%			37,70	0,23	777	5		163	
369	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /за 2 раза/	м2	20,62	138,72	3,17	2860	65	1886	634	3774
		НР - 69%; СП - 8%			44,09	0,45	909	9		280	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				4831206	254255	4177456	425387	5677117
							399497	81281	–	420528	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				1218076				
		Материалы	Тенге				624534				
		Всего заработная плата	Тенге					230967			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				130683				
		Местные материалы	Тенге				151672				
		Накладные расходы	Тенге				253015				
		Сметная прибыль	Тенге				117687				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1588778				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								208
		Сметная заработная плата	Тенге					230967			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				3613130				
		Материалы	Тенге				47593				
		Всего заработная плата	Тенге					249811			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				3222972				
		Накладные расходы	Тенге				172369				
		Сметная прибыль	Тенге				302840				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				4088340				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								225
		Сметная заработная плата	Тенге					249811			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				5677118				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								433
		Сметная заработная плата	Тенге					480778			

РАЗДЕЛ 11.Монорельсы

Подвесной транспортер грузоподъемностью 0,5т

370	1109-0301-0601 РСНБ РК 2015 ТЧ 09 п.1.6, тб.1, п.4 Кзтр=1,18, Кзм=1,18, Кмр=1,18	Пути подвесные и монорельсы для тельферов прямолинейных по металлическим опорам, номера балок 24 М. Монтаж на высоте до 25 м. Марка стали С390, С390К, применен коэффициент к затратам труда - 1,18, к времени эксплуатации машин - 1,18, к расходу материалов - 1,18 *НР - 69%, СП - 8%*	м рельса в одну нитку	29,1	4176,35 1304,67	2747,04 1001,09	121532 37966	79939 29132	3627	46297 13426	181255
371	1109-0301-0601 РСНБ РК 2015 ТЧ 09 п.1.6, тб.1, п.4 Кзтр=1,18, Кзм=1,18, Кмр=1,18)	Пути подвесные и монорельсы для тельферов прямолинейных по металлическим опорам, номера балок 24 М. Монтаж на высоте до 25 м. Марка стали С390, С390К, применен коэффициент к затратам труда - 1,18, к времени эксплуатации машин - 1,18, к расходу материалов - 1,18 *НР - 69%, СП - 8%*	м рельса в одну нитку	2,355	4176,35 1304,67	2747,04 1001,09	9835 3072	6469 2358	294	3747 1087	14669
372	1109-0601-0104 РСНБ РК 2015	Конструкции стопорных устройств, ограждений поворотов подвесных путей, подвесов, опорных элементов. Монтаж *НР - 69%, СП - 8%*	т конструкций	0,246	30900,25 25470,00	3261,56 911,90	7601 6266	802 224	533	4478 966	13046
373	2105-0203-0801 РСНБ РК 2015	Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная № 10Б-18Б из углеродистой стали обыкновенного качества СТ РК 2585-2014 *СП - 8%*	т	0,505	303470,00 –	– –	153252 –	– –	153252	– 12260	165513
374	2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89 *СП - 8%*	т	0,133	229983,00 –	– –	30588 –	– –	30588	– 2447	33035
375	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 *СП - 8%*	т	0,009	229680,00 –	– –	2067 –	– –	2067	– 165	2232
376	2106-0408-1101 РСНБ РК 2015	Упоры тупиков *СП - 8%*	т	0,01	420404,00 –	– –	4204 –	– –	4204	– 336	4540
377	2106-0405-1403 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012 *СП - 8%*	т	0,228	584798,00 –	– –	133334 –	– –	133334	– 10667	144001

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
378	2105-0103-0115 РСНБ РК 2015	Шайба - Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали марки 12Х18Н10Т толщиной 12 мм ГОСТ 7350-77 (ГОСТ 19903-74)	т	0,128	1327978,00	–	169981	–	169981	–	183580
		СП - 8%			–	–	–	–		13598	
379	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,008	404706,00	–	3238	–	3238	–	3497
		СП - 8%			–	–	–	–		259	
380	СЦ РК 8.04-08-2017 ч.2 Т.6 п.2	Надбавка на сталь марки С390	т	0,999	16276,00	–	16260	–	16260	–	17561
		СП - 8%			–	–	–	–		1301	
381	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	30,285	72,72	2,24	2202	68	992	793	3234
		НР - 69%; СП - 8%			37,70	0,23	1142	7		240	
382	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /за 2 раза/	м2	30,285	138,72	3,17	4201	96	2770	931	5542
		НР - 69%; СП - 8%			44,09	0,45	1335	14		411	
		Подвесной транспортер грузоподъемностью 2,0т									
383	1109-0301-0601 РСНБ РК 2015 ТЧ 09 п.1.6, тб.1, п.4 Кзтр=1,18, Кзм=1,18, Кмр=1,18	Пути подвесные и монорельсы для тельферов прямолинейных по металлическим опорам, номера балок 24 М. Монтаж на высоте до 25 м. Марка стали С390, С390К, применен коэффициент к затратам труда - 1,18, к времени эксплуатации машин - 1,18, к расходу материалов - 1,18	м рельса в одну нитку	6,36	4176,35	2747,04	26562	17471	793	10119	39615
		НР - 69%; СП - 8%			1304,67	1001,09	8298	6367		2934	
384	1109-0601-0104 РСНБ РК 2015	Конструкции стопорных устройств, ограждений поворотов подвесных путей, подвесов, опорных элементов. Монтаж	т конструкций	0,098	30900,25	3261,56	3028	320	212	1784	5197
		НР - 69%; СП - 8%			25470,00	911,90	2496	89		385	
385	2105-0203-0802 РСНБ РК 2015	Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная № 20Б-35Б из углеродистой стали обыкновенного качества СТ РК 2585-2014	т	0,202	296185,00	–	59829	–	59829	–	64616
		СП - 8%			–	–	–	–		4786	
386	2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,035	229983,00	–	8049	–	8049	–	8693
		СП - 8%			–	–	–	–		644	
387	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,006	229680,00	–	1378	–	1378	–	1488
		СП - 8%			–	–	–	–		110	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
388	2106-0408-1101 РСНБ РК 2015	**Упоры тупиков**	т	0,022	420404,00	–	9249	–	9249	–	9989
		СП - 8%			–	–	–	–		740	
389	2106-0405-1403 РСНБ РК 2015	**Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012**	т	0,076	584798,00	–	44445	–	44445	–	48000
		СП - 8%			–	–	–	–		3556	
390	2105-0103-0115 РСНБ РК 2015	**Шайба - Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали марки 12Х18Н10Т толщиной 12 мм ГОСТ 7350-77 (ГОСТ 19903-74)**	т	0,028	1327978,00	–	37183	–	37183	–	40158
		СП - 8%			–	–	–	–		2975	
391	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	**Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87**	т	0,002	404706,00	–	809	–	809	–	874
		СП - 8%			–	–	–	–		65	
392	СЦ РК 8.04-08-2017 ч.2 Т.6 п.2	**Надбавка на сталь марки С390**	т	0,383	16276,00	–	6234	–	6234	–	6732
		СП - 8%			–	–	–	–		499	
393	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	13,151	72,72	2,24	956	29	431	344	1404
		НР - 69%; СП - 8%			37,70	0,23	496	3		104	
394	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /за 2 раза/**	м2	13,151	138,72	3,17	1824	42	1202	404	2407
		НР - 69%; СП - 8%			44,09	0,45	580	6		178	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				857843	105236	690954	68897	1000878
							61650	38199	–	74139	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				475560				
		Материалы	Тенге				5396				
		Всего заработная плата	Тенге					3582			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				466376				
		Накладные расходы	Тенге				2472				
		Сметная прибыль	Тенге				38242				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				516274				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3
		Сметная заработная плата	Тенге					3582			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				382283				
		Материалы	Тенге				5459				
		Всего заработная плата	Тенге					96268			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				213725				
		Накладные расходы	Тенге				66425				
		Сметная прибыль	Тенге				35897				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				484605				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								87
		Сметная заработная плата	Тенге					96268			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				1000878				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								90
		Сметная заработная плата	Тенге					99850			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**42094915**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**4057136**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**3534016**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**1042996**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**27702015**		
		- Накладные расходы	Тенге							**3683616**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**3118141**	
		в.т.ч Строительно-монтажные работы	**тенге**			**42 094 915,00**					
		Оборудование	**тенге**			**-**					
		Временные здания и сооружения 3,1 %	**тенге**			**1 304 942,37**					
		Итого со временными зданиями и сооружениями	**тенге**			**43 399 857,37**					
		Затараты на зимнее удорожание, 4,32 %	**тенге**			**1 874 873,84**					
		Итого	**тенге**			**45 274 731,21**					
		Непредвиденные работы и затраты, 2 %	**тенге**			**905 494,62**					
		Итого	**тенге**			**46 180 225,83**					
		Пересчет в текущих ценах 2018г (12%) К=1	**тенге**			**5 541 627,10**					
		Пересчет в текущих ценах 2019г , (88%) К=1,0498961	**тенге**			**42 666 306,32**					
		ИТОГО стоимость работ	**тенге**			**48 207 933,42**					
		Налог на добавленную стоимость, 12 %	**тенге**			**5 784 952,01**					
		Итого с учетом НДС	**тенге**			**53 992 885,43**					
		Итого с тендерной скидкой	**тенге**			**49 898 469,74**					
		ИТОГО	**тенге**			**49 898 469,74**					

Заказчик: ГУ "Отдел строительства г.Шахтинска " _____ **И.о.руководителя Еуребаев Ж.К.**

Технический надзор: ТОО "Бестау-С" _____ **Карагужинов М.К.**

Авторский надзор : ТОО "Институт Градиент Проект" _____ **Скубеда А.Г.**

Генподрядчик: ТОО "Механомонтаж-2004 " _____ **Дауелталиев К.А.**