Заказчик : ГУ "Отдел строительства г.Шахтинска "

Генподрядчик: ТОО "Механомонтаж-2004 "

Наименование стройки - СТРОИТЕЛЬСТВО КОТЕЛЬНОЙ И ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ ПОСЕЛКА ШАХАН КАРАГАНДИНСКОЙ ОБЛАСТИ

Шифр стройки 128-17

Наименование объекта - БОКС

Шифр объекта 2-7

Экземпляр: ТОО "Механомонтаж-2004" 101403, Карагандинская область г. Темиртау, ул.Мичурина, 12/1

А К Т

приемки выполненных строительно-монтажных работ

за октябрь 2020 год

ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

(наименование работ и затрат)

Основание: АС лист1 по 14, лок.смета №2-7-1

Составлен(а) составлена в текущих ценах 3 квартала 2018г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Отделочные работы									
1	1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	м2 окрашиваемой поверхности	131,2	740,08	4,38	97099	575	31207	52462	161526
		НР - 80%; СП - 8%			497,84	1,99	65317	261		11965	
2	1115-0403-0705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены. Шпаклевка по штукатурке и сборным конструкциями, подготовленным под окраску**	м2 окрашиваемой поверхности	151,44	157,84	0,94	23903	143	5470	14684	41674
		НР - 80%; СП - 8%			120,77	0,43	18290	65		3087	
3	1115-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке**	м2 окрашиваемой поверхности	96	89,22	0,69	8565	67	867	6129	15870
		НР - 80%; СП - 8%			79,49	0,32	7631	31		1176	
4	1115-0403-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	**Стены. Окраска простая масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску**	м2 окрашиваемой поверхности	55,44	373,97	1,44	20733	80	10232	8366	31427
		НР - 80%; СП - 8%			187,97	0,66	10421	36		2328	
5	1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	**Плинтуса из плиток керамических. Устройство**	м плинтусов	30,5	525,96	1,50	16042	46	8021	7516	25443
		НР - 94%; СП - 8%			261,49	0,68	7975	21		1885	
		Полы									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	28,04	8108,15	1486,96	227353	41694	107165	90108	342857
		НР - 94%; СП - 8%			2799,36	619,30	78494	17365		25397	
7	1111-0101-1406 РСНБ РК 2015	Полы бетонные армированные с поверхностным упрочнением толщиной 110 мм. Устройство	м2 пола	140,2	3691,34	209,51	517526	29373	451566	37382	599300
		НР - 94%; СП - 8%			260,96	22,69	36587	3181		44393	
8	1111-0101-1407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3 К=4	Полы бетонные армированные с поверхностным упрочнением. Устройство. добавлять при изменении толщины пола на 10 мм к норме 1111-0101-1406(до толщ.150мм)	м2 пола	140,2	814,21	24,30	114152	3407	102935	8391	132346
		НР - 94%; СП - 8%			55,70	7,97	7810	1117		9803	
		Стены									
58	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные плитами ISOVER OLE. Изоляция	м3 изоляции	12,798	19271,96	1281,29	246643	16398	27197	159902	439068
		НР - 76%; СП - 8%			15865,60	574,26	203048	7349		32524	
59	2111-0103-0105 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные ISOVER-OLE из стекловолокна плотностью плотностью от 46 кг/м3 до 50 кг/м3 ГОСТ 10499-95	м3	15,87	21343,00	--	338713	--	338713	--	365810
		СП - 8%			--	--	--	--		27097	
60	2105-0308-0121 РСНБ РК 2015	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 20 мм ГОСТ 5336-80	м2	256	1316,00	--	336896	--	336896	--	363848
		СП - 8%			--	--	--	--		26952	
61	2113-0816-2803 РСНБ РК 2015	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х110 мм	шт.	2150	15,00	--	32250	--	32250	--	34830
		СП - 8%			--	--	--	--		2580	
62	1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	256	2936,08	31,09	751636	7958	433675	250833	1082667
		НР - 80%; СП - 8%			1210,95	13,82	310003	3539		80198	
63	1115-0402-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, кремнийорганическая	м2 окрашиваемой поверхности	247,7	933,34	2,79	231187	690	206652	19321	270549
		НР - 80%; СП - 8%			96,27	1,24	23845	307		20041	
		Отмостка									
64	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные фракции 40-70мм. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	3,53	8506,57	1486,96	30028	5249	14897	11344	44682
		НР - 94%; СП - 8%			2799,36	619,30	9882	2186		3310	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
65	1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные, толщина 30 мм из бетона В7,5. Устройство	м2 покрытия	79,286	843,02	87,13	66840	6908	36490	24305	98436
		НР - 94%; СП - 8%			295,66	30,45	23442	2414		7292	
66	1111-0101-1502 РСНБ РК 2015 К=8	Покрытия бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501 (до толщ.70мм)	м2 покрытия	79,286	658,39	30,39	52201	2409	44389	6146	63014
		НР - 94%; СП - 8%			68,14	14,32	5403	1135		4668	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								4113347
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				808147				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					114997			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					39008			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						2188622		
		- Накладные расходы	Тенге							696889	
		- Сметная прибыль	Тенге							304696	
		в.т.ч Строительно-монтажные работы				4 113 347,00					
		Оборудование				-					
		Временные здания и сооружения 3,1 %				127 513,76					
		Итого со временными зданиями и сооружениями				4 240 860,76					
		Затараты на зимнее удорожание, 4,32 %				183 205,18					
		Итого				4 424 065,94					
		Непредвиденные работы и затраты, 2 %				88 481,32					
		Итого				4 512 547,26					
		Пересчет в текущих ценах 2018г (12%) К=1				541 505,67					
		Пересчет в текущих ценах 2019г , (88%) К=1,0498961				4 169 181,08					
		ИТОГО стоимость работ				4 710 686,75					
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				565 282,41					
		Итого с учетом НДС				5 275 969,16					
		Итого с тендерной скидкой	тенге			4 875 879,21					
		ИТОГО	тенге			4 875 879,21					

Заказчик: ГУ "Отдел строительства г.Шахтинска " _____ **И.о.руководителя Туребаев Ж.К.**

Технический надзор: ТОО "Бестау-С" _____ **Карагужинов М.К.**

Авторский надзор : ТОО "Институт Градиент Проект" _____ **Сыйбеда А.Г.**

Генподрядчик: ТОО "Механомонтаж-2004 " _____ **Даскеталиев Ж.А.**