Заказчик : ГУ "Отдел строительства г.Шахтинска "

Генподрядчик: ТОО "Механомонтаж-2004 "

Форма 2В

Наименование стройки - СТРОИТЕЛЬСТВО КОТЕЛЬНОЙ И ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ ПОСЕЛКА ШАХАН КАРАГАНДИНСКОЙ ОБЛАСТИ
Шифр стройки 128-17
Наименование объекта - ГРЯЗЕОТСТОЙНИК С БЕНЗОМАСЛОУЛОВИТЕЛЕМ
Шифр объекта 2-9

Экземпляр:
ТОО "Механомонтаж-2004"
101403, Карагандинская область
г. Темиртау, ул.Мичурина, 12/1

А К Т

приемки выполненных строительно-монтажных работ

за октябрь 2020 год

ОбЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

(наименование работ и затрат)

Основание: КЖ1(фундаменты) лист1 по 6, лок.смета №2-9

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы									
1	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	м3 грунта	36,08	140,34	133,34	5064	4811	--	988	6536
		НР - 72%; СП - 8%			7,00	31,03	252	1120		484	
2	1101-0205-0208 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м**	м3 грунта	1,116	2693,60	--	3006	--	--	2164	5584
		НР - 72%; СП - 8%			2693,60	--	3006	--		414	
3	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1**	м3 грунта	38,966	154,38	146,68	6015	5715	--	1174	7764
		НР - 72%; СП - 8%			7,70	34,14	300	1330		575	
4	1101-0205-0208 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.176 прим. Кзтр=1,15	**Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м. Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,15**	м3 грунта	1,206	3097,64	--	3736	--	--	2690	6940
		НР - 72%; СП - 8%			3097,64	--	3736	--		514	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	1101-0102-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3/лишний грунт/	м3 грунта	85,526	249,30	240,62	21322	20579	9	4251	27619
		НР - 72%; СП - 8%			8,58	60,46	734	5171		2046	
6	4102-0103-1001 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км/лишний грунт/	т	175,33	55,00	--	9643	--		--	10415
		СП - 8%			--	--	--	--		771	
7	1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м /обратная засыпка/	м3 грунта	61,894	44,10	44,10	2730	2730	--	689	3692
		НР - 72%; СП - 8%			--	15,47	--	957		274	
8	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 /в расценке учтено трамбование грунта/	м3 грунта	15,474	730,94	--	11311	--	--	8144	21011
		НР - 72%; СП - 8%			730,94	--	11311	--		1556	
9	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	61,894	134,91	63,63	8350	3938	--	4494	13871
		НР - 72%; СП - 8%			71,28	29,56	4412	1829		1028	
10	1101-0205-1202 РСНБ РК 2015	Котлованы. Водоотлив	м3 мокрого грунта	50,81	1356,60	1356,60	68929	68929	--	29354	106146
		НР - 72%; СП - 8%			--	802,40	--	40770		7863	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				140105	106703	9	53948	209578
							23750	51178	--	15525	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				140105				
		Материалы	Тенге				9				
		Всего заработная плата	Тенге					74928			
		Транспортные расходы	Тенге				9643				
		Накладные расходы	Тенге				53948				
		Сметная прибыль	Тенге				15524				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				209578				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								90
		Сметная заработная плата	Тенге					74928			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				209578				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								90
		Сметная заработная плата	Тенге					74928			
		РАЗДЕЛ 2.Грязеотстойник									
11	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	24,79	16159,13	1060,87	400585	26299	347914	28603	463523
		НР - 91%; СП - 8%			1063,80	204,14	26372	5061		34335	
12	1107-0504-0102 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 15 м2. Установка с опиранием по контуру	шт. сборных конструкций	4	5348,47	1479,29	21394	5917	3220	15865	40240
		НР - 118%; СП - 8%			3064,23	297,04	12257	1188		2981	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	2104-0302-0226 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий отстойника объемом более 0,5 м3 до 1,0 м3 СТ РК 937-92	м3	3,08	69526,00	--	214140	--	214140	--	231271
		СП - 8%			--	--	--	--		17131	
14	1107-0201-0201 РСНБ РК 2015 прим.	Опорная плита. Установка	м3 сборных железобетонных конструкций	0,08	12188,52	6746,96	975	540	34	684	1792
		НР - 118%; СП - 8%			5011,93	2233,16	401	179		133	
15	2104-0102-0101 РСНБ РК 2015	Плиты опорные марки ОП 4.4, размерами 380 мм х 380 мм х 140 мм СТ РК 937-92	шт.	2	1218,00	--	2436	--	2436	--	2631
		СП - 8%			--	--	--	--		195	
16	1123-0601-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца	0,96	32949,58	9508,90	31632	9129	8723	17056	52583
		НР - 99%; СП - 8%			14354,42	3592,15	13780	3448		3895	
17	2104-0301-0106 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9, КС10.9а из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	13065,00	--	52260	--	52260	--	56441
		СП - 8%			--	--	--	--		4181	
18	2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	5375,00	--	21500	--	21500	--	23220
		СП - 8%			--	--	--	--		1720	
19	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	4482,00	--	8964	--	8964	--	9681
		СП - 8%			--	--	--	--		717	
20	2104-0302-0106 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	11180,00	--	22360	--	22360	--	24149
		СП - 8%			--	--	--	--		1789	
21	2104-0302-0101 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	14212,00	--	28424	--	28424	--	30698
		СП - 8%			--	--	--	--		2274	
22	1123-1201-0101 РСНБ РК 2015	Люки. Установка	шт.	2	1556,90	174,93	3114	350	246	2649	6223
		НР - 99%; СП - 8%			1258,91	78,82	2518	158		461	
23	2303-0101-0304 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	2	26322,00	--	52644	--	52644	--	56856
		СП - 8%			--	--	--	--		4212	
24	2302-0802-0115 РСНБ РК 2015	Тройники чугунные прямые под углом 90° DN 100х100 ГОСТ 6942-98	шт.	2	4222,00	--	8444	--	8444	--	9120
		СП - 8%			--	--	--	--		676	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,11	224664,29	1180,29	24713	130	17980	6057	33231
		НР - 91%; СП - 8%			60030,00	477,66	6603	53		2462	
26	1106-0301-0409 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом более 20 кг. Установка	т	0,174	185334,29	1180,29	32248	205	28441	3353	38450
		НР - 91%; СП - 8%			20700,00	477,66	3602	83		2848	
27	1115-0208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности. Оштукатуривание цементно-церезитовое по камню и бетону	м2 оштукатуриваемой поверхности	17,27	1443,38	58,59	24927	1012	10400	11418	39253
		НР - 80%; СП - 8%			782,56	43,90	13515	758		2908	
28	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности по бетону	м2 поверхности	17,27	828,67	20,09	14311	347	9907	3809	19570
		НР - 93%; СП - 8%			234,90	2,25	4057	39		1450	
		Приямок ПРМ1									
29	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	2,86	16159,13	1060,87	46215	3034	40139	3300	53476
		НР - 91%; СП - 8%			1063,80	204,14	3042	584		3961	
30	1106-0401-0102 РСНБ РК 2015	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм из бетона В15 W6 F150 сульфатостойкий. Устройство	м3	35,6	32366,69	2441,78	1152254	86927	752004	300696	1569186
		НР - 91%; СП - 8%			8801,21	480,67	313323	17112		116236	
31	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 8 мм до 12 ммСТ РК 2591-2014	т	0,72	201119,00	--	144806	--	144806	--	156390
		СП - 8%			--	--	--	--		11584	
32	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	4,78	188925,00	--	903061	--	903061	--	975306
		СП - 8%			--	--	--	--		72245	
33	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,024	61210,29	1180,29	1469	28	--	1321	3014
		НР - 91%; СП - 8%			60030,00	477,66	1441	11		223	
34	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,024	193787,00	--	4651	--	4651	--	5023
		СП - 8%			--	--	--	--		372	
35	1106-0301-0409 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом более 20 кг. Установка	т	0,208	21880,29	1180,29	4551	246	--	4009	9244
		НР - 91%; СП - 8%			20700,00	477,66	4306	99		685	
36	2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,074	229983,00	--	17019	--	17019	--	18380
		СП - 8%			--	--	--	--		1361	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005**	т	0,136	229680,00	--	31236	--	31236	--	33735
		СП - 8%			--	--	--	--		2499	
38	1106-1401-0102 РСНБ РК 2015	**Сооружения емкостные. Торкретирование поверхности слоем толщиной до 20 мм**	м2 поверхности	78,368	5685,76	4112,81	445582	322312	32469	176073	671388
		НР - 91%; СП - 8%			1158,65	1310,30	90801	102686		49732	
39	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	87,232	828,67	20,09	72287	1753	50044	19239	98848
		НР - 93%; СП - 8%			234,90	2,25	20490	196		7322	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				3788202	458229	2813466	594132	4732922
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				516508	131655	--	350588	
	Материалы		Тенге				3727114				
	Всего заработная плата		Тенге				1301520				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					648163			
	Местные материалы		Тенге				1100773				
		Накладные расходы	Тенге				350084				
		Сметная прибыль	Тенге				594133				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				345700				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				4666947				
		Сметная заработная плата	Тенге								632
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					648163			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				61088				
		Сметная прибыль	Тенге				61088				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				4887				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				65975				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				4732922				
		Сметная заработная плата	Тенге								632
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге					648163			
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									4942500
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				540258				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					564931			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					182833			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						2813475		
		- Перевозка грузов	Тенге				9643				
		- Накладные расходы	Тенге							648080	
		- Сметная прибыль	Тенге							366113	
		в.т.ч Строительно-монтажные работы				4 942 500,00					
		Оборудование				-					
		Временные здания и сооружения 3,1 %				153 217,50					
		Итого со временными зданиями и сооружениями				5 095 717,50					
		Затараты на зимнее удорожание, 4,32 %				220 135,00					
		Итого				5 315 852,50					
		Непредвиденные работы и затраты, 2 %				106 317,05					
		Итого				5 422 169,55					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Пересчет в текущих ценах 2018г (12%) К=1				650 660,35					
		Пересчет в текущих ценах 2019г , (88%) К=1,0498961				5 009 588,90					
		ИТОГО стоимость работ				5 660 249,25					
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				679 229,91					
		Итого с учетом НДС				6 339 479,16					
		Итого с тендерной скидкой				5 858 740,58					
		ИТОГО				5 858 740,58					

Заказчик: ГУ "Отдел строительства г.Шахтинска " _____ И.о.руководителя Турепаев Ж.К.

Технический надзор: ТОО "Бестау-С" _____ Карагужинов М.К.

Авторский надзор : ТОО "Институт Градиент Проект" _____ Сеуибеда А.Ц.

Генподрядчик: ТОО "Механомонтаж-2004 " _____ Давлетгареев Ж.А.